Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15** | **981140003726**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А",г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3, тел.: +7,, 727 2535654 727 220 94 38** | **990340013610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 11 от 25.05.2017

Номер документа	Дата составления
3	15.09.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г. Алмыты, ул. Садвакасова от ул.Шаляпина до ул. Кабдолова			шт	1	40 857 528,00	40 857 528,00
				Итого	1	x	40 857 528,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.09.2017

М.П.

Счет-фактура № 00000000003 от 15 сентября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 15.09.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340013610, г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0055850, от 01.11.2014

ИИК поставщика: KZ51722S000000011146, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 11 от 25.05.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340013610, Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А",г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981140003726, ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981140003726, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

ИИК получателя: KZ918560000006055035, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г. Алмыты, ул. Садвакасова от ул.Шаляпина до ул. Кабдолова	шт	1	36 479 935,71	36 479 935,71	12%	4 377 592,29	40 857 528,00		
Всего по счету:					**36 479 935,71**		**4 377 592,29**	**40 857 528,00**		

Руководитель: Эминов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы. ул Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** месяц 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		11	25.06.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы, ул Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова	118 506 712	40 857 528						4 377 592	40 857 528
Итого к оплате за сентябрь								**4 377 592**	**40 857 528**

Принял:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**

Сдал:

Директор ТОО "Када-А" **Эминов М.А.**

Заказчик ТОО «Компания Спецстрой» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Када-А»
Субподрядчик
Договор №11 от 25.05.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство арычных сетей и ливневой канализации в г.Алматы

Наименование обьекта: ул Садвакасова от ул.Шаляпина до ул.Кабдолова

А К Т N 3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2017г.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел: Разборка бетонных лотков									
1.	E0127-8-1 Разборка ж/б арычных блоков	м	150,00	473,54	280,94	71032	42142	1,25	187
				192,60	71,28	28890	10692	0,29	43
2.	E0152-1-3 Разборка монолитных труб и лотков	м3	68,59	3714,23	2438,48	254743	167245	7,78	534
				1275,75	950,21	87498	65171	5,22	358
3.	C01031-A2 6-1 Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	187,11	27,10	--	5071	--	0,11	21
				5,42	--	1014	--	--	--
4.	E010333-A 30-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	187,11	176,40	176,40	33006	33006	--	--
				--	35,28	--	6601	0,74	139
5.	E0130-54-1К=0,8 Демонтаж звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	-0,11	4545,00	2961,00	-500	-326	9,44	-1
				1584,00	769,86	-174	-85	2,63	-0

Итого по разделу: Разборка бетонных лотков 363351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								
6.	Е0127-101-2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия малыми самоходными дорожными фрезами фирмы "WIRTGEN", ширина фрезерного барабана 350-1000 мм, толщина слоя 10 см	м2	845,50	337,30	326,99	285189	276467	0,06	49
					10,05	13,81	8497	11676	0,06	47
7.	Е0127-18-2	Разборка оснований гравийных	м3	173,33	66,75	51,25	11570	8884	0,12	20
					15,50	9,62	2687	1667	0,04	6
8.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	0,05	27,10	--	1	--	0,11	0
					5,42	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Разборка покрытий и основания дорожной одежды								296761
		Раздел: Разборка бортовых камней								
9.	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	м	46,00	122,85	--	5651	--	0,77	35
					122,85	--	5651	--	--	--
10.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	6,98	27,10	--	189	--	0,11	1
					5,42	--	38	--	--	--
11.	Е010333-А 20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	т	2,86	125,82	125,82	360	360	--	--
					--	25,16	--	72	0,53	2
12.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	3,45	176,40	176,40	609	609	--	--
					--	35,28	--	122	0,74	3
		Итого по разделу: Разборка бортовых камней								6809
		Раздел: Разборка существующих тротуаров								
13.	Е0127-19-1	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5 см	м2	63,70	8,57	--	546	--	0,06	4
					8,57	--	546	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Е0127-18-2	Разборка оснований из ПГС	м3	7,37	66,75	51,25	492	378	0,12	1
					15,50	9,62	114	71	0,04	0
15.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	-2,92	27,10	--	-79	--	0,11	-0
					5,42	--	-16	--	--	--
16.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	-2,92	176,40	176,40	-515	-515	--	--
					--	35,28	--	-103	0,74	-2
		Итого по разделу: Разборка существующих тротуаров								444
		Раздел: Водоотводные и ирригационные лотки								
17.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	94,44	22,04	20,73	2082	1958	0,01	1
					1,31	5,70	124	539	0,02	2
18.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	68,00	990,12	33,87	67328	2303	1,94	132
					263,25	12,47	17901	848	0,06	4
19.	Е0127-9-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	м3	7,99	2646,95	1053,54	21149	8418	3,23	26
					515,25	267,30	4117	2136	1,08	9
20.	С143018-151	Лотки Б-3-1	шт	47,00	4960,00	--	233120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	1101,00	318,03	13,70	350148	15084	0,60	666
					102,83	5,04	113216	5549	0,02	27
22.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	246,80	27,10	--	6688	--	0,11	28
					5,42	--	1338	--	--	--
23.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	246,80	176,40	176,40	43536	43536	--	--
					--	35,28	--	8707	0,74	183
		Итого по разделу: Водоотводные и ирригационные								724051

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		лотки								
		Раздел: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								
24.	Е0101-12-13	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	58,50	22,04	20,73	1289	1213	0,01	1
					1,31	5,70	77	334	0,02	1
25.	Е0101-164-1	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/ 1 группы	м3	58,03	200,88	--	11657	--	1,42	82
					200,88	--	11657	--	--	--
26.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	м3	20,00	27,84	26,18	557	524	0,01	0
					1,66	7,20	33	144	0,03	1
27.	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	293,30	27,10	--	7948	--	0,11	33
					5,42	--	1590	--	--	--
28.	Е010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	293,30	176,40	176,40	51738	51738	--	--
					--	35,28	--	10348	0,74	217
29.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	38,96	990,12	33,87	38575	1320	1,94	76
					263,25	12,47	10256	486	0,06	2
30.	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79	м3	3,00	2,85	2,85	9	9	--	--
					--	0,99	--	3	0,00	0
31.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3,00	21,55	4,52	65	14	0,11	0
					17,03	--	51	--	--	--
32.	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	3,00	14,12	12,00	42	36	0,01	0
					1,62	2,75	5	8	0,01	0
33.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерами мощностью 79	м3	200,00	6,01	6,01	1201	1201	--	--
					--	2,08	--	417	0,01	1
34.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых железобетонных труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи	м3	54,15	6589,26	3701,25	356808	200423	11,80	639
					1980,00	962,33	107217	52110	3,29	178

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м								
35.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	285,00	10800,00 --	-- --	3078000 --	-- --	-- --	-- --
36.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	1033,87	318,03 102,83	13,70 5,04	328799 106313	14164 5211	0,60 0,02	625 25
37.	Е0130-53-1	Укладка смотровых блоков	м3	29,23	1227,00 317,25	821,25 213,53	35865 9273	24005 6241	1,94 0,73	57 21
38.	С143023-145	Смотровой блок	шт	79,00	11700,00 --	-- --	924300 --	-- --	-- --	-- --
39.	Е0123-24-1	Установка дождеприемников	шт	79,00	476,31 209,25	35,42 13,50	37628 16531	2798 1067	1,31 0,07	103 6
40.	С131104-22	Чугунная решетка - дождеприемник	комплект	79,00	16000,00 --	-- --	1264000 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	210,00	435,64 108,68	6,63 1,76	91485 22823	1392 369	0,70 0,01	147 1
42.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	10,92	26700,00 --	-- --	291564 --	-- --	-- --	-- --
43.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подливки под оголовки бетон В20	м3	5,20	5400,37 195,75	66,01 24,93	28082 1018	343 130	1,35 0,12	7 1
		Итого по разделу: Железобетонная труба д=0,5м со смотровыми блоками								6549613
		Раздел: Водоотвод с проезжей части								
44.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней	м	180,00	393,76 108,68	6,63 1,76	70877 19562	1194 316	0,70 0,01	126 1
45.	С143003-9	Камни бетонные бортовые БР100.20.8	м3	2,88	26700,00 --	-- --	76896 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Е0101-164 -2	Рытье котлована под бордюры грунт 2 группы	м3	15,00	218,93	--	3284	--	1,54	23
					218,93	--	3284	--	--	--
47.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,84	134,10	--	113	--	0,97	1
					134,10	--	113	--	--	--
48.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	4,50	990,12	33,87	4456	152	1,94	9
					263,25	12,47	1185	56	0,06	0
49.	Е0130-7-1	Устройство монолитных фундаментов под тело трубы из бетона марки В15 F200	м3	5,25	6737,18	532,08	35370	2793	2,55	13
					434,25	131,85	2280	692	0,43	2
		Итого по разделу: Водоотвод с проезжей части								190996
		Раздел: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								
50.	Е0109-48-1	Электродуговая сварка	т	0,33	1333,50	312,12	434	102	2,96	1
					679,50	--	221	--	--	--
51.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,33	52400,00	--	17056	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: УСтройство для задержки мусора из арматуры (решетка)								17490
		Раздел: Укрепление монолитным бетоном								
52.	Е0101-158 -5	Укрепление откосов земляного полотна бетонными плитами монолитными бетон В7,5, при толщине до 10 см с устройством подготовки из ПГС	м2	468,00	805,65	30,59	377044	14317	1,22	571
					181,13	8,11	84769	3795	0,04	17
		Итого по разделу: Укрепление монолитным бетоном								377044
		Раздел: Установка плит								
53.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий 6П15	м3	1,15	1620,21	674,27	1866	777	1,54	2
					256,50	83,19	295	96	0,30	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54.	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	м3	1,15	22600,00 -- --	-- -- --	26035 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- 27902
		Итого по разделу: Установка плит								
		Раздел: ТИП 1								
55.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний слой толщиной 12 см	м2	1146,50	110,13 3,56	12,65 3,63	126265 4082	14502 4166	0,02 0,01	27 15
56.	Е0127-21-2К=3		м2	1146,50	23,48 --	-- --	26921 --	-- --	-- --	-- --
57.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из из ЩПС С4	м2	1146,50	38,43 5,00	33,28 11,49	44062 5732	38157 13169	0,03 0,04	38 46
58.	С	Стоимость щебеночно-песчаной смеси С4	м3	166,50	1650,90 --	-- --	274875 --	-- --	-- --	-- --
59.	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов БНД 90/130	т	0,68	38539,20 --	339,59 140,94	26207 --	231 96	0,58 0,58	0 0
60.	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых М-1	м2	1803,00	384,35 5,94	15,35 5,06	692977 10710	27679 9123	0,03 0,02	61 32
61.	Е0127-54-6К=6		м2	1803,00	270,86 0,06	-- --	488368 108	-- --	0,00 --	1 --
62.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	1803,00	478,54 5,94	15,35 5,06	862810 10710	27679 9123	0,03 0,02	61 32
63.	Е0127-54-1К=2		м2	1803,00	113,78 0,02	-- --	205145 36	-- --	0,00 --	0 --
		Итого по разделу: ТИП 1								2747630
		Раздел: ТИП 2								
64.	Е0127-21-2	Устройство оснований из песчано-гравийных смесей, нижний	м2	-0,70	110,13	12,65	-77	-9	0,02	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		слой толщиной 12 см			3,56	3,63	-2	-3	0,01	-0
65.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	75,00	478,54	15,35	35891	1151	0,03	3
					5,94	5,06	446	379	0,02	1
66.	Е0127-54-1К=2		м2	75,00	113,78	--	8534	--	0,00	0
					0,02	--	2	--	--	--
		Итого по разделу: ТИП 2								44347
		Раздел: Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы								
67.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	18,00	218,93	--	3941	--	1,54	28
					218,93	--	3941	--	--	--
68.	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	м3	9,00	1304,20	97,07	11738	874	0,78	7
					112,50	36,00	1012	324	0,18	2
69.	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	м3	4,60	1600,82	674,27	7364	3102	1,54	7
					256,50	83,19	1180	383	0,30	1
70.	С143018-68	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2	м3	4,60	23000,00	--	105800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	1,00	134,10	--	134	--	0,97	1
					134,10	--	134	--	--	--
72.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79	м3	17,00	6,01	6,01	102	102	--	--
					--	2,08	--	35	0,01	0
		Итого по разделу: Защита плитами водопровода, канализации и теплотрассы								129079
		Раздел: Переходы над электрокабелем								
73.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную	м3	0,74	218,93	--	162	--	1,54	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					218,93	--	162	--	--	--
74.	Е0108-3-1	Устройство основания из пгс толщиной 10 см	м3	0,24	1304,20	97,07	313	23	0,78	0
					112,50	36,00	27	9	0,18	0
75.	Е0109-52-1	Резка стальных футляров	м	48,00	134,76	5,38	6468	258	0,34	16
					56,25	2,25	2700	108	0,01	0
76.	Е0146-13-1	Сварка продольных стыков футляра	м	48,00	466,78	40,40	22405	1939	1,48	71
					272,25	--	13068	--	--	--
77.	С130806-80	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	24,00	772,00	--	18528	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	Е0122-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,02	277986,61	30429,76	6672	730	205,00	5
					35550,00	11495,25	853	276	56,14	1
79.	Е0106-1-1	Заделка футляров	м3	0,00	392,17	66,01	1	--	1,35	0
					195,75	24,93	--	--	0,12	0
80.	С143002-8	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,00	4661,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0101-166-2	Засыпка вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	0,06	134,10	--	8	--	0,97	0
					134,10	--	8	--	--	--
82.	Е0101-24-6	Разравнивание грунта бульдозерамимощностью 79	м3	0,68	6,01	6,01	4	4	--	--
					--	2,08	--	1	0,01	0
		Итого по разделу: Переходы над электрокабелем								54563
		Раздел: Тротуары								
83.	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из гравийно-песчаной смеси толщиной 12см	м2	111,70	160,27	12,52	17902	1398	0,24	27
					38,03	4,39	4248	491	0,02	2
84.	Е0127-56-2К=2		м2	-111,70	20,56	--	-2297	--	0,01	-1
					1,66	--	-185	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85.	Е0127-55-1ПРИМ.	Устройствоасфальтобетонных покрытий тротуаров однослойных из мелкозернистой песчаной асфальтобетонной смеси тип Д Марка 2 толщиной 3 см	м2	120,00	352,43	--	42291	--	0,14	17
					24,75	--	2970	--	--	--
86.	Е0127-55-2		м2	120,00	282,45	--	33894	--	0,37	45
					63,68	--	7642	--	--	--
87.	Е0130-3-2	Устройство основания из ПГС	м3	-8,70	990,12	33,87	-8614	-295	1,94	-17
					263,25	12,47	-2290	-108	0,06	-1
		Итого по разделу: Тротуары								83177
		ИТОГО:					11613254	1035592		4617
							737288	233058		1429

Накладные расходы :

На общестроительные работы	1071617
На металломонтажные работы	2726
Всего накладных расходов:	1074344
Итого с накладными	12687597

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	761256
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	13448853
Итого с временными, 1,2 %	13610239
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	13793977
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	13848418
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	13984520
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	35764643
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	715293
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	36479936
Налог на добавленную стоимость, 12 %	4377592
Итого с НДС	40857528

ПРИНЯЛ:
Директор ТОО «Компания Спецстрой»
_____ Бурбасов А.Т.

СДАЛ:
Директор ТОО «Када-А»
Директор _____ Эминов М.А.