АКТ
приемки работ выполненных
согласно Договора за № 167 от 25 сентября 2019г

г.Тараз 10 декабря 2019г.

1. Подрядчиком ТОО «Алимжан Company» предъявлены к приемке работы согласно приложения 1,2 к договору за № 167 от 25.09. 2019г.
2. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: 02.10.2019г., окончание работ: 06.12.2019г.

2.6. «Ремонт помещения зам.начальника Химцеха в 1-этажной части здания ОВК»

№ п.п.	Наименование материалов, видов работ	Ед. изм.	Кол - во
1	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	$м^2$	52
2	Демонтаж проема из стеклопакетов	$м^2$	7
3	Устройство перегородки из гипсокартона, с заполнением мин.плитой для щумоизоляции	$м^2$	40
4	Огрунтовка поверхности стен	$м^2$	66
5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	$м^2$	66
6	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	66
7	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG" по алюминиевым рейкам, с устройством освещения - 4 секции	$м^2$	33
8	Установка галтелей потолка	м	23
9	Разборка покрытий полов, устройство цементных стяжек с применением - «наливного пола» - нивелир, устройство покрытий из линолеума с теплозвукоизоляционным слоем, с плинтусами	$м^2$	33
10	Демонтаж входной двери с коробкой	шт	1
11	Монтаж входных дверей с коробками (навесами, замками)	шт	1
12	Двери деревянные теплозвукоизоляционные	шт	1
13	Демонтаж умывальника, смесителя, подводок	компл	1
14	Установка вентилей на трубопроводах диам. 15 мм	шт	1
15	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	1
16	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые для устройства углового умывальника (фаянс)	компл	1
17	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	1
18	Установка крана водопроводного на умывальник	компл	1
19	Коробка телефонная	шт	2
20	Розетка наружная телефонная	шт	2
21	Розетка наружная для локальной сети	шт	2
22	Телефонный аппарат «Panasonic» цвет (бардовый)	шт	2
23	Пробивка штробы под кабель связи и локальной сети до рабочего места пользователя	м	10
24	Прокладка кабеля в штробу до рабочего места пользователя	м	10
25	Монтаж розеток одинарных	шт	2
26	Монтаж розеток двойных	шт	5
27	Монтаж выключателей одинарных	шт	1

28	Скрытая прокладка провода под освещения и выключатель ВВГ-2*1,5 $м^2$	м	30
29	Скрытая прокладка провода под розетки ВВГ – 2*2,5 $м^2$	м	15

Технический руководитель _____ Чёрный М.В.

Начальник ЦЦР _____ Федотов А.В.

Зам. Начальника ЦЦР _____ Таменов Б.Т.

Начальник хим.цеха _____ Усипбекова Ж.Т.

Инженер по КЭЗиС-РСГ-ЦЦР _____ Карбаинов Ю.М.

Начальник ЭЦ _____ Базилев А.С.

Начальник СИТИБ _____ Муллаходжаев М.И.

Директор ТОО «Алимжан Company» _____ Абдуалиев Е.Б.

ТАРАЗ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Алимжан Company"
ЖШС
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАМБЫЛ ОБЛ. ГОРОД РК КАЗАХСТАН

АКТ
приемки работ выполненных
согласно Договора за № 167 от 25 сентября 2019г

г.Тараз 28 декабря 2019г.

1. Подрядчиком ТОО «Алимжан Company» предъявлены к приемке работы согласно приложения 1,2 к договору за № 167 от 25.09. 2019г.
2. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: 02.10.2019г., окончание работ: 24.12.2019г.

2.11. «Ремонт диспетчерской и боксов автогаража»

№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Кол-во
	Диспетчерская		
1	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	$м^2$	140,0
2	Грунтовка стен и потолка "Праймером"	$м^2$	180,0
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен (левкас)	$м^2$	180,0
4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами за 2 раза	$м^2$	180,0
5	Устройство перегородок из гипсокартона	м2	45,0
6	Устройство галтелей	п.м	50,0
7	Демонтаж оконной коробки с остекленным переплетом в каменных стенах	шт/$м^2$	1/1,85
8	Изготовление и установка оконных блоков из ПХВ профилей сложного открывания с подоконником и москитной сеткой	шт/$м^2$	1/1,85
9	Демонтаж дверных коробок и снятие дверных полотен в каменных стенах	шт/$м^2$	4/8,4
10	Изготовление и установка металлической двери с фурнитурой и замком	шт/$м^2$	1/2,1
11	Установка дверных блоков с фурнитурой (замки, ручки)	шт/$м^2$	3/6,3
12	Демонтаж деревянной рамы 3,15х1,85	м2	5,8
13	Изготовление и установка металлопластиковой перегородки из ПХВ профилей с подоконником с двух сторон	м2	5,8
14	Разборка покрытия полов из керамических плиток	$м^2$	43,0
15	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному	$м^2$	43,0
16	Устройство покрытий из линолеума с теплозвукоизоляционным слоем	$м^2$	11,0
17	Устройство полов из керамической плитки	м2	32,0
18	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	50,0
19	Скрытая прокладка кабеля силового на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 $мм^2$	м	60
20	Монтаж светильников	компл.	6
21	Монтаж выключателей, переключателей, штепсельных розеток, распределительных коробок	компл.	16
22	Демонтаж труб отопления и регистров в помещении диспетчерской	м	48
23	Монтаж труб отопления из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм (отопление)	м	48
24	Монтаж радиаторов биметаллических 10 секционных (с фитингами и вентилями)	шт	4

25	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен фасада здания	$м^2$	120
26	Огрунтовка поверхности стен фасада здания	$м^2$	120
27	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	$м^2$	120
28	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	120
29	Покраска фундамента (кузбаслак)	м2	15
30	Заливка отмостки вокруг фундамента	м2	24
	Боксы автогаража		
1	Демонтаж труб ф57 противопожарного водопровода в боксах автогаража	м	70,0
2	Монтаж труб ф57 противопожарного водопровода в боксах автогаража	м	70,0
3	Монтаж пожарных кранов	шт	4,0
4	Демонтаж труб отопления в боксах автогаража Ф20, ф25, ф48	м	320
5	Демонтаж регистров отопления из труб ф108 длиной 4м	шт	22
6	Изготовление регистров отопления из труб ф108 толщина 4 мм	шт	22
7	Монтаж отопления из стальных труб водогазопроводных ф48 толщина 3,5 мм	м	140
8	труба стальная водогазопроводная ф25 толщина 2,8 мм	м	145
9	труба стальная водогазопроводная ф20 толщина 2,8 мм	м	40
10	Монтаж регистров отопления длиной 4 метра из 4 секций с вентилями	шт	22
11	Труба стальная водогазопроводная ф108 толщина 4мм	м	352
12	Вентиля бронзовые на регистры ф20	шт	8
13	Вентиля бронзовые на регистры ф25	шт	36
14	Демонтаж ворот на боксах автогаража	шт	4
15	Изготовление и монтаж металлических ворот на боксы автогаража 3х3 м-2 шт 3,2х3,2м -2 шт	шт	4
16	Демонтаж оконных конструкций	м2	13,8
17	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон в цехе автогаража с подоконниками и москитной сеткой	м2	13,8
18	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолка внутри боксов автогаража	м2	1165
19	Огрунтовка поверхности стен и потолков боксов автогаража	м2	1165
20	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен и потолка из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	1165
21	Улучшенная окраска оштукатуренных стен и потолка поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1165
22	Демонтаж старой электропроводки в боксах автогаража	м	400
23	Демонтаж светильников	шт	68
24	Скрытая прокладка кабеля силового на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 $мм^2$	м	200
25	Скрытая прокладка кабеля силового на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 $мм^2$	м	300
26	Монтаж светильников внутри боксов	шт	60
27	Монтаж светильников снаружи боксов	шт	8
28	Монтаж выключателей, переключателей, штепсельных розеток, распределительных коробок	шт	62
29	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных наружных стен боксов автогаража	м2	520
30	Огрунтовка поверхности стен наружных стен автогаража	м2	520
31	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	520
32	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	520
33	Покраска фундамента (кузбаслак)	м2	60

	Электроцех		
1	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	220
2	Огрунтовка поверхности стен	м2	220
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	190
4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	130
5	Улучшенная окраска стен масляными красками	м2	56
6	Устройство стеновой плитки в аккумуляторной	м2	34
7	Устройство половой плитки в аккумуляторной	м2	17
8	Устройство половой плитки в мастерской электроцеха	м2	48
9	Демонтаж оконных конструкций	м2	7,4
10	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон в цехе автогаража с подоконниками и москитной сеткой	м2	7,4
11	Демонтаж дверных коробок и снятие дверных полотен в каменных стенах	шт/м2	2/4,2
12	Изготовление и установка металлической двери с фурнитурой и замком	шт/м^2	1/2,1
13	Установка дверного блока из металлопластика с фурнитурой (замки, ручки)	шт/м^2	1/2,1
	Моторный цех		
1	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	м2	198
2	Огрунтовка поверхности стен	м2	198
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	м2	198
4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	126
5	Улучшенная окраска стен масляными красками	м2	72
6	Демонтаж оконных конструкций	м2	9,2
7	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон в боксе автогаража с подоконниками и москитной сеткой	м2	9,2

Технический руководитель _____ Чёрный М.В.

Начальник ЦЦР _____ Федотов А.В.

Зам. Начальника ЦЦР _____ Таменов Б.Т.

Начальник гаража _____ Мартынов В.Ф.

Инженер по КЭЗиС-РСГ-ЦЦР _____ Карбаинов Ю.М.

Начальник ЭЦ _____ Базилев А.С.

Директор ТОО «Алимжан Company» _____ Абдуалиев Е.Б.

ТОО "Алимжан Company" ЖШС

АКТ
приемки работ выполненных
согласно Договора за № 167 от 25 сентября 2019г

г.Тараз 28 декабря 2019г.

1. Подрядчиком ТОО «Алимжан Company» предъявлены к приемке работы согласно приложения 1,2 к договору за № 167 от 25.09. 2019г.
2. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 02.10.2019г., окончание работ: 26.12.2019г.

2.1. Ремонт помещений зам.нач ЦЦР, старших мастеров ЦЦР на 3-м этаже в здании ОВК.

№ п.п.	Наименование материалов, видов работ	Ед. изм.	Кол - во
1	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	$м^2$	175
2	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементным раствором стен	$м^2$	175
3	Раствор кладочный тяжелый цементно-известковый М-50	$м^3$	4,38
4	Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляции	$м^2$	30,1
5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	$м^2$	235
6	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	235
7	Устройство подвесных потолков из гипсокартона	$м^2$	112,4
8	Сплошное выравнивание поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	$м^2$	112,4
9	Высококачественная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными красками	$м^2$	112,4
10	Установка галтелей потолка	м	80
11	Галтели потолочные	м	80
12	Разборка покрытий полов из плиток, уложенных на растворе	$м^2$	112,4
13	Устройство стяжек по бетонному основанию с применением - «наливного пола» - нивелир	$м^2$	112,4
14	Устройство покрытий из линолеума с теплозвукоизоляционным слоем	$м^2$	112,4
15	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	80
16	Разборка трубопроводов отопления, водоснабжения из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	40
17	Демонтаж радиаторов отопления	шт	4
18	Установка алюминиевых радиаторов 10 секций	шт	4
19	Прокладка трубопр. отопления, водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	м	60
20	Установка вентилей на трубопроводах диам. до 25 мм	шт	4
21	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4
22	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: трапы, отводы….	шт	16
23	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	компл	2
24	Установка смесителей	шт	2
25	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	18
26	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 100 см2	отв.	4

27	Облицовка поверхностей стен в жилых зданиях по кирпичу и бетону глазурованной плиткой	$м^2$	4,8
28	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м	90
29	Гофра для кабеля	м	90
30	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	90
31	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания влагозащитных	шт	12
32	Светильник (2х120см)	шт	12
33	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке с коробками	шт	10
34	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, двухместная, тип 2РШ-К	шт	8
35	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, одноместная, тип 1РШ-К	шт	2
36	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	шт	4
37	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	шт	4
38	Кабель UTR кат 5е (бухта 305 м)	шт	1
39	Розетка LAN EuroLAN 2xRJ45, UTP Cat5e	м	4
40	Розетка внешняя телефонная 2xRJ-12 6P4C двойная	шт	4
41	Штробление стен (прокладка сетевого и связевого кабелей)	м	54
42	Датчик дыма	шт	4
43	Демонтаж пожарной сигнализации (проводов, извещателей, контрольного прибора)	компл	1
44	Монтаж и пусконаладочные работы по пожарной сигнализации, разработка плана-схемы пожарной сигнализации (проводов к извещателям, контрольного прибора)	компл	1
45	Прокладка кабель канала в кабинетах 3 этажа (сетевой, связевой, пожарная сигнализация)	компл	1
46	Кабель-канал (12х12)	м	20

2.4. «Ремонт помещения группы химгазоанализа ЦТАиИ на 3-ем этаже здания ОВК»

№ п/п.	Наименование материалов, видов работ	Ед. изм.	Кол - во
1	Отбивка глазурованной плитки стен душевой	$м^2$	32
2	Демонтаж кирпичных перегородок	$м^2$	32
3	Демонтаж умывальника, смесителя, подводок, душа, канализации	компл	1
4	Устройство кирпичных перегородок	$м^2$	32
5	Отбивка набела, неровностей стен. Огрунтовка. Штукатурка. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей	$м^2$	98
6	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	98
7	Отбивка набела, неровностей потолков. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей. Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	56
8	Демонтаж полов из плитки ПХВ. Устройство стяжек по бетонному основанию с применением - «наливного пола» - нивелир. Устройство покрытий из линолеума с теплозвукоизоляционным слоем, плинтусов	$м^2$	44
9	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике	$м^2$	8

	санузлов, душевых в два слоя. Устройство стяжек по бетонному основанию с применением - «наливного пола» - нивелир.		
10	Устройство покрытий полов из керамических плиток	$м^2$	8
11	Прокладка трубопр. отопления, водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	компл	1
12	Установка вентилей на трубопроводах диам. до 25 мм	шт	1
13	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды, смесителем	компл	1
14	Установка водонагревательной системы Аристон на 20 литров	компл	1
15	Установка унитаза фаянсового КОМПАКТ с фитингами, подводкой, сбросом в канализацию…..	компл	1
16	Установка душевой кабинки с фитингами, трапами ….	компл	1
17	Демонтаж и монтаж сети освещения	компл.	1
18	Розетки двойные	шт	8
19	Выключатели одинарные	шт	3
20	Светильники LED 10х2	шт	10
21	Кабель ВВГ 3х1,5мм2	м	80
22	Кабель ВВГ 3х2,5мм2	м	50
23	Распределительные коробки	шт	6

2.9. «Ремонт коридора 3-го этажа здания ОВК»

№ п/п.	Наименование материалов, видов работ	Ед. изм.	Кол - во
1	Отбивка штукатурки, набела с поверхностей кирпичных стен	$м^2$	443,86
2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	$м^2$	443,86
3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	443,86
4	Демонтаж потолка коридора (разборка подшивки потолков оштукатуренной, разборка вентиляционных коробов, металлоконструкций креплений)	$м^2$	130
5	Устройство подвесных потолков "ARMSTRONG" по алюминиевым рейкам (без холла, лестн.клетки)	$м^2$	120
6	Демонтаж инженерных сетей коридора (проводка эл.сети, компьютерной сети, пожарной сигнализации, освещения)	м	560
7	Прокладка кабелей сечением до 10 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	м	894
8	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	м	894
9	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм3	м	60
10	Выключатели проходные	шт	2
11	Монтаж светильников освещения светодиодные LED 10х4 18Вт	шт	10
12	Монтаж распределительного щита на 12 групп 16А	шт	1
13	Монтаж распределительного щита на 12 групп 25А	шт	1
14	Распределительный щит на 12 групп 16А	шт	1
15	Распределительный щит на 12 групп 25А	шт	1
16	Распределительные коробки	шт	15
17	Демонтаж входных дверей с коробками	шт	26
18	Устройство разгрузочных перемычек дверей	шт	21
19	Закладка кирпичом дверных проемов	шт	3
20	Кирпич обыкновенный	шт	360
21	Монтаж входных дверей с коробками (навесами, замками)	шт	24

22	Двери деревянные теплозвукоизоляционные ДГ-210х90	шт	23
23	Дверь двойная из алюминиевого профиля 210х180	шт	1
24	Демонтаж пожарной сигнализации (проводов, извещателей, контрольного прибора)	компл.	1
25	Монтаж и пусконаладочные работы по пожарной сигнализации, разработка плана-схемы пожарной сигнализации (проводов к извещателям, контрольного прибора)	компл.	1
26	Прокладка кабель канала в кабинетах 3 этажа (сетевой, связевой, пожарная сигнализация)	компл.	1
27	Кабель-канал (12х12)	м	200
28	Кабель UTP кат 5е (300 м)	шт	16
29	Ящик кросс (50 пар) с размыкаемыми плинтами krone	шт	3
30	Ящик кросс (10 пар) с размыкаемыми плинтами krone	шт	11
31	Плинты Krone размыкаемые	шт	10
32	Коммутатор (Switch) 24 ports TP-Link T2600G-28MPS	шт	4
33	Кабель-канал (20х10)	м	340
34	Кабель-канал (100х40)	м	20
35	Розетка внешняя телефонная 2xRJ-12 6P4C двойная	шт	40
36	Розетка LAN	шт	40
37	Розетка электрическая 220В	шт	3
38	Штроба	м	90
39	Шкаф электромонтажный с замком (230х540х650 мм)	шт	3
40	Изолента ViniTape	шт	23
41	Кабельные стяжки пластиковые хомуты ЗУБР 4-309037-36-150, тип 7, черные, 3,6 х 150 мм, 50 шт	шт	6
42	Дюбель нагель 6х60	упак.	6
43	Дюбель распорный 12х60	упак.	4
44	Шуруп для Г/К 3.5*35	упак.	6
45	Проволока вязальная 2 мм	кг	10
46	Провод ТРП 2х0,5 (500м, бухта)	шт	2
47	Кабель пожарный КСПВ 4х0,4 (200м, бухта)	шт	2
48	Кабель пожарный КСПВ 6х0,4 (200м, бухта)	шт	2
49	Кабель электрический ШВВП 2х0,75	м	50
50	Аккумулятор для UPS Yuasa NPW 36-12, 12В/7.5А*ч	шт	2
51	Гранит-24	шт	1
52	Табло «Выход-Шығу»	шт	2
53	Сирена	шт	2
54	Ручной извещатель	шт	2
55	Датчик движения	шт	2
56	Датчик дыма	шт	75

Технический руководитель _____ Чёрный М.В.

Начальник ЦЦР _____ Федотов А.В.

Зам. Начальника ЦЦР _____ Таменов Б.Т.

Заведующая ГХО _____ Цой И.Р.

Инженер по КЭЗиС-РСГ-ЦЦР _____ Карбаинов Ю.М.

Начальник ЭЦ _____ Базилев А.С.

Начальник СИТИБ _____ Муллаходжаев М.И.

Директор ТОО «Алимжан Company» _____ Абдуалиев Е.Б.

ТОО "Алимжан Company" ЖШС

АКТ
приемки работ выполненных
согласно Договора за № 167 от 25 сентября 2019г

г.Тараз 28 декабря 2019г.

1. Подрядчиком ТОО «Алимжан Company» предъявлены к приемке работы согласно приложения 1,2 к договору за № 167 от 25.09. 2019г.
2. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: 02.10.2019г., окончание работ: 24.12.2019г.

2.2. «Ремонт помещения мастерской по ремонту проточной части турбин в здании Главного корпуса»

№ п/п.	Наименование материалов, видов работ	Ед. изм.	Ко л - во
1	2	3	4
1	Отбивка штукатурки с поверхностей стен, потолков	$м^2$	439
2	Оштукатуривание стен	$м^2$	439
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	$м^2$	439
4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	$м^2$	439
5	Окраска масляная дверей, верстаков, стен	$м^2$	104
6	Замена трубопроводов отопления, водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	м	41,89
7	Замена чугунных радиаторов на алюминиевые - 10 секций	компл.	4
8	Разборка покрытий полов, устройство цементных стяжек с применением - «наливного пола» - нивелир, устройство покрытий из керамических плиток, плинтусов	$м^2$	108
9	Демонтаж и монтаж сети освещения	компл.	1
10	Розетки двойные	шт	8
11	Выключатели одинарные	шт	8
12	Светильники LED 22х2	шт	22
13	Кабель ВВГ 3х1,5мм2	м	120
14	Кабель ВВГ 3х2,5мм2	м	120
15	Распределительные коробки	шт	15
16	Кабелегон 20х20	м	70

2.3. «Ремонт помещения мастерской по ремонту насосов, арматуры и трубопроводов турбинного отделения здания Главного корпуса»

№ п.п.	Наименование материалов, видов работ	Ед. езм.	Кол - во
1	2	3	4
1	Отбивка штукатурки с поверхностей стен, потолков	$м^2$	310
2	Оштукатуривание стен	$м^2$	234
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	$м^2$	310
4	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	$м^2$	310

	водоэмульсионными составами		
5	Окраска масляная дверей, верстаков, стен	$м^2$	234
6	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков и окраска водоэмульсионными составами, с установкой галтелей.	$м^2$	190
7	Демонтаж и установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	$м^2$	2,1
8	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды, с фурнитурой и смесителем	компл.	1
9	Демонтаж и монтаж сети освещения	компл.	1
10	Розетки двойные	шт	6
11	Выключатели одинарные	шт	5
12	Светильники LED 13х2	шт	13
13	Кабель ВВГ 3х1,5мм2	м	100
14	Кабель ВВГ 3х2,5мм2	м	100
15	Распределительные коробки	шт	10
16	Кабелегон 20х20	м	70

2.5. «Ремонт остекления Главного корпуса»

№ п/п.	Наименование материалов, видов работ	Ед. изм.	Кол - во
1	Снятие старого остекления оконных проемов, удаление битых стекол из металлических переплетов, сопутствующего мусора с ремонтной площадки, опускание их на отм+0,00м вывоз на территорию городской свалки. Приобретение и установка новых стекол толщиной 4 мм в металлических переплетах по эластичной прокладке, с установкой клеммеров на болтах М-8	$м^2$	1500
2	Установка и разборка инвентарных лесов внутри помещения высотой до 16 м трубчатых для ремонта остекления	$м^2$	1500
3	Очистка щетками металлоконструкций рам, обрамлений оконных проемов с внешней и внутренней стороны	$м^2$	1710
4	Протравливание металлических поверхностей рам, обрамлений ортофосфорной кислотой с внешней и внутренней стороны	$м^2$	1710
5	Обеспыливание металлоконструкций рам, обрамлений с внешней и внутренней стороны	$м^2$	1710
6	Обезжиривание металлоконструкций поверхностей рам, обрамлений уайт-спиритом с внешней и внутренней стороны	$м^2$	1710
7	Огрунтовка металлических поверхностей рам, обрамлений грунтовкой ГФ-021 за один раз с внешней и внутренней стороны	$м^2$	1710
8	Окраска металлоконструкций рам, обрамлений за 2раза серебристой краской БТ-177 с внешней и внутренней стороны	$м^2$	3420

2.7. «Ремонт помещения санузлов на отм 0,0м ось 22 ряд Б-В здания Главного корпуса»

№ п/п.	Наименование материалов, видов работ	Ед. изм.	Кол - во
1	Отбивка плитки, штукатурки с поверхностей кирпичных стен	$м^2$	106,6
2	Облицовка поверхностей стен по кирпичу и бетону глазурованной плиткой	$м^2$	106,6
3	Демонтаж деревянных дверных коробок с дверьми	шт/м2	3/4,2

4	Демонтаж металлических дверей с коробками	шт/м2	2/2,8
5	Установка дверных блоков в проемах, в каменных стенах, площадь проема до 2 м2. Двери из алюминиевых сплавов с обналичкой, замками, ручками, запорным внутренним устройством.	шт/м^2	2/2,8
6	Разборка покрытий полов туалетов из кафельных плиток	м^2	22,4
7	Устройство бетонной подготовки под полы, раствор М - 150 толщ. 2,5см	м^2	22,4
8	Устройство оклеечной гидроизоляции под полы санузлов 2 слоя с нахлестом на стены 20см.	м^2	22,4
9	Стяжка полов	м^2	22,4
10	Устройство плиточных полов	м^2	22,4
11	Разборка санитарно-технических систем	компл	2
12	Установка умывальников с подводкой холодной воды, смесителей с фитингами	компл	2
13	Демонтаж напольных унитазов	компл	4
14	Монтаж напольных унитазов с подводкой холодной воды, с фитингами	компл	4
15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа.	м	12
16	Устройство подвесных потолков	м^2	22,4
17	Устройство вытяжной вентиляции	компл	2
18	Электрическая разводка с светильниками светодиодными, выключателями	компл	4

Технический руководитель _____ Чёрный М.В.

Начальник ЦЦР _____ Федотов А.В.

Зам. Начальника ЦЦР _____ Таменов Б.Т.

Начальник КТЦ _____ Волков Ю.И.

Инженер по КЭЗиС-РСГ-ЦЦР _____ Карбаинов Ю.М.

Начальник ЭЦ _____ Базилев А.С.

Директор ТОО «Алимжан Company» _____ Абдуалиев Е.Б.

ТОО "Алимжан Company" ЖШС

АКТ
приемки работ выполненных
согласно Договора за № 167 от 25 сентября 2019г

г.Тараз 25 декабря 2019г.

1. Подрядчиком ТОО «Алимжан Company» предъявлены к приемке работы согласно приложения 1,2 к договору за № 167 от 25.09. 2019г.
2. Ремонтно-строительные работы осуществлены в сроки:
   начало работ: 02.10.2019г., окончание работ: 24.12.2019г.

2.8. «Текущий ремонт в отдельно стоящих защитных сооружениях № 1,2 (помещения стоянки электрокар)»

№ п/п.	Наименование материалов, видов работ	Ед. изм.	Кол - во
1	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен	$м^2$	1352
2	Огрунтовка поверхности стен	$м^2$	1352
3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	$м^2$	1352
4	Водоэмульсионная окраска стен - за 2 раза	$м^2$	1352
5	Зачистка. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	$м^2$	636
6	Водоэмульсионная окраска потолков - за 2 раза	$м^2$	636
7	Масляная окраска стен, дверей, систем отопления и водоснабжения (с подготовкой поверхности к окраске)	$м^2$	165
8	Масляная окраска металлических дверей, ворот, решеток (с подготовкой поверхности к окраске)	$м^2$	68
9	Масляная окраска пожарного водопровода и пожарных ящиков (с подготовкой поверхности к окраске)	$м^2$	16
10	Окраска систем вентиляции (серебрянка), (с подготовкой поверхности к окраске)	$м^2$	72
11	Окраска лежанок (с подготовкой поверхности к окраске)	$м^2$	585
12	Разборка покрытий полов, устройство цементных стяжек, гидроизоляции, «наливного пола» под нивелир, устройство покрытий из керамических плиток с плинтусными плитками	$м^2$	48
13	Демонтаж деревянных перегородок кабинок в туалетах, устройство кирпичных перегородок	$м^2$	13,3
14	Демонтаж кафельной плитки стен туалетов	$м^2$	88
15	Облицовка кафелем стен туалетов	$м^2$	110
16	Демонтаж дверей туалетов с коробками, обналичкой	$м^2$	16
17	Приобретение, монтаж дверей туалетов с коробками, обналичкой	$м^2$	16
18	Установка замков дверей туалетов	шт	8
19	Замена выключателей и розеток	шт	20
20	Ремонт отопления. Замена наружного подводящего трубопровода: трубы ст. ф-32	м	180
21	Замена трубопровода внутренней разводки: трубы ст. ф-57	м	360
22	Приобретение и установка вентиля фланцевого ду-32 с ответными фланцами	компл	4
23	Приобретение и установка вентиля фланцевого ду-80 с ответными фланцами	компл	6
24	Приобретение и установка вентиля муфтового ду-50	компл	12

25	Ремонт водоснабжения. Замена трубопровода: трубы ст. ф-25	м	20
26	Ремонт водоснабжения. Замена трубопровода: трубы ст. ф-15	м	120
27	Ремонт водоснабжения. Замена трубопровода: трубы ст. ф-57	м	110
28	Приобретение и установка задвижки ду-50	компл	5
29	Приобретение и установка пожарного крана углового ф-50	компл	2
30	Приобретение и установка вентиля ду-15	компл	8
31	Приобретение и установка вентиля ду-20	компл	4
32	Приобретение и установка вентиля ду-25	компл	4
33	Демонтаж, приобретение, установка унитаза "Компакт" в комплекте с гофрой и шлангом	компл	8
34	Демонтаж, приобретение, установка умывальника "Тюльпан" в комплекте смесители, шлангами	компл	8
35	Приобретение, установка указателя уровня воды в резервных баках	компл	2

Технический руководитель _____ Чёрный М.В.

Начальник ЦЦР _____ Федотов А.В.

Зам. Начальника ЦЦР _____ Таменов Б.Т.

Инженер по КЭЗиС-РСГ-ЦЦР _____ Карбаинов Ю.М.

Начальник по ГО и ЧС _____ Нурбаев Е.Т.

Начальник ТТЦ _____ Бейсебаев Б.Р.

Директор ТОО «Алимжан Company» _____ Абдуалиев Е.Б.

ТОО "Алимжан Company" ЖШС