Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 13, 13а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 13, 13а**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **08.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№10

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**		0,15172	4019,28	1347,3	610	204	0	358	1045
			м3 конструкции		2671,98	602,08	405	91		77	
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**		0,3580592	79		28				31
			тенге за 1 тонну							2	
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		0,3580592	1697		608				656
			т							49	
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**		15,172	784,64	0	11905	0	0	12857	26742
			м		784,64	0	11905	0		1981	
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		1,638576	504		826				892
			т							66	
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		1,638576	1697		2781				3003
			т							222	
7	E11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**		52,87	578	0	30559	0	0	33003	68647
			м		578	0	30559	0		5085	
8	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		2,030208	504		1023				1105
			т							82	
9	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		2,030208	1697		3445				3721
			т							276	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									51783,88
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,0645	2109,24	0	136	0	0	98	253
			м3 грунта		2109,24	0	136	0		19	
11	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		2,625	261		685				740
			тенге за 1 тонну							55	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	2,55	1697		4327			346	4674
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1,5	16,48 2,63	13,79 5,94	25 4	21 9	0	9 3	37
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	1	6343,24 901	1617,14 767,26	6343 901	1617 767	3825	1551 632	8526
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка	м бортового камня	10	1821,05 1098	30,07 12,59	18210 10980	301 126	6930	11994 2416	32621
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,43	29213		12562		12562	1005	13567
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.	м3 грунта	10,442	2109,24 2109,24	0 0	22025 22025	0 0	0	15858 3031	40913
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	т	17,7514	261		4633			371	5004
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	т	17,7514	1697		30124			2410	32534
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,442	16,48 2,63	13,79 5,94	172 27	144 62	1	64 19	255
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 основания	4,1768	6343,24 901	1617,14 767,26	26494 3763	6754 3205	15977	6480 2638	35613
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка	м поребрика	104,42	1821,05 1098	30,07 12,59	190154 114653	3139 1314	72361	125245 25232	340631
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,67072	29213		48807		48807	3905	52711
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									364697,59
		Раздел: 3. Восстановление тротуаров из а/б									
24	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство	м2 покрытия	32,61	828,84 275,81	127,48 43,82	27028 8994	4157 1429	13877	11257 3063	41348
25	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08696	123912,86 0	1819,75 957	10775 0	158 83	10617	90 869	11735
26	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона	т смеси	6,4133	12805 754,03	969,68 363,18	82122 4836	6219 2329	71068	7738 7189	97049
27	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	108,7	1188,99 189,36	2,86 1,09	129243 20583	311 118	108349	22357 12128	163729
28	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	108,7	743,68 122,03	0 0	80838 13265	0 0	67573	14326 7613	102777
		Итого по разделу: 3. Восстановление тротуаров из а/б									330007,77
		Раздел: 4. Брусчатое покрытие									
29	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/	м3 грунта	3,12	2742,01 2742,01	0 0	8555 8555	0 0	0	6160 1177	15892
30	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	5,304	261		1384			111	1495
31	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	5,304	1697		9001			720	9721
32	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3,12	16,48 2,63	13,79 5,94	51 8	43 19	0	19 6	76
33	Е11-270701-0201	Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство		12	696,37	136,62	8356	1639	3407	4171	13530

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		275,81	46,03	3310	552		1002	
34	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см		12	931,15	136,62	11174	1639	6225	4171	16572
			м2		275,81	46,03	3310	552		1228	
35	Е11-270701-0201	Песчаный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство		12	507,5	136,62	6090	1639	1141	4171	11082
			м2 покрытия		275,81	46,03	3310	552		821	
36	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком		12	1318,88	128,54	15827	1542	98	13776	31970
			м2 покрытия		1182,16	39,08	14186	469		2368	
37	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91		12	3315		39780		39780		42962
			м2							3182	
		Итого по разделу: 4. Брусчатое покрытие									100218,39
		ИТОГО:					846706	29529	482598	295753	1233859
							275715	11677		91399	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		16657				
		Итого с зимними удорожаниями									1250516
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1312912
		НДС			12 %		157549				
		Итого с НДС									1470461

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt. Kazakhstan)
(наименование организации, бизнес- или идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Бейсенова Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес- или идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)