Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 13, 13а**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 13, 13а**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№42** от **08.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№47

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	**Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3**	**Грунты 2 группы. Разработка**	**м3 грунта**	16,3556	**2234,23**	**0**	**36542**	**0**	**0**	**26310**	**67881**
					2234,23	**0**	**36542**	**0**		**5028**	
2	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	27,80452	**261**		**7257**			**581**	**7838**
3	**С341-020101-1050**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	27,80452	**1697**		**47184**			**3775**	**50959**
4	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	16,3556	**16,48**	**13,79**	**270**	**226**	**1**	**101**	**400**
					2,63	**5,94**	**43**	**97**		**30**	
5	**Е11-010201-0102**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	15,828	**64,62**	**64,62**	**1023**	**1023**	**0**	**310**	**1439**
					0	**27,2**	**0**	**430**		**107**	
6	**Е11-270401-0102**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	15,828	**5575,23**	**1040,63**	**88245**	**16471**	**69442**	**6767**	**102613**
					147,31	**248,57**	**2332**	**3934**		**7601**	
7	**Е11-270403-0201**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	52,76	**892,33**	**189,65**	**47079**	**10006**	**35228**	**5805**	**57116**
					34,98	**66,9**	**1846**	**3530**		**4231**	
8	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	0,1319	**123912,86**	**1819,75**	**16344**	**240**	**16104**	**136**	**17799**
					0	**957**	**0**	**126**		**1318**	
9	**Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	52,76	**1188,99**	**2,86**	**62731**	**151**	**52590**	**10852**	**79470**
					189,36	**1,09**	**9991**	**57**		**5887**	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	211,04	185,92	0	39237	0	32798	6953	49885
					30,51	0	6438	0		3695	
11	E11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство	м2 покрытия	52,76	1052,28	4,94	55518	261	21500	31859	94367
					639,84	2,54	33758	134		6990	
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	52,76	12822,86		676534		676534		730657
										54123	
		Итого по разделу: 5. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									1077963,97
		Раздел: 6. Озеленение									
13	E11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	154,4	415,57	9,78	64164	1510	21099	36925	109176
					269,14	2,62	41555	405		8087	
14	СС3Н 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание	1 дерево	2	8294,64	0	16589	0	0	0	17916
					0	0	0	0		1327	
15	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка	т	0,3	536		161				174
										13	
16	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	0,3	837		251				271
										20	
17	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка	т	0,3	366		110				119
										9	
		Итого по разделу: 6. Озеленение									81275,29
		Раздел: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									
18	E12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	6	2563,6	0	15382	0	0	11075	28573
					2563,6	0	15382	0		2117	
19	E11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,054	6343,24	1617,14	343	87	207	84	460
					901	767,26	49	41		34	
20	E11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,162	20965,32	1097,63	3396	178	3007	229	3916
					1305,45	250,38	211	41		290	
21	E11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,0213	25354,71	12073,5	540	257	127	161	757
					7332,36	3633,08	156	77		56	
22	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6	809		4854		4854		5242
										388	
23	E11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,206208	169148,1	38277,14	34880	7893	1072	19829	59085
					125671	13688,54	25914	2823		4377	
24	E11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,206208	59952,04	2469,65	12363	509	745	7736	21706
					53869,6	499,15	11108	103		1608	
25	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,084444	249771		21092		21092		22779
										1687	
26	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,11652	262471		30583		30583		33030
										2447	
27	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,01596	198797		3173		3173		3427

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							254	
28	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000924	224711		208		208		224
			т							17	
29	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,67	393,04	0	1049	0	0	724	1915
			м2		393,04	0	1049	0		142	
30	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		10,68	87,89	2,27	939	24	420	343	1384
			м2		46,26	0,28	494	3		103	
31	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		21,36	92,87	1,62	1984	35	1372	402	2577
			м2		27,03	0,28	577	6		191	
		Итого по разделу: 7. Ограждение палисадника /Тип 1/									130783,86
		Раздел: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
32	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
33	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
34	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 8. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 9. Наружнее освещение									
35	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
			м кабеля		138,1	47,76	967	334		260	
36	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,02	36143,74	14082,11	723	282	25	431	1246
			1км		20801,2	6131,64	416	123		92	
37	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00102	75193		77		77		83
			км							6	
38	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,036	162997		5868		5868		6337
			км							469	
39	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0206	394639		8130		8130		8780
			км							650	
40	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	4714	17615
			шт.		4158,6	2388,42	4159	2388		1305	
41	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60		1	67857,14		67857		67857		73286
			шт							5429	
42	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5085	17413
			шт.		4801,28	2261,58	4801	2262		1290	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
44	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
45	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
46	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
47	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
48	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
49	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	178		2136		2136	171	2307
50	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,6	406		6334		6334	507	6840
51	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	39		1248		1248	100	1348
52	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	361		2888		2888	231	3119
53	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3089		18534		18534	1483	20017
54	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3475		20850		20850	1668	22518
55	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772		4632		4632	371	5003
56	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	662		3972		3972	318	4290
57	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1309		15708		15708	1257	16965
58	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	869		6083		6083	487	6570
59	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1931		7724		7724	618	8342
60	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1967		11802		11802	944	12746
61	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
62	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
64	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
65	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
66	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 9. Наружнее освещение									310061,83
		ИТОГО:					1805236	65522	1250293	236170	2193789
							281246	21706	136620	152388	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		27772				
		Итого с зимними удорожаниями									2221559
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2332406
		НДС			12 %		279889				
		Итого с НДС									2612295

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Бейсенова Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)