Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани"

Подрядчик: ПК «ЖУМЫСКЕР»

Форма КС-3

Наименование стройки: Текущий ремонт водопроводных сетей р-н Угольный

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2017 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименован.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Номер	Организационно-правовая форма Дата
		174	04.09.17г.				

№ сметы	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
		с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	СМР в базисных ценах 2001 года	из графы 4					
					из них		стоимость прочих затрат, не вход. в СМР в ценах 2001г.	дополнительные затраты		НДС
					СМР в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13
	Всего по стройке	**8 848 000**								-
	В том числе:	**8 848 000**	**3 757 726**							**402 613.50**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани"

_____ **Шотт О.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ПК «ЖУМЫСКЕР»

_____ **Е.В.Лукьянчук**

Форма 2в

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани"

ПОДРЯДЧИК: ПК «ЖУМЫСКЕР»

ДОГОВОР: №174 от 04.09.17г.

Наименование объекта - Текущий ремонт водопроводных сетей р-н Угольный

А К Т №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-15	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	5412.59	35.29	33.19	191010	179643	53062	0.01	79
		м3		2.10	9.13	11366	49415	87.3	0.03	172
2	Е0101-164-3	**Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	74.2	389.25	--	28882	--	29373	2.48	184
		м3		389.25	--	28882	--	101.7	--	--
3	Е0101-173-1	**Водоотлив из траншей**	882.6	289.15	289.15	255200	255200	143789	--	--
		м3		--	186.62	--	164706	87.3	0.86	757
4	Е0101-166-3	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	119.1	167.18	--	19911	--	20250	1.21	144
		м3		167.18	--	19911	--	101.7	--	--
5	Е0101-27-3	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м**	5459.75	7.57	7.57	41345	41345	11719	--	--
		м3		--	2.46	--	13423	87.3	0.01	51
6	Е0122-11-3	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм**	0.405	58881.69	25695.31	23847	10407	18901	194.00	79
		км		33075.00	6813.45	13395	2759	117	26.38	11

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс-лист	Труба полиэтиленовая д-110 мм	405	526.58	--	213266	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д.1000 мм -10 шт.	3.888	35819.83	2104.76	139267	8183	13583	13.90	54
		м3		2362.50	623.48	9185	2424	117	2.48	10
9	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д.1500 мм - 1 шт.	1.332	35819.83	2104.76	47712	2804	4653	13.90	19
		м3		2362.50	623.48	3147	830	117	2.48	3
10	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	13	341.53	229.14	4440	2979	2348	0.73	10
		отверст		112.39	88.29	1461	1148	90	0.48	6
11	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	13	281.38	3.80	3658	49	2474	1.32	17
		отверст		210.85	0.61	2741	8	90	--	--
12	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	411.46	17.71	1646	71	1116	1.40	6
		шт		231.75	6.75	927	27	117	0.03	--
13	С130902-4 Изм. и доп. вып. 27	Задвижки фланцевые с невыдвижным шпинделем 31ч47бр для воды, PN 10, DN 100 ГОСТ 5762-2002	4	7354.00	--	29416	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-40-3	Монтаж фланцев диам. 100 мм	21	156.43	21.43	3285	450	3096	0.60	13
		фланец		126.00	--	2646	--	117	--	--
15	С130809-36 Изм. и доп. вып. 25	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	21	865.00	--	18165	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов д.110 мм	18	300.57	225.64	5410	4061	2706	0.41	7
		шт		69.53	58.98	1252	1062	117	0.23	4
17	С130804-2261 Изм. и доп. вып. 26	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	18	392.00	--	7056	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов д.110 мм	4	300.57	225.64	1202	903	601	0.41	2
		шт		69.53	58.98	278	236	117	0.23	1
19	С130804-2711 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	463.00	--	926	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
20	С130804-2760 Изм. и доп. вып. 26	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	677.00	--	1354	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых седелок	2	300.57	225.64	601	451	301	0.41	1
		шт		69.53	58.98	139	118	117	0.23	--
22	СПрайс-лист	Седелка эл.фризионная ПЭ/ПЭ 315х110 мм	2	4996.50	--	9993	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	СПрайс-лист	Переход металл/ПЭ 108х110 мм	1	250.00	--	250	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	1.34	8287.75	--	11106	--	12593	51.50	69
		км		8032.50	--	10764	--	117	--	--
25	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	6700	1.82	1.82	12184	12184	2381	--	--
		м2		--	0.41	--	2727	87.3	--	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1071134	518731			682
			Тенге			106095	238884			1025
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			790708				
	Материалы -		Тенге			66251				
	Всего заработная плата -		Тенге				344979			
	Местные материалы -		Тенге			99631				
		Накладные расходы -	Тенге			322947				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48442			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66819				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1180474				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1868
		Сметная заработная плата -	Тенге				393421			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			280426				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			280426				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16826				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			297252				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1477725				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1868**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**393421**			
	Пересчет в текущих ценах К-2,92774	Тенге			4 326 397				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге			86 528				
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			4 412 925				
	Итого со скидкой	Тенге			3 355 113				
	НДС - 12%				402 614				
	Всего к оплате	**Тенге**			**3 757 726**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____Шотт О.П.

Зам. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального

хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____Самекин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:

ПК "Жумыскер"

_____Лукьянчук Е.В.