ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и
ПОДРЯДЧИК: ПК «ЖУМЫСКЕР»
ДОГОВОР: № 174 от 04 сентября 2017г.

Форма 2в

Наименование Текущий ремонт водопроводных сетей р-н Угольный

Наименование строительства и его адрес: Карагандинская область, г.Сарань

А К Т №3
приемки выполненных работ
за декабрь 2017 года

на Текущий ремонт водопроводных сетей р-н Угольный. Доп.работы

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
									%	на един.	всего
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2400	38,82	36,51	93165	87621	28757	0,02	39
			м3		2,31	10,04	5544	24102	97	0,03	76
2	2	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	75,8	428,18	0	32456	0	36675	2,73	207
			м3		428,18	0	32456	0	113	0	0
3	3	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	478,49	318,06	318,06	152189	152189	95276	0	0
			м3		0	205,28	0	98223	97	0,86	411
4	4	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	9,3	183,9	0	1710	0	1933	1,33	12
			м3		183,9	0	1710	0	113	0	0
5	5	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	2400	8,33	8,33	19992	19992	6296	0	0
			м3		0	2,7	0	6491	97	0,01	23
6	6	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,4	64758,73	28264,85	25903	11306	22816	213,4	85
			км		36382,5	7494,79	14553	2998	130	26,38	11
7	7	С Прайс-лист	Труба полиэтиленовая д-110 мм	400	526,58	0	210632	0	0	0	0
			м		0	0	0	0		0	0
8	8	Е0122-41-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д.1000 мм -3 шт.	2,675	40047,42	2315,24	107132	6194	11423	15,29	41
			м3		2598,75	685,83	6952	1835	130	2,48	7

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	9	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов д.110 мм	1	330,09	248,2	330	248	184	0,46	0
			шт		76,48	64,88	76	65	130	0,23	0
10	10	С Прайс-лист	Переход металл/ПЭ 108х110 мм	1	250	0	250	0	0	0	0
			шт		0	0	0	0		0	0
11	11	Е0165-3-4	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 100 мм	2	340,4	8,74	681	17	767	2,1	4
			шт		331,65	1,39	663	3	115,2	0,01	0
12	12	Е0169-2-1	Пробивка отверстий в перекрытиях, размер стороны отверстия до 150 мм	9	375,69	252,06	3381	2269	1788	0,81	7
			отверст		123,63	97,12	1113	874	90	0,48	4
13	13	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	9	313,99	4,18	2826	38	1884	1,45	13
			отверст		231,94	0,67	2087	6	90	0	0
14	14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов д.110 мм	14	330,09	248,2	4621	3475	2573	0,46	6
			шт		76,48	64,88	1071	908	130	0,23	3
15	15	С130804-2261 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	392		5488				
			шт								
16	16	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	4	436,41	19,48	1746	78	1364	1,54	6
			шт		254,93	7,43	1020	30	130	0,03	0
17	17	С130902-4	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	8500		34000				
			шт								
18	18	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	14	171,17	23,57	2396	330	2523	0,66	9
			фланец		138,6	0	1940	0	130	0	0
19	19	С130809-36 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	14	865		12110				
			шт.								
20	20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов д.110 мм	2	330,09	248,2	660	496	368	0,46	1
			шт		76,48	64,88	153	130	130	0,23	0
21	21	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	677		1354				
			шт.								
22	22	Е0123-24-1	Установка люков (ГТС, тип Л ГОСТ 8591-76х)	4	8372,74	38,96	33491	156	1274	1,44	6
			шт		230,18	14,85	921	59	130	0,07	0
23	23	Е0122-38-3	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	3	974,36	198,28	2923	595	1988	2,21	7
			врезка		435,6	74,25	1307	223	130	0,33	1
24	24	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	2	9091	0	18182	0	22973	56,65	113
			км		8835,75	0	17672	0	130	0	0
25	25	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	1200	2	2	2400	2400	521	0	0
			м2		0	0,45	0	537	97	0	2
26	26	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	66,5	26,05	25,15	1732	1672	599	0,01	0
			м3		0,87	8,41	58	560	97	0,03	2
27	27	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	66,5	110,36		7339				
			т								
			ИТОГО:				779089	289077			591
							90879	137044			540
			Накладные расходы :								

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			На общестроительные работы				**242797**				
			На сантехнические работы				**767**				
			Всего накладных расходов:				**243564**				
			Итого с накладными				**1022653**				
			- заработная плата				**36535**				
			- трудоемкость				**122**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**61359**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**1084012**				
			Итого с зимними удорожаниями, 1,2 %				**1097020**				
			ИТОГО:				**1097020**				
			Сметная заработная плата				**264458**				
			Нормативная трудоемкость				**1253**				
			Итого в текущих ценах, к = 2,92774				**3211791**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**64236**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**3276027**				
			Итого со скидкой				**2490738**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**298889**				
			Всего к оплате с НДС				**2789630**				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»

_____Шотт О.П.

Зам. руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции города Сарани»
_____Самекин Е.М.

Подрядчик:
ПК «ЖУМЫСКЕР»

Адрес:Карагандинская область,
г. Караганда,ул.Толепова 2
БИН 900540000104
ИИК KZ906010191000060112
БИК HSBKKZKX, Кбе 17
КОФ АО "Народный Банк Казахстана"

_____ Е.В. Лукьянчук