Форма № 3
Утвержден постановлением Госкомитета РК
16.01.04 г.

Генподрядчик: **ТОО "РСУ-1"**

Субподрядчик: **ТОО "Talap Stroy Service"**

Наименование объекта: **Строительство районной поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой помощи в с.Аксукент Сайрамского района ЮКО**

Договор №10 от 22.01.2018 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
от 24 апреля 2018 года

Наименование и виды выполненных работ	С начала года по отчетный месяц включительно НДС	С начала года НДС	Строительно-монтажные работы в базовом уровне цен 2001г.	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовых	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начало года	по отчетный период		на приобретение материалло	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**44 007 549,00**	**4 715 094,54**		**44 007 549,00**						**4 715 094,54**	**44 007 549,00**
Итого	**44 007 549,00**	**4 715 094,54**		**44 007 549,00**						**4 715 094,54**	**44 007 549,00**

Генподрядчик
ТОО "РСУ-1"

Директор _____ **Сулайманов А.Н.**

Субподрядчик
ТОО "Talap Stroy Service"

Директор _____ **Б.Умирзаков**

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "РСУ-1"**
(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Talap Stroy Service"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **СТРОИТЕЛЬСТВО РАЙОННОЙ ПОЛИКЛИНИКИ НА 500 ПОСЕЩЕНИЙ В СМЕНУ СО СТАНЦИЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ В С.АКСУКЕНТ САЙРАМСКОГО РАЙОНА ЮКО**
наименование, адрес

Договор подряда номер **10** дата **22.01.2018**

Номер документа	Дата составления
1	24.04.2018

Отчетный период с	Отчетный период по
01.04.2018	30.04.2018

А К Т

о приемке выполненных работ

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Объект: 2-1 БЛОК А										
			Смета: 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "А"										
			Раздел: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ-18, КЖ-21-КЖ-39)										
2	**41**	**Е0106-17-3**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /бетон. кл. В25/**	**25,78**	**15747,81**	**442,42**	**4809535**	**17124**	**87562**	**14**	**542**		
				м3	**2362,5**	**167,13**	**91443**	**6469**	**105**	**0,82**	**32**		
3	**42**	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**7,133**	**61200**		**436533**						
				т									
4	**43**	**С12041-5 Изм. и доп.вып.19**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,2084**	**52102**		**10859**						
				т									
5	**44**	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,3365**	**52400**		**17634**						
				т									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	45	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2846	64400		18326				
				т							
7	46	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0081	68800		555				
				т							
8	47	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0508	69000		3509				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ (КЖ-18, КЖ-21-КЖ-39)				1096949				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ1-40 - КЖ1-61)								
9	97	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /бетон. кл. В25/	126,5	14880,09	241,1	1882331	30499	182446	8,06	1020
				м3	1282,5	91,08	162236	11522	105	0,44	56
10	98	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2, С-6/	13,279	65900		875073				
				т							
11	99	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /сетки С-3, С-4/	1,819	58700		106781				
				т							
12	100	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /сетка С-5/	0,4645	61200		28429				
				т							
13	101	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /каркасы КП-1, КП-2, КП-3/	4,298	64400		276808				
				т							
14	102	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /каркасы КП-1, КП-2, КП-3/	0,9549	69000		65889				
				т							
15	103	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм,ХМ-5(95шт)	0,0544	66000		3592				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	104	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /отдельные стержни, обрамление отверстий/	3,185	52400		166876				
				т							
17	105	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /выпуски/	0,0278	50900		1417				
				т							
18	106	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /фиксатор Ф-1/	0,9844	52102		51287				
				т							
19	107	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /вертикальная дополнительная арматура/	1,162	50900		59131				
				т							
20	108	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН113-3(46шт),МН111-6(516шт)	0,923	93997,62	304,24	86760	281	32166	198	183
				1т	33075	114,75	30528	106	105	0,56	1
21	109	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,МН201-2(60шт)	0,258	70437,87	304,24	18173	78	2652	58	15
				1т	9675	114,75	2496	30	105	0,56	0
22	110	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,181	40200		47476				
				т							
23	111	Е0106-11-7	Установка гильз	0,0041	93997,62	304,24	389	1	144	198	1
				1т	33075	114,75	137	0	105	0,56	0
24	112	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,8	333		266				
				м							
25	113	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0041	40200		166				
				т							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ1-40 - КЖ1-61)				3670846				
			ИТОГО:				4998208	63469			1923
							312561	23976			117
			Итого по объекту:				4998208				
			Объект: 2-2 БЛОК Б								
			Смета: 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "Б"								
			Раздел: КАРКАС								
1	36	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /бетон. кл. В25/	14,7	14734,15	990,15	216592	14555	31160	10,4	153
				м3	1644,75	374,04	24178	5498	105	1,83	27
			Итого по разделу: КАРКАС				216592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел: СТЕНЫ								
2	**50**	**Е0106-17-3**	**Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /бетон. кл. В25/**	**27,628**	**15747,81**	**442,42**	**435080**	**12223**	**73383**	**14**	**387**
				м3	**2362,5**	**167,13**	**65271**	**4617**	**105**	**0,82**	**23**
3	**51**	**С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,5348**	**61200**		**32729**				
				т							
4	**52**	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,5739**	**65900**		**37821**				
				т							
5	**53**	**С12041-5 Изм. и доп.вып.19**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,1657**	**52102**		**8632**				
				т							
6	**54**	**С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,1639**	**52400**		**8590**				
				т							
7	**55**	**С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	**0,0999**	**64400**		**6431**				
				т							
8	**56**	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0178**	**69000**		**1225**				
				т							
9	**57**	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0034**	**68800**		**231**				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ				**530741**				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ-28 - КЖ-48)								
10	**109**	**Е0106-22-1**	**Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /бетон. кл. В25/**	**64,3**	**14880,09**	**241,1**	**956790**	**15503**	**92737**	**8,06**	**518**
				м3	**1282,5**	**91,08**	**82465**	**5856**	**105**	**0,44**	**29**
11	**110**	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2, С-7/**	**6,089**	**65900**		**401291**				
				т							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	111	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /сетки С-3, С-4, С-5, С-6/	4,451	58700		261246				
				т							
13	112	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /каркасы КП-1, КП-2/	2,221	64400		143026				
				т							
14	113	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /каркасы КП-1, КП-2/	0,483	69000		33326				
				т							
15	114	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /отдельные стержни, обрамление отверстий/	0,7656	52400		40118				
				т							
16	115	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /выпуски/	0,4985	50900		25374				
				т							
17	116	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /фиксатор Ф-1/	0,3892	52102		20279				
				т							
18	117	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг,МН-1,МН-2	0,3789	93997,62	304,24	35616	115	13204	198	75
				1т	33075	114,75	12532	43	105	0,56	0
19	118	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг,МН-3	0,0258	70437,87	304,24	1817	8	265	58	1
				1т	9675	114,75	250	3	105	0,56	0
20	119	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,3964	40200		15935				
				т							
21	120	Е0106-11-7	Установка гильз	0,0041	93997,62	304,24	389	1	144	198	1
				1т	33075	114,75	137	0	105	0,56	0
22	121	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	0,8	333		266				
				м							
23	122	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0041	40200		166				
				т							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЯ (КЖ-28 - КЖ-48)				1935640				
			ИТОГО:				2682970	42404			1135
							184833	16017			78
			Итого по объекту:				2682974				
			Объект: 2-3 БЛОК В								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета: 2-3-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ БЛОКА "В"								
			Раздел: КОЛОННЫ К-1,К-2,К-3(КЖ-10 - КЖ-12)								
1	32	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /бетон. кл. В25/	30,508	14734,15	990,15	449509	30207	64669	10,4	317
				м3	1644,75	374,04	50178	11411	105	1,83	56
			Итого по разделу: КОЛОННЫ К-1,К-2,К-3(КЖ-10 - КЖ-12)				449509				
			Раздел: СТЕНЫ								
2	36	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм /бетон. кл. В25/	29,524	15747,81	442,42	464938	13062	78419	14	413
				м3	2362,5	167,13	69750	4934	105	0,82	24
3	37	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,177	61200		439239				
				т							
4	38	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,2082	52102		10845				
				т							
5	39	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2888	52400		15131				
				т							
6	40	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0112	66000		742				
				т							
7	41	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,2963	64400		19084				
				т							
8	42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0047	68800		324				
				т							
9	43	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0486	69000		3354				
				т							
			Итого по разделу: СТЕНЫ				953659				
			Раздел: ПЕРЕКРЫТИЕ (КЖ-29 - КЖ-50)								
10	90	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м /бетон. кл. В25/	106,7	14880,09	241,1	1587706	25725	153889	8,06	860
				м3	1282,5	91,08	136843	9718	105	0,44	47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	91	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /сетки С-1, С-2, С-6/	10,401	65900		685402				
				т							
12	92	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм /сетки С-3, С-4/	4,212	58700		247231				
				т							
13	93	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм /сетка С-5/	0,1703	61200		10422				
				т							
14	94	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /каркасы КП-1, КП-2, КП-3/	3,783	64400		243605				
				т							
15	95	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм /каркасы КП-1, КП-2, КП-3/	0,8751	69000		60383				
				т							
16	96	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм /отдельные стержни, обрамление отверстий/	0,5636	52400		29532				
				т							
17	97	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм /выпуски/	0,9997	50900		50886				
				т							
18	98	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм /фиксатор Ф-1/	0,8323	52102		43362				
				т							
19	99	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,8045	93997,62	304,24	75621	245	28036	198	159
				1т	33075	114,75	26609	92	105	0,56	0
20	100	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,215	70437,87	304,24	15144	65	2210	58	12
				1т	9675	114,75	2080	25	105	0,56	0
21	101	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	1,02	40200		40984				
				т							
			Итого по разделу: ПЕРЕКРЫТИЕ (КЖ-29 - КЖ-50)				3090279				
			ИТОГО:				4493444	69304			1762
							285460	26180			128
			Итого по объекту:				4493447				
			Объект: 3-1 БЛОК ОБЕСПЕЧЕНИЕ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Смета: 3-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
			Раздел: ФУНДАМЕНТЫ (АС-14 - АС-18)								
1	**10**	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**1,97**	**9051,97**	**66,01**	**17832**	**130**	**456**	**1,35**	**3**
				м3	**195,75**	**24,93**	**386**	**49**	**105**	**0,12**	**0**
2	**11**	**Е0106-1-5**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны /Фм1 - Фм4/**	**7,8**	**11473,7**	**112,36**	**89495**	**876**	**8714**	**6,34**	**49**
				м3	**1021,5**	**42,44**	**7968**	**331**	**105**	**0,21**	**2**
3	**15**	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки**	**8,85**	**9051,97**	**66,01**	**80110**	**584**	**2051**	**1,35**	**12**
				м3	**195,75**	**24,93**	**1732**	**221**	**105**	**0,12**	**1**
4	**16**	**Е0106-1-22**	**Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм**	**8,29**	**10974,27**	**353,46**	**90980**	**2930**	**6255**	**3,6**	**30**
				м3	**585**	**133,52**	**4850**	**1107**	**105**	**0,65**	**5**
			Итого по разделу: ФУНДАМЕНТЫ (АС-14 - АС-18)				**278417**				
			ИТОГО:				**278417**	**4521**			**94**
							14936	**1708**			**8**
			Итого по стройке:				**12453046**				
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				**908956**				
			Всего накладных расходов:				**908956**				
			Итого с накладными				**13361995**				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				**801720**				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**14163715**				
			Итого с временными, 3,4 %				**14645281**				
			Итого с зимними удорожаниями, 0,7 %				**14747798**				
			Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				**14806379**				
			Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				**14952833**				
			Итого в текущих ценах 2015 года (75%), к = 2,557419				**28680494**				
			Итого в текущих ценах 2016 года (25%), к =2,736774				**10230631**				
			ВСЕГО				**38911125**				
			Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				**778223**				
			Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**39689348**				
			Всего с понижающим коэф. К=0,99				**39292454**				
			Налог на добавленную стоимость, 12 %				**4715094**				
			Итого с НДС				**44007549**				
			Всего:				**44 007 549**				

Генподрядчик

ТОО «РСУ-1»

Директор

А.Сулайманов

Субподрядчик

ТОО «Talap Stroy service »

Директор

Б.Умирзаков