Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15** — **981140003726**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А",г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3, тел.: +7,, 727 2535654 727 220 94 38** — **990340013610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 03.10.2017

Номер документа	Дата составления
7	30.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Ауэзовского района г. Алматы участок 3 мкр. Дубок-2			шт	1	29 086 506,00	29 086 506,00
				Итого	1	x	29 086 506,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2017

М.П.

Счет-фактура № 00000000007 от 30 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 30.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340013610, г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0055850, от 01.11.2014

ИИК поставщика: KZ51722S000000011146, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 22 от 03.10.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340013610, Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А",г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981140003726, ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981140003726, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

ИИК получателя: KZ918560000006055035, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Ауэзовского района г. Алматы участок 3 мкр. Дубок-2	шт	1	25 970 094,64	25 970 094,64	12%	3 116 411,36	29 086 506,00		
Всего по счету:					**25 970 094,64**		**3 116 411,36**	**29 086 506,00**		

Руководитель: Эминов М. А. **ЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Када-А

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		22	03.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м	42 607 619	29 086 506						3 116 411	29 086 506
Итого к оплате за ноябрь								**3 116 411**	**29 086 506**

Принял:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**

Сдал:

Директор ТОО "Када-А" **Эминов М.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО «Компания Спецстрой»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Када-А"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 03.10.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.11.2017	01.11.2017	22.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
9	9	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	315,000	131,59	41452
			Накладные расходы			*15,24*	*4800*
			Сметная прибыль			*9,75*	*3071*
10	10	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	66.150	597,82	39546
			Накладные расходы			*21,29*	*1408*
			Сметная прибыль			*44,28*	*2929*
11	11	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	90,000	441.53	39738
			Накладные расходы			*111,59*	*10043*
			Сметная прибыль			*32,71*	*2944*
12	12	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	157,500	180.84	28482
			Накладные расходы			*6,44*	*1014*
			Сметная прибыль			*13,40*	*2110*
13	13	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	157,500	597.82	94157
			Накладные расходы			*21,29*	*3353*
			Сметная прибыль			*44,28*	*6975*
14	14	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1000,000	205,64	205645
			Накладные расходы			*39,55*	*39551*
			Сметная прибыль			*15,23*	*15233*
15	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	200,000	2826.07	565214
			Накладные расходы			*1035,28*	*207056*
			Сметная прибыль			*209,34*	*41868*
16	16	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	200,000	205,64	41129
			Накладные расходы			*39,55*	*7910*
			Сметная прибыль			*15,23*	*3047*
17	17	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2100,000	597.82	1255429
			Накладные расходы			*21,29*	*44709*
			Сметная прибыль			*44,28*	*92995*
18	18	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1200,000	27,68	33220
			Накладные расходы			*6,29*	*7550*
			Сметная прибыль			*2,05*	*2461*
20	20	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	60,000	4101,36	246081
			Накладные расходы			*817,15*	*49029*
			Сметная прибыль			*303,80*	*18228*
21	21	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3	м3 грунта	280,000	2163,36	605742
			Накладные расходы			*792,51*	*221903*
			Сметная прибыль			*160,25*	*44870*
22	22	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	280,000	1570,96	439870
			Накладные расходы			*55,95*	*15665*
			Сметная прибыль			*116,37*	*32583*
23	23	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	280,000	313,18	87691
			Накладные расходы			*100,08*	*28022*
			Сметная прибыль			*23,20*	*6496*
			Раздел: Устройство лотков				
27	27	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	54,001	17587,43	949736
			Накладные расходы			*3817,52*	*206149*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*70351*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	54,001	57600,86	3110496
			Накладные расходы			*2051,31*	*110773*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*230407*
29	29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	802,000	1039,10	833361
			Накладные расходы			*163,79*	*131356*
			Сметная прибыль			*76,97*	*61730*
			Раздел: Трубы железобетонные				
32	32	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0.5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	55,100	52519,10	2893802
			Накладные расходы			*12321,04*	*678889*
			Сметная прибыль			*3890,30*	*214356*
33	33	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	290,000	23272.82	6749117
			Накладные расходы			*828,80*	*240353*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*499935*
34	34	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	742,000	3436,94	2550212
			Накладные расходы			*550,53*	*408495*
			Сметная прибыль			*254,59*	*188905*
35	35	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	77,000	5060,63	389669
			Накладные расходы			*838,06*	*64531*
			Сметная прибыль			*374,86*	*28864*
36	36	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	16,000	17587,43	281406
			Накладные расходы			*3817,52*	*61082*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*20845*
37	37	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	16,000	57600,86	921637
			Накладные расходы			*2051,31*	*32822*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*68269*
40	40	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	11,200	716,97	8030
			Накладные расходы			*25,53*	*286*
			Сметная прибыль			*53,11*	*595*
41	41	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождепремников	шт	90,000	2870,55	258350
			Накладные расходы			*1013,98*	*91258*
			Сметная прибыль			*212,63*	*19137*
42	42	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	90,000	25755,89	2318030
			Накладные расходы			*917,23*	*82551*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*171706*
43	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	90,800	1039,10	94351
			Накладные расходы			*163,79*	*14872*
			Сметная прибыль			*76,97*	*6989*
47	47	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	1,800	24902,05	44824
			Накладные расходы			*3148,17*	*5667*
			Сметная прибыль			*1844,60*	*3320*
			Раздел: Водоотвод с проезжей части				
52	52	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,012	109073,16	1309
			Накладные расходы			*35409,93*	*425*
			Сметная прибыль			*8079,49*	*97*
53	53	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,012	190022,77	2280
			Накладные расходы			*6767,19*	*81*
			Сметная прибыль			*14075,76*	*169*
56	56	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетонаВ30	м3	12,000	25317,23	303807
			Накладные расходы			*3162,96*	*37956*
			Сметная прибыль			*1875,35*	*22504*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие				
57	57	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	88,000	1485,56	130730
			Накладные расходы			*260,81*	*22951*
			Сметная прибыль			*110,04*	*9684*
58	58	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	88,000	1570,96	138246
			Накладные расходы			*55,95*	*4923*
			Сметная прибыль			*116,37*	*10240*
			ИТОГО:				**25702786**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2837432**
			Сметная прибыль				**1903910**
			Итого с временными		1,04 %	267309,00	**25970095**
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	584327,00	**0**
			Итого в текущих ценах на 2017г.-30% К=1				**25970095**
			Итого в текущих ценах на 2018г.-70% К=1,0599383				**0**
			Итого				**25970095**
			НДС 12%				**3116411**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**29086506**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		22	03.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м	13 521 113	13 521 113						1 448 691	13 521 113
Итого к оплате за октябрь								**1 448 691**	**13 521 113**

Принял:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Сдал:

Директор ТОО "Када-А" _____ **Эминов М.А.**

Форма 2-В

Заказчик ТОО «Компания Спецстрой»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Кадя-А"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

(наименование, адрес)

Объект Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 03.10.2017

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.10.2017	01.10.2017	26.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №3 мкр.Дубок-2, L-3354м..				
1	1	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.v=0,19м3.Демонтаж	км трубопровода	0,036	1909539,61	68743
			Накладные расходы			*640414,94*	*23055*
			Сметная прибыль			*141447,38*	*5092*
2	2	11-220101-0107 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб асбестоцементные, диаметр труб 400 мм.(35,3кг)	км трубопровода	0,012	1143687,66	13724
			Накладные расходы			*382772,42*	*4593*
			Сметная прибыль			*84717,60*	*1017*
3	3	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-3- I(0,19м3)	м3 лотка	20,330	10040,69	204127
			Накладные расходы			*2910,52*	*59171*
			Сметная прибыль			*743,75*	*15121*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж оголовников из бортовых бетонных камней(v=0,052м3)	м	10,000	1356,13	13561
			Накладные расходы			*502,47*	*5025*
			Сметная прибыль			*100,45*	*1005*
5	5	11-060601-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж оголовков бетонных	м3	1,050	31424,33	32996
			Накладные расходы			*9200,73*	*9661*
			Сметная прибыль			*2327,73*	*2444*
6	6	11-300405-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит покрытий лотков(0,11м3)	м3 сборных конструкций	1,440	15679,13	22578
			Накладные расходы			*4839,59*	*6969*
			Сметная прибыль			*1161,42*	*1672*
7	7	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	72,856	482,98	35188
			Накладные расходы			*17,20*	*1253*
			Сметная прибыль			*35,78*	*2606*
8	8	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	72,856	597,82	43555
			Накладные расходы			*21,29*	*1551*
			Сметная прибыль			*44,28*	*3226*
9	9	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	85,000	441,53	37530
			Накладные расходы			*111,59*	*9485*
			Сметная прибыль			*32,71*	*2780*
10	10	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	148,750	180,84	26899
			Накладные расходы			*6,44*	*958*
			Сметная прибыль			*13,40*	*1993*
11	11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	148,750	597,82	88926
			Накладные расходы			*21,29*	*3167*
			Сметная прибыль			*44,28*	*6587*
12	12	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1500,000	205,64	308467
			Накладные расходы			*39,55*	*59327*
			Сметная прибыль			*15,23*	*22849*
13	13	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	300,000	2826,07	847821
			Накладные расходы			*1035,28*	*310584*
			Сметная прибыль			*209,34*	*62802*
14	14	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	300,000	205,64	61693
			Накладные расходы			*39,55*	*11865*
			Сметная прибыль			*15,23*	*4570*
15	15	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3150,000	597,82	1883143
			Накладные расходы			*21,29*	*67064*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*44,28*	*139492*
16	16	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1800,000	27,68	49830
			Накладные расходы			*6,29*	*11324*
			Сметная прибыль			*2,05*	*3691*
17	17	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	80,000	4101,36	328109
			Накладные расходы			*817,15*	*65372*
			Сметная прибыль			*303,80*	*24304*
18	18	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	40,000	4101,36	164054
			Накладные расходы			*817,15*	*32686*
			Сметная прибыль			*303,80*	*12152*
19	19	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3	м3 грунта	180,000	2163,36	389406
			Накладные расходы			*792,51*	*142652*
			Сметная прибыль			*160,25*	*28845*
20	20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	180,000	1570,96	282773
			Накладные расходы			*55,95*	*10070*
			Сметная прибыль			*116,37*	*20946*
21	21	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	180,000	313,18	56373
			Накладные расходы			*100,08*	*18014*
			Сметная прибыль			*23,20*	*4176*
22	22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотков от мусора	м3 грунта	3,400	2826,07	9609
			Накладные расходы			*1035,28*	*3520*
			Сметная прибыль			*209,34*	*712*
23	23	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	5,440	180,84	984
			Накладные расходы			*6,44*	*35*
			Сметная прибыль			*13,40*	*73*
24	24	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,440	597,82	3252
			Накладные расходы			*21,29*	*116*
			Сметная прибыль			*44,28*	*241*
25	25	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	22,000	17587,43	386925
			Накладные расходы			*3817,52*	*83986*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*28661*
26	26	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки БЗ-1, размерами 740х480х2000	м3	22,000	57600,86	1267225
			Накладные расходы			*2051,31*	*45129*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*93869*
27	27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	398,000	1039,10	413563
			Накладные расходы			*163,79*	*65186*
			Сметная прибыль			*76,97*	*30634*
28	28	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	19,000	52519,10	997863
			Накладные расходы			*12321,04*	*234100*
			Сметная прибыль			*3890,30*	*73916*
29	29	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	100,000	23272,82	2327282
			Накладные расходы			*828,80*	*828,80*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*172391*
30	30	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	235,000	3436,94	807682
			Накладные расходы			*550,53*	*129375*
			Сметная прибыль			*254,59*	*59828*
31	31	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	20,000	5060,63	101213
			Накладные расходы			*838,06*	*16761*
			Сметная прибыль			*374,86*	*7497*
32	32	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	7,400	17587,43	130149
			Накладные расходы			*3817,52*	*28250*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*9641*
33	33	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	7,400	57600,86	426253
			Накладные расходы			*2051,31*	*15180*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*31574*
34	34	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	2,800	14050,06	39340
			Накладные расходы			*500,36*	*1401*
			Сметная прибыль			*1040,75*	*2914*
35	35	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	3,500	716,97	2509
			Накладные расходы			*25,53*	*89*
			Сметная прибыль			*53,11*	*186*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	72,000	1039,10	74815
			Накладные расходы			*163,79*	*11793*
			Сметная прибыль			*76,97*	*5542*
			ИТОГО:				**11948161**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1571647**
			Сметная прибыль				**885049**
			Итого с временными		**1,04 %**	**124261,00**	**12072422**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**271629,00**	**0**
			Итого в текущих ценах на 2017г.-30% К=1				**12072422**
			Итого в текущих ценах на 2018г.-70% К=1,0599383				**0**
			Итого				**12072422**
			НДС 12%				**1448691**
			Итого с НДС				**13521113**

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15** — **981140003726**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А",г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3, тел.: +7,, 727 2535654 727 220 94 38** — **990340013610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 22 от 03.10.2017

Номер документа	Дата составления
6	31.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Ауэзовского района г. Алматы участок 3 мкр. Дубок-2			шт	1	13 521 113,00	13 521 113,00
				Итого	1	x	13 521 113,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2017

М.П.

Счет-фактура № 00000000008 от 13 декабря 2017 г.

Исправленный счет-фактура к счету-фактуре №00000000006 от 09.11.2017

Дата оборота по реализации: 31.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340013610, г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0055850, от 01.11.2014

ИИК поставщика: KZ51722S000000011146, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 22 от 03.10.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340013610, Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А",г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981140003726, ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981140003726, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

ИИК получателя: KZ918560000006055035, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Ауэзовского района г. Алматы участок 3 мкр. Дубок-2	шт	1	12 072 422,32	12 072 422,32	12%	1 448 690,68	13 521 113,00		
Всего по счету:					**12 072 422,32**		**1 448 690,68**	**13 521 113,00**		

Руководитель: Эминов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Када-А

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		22	03.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м	52 718 416	10 110 797						1 083 300	10 110 797
Итого к оплате за март								**1 083 300**	**10 110 797**

Принял:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Сдал:

Директор ТОО
"Када-А" _____ **Эминов М.А.**

Форма 2-В

ик **ТОО «Компания Спецстрой»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Када-А"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **03.10.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.03.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №3 мкр.Дубок-2, L-3354м..				
1	9	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	150,000	131,59	19739
			Накладные расходы			*15,24*	*2286*
			Сметная прибыль			*9,75*	*1462*
2	10	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	31,500	597,82	18831
			Накладные расходы			*21,29*	*671*
			Сметная прибыль			*44,28*	*1395*
3	11	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	30,000	441,53	13246
			Накладные расходы			*111,59*	*3348*
			Сметная прибыль			*32,71*	*981*
4	14	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	500,000	205,64	102822
			Накладные расходы			*39,55*	*19776*
			Сметная прибыль			*15,23*	*7616*
5	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	100,000	2826,07	282607
			Накладные расходы			*1035,28*	*103528*
			Сметная прибыль			*209,34*	*20934*
6	16	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	100,000	205,64	20564
			Накладные расходы			*39,55*	*3955*
			Сметная прибыль			*15,23*	*1523*
7	17	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1050,000	597,82	627714
			Накладные расходы			*21,29*	*22355*
			Сметная прибыль			*44,28*	*46497*
8	18	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	600,000	27,68	16610
			Накладные расходы			*6,29*	*3775*
			Сметная прибыль			*2,05*	*1230*
9	19	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	50,000	4101,36	205068
			Накладные расходы			*817,15*	*40857*
			Сметная прибыль			*303,80*	*15190*
10	20	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	50,000	4101,36	205068
			Накладные расходы			*817,15*	*40857*
			Сметная прибыль			*303,80*	*15190*
11	21	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3	м3 грунта	80,000	2163,36	173069
			Накладные расходы			*792,51*	*63401*
			Сметная прибыль			*160,25*	*12820*
12	22	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	80,000	1570,96	125677
			Накладные расходы			*55,95*	*4476*
			Сметная прибыль			*116,37*	*9309*
13	23	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,000	313,18	25055
			Накладные расходы			*100,08*	*8006*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1856*
14	27	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	11,050	17587,43	194348
			Накладные расходы			*3817,52*	*42185*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*14396*
15	28	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	11,050	57600,86	636513
			Накладные расходы			*2051,31*	*22668*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*47149*
16	29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	195,000	1039,10	202625
			Накладные расходы			*163,79*	*31938*
			Сметная прибыль			*76,97*	*15009*

...ку	...ер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	30	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	12.000	7585.52	91026
			Накладные расходы			*1900,72*	*22809*
			Сметная прибыль			*561,89*	*6743*
18	31	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)	м3	1.320	51044.98	67379
			Накладные расходы			*1817,84*	*2400*
			Сметная прибыль			*3781,11*	*4991*
19	32	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0: 0,9 м	м3 железобетона звеньев	13.300	52519.10	698504
			Накладные расходы			*12321,04*	*163870*
			Сметная прибыль			*3890,30*	*51741*
20	33	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	70.000	23272.82	1629097
			Накладные расходы			*828,80*	*58016*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*120674*
21	34	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	300.000	3436.94	1031083
			Накладные расходы			*550,53*	*165160*
			Сметная прибыль			*254,59*	*76377*
22	35	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	50.000	5060.63	253032
			Накладные расходы			*838,06*	*41903*
			Сметная прибыль			*374,86*	*18743*
23	36	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	5.200	17587.43	91455
			Накладные расходы			*3817,52*	*19851*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*6774*
24	37	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	5.200	57600.86	299524
			Накладные расходы			*2051,31*	*10667*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*22187*
25	40	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	35.000	716.97	25094
			Накладные расходы			*25,53*	*894*
			Сметная прибыль			*53,11*	*1859*
26	41	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	20.000	2870.55	57411
			Накладные расходы			*1013,98*	*20280*
			Сметная прибыль			*212,63*	*4253*
27	42	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	20.000	25755.89	515118
			Накладные расходы			*917,23*	*18345*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*38157*
28	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	50.000	1039.10	51955
			Накладные расходы			*163,79*	*8189*
			Сметная прибыль			*76,97*	*3849*
29	44	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков из бортовых бетонных камней	м	100.000	1948.04	194804
			Накладные расходы			*511,41*	*51141*
			Сметная прибыль			*144,30*	*14430*
30	45	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	5.200	35585.37	185044
			Накладные расходы			*1267.29*	*6590*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*13707*
31	46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	3.300	21798.79	71936
			Накладные расходы			*1505,67*	*4969*
			Сметная прибыль			*1614,72*	*5329*
32	56	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетонаВ30	м3	4.000	25317.23	101269
			Накладные расходы			*3162,96*	*12652*
			Сметная прибыль			*1875,35*	*7501*
33	57	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50.001	1485.56	74279
			Накладные расходы			*260,81*	*13041*
			Сметная прибыль			*110,04*	*5502*
34	58	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	50.001	1570.96	78550
			Накладные расходы			*55,95*	*2797*
			Сметная прибыль			*116,37*	*5819*
			ИТОГО:				**8386118**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1037652**
			Сметная прибыль				**621194**
			Итого с временными		**1.04 %**	**87216.00**	**8473334**
			Итого с зимними удорожаниями		**2.25 %**	**190650.00**	**8663984**
			Итого в текущих ценах на 2017г.-30% К=1				**2599195**
			Итого в текущих ценах на 2018г.-70% К=1.0599383				**6428302**
			Итого				**9027497**
			НДС 12%				**1083300**
			Итого с НДС				**10110797**

Заказчик Подрядчик

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		31	03.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м	88 938 257	36 219 841						3 880 697	36 219 841
Итого к оплате за апрель								**3 880 697**	**36 219 841**

Принял:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**

Сдал:

Директор ТОО
"Када-А" **Эминов М.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО «Компания Спецстрой»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Кала-А"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **03.10.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.03.2018	01.04.2018	26.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №3 мкр.Дубок-2, L-3354м..				
1	9	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	545,000	131,59	71719
			Накладные расходы			*15,24*	*8305*
			Сметная прибыль			*9,75*	*5312*
2	10	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	80,000	597,82	47826
			Накладные расходы			*21,29*	*1703*
			Сметная прибыль			*44,28*	*3543*
3	14	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	800,000	205,64	164516
			Накладные расходы			*39,55*	*31641*
			Сметная прибыль			*15,23*	*12186*
4	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	160,000	2826,07	452171
			Накладные расходы			*1035,28*	*165645*
			Сметная прибыль			*209,34*	*33494*
5	16	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	160,000	205,64	32903
			Накладные расходы			*39,55*	*6328*
			Сметная прибыль			*15,23*	*2437*
6	17	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1680,000	597,82	1004343
			Накладные расходы			*21,29*	*35767*
			Сметная прибыль			*44,28*	*74396*
7	18	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	960,000	27,68	26576
			Накладные расходы			*6,29*	*6040*
			Сметная прибыль			*2,05*	*1969*
8	19	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	30,000	4101,36	123041
			Накладные расходы			*817,15*	*24514*
			Сметная прибыль			*303,80*	*9114*
9	20	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	80,000	4101,36	328109
			Накладные расходы			*817,15*	*65372*
			Сметная прибыль			*303,80*	*24304*
10	21	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3	м3 грунта	400,000	2163,36	865346
			Накладные расходы			*792,51*	*317004*
			Сметная прибыль			*160,25*	*64100*
11	22	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	400,000	1570,96	628385
			Накладные расходы			*55,95*	*22378*
			Сметная прибыль			*116,37*	*46547*
12	27	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	20,615	17587,43	362565
			Накладные расходы			*3817,52*	*78698*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*26857*
13	28	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	20,615	57600,86	1187442
			Накладные расходы			*2051,31*	*42288*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*87959*
14	29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	755,000	1039,10	784524
			Накладные расходы			*163,79*	*123658*
			Сметная прибыль			*76,97*	*58113*
15	32	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	79,230	52519,10	4161088
			Накладные расходы			*12321,04*	*976196*
			Сметная прибыль			*3890,30*	*308229*
16	33	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	417,000	23272,82	9704764
			Накладные расходы			*828,80*	*345611*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*718871*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	34	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	916.000	3436,94	3148240
			Накладные расходы			*550,53*	*504287*
			Сметная прибыль			*254,59*	*233203*
18	35	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	130.000	5060,63	657882
			Накладные расходы			*838,06*	*108948*
			Сметная прибыль			*374,86*	*48732*
19	36	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	26.000	17587,43	457273
			Накладные расходы			*3817,52*	*99256*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*33872*
20	37	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	26,000	57600,86	1497622
			Накладные расходы			*2051,31*	*53334*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*110935*
21	40	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	53,100	716,97	38071
			Накладные расходы			*25,53*	*1356*
			Сметная прибыль			*53,11*	*2820*
22	41	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	100,000	2870,55	287055
			Накладные расходы			*1013,98*	*101398*
			Сметная прибыль			*212,63*	*21263*
23	42	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	100,000	25755,89	2575589
			Накладные расходы			*917,23*	*91723*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*190784*
24	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	200,000	1039,10	207821
			Накладные расходы			*163,79*	*32757*
			Сметная прибыль			*76,97*	*15394*
25	44	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков из бортовых бетонных камней	м	50,000	1948,04	97402
			Накладные расходы			*511,41*	*25570*
			Сметная прибыль			*144,30*	*7215*
26	45	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	2.600	35585,37	92522
			Накладные расходы			*1267,29*	*3295*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*6853*
27	46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	3,400	21798,79	74116
			Накладные расходы			*1505,67*	*5119*
			Сметная прибыль			*1614,72*	*5490*
28	47	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	2.800	24902,05	69726
			Накладные расходы			*3148,17*	*8815*
			Сметная прибыль			*1844,60*	*5165*
29	56	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетонаВ30	м3	15,000	25317,23	379758
			Накладные расходы			*3162,96*	*47444*
			Сметная прибыль			*1875,35*	*28130*
30	57	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,100	1485,56	118993
			Накладные расходы			*260,81*	*20891*
			Сметная прибыль			*110,04*	*8814*
31	58	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	130.000	1570,96	204225
			Накладные расходы			*55,95*	*7273*
			Сметная прибыль			*116,37*	*15128*
32	64	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	50,000	1948,04	97402
			Накладные расходы			*511,41*	*25570*
			Сметная прибыль			*144,30*	*7215*
33	65	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	2.600	35585,37	92522
			Накладные расходы			*1267,29*	*3295*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*6853*
			ИТОГО:				**30041537**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3391480**
			Сметная прибыль				**2225299**
			Итого с временными		**1,04 %**	**312432,00**	**30353969**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**682964,00**	**31036933**
			Итого в текущих ценах на 2017г.-30% К=1				**9311080**
			Итого в текущих ценах на 2018г.-70% К=1,0599383				**23028064**
			Итого				**32339144**
			НДС 12%				**3880697**
			Итого с НДС				**36219841**

Заказчик: Подрядчик:

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-15,23*	*-268*
15	15	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	184,422	466,68	-110252
			Накладные расходы			*-21,29*	*-3926*
			Сметная прибыль			*-44,28*	*-8167*
16	16	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	-105,38	11,00	-2917
			Накладные расходы			*-6,29*	*-663*
			Сметная прибыль			*-2,05*	*-216*
17	17	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано-гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	-104,67	1859,46	-429289
			Накладные расходы			*-817,15*	*-85531*
			Сметная прибыль			*-303,80*	*-31799*
18	18	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см. Устройство	м3 основания	175,67	4101,36	720486
			Накладные расходы			*817,15*	*143548*
			Сметная прибыль			*303,80*	*53369*
19	19	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3	м3 грунта	216,38	2163,36	468109
			Накладные расходы			*792,51*	*171483*
			Сметная прибыль			*160,25*	*34675*
20	20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	216,38	1570,96	339925
			Накладные расходы			*55,95*	*12106*
			Сметная прибыль			*116,37*	*25180*
21	21	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3. 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	616,38	313,18	193039
			Накладные расходы			*100,08*	*61686*
			Сметная прибыль			*23,20*	*14299*
22	22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотков от мусора	м3 грунта	4,5	2826,07	12717
			Накладные расходы			*1035,28*	*4659*
			Сметная прибыль			*209,34*	*942*
23	23	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	7,2	180,84	1302
			Накладные расходы			*6,44*	*46*
			Сметная прибыль			*13,40*	*96*
24	24	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,2	597,82	4304
			Накладные расходы			*21,29*	*153*
			Сметная прибыль			*44,28*	*319*
			Раздел: Устройство лотков				
25	25	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	27,804	17587,43	489001
			Накладные расходы			*3817,52*	*106142*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*36222*
26	26	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	15,484	57600,86	890164
			Накладные расходы			*2051,31*	*31701*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*65938*
27	27	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б4, размерами 500х400х2000	м3	12,35	57600,86	711371
			Накладные расходы			*2051,31*	*25334*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*52694*
28	28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	41	1039,10	42603
			Накладные расходы			*163,79*	*6715*
			Сметная прибыль			*76,97*	*3156*
29	29	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	35	7585,52	265493
			Накладные расходы			*1900,72*	*66525*
			Сметная прибыль			*561,89*	*19666*
30	30	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-6-а15(у 0,07м3)	м3	1,97	51044,98	100559
			Накладные расходы			*1817,84*	*3581*
			Сметная прибыль			*3781,11*	*7449*
			Раздел: Трубы железобетонные				
31	31	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	91,77	52519,10	4819678
			Накладные расходы			*12321,04*	*1130701*
			Сметная прибыль			*3890,30*	*357013*
32	32	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	483	23272,82	11240770
			Накладные расходы			*828,80*	*400312*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*832650*
33	33	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1003	3436,94	3447255
			Накладные расходы			*550,53*	*552184*
			Сметная прибыль			*254,59*	*255352*
34	34	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	64,375	5060,63	325778

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*838,06*	*53950*
			Сметная прибыль			*374,86*	*24132*
35	35	11-220101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,11	11173296,13	1229063
			Накладные расходы			*825462,91*	*90801*
			Сметная прибыль			*827651,57*	*91042*
36	36	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	155,43	3436,94	534204
			Накладные расходы			*550,53*	*85569*
			Сметная прибыль			*254,59*	*39571*
37	37	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	22,36	17587,43	393255
			Накладные расходы			*3817,52*	*85360*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*29130*
38	38	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	22,36	57600,86	1287955
			Накладные расходы			*2051,31*	*45867*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*95404*
39	39	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	9,316	14050,06	130890
			Накладные расходы			*500,36*	*4661*
			Сметная прибыль			*1040,75*	*9696*
40	40	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2(0,003м3/п.м	м3	0,919	15798,01	14518
			Накладные расходы			*562,61*	*517*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*1075*
41	41	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	51,451	716,97	36889
			Накладные расходы			*25,53*	*1314*
			Сметная прибыль			*53,11*	*2733*
42	42	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	112	2870,55	321502
			Накладные расходы			*1013,98*	*113566*
			Сметная прибыль			*212,63*	*23815*
43	43	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	112	25755,89	2884659
			Накладные расходы			*917,23*	*102730*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*213678*
44	44	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Обрезка сегмента труб асбестоцементных для установки дождеприемников	м3	1,6932	83125,23	140748
			Накладные расходы			*23086,13*	*39089*
			Сметная прибыль			*6157,42*	*10426*
45	45	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /блоков ЛЖК-250/	м2	12,999	1039,10	13507
			Накладные расходы			*163,79*	*2129*
			Сметная прибыль			*76,97*	*1001*
46	46	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков из бортовых бетонных камней	м	34	1948,04	66233
			Накладные расходы			*511,41*	*17388*
			Сметная прибыль			*144,30*	*4906*
47	47	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100,30.18	м3	1,768	35585,37	62915
			Накладные расходы			*1267,29*	*2241*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*4660*
48	48	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	2,44	21798,79	53189
			Накладные расходы			*1505,67*	*3674*
			Сметная прибыль			*1614,72*	*3940*
49	49	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	5,2	24902,05	129491
			Накладные расходы			*3148,17*	*16370*
			Сметная прибыль		0,4003	*1844,60*	*9592*
			Раздел: Водоотвод с проезжей части				
50	50	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,042	109073,16	4581
			Накладные расходы			*35409,93*	*1487*
			Сметная прибыль		0,4003	*8079,49*	*339*
51	51	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,042	190022,77	7981
			Накладные расходы			*6767,19*	*284*
			Сметная прибыль			*14075,76*	*591*
52	52	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,524	94548,06	49543
			Накладные расходы			*33262,38*	*17429*
			Сметная прибыль			*7003,56*	*3670*
53	53	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,524	342054,34	179236
			Накладные расходы			*12181,42*	*6383*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*13277*
54	54	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетонаВ30	м3	16,2	25317,23	410139
			Накладные расходы			*3162,96*	*51240*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1875,35*	*30381*
55	55	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Защита пересечений плитами бетонными плоскими. Устройство	м3	2,4192	16659,16	40302
			Накладные расходы			*1200,88*	*2905*
			Сметная прибыль			*1234,01*	*2985*
56	56	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренажные. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50,999	1485,56	75762
			Накладные расходы			*260,81*	*13301*
			Сметная прибыль			*110,04*	*5612*
57	57	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,099	1570,96	1726
			Накладные расходы			*55,95*	*61*
			Сметная прибыль			*116,37*	*128*
58	58	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БИД 60/90(т/м.на 1м2)	т	16,9533	86562,01	1467512
			Накладные расходы			*3557,66*	*60314*
			Сметная прибыль			*6412,00*	*108705*
59	59	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1794	1162,64	2085768
			Накладные расходы			*80,73*	*144826*
			Сметная прибыль			*86,12*	*154501*
60	60	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	1794	740,00	1327555
			Накладные расходы			*26,74*	*47966*
			Сметная прибыль			*54,81*	*98337*
61	61	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	1794	1223,97	2195809
			Накладные расходы			*82,96*	*148834*
			Сметная прибыль			*90,66*	*162652*
62	62	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+до толщины 5 см)	м2	1794	260,65	467600
			Накладные расходы			*9,41*	*16882*
			Сметная прибыль			*19,31*	*34637*
63	63	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	351	1948,04	683762
			Накладные расходы			*511,41*	*179504*
			Сметная прибыль			*144,30*	*50649*
64	64	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	18,252	35585,37	649504
			Накладные расходы			*1267,29*	*23130*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*48111*
			ИТОГО:				**42212050**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4410204**
			Сметная прибыль				**3126819**
			Итого с временными		**1,04 %**	**439005,00**	**42651055**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**959649,00**	**43610704**
			Итого в текущих ценах на 2018г. К=1,0599383				**47689154**
			Итого				**47689154**
			НДС 12%				**5722699**
			Итого с НДС				**53411853**

Заказчик:

Подрядчик:

Проверила ПТО

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		31	03.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок №3 мкр. Дубок-2	142 350 110	53 411 853						5 722 699	53 411 853
Итого к оплате за май								**5 722 699**	**53 411 853**

Принял:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**

Сдал:

Директор ТОО "Када-А" **Эминов М.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО «Компания Спецстрой»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Кала-А"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **03.10.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.05.2018	01.05.2018	30.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы от ул.Жанлосова до ул.Шаляпина(Дефектный акт)				
1	1	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные на гравии. Разборка	м3	57,71	22189,44	1280553
			Накладные расходы			*6495,19*	*374838*
			Сметная прибыль			*1643,66*	*94856*
2	2	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	138,504	180,84	25046
			Накладные расходы			*6,44*	*892*
			Сметная прибыль			*13,40*	*1855*
3	3	11-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	138,504	597,82	82801
			Накладные расходы			*21,29*	*2949*
			Сметная прибыль			*44,28*	*6133*
4	4	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубы трубопроводные стальные, диаметр 219 мм х 6мм. Демонтаж	100 м трубопровода	0,08	837150,56	66972
			Накладные расходы			*261479,77*	*20918*
			Сметная прибыль			*62011,15*	*4961*
5	5	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	1,697	180,84	307
			Накладные расходы			*6,44*	*11*
			Сметная прибыль			*13,40*	*23*
6	6	11-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,697	597,82	1014
			Накладные расходы			*21,29*	*36*
			Сметная прибыль			*44,28*	*75*
			Раздел: Земляные работы				
7	7	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	476,78	131,59	62741
			Накладные расходы			*15,24*	*7265*
			Сметная прибыль			*9,75*	*4648*
8	8	11-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	134,574	597,82	80451
			Накладные расходы			*21,29*	*2865*
			Сметная прибыль			*44,28*	*5959*
9	9	11-270102-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	92,396	441,53	40796
			Накладные расходы			*111,59*	*10310*
			Сметная прибыль			*32,71*	*3022*
10	10	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	214,193	180,84	38734
			Накладные расходы			*6,44*	*1379*
			Сметная прибыль			*13,40*	*2869*
11	11	11-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	214,193	597,82	128050
			Накладные расходы			*21,29*	*4560*
			Сметная прибыль			*44,28*	*9485*
12	12	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-87,82	96,08	-18060
			Накладные расходы			*-39,55*	*-3473*
			Сметная прибыль			*-15,23*	*-1338*
13	13	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	-147,56	336,83	-49637
			Накладные расходы			*-1035,28*	*-18184*
			Сметная прибыль			*-209,34*	*-3677*
14	14	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-147,56	96,08	-3612
			Накладные расходы			*-39,55*	*-695*

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15	981140003726
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А",г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3, тел.: +7,, 727 2535654 727 220 94 38	990340013610
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор № 22 от 03.10.2017

Номер документа	Дата составления
7	30.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Ауэзовского района г. Алматы участок 3 мкр. Дубок-2			шт	1	29 086 506,00	29 086 506,00
				Итого	1	x	29 086 506,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.11.2017

М.П.

Счет-фактура № 00000000007 от 30 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 30.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340013610, г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0055850, от 01.11.2014

ИИК поставщика: KZ51722S000000011146, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 22 от 03.10.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340013610, Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А",г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981140003726, ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981140003726, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

ИИК получателя: KZ918560000006055035, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Ауэзовского района г. Алматы участок 3 мкр. Дубок-2	шт	1	25 970 094,64	25 970 094,64	12%	3 116 411,36	29 086 506,00		
Всего по счету:					**25 970 094,64**		**3 116 411,36**	**29 086 506,00**		

Руководитель: Эминов М. А. **ЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Када-А

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **ноябрь** месяц 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		22	03.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты приобретение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м	42 607 619	29 086 506						3 116 411	29 086 506
Итого к оплате за ноябрь								**3 116 411**	**29 086 506**

Принял:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**

Сдал:

Директор ТОО "Када-А" **Эминов М.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО «Компания Спецстрой»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Када-А"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22 от 03.10.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
22.11.2017	01.11.2017	22.11.2017

Акт приемки выполненных работ № 2

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
9	9	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	315,000	131,59	41452
			Накладные расходы			*15,24*	*4800*
			Сметная прибыль			*9,75*	*3071*
10	10	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	66.150	597,82	39546
			Накладные расходы			*21,29*	*1408*
			Сметная прибыль			*44,28*	*2929*
11	11	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	90,000	441.53	39738
			Накладные расходы			*111,59*	*10043*
			Сметная прибыль			*32,71*	*2944*
12	12	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	157,500	180.84	28482
			Накладные расходы			*6,44*	*1014*
			Сметная прибыль			*13,40*	*2110*
13	13	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	157,500	597.82	94157
			Накладные расходы			*21,29*	*3353*
			Сметная прибыль			*44,28*	*6975*
14	14	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1000,000	205,64	205645
			Накладные расходы			*39,55*	*39551*
			Сметная прибыль			*15,23*	*15233*
15	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	200,000	2826.07	565214
			Накладные расходы			*1035,28*	*207056*
			Сметная прибыль			*209,34*	*41868*
16	16	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	200,000	205,64	41129
			Накладные расходы			*39,55*	*7910*
			Сметная прибыль			*15,23*	*3047*
17	17	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	2100,000	597.82	1255429
			Накладные расходы			*21,29*	*44709*
			Сметная прибыль			*44,28*	*92995*
18	18	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1200,000	27,68	33220
			Накладные расходы			*6,29*	*7550*
			Сметная прибыль			*2,05*	*2461*
20	20	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	60,000	4101,36	246081
			Накладные расходы			*817,15*	*49029*
			Сметная прибыль			*303,80*	*18228*
21	21	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3	м3 грунта	280,000	2163,36	605742
			Накладные расходы			*792,51*	*221903*
			Сметная прибыль			*160,25*	*44870*
22	22	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	280,000	1570,96	439870
			Накладные расходы			*55,95*	*15665*
			Сметная прибыль			*116,37*	*32583*
23	23	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	280,000	313,18	87691
			Накладные расходы			*100,08*	*28022*
			Сметная прибыль			*23,20*	*6496*
			Раздел: Устройство лотков				
27	27	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	54,001	17587,43	949736
			Накладные расходы			*3817,52*	*206149*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*70351*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки БЗ-1, размерами 740х480х2000	м3	54,001	57600,86	3110496
			Накладные расходы			*2051,31*	*110773*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*230407*
29	29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	802,000	1039,10	833361
			Накладные расходы			*163,79*	*131356*
			Сметная прибыль			*76,97*	*61730*
			Раздел: Трубы железобетонные				
32	32	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0.5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	55,100	52519,10	2893802
			Накладные расходы			*12321,04*	*678889*
			Сметная прибыль			*3890,30*	*214356*
33	33	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	290,000	23272.82	6749117
			Накладные расходы			*828,80*	*240353*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*499935*
34	34	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	742,000	3436,94	2550212
			Накладные расходы			*550,53*	*408495*
			Сметная прибыль			*254,59*	*188905*
35	35	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	77,000	5060,63	389669
			Накладные расходы			*838,06*	*64531*
			Сметная прибыль			*374,86*	*28864*
36	36	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	16,000	17587,43	281406
			Накладные расходы			*3817,52*	*61082*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*20845*
37	37	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	16,000	57600,86	921637
			Накладные расходы			*2051,31*	*32822*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*68269*
40	40	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	11,200	716,97	8030
			Накладные расходы			*25,53*	*286*
			Сметная прибыль			*53,11*	*595*
41	41	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождепремников	шт	90,000	2870,55	258350
			Накладные расходы			*1013,98*	*91258*
			Сметная прибыль			*212,63*	*19137*
42	42	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	90,000	25755,89	2318030
			Накладные расходы			*917,23*	*82551*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*171706*
43	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	90,800	1039,10	94351
			Накладные расходы			*163,79*	*14872*
			Сметная прибыль			*76,97*	*6989*
47	47	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	1,800	24902,05	44824
			Накладные расходы			*3148,17*	*5667*
			Сметная прибыль			*1844,60*	*3320*
			Раздел: Водоотвод с проезжей части				
52	52	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,012	109073,16	1309
			Накладные расходы			*35409,93*	*425*
			Сметная прибыль			*8079,49*	*97*
53	53	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,012	190022,77	2280
			Накладные расходы			*6767,19*	*81*
			Сметная прибыль			*14075,76*	*169*
56	56	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетонаВ30	м3	12,000	25317,23	303807
			Накладные расходы			*3162,96*	*37956*
			Сметная прибыль			*1875,35*	*22504*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие				
57	57	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	88,000	1485,56	130730
			Накладные расходы			*260,81*	*22951*
			Сметная прибыль			*110,04*	*9684*
58	58	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	88,000	1570,96	138246
			Накладные расходы			*55,95*	*4923*
			Сметная прибыль			*116,37*	*10240*
			ИТОГО:				**25702786**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**2837432**
			Сметная прибыль				**1903910**
			Итого с временными		1,04 %	267309,00	**25970095**
			Итого с зимними удорожаниями		2,25 %	584327,00	**0**
			Итого в текущих ценах на 2017г.-30% К=1				**25970095**
			Итого в текущих ценах на 2018г.-70% К=1,0599383				**0**
			Итого				**25970095**
			НДС 12%				**3116411**

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого с НДС				**29086506**

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **октябрь** месяц 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		22	03.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м	13 521 113	13 521 113						1 448 691	13 521 113
Итого к оплате за октябрь								**1 448 691**	**13 521 113**

Принял:

Директор ТОО "Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**

Сдал:

Директор ТОО "Када-А" **Эминов М.А.**

Форма 2-В

Заказчик ТОО «Компания Спецстрой»

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Кадя-А"

(организация, адрес, телефон)

Стройка Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

(наименование, адрес)

Объект Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 22 от 03.10.2017

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.10.2017	01.10.2017	26.10.2017

Акт приемки выполненных работ № 1

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №3 мкр.Дубок-2, L-3354м..				
1	1	11-220401-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб железобетонных, диаметр 500 мм.v=0,19м3.Демонтаж	км трубопровода	0,036	1909539,61	68743
			Накладные расходы			*640414,94*	*23055*
			Сметная прибыль			*141447,38*	*5092*
2	2	11-220101-0107 РСНБ РК 2015	Демонтаж труб асбестоцементные, диаметр труб 400 мм.(35,3кг)	км трубопровода	0,012	1143687,66	13724
			Накладные расходы			*382772,42*	*4593*
			Сметная прибыль			*84717,60*	*1017*
3	3	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Демонтаж арычных лотков Б-3- I(0,19м3)	м3 лотка	20,330	10040,69	204127
			Накладные расходы			*2910,52*	*59171*
			Сметная прибыль			*743,75*	*15121*
4	4	11-270302-0201 РСНБ РК 2015	Демонтаж оголовников из бортовых бетонных камней(v=0,052м3)	м	10,000	1356,13	13561
			Накладные расходы			*502,47*	*5025*
			Сметная прибыль			*100,45*	*1005*
5	5	11-060601-0202 РСНБ РК 2015	Демонтаж оголовков бетонных	м3	1,050	31424,33	32996
			Накладные расходы			*9200,73*	*9661*
			Сметная прибыль			*2327,73*	*2444*
6	6	11-300405-0401 РСНБ РК 2015	Демонтаж плит покрытий лотков(0,11м3)	м3 сборных конструкций	1,440	15679,13	22578
			Накладные расходы			*4839,59*	*6969*
			Сметная прибыль			*1161,42*	*1672*
7	7	41-310101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка(железобетонные изделия и конструкции)	т	72,856	482,98	35188
			Накладные расходы			*17,20*	*1253*
			Сметная прибыль			*35,78*	*2606*
8	8	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	72,856	597,82	43555
			Накладные расходы			*21,29*	*1551*
			Сметная прибыль			*44,28*	*3226*
9	9	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	85,000	441,53	37530
			Накладные расходы			*111,59*	*9485*
			Сметная прибыль			*32,71*	*2780*
10	10	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	148,750	180,84	26899
			Накладные расходы			*6,44*	*958*
			Сметная прибыль			*13,40*	*1993*
11	11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	148,750	597,82	88926
			Накладные расходы			*21,29*	*3167*
			Сметная прибыль			*44,28*	*6587*
12	12	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1500,000	205,64	308467
			Накладные расходы			*39,55*	*59327*
			Сметная прибыль			*15,23*	*22849*
13	13	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	300,000	2826,07	847821
			Накладные расходы			*1035,28*	*310584*
			Сметная прибыль			*209,34*	*62802*
14	14	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	300,000	205,64	61693
			Накладные расходы			*39,55*	*11865*
			Сметная прибыль			*15,23*	*4570*
15	15	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3150,000	597,82	1883143
			Накладные расходы			*21,29*	*67064*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*44,28*	*139492*
16	16	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	1800,000	27,68	49830
			Накладные расходы			*6,29*	*11324*
			Сметная прибыль			*2,05*	*3691*
17	17	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	80,000	4101,36	328109
			Накладные расходы			*817,15*	*65372*
			Сметная прибыль			*303,80*	*24304*
18	18	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	40,000	4101,36	164054
			Накладные расходы			*817,15*	*32686*
			Сметная прибыль			*303,80*	*12152*
19	19	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3	м3 грунта	180,000	2163,36	389406
			Накладные расходы			*792,51*	*142652*
			Сметная прибыль			*160,25*	*28845*
20	20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	180,000	1570,96	282773
			Накладные расходы			*55,95*	*10070*
			Сметная прибыль			*116,37*	*20946*
21	21	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	180,000	313,18	56373
			Накладные расходы			*100,08*	*18014*
			Сметная прибыль			*23,20*	*4176*
22	22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотков от мусора	м3 грунта	3,400	2826,07	9609
			Накладные расходы			*1035,28*	*3520*
			Сметная прибыль			*209,34*	*712*
23	23	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	5,440	180,84	984
			Накладные расходы			*6,44*	*35*
			Сметная прибыль			*13,40*	*73*
24	24	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,440	597,82	3252
			Накладные расходы			*21,29*	*116*
			Сметная прибыль			*44,28*	*241*
25	25	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	22,000	17587,43	386925
			Накладные расходы			*3817,52*	*83986*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*28661*
26	26	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки БЗ-1, размерами 740х480х2000	м3	22,000	57600,86	1267225
			Накладные расходы			*2051,31*	*45129*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*93869*
27	27	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	398,000	1039,10	413563
			Накладные расходы			*163,79*	*65186*
			Сметная прибыль			*76,97*	*30634*
28	28	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	19,000	52519,10	997863
			Накладные расходы			*12321,04*	*234100*
			Сметная прибыль			*3890,30*	*73916*
29	29	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	100,000	23272,82	2327282
			Накладные расходы			*828,80*	*828,80*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*172391*
30	30	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	235,000	3436,94	807682
			Накладные расходы			*550,53*	*129375*
			Сметная прибыль			*254,59*	*59828*
31	31	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	20,000	5060,63	101213
			Накладные расходы			*838,06*	*16761*
			Сметная прибыль			*374,86*	*7497*
32	32	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	7,400	17587,43	130149
			Накладные расходы			*3817,52*	*28250*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*9641*
33	33	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	7,400	57600,86	426253
			Накладные расходы			*2051,31*	*15180*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*31574*
34	34	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	2,800	14050,06	39340
			Накладные расходы			*500,36*	*1401*
			Сметная прибыль			*1040,75*	*2914*
35	35	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	3,500	716,97	2509
			Накладные расходы			*25,53*	*89*
			Сметная прибыль			*53,11*	*186*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	36	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	72,000	1039,10	74815
			Накладные расходы			*163,79*	*11793*
			Сметная прибыль			*76,97*	*5542*
			ИТОГО:				**11948161**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1571647**
			Сметная прибыль				**885049**
			Итого с временными		**1,04 %**	**124261,00**	**12072422**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**271629,00**	**0**
			Итого в текущих ценах на 2017г.-30% К=1				**12072422**
			Итого в текущих ценах на 2018г.-70% К=1,0599383				**0**
			Итого				**12072422**
			НДС 12%				**1448691**
			Итого с НДС				**13521113**

Заказчик:

Подрядчик:

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	981140003726
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А",г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3, тел.: +7,, 727 2535654 727 220 94 38 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	990340013610

Договор (контракт) Договор № 22 от 03.10.2017

Номер документа	Дата составления
6	31.10.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Ауэзовского района г. Алматы участок 3 мкр. Дубок-2			шт	1	13 521 113,00	13 521 113,00
				Итого	1	x	13 521 113,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2017

М.П.

Счет-фактура № 00000000008 от 13 декабря 2017 г.

Исправленный счет-фактура к счету-фактуре №00000000006 от 09.11.2017

Дата оборота по реализации: 31.10.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340013610, г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 60001, № 0055850, от 01.11.2014

ИИК поставщика: KZ51722S000000011146, в банке АО "KASPI BANK", БИК CASPKZKA

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 22 от 03.10.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340013610, Товарищество с ограниченной ответственностью "Када-А",г. Алматы, ул. Айтеке-би, д. 149, кв. 3

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 981140003726, ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ",Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ТОО "КОМПАНИЯ СПЕЦСТРОЙ"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 981140003726, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Панфилова, дом № 14/15

ИИК получателя: KZ918560000006055035, в банке АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Реконструкция арычной сети и ливневой канализации Ауэзовского района г. Алматы участок 3 мкр. Дубок-2	шт	1	12 072 422,32	12 072 422,32	12%	1 448 690,68	13 521 113,00		
Всего по счету:					**12 072 422,32**		**1 448 690,68**	**13 521 113,00**		

Руководитель: Эминов М. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Када-А

Подтверждение о получении счета-фактуры получателем:

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

МП

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2017 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		22	03.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м	52 718 416	10 110 797						1 083 300	10 110 797
Итого к оплате за март								**1 083 300**	**10 110 797**

Принял:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" _____ **Бурбасов А.Т.**

Сдал:

Директор ТОО
"Када-А" _____ **Эминов М.А.**

Форма 2-В

ик **ТОО «Компания Спецстрой»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Када-А"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **03.10.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
06.03.2018	01.03.2018	31.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №3 мкр.Дубок-2, L-3354м..				
1	9	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	150,000	131,59	19739
			Накладные расходы			*15,24*	*2286*
			Сметная прибыль			*9,75*	*1462*
2	10	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	31,500	597,82	18831
			Накладные расходы			*21,29*	*671*
			Сметная прибыль			*44,28*	*1395*
3	11	11-270302-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	30,000	441,53	13246
			Накладные расходы			*111,59*	*3348*
			Сметная прибыль			*32,71*	*981*
4	14	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	500,000	205,64	102822
			Накладные расходы			*39,55*	*19776*
			Сметная прибыль			*15,23*	*7616*
5	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	100,000	2826,07	282607
			Накладные расходы			*1035,28*	*103528*
			Сметная прибыль			*209,34*	*20934*
6	16	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	100,000	205,64	20564
			Накладные расходы			*39,55*	*3955*
			Сметная прибыль			*15,23*	*1523*
7	17	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1050,000	597,82	627714
			Накладные расходы			*21,29*	*22355*
			Сметная прибыль			*44,28*	*46497*
8	18	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	600,000	27,68	16610
			Накладные расходы			*6,29*	*3775*
			Сметная прибыль			*2,05*	*1230*
9	19	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	50,000	4101,36	205068
			Накладные расходы			*817,15*	*40857*
			Сметная прибыль			*303,80*	*15190*
10	20	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	50,000	4101,36	205068
			Накладные расходы			*817,15*	*40857*
			Сметная прибыль			*303,80*	*15190*
11	21	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3	м3 грунта	80,000	2163,36	173069
			Накладные расходы			*792,51*	*63401*
			Сметная прибыль			*160,25*	*12820*
12	22	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	80,000	1570,96	125677
			Накладные расходы			*55,95*	*4476*
			Сметная прибыль			*116,37*	*9309*
13	23	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	80,000	313,18	25055
			Накладные расходы			*100,08*	*8006*
			Сметная прибыль			*23,20*	*1856*
14	27	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	11,050	17587,43	194348
			Накладные расходы			*3817,52*	*42185*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*14396*
15	28	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	11,050	57600,86	636513
			Накладные расходы			*2051,31*	*22668*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*47149*
16	29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	195,000	1039,10	202625
			Накладные расходы			*163,79*	*31938*
			Сметная прибыль			*76,97*	*15009*

...ер по порядку	...ер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	30	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	12.000	7585.52	91026
			Накладные расходы			*1900,72*	*22809*
			Сметная прибыль			*561,89*	*6743*
18	31	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-11д-8(v 0.11м3)	м3	1.320	51044.98	67379
			Накладные расходы			*1817,84*	*2400*
			Сметная прибыль			*3781,11*	*4991*
19	32	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах; на автомобильных дорогах) до 0: 0,9 м	м3 железобетона звеньев	13.300	52519.10	698504
			Накладные расходы			*12321,04*	*163870*
			Сметная прибыль			*3890,30*	*51741*
20	33	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	70.000	23272.82	1629097
			Накладные расходы			*828,80*	*58016*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*120674*
21	34	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	300.000	3436.94	1031083
			Накладные расходы			*550,53*	*165160*
			Сметная прибыль			*254,59*	*76377*
22	35	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	50.000	5060.63	253032
			Накладные расходы			*838,06*	*41903*
			Сметная прибыль			*374,86*	*18743*
23	36	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	5.200	17587.43	91455
			Накладные расходы			*3817,52*	*19851*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*6774*
24	37	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	5.200	57600.86	299524
			Накладные расходы			*2051,31*	*10667*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*22187*
25	40	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	35.000	716.97	25094
			Накладные расходы			*25,53*	*894*
			Сметная прибыль			*53,11*	*1859*
26	41	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	20.000	2870.55	57411
			Накладные расходы			*1013,98*	*20280*
			Сметная прибыль			*212,63*	*4253*
27	42	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	20.000	25755.89	515118
			Накладные расходы			*917,23*	*18345*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*38157*
28	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	50.000	1039.10	51955
			Накладные расходы			*163,79*	*8189*
			Сметная прибыль			*76,97*	*3849*
29	44	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков из бортовых бетонных камней	м	100.000	1948.04	194804
			Накладные расходы			*511,41*	*51141*
			Сметная прибыль			*144,30*	*14430*
30	45	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	5.200	35585.37	185044
			Накладные расходы			*1267.29*	*6590*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*13707*
31	46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	3.300	21798.79	71936
			Накладные расходы			*1505,67*	*4969*
			Сметная прибыль			*1614,72*	*5329*
32	56	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетонаВ30	м3	4.000	25317.23	101269
			Накладные расходы			*3162,96*	*12652*
			Сметная прибыль			*1875,35*	*7501*
33	57	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50.001	1485.56	74279
			Накладные расходы			*260,81*	*13041*
			Сметная прибыль			*110,04*	*5502*
34	58	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	50.001	1570.96	78550
			Накладные расходы			*55,95*	*2797*
			Сметная прибыль			*116,37*	*5819*
			ИТОГО:				**8386118**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1037652**
			Сметная прибыль				**621194**
			Итого с временными		**1.04 %**	**87216.00**	**8473334**
			Итого с зимними удорожаниями		**2.25 %**	**190650.00**	**8663984**
			Итого в текущих ценах на 2017г.-30% К=1				**2599195**
			Итого в текущих ценах на 2018г.-70% К=1.0599383				**6428302**
			Итого				**9027497**
			НДС 12%				**1083300**
			Итого с НДС				**10110797**

Заказчик _____ Подрядчик _____

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,
генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		31	03.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включи тельно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудо вания				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м	88 938 257	36 219 841						3 880 697	36 219 841
Итого к оплате за апрель								**3 880 697**	**36 219 841**

Принял:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**

Сдал:

Директор ТОО
"Када-А" **Эминов М.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО «Компания Спецстрой»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Кала-А"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **03.10.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
26.03.2018	01.04.2018	26.03.2018

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Участок №3 мкр.Дубок-2, L-3354м..				
1	9	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	545,000	131,59	71719
			Накладные расходы			*15,24*	*8305*
			Сметная прибыль			*9,75*	*5312*
2	10	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	80,000	597,82	47826
			Накладные расходы			*21,29*	*1703*
			Сметная прибыль			*44,28*	*3543*
3	14	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	800,000	205,64	164516
			Накладные расходы			*39,55*	*31641*
			Сметная прибыль			*15,23*	*12186*
4	15	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	160,000	2826,07	452171
			Накладные расходы			*1035,28*	*165645*
			Сметная прибыль			*209,34*	*33494*
5	16	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	160,000	205,64	32903
			Накладные расходы			*39,55*	*6328*
			Сметная прибыль			*15,23*	*2437*
6	17	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1680,000	597,82	1004343
			Накладные расходы			*21,29*	*35767*
			Сметная прибыль			*44,28*	*74396*
7	18	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	960,000	27,68	26576
			Накладные расходы			*6,29*	*6040*
			Сметная прибыль			*2,05*	*1969*
8	19	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано- гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	30,000	4101,36	123041
			Накладные расходы			*817,15*	*24514*
			Сметная прибыль			*303,80*	*9114*
9	20	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см.. Устройство	м3 основания	80,000	4101,36	328109
			Накладные расходы			*817,15*	*65372*
			Сметная прибыль			*303,80*	*24304*
10	21	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3	м3 грунта	400,000	2163,36	865346
			Накладные расходы			*792,51*	*317004*
			Сметная прибыль			*160,25*	*64100*
11	22	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	400,000	1570,96	628385
			Накладные расходы			*55,95*	*22378*
			Сметная прибыль			*116,37*	*46547*
12	27	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	20,615	17587,43	362565
			Накладные расходы			*3817,52*	*78698*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*26857*
13	28	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	20,615	57600,86	1187442
			Накладные расходы			*2051,31*	*42288*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*87959*
14	29	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	755,000	1039,10	784524
			Накладные расходы			*163,79*	*123658*
			Сметная прибыль			*76,97*	*58113*
15	32	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	79,230	52519,10	4161088
			Накладные расходы			*12321,04*	*976196*
			Сметная прибыль			*3890,30*	*308229*
16	33	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	417,000	23272,82	9704764
			Накладные расходы			*828,80*	*345611*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*718871*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
17	34	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	916.000	3436,94	3148240
			Накладные расходы			*550,53*	*504287*
			Сметная прибыль			*254,59*	*233203*
18	35	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	130.000	5060,63	657882
			Накладные расходы			*838,06*	*108948*
			Сметная прибыль			*374,86*	*48732*
19	36	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	26.000	17587,43	457273
			Накладные расходы			*3817,52*	*99256*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*33872*
20	37	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	26,000	57600,86	1497622
			Накладные расходы			*2051,31*	*53334*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*110935*
21	40	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	53,100	716,97	38071
			Накладные расходы			*25,53*	*1356*
			Сметная прибыль			*53,11*	*2820*
22	41	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	100,000	2870,55	287055
			Накладные расходы			*1013,98*	*101398*
			Сметная прибыль			*212,63*	*21263*
23	42	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	100,000	25755,89	2575589
			Накладные расходы			*917,23*	*91723*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*190784*
24	43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя / блоков ЛЖК-250/	м2	200,000	1039,10	207821
			Накладные расходы			*163,79*	*32757*
			Сметная прибыль			*76,97*	*15394*
25	44	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков из бортовых бетонных камней	м	50,000	1948,04	97402
			Накладные расходы			*511,41*	*25570*
			Сметная прибыль			*144,30*	*7215*
26	45	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	2.600	35585,37	92522
			Накладные расходы			*1267,29*	*3295*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*6853*
27	46	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	3,400	21798,79	74116
			Накладные расходы			*1505,67*	*5119*
			Сметная прибыль			*1614,72*	*5490*
28	47	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	2.800	24902,05	69726
			Накладные расходы			*3148,17*	*8815*
			Сметная прибыль			*1844,60*	*5165*
29	56	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетонаВ30	м3	15,000	25317,23	379758
			Накладные расходы			*3162,96*	*47444*
			Сметная прибыль			*1875,35*	*28130*
30	57	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,100	1485,56	118993
			Накладные расходы			*260,81*	*20891*
			Сметная прибыль			*110,04*	*8814*
31	58	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	130.000	1570,96	204225
			Накладные расходы			*55,95*	*7273*
			Сметная прибыль			*116,37*	*15128*
32	64	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	50,000	1948,04	97402
			Накладные расходы			*511,41*	*25570*
			Сметная прибыль			*144,30*	*7215*
33	65	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	2.600	35585,37	92522
			Накладные расходы			*1267,29*	*3295*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*6853*
			ИТОГО:				**30041537**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**3391480**
			Сметная прибыль				**2225299**
			Итого с временными		**1,04 %**	**312432,00**	**30353969**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**682964,00**	**31036933**
			Итого в текущих ценах на 2017г.-30% К=1				**9311080**
			Итого в текущих ценах на 2018г.-70% К=1,0599383				**23028064**
			Итого				**32339144**
			НДС 12%				**3880697**
			Итого с НДС				**36219841**

Заказчик: Подрядчик:

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*-15,23*	*-268*
15	15	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	184,422	466,68	-110252
			Накладные расходы			*-21,29*	*-3926*
			Сметная прибыль			*-44,28*	*-8167*
16	16	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	-105,38	11,00	-2917
			Накладные расходы			*-6,29*	*-663*
			Сметная прибыль			*-2,05*	*-216*
17	17	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под лотки из песчано-гравийное толщиной 10см.. Устройство	м3 основания	-104,67	1859,46	-429289
			Накладные расходы			*-817,15*	*-85531*
			Сметная прибыль			*-303,80*	*-31799*
18	18	11-230101-0103 РСНБ РК 2015	Основание под трубы из песчано- гравийное толщиной 20см. Устройство	м3 основания	175,67	4101,36	720486
			Накладные расходы			*817,15*	*143548*
			Сметная прибыль			*303,80*	*53369*
19	19	11-010205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную из ПГС. Группа грунтов 3	м3 грунта	216,38	2163,36	468109
			Накладные расходы			*792,51*	*171483*
			Сметная прибыль			*160,25*	*34675*
20	20	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смесь песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	216,38	1570,96	339925
			Накладные расходы			*55,95*	*12106*
			Сметная прибыль			*116,37*	*25180*
21	21	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3. 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	616,38	313,18	193039
			Накладные расходы			*100,08*	*61686*
			Сметная прибыль			*23,20*	*14299*
22	22	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Прочистка существующих лотков от мусора	м3 грунта	4,5	2826,07	12717
			Накладные расходы			*1035,28*	*4659*
			Сметная прибыль			*209,34*	*942*
23	23	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	7,2	180,84	1302
			Накладные расходы			*6,44*	*46*
			Сметная прибыль			*13,40*	*96*
24	24	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,2	597,82	4304
			Накладные расходы			*21,29*	*153*
			Сметная прибыль			*44,28*	*319*
			Раздел: Устройство лотков				
25	25	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	27,804	17587,43	489001
			Накладные расходы			*3817,52*	*106142*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*36222*
26	26	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б3-1, размерами 740х480х2000	м3	15,484	57600,86	890164
			Накладные расходы			*2051,31*	*31701*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*65938*
27	27	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Лотки Б4, размерами 500х400х2000	м3	12,35	57600,86	711371
			Накладные расходы			*2051,31*	*25334*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*52694*
28	28	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /арычных лотков/	м2	41	1039,10	42603
			Накладные расходы			*163,79*	*6715*
			Сметная прибыль			*76,97*	*3156*
29	29	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Укладка плит покрытий лотков	шт	35	7585,52	265493
			Накладные расходы			*1900,72*	*66525*
			Сметная прибыль			*561,89*	*19666*
30	30	21-040302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытия лотков П-6-а15(у 0,07м3)	м3	1,97	51044,98	100559
			Накладные расходы			*1817,84*	*3581*
			Сметная прибыль			*3781,11*	*7449*
			Раздел: Трубы железобетонные				
31	31	11-300401-0201 РСНБ РК 2015	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи (на железных дорогах: на автомобильных дорогах) до 0; 0,9 м	м3 железобетона звеньев	91,77	52519,10	4819678
			Накладные расходы			*12321,04*	*1130701*
			Сметная прибыль			*3890,30*	*357013*
32	32	21-040801-0101 РСНБ РК 2015	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	483	23272,82	11240770
			Накладные расходы			*828,80*	*400312*
			Сметная прибыль			*1723,91*	*832650*
33	33	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	1003	3436,94	3447255
			Накладные расходы			*550,53*	*552184*
			Сметная прибыль			*254,59*	*255352*
34	34	11-300504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая оклеечная стыков в 2 слоя	м2 поверхности	64,375	5060,63	325778

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*838,06*	*53950*
			Сметная прибыль			*374,86*	*24132*
35	35	11-220101-0107 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 400 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,11	11173296,13	1229063
			Накладные расходы			*825462,91*	*90801*
			Сметная прибыль			*827651,57*	*91042*
36	36	11-300504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	155,43	3436,94	534204
			Накладные расходы			*550,53*	*85569*
			Сметная прибыль			*254,59*	*39571*
37	37	11-270201-0501 РСНБ РК 2015	Установка смотровых блоков ЛЖК-250(v-0,26м3)	м3 железобетонных блоков	22,36	17587,43	393255
			Накладные расходы			*3817,52*	*85360*
			Сметная прибыль			*1302,77*	*29130*
38	38	21-040303-9903 РСНБ РК 2015	Блок смотровой ЛЖК-250	м3	22,36	57600,86	1287955
			Накладные расходы			*2051,31*	*45867*
			Сметная прибыль			*4266,73*	*95404*
39	39	21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W2	м3	9,316	14050,06	130890
			Накладные расходы			*500,36*	*4661*
			Сметная прибыль			*1040,75*	*9696*
40	40	21-020402-0104 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:2(0,003м3/п.м	м3	0,919	15798,01	14518
			Накладные расходы			*562,61*	*517*
			Сметная прибыль			*1170,22*	*1075*
41	41	21-130804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная 0,52кг/пм	кг	51,451	716,97	36889
			Накладные расходы			*25,53*	*1314*
			Сметная прибыль			*53,11*	*2733*
42	42	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Установка дождеприемников	шт	112	2870,55	321502
			Накладные расходы			*1013,98*	*113566*
			Сметная прибыль			*212,63*	*23815*
43	43	23-030101-0401 РСНБ РК 2015	Дождеприемник	шт	112	25755,89	2884659
			Накладные расходы			*917,23*	*102730*
			Сметная прибыль			*1907,84*	*213678*
44	44	11-460302-0102 РСНБ РК 2015	Обрезка сегмента труб асбестоцементных для установки дождеприемников	м3	1,6932	83125,23	140748
			Накладные расходы			*23086,13*	*39089*
			Сметная прибыль			*6157,42*	*10426*
45	45	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя /блоков ЛЖК-250/	м2	12,999	1039,10	13507
			Накладные расходы			*163,79*	*2129*
			Сметная прибыль			*76,97*	*1001*
46	46	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Устройство оголовков из бортовых бетонных камней	м	34	1948,04	66233
			Накладные расходы			*511,41*	*17388*
			Сметная прибыль			*144,30*	*4906*
47	47	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100,30.18	м3	1,768	35585,37	62915
			Накладные расходы			*1267,29*	*2241*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*4660*
48	48	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная под оголовки бетон В20. Устройство	м3	2,44	21798,79	53189
			Накладные расходы			*1505,67*	*3674*
			Сметная прибыль			*1614,72*	*3940*
49	49	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонные угловые лотки, бетон В20(0,5м3на 100м)	м3 бетона	5,2	24902,05	129491
			Накладные расходы			*3148,17*	*16370*
			Сметная прибыль		0,4003	*1844,60*	*9592*
			Раздел: Водоотвод с проезжей части				
50	50	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Защита кабельных линий швеллер №10у,L=10мм	1т	0,042	109073,16	4581
			Накладные расходы			*35409,93*	*1487*
			Сметная прибыль		0,4003	*8079,49*	*339*
51	51	21-050204-0104 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	т	0,042	190022,77	7981
			Накладные расходы			*6767,19*	*284*
			Сметная прибыль			*14075,76*	*591*
52	52	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток для задержания мусора из арматуры А-III, d=12 мм	т	0,524	94548,06	49543
			Накладные расходы			*33262,38*	*17429*
			Сметная прибыль			*7003,56*	*3670*
53	53	21-130814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	0,524	342054,34	179236
			Накладные расходы			*12181,42*	*6383*
			Сметная прибыль			*25337,36*	*13277*
54	54	11-420102-0602 РСНБ РК 2015	Бетонирование бетонного откоса(10см) из бетонаВ30	м3	16,2	25317,23	410139
			Накладные расходы			*3162,96*	*51240*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1875,35*	*30381*
55	55	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Защита пересечений плитами бетонными плоскими. Устройство	м3	2,4192	16659,16	40302
			Накладные расходы			*1200,88*	*2905*
			Сметная прибыль			*1234,01*	*2985*
56	56	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дренажные. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50,999	1485,56	75762
			Накладные расходы			*260,81*	*13301*
			Сметная прибыль			*110,04*	*5612*
57	57	21-010601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,099	1570,96	1726
			Накладные расходы			*55,95*	*61*
			Сметная прибыль			*116,37*	*128*
58	58	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов БИД 60/90(т/м.на 1м2)	т	16,9533	86562,01	1467512
			Накладные расходы			*3557,66*	*60314*
			Сметная прибыль			*6412,00*	*108705*
59	59	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1794	1162,64	2085768
			Накладные расходы			*80,73*	*144826*
			Сметная прибыль			*86,12*	*154501*
60	60	11-270602-0406 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 (до толщины 7 см)	м2	1794	740,00	1327555
			Накладные расходы			*26,74*	*47966*
			Сметная прибыль			*54,81*	*98337*
61	61	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых тип Б Марка 2	м2	1794	1223,97	2195809
			Накладные расходы			*82,96*	*148834*
			Сметная прибыль			*90,66*	*162652*
62	62	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3(+до толщины 5 см)	м2	1794	260,65	467600
			Накладные расходы			*9,41*	*16882*
			Сметная прибыль			*19,31*	*34637*
63	63	11-270201-1001 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	351	1948,04	683762
			Накладные расходы			*511,41*	*179504*
			Сметная прибыль			*144,30*	*50649*
64	64	21-040508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые БР100.30.18	м3	18,252	35585,37	649504
			Накладные расходы			*1267,29*	*23130*
			Сметная прибыль			*2635,95*	*48111*
			ИТОГО:				**42212050**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**4410204**
			Сметная прибыль				**3126819**
			Итого с временными		**1,04 %**	**439005,00**	**42651055**
			Итого с зимними удорожаниями		**2,25 %**	**959649,00**	**43610704**
			Итого в текущих ценах на 2018г. К=1,0599383				**47689154**
			Итого				**47689154**
			НДС 12%				**5722699**
			Итого с НДС				**53411853**

Заказчик:

Подрядчик:

Проверила ПТО

Заказчик: ТОО "Компания Спецстрой"
Подрядчик: ТОО "Када-А"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утвержденная постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Наменование строительства и его адрес: Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года
(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	код подряд чика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наименование	код
		31	03.10.2017г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов, работ	с начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ из гр.1 (тенге)						в т.ч. НДС	Всего
		в отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 2001	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополни-затраты приобре-тение материалов		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Участок №3 мкр. Дубок-2	142 350 110	53 411 853						5 722 699	53 411 853
Итого к оплате за май								**5 722 699**	**53 411 853**

Принял:

Директор ТОО
"Компания Спецстрой" **Бурбасов А.Т.**

Сдал:

Директор ТОО
"Када-А" **Эминов М.А.**

Форма 2-В

Заказчик **ТОО «Компания Спецстрой»**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Кала-А"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция арычной сети и ливневой канализации по городу Алматы**

(наименование, адрес)

Объект **Участок №3 мкр. Дубок-2, L-3354 м**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 22** от **03.10.2017**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.05.2018	01.05.2018	30.05.2018

Акт приемки выполненных работ № 5

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Демонтажные работы от ул.Жанлосова до ул.Шаляпина(Дефектный акт)				
1	1	11-460401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные на гравии. Разборка	м3	57,71	22189,44	1280553
			Накладные расходы			*6495,19*	*374838*
			Сметная прибыль			*1643,66*	*94856*
2	2	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	138,504	180,84	25046
			Накладные расходы			*6,44*	*892*
			Сметная прибыль			*13,40*	*1855*
3	3	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	138,504	597,82	82801
			Накладные расходы			*21,29*	*2949*
			Сметная прибыль			*44,28*	*6133*
4	4	11-220301-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные, диаметр 219 мм х 6мм. Демонтаж	100 м трубопровода	0,08	837150,56	66972
			Накладные расходы			*261479,77*	*20918*
			Сметная прибыль			*62011,15*	*4961*
5	5	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	1,697	180,84	307
			Накладные расходы			*6,44*	*11*
			Сметная прибыль			*13,40*	*23*
6	6	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	1,697	597,82	1014
			Накладные расходы			*21,29*	*36*
			Сметная прибыль			*44,28*	*75*
			Раздел: Земляные работы				
7	7	11-270302-0402 РСНБ РК 2015	Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм до 10 см	м2 покрытия	476,78	131,59	62741
			Накладные расходы			*15,24*	*7265*
			Сметная прибыль			*9,75*	*4648*
8	8	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	134,574	597,82	80451
			Накладные расходы			*21,29*	*2865*
			Сметная прибыль			*44,28*	*5959*
9	9	11-270102-0102 РСНБ РК 2015	Разборка оснований гравийных	м3 конструкции	92,396	441,53	40796
			Накладные расходы			*111,59*	*10310*
			Сметная прибыль			*32,71*	*3022*
10	10	41-310104-0301 РСНБ РК 2015	Мусор. Погрузка	т	214,193	180,84	38734
			Накладные расходы			*6,44*	*1379*
			Сметная прибыль			*13,40*	*2869*
11	11	41-020103-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	214,193	597,82	128050
			Накладные расходы			*21,29*	*4560*
			Сметная прибыль			*44,28*	*9485*
12	12	11-010102-0300 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-87,82	96,08	-18060
			Накладные расходы			*-39,55*	*-3473*
			Сметная прибыль			*-15,23*	*-1338*
13	13	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3 грунта	-147,56	336,83	-49637
			Накладные расходы			*-1035,28*	*-18184*
			Сметная прибыль			*-209,34*	*-3677*
14	14	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	-147,56	96,08	-3612
			Накладные расходы			*-39,55*	*-695*