Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 17**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 17**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№39** от **04.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№41

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
1	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		14,8552	2234,23	0	33190	0	0	23897	61654
			м3 грунта		2234,23	0	33190	0		4567	
2	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		25,25384	261		6591				7119
			тенге за 1 тонну							527	
3	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		25,25384	1697		42856				46284
			тенге за 1 тонну							3428	
4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		14,8552	16,48	13,79	245	205	1	92	363
			м3 грунта		2,63	5,94	39	88		27	
5	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		14,376	64,62	64,62	929	929	0	282	1307
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	391		97	
6	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		14,376	5575,23	1040,63	80149	14960	63072	6147	93200
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	2118	3573		6904	
7	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		47,92	892,33	189,65	42760	9088	31996	5273	51876
			м2 основания		34,98	66,9	1676	3206		3843	
8	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,1198	123912,86	1819,75	14845	218	14627	124	16166
			т		0	957	0	115		1197	
9	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		47,92	1188,99	2,86	56977	137	47765	9856	72179
			м2 покрытия		189,36	1,09	9074	52		5347	
10	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		191,68	185,92	0	35637	0	29789	6316	45309
			м2 покрытия		30,51	0	5848	0		3356	
11	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		47,92	1052,28	4,94	50425	237	19527	28936	85710
			м2 покрытия		639,84	2,54	30661	122		6349	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм	м2	47,92	12822,86		614471		614471	49158	663629
		Итого по разделу: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									979075,69
		Раздел: 5. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли	м2	200	415,57 269,14	9,78 2,62	83114 53828	1957 525	27330	47830 10476	141420
		Итого по разделу: 5. Озеленение									83114,38
		Раздел: 6. Ограждение палисадника /Тип 1/									
14	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	5	2563,6 2563,6	0 0	12818 12818	0 0	0	9229 1764	23811
15	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,045	6343,24 901	1617,14 767,26	285 41	73 35	172	70 28	384
16	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,135	20965,32 1305,45	1097,63 250,38	2830 176	148 34	2506	191 242	3263
17	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,01775	25354,71 7332,36	12073,5 3633,08	450 130	214 64	106	134 47	631
18	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	809		4045		4045	324	4369
19	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях	т конструкций	0,17184	169148,1 125671	38277,14 13688,54	29066 21595	6578 2352	894	16524 3647	49237
20	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,17184	59952,04 53869,6	2469,65 499,15	10302 9257	424 86	621	6446 1340	18089
21	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,04537	249771		11332		11332	907	12239
22	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0421	262471		11050		11050	884	11934
23	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	198797		2644		2644	212	2856
24	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,00077	224711		173		173	14	187
25	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	2,225	393,04 393,04	0 0	875 875	0 0	0	603 118	1596
26	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,9	87,89 46,26	2,27 0,28	782 412	20 2	350	286 85	1153
27	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	17,8	92,87 27,03	1,62 0,28	1653 481	29 5	1143	335 159	2148
		Итого по разделу: 6. Ограждение палисадника /Тип 1/									88306,37
		Раздел: 7. Наружнее освещение									
28	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	13	330,6 138,1	146,83 47,76	4298 1795	1909 621	594	1740 483	6521
29	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,012	36143,74 20801,2	14082,11 6131,64	434 250	169 74	15	259 55	748

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00204	75193		153		153	12	166
31	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01122	162997		1829		1829	146	1975
32	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,01236	394639		4878		4878	390	5268
33	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	11597 4159	6308 2388	1130	4714 1305	17615
34	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
35	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	11038 4801	5953 2262	284	5085 1290	17413
36	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
37	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
38	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
39	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
40	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
41	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
42	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	178		1958		1958	157	2115
43	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	12,4	406		5034		5034	403	5437
44	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	27	39		1053		1053	84	1137
45	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	361		3610		3610	289	3899
46	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	3089		21623		21623	1730	23353
47	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3475		20850		20850	1668	22518
48	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	772		4632		4632	371	5003
49	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	662		3972		3972	318	4290
50	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	1309		15708		15708	1257	16965
51	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	869		5214		5214	417	5631
52	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	1931		5793		5793	463	6256

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	11	1967		21637		21637	1731	23368
54	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	3	8498		25494		25494	2040	27534
55	С121-130201-0103	Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
56	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
57	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
58	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
59	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 7. Наружнее освещение									313715,9
		ИТОГО:					1464210	60899	1141362	193506	1790339
							212506	20594		132621	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		24170				
		Итого с зимними удорожаниями									1814505
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1905042
		НДС			12 %		228605				
		Итого с НДС									2133647

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Project)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Бейсенова Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Осипов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)