Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **03.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№7

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
1	Е12-180101-0304	**Деревья. Валка в городских условиях**		5	7526,36	707,6	37632	3538	0	24548	67154
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	34094	0		4974	
2	Е12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**		1	4857,74	82,74	4858	83	0	3468	8992
			пень		4775	41,43	4775	41		666	
3	С341-310104-0601	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**		0,55	536		295				318
			т							24	
4	С341-010104-1030	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		0,55	837		460				497
			т							37	
5	С341-310104-0602	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**		0,55	366		201				217
			т							16	
6	Е11-270401-0102	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**		10	5284,59	1040,63	52846	10406	40966	4276	61691
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1473	2486		4570	
7	Е11-470102-0212 #ТЧ 47 подраздел 1147-01 табл.3 п.3.4 Кзтр=1,17, Кэм=1,17	**Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%. Подготовка посадочных мест с разрывом календарных сроков между подготовкой посадочных мест и посадкой, применен коэффициент к затратам труда - 1,17; к времени эксплуатации машин - 1,17**		1	4123,09	563,87	4123	564	773	2658	7323
			яма		2786,61	233,59	2787	234		542	
8	С125-010201-0701	**Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,0 м х 1,0 м х 0,6 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81**		5	9505		47525		47525		51327
			шт.							3802	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									147939,94
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
9	Е11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,10836	2109,24	0	229	0	0	165	425
			м3 грунта		2109,24	0	229	0		31	
10	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		4,41	261		1151				1243
			тенге за 1 тонну							92	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,284	1697		7270				7852
			тенге за 1 тонну							582	
12	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,52	16,48	13,79	42	35	0	16	62
			м3 грунта		2,63	5,94	7	15		5	
13	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,68	6343,24	1617,14	10657	2717	6426	2606	14324
			м3 основания		901	767,26	1514	1289		1061	
14	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		16,8	1821,05	30,07	30594	505	11642	20151	54804
			м бортового камня		1098	12,59	18446	211		4060	
15	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,7224	29213		21103		21103		22792
			м3							1688	
16	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		2,32	2109,24	0	4893	0	0	3523	9090
			м3 грунта		2109,24	0	4893	0		673	
17	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		3,944	261		1029				1112
			т							82	
18	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,944	1697		6693				7228
			т							535	
19	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,32	16,48	13,79	38	32	0	14	57
			м3 грунта		2,63	5,94	6	14		4	
20	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		0,928	6343,24	1617,14	5887	1501	3550	1440	7912
			м3 основания		901	767,26	836	712		586	
21	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		23,2	1821,05	30,07	42248	698	16077	27827	75681
			м поребрика		1098	12,59	25474	292		5606	
22	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,3712	29213		10844		10844		11711
			м3							868	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									142677,5
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
23	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
			м3		1305,45	250,38	39	8		13	
24	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0306	16804		514		514		555
			м3							41	
25	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
26	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
27	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24256		24256		24256		26196
			комплект							1940	
28	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
29	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
30	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
31	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		22,68	343,42	310,87	7789	7051	3	2615	11236
			м3 грунта		32,43	127,71	735	2896		832	
32	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		26,9892	1697		45801				49465
			тенге за 1 тонну							3664	
33	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		15,876	16,48	13,79	262	219	1	98	388
			м3 грунта		2,63	5,94	42	94		29	
34	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		11,5668	96		1110				1199
			тенге за 1 тонну							89	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	E11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		6,804	816,86	0	5558	0	0	4002	10324
			м3 грунта		816,86	0	5558	0		765	
36	E11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		16,2	64,62	64,62	1047	1047	0	317	1473
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	441		109	
37	E11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		113,4	6,27	6,27	711	711	0	168	949
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	234		70	
38	E11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси и-20		10,8	5575,23	1040,63	60212	11239	47383	4618	70016
			м3		147,31	248,57	1591	2685		5186	
39	E11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		54	902,05	189,65	48711	10241	36581	5942	59025
			м2 основания		34,98	66,9	1889	3613		4372	
40	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,135	123912,86	1819,75	16728	246	16483	140	18217
			т		0	957	0	129		1349	
41	E11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		54	1242,56	44,07	67098	2380	62045	3425	76165
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2674	498		5642	
42	E11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		108	133,23	1,46	14389	158	14221	38	15581
			м2 покрытия		0,1	0,23	11	25		1154	
43	E11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		54	1329,9	44,07	71814	2380	66761	3425	81258
			м2 покрытия		49,51	9,21	2674	498		6019	
44	E11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		108	147,5	1,46	15930	158	15761	38	17245
			м2 покрытия		0,1	0,23	11	25		1277	
		Итого по разделу: 5. Дорожная одежда с основанием (5+5)									357159,2
		Раздел: 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
45	E11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		19,9048	5575,23	1040,63	110974	20714	87328	8510	129043
			м3		147,31	248,57	2932	4948		9559	
46	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,298572	123912,86	1819,75	36997	543	36454	309	40290
			т		0	957	0	286		2984	
47	E11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		59,7144	1242,56	44,07	74199	2632	68611	3787	84224
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	2956	550		6239	
48	E11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		199,048	1329,9	44,07	264713	8772	246086	12624	299524
			м2 покрытия		49,51	9,21	9855	1834		22187	
49	E11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		398,096	147,5	1,46	58718	581	58097	140	63567
			м2 покрытия		0,1	0,23	39	90		4709	
50	E11-110101-0204	Слои подстилающие из песчано-гравийной смеси. Устройство с уплотнением трамбовками		0,49	5071,26	1632,06	2485	800	2	1932	4770
			м3 подстилающего слоя		3434,4	759,55	1683	372		353	
51	E11-110101-0209	Слои подстилающие. Устройство с уплотнением трамбовками		0,49	21365,03	7,2	10469	4	8564	1787	13236
			м3 подстилающего слоя		3879,6	0	1901	0		980	
		Итого по разделу: 6. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									558553,74

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:					1234323	90332	948222	147329	1492172
							131656	24694		110529	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		20144				
		Итого с зимними удорожаниями									1512320
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1587779
		НДС			12 %		190533				
		Итого с НДС									1778312

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P. Gas Transit Projekt.)

(наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, юридический адрес, идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)