Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 5, 7**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№37** от **03.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№44

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 7. Восстановление тротуаров из а/б									
1	E11-270701-0201	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м2 покрытия	6,0936	828,84	127,48	5051	777	2593	2103	7726
					275,81	43,82	1681	267		572	
2	E11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0162496	123912,86	1819,75	2014	30	1984	17	2193
					0	957	0	16		162	
3	E11-270301-0402	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	1,198408	12805	969,68	15346	1162	13280	1446	18135
					754,03	363,18	904	435		1343	
4	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	20,312	1188,99	2,86	24151	58	20246	4178	30595
					189,36	1,09	3846	22		2266	
5	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	20,312	743,68	0	15106	0	12627	2677	19205
					122,03	0	2479	0		1423	
		Итого по разделу: 7. Восстановление тротуаров из а/б									61666,22
		Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
6	E11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Грунты 2 группы. Разработка**	м3 грунта	8,37	2234,23	0	18701	0	0	13464	34738
					2234,23	0	18701	0		2573	
7	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	14,229	261		3714			297	4011
8	C341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	14,229	1697		24147			1932	26078
9	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		8,37	16,48	13,79	138	115	0	52	205

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	22	50		15	
10	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		8,1	64,62	64,62	523	523	0	159	737
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	220		55	
11	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		8,1	5575,23	1040,63	45159	8429	35537	3463	52512
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1193	2013		3890	
12	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		27	892,33	189,65	24093	5121	18028	2971	29229
			м2 основания		34,98	66,9	944	1806		2165	
13	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0675	123912,86	1819,75	8364	123	8241	70	9109
			т		0	957	0	65		675	
14	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		27	1188,99	2,86	32103	77	26913	5553	40669
			м2 покрытия		189,36	1,09	5113	29		3012	
15	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		108	185,92	0	20079	0	16785	3558	25529
			м2 покрытия		30,51	0	3295	0		1891	
16	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		27	1052,28	4,94	28412	133	11003	16304	48292
			м2 покрытия		639,84	2,54	17276	69		3577	
17	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		27	12822,86		346217		346217		373915
			м2							27697	
		Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									551649,49
		Раздел: 9. Озеленение									
18	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		84,55	415,57	9,78	35137	827	11554	20220	59785
			м2		269,14	2,62	22756	222		4429	
19	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		1	8294,64	0	8295	0	0	0	8958
			1 дерево		0	0	0	0		664	
20	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		0,15	536		80				87
			т							6	
21	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,15	837		126				136
			т							10	
22	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,15	366		55				59
			т							4	
		Итого по разделу: 9. Озеленение									43692,1
		Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									
23	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		3	2563,6	0	7691	0	0	5537	14286
			яма		2563,6	0	7691	0		1058	
24	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,027	6343,24	1617,14	171	44	103	42	230
			м3 основания		901	767,26	24	21		17	
25	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,081	20965,32	1097,63	1698	89	1504	115	1958
			м3		1305,45	250,38	106	20		145	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,01065	25354,71	12073,5	270	129	63	81	379
			т конструкций		7332,36	3633,08	78	39		28	
27	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		3	809		2427		2427		2621
			м							194	
28	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,103104	169148,1	38277,14	17440	3947	536	9914	29542
			т конструкций		125671	13688,54	12957	1411		2188	
29	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,103104	59952,04	2469,65	6181	255	372	3868	10853
			т конструкций		53869,6	499,15	5554	51		804	
30	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,042222	249771		10546		10546		11389
			т							844	
31	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,05826	262471		15292		15292		16515
			т							1223	
32	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,00798	198797		1586		1586		1713
			т							127	
33	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,000462	224711		104		104		112
			т							8	
34	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		1,335	393,04	0	525	0	0	362	958
			м2		393,04	0	525	0		71	
35	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		5,34	87,89	2,27	469	12	210	171	692
			м2		46,26	0,28	247	1		51	
36	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		10,68	92,87	1,62	992	17	686	201	1289
			м2		27,03	0,28	289	3		95	
		Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/									65391,93
		Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
37	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
38	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
39	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 12. Наружнее освещение									
40	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		7	330,6	146,83	2314	1028	320	937	3511
			м кабеля		138,1	47,76	967	334		260	
41	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,026	36143,74	14082,11	940	366	33	560	1620

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1км		20801,2	6131,64	541	159		120	
42	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77	6	83
43	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,024	162997		3912		3912	313	4225
44	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,02678	394639		10568		10568	845	11414
45	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5 4158,6	6308,19 2388,42	11597 4159	6308 2388	1130	4714 1305	17615
46	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	5429	73286
47	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97 4801,28	5953,19 2261,58	11038 4801	5953 2262	284	5085 1290	17413
48	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	376	5075
49	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах	опора	1	34870,26 19121,6	11134,38 4505,24	34870 19122	11134 4505	4614	18901 4302	58073
50	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
51	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
52	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
53	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
54	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	178		356		356	28	384
55	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812	65	877
56	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	39		78		78	6	84
57	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	58	780
58	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	247	3336
59	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3475		3475		3475	278	3753
60	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	772		772		772	62	834
61	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		1	662		662		662		715

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			шт.							53	
62	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		2	1309		2618		2618		2827
			шт.							209	
63	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000033	668572		22		22		24
			т							2	
64	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00002	702358		14		14		15
			т							1	
65	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000006	744188		4		4		5
			т							0	
66	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,01	709		7		7		8
			кг							1	
67	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,001	731		1		1		1
			кг							0	
		Итого по разделу: 12. Наружнее освещение									195940,99
		ИТОГО:					1123492	48605	702243	166224	1381961
							199607	16695	136620	92244	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		16812				
		Итого с зимними удорожаниями									1398774
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1468567
		НДС			12 %		176228				
		Итого с НДС									1644795

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P"(Gas Trans. Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор — Бейсенова Д.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор — Оспанов

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)