Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гравийная, 4**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гравийная, 4**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№36** от **02.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,39568	4019,28	1347,3	1590	533	0	933	2725
					2671,98	602,08	1057	238		202	
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	0,9338048	79		74				80
										6	
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,9338048	1697		1585				1711
										127	
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	39,568	784,64	0	31047	0	0	33530	69743
					784,64	0	31047	0		5166	
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	4,273344	504		2154				2326
										172	
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	4,273344	1697		7252				7832
										580	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									43701,09
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
7	E12-180101-0304	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	1	7526,36	707,6	7526	708	0	4910	13431
					6818,76	0	6819	0		995	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									7526,36
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и перебрика									
8	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	м3 грунта	0,33411	2109,24	0	705	0	0	507	1309
					2109,24	0	705	0		97	
9	C341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка	тенге за 1 тонну	13,5975	261		3549				3833
										284	
10	C341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км	тенге за 1 тонну	13,209	1697		22416				24209
										1793	
11	E11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	7,77	16,48	13,79	128	107	0	48	190
					2,63	5,94	20	46		14	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		5,18	6343,24	1617,14	32858	8377	19814	8037	44166
			м3 основания		901	767,26	4667	3974		3272	
13	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		51,8	1821,05	30,07	94330	1557	35896	62131	168978
			м бортового камня		1098	12,59	56876	652		12517	
14	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		2,2274	29213		65069		65069		70275
			м3							5206	
15	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		2,58	2109,24	0	5442	0	0	3918	10109
			м3 грунта		2109,24	0	5442	0		749	
16	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		4,386	261		1145				1236
			т							92	
17	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,386	1697		7443				8038
			т							595	
18	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,58	16,48	13,79	43	36	0	16	63
			м3 грунта		2,63	5,94	7	15		5	
19	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,032	6343,24	1617,14	6546	1669	3948	1601	8799
			м3 основания		901	767,26	930	792		652	
20	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		25,8	1821,05	30,07	46983	776	17879	30945	84163
			м поребрика		1098	12,59	28328	325		6234	
21	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,4128	29213		12059		12059		13024
			м3							965	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									298715,24
		Раздел: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									
22	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
			м3		1305,45	250,38	39	8		13	
23	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0306	16804		514		514		555
			м3							41	
24	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
25	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
26	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24256		24256		24256		26196
			комплект							1940	
27	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
28	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
29	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	
		Итого по разделу: 4. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
30	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью или фрезерованной крошкой		20,9952	5575,23	1040,63	117053	21848	92112	8977	136112
			м3		147,31	248,57	3093	5219		10082	
31	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,209952	123912,86	1819,75	26016	382	25634	217	28331
			т		0	957	0	201		2099	
32	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		62,9856	1242,56	44,07	78263	2776	72369	3995	88838
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	3118	580		6581	
33	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		209,952	1329,9	44,07	279214	9252	259567	13315	315932
			м2 покрытия		49,51	9,21	10395	1934		23402	
34	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		419,904	147,5	1,46	61934	613	61280	148	67049

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2 покрытия		0,1	0,23	41	95		4967	
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									562480,45
		ИТОГО:					940414	49011	690562	175950	1205667
							155116	14253		89311	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		16277				
		Итого с зимними удорожаниями									1221947
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1282917
		НДС			12 %		153950				
		Итого с НДС									1436867

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P. (Gas.Trans. Projekt.)"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Бейсенова Д.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)