Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.2-я Заславская, 2б**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.2-я Заславская, 2б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **17.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№1

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,39292	4019,28 2671,98	1347,3 602,08	1579 1050	529 237	0	926 200	2706
2	C341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	0,9272912	79		73			6	79
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,9272912	1697		1574			126	1700
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	39,292	784,64 784,64	0 0	30830 30830	0 0	0	33297 5130	69257
5	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	4,243536	504		2139			171	2310
6	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	4,243536	1697		7201			576	7777
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									43396,26
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
7	E12-180101-0304	**Деревья. Валка в городских условиях**	складочный м3 кряжей	20	7526,36 6818,76	707,6 0	150527 136375	14152 0	0	98190 19897	268615
8	E12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**	пень	4	4857,74 4775	82,74 41,43	19431 19100	331 166	0	13871 2664	35966
9	C341-310104-0601	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**	т	2,2	536		1179			94	1274
10	C341-010104-1030	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**	т	2,2	837		1841			147	1989
11	C341-310104-0602	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**	т	2,2	366		805			64	870

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	Е11-270401-0102	Забутовка ям после выкорчевки. Устройство		40	5284,59	1040,63	211383	41625	163866	17102	246764
		м3 материала основания в плотном теле			147,31	248,57	5892	9943		18279	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									385167,38
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
13	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,2709	2109,24	0	571	0	0	411	1061
			м3 грунта		2109,24	0	571	0		79	
14	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		11,025	261		2878				3108
			тенге за 1 тонну							230	
15	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		10,71	1697		18175				19629
			тенге за 1 тонну							1454	
16	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6,3	16,48	13,79	104	87	0	39	154
			м3 грунта		2,63	5,94	17	37		11	
17	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		4,2	6343,24	1617,14	26642	6792	16065	6516	35810
			м3 основания		901	767,26	3784	3222		2653	
18	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		42	1821,05	30,07	76484	1263	29105	50376	137009
		м бортового камня			1098	12,59	46116	529		10149	
19	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,806	29213		52759		52759		56979
			м3							4221	
20	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		3,29	2109,24	0	6939	0	0	4996	12891
			м3 грунта		2109,24	0	6939	0		955	
21	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		5,593	261		1460				1577
			т							117	
22	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		5,593	1697		9491				10251
			т							759	
23	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		3,29	16,48	13,79	54	45	0	20	80
			м3 грунта		2,63	5,94	9	20		6	
24	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,316	6343,24	1617,14	8348	2128	5034	2042	11221
			м3 основания		901	767,26	1186	1010		831	
25	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		32,9	1821,05	30,07	59912	989	22799	39461	107324
			м поребрика		1098	12,59	36124	414		7950	
26	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,5264	29213		15378		15378		16608
			м3							1230	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									279194,54
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
27	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		18,716	5575,23	1040,63	104346	19476	82112	8002	121336
			м3		147,31	248,57	2757	4652		8988	
28	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,28074	123912,86	1819,75	34787	511	34276	290	37884
			т		0	957	0	269		2806	
29	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание К/З А/Б		56,148	1242,56	44,07	69767	2474	64513	3561	79194
		м2 покрытия /кз аб/			49,51	9,21	2780	517		5866	
30	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		187,16	1329,9	44,07	248903	8248	231389	11870	281635
			м2 покрытия		49,51	9,21	9266	1724		20862	
31	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		374,32	147,5	1,46	55211	546	54628	132	59770
			м2 покрытия		0,1	0,23	37	85		4427	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									513014,38
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
32	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		6,792	828,84	127,48	5629	866	2890	2345	8612
			м2 покрытия		275,81	43,82	1873	298		638	

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	E11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,018112	123912,86	1819,75	2244	33	2211	19	2444
			т		0	957	0	17		181	
34	E11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		1,33576	12805	969,68	17104	1295	14802	1612	20213
			т смеси		754,03	363,18	1007	485		1497	
35	E11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		22,64	1188,99	2,86	26919	65	22567	4657	34101
			м2 покрытия		189,36	1,09	4287	25		2526	
36	E11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		22,64	743,68	0	16837	0	14074	2984	21406
			м2 покрытия		122,03	0	2763	0		1586	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									68733,91
		ИТОГО:				1289504	101454	828468		302719	1719604
						312763	23650			127376	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего						0			
		в том числе, оборудование поставки заказчика						0			
		Зимние удорожания			1,35 %		23215				
		Итого с зимними удорожаниями									1742819
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1829779
		НДС			12 %		219573				
		Итого с НДС									2049352

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (G.T.P. TRANS.PROJECT)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)