Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. 2-я Заславская, 2б**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул. 2-я Заславская, 2б**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№58** от **17.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№56

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие									
1	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	0,78	2742,01 2742,01	0 0	2139 2139	0 0	0	1540 294	3973
2	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	1,326	261 1697		346 2250			28	374
3	С341-020101-1050	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	1,326							2430
4	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	0,78	16,48 2,63	13,79 5,94	13 2	11 5	0	180 5	19
5	Е11-270701-0201	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	3	696,37 275,81	136,62 46,03	2089 827	410 138	852	1 1043 251	3382
6	Е11-270701-0201	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	м2	3	931,15 275,81	136,62 46,03	2793 827	410 138	1556	1043 307	4143
7	Е11-270701-0201	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	м2 покрытия	3	507,5 275,81	136,62 46,03	1522 827	410 138	285	1043 205	2770
8	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м2 покрытия	3	1318,88 1182,16	128,54 39,08	3957 3546	386 117	25	3444 592	7993
9	С121-040509-0412	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	3	3315		9945		9945		10741
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие								796	25054,6
		Раздел: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
10	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Грунты 2 группы. Разработка**	м3 грунта	10,3664	2234,23 2234,23	0 0	23161 23161	0 0	0	16676 3187	43024
11	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	17,62288	261 1697		4600 29906			368	4968
12	С341-020101-1050	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	17,62288							32299
13	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**		10,3664	16,48	13,79	171	143	1	2392 64	254

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м3 грунта		2,63	5,94	27	62		19	
14	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		10,032	64,62	64,62	648	648	0	196	912
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	273		68	
15	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		10,032	5575,23	1040,63	55931	10440	44013	4289	65037
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1478	2494		4818	
16	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		33,44	892,33	189,65	29840	6342	22328	3680	36201
			м2 основания		34,98	66,9	1170	2237		2682	
17	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0836	123912,86	1819,75	10359	152	10207	86	11281
			т		0	957	0	80		836	
18	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		33,44	1188,99	2,86	39760	96	33332	6878	50369
			м2 покрытия		189,36	1,09	6332	36		3731	
19	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		133,76	185,92	0	24869	0	20788	4407	31618
			м2 покрытия		30,51	0	4081	0		2342	
20	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		33,44	1052,28	4,94	35188	165	13627	20192	59811
			м2 покрытия		639,84	2,54	21396	85		4430	
21	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		33,44	12822,86		428796		428796		463100
			м2							34304	
		Итого по разделу: 7. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									683228,11
		Раздел: 8. Озеленение									
22	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		232,82	415,57	9,78	96753	2278	31815	55679	164627
			м2		269,14	2,62	62661	611		12195	
23	ССЗН 03-2-1	Кроны деревьев. Обрезка и прореживание		5	8294,64	0	41473	0	0	0	44791
			1 дерево		0	0	0	0		3318	
24	С341-310104-0601	Погрузка спиленных ветвей. Погрузка		0,75	536		402				434
			т							32	
25	С341-010104-1030	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км		0,75	837		628				678
			т							50	
26	С341-310104-0602	Разгрузка спиленных ветвей. Разгрузка		0,75	366		275				296
			т							22	
		Итого по разделу: 8. Озеленение									139530,91
		Раздел: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									
27	Е12-010101-0401	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м		5	2563,6	0	12818	0	0	9229	23811
			яма		2563,6	0	12818	0		1764	
28	Е11-080101-0202	Основание под стойки ограждения. Устройство		0,045	6343,24	1617,14	285	73	172	70	384
			м3 основания		901	767,26	41	35		28	
29	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство		0,135	20965,32	1097,63	2830	148	2506	191	3263
			м3		1305,45	250,38	176	34		242	
30	Е11-090302-0112	Стойки ограждения. Монтаж		0,01775	25354,71	12073,5	450	214	106	134	631
			т конструкций		7332,36	3633,08	130	64		47	
31	С123-010201-0138	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80		5	809		4045		4045		4369
			м							324	
32	Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях		0,17184	169148,1	38277,14	29066	6578	894	16524	49237

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т конструкций		125671	13688,54	21595	2352		3647	
33	Е11-090601-0102	Решетки ограждения. Монтаж		0,17184	59952,04	2469,65	10302	424	621	6446	18089
			т конструкций		53869,6	499,15	9257	86		1340	
34	С121-050206-0901	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86		0,07037	249771		17576		17576		18982
			т							1406	
35	С121-050206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86		0,0971	262471		25486		25486		27525
			т							2039	
36	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,0133	198797		2644		2644		2856
			т							212	
37	С121-050101-0402	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97		0,00077	224711		173		173		187
			т							14	
38	Е11-130601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками		2,225	393,04	0	875	0	0	603	1596
			м2		393,04	0	875	0		118	
39	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		8,9	87,89	2,27	782	20	350	286	1153
			м2		46,26	0,28	412	2		85	
40	Е11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		17,8	92,87	1,62	1653	29	1143	335	2148
			м2		27,03	0,28	481	5		159	
		Итого по разделу: 9. Ограждение палисадника /Тип 1/									108986,55
		Раздел: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									
41	Ц13-370102-0102	Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке		2	34263,85	870,56	68528	1741	2611	39265	116416
			шт.		32088	96,67	64176	193		8623	
42	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213		1	58009,29		58009				58009
			шт						58009		
		Отпускная цена			58009		58009				
		Сметная стоимость оборудования					*58009*				
43	Счет	Диван на металлических ножках код 2211		1	78610,71		78611				78611
			шт						78611		
		Отпускная цена			78611		78611				
		Сметная стоимость оборудования					*78611*				
		Итого по разделу: 10. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха									205147,69
		Раздел: 11. Наружнее освещение									
44	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		14,5	330,6	146,83	4794	2129	662	1940	7273
			м кабеля		138,1	47,76	2002	693		539	
45	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов		0,03	36143,74	14082,11	1084	422	38	646	1869
			1км		20801,2	6131,64	624	184		138	
46	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,00255	75193		192		192		207
			км							15	
47	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,06	162997		9780		9780		10562
			км							782	
48	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005		0,0309	394639		12194		12194		13170
			км							976	
49	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре		2	11596,5	6308,19	23193	12616	2259	9428	35230
			шт.		4158,6	2388,42	8317	4777		2610	
50	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArУg-60		2	67857,14		135714		135714		146571
			шт							10857	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников		2	11037,97	5953,19	22076	11906	567	10171	34826
			шт.		4801,28	2261,58	9603	4523		2580	
52	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,016036	586028		9398		9398		10149
			т							752	
53	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
			опора		19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
54	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,052074	586028		30517		30517		32958
			т							2441	
55	С121-020101-0501	Бетон под опору		0,25	16484		4121		4121		4451
			м3							330	
56	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство		0,04	6198,34	1617,14	248	65	147	62	335
			м3 основания		901	767,26	36	31		25	
57	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,15	3672,69	952,39	551	143	284	174	783
			м3 основания		826,8	422,01	124	63		58	
58	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98		14	178		2492		2492		2691
			шт.							199	
59	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98		18,2	406		7389		7389		7980
			м							591	
60	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98		41	39		1599		1599		1727
			шт.							128	
61	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98		12	361		4332		4332		4679
			шт.							347	
62	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98		10	3089		30890		30890		33361
			шт.							2471	
63	С124-040207-1818	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98		7	3475		24325		24325		26271
			шт.							1946	
64	С124-040207-5026	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98		10	772		7720		7720		8338
			шт.							618	
65	С124-040207-5031	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98		10	662		6620		6620		7150
			шт.							530	
66	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98		14	1309		18326		18326		19792
			шт.							1466	
67	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98		9	869		7821		7821		8447
			шт.							626	
68	С124-040202-0827	Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98		1	1931		1931		1931		2085
			шт.							154	
69	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98		10	1967		19670		19670		21244
			шт.							1574	
70	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт		3	8498		25494		25494		27534
			шт.							2040	
71	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87		0,000066	668572		44		44		48
			т							4	
72	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87		0,00002	702358		14		14		15
			т							1	
73	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87		0,000012	744188		9		9		10

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т							1	
74	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78		0,01	709		7		7		8
			кг							1	
75	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78		0,001	731		1		1		1
			кг							0	
		Итого по разделу: 11. Наружнее освещение									447416,06
		ИТОГО:					1609362	69533	1045068	234670	1980630
							278263	23961	136620	136598	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							136620		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		24894				
		Итого с зимними удорожаниями									2005523
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									2105591
		НДС			12 %		252671				
		Итого с НДС									2358262

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Осипов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)