Форма 2-В

Генподрядчик : ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Спартака, 3**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Спартака, 3**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№57** от **17.07.2019**

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №22

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,428**	**6621,56**	**2835**
			Накладные расходы			***2254,69***	***965***
			Сметная прибыль			***490,49***	***210***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**1,010**	**1807,92**	**1827**
			Сметная прибыль			***133,92***	***135***
3	**3**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**42,812**	**1686,81**	**72216**
			Накладные расходы			***810,96***	***34719***
			Сметная прибыль			***124,95***	***5349***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**4,624**	**1807,92**	**8359**
			Сметная прибыль			*133,92*	*619*
			Раздел: Устройство бортового камня				
5	**5**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,232**	**482,75**	**112**
			Накладные расходы			*110,41*	*26*
			Сметная прибыль			*35,76*	*8*
6	**6**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**9,180**	**1807,92**	**16597**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1229*
7	**7**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,400**	**23,77**	**128**
			Накладные расходы			*5,90*	*32*
			Сметная прибыль			*1,76*	*10*
8	**8**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,260**	**7247,20**	**9131**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1872*
			Сметная прибыль			*536,83*	*676*
9	**9**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**36,000**	**3019,52**	**108703**
			Накладные расходы			*1147,01*	*41292*
			Сметная прибыль			*223,67*	*8052*
10	**10**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,548**	**46477,80**	**71948**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*5329*
			Раздел: Устройство поребрика				
11	**11**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,254**	**482,75**	**605**
			Накладные расходы			*110,41*	*138*
			Сметная прибыль			*35,76*	*45*
12	**12**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**2,132**	**1807,92**	**3854**
			Сметная прибыль			*133,92*	*285*
13	**13**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,254**	**23,77**	**30**
			Накладные расходы			*5,90*	*7*
			Сметная прибыль			*1,76*	*2*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**14**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,301**	**7247,20**	**2181**
			Накладные расходы			*1485,46*	*447*
			Сметная прибыль			*536,83*	*162*
15	**15**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**12,540**	**3019,52**	**37865**
			Накладные расходы			*1147,01*	*14383*
			Сметная прибыль			*223,67*	*2805*
16	**16**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,201**	**46477,80**	**9325**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*691*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
17	**17**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	**м3**	**9,256**	**5646,56**	**52265**
			Накладные расходы			*409,18*	*3787*
			Сметная прибыль			*418,26*	*3871*
18	**18**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,050**	**125231,21**	**6259**
			Накладные расходы			*989,71*	*49*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*464*
19	**19**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**27,768**	**1411,02**	**39181**
			Накладные расходы			*60,68*	*1685*
			Сметная прибыль			*104,52*	*2902*
20	**20**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**92,560**	**1482,09**	**137182**
			Накладные расходы			*60,68*	*5616*
			Сметная прибыль			*109,78*	*10162*
21	**21**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**185,120**	**158,22**	**29290**
			Накладные расходы			*0,34*	*62*
			Сметная прибыль			*11,72*	*2170*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
22	**22**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**1,854**	**1159,19**	**2149**
			Накладные расходы			*330,32*	*612*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*85,87*	*159*
23	**23**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,005**	**125231,21**	**619**
			Накладные расходы			*989,71*	*5*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*46*
24	**24**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**0,365**	**15164,89**	**5529**
			Накладные расходы			*1154,98*	*421*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*410*
25	**25**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,180**	**1438,20**	**8888**
			Накладные расходы			*196,77*	*1216*
			Сметная прибыль			*106,53*	*658*
26	**26**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**6,180**	**904,36**	**5589**
			Накладные расходы			*126,08*	*779*
			Сметная прибыль			*66,99*	*414*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
27	**27**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м3**	**0,030**	**5876,98**	**176**
			Накладные расходы			*1355,70*	*41*
			Сметная прибыль			*435,33*	*13*
28	**28**	**2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,031**	**14740,92**	**451**
			Сметная прибыль			*1091,92*	*33*
29	**29**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Демонтаж**	**шт.**	**1,000**	**1325,05**	**1325**
			Накладные расходы			*581,61*	*582*
			Сметная прибыль			*98,15*	*98*
30	**30**	**1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Монтаж**	**шт.**	**1,000**	**3592,16**	**3592**
			Накладные расходы			*1554,52*	*1555*
			Сметная прибыль			*266,09*	*266*
31	**31**	**2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,000**	**22965,12**	**22965**
			Сметная прибыль			*1701,12*	*1701*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**32**	**4131-0103-0301 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**477,36**	**33**
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
33	**33**	**4131-0103-0302 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный. Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**477,36**	**33**
			Сметная прибыль			*35,36*	*2*
34	**34**	**4102-0101-1012 РСНБ РК 2015**	**Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км**	**тенге за 1 тонну**	**0,070**	**554,04**	**39**
			Сметная прибыль			*41,04*	*3*
			ИТОГО:				**661283**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**110293**
			Сметная прибыль				**48984**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**8927,00**	**670210**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**703651**
			Итого с НДС		**12 %**	**84438,00**	**788089**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)