Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «29» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 16, 18**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 16, 18**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **02.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№12

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**		40,296	578	0	23291	0	0	25154	52321
			м		578	0	23291	0		3876	
2	C341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**		1,5473664	504		780				842
			т							62	
3	C341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**		1,5473664	1697		2626				2836
			т							210	
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									26696,64
		Раздел: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									
4	E12-180101-0304	**Деревья. Валка в городских условиях**		5	7526,36	707,6	37632	3538	0	24548	67154
			складочный м3 кряжей		6818,76	0	34094	0		4974	
5	E12-180101-0102 Изм. и доп. вып. 8	**Пни твердых пород. Корчевка**		1	4857,74	82,74	4858	83	0	3468	8992
			пень		4775	41,43	4775	41		666	
6	C341-310104-0601	**Погрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Погрузка**		0,55	536		295				318
			т							24	
7	C341-010104-1030	**Перевозка кряжей,сучьев и пней бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км**		0,55	837		460				497
			т							37	
8	C341-310104-0602	**Разгрузка спиленных кряжей,сучьев и пней. Разгрузка**		0,55	366		201				217
			т							16	
9	E11-270401-0102	**Забутовка ям после выкорчевки. Устройство**		10	5282,35	1040,63	52823	10406	40944	4276	61667
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	1473	2486		4568	
		Итого по разделу: 2. Согласно акту обследования зеленых насаждений									96269,45
		Раздел: 3. Устройство бортового камня и поребрика									
10	E11-010205-0102	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**		0,0774	2109,24	0	163	0	0	118	303
			м3 грунта		2109,24	0	163	0		22	
11	C341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**		3,15	261		822				888

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			тенге за 1 тонну							66	
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		3,06	1697		5193				5608
			тенге за 1 тонну							415	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		1,8	16,48	13,79	30	25	0	11	44
			м3 грунта		2,63	5,94	5	11		3	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,2	6343,24	1617,14	7612	1941	4590	1862	10232
			м3 основания		901	767,26	1081	921		758	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		12	1821,05	30,07	21853	361	8316	14393	39145
			м бортового камня		1098	12,59	13176	151		2900	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,516	29213		15074		15074		16280
			м3							1206	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		5,582	2109,24	0	11774	0	0	8477	21871
			м3 грунта		2109,24	0	11774	0		1620	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		9,4894	261		2477				2675
			т							198	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		9,4894	1697		16104				17392
			т							1288	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		5,582	16,48	13,79	92	77	0	34	137
			м3 грунта		2,63	5,94	15	33		10	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		2,2328	6343,24	1617,14	14163	3611	8541	3464	19038
			м3 основания		901	767,26	2012	1713		1410	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		55,82	1821,05	30,07	101651	1678	38682	66952	182092
			м поребрика		1098	12,59	61290	703		13488	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,89312	29213		26091		26091		28178
			м3							2087	
		Итого по разделу: 3. Устройство бортового камня и поребрика									223097,08
		Раздел: 4. Дорожная одежда с основанием (5+5)									
24	Е11-010102-0405	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами		4,2	343,42	310,87	1442	1306	0	484	2081
			м3 грунта		32,43	127,71	136	536		154	
25	С341-020101-1050	Вывоз лишнего грунта в отвал. Грузоподъемность 7,5 т. Расстояние перевозки 50 км		4,998	1697		8482				9160
			тенге за 1 тонну							679	
26	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,94	16,48	13,79	48	41	0	18	72
			м3 грунта		2,63	5,94	8	17		5	
27	С341-020101-1001	Подвозка грунта для подсыпки к внешней грани бортового камня		2,142	96		206				222
			тенге за 1 тонну							16	
28	Е11-010205-0501	Подсыпка грунта к внешней грани бортового камня		1,26	816,86	0	1029	0	0	741	1912
			м3 грунта		816,86	0	1029	0		142	
29	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение дна корыта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3	64,62	64,62	194	194	0	59	273
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	82		20	
30	Е11-010201-0108	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см		21	6,27	6,27	132	132	0	31	176
			м3 уплотненного грунта		0	2,06	0	43		13	
31	Е11-270401-0102	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смеси н-20		2	5575,23	1040,63	11150	2081	8775	855	12966
			м3		147,31	248,57	295	497		960	
32	Е11-270403-0201	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из смеси песчано-гравийной или фрезерованной крошкой, уложенного по способу "заклинки"		10	902,05	189,65	9021	1897	6774	1100	10931
			м2 основания		34,98	66,9	350	669		810	
33	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,025	123912,86	1819,75	3098	45	3052	26	3374

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			т		0	957	0	24		250	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками		10	1242,56	44,07	12426	441	11490	634	14105
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	495	92		1045	
35	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5 см. Устройство асвальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		20	133,23	1,46	2665	29	2633	7	2885
			м2 покрытия		0,1	0,23	2	5		214	
36	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2)	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками /МЗ АБ/		10	1329,9	44,07	13299	441	12363	634	15048
			м2 покрытия		49,51	9,21	495	92		1115	
37	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		20	147,5	1,46	2950	29	2919	7	3194
			м2 покрытия		0,1	0,23	2	5		237	
		Итого по разделу: 4. Дорожная одежда с основанием (5+5)									66140,59
		Раздел: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
38	Е11-270401-0102	Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой		2,1086	5572,99	1040,63	11751	2194	9246	902	13665
			м3		147,31	248,57	311	524		1012	
39	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,031629	123912,86	1819,75	3919	58	3862	33	4268
			т		0	957	0	30		316	
40	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Выравнивание к/з а/б		6,3258	1242,45	44,07	7860	279	7268	401	8922
			м2 покрытия /кз аб/		49,51	9,21	313	58		661	
41	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		21,086	1329,79	44,07	28040	929	26067	1337	31727
			м2 покрытия		49,51	9,21	1044	194		2350	
42	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		42,172	147,5	1,46	6220	62	6155	15	6734
			м2 покрытия		0,1	0,23	4	10		499	
		Итого по разделу: 5. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									57790,19
		Раздел: 6. Восстановление тротуаров из а/б									
43	Е11-270701-0201	Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство		10,3842	828,84	127,48	8607	1324	4419	3585	13167
			м2 покрытия		275,81	43,82	2864	455		975	
44	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0276912	123912,86	1819,75	3431	50	3381	29	3737
			т		0	957	0	27		277	
45	Е11-270301-0402	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона		2,042226	12805	969,68	26151	1980	22631	2464	30904
			т смеси		754,03	363,18	1540	742		2289	
46	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		34,614	1188,99	2,86	41156	99	34502	7119	52137
			м2 покрытия		189,36	1,09	6555	38		3862	
47	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101		34,614	743,68	0	25742	0	21518	4562	32728
			м2 покрытия		122,03	0	4224	0		2424	
		Итого по разделу: 6. Восстановление тротуаров из а/б									105086,37
		ИТОГО:					575084	35332	329293	177800	813115
							172816	10199		60229	
		В том числе :									

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		10977				
		Итого с зимними удорожаниями									824088
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									865207
		НДС			12 %		103825				
		Итого с НДС									969032

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)