Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 16, 18**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 16, 18**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№35** от **02.07.2019г.**

# Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

**№49**

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Раздел: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/ | | 1,248 | 2742,01 | 0 | 3422 | 0 | 0 | 2464 | 6357 |
| | | | м3 грунта | | 2742,01 | 0 | 3422 | 0 | | 471 | |
| 2 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 2,1216 | 261 | | 554 | | | | 598 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 44 | |
| 3 | С341-020101-1050 | Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 2,1216 | 1697 | | 3600 | | | | 3888 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 288 | |
| 4 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | | 1,248 | 16,48 | 13,79 | 21 | 17 | 0 | 8 | 31 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 3 | 7 | | 2 | |
| 5 | Е11-270701-0201 | Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство | | 4,8 | 695,73 | 136,62 | 3339 | 656 | 1360 | 1668 | 5409 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 46,03 | 1324 | 221 | | 401 | |
| 6 | Е11-270701-0201 | Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12 см | | 4,8 | 930,51 | 136,62 | 4466 | 656 | 2487 | 1668 | 6626 |
| | | | м2 | | 275,81 | 46,03 | 1324 | 221 | | 491 | |
| 7 | Е11-270701-0201 | Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство | | 4,8 | 506,86 | 136,62 | 2433 | 656 | 453 | 1668 | 4429 |
| | | | м2 покрытия | | 275,81 | 46,03 | 1324 | 221 | | 328 | |
| 8 | Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | | 4,8 | 1318,88 | 128,54 | 6331 | 617 | 39 | 5510 | 12788 |
| | | | м2 покрытия | | 1182,16 | 39,08 | 5674 | 188 | | 947 | |
| 9 | С121-040509-0412 | Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91 | | 4,8 | 3315 | | 15912 | | 15912 | | 17185 |
| | | | м2 | | | | | | | 1273 | |
| | | **Итого по разделу: 7. Брусчатое покрытие бельевой площадки** | | | | | | | | | 40078,14 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Раздел: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием** | | | | | | | | | |
| 10 | Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3 | Грунты 2 группы. Разработка | | 10,292 | 2234,23 | 0 | 22995 | 0 | 0 | 16556 | 42715 |
| | | | м3 грунта | | 2234,23 | 0 | 22995 | 0 | | 3164 | |
| 11 | С341-310104-0401 | Разработанный грунт. Погрузка | | 17,4964 | 261 | | 4567 | | | | 4932 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 365 | |
| 12 | С341-020101-1050 | Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км | | 17,4964 | 1697 | | 29691 | | | | 32067 |
| | | | тенге за 1 тонну | | | | | | | 2375 | |
| 13 | Е11-010102-0601 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | . | 10,292 | 16,48 | 13,79 | 170 | 142 | 1 | 63 | 252 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | м3 грунта | | 2,63 | 5,94 | 27 | 61 | | 19 | |
| 14 | Е11-010201-0102 | Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см | м3 уплотненного грунта | 9,96 | 64,62 | 64,62 | 644 | 644 | 0 | 195 | 906 |
| | | | | | 0 | 27,2 | 0 | 271 | | 67 | |
| 15 | Е11-270401-0102 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие песчано-гравийной смеси. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 9,96 | 5572,99 | 1040,63 | 55507 | 10365 | 43675 | 4258 | 64547 |
| | | | | | 147,31 | 248,57 | 1467 | 2476 | | 4781 | |
| 16 | Е11-270403-0201 | Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | м2 основания | 33,2 | 891,37 | 189,65 | 29594 | 6296 | 22136 | 3653 | 35906 |
| | | | | | 34,98 | 66,9 | 1161 | 2221 | | 2660 | |
| 17 | Е11-270602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов | т | 0,083 | 123912,86 | 1819,75 | 10285 | 151 | 10134 | 86 | 11200 |
| | | | | | 0 | 957 | 0 | 79 | | 830 | |
| 18 | Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | м2 покрытия | 33,2 | 1188,99 | 2,86 | 39475 | 95 | 33093 | 6829 | 50007 |
| | | | | | 189,36 | 1,09 | 6287 | 36 | | 3704 | |
| 19 | Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 | Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101 | м2 покрытия | 132,8 | 185,92 | 0 | 24690 | 0 | 20639 | 4376 | 31391 |
| | | | | | 30,51 | 0 | 4051 | 0 | | 2325 | |
| 20 | Е11-110101-3801 | Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство | м2 покрытия | 33,2 | 1052,28 | 4,94 | 34936 | 164 | 13529 | 20047 | 59382 |
| | | | | | 639,84 | 2,54 | 21243 | 84 | | 4399 | |
| 21 | С Счет | Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм | м2 | 33,2 | 12822,86 | | 425719 | | 425719 | | 459776 |
| | | Итого по разделу: 8. Детская игровая площадка с резиновым покрытием | | | | | | | | 34058 | |
| | | | | | | | | | | | 678270,38 |
| | | Раздел: 9. Озеленение | | | | | | | | | |
| 22 | Е11-470112-0103 | Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли | м2 | 223,4 | 415,57 | 9,78 | 92839 | 2185 | 30528 | 53426 | 157966 |
| | | | | | 269,14 | 2,62 | 60126 | 586 | | 11701 | |
| | | Итого по разделу: 9. Озеленение | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 92838,76 |
| | | Раздел: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/ | | | | | | | | | |
| 23 | Е12-010101-0401 | Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м | яма | 3 | 2563,6 | 0 | 7691 | 0 | 0 | 5537 | 14286 |
| | | | | | 2563,6 | 0 | 7691 | 0 | | 1058 | |
| 24 | Е11-080101-0202 | Основание под стойки ограждения. Устройство | м3 основания | 0,027 | 6343,24 | 1617,14 | 171 | 44 | 103 | 42 | 230 |
| | | | | | 901 | 767,26 | 24 | 21 | | 17 | |
| 25 | Е11-060101-0101 | Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство | м3 | 0,081 | 20965,32 | 1097,63 | 1698 | 89 | 1504 | 115 | 1958 |
| | | | | | 1305,45 | 250,38 | 106 | 20 | | 145 | |
| 26 | Е11-090302-0112 | Стойки ограждения. Монтаж | т конструкций | 0,01065 | 25354,71 | 12073,5 | 270 | 129 | 63 | 81 | 379 |
| | | | | | 7332,36 | 3633,08 | 78 | 39 | | 28 | |
| 27 | С123-010201-0138 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 3 | 809 | | 2427 | | 2427 | | 2621 |
| | | | | | | | | | | 194 | |
| 28 | Е11-090701-0103 Изм. и доп. вып. 7 | Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях | т конструкций | 0,103104 | 169148,1 | 38277,14 | 17440 | 3947 | 536 | 9914 | 29542 |
| | | | | | 125671 | 13688,54 | 12957 | 1411 | | 2188 | |
| 29 | Е11-090601-0102 | Решетки ограждения. Монтаж | т конструкций | 0,103104 | 59952,04 | 2469,65 | 6181 | 255 | 372 | 3868 | 10853 |
| | | | | | 53869,6 | 499,15 | 5554 | 51 | | 804 | |
| 30 | С121-050206-0901 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,042222 | 249771 | | 10546 | | 10546 | | 11389 |
| | | | | | | | | | | 844 | |
| 31 | С121-050206-0801 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,05826 | 262471 | | 15292 | | 15292 | | 16515 |
| | | | | | | | | | | 1223 | |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 32 | С121-050301-3001 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00798 | 198797 | | 1586 | | 1586 | 127 | 1713 |
| 33 | С121-050101-0402 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,000462 | 224711 | | 104 | | 104 | 8 | 112 |
| 34 | Е11-130601-0207 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 1,335 | 393,04 | 0 | 525 | 0 | 0 | 362 | 958 |
| | | | | | 393,04 | 0 | 525 | 0 | | 71 | |
| 35 | Е11-130301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 5,34 | 87,89 | 2,27 | 469 | 12 | 210 | 171 | 692 |
| | | | | | 46,26 | 0,28 | 247 | 1 | | 51 | |
| 36 | Е11-130301-1406 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 10,68 | 92,87 | 1,62 | 992 | 17 | 686 | 201 | 1289 |
| | | | | | 27,03 | 0,28 | 289 | 3 | | 95 | |
| | | Итого по разделу: 10. Ограждение палисадника /Тип 1/ | | | | | | | | | 65391,93 |
| | | Раздел: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха | | | | | | | | | |
| 37 | Ц13-370102-0102 | Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке | шт. | 2 | 34263,85 | 870,56 | 68528 | 1741 | 2611 | 39265 | 116416 |
| | | | | | 32088 | 96,67 | 64176 | 193 | | 8623 | |
| 38 | Счет | Урна металлическая оцинкованная код 1213 | шт | 1 | 58009,29 | | 58009 | | | | 58009 |
| | | Отпускная цена | | | | | | | 58009 | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 58009 | | 58009 | | | | |
| | | | | | | | *58009* | | | | |
| 39 | Счет | Диван на металлических ножках код 2211 | шт | 1 | 78610,71 | | 78611 | | | | 78611 |
| | | Отпускная цена | | | | | | | 78611 | | |
| | | *Сметная стоимость оборудования* | | | 78611 | | 78611 | | | | |
| | | | | | | | *78611* | | | | |
| | | Итого по разделу: 11. Малые архитектурные формы на площадке для отдыха | | | | | | | | | 205147,69 |
| | | Раздел: 12. Наружнее освещение | | | | | | | | | |
| 40 | Е11-330204-0101 | Демонтаж провода проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 1км | 0,015 | 14466,1 | 6977,67 | 217 | 105 | 0 | 116 | 360 |
| | | | | | 7488,43 | 2207,39 | 112 | 33 | | 27 | |
| 41 | Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1 | Демонтаж опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах | опора | 2 | 12483,15 | 5599,37 | 24966 | 11199 | 0 | 13609 | 41661 |
| | | | | | 6883,78 | 1621,89 | 13768 | 3244 | | 3086 | |
| 42 | Ц13-080305-0605 | Демонтаж прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре | шт. | 2 | 4708,79 | 3211,69 | 9418 | 6423 | 0 | 3394 | 13836 |
| | | | | | 1497,1 | 859,83 | 2994 | 1720 | | 1025 | |
| 43 | Ц13-080201-0901 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 16 | 330,6 | 146,83 | 5290 | 2349 | 731 | 2141 | 8025 |
| | | | | | 138,1 | 47,76 | 2210 | 764 | | 594 | |
| 44 | Е11-330204-0101 | Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов | 1км | 0,02 | 36143,74 | 14082,11 | 723 | 282 | 25 | 431 | 1246 |
| | | | | | 20801,2 | 6131,64 | 416 | 123 | | 92 | |
| 45 | С123-060118-1104 | Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,00102 | 75193 | | 77 | | 77 | 6 | 83 |
| 46 | С123-060144-0503 | Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | км | 0,072 | 162997 | | 11736 | | 11736 | 939 | 12675 |
| 47 | С123-061201-0916 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,0206 | 394639 | | 8130 | | 8130 | 650 | 8780 |
| 48 | Ц13-080305-0605 | Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре | шт. | 3 | 11596,5 | 6308,19 | 34790 | 18925 | 3389 | 14142 | 52846 |
| | | | | | 4158,6 | 2388,42 | 12476 | 7165 | | 3914 | |
| 49 | С КП | Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60 | шт | 3 | 67857,14 | | 203571 | | 203571 | 16286 | 219857 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | Ц13-080205-0301 | Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников | шт. | 3 | 11037,97 | 5953,19 | 33114 | 17860 | 851 | 15256 | 52239 |
| | | | | | 4801,28 | 2261,58 | 14404 | 6785 | | 3870 | |
| 51 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,024054 | 586028 | | 14096 | | 14096 | | 15224 |
| | | | | | | | | | | 1128 | |
| 52 | Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1 | Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах | опора | 1 | 34870,26 | 11134,38 | 34870 | 11134 | 4614 | 18901 | 58073 |
| | | | | | 19121,6 | 4505,24 | 19122 | 4505 | | 4302 | |
| 53 | С121-060801-0301 | Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,052074 | 586028 | | 30517 | | 30517 | | 32958 |
| | | | | | | | | | | 2441 | |
| 54 | С121-020101-0501 | Бетон под опору | м3 | 0,25 | 16484 | | 4121 | | 4121 | | 4451 |
| | | | | | | | | | | 330 | |
| 55 | Е11-080101-0203 | Основание под фундаменты гравийное. Устройство | м3 основания | 0,04 | 6198,34 | 1617,14 | 248 | 65 | 147 | 62 | 335 |
| | | | | | 901 | 767,26 | 36 | 31 | | 25 | |
| 56 | Е11-080101-0201 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 0,15 | 3672,69 | 952,39 | 551 | 143 | 284 | 174 | 783 |
| | | | | | 826,8 | 422,01 | 124 | 63 | | 58 | |
| 57 | С124-040207-2606 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 178 | | 534 | | 534 | | 577 |
| | | | | | | | | | | 43 | |
| 58 | С124-040207-4402 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 | м | 4 | 406 | | 1624 | | 1624 | | 1754 |
| | | | | | | | | | | 130 | |
| 59 | С124-040207-0722 | Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 5 | 39 | | 195 | | 195 | | 211 |
| | | | | | | | | | | 16 | |
| 60 | С124-040207-2809 | Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 361 | | 1083 | | 1083 | | 1170 |
| | | | | | | | | | | 87 | |
| 61 | С124-040207-1817 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 3089 | | 6178 | | 6178 | | 6672 |
| | | | | | | | | | | 494 | |
| 62 | С124-040207-1818 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 3475 | | 3475 | | 3475 | | 3753 |
| | | | | | | | | | | 278 | |
| 63 | С124-040207-5026 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 772 | | 2316 | | 2316 | | 2501 |
| | | | | | | | | | | 185 | |
| 64 | С124-040207-5031 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 662 | | 1986 | | 1986 | | 2145 |
| | | | | | | | | | | 159 | |
| 65 | С124-040207-5027 | Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 1309 | | 3927 | | 3927 | | 4241 |
| | | | | | | | | | | 314 | |
| 66 | С124-040207-3229 | Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 1 | 869 | | 869 | | 869 | | 939 |
| | | | | | | | | | | 70 | |
| 67 | С124-040207-4920 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 2 | 1967 | | 3934 | | 3934 | | 4249 |
| | | | | | | | | | | 315 | |
| 68 | С121-130201-0103 | Болты с шестиграннойголовкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000066 | 668572 | | 44 | | 44 | | 48 |
| | | | | | | | | | | 4 | |
| 69 | С121-130202-0104 | Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,00002 | 702358 | | 14 | | 14 | | 15 |
| | | | | | | | | | | 1 | |
| 70 | С121-130202-0102 | Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,000012 | 744188 | | 9 | | 9 | | 10 |
| | | | | | | | | | | 1 | |
| 71 | С121-130203-0204 | Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,01 | 709 | | 7 | | 7 | | 8 |
| | | | | | | | | | | 1 | |
| 72 | С121-130203-0202 | Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78 | кг | 0,001 | 731 | | 1 | | 1 | | 1 |
| | | | | | | | | | | 0 | |
| | | Итого по разделу: 12. Наружнее освещение | | | | | | | | | 442629,71 |

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **ИТОГО:** | | | | | 1524361 | 97361 | 964230 | 250257 | 1905657 |
| | | | | | | | 287737 | 32844 | 136620 | 131040 | |
| | | **В том числе :** | | | | | | | | | |
| | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | 136620 | | |
| | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | 0 | | |
| | | **Зимние удорожания** | | | 1,35 % | | 23882 | | | | |
| | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | 1929539 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605** | | | | | | | | | 2025815 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **НДС** | | | 12 % | | 243098 | | | | |
| | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | 2268913 |

**Сдал (Субподрядчик)**

**ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt)**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Исполнительный директор** **Бейсенова Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Генподрядчик)**

**ТОО «KZ EXPO-2017»**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Директор** **Оспанов**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)