Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 212**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 212**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34** от **02.07.2019**

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №21

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,349**	**6621,56**	**2313**
			Накладные расходы			***2254,69***	***788***
			Сметная прибыль			***490,49***	***171***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,825**	**1807,92**	**1491**
			Сметная прибыль			***133,92***	***110***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**3**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**34,938**	**1686,81**	**58934**
			Накладные расходы			*810,96*	*28333*
			Сметная прибыль			*124,95*	*4365*
4	**4**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**3,773**	**1807,92**	**6822**
			Сметная прибыль			*133,92*	*505*
5	**5**	**1127-0302-0202 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	**м**	**6,620**	**1242,56**	**8226**
			Накладные расходы			*597,39*	*3955*
			Сметная прибыль			*92,04*	*609*
6	**6**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**0,254**	**1807,92**	**460**
			Сметная прибыль			*133,92*	*34*
			Раздел: Устройство бортового камня				
7	**7**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,211**	**482,75**	**102**
			Накладные расходы			*110,41*	*23*
			Сметная прибыль			*35,76*	*8*
8	**8**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**8,332**	**1807,92**	**15064**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1116*
9	**9**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4,901**	**23,77**	**117**
			Накладные расходы			*5,90*	*29*
			Сметная прибыль			*1,76*	*9*
10	**10**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,144**	**7247,20**	**8288**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1699*
			Сметная прибыль			*536,83*	*614*
11	**11**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**32,676**	**3019,52**	**98666**
			Накладные расходы			*1147,01*	*37480*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*223,67*	*7309*
12	**12**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,405**	**46477,80**	**65304**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*4837*
			Раздел: Устройство поребрика				
13	**13**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**5,615**	**482,75**	**2711**
			Накладные расходы			*110,41*	*620*
			Сметная прибыль			*35,76*	*201*
14	**14**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**9,546**	**1807,92**	**17259**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1278*
15	**15**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**5,615**	**23,77**	**134**
			Накладные расходы			*5,90*	*33*
			Сметная прибыль			*1,76*	*10*
16	**16**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,348**	**7247,20**	**9767**
			Накладные расходы			*1485,46*	*2002*
			Сметная прибыль			*536,83*	*723*
17	**17**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**56,154**	**3019,52**	**169558**
			Накладные расходы			*1147,01*	*64409*
			Сметная прибыль			*223,67*	*12560*
18	**18**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,898**	**46477,80**	**41759**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*3093*
			Раздел: Асфальтобетонное покрытие проездов				
19	**19**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью**	**м3**	**7,960**	**5646,56**	**44947**
			Накладные расходы			*409,18*	*3257*
			Сметная прибыль			*418,26*	*3329*
20	**20**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,033**	**125231,21**	**4127**
			Накладные расходы			*989,71*	*33*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*9276,39*	*306*
21	**21**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**23,880**	**1411,02**	**33695**
			Накладные расходы			*60,68*	*1449*
			Сметная прибыль			*104,52*	*2496*
22	**22**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**79,600**	**1482,09**	**117974**
			Накладные расходы			*60,68*	*4830*
			Сметная прибыль			*109,78*	*8739*
23	**23**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**159,200**	**158,22**	**25189**
			Накладные расходы			*0,34*	*54*
			Сметная прибыль			*11,72*	*1866*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
24	**24**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**5,181**	**1159,19**	**6006**
			Накладные расходы			*330,32*	*1711*
			Сметная прибыль			*85,87*	*445*
25	**25**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,014**	**125231,21**	**1730**
			Накладные расходы			*989,71*	*14*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*128*
26	**26**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**1,019**	**15164,89**	**15452**
			Накладные расходы			*1154,98*	*1177*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*1145*
27	**27**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**17,270**	**1438,20**	**24838**
			Накладные расходы			*196,77*	*3398*
			Сметная прибыль			*106,53*	*1840*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	**28**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**17,270**	**904,36**	**15618**
			Накладные расходы			***126,08***	***2177***
			Сметная прибыль			***66,99***	***1157***
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
29	**29**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,538**	**482,75**	**1225**
			Накладные расходы			***110,41***	***280***
			Сметная прибыль			***35,76***	***91***
30	**30**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**4,314**	**1807,92**	**7799**
			Сметная прибыль			***133,92***	***578***
31	**31**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2,538**	**23,77**	**60**
			Накладные расходы			***5,90***	***15***
			Сметная прибыль			***1,76***	***4***
32	**32**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,760**	**1072,48**	**10467**
			Накладные расходы			***332,61***	***3246***
			Сметная прибыль			***79,44***	***775***
33	**33**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**9,760**	**1278,70**	**12480**
			Накладные расходы			***332,61***	***3246***
			Сметная прибыль			***94,72***	***924***
34	**34**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,760**	**884,30**	**8631**
			Накладные расходы			***332,61***	***3246***
			Сметная прибыль			***65,50***	***639***
35	**35**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**9,760**	**2552,82**	**24916**
			Накладные расходы			***1098,27***	***10719***
			Сметная прибыль			***189,10***	***1846***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
36	**36**	**2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**9,760**	**2232,36**	**21788**
			Сметная прибыль			*165,36*	*1614*
			ИТОГО:				**883914**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**178224**
			Сметная прибыль				**65475**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**11933,00**	**895847**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**940546**
			Итого с НДС		**12 %**	**112866,00**	**1053412**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekti)
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»
(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оснанов Ж.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)