Форма 2-В

Генподрядчик : ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 212**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 212**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№34** от **02.07.2019**

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №31

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
1	**1**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**7,764**	**482,75**	**3748**
			Накладные расходы			***110,41***	***857***
			Сметная прибыль			***35,76***	***278***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**13,198**	**1807,92**	**23861**
3	**3**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,764**	***133,92*** **23,77**	***1768*** **185**
			Накладные расходы			***5,90***	***46***
			Сметная прибыль			***1,76***	***14***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**7,513**	**88,80**	**667**
			Накладные расходы			*18,74*	*141*
			Сметная прибыль			*6,58*	*49*
5	**5**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,513**	**5646,56**	**42424**
			Накладные расходы			*409,18*	*3074*
			Сметная прибыль			*418,26*	*3143*
6	**6**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**25,044**	**951,64**	**23833**
			Накладные расходы			*105,33*	*2638*
			Сметная прибыль			*70,49*	*1765*
7	**7**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,023**	**125231,21**	**2823**
			Накладные расходы			*989,71*	*22*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*209*
8	**8**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,044**	**1438,20**	**36018**
			Накладные расходы			*196,77*	*4928*
			Сметная прибыль			*106,53*	*2668*
9	**9**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**100,176**	**226,09**	**22649**
			Накладные расходы			*31,52*	*3158*
			Сметная прибыль			*16,75*	*1678*
10	**10**	**1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**25,044**	**1730,76**	**43345**
			Накладные расходы			*577,89*	*14473*
			Сметная прибыль			*128,20*	*3211*
11	**11**	**СТ**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**25,044**	**13577,14**	**340026**
			Сметная прибыль			*1005,71*	*25187*
			Раздел: Озеленение				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**12**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м2**	**117,600**	**680,19**	**79991**
			Накладные расходы			*228,68*	*26893*
			Сметная прибыль			*50,38*	*5925*
13	**13**	**1218-0101-0306 РСНБ РК 2015**	**Деревья. Валка в городских условиях**	**складочный м3 кряжей**	**38,800**	**15566,81**	**603992**
			Накладные расходы			*5674,92*	*220187*
			Сметная прибыль			*1153,10*	*44740*
14	**14**	**1101-0207-0314 РСНБ РК 2015**	**Древесина, полученная от валки леса. Разделка.**	**дерево**	**1,000**	**2011,68**	**2012**
			Накладные расходы			*759,73*	*760*
			Сметная прибыль			*149,01*	*149*
15	**15**	**1101-0207-0512 РСНБ РК 2015**	**Деревья диаметром свыше 32 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 118 кВт (160 л с) с трелевкой до 100 м**	**дерево**	**1,000**	**942,58**	**943**
			Накладные расходы			*219,22*	*219*
			Сметная прибыль			*69,82*	*70*
16	**16**	**1101-0207-0901 РСНБ РК 2015**	**Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**яма**	**1,000**	**134,09**	**134**
			Накладные расходы			*28,82*	*29*
			Сметная прибыль			*9,93*	*10*
17	**17**	**4131-0101-0701 РСНБ РК 2015**	**Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**530,28**	**530**
			Сметная прибыль			*39,28*	*39*
18	**18**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка на отвал, расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
19	**19**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Разгрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,000**	**1807,92**	**1808**
			Сметная прибыль			*133,92*	*134*
20	**20**	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**1 дерево**	**3,000**	**8958,21**	**26875**
			Сметная прибыль			*663,57*	*1991*
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием				
21	**21**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**16,244**	**482,75**	**7842**
			Накладные расходы			*110,41*	*1793*
			Сметная прибыль			*35,76*	*581*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км	т	27,615	1807,92	49926
			Сметная прибыль			*133,92*	*3698*
23	23	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	16,244	23,77	386
			Накладные расходы			*5,90*	*96*
			Сметная прибыль			*1,76*	*29*
24	24	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	11,886	88,80	1055
			Накладные расходы			*18,74*	*223*
			Сметная прибыль			*6,58*	*78*
25	25	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	11,886	5646,56	67115
			Накладные расходы			*409,18*	*4863*
			Сметная прибыль			*418,26*	*4971*
26	26	1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	39,620	745,82	29549
			Накладные расходы			*105,33*	*4173*
			Сметная прибыль			*55,25*	*2189*
27	27	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015	Верхний слой из отсева. Устройство	м2 основания или покрытия	39,620	208,11	8245
			Накладные расходы			*68,66*	*2720*
			Сметная прибыль			*15,42*	*611*
28	28	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	2,179	2596,32	5658
			Сметная прибыль			*192,32*	*419*
29	29	1111-0101-3607 РСНБ РК 2015	Искусственное покрытие. Устройство	м2 покрытия	39,620	993,27	39354
			Накладные расходы			*440,65*	*17458*
			Сметная прибыль			*73,58*	*2915*
30	30	СТ	Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм	м2	39,620	11137,50	441268
			Сметная прибыль			*825,00*	*32687*
31	31	СТ	Полоса для линии разметки,цвет белый	м.	30,000	1176,43	35293

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*87,14*	*2614*
32	32	СТ	Соединительная лента	м.	38,828	945,00	36692
			Сметная прибыль			*70,00*	*2718*
33	33	СТ	Клей двухкомпонентный полиуретановый	кг.	19,414	5689,29	110451
			Сметная прибыль			*421,43*	*8182*
34	34	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка песком. Устройство	м3	0,388	11350,75	4407
			Накладные расходы			*4581,66*	*1779*
			Сметная прибыль			*840,80*	*326*
35	35	СТ	Песок кварцевый, окатанный	т.	0,582	45321,43	26396
			Сметная прибыль			*3357,14*	*1955*
36	36	1111-0101-0801 РСНБ РК 2015	Засыпка резиновым гранулятом. Устройство	м3	0,388	11350,75	4407
			Накладные расходы			*4581,66*	*1779*
			Сметная прибыль			*840,80*	*326*
37	37	СТ	Резиновый гранулят	т.	0,272	380892,86	103524
			Сметная прибыль			*28214,29*	*7668*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
38	38	1201-0101-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м	яма	8,000	4559,29	36474
			Накладные расходы			*1767,17*	*14137*
			Сметная прибыль			*337,73*	*2702*
39	39	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под стойки ограждения. Устройство	м3 основания	0,072	7681,90	553
			Накладные расходы			*1485,46*	*107*
			Сметная прибыль			*569,03*	*41*
40	40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство	м3	0,216	20648,33	4460
			Накладные расходы			*1355,70*	*293*
			Сметная прибыль			*1529,51*	*330*
41	41	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки ограждения. Монтаж	т конструкций	0,028	34677,91	985
			Накладные расходы			*7240,52*	*206*
			Сметная прибыль			*2568,73*	*73*
42	42	2301-0201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,000	926,64	7413
			Сметная прибыль			*68,64*	*549*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
43	**43**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,275**	**275633,46**	75784
			Накладные расходы			*92047,02*	*25308*
			Сметная прибыль			*20417,29*	*5614*
44	**44**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,275**	**100961,75**	27759
			Накладные расходы			*35891,96*	*9868*
			Сметная прибыль			*7478,65*	*2056*
45	**45**	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,113**	**272097,36**	30636
			Сметная прибыль			*20155,36*	*2269*
46	**46**	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,155**	**283493,52**	44044
			Сметная прибыль			*20999,52*	*3262*
47	**47**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,021**	**218435,40**	4648
			Сметная прибыль			*16180,40*	*344*
48	**48**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,001**	**251652,96**	310
			Сметная прибыль			*18640,96*	*23*
49	**49**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,560**	**686,35**	2443
			Накладные расходы			*259,47*	*924*
			Сметная прибыль			*50,84*	*181*
50	**50**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**14,240**	**128,05**	1823
			Накладные расходы			*30,71*	*437*
			Сметная прибыль			*9,48*	*135*
51	**51**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**28,480**	**103,70**	2953
			Накладные расходы			*18,04*	*514*
			Сметная прибыль			*7,68*	*219*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
52	**52**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**4,000**	**55788,58**	223154
			Накладные расходы			*18795,65*	*75183*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*4132,49*	*16530*
53	53	Счет	Урна металлическая оцинкованная код 1213	шт.	2,000	59375,00	118750
54	54	Счет	Диван на металлических ножках код 2211	шт.	2,000	67857,14	135714
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
55	55	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	Светильник с лампами светодиодными. Установка	шт.	1,000	8467,52	8468
			Накладные расходы			*2759,10*	*2759*
			Сметная прибыль			*627,22*	*627*
56	56	СТ	Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66	шт.	1,000	80460,00	80460
			Сметная прибыль			*5960,00*	*5960*
57	57	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	4,000	551,63	2207
			Накладные расходы			*147,30*	*589*
			Сметная прибыль			*40,86*	*163*
58	58	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,020	139478,34	2790
			Накладные расходы			*48624,85*	*972*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*207*
59	59	2306-0901-0108 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,001	48144,24	48
			Сметная прибыль			*3566,24*	*4*
60	60	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,003	192715,20	578
			Сметная прибыль			*14275,20*	*43*
61	61	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,020	426202,56	8524
			Сметная прибыль			*31570,56*	*631*
62	62	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,000	193,32	2320
			Сметная прибыль			*14,32*	*172*
63	63	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,600	467,64	7295
			Сметная прибыль			*34,64*	*540*
64	64	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,000	42,12	1348
			Сметная прибыль			*3,12*	*100*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
65	**65**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**520,56**	**4164**
			Сметная прибыль			*38,56*	*308*
66	**66**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**3336,12**	**26689**
			Сметная прибыль			*247,12*	*1977*
67	**67**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**3753,00**	**22518**
			Сметная прибыль			*278,00*	*1668*
68	**68**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,000**	**833,76**	**4169**
			Сметная прибыль			*61,76*	*309*
69	**69**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**5,000**	**951,48**	**4757**
			Сметная прибыль			*70,48*	*352*
70	**70**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**1413,72**	**19792**
			Сметная прибыль			*104,72*	*1466*
71	**71**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**757,08**	**3028**
			Сметная прибыль			*56,08*	*224*
72	**72**	**2404-0202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**2085,48**	**8342**
			Сметная прибыль			*154,48*	*618*
73	**73**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**8,000**	**1819,80**	**14558**
			Сметная прибыль			*134,80*	*1078*
74	**74**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**9177,84**	**36711**
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
75	**75**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**19322,89**	**19323**
			Накладные расходы			*5596,34*	*5596*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*1431*
76	**76**	**2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**3533,76**	**3534**
			Сметная прибыль			*261,76*	*262*

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
77	77	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2	яма	1,000	1612,99	1613
			Накладные расходы			*428,93*	*429*
			Сметная прибыль			*119,48*	*119*
78	78	1133-0304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,000	28250,52	28251
			Накладные расходы			*9502,48*	*9502*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*2093*
79	79	2301-0201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1955,88	6454
			Сметная прибыль			*144,88*	*478*
80	80	2301-0201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	3,300	1461,24	4822
			Сметная прибыль			*108,24*	*357*
81	81	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)	т	0,020	536711,40	10707
			Сметная прибыль			*39756,40*	*793*
82	82	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,710	140,56	240
			Накладные расходы			*35,32*	*60*
			Сметная прибыль			*10,41*	*18*
83	83	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,710	222,15	380
			Накладные расходы			*41,49*	*71*
			Сметная прибыль			*16,46*	*28*
84	84	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,250	32592,69	8148
			Накладные расходы			*5948,33*	*1487*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*604*
85	85	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,150	5411,24	812
			Накладные расходы			*1278,82*	*192*
			Сметная прибыль			*400,83*	*60*
86	86	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,040	8844,26	354
			Накладные расходы			*1708,28*	*68*
			Сметная прибыль			*655,13*	*26*
87	87	2113-0201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000	610839,36	20

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*45247,36*	*1*
88	**88**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**12**
			Сметная прибыль			*44603,76*	*1*
89	**89**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**4**
			Сметная прибыль			*47950,16*	*0*
90	**90**	**2113-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,010**	**683,64**	**7**
			Сметная прибыль			*50,64*	*1*
91	**91**	**2113-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,001**	**700,92**	**1**
			Сметная прибыль			*51,92*	*0*
			ИТОГО:				**3290592**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**461013**
			Сметная прибыль				**224898**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**40988,00**	**3331580**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3497813**
			Итого с НДС		**12 %**	**419738,00**	**3917551**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Осканов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)