Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 19**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 19**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№33** от **01.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№5

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Устройство бортового камня и поребрика									
1	**Е11-010205-0102**	**Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.**	**м3 грунта**	**0,0387**	**2109,24** **2109,24**	**0** **0**	**82** **82**	**0** **0**	**0**	**59** **11**	**152**
2	**С341-310104-0401**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**1,575**	**261**		**411**			**33**	**444**
3	**С341-020101-1050**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**1,53**	**1697**		**2596**			**208**	**2804**
4	**Е11-010102-0601**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**0,9**	**16,48** **2,63**	**13,79** **5,94**	**15** **2**	**12** **5**	**0**	**6** **2**	**22**
5	**Е11-080101-0202**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**0,6**	**6343,24** **901**	**1617,14** **767,26**	**3806** **541**	**970** **460**	**2295**	**931** **379**	**5116**
6	**Е11-270201-1003**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**6**	**1821,05** **1098**	**30,07** **12,59**	**10926** **6588**	**180** **76**	**4158**	**7197** **1450**	**19573**
7	**С121-040508-9901**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,258**	**29213**		**7537**		**7537**	**603**	**8140**
		Итого по разделу: 1. Устройство бортового камня и поребрика									**25373,13**
		Раздел: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
8	**Е11-270401-0102**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля смесью песчано-гравийной или фрезерованной крошкой**	**м3**	**11,6026**	**5575,23** **147,31**	**1040,63** **248,57**	**64687** **1709**	**12074** **2884**	**50904**	**4961** **5572**	**75220**
9	**Е11-270602-0901**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,174039**	**123912,86** **0**	**1819,75** **957**	**21566** **0**	**317** **167**	**21249**	**180** **1740**	**23485**
10	**Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2**	**Выравнивание К/З А/Б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**34,8078**	**1242,56** **49,51**	**44,07** **9,21**	**43251** **1723**	**1534** **321**	**39993**	**2208** **3637**	**49095**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/		116,026	1329,9	44,07	154302	5113	143445	7358	174594
			м2 покрытия		49,51	9,21	5744	1069		12933	
12	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201		232,052	147,5	1,46	34227	339	33865	82	37053
			м2 покрытия		0,1	0,23	23	53		2745	
		Итого по разделу: 2. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									318032,74
		Раздел: 3. Озеленение									
13	Е11-470112-0103	Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли		21	415,57	9,78	8727	205	2870	5022	14849
			м2		269,14	2,62	5652	55		1100	
		Итого по разделу: 3. Озеленение									8727,01
		Раздел: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									
14	Е11-010205-0302 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	Грунты 2 группы. Разработка		4,03	2234,23	0	9004	0	0	6483	16726
			м3 грунта		2234,23	0	9004	0		1239	
15	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		6,851	261		1788				1931
			тенге за 1 тонну							143	
16	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		6,851	1697		11626				12556
			тенге за 1 тонну							930	
17	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		4,03	16,48	13,79	66	56	0	25	99
			м3 грунта		2,63	5,94	11	24		7	
18	Е11-010201-0102	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см		3,9	64,62	64,62	252	252	0	76	355
			м3 уплотненного грунта		0	27,2	0	106		26	
19	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство		3,9	5575,23	1040,63	21743	4058	17110	1667	25284
			м3 материала основания в плотном теле		147,31	248,57	575	969		1873	
20	Е11-270403-0201	Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		13	892,33	189,65	11600	2465	8680	1430	14073
			м2 основания		34,98	66,9	455	870		1042	
21	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов		0,0325	123912,86	1819,75	4027	59	3968	34	4386
			т		0	957	0	31		325	
22	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотный мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		13	1188,99	2,86	15457	37	12958	2674	19581
			м2 покрытия		189,36	1,09	2462	14		1450	
23	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2	Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101		52	185,92	0	9668	0	8081	1713	12292
			м2 покрытия		30,51	0	1586	0		910	
24	Е11-110101-3801	Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство		13	1052,28	4,94	13680	64	5298	7850	23252
			м2 покрытия		639,84	2,54	8318	33		1722	
25	С Счет	Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм		13	12822,86		166697		166697		180033
			м2							13336	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 4. Детская игровая площадка с резиновым покрытием									**265609,01**
		ИТОГО:					**617741**	**27737**	**529108**	**49956**	**721115**
							44475	**7137**		**53416**	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							**0**		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
		Зимние удорожания			**1,35 %**		**9735**				
		Итого с зимними удорожаниями									**730848**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**767314**
		НДС			**12 %**		**92078**				
		Итого с НДС									**859392**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Бейсенова Т.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)