Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Генподрядчик : ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 19

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Майлина, 19

(наименование)

Договор подряда (контракт) №33 от 01.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№42

за сентябрь 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 5. Наружнее освещение									
1	Ц13-080201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	330,6	146,83	1653	734	228	669	2508
					138,1	47,76	691	239		186	
2	Е11-330204-0101	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	1км	0,01	36143,74	14082,11	361	141	13	215	623
					20801,2	6131,64	208	61		46	
3	С123-060118-1104	Кабели силовые АПВ 1х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,00102	75193		77		77		83
4	С123-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,018	162997		2934		2934	6	3169
5	С123-061201-0916	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х 16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,0103	394639		4065		4065	235	4390
6	Ц13-080305-0605	Прожектор. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт.	1	11596,5	6308,19	11597	6308	1130	325	17615
					4158,6	2388,42	4159	2388		4714	
7	С КП	Светильник консольный светодиодный, 60 Вт, STR-JArYg-60	шт	1	67857,14		67857		67857	1305	73286
8	Ц13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1	11037,97	5953,19	11038	5953	284	5429	17413
					4801,28	2261,58	4801	2262		5085	
9	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования)с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,008018	586028		4699		4699	1290	5075
10	Е11-330301-0402 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 1 т. Установка на фундаментах		1	34870,26	11134,38	34870	11134	4614	18901	58073
										376	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			опора		19121,6	4505,24	19122	4505		4302	
11	С121-060801-0301	Отдельные конструктивные элементы (с учетом цинкования) с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,052074	586028		30517		30517	2441	32958
12	С121-020101-0501	Бетон под опору	м3	0,25	16484		4121		4121	330	4451
13	Е11-080101-0203	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	6198,34 901	1617,14 767,26	248 36	65 31	147	62 25	335
14	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3672,69 826,8	952,39 422,01	551 124	143 63	284	174 58	783
15	С124-040207-2606	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	178		178		178	14	192
16	С124-040207-4402	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	2	406		812		812	65	877
17	С124-040207-0722	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	39		117		117	9	126
18	С124-040207-2809	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	361		722		722	58	780
19	С124-040207-1817	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3089		3089		3089	247	3336
20	С124-040207-5027	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1309		2618		2618	209	2827
21	С124-040207-3229	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	869		869		869	70	939
22	С124-040207-4920	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1967		1967		1967	157	2124
23	С124-040207-5512	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей (ПВДП до 25А) SV29.25-1шт,Предохранитель 10А, габарит II SVV10.10 - 1 шт	шт.	1	8498		8498		8498	680	9178
24	С121-130201-0103	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,000033	668572		22		22	2	24
25	С121-130202-0104	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	702358		14		14	1	15
26	С121-130202-0102	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000006	744188		4		4	0	5
27	С121-130203-0204	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	709		7		7	1	8
28	С121-130203-0202	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,001	731		1		1	0	1
		Итого по разделу: 5. Наружнее освещение									193505,85
		ИТОГО:					193506	24479	139888	29820	241194
		В том числе :					29140	9549		17867	
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		3256				

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									**244449**
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									**256646**
		НДС			**12 %**		**30798**				
		Итого с НДС									**287444**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P." (Gas.Trans.Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "KZ EXPO-2017"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Оспанов**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)