Генподрядчик : ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 303**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 303**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№56** от **17.07.2019**

Отчетный период	
с	по
01.09.2019	30.09.2019

Акт приемки выполненных работ №33

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,690**	**6621,56**	**4566**
			Накладные расходы			***2254,69***	***1555***
			Сметная прибыль			***490,49***	***338***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**1,627**	**1807,92**	**2942**
			Сметная прибыль			***133,92***	***218***
3	**3**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**68,956**	**1686,81**	**116315**
			Накладные расходы			***810,96***	***55921***
			Сметная прибыль			***124,95***	***8616***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	7,447	1807,92	13464
			Сметная прибыль			*133,92*	*997*
5	5	1127-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	14,550	1242,56	18079
			Накладные расходы			*597,39*	*8692*
			Сметная прибыль			*92,04*	*1339*
6	6	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,559	1807,92	1010
			Сметная прибыль			*133,92*	*75*
			Раздел: Устройство бортового камня				
7	7	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	0,355	482,75	171
			Накладные расходы			*110,41*	*39*
			Сметная прибыль			*35,76*	*13*
8	8	4102-0101-1050 РСНБ РК 2015	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	14,025	1807,92	25356
			Сметная прибыль			*133,92*	*1878*
9	9	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	8,250	23,77	196
			Накладные расходы			*5,90*	*49*
			Сметная прибыль			*1,76*	*15*
10	10	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	1,925	7247,20	13951
			Накладные расходы			*1485,46*	*2860*
			Сметная прибыль			*536,83*	*1033*
11	11	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые.Установка**	м бортового камня	55,000	3019,52	166073
			Накладные расходы			*1147,01*	*63086*
			Сметная прибыль			*223,67*	*12302*
12	12	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	2,365	46477,80	109920
			Сметная прибыль			*3442,80*	*8142*
			Раздел: Устройство поребрика				
13	13	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	м3 грунта	4,961	482,75	2395
			Накладные расходы			*110,41*	*548*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*35,76*	*177*
14	**14**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**8,434**	**1807,92**	**15247**
			Сметная прибыль			*133,92*	*1129*
15	**15**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4,961**	**23,77**	**118**
			Накладные расходы			*5,90*	*29*
			Сметная прибыль			*1,76*	*9*
16	**16**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,191**	**7247,20**	**8629**
			Накладные расходы			*1485,46*	*1769*
			Сметная прибыль			*536,83*	*639*
17	**17**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Поребрик. Установка**	**м поребрика**	**49,610**	**3019,52**	**149798**
			Накладные расходы			*1147,01*	*56903*
			Сметная прибыль			*223,67*	*11096*
18	**18**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**0,794**	**46477,80**	**36892**
			Сметная прибыль			*3442,80*	*2733*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
19	**19**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание продольного и поперечного профиля из песчано-гравийной смеси**	**м3**	**21,064**	**5646,56**	**118941**
			Накладные расходы			*409,18*	*8619*
			Сметная прибыль			*418,26*	*8810*
20	**20**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,114**	**125231,21**	**14245**
			Накладные расходы			*989,71*	*113*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*1055*
21	**21**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Выравнивание к/з а/б**	**м2 покрытия /кз аб/**	**63,193**	**1411,02**	**89167**
			Накладные расходы			*60,68*	*3834*
			Сметная прибыль			*104,52*	*6605*
22	**22**	**1127-0602-1201 РСНБ РК 2015**	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	**м2 покрытия**	**210,644**	**1482,09**	**312193**
			Накладные расходы			*60,68*	*12781*
			Сметная прибыль			*109,78*	*23125*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**421,288**	**158,22**	**66657**
			Накладные расходы			*0,34*	*142*
			Сметная прибыль			*11,72*	*4938*
			Раздел: Восстановление тротуаров из а/б				
24	**24**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,570**	**1159,19**	**11093**
			Накладные расходы			*330,32*	*3161*
			Сметная прибыль			*85,87*	*822*
25	**25**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,026**	**125231,21**	**3196**
			Накладные расходы			*989,71*	*25*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*237*
26	**26**	**1127-0301-0402 РСНБ РК 2015**	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	**т смеси**	**1,882**	**15164,89**	**28542**
			Накладные расходы			*1154,98*	*2174*
			Сметная прибыль			*1123,33*	*2114*
27	**27**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**31,900**	**1438,20**	**45879**
			Накладные расходы			*196,77*	*6277*
			Сметная прибыль			*106,53*	*3398*
28	**28**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**31,900**	**904,36**	**28849**
			Накладные расходы			*126,08*	*4022*
			Сметная прибыль			*66,99*	*2137*
			Раздел: Брусчатое покрытие тротуаров				
29	**29**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**4,098**	**482,75**	**1978**
			Накладные расходы			*110,41*	*452*
			Сметная прибыль			*35,76*	*147*
30	**30**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**6,966**	**1807,92**	**12594**
			Сметная прибыль			*133,92*	*933*
31	**31**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**4,098**	**23,77**	**97**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*5,90*	*24*
			Сметная прибыль			*1,76*	*7*
32	**32**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,760**	**1072,48**	**16902**
			Накладные расходы			*332,61*	*5242*
			Сметная прибыль			*79,44*	*1252*
33	**33**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**15,760**	**1278,70**	**20152**
			Накладные расходы			*332,61*	*5242*
			Сметная прибыль			*94,72*	*1493*
34	**34**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**15,760**	**884,30**	**13937**
			Накладные расходы			*332,61*	*5242*
			Сметная прибыль			*65,50*	*1032*
35	**35**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**15,760**	**2552,82**	**40232**
			Накладные расходы			*1098,27*	*17309*
			Сметная прибыль			*189,10*	*2980*
36	**36**	**2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**15,760**	**2232,36**	**35182**
			Сметная прибыль			*165,36*	*2606*
			ИТОГО:				**1544961**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**266109**
			Сметная прибыль				**114442**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**20857,00**	**1565818**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**1643946**
			Итого с НДС		**12 %**	**197274,00**	**1841220**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)