Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 303**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Гете, 303**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№56** от **17.07.2019**

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №23

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Детская игровая площадка с резиновым покрытием				
1	**1**	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка**	**м3 грунта**	**13,941**	**3971,80**	**55372**
			Накладные расходы			***1539,46***	***21462***
			Сметная прибыль			***294,21***	***4102***
2	**2**	**4131-0104-0401 РСНБ РК 2015**	**Разработанный грунт. Погрузка**	**тенге за 1 тонну**	**23,700**	**275,40**	**6527**
			Сметная прибыль			***20,40***	***483***
3	**3**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**23,700**	**1807,92**	**42848**
			Сметная прибыль			***133,92***	***3174***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**13,941**	**23,77**	**331**
			Накладные расходы			*5,90*	*82*
			Сметная прибыль			*1,76*	*25*
5	**5**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**13,492**	**88,80**	**1198**
			Накладные расходы			*18,74*	*253*
			Сметная прибыль			*6,58*	*89*
6	**6**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**13,492**	**5646,56**	**76181**
			Накладные расходы			*409,18*	*5520*
			Сметная прибыль			*418,26*	*5643*
7	**7**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см 2)**	**м2 основания**	**44,972**	**951,64**	**42797**
			Накладные расходы			*105,33*	*4737*
			Сметная прибыль			*70,49*	*3170*
8	**8**	**1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,040**	**125231,21**	**5069**
			Накладные расходы			*989,71*	*40*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*375*
9	**9**	**1127-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Покрытия асфальтобетонные однослойные из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,972**	**1438,20**	**64679**
			Накладные расходы			*196,77*	*8849*
			Сметная прибыль			*106,53*	*4791*
10	**10**	**1127-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Доработка а/б покрытия до 5см. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101**	**м2 покрытия**	**179,888**	**226,09**	**40671**
			Накладные расходы			*31,52*	*5670*
			Сметная прибыль			*16,75*	*3013*
11	**11**	**1111-0101-3801 РСНБ РК 2015**	**Устройство покрытий для открытых площадок. Устройство**	**м2 покрытия**	**44,972**	**1730,76**	**77836**
			Накладные расходы			*577,89*	*25989*
			Сметная прибыль			*128,20*	*5766*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
12	**12**	**СТ**	**Покрытие для детских игровых площадок из резиновой крошки по технологии, защищенной товарным знаком, толщиной до 10 мм**	**м2**	**44,972**	**13577,14**	**610591**
			Сметная прибыль			***1005,71***	***45229***
			Раздел: Озеленение				
13	**13**	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2015**	**Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли**	**м2**	**352,876**	**680,19**	**240023**
			Накладные расходы			***228,68***	***80697***
			Сметная прибыль			***50,38***	***17779***
14	**14**	**ССЗН 03-2-1**	**Кроны деревьев. Обрезка и прореживание**	**1 дерево**	**3,000**	**8958,21**	**26875**
			Сметная прибыль			***663,57***	***1991***
			Раздел: Спортивная площадка с искусственным покрытием				
15	**15**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**16,400**	**482,75**	**7917**
			Накладные расходы			***110,41***	***1811***
			Сметная прибыль			***35,76***	***586***
16	**16**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**27,880**	**1807,92**	**50405**
			Сметная прибыль			***133,92***	***3734***
17	**17**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**16,400**	**23,77**	**390**
			Накладные расходы			***5,90***	***97***
			Сметная прибыль			***1,76***	***29***
18	**18**	**1101-0201-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколлесном ходу 25т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	**м3 уплотненного грунта**	**12,000**	**88,80**	**1066**
			Накладные расходы			***18,74***	***225***
			Сметная прибыль			***6,58***	***79***
19	**19**	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**12,000**	**5646,56**	**67759**
			Накладные расходы			***409,18***	***4910***
			Сметная прибыль			***418,26***	***5019***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
20	**20**	**1127-0403-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания однослойные уложенные по способу "Заклинки", толщиной 12 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)**	**м2 основания**	**40,000**	**745,82**	**29833**
			Накладные расходы			*105,33*	*4213*
			Сметная прибыль			*55,25*	*2210*
21	**21**	**1127-0402-0103 РСНБ РК 2015**	**Верхний слой из отсева. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**40,000**	**208,11**	**8325**
			Накладные расходы			*68,66*	*2746*
			Сметная прибыль			*15,42*	*617*
22	**22**	**2101-0501-0103 РСНБ РК 2015**	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	**м3**	**2,200**	**2596,32**	**5712**
			Сметная прибыль			*192,32*	*423*
23	**23**	**1111-0101-3607 РСНБ РК 2015**	**Искусственное покрытие. Устройство**	**м2 покрытия**	**40,000**	**993,27**	**39731**
			Накладные расходы			*440,65*	*17626*
			Сметная прибыль			*73,58*	*2943*
24	**24**	**СТ**	**Искусственное покрытие для футбольных полей, высота ворса 50 мм**	**м2**	**40,000**	**11137,50**	**445500**
			Сметная прибыль			*825,00*	*33000*
25	**25**	**СТ**	**Полоса для линии разметки,цвет белый**	**м.**	**30,000**	**1176,43**	**35293**
			Сметная прибыль			*87,14*	*2614*
26	**26**	**СТ**	**Соединительная лента**	**м.**	**40,000**	**945,00**	**37800**
			Сметная прибыль			*70,00*	*2800*
27	**27**	**СТ**	**Клей двухкомпонентный полиуретановый**	**кг.**	**20,000**	**5689,29**	**113786**
			Сметная прибыль			*421,43*	*8429*
28	**28**	**1111-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Засыпка песком. Устройство**	**м3**	**0,400**	**11350,75**	**4540**
			Накладные расходы			*4581,66*	*1833*
			Сметная прибыль			*840,80*	*336*
29	**29**	**СТ**	**Песок кварцевый, окатанный**	**т.**	**0,600**	**45321,43**	**27193**
			Сметная прибыль			*3357,14*	*2014*
30	**30**	**1111-0101-0801 РСНБ РК 2015**	**Засыпка резиновым гранулятом. Устройство**	**м3**	**0,400**	**11350,75**	**4540**
			Накладные расходы			*4581,66*	*1833*
			Сметная прибыль			*840,80*	*336*
31	**31**	**СТ**	**Резиновый гранулят**	**т.**	**0,280**	**380892,86**	**106650**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*28214,29*	*7900*
			Раздел: Ограждение палисадника и детских площадок /Тип 1/				
32	**32**	**1201-0101-0401 РСНБ РК 2015**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,4 м**	**яма**	**7,000**	**4559,29**	**31915**
			Накладные расходы			*1767,17*	*12370*
			Сметная прибыль			*337,73*	*2364*
33	**33**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под стойки ограждения. Устройство**	**м3 основания**	**0,063**	**7681,90**	**484**
			Накладные расходы			*1485,46*	*94*
			Сметная прибыль			*569,03*	*36*
34	**34**	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная для омоноличивания стоек. Устройство**	**м3**	**0,189**	**20648,33**	**3903**
			Накладные расходы			*1355,70*	*256*
			Сметная прибыль			*1529,51*	*289*
35	**35**	**1109-0302-0112 РСНБ РК 2015**	**Стойки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,025**	**34677,91**	**862**
			Накладные расходы			*7240,52*	*180*
			Сметная прибыль			*2568,73*	*64*
36	**36**	**2301-0201-0138 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 51 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,000**	**926,64**	**6486**
			Сметная прибыль			*68,64*	*480*
37	**37**	**1109-0701-0103 РСНБ РК 2015**	**Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях**	**т конструкций**	**0,241**	**275633,46**	**66311**
			Накладные расходы			*92047,02*	*22144*
			Сметная прибыль			*20417,29*	*4912*
38	**38**	**1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Решетки ограждения. Монтаж**	**т конструкций**	**0,241**	**100961,75**	**24289**
			Накладные расходы			*35891,96*	*8635*
			Сметная прибыль			*7478,65*	*1799*
39	**39**	**2105-0206-0901 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,099**	**272097,36**	**26806**
			Сметная прибыль			*20155,36*	*1986*
40	**40**	**2105-0206-0801 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,136**	**283493,52**	**38538**
			Сметная прибыль			*20999,52*	*2855*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
41	**41**	**2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,019**	**218435,40**	**4067**
			Сметная прибыль			*16180,40*	*301*
42	**42**	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,001**	**251652,96**	**271**
			Сметная прибыль			*18640,96*	*20*
43	**43**	**1113-0601-0207 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Очистка щетками**	**м2**	**3,115**	**686,35**	**2138**
			Накладные расходы			*259,47*	*808*
			Сметная прибыль			*50,84*	*158*
44	**44**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**12,460**	**128,05**	**1595**
			Накладные расходы			*30,71*	*383*
			Сметная прибыль			*9,48*	*118*
45	**45**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**24,920**	**103,70**	**2584**
			Накладные расходы			*18,04*	*450*
			Сметная прибыль			*7,68*	*191*
			Раздел: Малые архитектурные формы на площадке для отдыха				
46	**46**	**1337-0102-0102 РСНБ РК 2015**	**Оборудование массой 0,05 т. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**2,000**	**55788,58**	**111577**
			Накладные расходы			*18795,65*	*37591*
			Сметная прибыль			*4132,49*	*8265*
47	**47**	**Счет**	**Урна металлическая оцинкованная код 1213**	**шт.**	**1,000**	**59375,00**	**59375**
48	**48**	**Счет**	**Диван на металлических ножках код 2211**	**шт.**	**1,000**	**67857,14**	**67857**
			Раздел: Наружнее электроосвещение				
49	**49**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами светодиодными. Установка**	**шт.**	**3,000**	**8467,52**	**25403**
			Накладные расходы			*2759,10*	*8277*
			Сметная прибыль			*627,22*	*1882*
50	**50**	**СТ**	**Светильник уличный светодиодный модели "JEPA-A60W", 60 Вт, 6600 лм, 4500 К, IP66**	**шт.**	**3,000**	**80460,00**	**241380**
			Сметная прибыль			*5960,00*	*17880*
51	**51**	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**11,000**	**551,63**	**6068**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*147,30*	*1620*
			Сметная прибыль			*40,86*	*449*
52	**52**	**1133-0204-0103 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,040**	**139478,34**	**5579**
			Накладные расходы			*48624,85*	*1945*
			Сметная прибыль			*10331,73*	*413*
53	**53**	**2306-0901-0108 РСНБ РК 2015**	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79**	**км**	**0,004**	**48144,24**	**193**
			Сметная прибыль			*3566,24*	*14*
54	**54**	**2306-0144-0601 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,007**	**192715,20**	**1349**
			Сметная прибыль			*14275,20*	*100*
55	**55**	**2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**0,040**	**426202,56**	**17048**
			Сметная прибыль			*31570,56*	*1263*
56	**56**	**2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**32,000**	**193,32**	**6186**
			Сметная прибыль			*14,32*	*458*
57	**57**	**2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**33,800**	**467,64**	**15806**
			Сметная прибыль			*34,64*	*1171*
58	**58**	**2404-0207-0722 РСНБ РК 2015**	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**53,000**	**42,12**	**2232**
			Сметная прибыль			*3,12*	*165*
59	**59**	**2404-0207-2809 РСНБ РК 2015**	**Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**16,000**	**520,56**	**8329**
			Сметная прибыль			*38,56*	*617*
60	**60**	**2404-0207-1817 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,000**	**3336,12**	**66722**
			Сметная прибыль			*247,12*	*4942*
61	**61**	**2404-0207-1818 РСНБ РК 2015**	**Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**13,000**	**3753,00**	**48789**
			Сметная прибыль			*278,00*	*3614*
62	**62**	**2404-0207-5026 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**833,76**	**11673**
			Сметная прибыль			*61,76*	*865*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
63	**63**	**2404-0207-5031 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**951,48**	**13321**
			Сметная прибыль			*70,48*	*987*
64	**64**	**2404-0207-5027 РСНБ РК 2015**	**Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**33,000**	**1413,72**	**46653**
			Сметная прибыль			*104,72*	*3456*
65	**65**	**2404-0207-3229 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**14,000**	**757,08**	**10599**
			Сметная прибыль			*56,08*	*785*
66	**66**	**2404-0202-0827 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO270 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**6,000**	**2085,48**	**12513**
			Сметная прибыль			*154,48*	*927*
67	**67**	**2404-0207-4920 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**20,000**	**1819,80**	**36396**
			Сметная прибыль			*134,80*	*2696*
68	**68**	**2404-0207-5512 РСНБ РК 2015**	**Комплект клеммников для сетей уличного освещения SV15 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,000**	**9177,84**	**36711**
			Сметная прибыль			*679,84*	*2719*
69	**69**	**1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**2,000**	**19322,89**	**38646**
			Накладные расходы			*5596,34*	*11193*
			Сметная прибыль			*1431,32*	*2863*
70	**70**	**2404-0207-2305 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,000**	**3533,76**	**7068**
			Сметная прибыль			*261,76*	*524*
71	**71**	**1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**1,000**	**24284,32**	**24284**
			Накладные расходы			*7195,28*	*7195*
			Сметная прибыль			*1798,84*	*1799*
72	**72**	**2404-0207-2306 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны стальные массой 45 кг длиной 1300 мм для крепления троса и подвески к нему кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,000**	**6146,28**	**6146**
			Сметная прибыль			*455,28*	*455*
73	**73**	**1101-0203-0502 РСНБ РК 2015**	**Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2**	**яма**	**3,000**	**1612,99**	**4839**
			Накладные расходы			*428,93*	*1287*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*119,48*	*358*
74	**74**	**1133-0304-0201 РСНБ РК 2015**	**Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка**	**опора**	**3,000**	**28250,52**	**84752**
			Накладные расходы			*9502,48*	*28507*
			Сметная прибыль			*2092,63*	*6278*
75	**75**	**2301-0201-0170 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,900**	**1955,88**	**19363**
			Сметная прибыль			*144,88*	*1434*
76	**76**	**2301-0201-0159 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**9,900**	**1461,24**	**14466**
			Сметная прибыль			*108,24*	*1072*
77	**77**	**2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012(трубчатый фундамент)**	**т**	**0,060**	**536711,40**	**32122**
			Сметная прибыль			*39756,40*	*2379*
78	**78**	**1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**5,130**	**140,56**	**721**
			Накладные расходы			*35,32*	*181*
			Сметная прибыль			*10,41*	*53*
79	**79**	**1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,130**	**222,15**	**1140**
			Накладные расходы			*41,49*	*213*
			Сметная прибыль			*16,46*	*84*
80	**80**	**1106-0101-0113 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	**м3**	**0,750**	**32592,69**	**24445**
			Накладные расходы			*5948,33*	*4461*
			Сметная прибыль			*2414,27*	*1811*
81	**81**	**1108-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**0,450**	**5411,24**	**2435**
			Накладные расходы			*1278,82*	*575*
			Сметная прибыль			*400,83*	*180*
82	**82**	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**0,120**	**8844,26**	**1061**
			Накладные расходы			*1708,28*	*205*
			Сметная прибыль			*655,13*	*79*
83	**83**	**2113-0201-0103 РСНБ РК 2015**	**Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**610839,36**	**81**
			Сметная прибыль			*45247,36*	*6*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
84	**84**	**2113-0202-0104 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**602150,76**	**36**
			Сметная прибыль			***44603,76***	***3***
85	**85**	**2113-0202-0102 РСНБ РК 2015**	**Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,000**	**647327,16**	**16**
			Сметная прибыль			***47950,16***	***1***
86	**86**	**2113-0203-0204 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,030**	**683,64**	**21**
			Сметная прибыль			***50,64***	***2***
87	**87**	**2113-0203-0202 РСНБ РК 2015**	**Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78**	**кг**	**0,004**	**700,92**	**3**
			Сметная прибыль			***51,92***	***0***
			ИТОГО:				**3601090**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**337164**
			Сметная прибыль				**257323**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**46897,00**	**3647987**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**3830007**
			Итого с НДС		**12 %**	**459601,00**	**4289608**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)