ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-070240014346-20191002-59420601
1.1. Номер учетной системы 28
2. Дата выписки 02.10.2019
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. Дата совершения оборота 18.09.2019
4. Исправленный ☐
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный ☐
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070240014346
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Partners realty"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, Жилой массив Ак-Булак -2, переулок Талды, дом № 2, к.н.п. 16
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 1004820
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник СРП
10.1. количество
F ☐ Участник договора о совместной деятельности
G ☐ Экспортер
H ☐ Международный перевозчик
I ☐ Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ729650 3F0007552764
14. БИК IRTYKZKA
15. Наименование банка АО "ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060540010623
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Мейір-М ТОО
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Астана, ул.23-15, дом 14 ВП-1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
20.1. количество
D ☐ Участник договора совместной деятельности
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 070240014346
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Partners realty"
25.3 Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, Жилой массив Ак-Булак -2, переулок Талды, дом № 2, к.н.п. 16
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060540010623
26.2 Наименование Мейір-М ТОО
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Астана, ул.23-15, дом 14 ВП-1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер Договор №0306-14
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 03.06.2019
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
-(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 30
32.2 дата 18.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (1Н ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №30" Управления образования г. Астаны, расположенного по адресу: г. Астана, ул. Петрова, 11			работа	1	153 054 720	153 054 720	0	0	153 054 720	12%	18 366 566,4	171 421 286,4			1	
				Всего по счету				153 054 720			153 054 720		18 366 566,4	171 421 286,4				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
nFefb82OHiuFFDmTWZCpVs7hiZlWgcWxU2X4iptPHAhJqX1Bqsi3pdl6iM7olzen QrlspjYZW/XGfLHG65psw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Алибеков Асет Серикович

2803

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Мейір-М ТОО,Республика Казахстан, Астана, ул,23-15, дом 14 ВП-1, тел.: 65-67-03** ИИН/БИН **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Partners realty",010000, Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, Жилой массив Ақ-Бұлақ -2, переулок Талды, дом № 2, к.н.п. 1б, тел.: 87172-28-71-05** **070240014346**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №0306-14 от 03.06.2019г.

Номер документа	Дата составления
30	18.09.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №30" Управления образования г. Астаны, расположенного по адресу: г. Астана, ул. Петрова, 11			работа	1	171 421 286,40	171 421 286,40
				Итого	1	x	171 421 286,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / Газезов Ю.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 18.09.2019

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Мейір-М"**
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО Partners Realty"
Наименование стройки - Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №30" Управления образования г. Астаны, расположенного по адресу: г. Астана, ул. Петрова, 11

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			14	03.03.2019г.						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего в том числе:	171 421 286,4								18 366 566,40	
Строительно-монтажные работы		153 054 720,0							18 366 566,40	171 421 286,4

ПОДРЯДЧИК
М.П.

СУБПОДРЯДЧИК
М.П.

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО Partners Realty"

Форма 2в

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №30" Управления образования г. Астаны, расположенного по адресу: г. Астана, ул. Петрова, 11

Наименование объекта: Здание школы-гимназии

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года
Слаботочные сети

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Демонтажные работы						
1	12-170101-0701	Розетки телефонные. Демонтаж	шт.	8	50,25	402	59,1
							238
2	12-170101-0701	Розетки компьютерные. Демонтаж	шт.	35	50,26	1759	59,1
							1040
3	12-170101-0601	Кабель с медными жилами. Демонтаж	м	320	83,13	26601	59,1
							15709
4	12-170101-0601	Кабель слаботочный. Демонтаж	м	600	83,13	49877	59,1
							29454
	31-050602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,06	1603,79	96	
					940,78	56	
5	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	450	51,96	23380	42,8
							9891
		Итого прямые затраты по разделу 1				102 019	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				101 589	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				430	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				99	
		Накладные расходы I уровня, тенге				56 332	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				158 351	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				5 701	
		Итого, тенге				164 052	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				13 124	
		Итого по разделу на подряд, тенге				177 176	
	Раздел 2 Телефонизация						
6	13-100203-0101	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	9	987,89	8891	40,6
							2794
7	58-000000-0001(п	Мини АТС "КХ-ТЕМ 824"	шт	1	203300	203300	–
8	23-080201-0201	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	8	2723,87	21791	–
9	13-080305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	8	403,5	3228	42,8
							1353

10 23-070220-0704	Розетка коммуникационная одноместная открытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81 - RJ-11	шт.	8	259,11	2073	–
11 13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	840	40,56	34067	42,8
						11280
12 23-060408-0102	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,84	16652,14	13988	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				287 338	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				36 183	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				544	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				217	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				47 311	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				203 300	
	Накладные расходы I уровня, тенге				15 427	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				302 765	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				10 900	
	Итого, тенге				313 665	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				25 093	
	Итого по разделу на подряд, тенге				338 758	
Раздел 3 Радиофикация						
13 13-100411-0204	Трансформатор абонентский мощностью до 25 Вт. Монтаж и установка на кирпичной или бетонной стене	шт.	1	611	611	40,6
						190
14 23-080101-0402	Трансформатор абонентский радиовещательный ТАМУ-10	шт.	1	10064,1	10064	–
15 13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	9	251,89	2267	42,8
						866
16 23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-П	шт.	9	59,3	534	–
17 13-080305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	7	394,86	2764	42,8
						1118
18 23-070220-0504	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	7	340,74	2385	–
19 13-080206-1707	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	4	357	1428	42,8
						389
20 23-010201-0124	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	4	362,38	1450	–
21 21-050307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,99	273,93	271	–
22 13-080206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	69,38	2775	42,8
						892
23 13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	580	40,55	23521	42,8

						7789
24 29-000000-0005(пл)*	Провод атмосферостойкий со стальной жилой с ПВХ изоляцией ПВЖ сечением 1х1,8 мм2	м	40	73	2920	–
25 29-000000-0006(пл)*	Провода трансляционные однопарные ПТПЖ сечением 1х2х1,2 мм2	м	580	126	73080	–
	Итого прямые затраты по разделу 3				124 070	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				26 054	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				624	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				242	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				97 392	
	Накладные расходы I уровня, тенге				11 244	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				135 314	
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				4 871	
	Итого, тенге				140 185	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				11 215	
	Итого по разделу на подряд, тенге				151 400	
Раздел 4 Часофикация						
26 13-100702-0101	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования	шт.	1	3484	3484	40,6
						1412
27 58-000000-0002(пл)(	Первичные часы "ETC 14R"	шт	1	57985	57985	–
28 13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	5791	5791	40,6
						2287
29 58-000000-0003(пл)(	Источник резервного питания 24В/2.3 Ач "BP ETC R"	шт	1	27271	27271	–
30 13-100702-0201	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	5	2011,8	10059	40,6
						4068
31 58-000000-0004(пл)(	Вторичные часы "ECO.40.A.210"	шт	5	17188	85940	–
32 13-080206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	220	315,77	69470	42,8
						15702
33 23-060401-3004	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2	км	0,22	79460,07	17481	–
34 12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	186	52,34	9736	59,1
						5678
	Итого прямые затраты по разделу 4				287 217	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				65 257	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				537	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				164	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				50 227	
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				171 196	
	Накладные расходы I уровня, тенге				29 147	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				316 364	

	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				11 389	
	Итого, тенге				327 753	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				26 220	
	Итого по разделу на подряд, тенге				353 973	
	Раздел 5 Локальные компьютерные сети					
35 13-100302-0105	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	4	7716,25	30865	40,6
						10815
36 29-000000-0007(пл)*	Настраиваемый коммутатор EasySmart с 16 портами 10/100/1000Base-T	шт	3	24083	72249	–
37 23-080102-0401	Ethernet-коммутатор доступа - MES1124M: 24 порта 10/100 Base-T, 4 порта 10/100/1000 Base-T/1000 Base-X (SFP), L2, 48V DC	шт.	1	92983,64	92984	–
38 13-100905-0501	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	4	75422,75	301691	42,8
						129124
40 23-070220-0705	Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81-RJ-45	шт.	39	387,63	15118	–
41 23-061709-0410	Коннектор/патч-корд/ SHIP, S901A, RJ 45, Cat.5e, UTP	шт.	117	28,57	3343	–
42 13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1260	190,57	240122	42,8
						92314
43 23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	1260	135,94	171284	–
44 13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	30	249,5	7485	42,8
						2743
45 23-061710-0110	Канал кабельный размерами 75 мм х 17 мм	м	30	252,22	7567	–
46 23-080306-0901	Комплектующие для кабельного канала CSP (угол плоский, накладка на стык, тройник)	шт.	19	28,57	543	–
47 24-040207-0717	Зажим ленточный	шт.	200	15,3	3060	–
48 21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 50 мм	шт.	5000	7,54	37700	–
49 13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	12	839,08	10069	42,8
						2723
50 23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	12	39,69	476	–
51 13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	12	81,83	982	42,8
						322
52 13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	1068	40,55	43311	42,8
						14341

53	23-060409-0102	Кабель UTP 4x2x0.52AWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,08	68348,85	73817	–

Итого прямые затраты по разделу 5	1 128 073
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	600 400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 758
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	512 915
Накладные расходы I уровня, тенге	258 611
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 386 684
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	49 921
Итого, тенге	1 436 605
Сметная прибыль (8 %), тенге	114 928
Итого по разделу на подряд, тенге	1 551 533
Итого прямые затраты по смете	1 928 717
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	829 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	707 845
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	374 496
Накладные расходы I уровня, тенге	370 761
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 299 478
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	82 782
Итого, тенге	2 382 260
Сметная прибыль (8 %), тенге	190 580
Итого по смете на подряд, тенге	2 572 841

Всего по акту, тенге		2 572 841
в.т.ч. Оборудование		374 496
Итого без оборудования		2 198 345
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	0,012	26380,14
Итого с временными		2 224 725
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	0,0264	58733
Итого в текущих ценах с 01.07.2017г.		2 657 954
Итого в текущих ценах 2018г.К =1,06	1,059999999750	2817431
Скидка	0,10012	282081
Итого со скидкой		2535350
НДС (12 %)		304242
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**2839592**

Подрядчик

Субподрядчик

Partners realty

53	23-060409-0102	Кабель UTP 4x2x0.52AWG 24/1 PVC CAT5E	км	1,08	68348,85	73817	–

Итого прямые затраты по разделу 5	1 128 073
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	600 400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 758
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 201
- материалы, изделия и конструкции, тенге	512 915
Накладные расходы I уровня, тенге	258 611
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 386 684
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	49 921
Итого, тенге	1 436 605
Сметная прибыль (8 %), тенге	114 928
Итого по разделу на подряд, тенге	1 551 533

Итого прямые затраты по смете	1 928 717
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	829 483
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 893
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 923
- материалы, изделия и конструкции, тенге	707 845
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	374 496
Накладные расходы I уровня, тенге	370 761
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 299 478
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	82 782
Итого, тенге	2 382 260
Сметная прибыль (8 %), тенге	190 580
Итого по смете на подряд, тенге	2 572 841

Всего по акту, тенге	2 572 841
в.т.ч. Оборудование	374 496
Итого без оборудования	2 198 345
Временные здания и сооружения (1,5*0,8=0,12)	26380,14
Итого с временными	2 224 725
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	58733
Итого с зимними:	2 657 954
Итого со скидкой:	2 535 350
НДС (12 %)	304242
Всего по акту:	**2839592**

Подрядчик

Субподрядчик

Цены региона г. Астана форма 2В

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"

Субподрядчик: ТОО Partners Realty"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №30" Управления образования г. Астаны, расположенного по адресу: г. Астана, ул. Петрова, 11

Наименование объекта: Здание школы-гимназии

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Пожарная сигнализация

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество	Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, %
				по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Демонтажные работы						
1	13-100701-0101	Приборы ПС приемно-контрольные. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	7663	7663	40,6
							3111
2	13-100701-0303	Устройство источника питания. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1690	1690	40,6
							686
3	13-100701-0202	Извещатель ПС автоматический дымовой. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	224	637,77	142860	40,6
							57958
4	13-100701-0201	Извещатель ПС автоматический тепловой. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	16	318,81	5101	40,6
							2070
5	13-080305-0103	Извещатель ручной. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	20	227,3	4546	42,8
							1918
6	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт	20	301,95	6039	42,8
							2377
7	13-100203-0104	Оповещатель светозвуковой. Демонтаж оборудования ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	комплект	1	669	669	40,6

8	12-170101-0601	Кабель. Демонтаж	м	1720	83,13	142982
		Итого прямые затраты по разделу 1				311 550
		в том числе				
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				310 431
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 119
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				344
		Накладные расходы I уровня, тенге				152 827
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				464 377
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				16 718
		Итого, тенге				481 095
		Сметная прибыль (8 %), тенге				38 488
		Итого по разделу на подряд, тенге				519 583
	Раздел 2 Монтажные работы					
9	13-100701-0302	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт	1	5714	5714
10	58-000001-0001(пл)(об) ТОО "ТД" INTANT"	Пульт контроля и управления С2000М	шт	1	33089	33089
11	13-100701-0302	Контроллер в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	5715,33	17146
12	58-000001-0002(пл)(об) ТОО "ТД" INTANT"	Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ	шт	3	10942	32826
13	13-100701-0304	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования	шт	1	5424	5424
14	23-080303-1101	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	9972,89	9973
15	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	1	5791	5791
16	58-000001-0003(пл)(об) ТОО "ТД" INTANT"	Блок контроля и индикации С2000-БИ SMD	шт	1	21706	21706

17	13-080304-0501	Прибор речевого оповещения. Установка	шт.	3	1102,33	3307
18	29-000000-0004(пл)ТОО "ТД" INTANT"	Прибор речевого оповещения Рупор (метал)	шт	3	27336	82008
19	13-100701-0303	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт	2	5792,5	11585
20	23-080306-0311	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 02	шт.	2	16515,1	33030
21	13-100701-0203	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	224	2708	606592
22	29-000000-0001(пл)ТОО "ТД" INTANT"	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, оптико-электронный дымовой ДИП-34А	шт	196	4083	800268
23	29-000000-0002(пл)ТОО "ТД" INTANT"	Извещатель пожарный адресно-аналоговый, максимально-дифференциальный тепловой С2000-ИП	шт	28	3591	100548
24	13-080305-0103	Извещатель ручной. Монтаж оборудования	шт	28	885,64	24798
25	23-080302-0603	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3АМ	шт.	28	1184,02	33153
26	13-080305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт	31	1066,54	33062,74
27	23-080304-0202	Оповещатели модели ЛЮКС-12-П "Шыєу" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	31	2094,93	64942,83
28	13-100203-0104	Оповещатель светозвуковой. Монтаж оборудования	комплект	5	3372,6	16863
29	23-080304-0313	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	2259,56	11298

30	13-100203-0104	Аккустический модуль. Монтаж оборудования	комплект	78	3372,17	263029
31	29-000000-0005(пл)ТОО "ТД" INTANT"	Аккустический модуль Соната -3	шт	78	1922	149916
32	13-080105-0105	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-6, СК-6, С-8, СК-8. Монтаж оборудования	шт.	5	4950,8	24754
33	23-080306-0208	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	5	2012,6	10063
34	29-000000-0003(пл)ТОО "ТД" INTANT"	Монтажный комплект МК-2, для монтажа дымового извещателя в подвесной потолок	шт	17	1616	27472
35	13-100902-1212	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	53	251,91	13351
36	23-080306-0101	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	53	59,3	3143
37	13-080206-0901	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	1164	40,37	46992
38	13-080206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	88	81,85	7203
39	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	3028	325,38	985260
40	23-060408-0512	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	2,9	26432,4	76654
41	23-060409-0102	Кабель UTP 4х2х0,52 CAT5E	км	0,02	68348,9	1367

42	23-061623-0202	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,02	56692,8	1134
43	29-000000-0009(пл)ТОО "ТД" INTANT"	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 4 и сечением 0,75 мм2	м	1250	83	103750
44	23-060144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,09	133316	11998
45	23-060902-0307	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,05	55595,2	2780
46	13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1164	190,57	221827
47	23-061710-0108	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	4	135,94	544
48	23-061710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	1160	56,38	65401
49	13-080206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	80	649,36	51949
50	23-061705-0104	Металлорукав РЗ-ЦХ 20	м	80	98,21	7857
51	23-020403-2502	Хомут для крепления металлорукава д. 20 мм	шт.	160	30,63	4901
52	24-040207-0717	Зажим ленточный	шт.	1000	15,3	15300
53	21-130207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 50 мм	шт.	8000	7,54	60320
54	13-080206-1901	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	24	355,04	8521
55	23-011305-0101	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	24	39,69	953

56	12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	240	52,34	12562	59,1
							7326
		Итого прямые затраты по разделу 2				**4 106 835**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 664 438	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				365 660	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				139 781	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 014 407	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				87 621	
		Накладные расходы I уровня, тенге				756 317	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 888 443	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				175 984	
		Итого, тенге				5 064 427	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				405 154	
		Итого по разделу на подряд, тенге				5 469 581	
		Итого прямые затраты по смете				**4 443 676**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 974 869	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				365 908	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				140 125	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 014 407	
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				87 621	
		Накладные расходы I уровня, тенге				909 144	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				5 352 820	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				192 702	
		Итого, тенге				5 545 522	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				443 642	
		Итого по смете на подряд, тенге				5 989 164	
		Всего по акту, тенге				5 989 164	
		в.т.ч. Оборудование				87 621	
		Итого без оборудования				5 901 543	
		Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8				70819	
		Итого с временными				5 972 362	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)				157670	
		Итого в текущих ценах				6 217 653	
		Итого со скидкой				5930849	
		НДС (12 %)				711702	
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)				**6642551**	

Подрядчик

Субподрядчик

форма 2в

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО Partners Realty"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №30" Управления образования г. Астаны, расположенного по адресу: г. Астана, ул. Петрова, 11

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года
Общестроительные работы по смете

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество по проекту	Стоимость, тенге на ед. измер.	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
1	2	3	4	6	7	8	9
		Раздел 2 Проемы					
		2.1 Окна.					
1	11-100501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2 проемов	794,25	2224,392	1766723	59,8 / 470478
2	21-090201-0404	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные с откидными створками ГОСТ 30674-99 - ОК1, ОК3, ОК7.	м2	794,25	21226,97	16859521	–
3	21-130510-1006	Стеклопакет двухкамерный энергосберегающий СПД 36 ГОСТ 24866-99К=0,940;	м2	746,595	8930,27	6667295	–
4	21-130510-0906	Стеклопакет двухкамерный общего назначения СПД 36 ГОСТ 24866-99К=-0,940;	м2	-746,595	7535,93	-5626288	–
5	11-100501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	п/м	442	1171,49	517798	59,8 / 62409
		2.2 Двери.					
6	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	128,34	2594,4	332965	56,4 / 76379
7	11-100107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	219,03	1485,92	325462	59,8 / 146300
8	21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92 Д-1, Д-4	м2	219,03	8460,19	1853035	–
9	11-090403-0403	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	6,3	2268,39	14291	60,9 / 8053

10	21-090402-0204	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 - ДН1	м2	6,3	28689,17	180742	–
11	21-090404-0307	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	шт.	127	4345,64	551896	–
12	11-150108-1807	Фасад здания . Устройство теплоизоляционного слоя 50мм	м2	699,3	422,05	295140	54,8
							99328
13	21-110401-0103	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014К=1,030;	м3	36,01395	22645,94	815570	–
		Итого прямые затраты по разделу 2				24 554 150	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				862 946	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				25 417 096	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				915 015	
		Итого, тенге				26 332 112	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 106 569	
		Итого по разделу на подряд, тенге				28 438 681	
	Раздел 3 Полы. 1-этаж						
	3.1 Тип Л1						
14	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	638,58	3243,5	2071236	60,9
							160842
		Итого по заработной плате				264108,9997	
15	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	517,79	244,08	126382	60,9
							25337
	3.2 Тип КП1.						
16	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	144,2	694,81	100192	60,9
							32825
17	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 30ммК=2,000;	м2 стяжки	288,4	86,01	24805	60,9
							1213
18	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	144,2	1592,09	229579	60,9
							107440
19	22-060301-1207	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001К=1,020;	м2	147,084	2645,29	389080	–
20	11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	14,3	533,78	7633	60,9
							2489
	3.3 Тип РК1.						
21	11-110101-3303	Покрытия из рейки 55х77. Устройство	м2 покрытия	2,5	777,56	1944	60,9
							1072

22	11-110101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	2,5	739,52	1849	60,9
							539
23	11-110101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	35	280,23	9808	60,9
							1787
		Итого прямые затраты по разделу 3				2 962 508	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				333 544	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 296 051	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				118 658	
		Итого, тенге				3 414 709	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				273 177	
		Итого по разделу на подряд, тенге				8 668 904	
	Раздел 4 Полы. 2 -этаж						
	4.1 Тип Л1						
24	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство М75	м2 стяжки	754,086	915,69	690509	60,9
							217056
25	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 - до 50ммК=6,000;	м2 стяжки	4524,516	116,5468	527318	60,9
							19136
26	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	742,596	3243,51	2408618	60,9
							187041
27	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	596,28	244,08	145540	60,9
							29178
	4.2 Тип КП1.						
28	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	48,45	694,82	33664	60,9
							11029
29	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 30ммК=2,000;	м2 стяжки	96,9	86,01	8334	60,9
							407
30	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	48,45	1592,09	77137	60,9
							36099
31	22-060301-1207	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001К=1,020;	м2	49,419	2645,29	130728	–
		Итого прямые затраты по разделу 4				4 021 847	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				499 947	

		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 521 794	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				162 785	
		Итого, тенге				4 684 578	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				374 766	
		Итого по разделу на подряд, тенге				5 059 345	
	Раздел 5 Полы. 3 -этаж						
	5.1 Тип Л1						
		Итого по заработной плате				0	
32	11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство М75	м2 стяжки	559,6	915,69	512420	60,9
							161075
33	11-110101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105 - до 50ммК=6,000;	м2 стяжки	3357,6	116,5463	391316	60,9
							14201
34	11-110101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	559,6	3243,5	1815063	60,9
							140949
35	11-110101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	516,2	244,08	125994	60,9
							25259
	5.2 Тип КП1.						
36	11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	47,69	694,82	33136	60,9
							10856
37	11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 - до 30ммК=2,000;	м2 стяжки	95,38	86,01	8204	60,9
							401
38	11-110101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных с шероховатой поверхностью на клею из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	47,69	1592,09	75927	60,9
							35533
39	22-060301-1207	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001К=1,020;	м2	48,6438	2645,29	128677	–
		Итого прямые затраты по разделу 5				3 090 736	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				388 274	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 479 010	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				125 244	
		Итого, тенге				3 604 254	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				288 340	
		Итого по разделу на подряд, тенге				3 892 595	
	Раздел 7 Наружная отделка						
40	12-110102-0103	Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	743,46	2020,27	1501990	59,1

							726185
41	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2244,08	556,9146	1249761	54,8
							557579
42	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	м2 окрашиваемой поверхности	2244,08	295,77	663732	54,8
							135823
43	22-040802-0302	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	1324	354,32	469120	–
44	11-150203-0503	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной 2мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	200,8	556,91	111828	54,8
							49892
45	11-150402-0401	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая - цоколь	м2 окрашиваемой поверхности	200,8	295,77	59391	54,8
							12154
46	22-040802-0302	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	118,5	354,32	41987	–
47	11-080701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	3680	673,4052	2478131	50,8
							892672
		Итого прямые затраты по разделу 7				6 575 938	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				2 374 304	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				8 950 242	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				322 209	
		Итого, тенге				9 272 451	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				741 796	
		Итого по разделу на подряд, тенге				10 014 247	
	Раздел 8 Перегородки.						
48	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголок 32х3 вес 1мп -1,46кг 1,46х0,07мх60штх 4шт / узла= 24,53кг.)	т стальных элементов	0,02452	434869,5	10663	62,1
							863
49	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка - стойки	т стальных элементов	0,04824	434846,6	20977	62,1
							1698
50	11-340108-0704	Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	м2 поверхности	69,6	1032,87	71888	62,1
							43131

51	21-070508-0401	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 мм МДФК=1,050;	м2	73,08	858,19	62717	–
52	21-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	32	428,39	13708	–
53	21-090404-0507	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	16	497,75	7964	–
		Итого прямые затраты по разделу 8				187 917	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				45 692	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				233 609	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				8 410	
		Итого, тенге				242 019	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				19 361	
		Итого по разделу на подряд, тенге				261 380	
	Раздел 9 Кровля						
	9.1 Кровля. Блок А.						
54	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов - лобовая доска, подшивная доска.	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	168	3114,92	523307	59,8
							156629
	9.4 Кровля. Блок Г						
55	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	16,39	82761,07	1356454	59,8
							233901
56	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	16,39	6289,26	103081	59,8
							8619
57	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов - лобовая доска, подшивная доска.	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	24	3114,92	74758	59,8
							22376
58	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00649	361941,5	2349	62,1
							229
	9.5 Кровля. Блок Д						
59	11-100105-0101	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	13,8	82761,09	1142103	59,8
							196939
60	11-100115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	13,8	6289,28	86792	59,8
							7257

61	11-100102-0205	Стены. Устройство карнизов - лобовая доска, подшивная доска.	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	22,8	3114,87	71019	59,8
							21257
62	11-070107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,00572	361888,1	2070	62,1
							201
	9.6 Покрытие кровли - блоки А, Б, В, Г, Д.						
63	11-100115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	690	219,8816	151718	59,8
							13760
64	11-120101-0705	Покрытие кровельное из профлиста без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	4055	2602,305	10552347	56,4
							4346823
65	21-100103-1007	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,9 мм СТ РК EN 508-1-2012К=1,060;	м2	0	2446,31	0	–
	9.7 Чердак. Блоки - А, Б, В, Г, Д.						
66	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	630	587,55	370157	56,4
							94612
67	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 - дол 50ммК=35,000;	м2 стяжки	22050	15,79877	348363	56,4
							16085
68	11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 3Вр1 100х100	т	0,592	209749,2	124172	48,5
							3909
69	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	600	2594,4	1556640	56,4
							357076
	9.8 Водосток						
70	11-120101-0707	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	134,6	1391,24	187261	56,4
							98341
71	29-000000-0001(пл)Прайслист	Желоб водосточный д-125мм	м	450	1230	553500	–

72	29-000000-0001(пл)Прайслист	Воронка 100х150	шт	21	1525	32025	–
73	29-000000-0001(пл)Прайслист	Труба водосточная Д-100мм	м	134,6	1638	220475	–
74	29-000000-0001(пл)Прайслист	Колено угловое	шт	63	1718	108234	–
75	29-000000-0001(пл)Прайслист	Крюк крепления желоба	шт	500	699	349500	–
76	29-000000-0001(пл)Прайслист	Кронштейн трубы водосточной -держатель	шт	214	998	213572	–
	9.9 Слуховые окна БСО1, СО-1 -10 шт						
		Итого по заработной плате				0	
77	11-120101-0705	Покрытие кровельное металлпрофиля без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройствомК=10,000;	м2 кровли	70	2602,31	182162	56,4
							75038
	9.10 Вентшахты В1-1шт, В2-6шт, В3-4 шт, В4-2шт, В5-1шт, В6-2шт, В7-1шт.						
78	11-080201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка кирпич керамический КОРПу М100 т.ч. п.3.1:	м3 кладки	38,31	30465,91	1167149	50,8
							131413
79	11-260201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	3,26	62946,32	205205	55,3
							45781
80	11-150207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,86	2350,42	27876	54,8
							8825
81	11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	20	606,1	12122	62,1
							6031
82	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 - плитные перемычки ПП	м3	1,65	56789,11	93702	–
		Итого прямые затраты по разделу 9				19 818 111	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 845 101	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				25 663 212	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				923 876	
		Итого, тенге				26 587 087	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2 126 967	
		Итого по разделу на подряд, тенге				28 714 054	

83	11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м - доработка т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1	2974	2974	59,1
							1758
84	11-010205-0202	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,5	2478,4	6196	59,1
							3662
85	11-060101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В12,5 - монолитные заделки	м3	0,9	20445,56	18401	48,5
							1481
86	21-050309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0528	173285,5	9149	–
87	11-110101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство - с шероховатой поверхностью.	м2 покрытия	5,4	4037,96	21805	60,9
							3474
	11.2 Козырек						
88	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка - стойки СТ1	т	0,25642	288093,8	73873	48,5
							7277
89	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство - В15 - заливка стоек	м3	0,16	20362,5	3258	48,5
							122
90	11-060301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка - ЗД1	т	0,00791	383438,7	3033	48,5
							877
91	11-340108-0307	Каркасы конструкций потолков металлических. Устройство - каркас козырька К1	м2 площади	1,74256	8079,49	14079	62,1
							2560
92	21-060801-0304	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварочных профилей , средняя масса сборочной единицы от 1 до 3 т	т	1,74256	328004,2	571567	–
93	11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство - обшивка козырька оцинкованной сталью	м2 покрытия	30	2594,4	77832	56,4
							17854
94	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 - за 2 раза.К=2,000;	м2	120,4	74,93	9022	54,2
							1619
		Итого прямые затраты по разделу 11				816 264	

в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	40 684
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	856 948
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	30 850
Итого, тенге	887 799
Сметная прибыль (8 %), тенге	71 024
Итого по разделу на подряд, тенге	958 822
Итого прямые затраты по смете	62 027 471
в том числе	
Накладные расходы I уровня, тенге	10 390 492
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	72 417 963
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	2 607 047
Итого, тенге	75 025 010
Сметная прибыль (8 %), тенге	6 002 001
Итого по смете на подряд, тенге	81 027 011
Всего по акту, тенге	81 027 011
в.т.ч. Оборудование	0
Итого без оборудования	81 027 011
Временные здания и сооружения (1,5 %)	972 324
к=0,8	81 999 335
Итого с временными	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	2 164 782
Итого в текущих ценах с 01.07.2017г.	84 164 117
Итого в текущих ценах 2018г.К =1,06	80 281 863
Итого со скидкой	9 633 824
НДС (12 %)	**89 915 687,4**

Подрядчик

Субподрядчик

форма 2в

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"

Субподрядчик: ТОО Partners Realty"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №30" Управления образования г. Астаны, расположенного по адресу: г. Астана, ул. Петрова, 11

Наименование объекта: Здание школы-гимназии

Акт №1

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Отопление и вентиляция

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество	Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел 1 Демонтажные работы						
	1.1 Тепловые узлы						
1	12-150102-0202	Грязевики. Демонтаж	шт.	4	1495,75	5983	59,1 / 3536
2	12-150101-0313	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	4	900,5	3602	59,1 / 2125
3	12-150101-0314	Задвижка диаметром до 200 мм. Снятие	шт. арматуры	4	1467,5	5870	59,1 / 3457
4	12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж	шт.	1	950	950	59,1 / 561
5	12-150102-1502	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 200 мм. Демонтаж	шт.	2	7160,5	14321	59,1 / 8464
6	12-150102-1501	Гребенка распределительная диаметром корпуса до 150 мм. Демонтаж	шт.	2	6473,5	12947	59,1 / 7652
7	11-181001-0109	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 150 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	фильтр	1	1774	1774	60,4 / 971
8	11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 76 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	фильтр	1	422	422	60,4 / 228
9	11-160601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	1989	1989	60,4 / 1151

10	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	7	870	6090	60,4
							3463
11	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	18	484,33	8718	60,4
							5019
		1.2 Система отопления					
12	12-150102-0801	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	366	991,39	362849	59,1
							211230
13	12-150101-0101	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	2030	345,69	701751	59,1
							382437
14	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	290	594,66	172451	59,1
							93975
	1.3 Теплоснабжение теплообменников						
15	12-150101-0102	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	30	594,63	17839	59,1
							9721
16	11-180801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	теплообменник	2	576,5	1153	60,4
							658
17	11-160601-0101	Клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	8	478,13	3825	60,4
							2215
18	11-160601-0102	Краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	1	484	484	60,4
							279
19	11-160601-0103	Клапаны обратные, краны шаровые на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	2	869,5	1739	60,4

							990
20	11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 65 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	фильтр	1	422	422	60,4
							228
	1.4 Вентиляция						
21	12-150103-0301	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	0,942	461,78	435	59,1
							255
22	12-150103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	136,93	387,4	53047	59,1
							30948
23	12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	108,79	314,03	34163	59,1
							19871
24	12-150103-0304	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 660/2070 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	218,6	244,4	53426	59,1
							30932
25	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	вентилятор	13	1276,38	16593	60,4
							9729
26	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Демонтаж ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	зонт	1	992	992	60,4
							574
		Итого прямые затраты по разделу 1				1 483 835	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				830 668	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 314 503	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				83 322	
		Итого, тенге				2 397 825	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				191 826	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 589 651**	
	Раздел 2 Тепловые узлы						
	2.1 Тепловой узел №1						
33	11-180801-0202	Элеваторы номером 3 - 5. Установка	шт.	1	4102	4102	60,4

							2003
34	23-051206-0604	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N4	шт.	1	17137,35	17137	–
35	11-180601-0103	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка	шт.	2	28530,5	57061	60,4
							11846
36	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	1898,13	15185	60,4
							7435
37	23-040905-0905	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4236,42	16946	–
38	23-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	2875,43	11502	–
39	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3396,5	20379	60,4
							9895
40	23-040902-1501	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 76 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	10975,88	65855	–
		2.2 Тепловой узел №2					
44	23-040602-0408	Вентили балансировочные ручные типа Herz, Stromax-GF, фланцевый, Т 120 °С, PN 10, DN 76 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	85590,65	85591	–
45	11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 76 мм. Установка	фильтр	1	1429	1429	60,4
							758
46	23-041013-0421	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 76, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	36576,88	36577	–
47	11-180601-0101	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	17096,5	34193	60,4
							9128
48	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	10	1898,2	18982	60,4
							9294
49	23-040905-0904	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	8	2875,43	23003	–
50	23-040902-1519	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 45 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	8069,74	16139	–

		Итого прямые затраты по разделу 2				**424 082**	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				50 360	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				474 441	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				17 080	
		Итого, тенге				491 521	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				39 322	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**530 843**	
	Раздел 3 Отопление						
52	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	606	1877,35	1137674	60,4
							559232
53	23-041008-0102	Клапан термостатический типа Herz, Герц-TS-90, для двухтрубных систем отопления, угловой осевой, T 120 °C, PN 10, DN 15 ГОСТ 30815-2002	шт.	79	2738,74	216360	–
54	23-040905-0901	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	324	558,1	180824	–
55	11-181101-0105	Краны воздушные. Установка	комплект	244	150,93	36827	60,4
							20518
56	23-040905-1814	Краны Маевского T 130 °C, PN 6, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	244	227,56	55525	–
57	11-160301-0106	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	130	445,48	57912	60,4
							32836
58	23-010101-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	130	1301,37	169178	–
59	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	160	1453,51	232562	60,4
							31955
60	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	460	1357,62	624505	60,4
							91869
61	11-160301-0103	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	270	1220,67	329581	60,4
							53923
62	11-160301-0102	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1171,62	117162	60,4
							19972

63	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1200	1070,2175	1284261	60,4
							239658
64	11-161101-0102	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	130	68,42	8895	60,4
							5200
65	11-161101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2190	68,41872	149837	60,4
							87602
66	11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	785	76,0586	59706	54,2
							14835
67	11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 разаК=2,000;	м2	1570	66,20318	103939	54,2
							13912
68	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	1120	460,69	515973	55,3
							159503
69	21-110403-0318	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	143	632,5	90448	–
70	21-110403-0313	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	176	374,14	65849	–
71	21-110403-0311	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	506	355,45	179858	–

72	21-110403-0309	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	297	286,92	85215	–
73	21-110403-0308	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	110	249,71	27468	–
		Итого прямые затраты по разделу 3				**5 729 558**	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				1 331 014	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				7 060 572	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				254 181	
		Итого, тенге				7 314 753	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				585 180	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**7 899 933**	
	Раздел 4 Кондиционирование						
74	11-201701-0101	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	4	8759,75	35039	60,4 / 18790
75	58-000001-0001(пл)(об)ТОО "Мир Климата"	Кондиционер настенный (сплит-система) Gree-07 Bee Ny=0,7 кВт, производительность по холоду 2020 Вт/по теплу 2100 Вт	шт	1	51381	51381	–
76	58-000001-0002(пл)(об)ТОО "Мир Климата"	Кондиционер настенный (сплит-система) Gree-12 Bee Ny=1,3 кВт, производительность по холоду 3600 Вт/по теплу 3900 Вт	шт	1	64016	64016	–
77	58-000001-0003(пл)(об)ТОО "Мир Климата"	Кондиционер настенный (сплит-система) Gree-18 Bee Ny=1,86 кВт, производительность по холоду 5100 Вт/по теплу 5300 Вт	шт	1	96867	96867	–
78	58-000001-0004(пл)(об)ТОО "Мир Климата"	Кондиционер настенный (сплит-система) Gree-24 Bee Ny=2,4 кВт, производительность по холоду 7000 Вт/по теплу 8000 Вт	шт	1	126348	126348	–
79	24-040207-0903	Кронштейн для кондиционера	комплект	3	1571,82	4715	–
		Итого прямые затраты по разделу 4				**378 366**	
		в том числе					
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				338 612	
		Накладные расходы I уровня, тенге				18 790	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				397 156	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				14 298	
		Итого, тенге				411 454	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				32 916	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**444 370**	
	Раздел 5 Схема теплоснабжения теплоообменников						
80	11-160301-0207	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	30	2877,97	86339	60,4

							10789
81	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	30	460,7	13821	55,3
							4272
82	21-110403-0220	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 70 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	33	496,73	16392	–
83	11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3396,5	6793	60,4
							3298
84	23-040902-1501	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 16, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	10975,88	10976	–
85	23-041001-3307	Клапан обратный пружинный 812 из нержавеющей стали, Тмакс 350 °С, PN 40, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	шт.	1	99969,41	99969	–
86	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	1898	1898	60,4
							930
87	23-040902-1520	Краны шаровые стальные для воды фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	8919,07	8919	–
88	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	8	1877,25	15018	60,4
							7383
89	23-040501-0227	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	802,46	3210	–
90	23-040905-2423	Краны шаровые из штампованной латуни типа Herz, с рычажной рукояткой, Т от -30 °С до +150 °С, PN 25, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1843,46	7374	–
91	11-181001-0105	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	1429	1429	60,4
							758
92	23-041013-0407	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 65, типа Danfoss СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	42871,3	42871	–

93	11-180801-0301	Теплообменники пластинчатые массой до 100 кг. Установка в тепловом пункте	теплообменник	2	1922,5	3845	60,4
							2196
94	23-051101-0111	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 38, для системы отопления мощностью от 100 кВт до 125 кВт, T1=90 °C/T2=70 °C, T11=80 °C/T21=60 °C, PN 16, Tmax 150 °C, DN 32	шт.	1	329623,6	329624	–
95	23-051101-0108	Теплообменник пластинчатый разборный, количество пластин 26, для системы отопления мощностью от 70 кВт до 80 кВт, T1=90 °C/T2=70 °C, T11=80 °C/T21=60 °C, PN 16, Tmax 150 °C, DN 32	шт.	1	235133,91	235134	–
		Итого прямые затраты по разделу 5				**883 612**	
		в том числе					
		Накладные расходы I уровня, тенге				29 626	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				913 238	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				32 877	
		Итого, тенге				946 115	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				75 689	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 021 804**	

Раздел 6 Схема теплоснабжения калориферов

96	11-160301-0206	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 45 мм. Прокладка	м трубопровода	20	2320,35	46407	60,4
							5868
97	11-160301-0205	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр 38 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2135,8	21358	60,4
							2267
98	11-160301-0204	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1779,39	124557	60,4
							15872
99	11-160301-0203	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1662,2	49866	60,4
							6802
100	11-260101-1701	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	130	460,69	59890	55,3
							18514
101	21-110403-0216	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °C до +105 °C, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °C, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	22	362,32	7971	–

102	21-110403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	11	281,55	3097	–
103	21-110403-0213	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 38 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	77	273,44	21055	–
104	21-110403-0211	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77К=1,100;	м	33	213,38	7042	–
105	11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	18	1898,11	34166	60,4
							16730
106	23-040902-0904	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	15	8065,42	120981	–
107	23-041001-0404	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 11823-91	шт.	3	2700,13	8100	–
108	11-160601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	42	1877,36	78849	60,4
							38758
109	23-040902-0903	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	15	7730,53	115958	–
110	23-040902-0901	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	24	5448,6	130766	–
111	23-041001-0403	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	шт.	3	2323,51	6971	–
112	11-181001-0102	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	3	936,33	2809	60,4
							1514
113	23-041013-0404	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 32, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	26300,74	78902	–

114	11-181001-0101	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	3	936	2808	60,4
							1524
115	23-041013-0403	Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150 °С, PN 16, DN 25, типа Danfoss CT PK ГОСТ Р 50553-2010	шт.	3	23359,09	70077	–
116	11-180501-0101	Насосы циркуляционные, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	6	16575	99450	60,4
							50156
117	51-020602-0120(об)	Насосы циркуляционные модели Stratos 32/1-12 CAN PN 16, типа WILO	шт.	3	212402	637206	–
118	51-020602-0128(об)	Насосы циркуляционные модели Stratos 25/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	3	126559	379677	–
		Итого прямые затраты по разделу 6				**2 107 964**	
		в том числе					
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 016 883	
		Накладные расходы I уровня, тенге				158 005	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2 265 969	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				81 575	
		Итого, тенге				2 347 544	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				187 804	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**2 535 347**	
	Раздел 7 Вентиляция 7.1 В1						
119	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4297	4297	60,4
							2495
120	23-050401-0110	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250 ЕС, Р 0,45 кВт, n 3250 об/мин, Qmax 1300 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	90337,7	90338	–
121	11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,26	3874,6	4882	60,4
							1201
122	11-200101-0304	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10,75	4088	43946	60,4
							10244
123	11-200101-0301	Отводы, переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,52	3876,92	2016	60,4
							496

124	11-200701-0302	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 250 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3644	3644	60,4
							238
125	11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 250 мм. Установка	клапан	1	1276	1276	60,4
							645
		Итого по заработной плате				1068	
126	29-000000-0005(пл)ТОО "Климатика"	Клапан обратный круглый д. 250 мм	шт	1	4127	4127	–
127	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	5	1244,2	6221	60,4
							3390
128	29-000000-0006(пл)ТОО "Климатика"	Решетка вентиляционная круглая РК15	шт	5	758	3790	–
	7.2 В2						
129	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4297	4297	60,4
							2495
130	23-050401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27331,07	27331	–
131	11-200101-0301	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,54	3875,37	36971	60,4
							9090
132	11-200701-0301	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	1	2595	2595	60,4
							238
133	11-200401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 200 мм. Установка	клапан	1	1276	1276	60,4
							645
134	29-000000-0005(пл)ТОО "Климатика"	Клапан обратный круглый д. 200 мм	шт	1	2948	2948	–
135	11-200301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	4	1244	4976	60,4
							2712
136	29-000000-0006(пл)ТОО "Климатика"	Решетка вентиляционная круглая РК10	шт	4	421	1684	–
	7.3 В3						
137	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4297	4297	60,4
							2495

138	23-050401-0104	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, Qmax 930 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	27331,07	27331	–
139	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,6	3781,54	58992	60,4
							13589
140	11-200101-0303	Отводы, переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,72	3781,94	2723	60,4
							627
141	11-200401-0105	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	1	1276	1276	60,4
							645
142	29-000000-0007(пл)ТОО "Климатика"	Клапан обратный КО-200х300	шт	1	3117	3117	–
143	11-200701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	3793	3793	60,4
							322
144	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	5	2165,4	10827	60,4
							3390
	7.4 В4						
145	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4297	4297	60,4
							2495
146	23-050402-0312	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-35/31-4D, 400/3, Р 2,48 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 4510 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	158155,71	158156	–
147	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	26,56	3739,61	99324	60,4
							20046
148	11-200101-0310	Отводы, переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,88	3739,77	3291	60,4
							664
149	11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр 1300 мм. Установка	клапан	1	1578	1578	60,4

							800
150	29-000000-0008(пл)ТОО "Климатика"	Клапан обратный КО-350х300	шт	1	4296	4296	–
151	11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4677	4677	60,4
							502
152	11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	2405,6	24056	60,4
							6780
	7.5 В5						
153	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4297	4297	60,4
							2495
154	23-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	98885,48	98885	–
155	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,62	3739,58	69631	60,4
							14053
156	11-200101-0310	Отводы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,85	3740	3179	60,4
							641
157	11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр 1400 мм. Установка	клапан	1	1578	1578	60,4
							800
158	29-000000-0009(пл)ТОО "Климатика"	Клапан обратный КО-400х300	шт	1	4506	4506	–
159	11-200701-0403	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5616	5616	60,4
							502
160	11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр более 4000 мм. Установка над шахтами	зонт	1	13323	13323	60,4
							1913
	7.6 В6						
161	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4297	4297	60,4

162	23-050402-0306	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 50-30/25-4D, 400/3, Р 0,94 кВт, n 1461 об/мин, Qmax 2570 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	98885,48	98885	–
163	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,5	3739,62	69183	60,4
							13963
164	11-200101-0310	Отводы, переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,88	3739,77	3291	60,4
							664
165	11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр 1300 мм. Установка	клапан	1	1578	1578	60,4
							800
166	29-000000-0008(пл)ТОО "Климатика"	Клапан обратный КО-350х300	шт	1	4296	4296	–
167	11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4677	4677	60,4
							502
168	11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	2405,6	24056	60,4
							6780
	7.7 В7						
169	11-201501-0101	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	4297	4297	60,4
							2495
170	23-050402-0309	Вентиляторы канальные радиальные для прямоугольных каналов, марки КЕ (КТ) 60-30/28-4D, 400/3, Р 1,74 кВт, n 1415 об/мин, Qmax 3562 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	124092,09	124092	–
171	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	18,11	3739,59	67724	60,4
							13669
172	11-200101-0310	Отводы, переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,88	3739,77	3291	60,4
							664
173	11-200401-0106	Клапаны обратные, периметр 1300 мм. Установка	клапан	1	1578	1578	60,4

							800
174	29-000000-0008(пл)ТОО "Климатика"	Клапан обратный КО-350х300	шт	1	4296	4296	–
175	11-200701-0402	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами	зонт	1	4677	4677	60,4
							502
176	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	6	2165,17	12991	60,4
							4068
	7.8 П1						
177	11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	49306	49306	60,4
							26202
178	58-000000-0001(пл)(об)VTS Kazakhstan	Приточная установка VS-21-R-H/S	шт	0	684895	0	–
179	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	28	3739,64	104710	60,4
							21133
180	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	75,6	3426,65	259055	60,4
							43040
181	11-200101-0311	Отводы, переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	9,47	3426,5	32449	60,4
							5391
182	11-200101-0310	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	3742,86	786	60,4
							158
183	11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр 1800 мм. Установка	клапан	1	6883	6883	60,4
							3372
184	23-050308-0415	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	47210,26	47210	–

185	11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	10	2405,6	24056	60,4
							6780
	7.9 П2						
186	11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	49306	49306	60,4
							26202
187	58-000000-0002(пл)(об)VTS Kazakhstan	Приточная установка VS-30-R-H/S	шт	0	981484	0	–
188	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,52	3739,56	84215	60,4
							16997
189	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	58,5	3426,65	200459	60,4
							33305
190	11-200101-0311	Отводы, переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,51	3426,83	15455	60,4
							2568
191	11-200101-0310	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	3742,86	786	60,4
							158
192	11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр 1800 мм. Установка	клапан	1	6883	6883	60,4
							3372
193	23-050308-0415	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	47210,26	47210	–
194	11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	8	2406	19248	60,4
							5424
	7.10 П3						
195	11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	49306	49306	60,4
							26202

197	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	22,54	3781,59	85237	60,4
							19634
198	11-200101-0303	Отводы, переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,29	3781,76	12442	60,4
							2865
199	11-200101-0310	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,16	3731,25	597	60,4
							121
200	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	4814	4814	60,4
							2561
201	23-050308-0405	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	39402,64	39403	–
202	11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	2405,67	14434	60,4
							4068
	7.11 П4						
203	11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	49306	49306	60,4
							26202
204	58-000000-0003(пл)(об)VTS Kazakhstan	Приточная установка VS-10-R-H/S-T	шт	0	303848	0	–
205	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	29,14	3781,54	110194	60,4
							25383
206	11-200101-0303	Отводы, переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,23	3781,61	8433	60,4
							1942
207	11-200101-0310	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,16	3731,25	597	60,4
							121

208	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	4814	4814	60,4
							2561
209	23-050308-0405	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	39402,64	39403	–
210	11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	5	2405,8	12029	60,4
							3390
	7.12 П5						
211	11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	49306	49306	60,4
							26202
212	58-000000-0003(пл)(об)VTS Kazakhstan	Приточная установка VS-10-R-H/S-T	шт	0	303848	0	–
213	11-200101-0303	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	43,34	3781,56	163893	60,4
							37752
214	11-200101-0303	Отводы, переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,29	3781,76	12442	60,4
							2865
215	11-200101-0310	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,16	3731,25	597	60,4
							121
216	11-200401-0115	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	4814	4814	60,4
							2561
217	23-050308-0405	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 300 мм х 200 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	39402,64	39403	–
218	11-200301-0205	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка	решетка	6	2165,17	12991	60,4
							4068
	7.13 П6						
219	11-202501-0101	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	камера	1	49306	49306	60,4

							26202
221	11-200101-0310	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	поверхности воздуховодов	27,68	3739,67	103514	60,4
							20892
222	11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	33,3	3426,67	114108	60,4
							18958
223	11-200101-0311	Отводы, переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,97	3426,35	27308	60,4
							4537
224	11-200101-0310	Переходы класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,21	3742,86	786	60,4
							158
225	11-200401-0116	Клапаны огнезадерживающие, периметр 1800 мм. Установка	клапан	1	6883	6883	60,4
							3372
226	23-050308-0415	Клапаны огнезадерживающие прямоугольные КОЗП-1 типа Лиссант, размерами 500 мм х 400 мм, предел огнестойкости EI 60	шт.	1	47210,26	47210	–
227	11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	6	2405,67	14434	60,4
							4068
	7.14 ВЕ1-ВЕ17						
228	11-200301-0207	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка	решетка	58	2405,64	139527	60,4
							39323
229	11-200101-0302	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5,64	3921,28	22116	60,4
							5374
230	11-201501-0101	Вентиляторы бытовые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	6	4296,17	25777	60,4
							14968
231	29-000000-0010(пл)АО "Келет"	Вентилятор бытовой Polo 6	шт	6	4464	26784	–

7.15 Разные работы

232	23-021104-0405	Крепления воздуховодов (полоса стальная 30х4)	кг	94	511,02	48036	–
233	11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	13,5	18239,93	246239	55,3
							117369
	01-010102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	чел-ч	199,8	1025,66	204927	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	6,885		7313	
		Итого по заработной плате				212240	
234	21-110203-0101	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-11-50 ГОСТ 10499-95К=1,240;	м3	16,74	4813,94	80585	–
		Итого прямые затраты по разделу 7				**3 907 955**	
		в том числе					
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				0	
		Накладные расходы I уровня, тенге				791 993	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 699 949	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				169 198	
		Итого, тенге				4 869 147	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				389 532	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**5 258 679**	
		Итого прямые затраты по смете				**14 915 372**	
		в том числе					
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				1 355 495	
		Накладные расходы I уровня, тенге				3 210 456	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				18 125 828	
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				652 530	
		Итого, тенге				18 778 358	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1 502 269	
		Итого по смете на подряд, тенге				**20 280 627**	
		Всего по акту, тенге				20 280 627	
		в.т.ч. Оборудование				1355495	
		Итого без оборудования				18 925 132	
		Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8				227102	
		Итого с временными				19 152 233	
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)				505619	
		Итого с зимними:				21 013 347	
		Итого со скидкой:				20044387	
		НДС (12 %)				2405326	
		Всего по акту:				**22449713**	

Подрядчик

Субподрядчик

форма 2В

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО Partners Realty"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №30" Управления образования г. Астаны, расположенного по адресу: г. Астана, ул. Петрова, 11
Наименование объекта: Здание школы-гимназии

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года
Отопление и вентиляция по исполнительной смете

Раздел 7 Добавить

7.1 Отопление

1	11-180301-0102	Радиаторы стальные. УстановкаК=0,175; *кВт*	512,75	889,59	60,59	456137	31070	191000	0,591
				584,6	32,12	299753	16472	60,4	0,0313
2	23-051001-0310	Радиаторы отопления биметалические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт ГОСТ 31311-2005 *секция*	2930	2004,84		5874181			
3	11-160401-0207	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка *м трубопровода*	25	4899,72	65,92	122493	1648	17362	1,0712
				1125,04	24,76	28126	619	60,4	0,02276
4	11-160401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка *м трубопровода*	30	3020,53	49,33	90616	1480	14944	0,74675
				805	19,73	24150	592	60,4	0,01823
5	11-160301-0105	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *м трубопровода*	184	1453,51	13,1	267446	2410	36748	0,30591
				324,92	5,73	59786	1055	60,4	0,00515
6	11-160301-0104	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка *м трубопровода*	41	1357,68	13,12	55665	538	8188	0,30591
				324,93	5,73	13322	235	60,4	0,00515
7	11-160301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *м трубопровода*	30	1070,2	13,07	32106	392	5992	0,30591
				324,93	5,73	9748	172	60,4	0,00515
8	23-021104-0407	Хомуты для крепления труб *шт.*	450	395,76		178092			
9	23-021104-0406	Хомутики для крепления труб *100 шт.*	1,28	3897,42		4989			

10	23-051205-0205								
		Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 108 мм, Dн корпуса 377 мм	4	51092,12		204368			
		шт.							
11	11-180701-0103								
		Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	2	58115	327,5	116230	655	4496	3,58
		шт.							
				3672	49,5	7344	99	60,4	0,04
12	23-051205-0204								
		Грязевики из стальных электросварных и водогазопроводных труб, Dн входного патрубка 89 мм, Dн корпуса 325 мм	2	46242,1		92484			
		шт.							
	7.2 Вентиляция								
13	11-201701-0101								
		Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	3	8365,67	644	25097	1932	13422	7,5
		агрегат							
				7240,33	167	21721	501	60,4	0,14
14	58-000010-0010(пл)(об)	Тепловая завеса Ballu BHC-M10T06-PS	3	98000		294000			
		компл							
15	58-000000-0001(пл)(об)CA1	Приточная установка П1 L=2400 м3/ч; P=600 Па; N=1.5 кВт, n=1450 об/мин (в комплекте)	1	715970		715970			
		компл							
16	58-000000-0001(пл)(об)CA1	Приточная установка П2 L=4210 м3/ч; P=700 Па; N=2,2 кВт, n=1450 об/мин (в комплекте)	1	800202		800202			
		компл							
17	58-000000-0001(пл)(об)CA1	Приточная установка П3 L=570 м3/ч; P=500 Па; N=0,55 кВт, n=2450 об/мин (в комплекте)	1	379043		379043			
		компл							
18	58-000000-0001(пл)(об)CA1	Приточная установка П4 L=1600 м3/ч; P=600 Па; N=0,75 кВт, n=1450 об/мин (в комплекте)	1	631739		631739			
		компл							
19	58-000000-0001(пл)(об)CA1	Приточная установка П5 L=570 м3/ч; P=500 Па; N=0,55 кВт, n=2450 об/мин (в комплекте)	1	379043		379043			
		компл							
20	58-000000-0001(пл)(об)CA1	Приточная установка П6 L=3100 м3/ч; P=700 Па; N=2,2 кВт, n=1450 об/мин (в комплекте)	1	758086		758086			
		компл							
21	12-150103-0302	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	18	387,44	12,06	6974	217	4068	0,399
		м2 поверхности воздуховодов							
				375,39	7,06	6757	127	59,1	0,0075
22	12-150103-0303	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 495/1550 мм. Разборка	198,6	314,02	12,03	62364	2389	36273	0,321
		м2 поверхности воздуховодов							
				301,99	7,05	59975	1401	59,1	0,0075

23 11-200701-0408	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 4000 мм. Установка над шахтами ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	5	944,2	53	4721	265	2733	0,912
	зонт		891,2	13,8	4456	69	60,4	0,012
24 11-200101-0311	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	92,02	3380,95	27,34	311115	2516	49893	0,918
	м2 поверхности воздуховодов		886,22	11,46	81550	1055	60,4	0,0095
25 23-021104-0405	Крепления /кронштейны, планки, хомуты/	68	511,02		34749			
	кг							

Итого прямые затраты по разделу 7	**11897910**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	616 688
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 512
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	22 397
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 277 627
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	3 958 083
Накладные расходы I уровня, тенге	385 119
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	12 283 029
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	442 189
Итого, тенге	12 725 218
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 018 017
Итого по разделу на подряд, тенге	**13 743 235**
Итого прямые затраты по смете	**13 743 235**
Всего по акту, тенге	13 743 235
в.т.ч. Оборудование	3 958 083
Итого без оборудования	9 785 152
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	117 422
Итого с временными	9 902 574
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	261 428
Итого с зимними:	10 164 002
Итого в текущих ценах	14 122 085
Итого со скидкой:	13470672
НДС (12 %)	1 616 481
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15 087 153**

Подрядчик

Субподрядчик

форма 2в

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО Partners Realty"
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №30" Управления образования г. Астаны, расположенного по адресу: г. Астана, ул. Петрова, 11
Наименование объекта: Здание школы-гимназии

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года
Общестроительные работы по исполнительной смете

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Проемы, полы								
1	21-090205-020	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99 *м*	510,6	3213,81		1640971				
2	11-100111-040	Наличники. Установка и крепление *м коробок*	600	466,81	1,01	280086	606	29267	0,08993	53,958
				81,04	0,53	48623	319	59,8	0,0005	0,3
3	21-090404-100	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *пара*	127	3420,67		434425				
4	21-090404-020	прим. Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 (навесы) *шт.*	254	428,39		108811				
5	21-090404-030	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	120	4345,64		521477				
6	11-090306-010	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж *м2*	64,9617	4069,94	155,72	264390	10116	152262	3,427	222,62375
				3805,83	42,89	247233	2786	60,9	0,031	2,01381
7	21-130814-221	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная *шт.*	14	787,44		11024				

8	11-090403-020	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	63,888	6706,58	433,59	428470	27701	253172	5,727	365,88658
		м2		6269,17	237,81	400525	15193	60,9	0,24438	15,61295
9	21-090304-010	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	51,7317	24786,34		1282240				
		м2								
10	21-130506-030	Стекло безопасное закаленное прозрачное 8 мм ГОСТ 30698-2000К=0,940;	60,05472	12766,49		766688				
		м2								
11	21-090302-040	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	13,23	41328,15		546771				
		м2								
12	21-090404-080	Фиксатор дверной ГОСТ 5091-78	7	1548,69		10841				
		шт.								
13	21-090404-100	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	7	3420,67		23945				
		пара								
14	21-090404-030	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011	7	4345,64		30419				
		шт.								
15	21-090304-010	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	63,888	24786,34		1583550				
		м2								
16	11-090306-010	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	12,027	4069,93	155,73	48949	1873	28190	3,427	41,21653
		м2		3805,85	42,9	45773	516	60,9	0,031	0,37284

17	21-090304-010	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла *м2*	10,137	24786,34		251259				
18	21-090304-020	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом *м2*	3,15	70660,54		222581				
19	21-090302-040	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88 *м2*	1,89	41328,15		78110				
20	21-090404-100	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *пара*	1	3420,67		3421				
21	21-090404-030	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	1	4345,64		4346				
22	11-090306-010	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж *м2*	7,061	4069,96	155,64	28738	1099	16550	3,427	24,19805
				3805,83	42,91	26873	303	60,9	0,031	0,21889
23	21-090304-010	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла *м2*	5,171	24786,34		128170				
24	21-090302-040	Двери межкомнатные из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88 *м2*	1,89	41328,15		78110				

25	21-090404-100	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80 *пара*	1	3420,67		3421				
26	21-090404-030	Замок сувальный врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ9 ГОСТ 5089-2011 *шт.*	1	4345,64		4346				
	32.3 Полы 1 этаж									
27	11-110101-110	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	256,25	694,82	26,74	178047	6851	58332	0,4094	104,90875
				358,85	14,93	91956	3827	60,9	0,01588	4,06925
28	11-110101-110	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 -до 30 ммК=2,000; *м2 стяжки*	512,5	86,02	4,54	44083	2325	2155	0,00506	2,59325
				4,44	2,47	2273	1266	60,9	0,00263	1,34788
29	11-110101-210	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство (кабинеты №4; 5; 6; 8; 9; 51;54; 57; 58; 61; 62) *м2 покрытия*	491,08	1283,56	157,97	630330	77574	241292	0,69	338,8452
				674,32	132,5	331143	65067	60,9	0,14	68,7512
30	12-070101-110	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь свыше 20 м2 (OSB) *м2*	51	352,76	3,22	17991	164	10590	0,3812	19,4412
				349,55	1,78	17827	91	59,1	0,0018	0,0918
31	21-070509-040	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, II, Е2, толщина 12 ммК=1,020; *м2*	52,02	1020,18		53070				
32	11-110101-340	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения *м2 покрытия*	182,86	2851,88	11,23	521494	2053	25934	0,2185	39,95491
				226,71	6,17	41456	1129	60,9	0,00613	1,12093
33	11-110101-270	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство *м2 покрытия*	44,45	1592,1	71,41	70769	3174	33118	1,2305	54,69573
				1187,9	35,52	52802	1579	60,9	0,05625	2,50031

34	22-060301-120	Плитки керамические для полов рельефные неглазурованные с одноцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001К=1,020; *м2*	45,339	2645,29		119935				
35	11-110101-390	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *м плинтусов*	188,59	533,79	1,52	100667	286	32828	0,2714	51,18333
				285,04	0,8	53755	150	60,9	0,00075	0,14144
36	11-110101-270	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (600х600 мм) *м2 покрытия*	79,23	4953	121,05	392426	9591	50969	1,02868	81,50232
				1005,3	51,03	79650	4043	60,9	0,0485	3,84266
37	11-110101-390	Плинтуса керамогранитные. Устройство (72х600 мм) *м*	261,31	2628,47	11,07	686845	2893	42349	0,2645	69,1165
				261,64	4,48	68368	1170	60,9	0,00413	1,07921
38	11-110101-270	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (300х300 мм) *м2 покрытия*	83,37	3926,38	121,05	327342	10092	53632	1,02868	85,76105
				1005,3	51,03	83812	4254	60,9	0,0485	4,04345
39	11-110101-390	Плинтуса керамогранитные. Устройство (72х600 мм) *м*	48,15	2628,47	11,07	126561	533	7804	0,2645	12,73568
				261,64	4,49	12598	216	60,9	0,00413	0,19886
40	11-090306-050	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж (порожки)К=0,840; *м*	12,6	155,16	2,46	1955	31	1163	0,1472	1,85472
				150,95	0,63	1902	8	60,9	0,00063	0,00794
41	21-070510-090	прим (порожки)Нащельник окрашенный, размер 40х13 ммК=1,020; *м*	12,852	378,68		4867				
	32.4 Полы 2 этаж									
42	12-070101-020	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *м2*	114,3	680,42	23,1	77772	2640	45318	0,6987	79,86141
				657,32	13,54	75132	1548	59,1	0,0144	1,64592
43	12-070101-020	Полы цементные. Разборка покрытия *м2*	114,3	1487,64	441,49	170037	50462	85589	1,112	127,1016
				1046,15	220,87	119575	25246	59,1	0,21	24,003
44	11-110101-110	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *м2 стяжки*	114,3	694,82	26,74	79418	3056	26019	0,4094	46,79442
				358,85	14,93	41017	1707	60,9	0,01588	1,81508

45	11-110101-110	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=12,000;	1371,6	86,01	4,54	117976	6221	5767	0,00506	6,9403
		м2 стяжки		4,43	2,47	6083	3387	60,9	0,00263	3,60731
46	11-060301-041	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 4Вр1 100х100	0,2286	209750,66	1251,09	47949	286	1509	13,34	3,04952
		т		13035,87	577,43	2980	132	48,5	0,475	0,10859
47	11-110101-270	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (600х600 мм)	181	4952,97	121,04	896488	21909	116437	1,02868	186,19108
		м2 покрытия		1005,3	51,02	181959	9235	60,9	0,0485	8,7785
48	11-110101-390	Плинтуса керамогранитные. Устройство (72х600 мм)	199,15	2628,47	11,07	523460	2205	32275	0,2645	52,67518
		м		261,64	4,48	52105	892	60,9	0,00413	0,82249
49	11-110101-270	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (300х300 мм)	4,8	3925,83	120,83	18844	580	3088	1,02868	4,93766
		м2 покрытия		1005,21	51,04	4825	245	60,9	0,0485	0,2328
50	11-090306-050	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж (порожки)К=0,840;	12,6	155,16	2,46	1955	31	1163	0,1472	1,85472
		м		150,95	0,63	1902	8	60,9	0,00063	0,00794
51	21-070510-090	прим (порожки)Нащельник окрашенный, размер 40х13 ммК=1,020;	12,852	378,68		4867				
		м								
52	11-120101-170	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Разборка ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	3265	267,36	74,95	872930	244707	392263	0,22356	729,9234
		м2 стяжки		192,41	20,61	628223	67278	56,4	0,0194	63,341
53	11-120101-170	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка . Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701К=15,000; ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	48975	1,82	1,11	89163	54177	28534	0,00083	40,64925
		м2 стяжки		0,71	0,32	34986	15606	56,4	0,0003	14,6925
54	11-110101-210	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство (4; 5; 6; 7; 8; 11; 12; 15; 16; 16/1; 17; 18; 19; 21; 31;, 32)	735,46	1283,56	157,97	944009	116179	361369	0,69	507,4674

		м2 покрытия		674,32	132,5	495933	97448	60,9	0,14	102,9644
55	11-110101-340	Покрытие ламинированное напольное. Укладка по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения	245,6	2851,87	11,23	700419	2757	34831	0,2185	53,6636
		м2 покрытия		226,71	6,17	55679	1515	60,9	0,00613	1,50553
	32.5 Полы 3 этаж									
56	12-070101-020	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	175,7	680,42	23,1	119550	4058	69662	0,6987	122,76159
		м2		657,32	13,55	115492	2380	59,1	0,0144	2,53008
57	12-070101-020	Полы цементные. Разборка покрытия	175,7	1487,63	441,49	261377	77569	131565	1,112	195,3784
		м2		1046,15	220,87	183808	38806	59,1	0,21	36,897
58	11-110101-110	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	374,6	694,81	26,73	260277	10014	85273	0,4094	153,36124
		м2 стяжки		358,85	14,94	134426	5595	60,9	0,01588	5,94865
59	11-110101-110	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101К=12,000;	4495,2	86,01	4,54	386651	20390	18902	0,00506	22,74571
		м2 стяжки		4,44	2,47	19937	11101	60,9	0,00263	11,82238
60	11-060301-041	Слои подстилающие и набетонки. Армирование 4Вр1 100х100	0,3514	209749,57	1249,29	73706	439	2320	13,34	4,68768
		т		13036,43	577,69	4581	203	48,5	0,475	0,16692
61	11-110101-210	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство (кабинеты №5; 6; 7; 8; 9; 10; 11, 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 22; 32; 34; 35)	854,59	1283,56	157,97	1096920	134998	419903	0,69	589,6671
		м2 покрытия		674,32	132,5	576264	113232	60,9	0,14	119,6426
62	11-110101-360	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2	359,59	3243,5	19,64	1166331	7062	90572	0,4393	157,96789
		м2 покрытия		402,83	10,75	144855	3867	60,9	0,01063	3,82244
63	11-110101-270	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (600х600 мм)	128	4952,97	121,05	633980	15494	82343	1,02868	131,67104
		м2 покрытия		1005,3	51,03	128678	6532	60,9	0,0485	6,208

64	11-110101-390	Плинтуса керамогранитные. Устройство (72х600 мм)	125,81	2628,48	11,08	330689	1394	20389	0,2645	33,27675
		м		261,63	4,48	32916	563	60,9	0,00413	0,5196
65	11-110101-270	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство (300х300 мм)	2,6	3926,54	121,15	10209	315	1673	1,02868	2,67457
		м2 покрытия		1005,38	51,15	2614	133	60,9	0,0485	0,1261
66	11-110101-390	Плинтуса керамогранитные. Устройство (72х600 мм)	8,2	2628,41	11,1	21553	91	1328	0,2645	2,1689
		м		261,59	4,39	2145	36	60,9	0,00413	0,03387
67	11-090306-050	Плинтусы стальные из гнутого профиля. Монтаж (порожки)	13,35	155,21	2,4	2072	32	1233	0,1472	1,96512
		м		151,01	0,67	2016	9	60,9	0,00063	0,00841
68	21-070510-090	прим (порожки)Нащельник окрашенный, размер 40х13 ммК=1,020;	13,617	378,68		5156				
		Итого прямые затраты по разделу Проемы, полы				20975699				
		в том числе								
		Накладные расходы I уровня, тенге				3091128				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				24066827				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				866405,772				
		Итого, тенге				24933232,77				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				1994658,622				
		Итого по разделу на подряд, тенге				26927891,39				

32.9 Перегородки

69	11-070107-010	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (уголое 32х3 вес 1 мп-1,46 кг, 1,46х0,07мх4шт / узла= 24,53 кг)	0,02452	434869,49	6729,2	10663	165	863	49,105	1,20405
		т стальных элементов		55301,79	1386,62	1356	34	62,1	1,2875	0,03157
70	11-070107-010	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка-стойки	0,04824	434846,6	6716,42	20977	324	1698	49,105	2,36883
		т стальных элементов		55306,8	1368,16	2668	66	62,1	1,2875	0,06211
71	11-340108-070	Каркасы стен. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	69,6	1032,87	36,26	71888	2524	43131	0,98095	68,27412

		м2 поверхности		982,77	15,13	68401	1053	62,1	0,01425	0,9918
72	21-070508-040	Плиты древесностружечные с одной декоративной стороной, с печатным рисунком толщиной 19 ммК=1,050; *м2*	73,08	858,19		62717				
73	21-090404-020	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *шт.*	32	428,39		13708				
74	21-090404-050	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86 *шт.*	16	497,75		7964				
	32.10 Тамбур Крыльцо КР-1									
75	11-060101-011	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство В15 *м3*	2,1	21582,38	1058,57	45323	2223	3455	3,243	6,8103
				3089,52	302,38	6488	635	48,5	0,28263	0,59352
76	11-080101-030	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *м2 поверхности*	27	811,22	15,85	21903	428	3548	0,2438	6,5826
				256,04	2,67	6913	72	50,8	0,0025	0,0675
77	11-080301-010	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	3,5	7827,71	2077,43	27397	7271	8285	4,278	14,973
				4075,43	584,29	14264	2045	50,8	0,55	1,925
78	21-030301-040	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007К=0,920; *м3*	3,22	12514,93		40298				
79	11-150203-050	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	20,25	1236,05	25,83	25030	523	5032	0,4255	8,61638
				431,36	22,07	8735	447	54,8	0,02338	0,47345
80	11-150203-040	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону (когда остальные поверхности не оштукатуриваются) улучшенное *м2 оштукатуриваемой поверхности*	14	1482,57	97	20756	1358	8737	1,0212	14,2968
				1059,57	79,21	14834	1109	54,8	0,08425	1,1795
81	11-150402-040	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая	14	295,86	2,86	4142	40	847	0,10626	1,48764

		м2 окрашиваемой поверхности		109	1,43	1526	20	54,8	0,00138	0,01932
82	22-040802-030	Краска на основе водной акриловой дисперсии атмосферостойкая и паропроницаемая для окраски фасадов и влажных помещений СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	8,386	354,32		2971				
		кг								
83	11-080701-010	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	3	673,33	1,67	2020	5	728	0,50025	1,50075
		м2 вертикальной проекции		476,67	1	1430	3	50,8	0,00088	0,00264
84	11-150212-020	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8 мм	14	2752,57	8,43	38536	118	5279	0,59007	8,26098
		м2 отделываемой поверхности		683,86	4,21	9574	59	54,8	0,004	0,056
85	11-150108-180	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из Г-образного профиля	20	2573,5	16,3	51470	326	15012	1,38184	27,6368
		м2		1366,85	2,9	27337	58	54,8	0,002	0,04
86	11-150108-180	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	20	720,45	2,35	14409	47	4250	0,40066	8,0132
		м2		386,8	0,95	7736	19	54,8	0,00068	0,0136
87	21-060901-160	Панели фасадные алюминиевыеК=1,060;	21,2	8586,08		182025				
		м2								
	32.11 Входная группа									
88	11-090306-010	Перегородки из алюминиевых сплавов сборно-разборные с остеклением. Монтаж	39,15	4069,96	155,73	159339	6097	91763	3,427	134,16705
		м2		3805,82	42,91	148998	1680	60,9	0,031	1,21365
89	21-090304-010	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	29,44	30427,59		895788				
		м2								

90	21-090304-020	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	3,15	70660,54		222581				
		м2								
91	21-090303-240	Дверь из алюминиевых профилей окрашенных толщиной 62 мм, одностворчатая, остекленная двухкамерным стеклопакетом,	2,31	88178,85		203693				
		м2								
92	21-090304-020	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла	4,25	49239,73		209269				
		м2								
93	21-090303-240	Дверь из алюминиевых профилей окрашенных толщиной 62 мм, двухстворчатая, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ДБА СПО 21-12 ГОСТ 23747-88	3,15	106497,13		335466				
		м2								
	32.12 Кладка 1 этаж (кабинеты №1, 20, 39, 42, 43, 44)									
94	11-080201-010	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	21,53	33637,53	1888,57	724216	40661	56326	5,037	108,44661
		м3 кладки		4618,86	531,07	99444	11434	50,8	0,5	10,765
	32.13 Перегородки кирпичные 1-этаж (кабинеты №2, 11/14, 27,28, 30, 36, 60, 69, 70)									
95	11-080401-030	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	64,27	4441,54	196,83	285458	12650	52341	1,6445	105,69202
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1547,11	56,03	99433	3601	50,8	0,05275	3,39024
	32.14 Перегородки кирпичные 2-ой этаж (кабинеты №16, 26, 28, 30)+ вен.отверстия									
96	11-080401-030	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	23	4441,57	196,83	102156	4527	18731	1,6445	37,8235
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1547,13	56,04	35584	1289	50,8	0,05275	1,21325
	32.15 Перегородки кирпичные 3-ий этаж (кабинеты №27, 29, 30, 31, 32) +вент.отверстия									

97	11-080401-030	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	18,6	4441,56	196,83	82613	3661	15148	1,6445	30,5877
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		1547,1	56,02	28776	1042	50,8	0,05275	0,98115
	32.16 Кладка (лестничные марши : ось В на отм.+4.00, ось 3-4 В на отм. +4.00; ось Ж-3/6 на отм .+4.00)									
98	11-080201-010	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	7,87	33637,61	1888,56	264728	14863	20590	5,037	39,64119
		м3 кладки		4618,93	531,13	36351	4180	50,8	0,5	3,935
	Итого прямые затраты по разделу 32					**4149504**				**27547**
										1062

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	27 459 782
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 882 571
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 042 744
- материалы, изделия и конструкции, тенге	71 628 391
Накладные расходы I уровня, тенге	264 001
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 413 505
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	158 886
Итого, тенге	4 572 391
Сметная прибыль (8 %), тенге	365 791
Итого по разделу на подряд, тенге	**4 938 182**
Всего по акту, тенге	**31077395**
в.т.ч. Оборудование	0
Итого без оборудования	31 077 395
Временные здания и сооружения (1,5 %) к=0,8	372 929
Итого с временными	31 450 324
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	830 289
Итого в текущих ценах	32 280 613
Итого со скидкой	30 791 599
НДС (12 %)	3 694 992
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**34 486 590**

27547

Подрядчик **Субподрядчик**