Форма КС-3

Заказчик: Республиканское Государственное Учреждение "Учреждение ОВ 156/6" Комитета Уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних
Подрядчик: Республиканское Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета
Наименование стройки: Капитальный ремонт здания банно-прачечного комплекса РГУ "Учреждение ОВ 156/6" КУИС МВД РК с. Половинка, Шемонаихинского района, ВКО
Договор № 170 от 11 мая 2014 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за ноябрь 2014 г.

"___""_____".2014 г.

№ п/п	Наименование объектов и работ	Стоимость выполненных работ с начала стро-ва				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		Сметная стоимость 2014г.	в том числе			Сметная стоимость 2014г.	в том числе		
			Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		Строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Акт № 7	28 550 963,45				1 383 153,74			
2	НДС 12%	3 426 116,06				165 978,45			
3	**ИТОГО**	**31 977 079**				**1 549 132,19**			
4	Аванс	9 208 436,93				80 053,19			
5	**Итого к оплате**	**22 768 642,07**				**1 469 079**			

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Учреждение ОВ 156/6" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Восточно-Казахстанская область, Шемонаихинский район, с. Половинка
БИН 991240000955
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
"Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Заместитель начальника

_____ Амренов С.А.

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эзоп"
г. Усть-Каменогорск,
ул. Горького 46, офис 219
РНН 181600267268
ИИК KZ128560000003035101
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX
БИН 091040005930

Директор

Литовка В.А.

Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
г. Усть-Каменогорск
ул.Леваневского 21
БИН 020740000137
ИИК KZ33826F0KZTD2000864
АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA
Кбе 16

Директор

_____ Маматов Р.Н.

Цены Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Республиканское Государственное Учреждение "Учреждение ОВ 156/6" Комитета Уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Подрядчик: Республиканское Государственное Предприятие на праве хозяйственного ведения «Енбек-Оскемен» исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания банно-прачечного комплекса РГУ "Учреждение ОВ 156/6" КУИС МВД РК с. Половинка, Шемонаихинского района, ВКО

Договор № 170 от 11 мая 2014 г.

Акт №7

выполненных работ за период с _____ 2014 года по капитальному ремонту здания банно-прачечного комплекса РГУ "Учреждение ОВ 156/6" КУИС МВД РК с. Половинка, Шемонаихинского района, ВКО

Составлен в ценах 2001 г.

"___"_____"2014г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т. ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-2 Общестроительные работы								
		Раздел 2 Полы								
		Техническое решение № 1								
2	Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-2,000; *м2 покрытия*	-67,02	46,18	0,84	-3095	-56	-167	0,01196	-1
				1,94	0,31	-130	-21	111	0,0015	0
		Техническое решение №2								
1	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080; *м3 подстилающего слоя*	1,2	9287,93	–	11211	–	968	4	5
				652,05	–	787	–	123	–	–
2	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	12,04	289,95	12,44	3491	150	958	0,409	5
				60,03	4,68	723	56	123	0,023	–
3	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	12,04	357,95	23,03	4310	277	1592	0,478	6

	м2 изолируемой поверхности								
4 Е11-4-2			98,84	8,64	1190	104	123	0,042	1
	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастикеК=3,000;	36,12	242,08	11,31	8744	409	2787	0,289	10
	м2 изолируемой поверхности								
			58,48	4,25	2112	154	123	0,021	1
5 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	12,04	289,95	12,44	3491	150	958	0,409	5
	м2 стяжки								
6 Е11-27-3			60,03	4,68	723	56	123	0,023	–
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	12,04	1500,7	14,65	18068	176	3005	1,219	15
	м2 покрытия								
7 Е11-39-4			197,43	5,49	2377	66	123	0,027	–
	Устройство плинтусов из плиток керамических	2	266,08	0,4	532	1	118	0,271	1
	м плинтусов								
			47,87	0,14	96	–	123	0,001	–

Раздел 3 Проемы

Техническое решение №2

42 Е15-204-1	Тройное остекление деревянных оконных переплетов, два из которых спаренные, оконным стеклом толщиной 3 мм в жилых и общественных зданияхК=-1,000;	-38,475	1155,21	6,73	-44447	-259	-4315	1	-33
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок								
52 Е10-23-3			104,28	2,54	-4012	-98	105	0	–
	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2К=-1,000;	-7,56	671,57	39,81	-5077	-301	-2127	1	-10
	м2 проемов								
53 6-2-3			219,42	15,05	-1659	-114	120	0	-1
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутреннеиК=-1,000;	-7,56	4010		-30316				
	м2								
54 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещениеК=-1,000;	-3	1380		-4140				
	комплект								
56 Е15-163-4									
	Простая окраска деревянных заполнений дверных проемов колером масляным разбеленнымК=-1,000;	-13,03	100	0,09	-1303	-1	-821	0	-5

	м2 окрашиваемой поверхности		60,03	0,03	-782	–	105	0	–
8	Е15-203-2 Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в разные стороны, оконным стеклом толщиной 4 мм в жилых и общественных зданиях	38,475	1105,41	4,92	42531	189	7093	1,12	43
	м2 площади проемов по наружному обводу коробок		173,7	1,87	6683	72	105	0,0091	–
	Раздел 4 Кровля								
63	Е12-1-4 Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	65	584,48	34,24	37991	2226	3700	0,2254	15
	м2 кровли		40,37	12,83	2624	834	107	0,06263	4
	Техническое решение №2								
81	Е12-7-5 Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по металлической обрешетке с ее устройствомК=-1,000;	-594	1797,68	8,2	-1067822	-4871	-195115	2	-1016
	м2 кровли		272,95	3,08	-162132	-1830	119	0	-9
82	1-1-909 Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, № 8-14К=-1,000;	-2,524	75600		-190814				
	т								
83	1-1-898 Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3спК=-1,000;	-1,3572	59500		-80753				
	т								
9	Е12-17-1 Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	32,7	220,58	19,93	7213	652	1841	0,279	9
	м2 стяжки		39,85	7,45	1303	244	119	0,036	1
10	Е12-15-1 Устройство оклеечной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	32,7	234,31	1,49	7662	49	1230	0,178	6
	м2 изолируемой поверхности		31,05	0,56	1015	18	119	0,003	–
11	Е12-13-5 Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	32,7	69,86	17,33	2284	567	2297	0,345	11
	м2 утепляемого покрытия		52,53	6,5	1718	213	119	0,032	1

	-181	Плиты теплоизоляционные ТЕХНОРУФ 45 *м3*	7,54	14600		110084				
13	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	1,18	21304,82 3397,5	334,28 126	25140 4009	394 149	4989 120	22,1 0,62	26 1
14	Е10-3-5	Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	5,6	767,86 214,65	7,54 2,86	4300 1202	42 16	1462 120	1,43 0,014	8 –
15	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	639,9	1797,68 272,95	8,2 3,08	1150335 174661	5247 1971	210192 119	1,71 0,015	1094 10
16	Е8-6-1	Кладка парапета и фронтона *м3 кладки*	1,4	9271,16 804,71	419,8 157,5	12980 1127	588 221	1593 118	5,221 0,763	7 1
	4.2 над баней									
73	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов *м3 древесины в конструкции*	21,2	573,75 123,75	28,11 10,58	12164 2624	596 224	3076 108	0,78 0,052	17 1
84	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицей *м2 кровли*	32	1134,9 236,25	8,2 3,08	36317 7560	262 99	8195 107	1,48 0,015	47 0
	4.3 Тех. решение № 1									
84	Е12-7-6	Устройство покрытия слуховых окон металлочерепицейК=-1,000; *м2 кровли*	-32	1134,9 236,25	8,2 3,08	-36317 -7560	-262 -99	-8195 107	1,48 0,015	-47 0
16	Е10-3-5	Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	2,2	767,86 214,65	7,54 2,86	1689 472	17 6	516 108	1,43 0,0139	3 0
	<u>Раздел 5 Наружная отделка</u>									
	5.1 Тех. решение № 1									
24	99-1-3(пл)(пл)	ТО Кронштейн *шт*	374	23,98		8969				
25	99-1-4(пл)(пл)	ТС Планка стыковочная 60х3000 (завершающая) *шт*	141,6	231,81		32824				
26	99-1-5(пл)(пл)	Планка начальная сайдинга 10х20х3000 *шт*	0,4	167,86		67				

		шт							
	Всего прямые затраты				**66482**	**6241**			**221**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**36730** 23511	**2341**			**10**
	Накладные расходы, тенге				42828				
	- заработная плата, тенге				6424				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6559				
	Локальная смета № 2-1-3 Отопление и вентиляция								
	Раздел 1 Отопление								
5	Е15-172-4 Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	14,62	164,61	0,09	2407	1	1725	0,7429	11
	м2 окрашиваемой поверхности		124,2	0,03	1816	0	95	0,00013	0
	Раздел 2 Вентиляция								
	2.1 Тех. решение № 1								
1	Е20-31-2 Установка вентиляторов радиальных массой до 0,12 т	2	1952,42	114,61	3905	229	3679	9,499	19
	вентилятор		1557,68	42,19	3115	84	115	0,2125	0
2	99-1-1(пл)(пл) Вентилятор радиальный ВР 86-77 №4	1	35035		35035				
	шт								
3	99-1-2(пл)(пл) Вентилятор радиальный ВР 86-77 3.15	1	31038		31038				
	шт								
4	Е20-29-1 Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам	3,52952	1402,9	8,69	4952	31	4329	6,6125	23
	м2		1063,46	2,81	3754	10	115	0,0125	0
5	99-1-3(пл)(пл) Вставка гибкая к радиальному вентилятору	4	2148		8592				
	шт								
6	Е20-3-10 Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм	70	1961,25	11,44	137288	801	18571	1,403	98
	м2 поверхности воздуховодов		226,41	4,28	15849	300	115	0,02088	1

-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	10	819,85	20,19	8199	202	2447	1,2305	12
	решетка		204,41	8,44	2044	84	115	0,0375	0
8 99-1-3(пл)(пл)	Решетка РГ 200х200	10	1360		13600				
	шт								
9 E20-23-1	Установка дефлекторов с диаметром патрубка 280 мм	1	2312,95	8,69	2313	9	569	3,0475	3
	дефлектор		491,63	2,81	492	3	115	0,0125	0
10 13-12-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	4,125	93		384				
	кг								
	Всего прямые затраты				**247713**	**1273**			**166**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**27070** 219370	**481**			**1**
	Накладные расходы, тенге				31320				
	- заработная плата, тенге				4698				
	- трудоемкость, чел-ч				16				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16742				

Локальная смета № 2-1-4 Электроосвещение

Раздел 4 Кабели и провода

Тех. решение № 1

4 Ц8-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	75	47,2	14,8	3540	1110	2479	0,16	12
	м		26,3	4,3	1972,5	322,5	108	0,025	1,875
5 16-1-333	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,075	39700		2978				
	1000м								

Техническое решение №2

14 Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 ммК=-1,000;	-180	108,6	48,9	-19548	-8802	-8858	0,22	-40
	м		39,6	12,2	-7128	-2196	95	0,071	-13

	28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 ммК=-1,000;								
		10м	-18	664		-11952				
16	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2К=-1,000;								
		м	-180	8,5	0,1	-1530	-18	-1248	0,05	-9
				7,3	–	-1314	–	95	–	–
		Всего прямые затраты				**-26512,5**	**-7710**			**-37**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**-6469,5** -12333	**-1873,5**			**-11,125**
		Накладные расходы, тенге				-7627,4				
		- заработная плата, тенге				-1144				
		- трудоемкость, чел-ч				-4				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			-	2 048				

Локальная смета № 2-1-5 Водоснабжение, канализация

Раздел 1 В 1

7	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	136	12,59	0	1712	0	1922	0,05762	8
				12,29	0	1671	0	115	0	0
10	Е17-2-3	Установка смесителей	5	162,61	1,96	813	10	834	0,805	4
		шт								
				144,9	0	725	0	115	0	0
13	11-1-95	Смесители для умывальников См-Ум-НВФА настенные, с верхним изливом, фарфоровым корпусом и аэратором	5	1630		8150				
		комплект								
14	Е22-14-1	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 50 мм								
		км трубопровода	0,005	193125,64	36867,44	966	184	319	233,45	1
				40623,75	13927,5	203	175	117	68,025	0

Раздел 2 Водомерный узел

	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм								
		шт	1	3281,42	49,05	3281	49	359	1,6905	2
				292,39	19,69	292	20	115	0,0875	0
17	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм								
		шт	3	5471,42	49,05	16414	147	1076	1,6905	5
				292,39	19,69	877	59	115	0,0875	0
18	Е16-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм								
		счетчик (водомер)	1	14486,34	1,96	14486	2	90	0,4715	0
				77,63	0	78	0	115	0	0
19	Е18-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном								
		комплект	1	967,28	1,96	967	2	75	0,3565	0
				64,69	0	65	0	115	0	0
20	8-10-63	Соединения на сгоне стальные: переходы, d 50 мм								
		шт	1	121		121				
21	11-3-11	Рукава поливочные,								
		м	1	583		583				
22	Е18-21-4	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах диаметром 50 мм								
		фильтр	1	6946,1	88,56	6946	89	245	1,0465	1
				178,54	33,75	179	34	115	0,1625	0
23	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм								
		сальник	1	3629,19	1,96	3629	2	696	3,4615	3
				605,48	0	605	0	115	0	0
24	1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)								
		м3	0,024	2630		63				
25	Е6-1-1	Устройство бетонной заделки								
		м3	0,12	8598,03	82,51	1032	10	29	1,5525	0
				225,11	31,16	27	4	95	0,15225	0

Раздел 4 К1. Техническое решение №2

32	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм								
		м трубопровода	-12	636,63	0,8	-7640	-10	-1882	0,6716	-8

	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм		122,13	0,31	-1466	-4	128	0,0015	–
		м трубопровода	-31	764,6	1,79	-23703	-55	-4699	0,644	-20
34	8-4-534	Трубки защитные гофрированные		117,74	0,68	-3650	-21	128	0,00325	–
		м	-0,6	571		-343				
35	8-10-182	Ревизии к канализационным трубам, d 50 мм								
		шт	-1	227		-227				
36	8-10-183	Ревизии к канализационным трубам, d 100 мм								
		шт	-6	523		-3138				
37	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 мм								
		шт	-2	338		-676				
1	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из стальных труб диаметром 57 мм								
		м трубопровода	12	644,5	0,64	7734	8	1635	0,584	7
2	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из стальных труб диаметром до 108 мм		106,2	0,25	1274	3	128	0,0012	–
		м трубопровода	31	1227,92	1,43	38066	44	4084	0,56	17
				102,38	0,54	3174	17	128	0,0026	–
	Раздел 5 Сантехническое оборудование									
42	Е17-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды								
		комплект	1	5987,64	26,91	5988	27	470	2,2425	2
43	8-4-33	Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа (10 кгс/см2), длиной до 2 м, Dн до 13,5 мм		398,48	11,25	398	11	115	0,05	0
		комплект	1	659		659				
	Раздел 6 КЗ									
46	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 ммК=-1,000;								
		м трубопровода	37	636,63	0,8	23555	30	5210	0,6716	25
				122,13	0,31	4519	11	128	0,0015	–

	-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 ммК=-1,000;								
		м трубопровода	23	764,6	1,79	17586	41	3133	0,644	-15
				117,74	0,68	2708	16	115	0,00325	–
48	8-10-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 ммК=-1,000;								
		шт	2	227		454				
49	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 ммК=-1,000;								
		шт	2	523		1046				
50	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 ммК=-1,000;								
			2	338		676				
51	Е16-30-3	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 300 мм								
		сальник	2	3629,19	1,96	7258	4	1393	3,4615	7
				605,48	0	1211	0	115	0	0
52	1-3-29	Войлок эластичный из минеральной ваты на синтетическом связующем (ТУ 36-2111-78)								
		м3	0,2	2630		526				
53	Е6-1-1	Устройство бетонной заделки								
		м3	0,62	8598,03	82,51	5334	51	151	1,5525	1
				225,11	31,16	140	19	95	0,15225	0
54	Е17-1-12	Установка трапов диаметром 100 мм								
		комплект	2	2921,31	11,5	5843	23	382	0,9085	2
				160,43	5,63	321	11	115	0,025	0
55	Е17-5-1	Установка моек на одно отделение								
		комплект	5	4022,73	17,38	20114	87	1877	1,794	9
				320,85	5,63	1604	28	115	0,0375	0
		шт								
Раздел 6 К3.Техническое решение №2										
46	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 ммК=-1,000;								
		м трубопровода	-37	636,63	0,8	-23555	-30	5210	0,6716	-25
				122,13	0,31	-4519	-11	115	0,0015	–
47	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 ммК=-1,000;								
		м трубопровода	-23	764,6	1,79	-17586	-41	3133	0,644	-15

	8-10-182	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 50 ммК=-1,000;		117,74	0,68	-2708	-16	115	0,00325	–
		шт	-2	227		-454				
49	8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 ммК=-1,000;								
		шт	-2	523		-1046				
50	8-10-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру <= 16 МПа, 108х4-57х3 ммК=-1,000;								
		шт	-2	338		-676				
3	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из стальных труб диаметром до 57 мм								
		м трубопровода	37	643,49	0,64	23809	24	5040	0,584	22
				106,2	0,25	3928	9	128	0,0012	–
4	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из стальных труб диаметром до 108 мм								
		м трубопровода	23	1227,92	1,43	28242	33	3030	0,56	13
				102,38	0,54	2355	12	128	0,0026	–
		Всего прямые затраты				167009	731			50
						6784	378			0
		В том числе стоимость: материалов, тенге				159494				
		Накладные расходы, тенге				28812				
		- заработная плата, тенге				4322				
		- трудоемкость, чел-ч				14				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11 749				
		Всего по акту № 7				**454 692**	**534**			**400**
						64 115	**1 326**			**0**
		Стоимость: материалов, тенге				390 042,33				
		Накладные расходы, тенге				85 939,16				
		- заработная плата, тенге				12 890,87				
		- трудоемкость, чел-ч				42,97				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6 %)				32 437,84				
		Всего по акту № 7				**573 068,52**				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				442,84				
		Временные здания и сооружения (2,8 %) k=0,8				12 836,73				
		- сметная з/плата				1 809,98				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	10,27
Итого с ВЗиС:	**585 905,25**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	12 889,92
- сметная з/плата	5 929,36
- нормативная трудоемкость, чел-ч	36,09
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	5 859,05
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	2 343,62
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**606 997,84**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**1 356 033,08**
- материалы, тенге	871 354,56
Налог (2 %)	27 120,66
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 383 153,74**
НДС (12 %)	165 978,45
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 549 132,19**

Заказчик:
Республиканское государственное учреждение "Учреждение ОВ 156/6" Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Восточно-Казахстанская область,
Шемонаихинский район,
с. Половинка
БИН 991240000955
ИИК KZ92070101KSN0000000
БИК KKMFKZ2A
ГУ "Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан"

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Эзоп"
г. Усть-Каменогорск,
ул. Горького 46, офис 219
РНН 181600267268
ИИК KZ128560000003035101
АО «Банк Центр Кредит»
БИК KCJBKZKX
БИН 091040005930

Подрядчик:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Енбек-Оскемен" исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан
г. Усть-Каменогорск
ул.Леваневского 21
БИН 020740000137
ИИК KZ33826F0KZTD2000864
АО "АТФ Банк"
БИК ALMNKZKA
Кбе 16

Заместитель начальника

_____ Амренов С.А.

_____ Плотовка В.А.

_____ Мынбаева С.С.

Директор

_____ Маматов Р.Н.