Счет-фактура № 00000000001 от 20 января 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011884, от 08.01.2014

ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт №КТМ/IM/224/ОКС от 18.12.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Мангистауская обл., м/р 3.Елемес-С.В.Сазтобе

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 980542016087, Актюбинское Представительство Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай",030006, Республика Казахстан, Актобе, Жамбыла, дом № 104

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980240003816, г.Астана, пр.Абая, 47, Отель "Рамада Плаза", бизнес-центр, 6этаж, офис№605

ИИК получателя: KZ30886Z220000467198, в банке ДБ АО "Банк Хоум Кредит" г.Астана, БИК INLMKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Поставка труб стальных бесшовных горячедеформированных диаметром 159х6мм	м	24 970	8 721,79	217 783 000,00	12%	26 133 960,00	243 916 960,00		
2	Ноутбук марки «HP» модель 650	компл	1	300 000,00	300 000,00	12%	36 000,00	336 000,00		
3	Строительство газопровода: снятие и складирование плодородного слоя на трассе выкидной.	Вып.работ	1	2 473 900,00	2 473 900,00	12%	296 868,00	2 770 768,00		
4	Мобилизация	компл	1	5 600 000,00	5 600 000,00	12%	672 000,00	6 272 000,00		
Всего по счету:					**226 156 900,00**		**27 138 828,00**	**253 295 728,00**		

Директор: Калниязов Т. У.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.

(Ф.И.О., подпись)

Казакстан Республикасы Актобе каласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Алым Инжиниринг" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ город Актобе Республика Казахстан

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Досова Д. М.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай",г.Астана, пр.Абая, 47, Отель "Рамада Плаза", бизнес-центр, 6этаж, офис№605, тел.: +8 (7172) 39-10-25, 39-10-31**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **980240003816**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **990340009365**

Договор (контракт) Контракт №KTM/IM/224/OKC от 18.12.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000001	20.01.2015		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Поставка труб стальных бесшовных горячедеформированных диаметром 159х6мм		м	24 970	9 768,40	243 916 960,00
2	Ноутбук марки «HP» модель 650		компл	1	336 000,00	336 000,00
3	Строительство газопровода: снятие и складирование плодородного слоя на трассе выкидной.		Вып.работ	1	2 770 768,00	2 770 768,00
4	Мобилизация		компл	1	6 272 000,00	6 272 000,00
			Итого	24 973	x	253 295 728,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) Директор / Калниязов Т.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / / Орақ Қ.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ - 1

20.01.2015

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **ЗАКАЗЧИК**	**«ҚАЗАҚТҮРКМҰНАЙ» ЖШС** **ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»**
МЕРДІГЕР **ПОДРЯДЧИК**	**«Алым Инжиниринг» ЖШС** **ТОО «Алым Инжиниринг»**
НЫСАНЫҢ АТЫ **НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА**	Б.Елемес кешенінде компрессор станциясының және «Б.Елемес-С.Ш.Сазтобе» газ құбырының құрылысы Строительство компрессорной станции на ЦПНС З.Елемес и газопровода «З.Елемес-С.В.Сазтобе»
КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ НОМІРІ МЕН КҮНІ **НОМЕР И ДАТА ДОГОВОРА**	18.12.2014 жылғы КТМ/ІМ/224/ОКС № КТМ/ІМ/224/ОКС от 18.12.2014 г.

Теңгемен / В тенге

ОТКЕН АКТІЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ, ҚҚС ҚОСПАҒАНДА ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА БЕЗ НДС		531 111 325
ОТКЕН АКТІЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ, ҚҚС ҚОСПАҒАНДА ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЫДУЩИХ АКТОВ БЕЗ НДС		0
АҒЫМДАҒЫ АКТІНІҢ ҚҰНЫ, ҚҚС ҚОСПАҒАНДА СТОИМОСТЬ ТЕКУЩЕГО АКТА БЕЗ НДС		226 156 900
Поставка основного оборудования и материалов	218 083 000	
Строительство газопровода «З.Елемес-С.В.Сазтобе»	2 473 900	
Мобилизация	5 600 000	
КЕЛІСІМ-ШАРТ ЖАЛПЫ ҚҰНЫНЫҢ ҚАЛҒАН СОМАСЫ, ҚҚС ҚОСПАҒАНДА ОСТАТОК ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА БЕЗ НДС		304 954 425
ҚҚС / НДС –12%		27 138 828
КЕЛІСІМ-ШАРТ ЖАЛПЫ ҚҰНЫНЫҢ ҚАЛҒАН СОМАСЫ, ҚҚС ҚОСПАҒАНДА СТОИМОСТЬ ТЕКУЩЕГО АКТА С НДС		253 295 728
АВАНС ТӨЛЕМІН ШЕГЕРУ / ВЫЧЕТ АВАНСОВОГО ПЛАТЕЖА		159 333 398
МЕРДІГЕРГЕ ТӨЛЕНЕТІН СОМА СТОИМОСТЬ, ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ ПОДРЯДЧИКУ		93 962 330

«ҚАЗАҚТҮРКМҰНАЙ» ЖШС
ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»

Бас директор / Генеральный директор
Орақ К.Б.

Бас инженер / Главный инженер
Тайбогаров Е.А.

«Алым Инжиниринг» ЖШС
ТОО «Алым Инжиниринг»

Директор
Калниязов Т.У

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Алым Инжиниринг"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Актобе Республика Казахстан

Сертификат выполнения работ №1 согласно договора КТМ/ПМ/224/ОКС по строительству компрессорной станции на ЦППС З.Елемес и газопровода «З.Елемес-С.В.Саттобе»

Подрядчик: ТОО «Алым Инжиниринг» Дата: 20.01.2015 г.

Статья	Наименование Работ	физ Объем (шт) %	Единица измерения	Стоимость ед работ	Общая стоимость	Предыдущий месяц, стоимость, тенге	Текущий месяц, стоимость, тенге	Итого, стоимость, тенге
А	**Поставка основного оборудования и материалов**				**368 903 000**	**0**	**218 083 000**	218 083 000
А1	Поставка 2 единиц модульных компрессорных станций согласно техусловий и проекта, включая изготовление, инспекцию, транспортировку и т.д.	2	Компл	74 000 000	**148 000 000**	0	0	0
А2	Поставка труб стальных бесшовных горячедеформированных диаметром 159х6мм	22970	м	8 722	**217 783 000**	0	217 783 000	217 783 000
А3	Ноутбук марки «HP» модель 650, для пусконаладочных работ компрессоров и сохранения копии программного обеспечения с АРМ оператора и СКАДА системы компрессоров	1	Компл	300 000	**300 000**	0	300 000	300 000
А4	Масло и антифриз для пуско-наладочных работ, а также на 1 год эксплуатации компрессорных станций	1	Компл	2 700 000	**2 700 000**	0	0	0
А5	Мебель для АРМ-Оператора комплект (стол – 1 шт , стулья – 2 шт)	1	Компл	120 000	**120 000**	0	0	0
В	**Строительство компрессорной станции на ЦППС З.Елемес .**				**27 120 000**	**0**	**0**	0
В1	**Монтаж модульных компрессорных станций.**	2	Компл		**3 880 000**	0	0	0
В1.1.	Устройство основания и фундамента, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т ч лабораторные согласно техусловий и проекта	2	Компл	1 400 000	2 800 000	0	0	0
В1.2.	Монтаж модульных компрессорных станций, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж внутренних и наружных инженерных коммуникаций, внутренних и наружных инженерных сетей и сооружений, монтаж АРМ-Оператора, испытания согласно техусловий и проекта	2	Компл	540 000	1 080 000	0	0	0
Б2	**Сварочно-монтажные работы и испытания внутриплощадочных трубопроводов, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж технологических трубопроводов, монтаж опор, испытания, в т.ч ИМК (100% рентгенография) и испытания на прочность и герметичность технологических трубопроводов, согласно техусловий и проекта.**				**11 400 000**	**0**	**0**	0
Б2.1.	Всасывающий газопровод Ø219х6мм	1	Компл	2 100 000	2 100 000	0	0	0
Б2.2.	Нагнетательный газопровод Ø159х6мм	1	Компл	2 400 000	2 400 000	0	0	0
Б2.3.	Сбросной газопровод Ø89х5мм	1	Компл	1 800 000	1 800 000	0	0	0
Б2.4.	Топливный газопровод Ø89х5мм	1	Компл	700 000	700 000	0	0	0
Б2.5.	Дренажный трубопровод	1	Компл	480 000	480 000	0	0	0
Б2.6.	Узел измерения расхода газа на линии подачи газа на дежурную горелку	1	Компл	1 360 000	1 360 000	0	0	0
Б2.7.	Узел регулирования и измерения расхода газа на факельном коллекторе	1	Компл	900 000	900 000	0	0	0
Б2.8.	Испытания на прочность и герметичность технологиеских трубопроводов	1	Компл	460 000	460 000	0	0	0
Б2.9.	Теплоизоляция и гидроизоляция всех технологических трубопроводов	1	Компл	1 200 000	1 200 000	0	0	0
Б.3.	**Монтаж и наладка КИПиА, кабельных линий блоков модульных компрессорных станций, между Операторной и блоками модульных компрессорных станций, между РУ-0,4кВ и модульных компрессорных станций, между запорной арматурой и модульными компрессорными станциями, между счетчиками газа и модульными компрессорными станциями, заземления, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж кабельных лотков, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта.**				**4 860 000**	**0**	**0**	**0**
Б.3.1.	Кабельные линии между РУ-0,4кВ и модульными компрессорными станциями	1	Компл	800000	800000	0	0	0
Б.3.2.	Кабельные линии между Операторной и модульными компрессорными станциями	1	Компл	720000	720000	0	0	0
Б.3.3.	Кабельные линии между внешними запорно-регулирующими арматурами и модульными компрессорными станциями	3	Компл	400000	1200000	0	0	0
Б.3.4.	Кабельные линии между счетчиками газа и модульными компрессорными станциями	3	Компл	300000	900000	0	0	0
Б.3.5.	Электрообогрев дренажного трубопровода, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т ч лабораторные, согласно техусловий и проекта	1	Компл	380000	380000	0	0	0
Б.3.6.	Наладка и испытания оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИПиА, согласно техусловий и проекта	1	Компл	860000	860000	0	0	0
Б.4.	**Демонтаж существующего электродегидратора ЭГ-160 и его обвязки**	1	Компл.		**4 600 000**	**0**	**0**	0
Б.5.	**Монтаж инвентарного пожарного щита, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж согласно техусловий и проекта.**	1	Компл	280000	**280 000**	**0**	**0**	0

Б.6.	Площадки обслуживания и переходные мостики, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, согласно техусловий и проекта.	1	Компл	1100000	1 100 000	0	0	0
Б.7.	Устройство тротуарных дорожек , включая транспортировку, поставку материалов, работы согласно техусловий и проекта	1	Компл	1000000	1 000 000	0	0	0
В	Монтаж системы ЭХЗ подземного стального газопровода, монтаж станций катодной защиты и кабельной линии электропитания, анодных полей и кабельных линии ЭХЗ в начале и в конце трассы, монтаж контрольно-измерительных колонок, монтаж электродов сравнения (в т.ч.установка опознавательных знаков, указателей кабельных				11 900 000	0	0	0
В.1.	Монтаж станции катодной защиты и кабельной линии электропитания в начале трассы газопровода	1	Компл	1 400 000	1 400 000	0	0	0
В.2.	Монтаж анодного поля и кабельных линий ЭХЗ в начале трассы газопровода	1	Компл	3 800 000	3 800 000	0	0	0
В.3.	Монтаж контрольно-измерительных колонок, монтаж электродов сравнения по трассе газопровода	1	Компл	1 500 000	1 500 000	0	0	0
В.4.	Монтаж станции катодной защиты и кабельной линии электропитания в конце трассы газопровода	1	Компл	1 400 000	1 400 000	0	0	0
В.5.	Монтаж анодного поля и кабельных линий ЭХЗ в конце трассы газопровода	1	Компл	3 800 000	3 800 000	0	0	0
1	Работы на территории компрессорной станции м-р С.В.Саттобе (в т.ч.установка опознавательных знаков, указателей кабельных трасс, покраска и т.д.), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта				12 630 000	0	0	0
1.1.	Монтаж узла измерения расхода газа				9 800 000	0	0	0
1.1.1.	Поставка расходомера и запорной арматуры Ру100	1	Компл	7 200 000	7 200 000	0	0	0
1.1.2.	Сварочные работы по узлу измерения расхода газа, в т.ч. НМК (100% рентгенография) сварных стыков	1	Компл	1 200 000	1 200 000	0	0	0
1.1.3.	Площадка обслуживания узла измерения расхода газа	1	Компл	600 000	600 000	0	0	0
1.1.4.	Испытания на прочность и герметичность узла измерения расхода газа	1	Компл	400 000	400 000	0	0	0
1.1.5.	Теплоизоляция узла измерения расхода газа	1	Компл	400 000	400 000	0	0	0
1.2.	Монтаж кабельной линии между узлом измерения расхода газа и Операторной	1	Компл	600 000	600 000	0	0	0
1.3.	Подключение узла измерения расхода газа к АРМ-Оператора. Внесение изменений в СКАДО	1	Компл	500 000	500 000	0	0	0
1.4.	Наладка и испытания оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИПиА, согласно техусловий и проекта	1	Компл	500 000	500 000	0	0	0
1.5.	Ремонт кровли здания насосной пожаротушения. Монтаж одной сэндвич панели размером 8000х1050х100 мм. На кровлю здания насосной пожаротушения компрессорной станции м-р Саттобе. Монтаж отбойных листов под углом 45° на кровлю по периметру здания. Размер здания 12000х6000	1	Компл	560 000	560 000	0	0	0
1.6.	Бетонирование площадки с бордюрами и отмостками на дренажной емкости ЕП-12,5м3 размер площадки 7000х3000х100	1	Компл	460 000	460 000	0	0	0
1.7.	Демонтаж и монтаж клапанов регуляторов согласно п.В.2.1.4	1	Компл	210 000	210 000	0	0	0
Д	Строительство газопровода «З.Елемес-С.В.Саттобе» (в т.ч.установка опознавательных знаков, указателей трасс, покраска и т.д.), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта				95 158 325	0	2 473 900	2 473 900
Д.1.	Снятие и складирование плодородного слоя шириной 20м (по 10м от оси трубопровода) и толщиной 15 см на трассе выкидной	22 490	п.м./m	110	2 473 900	0	2 473 900	2 473 900
Д.2.	Разработка траншеи, согласно проекта	22 490	п.м./m	403,5	9 074 715	0	0	0
Д.3.	Устройство грунтовой насыпи через сорные участки по трассе газопровода	1980	п.м./m	3 232	6 399 360	0	0	0
Д.4.	Устройство переходов через автомобильные дороги с монтажом футляров и дорожных плит согласно техусловий	7	Компл	300 000	2 100 000	0	0	0
Д.5.	Устройство переходов через трубопроводы с монтажом футляров согласно техусловий	2	Компл	540 000	1 080 000	0	0	0
Д.6.	Сварка труб 159х6мм (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания)	24 470	п.м./m	950	23 246 500	0	0	0
Д.7.	Монтаж конденсатосборников согласно проекта и техусловий (в комплекте включая, изготовление, НМК (100% рентгенография) , гидроизоляция, установку по трассе, испытания, устройство ограждения	9	Компл	268 000	2 412 000	0	0	0
Д.8.	Изоляция стыков трубопровода (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания)	24 470	п.м./m	135	3 303 450	0	0	0
Д.9.	Проверка качества изоляции трубовода	24 470	п.м./m	140	3 425 800	0	0	0
Д.10.	Устройство грунтовой подсыпки дна траншеи. Укладка труб в траншею и присыпка труб	24 470	п.м./m	120	2 936 400	0	0	0
Д.11.	Монтаж запорной арматуры по трассе газопровода (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания)	2	Компл	120 000	240 000	0	0	0
Д.12.	Неразрушающий контроль сварных соединений труб (100% рентгенконтроль)	24 470	п.м./m	160	3 915 200	0	0	0

Д.13.	Устройство колодца (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания)	2	Компл	30 [illegible]00	600 000	0	0	0
Д.14.	Монтаж узла регулирования и измерения расхода газа в конце трассы газопровода "З Елемес-С В Саятобе" (в т ч установка опознавательных знаков, указателей кабельных трасс, покраска и т д), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т ч НМК (100% рентгенография)				14 960 000	0	0	0
Д.14.1	Устройство основания, площадки согласно техусловий и проекта	1	Компл	480 000	480 000	0	0	0
Д.14.2	Поставка запорно-регулирующей арматуры и счетчика газа с электронным корректором	1	Компл	10 400 000	10 400 000	0	0	0
Д.14.3	Сварочные работы и НМК (100% рентгенография)	1	Компл	960 000	960 000	0	0	0
Д.14.4	Испытания на прочность и герметичность узла регулирования и измерения расхода газа в конце трассы газопровода "З Елемес-С В Саятобе"	1	Компл	480 000	480 000	0	0	0
Д.14.5.	Теплоизоляция узла регулирования и измерения расхода газа в конце трассы газопровода "З Елемес-С В Саятобе"	1	Компл	200 000	200 000	0	0	0
Д.14.6.	Монтаж кабельной линии между счетчиком газа с электронным корректором и РУ-0,4кВ УСН С В Саятобе	1	Компл	240 000	240 000	0	0	0
Д.14.7.	Устройство ограждения и переходных мостиков согласно техусловий и проекта:	1	Компл	2 200 000	2 200 000	0	0	0
Д.15.	Испытание на прочность и герметичность газопровода (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания)	1	Компл	8 500 000	8 500 000	0	0	0
Д.16.	Обратная засыпка трубопровода с устройством обваловки	24 470	п м	300	7 341 000	0	0	0
Д.17.	Установка опознавательных знаков, указателей трасс	1	Компл	700 000	700 000	0	0	0
Д.18.	Уборка территории трассы трубопровода, техническая рекультивация	1	Компл	1 600 000	1 600 000	0	0	0
Д.19.	Переходные мостики, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, согласно техусловий и проекта	1	Компл	850 000	850 000	0	0	0
Е	**Пусконаладочные работы и запуск объекта, согласно техусловий и проекта.**	1	Компл.	6 600 000	6 600 000	0	0	0
Ж	**Мобилизация.**	1	Компл.	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000
З	**Демобилизация.**	1	Компл.	3 200 000	3 200 000	0	0	0
	ИТОГО А-З				531 111 325	0	226 156 900	226 156 900

Стоимость выполненных работ без учета НДС	226 156 900	тенге
НДС %12	27 138 828	тенге
Стоимость выполненных работ с учетом НДС	253 295 728	тенге
Вычет авансового платежа	159 333 398	тенге
Итого к оплате	93 962 330	

ЗАКАЗЧИК
ТОО "КАЗАХСТАН КОММУНАЙ"

Тайбогаров Е.А.
Главный инженер

Есдаулетов М.К.
Начальник ОКС

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Алым Инжиниринг»

Калиязов Т.У.
Директор