Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 685

Генподрядчик : ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 11, 15г

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 11, 15г

(наименование)

Договор подряда (контракт) №32 от 01.07.2019г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу

№9

за август 2019 года

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Подготовительные работы									
1	E12-180101-1204	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	м3 конструкции	0,076	4019,28	1347,3	305	102	0	179	523
2	С341-310104-0501	**Мусор строительный. Погрузка**	тенге за 1 тонну	0,17936	2671,98	602,08	203	46		39	15
3	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,17936	79		14			1	329
4	E11-270302-0201	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	7,6	1697		304			24	13396
5	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	0,8208	784,64	0	5963	0	0	6440	447
6	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	0,8208	784,64	0	5963	0		992	1504
7	E11-270302-0202	**Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка поребрика**	м	49,16	504		414			33	63830
8	С341-310101-0701	**Погрузка неупакованных грузов (железобетонные изделия и конструкции)**	т	1,887744	578	0	28414	0	0	30687	1028
9	С341-020101-1050	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	т	1,887744	578	0	28414	0		4728	3460
					504		951			76	
					1697		3204			256	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 1. Подготовительные работы									40963,02
		Раздел: 2. Устройство бортового камня и поребрика									
10	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под бортовой камень.		0,116487	2109,24	0	246	0	0	177	456
			м3 грунта		2109,24	0	246	0		34	
11	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		4,74075	261		1237				1336
			тенге за 1 тонну							99	
12	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		4,6053	1697		7815				8440
			тенге за 1 тонну							625	
13	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		2,709	16,48	13,79	45	37	0	17	66
			м3 грунта		2,63	5,94	7	16		5	
14	Е11-080101-0202	Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство		1,806	6343,24	1617,14	11456	2921	6908	2802	15398
			м3 основания		901	767,26	1627	1386		1141	
15	Е11-270201-1003	Камни бортовые.Установка		18,06	1821,05	30,07	32888	543	12515	21662	58914
			м бортового камня		1098	12,59	19830	227		4364	
16	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		0,77658	29213		22686		22686		24501
			м3							1815	
17	Е11-010205-0102	Разработка грунта 2 группы под поребрик.		6,8484	2109,24	0	14445	0	0	10400	26833
			м3 грунта		2109,24	0	14445	0		1988	
18	С341-310104-0401	Разработанный грунт. Погрузка		11,64228	261		3039				3282
			т							243	
19	С341-020101-1050	Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км		11,64228	1697		19757				21338
			т							1581	
20	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале		6,8484	16,48	13,79	113	94	0	42	168
			м3 грунта		2,63	5,94	18	41		12	
21	Е11-080101-0202	Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство		2,73936	6343,24	1617,14	17376	4430	10478	4250	23357
			м3 основания		901	767,26	2468	2102		1730	
22	Е11-270201-1003	Поребрик. Установка		68,484	1821,05	30,07	124713	2059	47458	82142	223403
			м поребрика		1098	12,59	75195	862		16548	
23	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91		1,095744	29213		32010		32010		34571
			м3							2561	
		Итого по разделу: 2. Устройство бортового камня и поребрика									287825,53
		Раздел: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									
24	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство		0,03	4151,64	1097,63	125	33	52	42	180
			м3		1305,45	250,38	39	8		13	
25	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010		0,0306	16804		514		514		555
			м3							41	
26	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж		1	1142,92	154,45	1143	154	0	1055	2374
			шт.		988,47	77,34	988	77		176	
27	Е11-231201-0101	Люки. Монтаж		1	1850,6	193,06	1851	193	113	1625	3753
			шт.		1544,49	96,67	1544	97		278	
28	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99		1	24256		24256		24256		26196
			комплект							1940	
29	С341-310103-0301	Люк чугунный. Погрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
30	С341-310103-0302	Люк чугунный. Разгрузка		0,07	455		32				34
			тенге за 1 тонну							3	
31	С341-020101-1012	Транспорт люков на мусор. Расстояние перевозки 12 км		0,07	522		37				39
			тенге за 1 тонну							3	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по разделу: 3. Подъем колодцев до проектной отметки									27988,51
		Раздел: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									
32	Е11-270401-0102	**Выравнивание продольного и поперечного профиля песчано-гравийной смесью или фрезерованной крошкой**	м3	5,34	5575,23	1040,63	29772	5557	23428	2283	34619
					147,31	248,57	787	1327		2564	
33	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0534	123912,86	1819,75	6617	97	6520	55	7206
					0	957	0	51		534	
34	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Выравнивание К/З А/Б**	м2 покрытия /кз аб/	16,02	1242,56	44,07	19906	706	18407	1016	22595
					49,51	9,21	793	148		1674	
35	Е11-270602-1201 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	53,4	1329,9	44,07	71016	2353	66019	3387	80355
					49,51	9,21	2644	492		5952	
36	Е11-270602-1203 Изм. и доп. вып. 3	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками ,добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	м2 покрытия	106,8	147,5	1,46	15753	156	15586	38	17053
					0,1	0,23	11	24		1263	
		Итого по разделу: 4. Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие (Н+5)									143063,44
		Раздел: 5. Восстановление тротуаров из а/б									
37	Е11-270701-0201	**Основания из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м2 покрытия	19,0302	828,84	127,48	15773	2426	8098	6569	24129
					275,81	43,82	5249	834		1787	
38	Е11-270602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,0507472	123912,86	1819,75	6288	92	6196	52	6848
					0	957	0	49		507	
39	Е11-270301-0402	**Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство без применения укладчиков асфальтобетона**	т смеси	3,742606	12805	969,68	47924	3629	41473	4516	56635
					754,03	363,18	2822	1359		4195	
40	Е11-270701-0101 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия	63,434	1188,99	2,86	75423	182	63229	13047	95547
					189,36	1,09	12012	69		7078	
41	Е11-270701-0102 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	м2 покрытия	63,434	743,68	0	47175	0	39434	8360	59978
					122,03	0	7741	0		4443	
		Итого по разделу: 5. Восстановление тротуаров из а/б									192582,45
		Раздел: 6. Брусчатое покрытие									
42	Е11-010205-0102 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.180 Кзтр=1,3	**Разработка грунта 2 группы / нарезка корыта/**	м3 грунта	1,56	2742,01	0	4278	0	0	3080	7946
					2742,01	0	4278	0		589	
43	С341-310104-0401	**Разработанный грунт. Погрузка**	тенге за 1 тонну	2,652	261		692				748
										55	
44	С341-020101-1050	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	тенге за 1 тонну	2,652	1697		4500				4860
										360	
45	Е11-010102-0601	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1,56	16,48	13,79	26	22	0	10	38
					2,63	5,94	4	9		3	
46	Е11-270701-0201	**Песчаный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	м2 покрытия	6	696,37	136,62	4178	820	1704	2086	6765
					275,81	46,03	1655	276		501	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Е11-270701-0201	Устройство основания из песчано-гравийной смеси н=12см	м2	6	931,15	136,62	5587	820	3112	2086	8286
					275,81	46,03	1655	276		614	
48	Е11-270701-0201	Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство	м2 покрытия	6	507,5	136,62	3045	820	570	2086	5541
					275,81	46,03	1655	276		410	
49	Е11-110101-2501 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	6	1318,88	128,54	7913	771	49	6888	15985
					1182,16	39,08	7093	234		1184	
50	С121-040509-0412	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	6	3315		19890		19890		21481
										1591	
		Итого по разделу: 6. Брусчатое покрытие									50109,2
		ИТОГО:					742534	29019	470705	217079	1036375
							199386	10286		76767	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Зимние удорожания			1,35 %		13991				
		Итого с зимними удорожаниями									1050371
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									1102780
		НДС			12 %		132334				
		Итого с НДС									1235114

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt)

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Бейсенова Г.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Оспанов Ж.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)