Форма 2-В

Генподрядчик : **ТОО «KZ EXPO-2017», БИН 971040004560**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик : **ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt.), БИН 061240008471**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 31**

(наименование, адрес)

Объект **Капитальный ремонт 29 дворовых территорий Турксибского района. Двор: ул.Монтажная, 31**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№31** от **01.07.2019**

Отчетный период	
с	по
01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №20

Составлен (а) в текущих ценах 4 квартала 2018г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовительные работы				
1	**1**	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асвальтобетонные. Разборка с одной стороны бортового камня, В=10см, Н=10см**	**м3 конструкции**	**0,598**	**6621,56**	**3957**
			Накладные расходы			***2254,69***	***1347***
			Сметная прибыль			***490,49***	***293***
2	**2**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**1,410**	**1807,92**	**2549**
			Сметная прибыль			***133,92***	***189***
3	**3**	**1127-0302-0201 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	**м**	**59,752**	**1686,81**	**100790**
			Накладные расходы			***810,96***	***48457***
			Сметная прибыль			***124,95***	***7466***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**4**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 50 км (на свалку)**	**т**	**6,453**	**1807,92**	**11667**
			Сметная прибыль			***133,92***	***864***
			Раздел: Устройство бортового камня				
5	**5**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**0,314**	**482,75**	**152**
			Накладные расходы			***110,41***	***35***
			Сметная прибыль			***35,76***	***11***
6	**6**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**12,424**	**1807,92**	**22461**
			Сметная прибыль			***133,92***	***1664***
7	**7**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,308**	**23,77**	**174**
			Накладные расходы			***5,90***	***43***
			Сметная прибыль			***1,76***	***13***
8	**8**	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под бордюры из песчано-гравийной смеси. Устройство**	**м3 основания**	**1,705**	**7247,20**	**12358**
			Накладные расходы			***1485,46***	***2533***
			Сметная прибыль			***536,83***	***915***
9	**9**	**1127-0201-1003 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые.Установка**	**м бортового камня**	**48,720**	**3019,52**	**147111**
			Накладные расходы			***1147,01***	***55882***
			Сметная прибыль			***223,67***	***10897***
10	**10**	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**2,095**	**46477,80**	**97369**
			Сметная прибыль			***3442,80***	***7213***
			Раздел: Устройство поребрика				
11	**11**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**2,192**	**482,75**	**1058**
			Накладные расходы			***110,41***	***242***
			Сметная прибыль			***35,76***	***78***
12	**12**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**т**	**3,726**	**1807,92**	**6737**
			Сметная прибыль			***133,92***	***499***
13	**13**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**2,192**	**23,77**	**52**
			Накладные расходы			***5,90***	***13***
			Сметная прибыль			***1,76***	***4***

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под поребрики из песчано-гравийной смеси. Устройство**	м3 основания	0,526	7247,20	3813
			Накладные расходы			*1485,46*	*781*
			Сметная прибыль			*536,83*	*282*
15	15	1127-0201-1003 РСНБ РК 2015	**Поребрик. Установка**	м поребрика	21,920	3019,52	66188
			Накладные расходы			*1147,01*	*25142*
			Сметная прибыль			*223,67*	*4903*
16	16	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	0,351	46477,80	16301
			Сметная прибыль			*3442,80*	*1207*
			Раздел: Подъем колодцев до проектной отметки				
17	17	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство**	м3	0,030	5876,98	176
			Накладные расходы			*1355,70*	*41*
			Сметная прибыль			*435,33*	*13*
18	18	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,031	14740,92	451
			Сметная прибыль			*1091,92*	*33*
			Раздел: Восстановление дорожной одежды проездов на существующее покрытие				
19	19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Выравнивание продольного и поперечного профиля из песчано-гравийной смесью**	м3	12,881	5646,56	72731
			Накладные расходы			*409,18*	*5270*
			Сметная прибыль			*418,26*	*5387*
20	20	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	0,070	125231,21	8710
			Накладные расходы			*989,71*	*69*
			Сметная прибыль			*9276,39*	*645*
21	21	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Выравнивание к/з а/б**	м2 покрытия /кз аб/	38,642	1411,02	54524
			Накладные расходы			*60,68*	*2345*
			Сметная прибыль			*104,52*	*4039*
22	22	1127-0602-1201 РСНБ РК 2015	**Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа /МЗ АБ/**	м2 покрытия	128,806	1482,09	190902
			Накладные расходы			*60,68*	*7816*
			Сметная прибыль			*109,78*	*14141*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**23**	**1127-0602-1203 РСНБ РК 2015**	**Корректировка до толщины слоя -5см. Устройство асфальтоукладчиками .добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201**	**м2 покрытия**	**257,612**	**158,22**	**40760**
			Накладные расходы			*0,34*	*87*
			Сметная прибыль			*11,72*	*3019*
			Раздел: Брусчатое покрытие				
24	**24**	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами**	**м3 грунта**	**1,820**	**482,75**	**879**
			Накладные расходы			*110,41*	*201*
			Сметная прибыль			*35,76*	*65*
25	**25**	**4102-0101-1050 РСНБ РК 2015**	**Вывоз лишнего грунта в отвал. Расстояние перевозки 50 км**	**тенге за 1 тонну**	**3,094**	**1807,92**	**5594**
			Сметная прибыль			*133,92*	*414*
26	**26**	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1,820**	**23,77**	**43**
			Накладные расходы			*5,90*	*11*
			Сметная прибыль			*1,76*	*3*
27	**27**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой средней крупности Н=15см. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,000**	**1072,48**	**7507**
			Накладные расходы			*332,61*	*2328*
			Сметная прибыль			*79,44*	*556*
28	**28**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Устройство основания из из песчано-гравийной смеси н=12см**	**м2**	**7,000**	**1278,70**	**8951**
			Накладные расходы			*332,61*	*2328*
			Сметная прибыль			*94,72*	*663*
29	**29**	**1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Песчанный слой мелкозернистый Н=5см. Устройство**	**м2 покрытия**	**7,000**	**884,30**	**6190**
			Накладные расходы			*332,61*	*2328*
			Сметная прибыль			*65,50*	*459*
30	**30**	**1111-0101-2501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**м2 покрытия**	**7,000**	**2552,82**	**17870**
			Накладные расходы			*1098,27*	*7688*
			Сметная прибыль			*189,10*	*1324*
31	**31**	**2104-0509-0412 РСНБ РК 2015**	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	**м2**	**7,000**	**2232,36**	**15627**
			Сметная прибыль			*165,36*	*1158*
			ИТОГО:				**923650**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**164987**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**68419**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35 %**	**12469,00**	**936119**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**982828**
			Итого с НДС		**12 %**	**117939,00**	**1100767**

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "G.T.P" (Gas.Trans. Projekt)

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Исполнительный директор **Бейсенова Д.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО «KZ EXPO-2017»

(наименование организации, бизнес идентификационный

Директор **Оспанов Ж.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)