ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-070240014346-20191010-51047968
2. **Дата выписки** 10.10.2019
4. Исправленный ☐
4.2 Номер учетной системы
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4.1 Дата выписки
4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы
3. Дата совершения оборота 30.09.2019
5. Дополнительный ☐
5.2 Номер учетной системы
5.1 Дата выписки
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 070240014346
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
Товарищество с ограниченной ответственностью "Partners realty"
7.1 Доля участия
8. Адрес места нахождения
010000, Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, Жилой массив Ак-Булак -2, переулок Талды, дом № 2, к.н.п. 16
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 62001
9.2. номер 1004820
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента ☐
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Экспедитор
D ☐ Лизингодатель
E ☐ Участник СРП
F ☐ Участник договора о совместной деятельности
10.1. количество
G ☐ Экспортер
H ☐ Международный перевозчик
I ☐ Доверитель

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. Кбе 17
14. БИК VTBAKZKZ
13. ИИК KZ294322203398C01557
15. Наименование банка ДО АО Банк ВТБ (Казахстан) филиал Столичный

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060540010623
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
Мейр-М ТОО
17.1 Доля участия
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, Астана, ул.23-15, дом 14 ВП-1
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
A ☐ Комитент
B ☐ Комиссионер
C ☐ Лизингополучатель
D ☐ Участник договора совместной деятельности
20.1. количество
E ☐ Государственное учреждение
F ☐ Нерезидент
G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
H ☐ Доверитель
I ☐ Розничная реализация
J ☐ Физическое лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

23. Грузоотправитель
23.1 ИИН/БИН 070240014346
23.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Partners realty"
23.3 Адрес отправки 010000, Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, Жилой массив Ак-Булак -2, переулок Талды, дом № 2, к.н.п. 16

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060540010623
26.2 Наименование Мейр-М ТОО
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, Астана, ул.23-15, дом 14 ВП-1
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 ☐ Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер
27.2 ☑ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления
(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки ☐ (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 24
32.2 дата 26.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №32"			работа	1	115 122 321,43	115 122 321,43	0	0	115 122 321,43	12%	13 814 678,57	128 937 000			1	
				Всего по счету				**115 122 321,43**			**115 122 321,43**		**13 814 678,57**	**128 937 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой
83qiVBVqJDZmJ8QcTySowchSlb4zNrMg4+3rJ+ePHimlgfr4xkpG88dV5cwFjt
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
Vhrzf60FxGIMZVB33pULPQ==
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ
Алибеков Асет Серикович

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застроищика)
Форма

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО Partners Realty"
Наименование стройки - Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №32" Управления образования города Астаны, находящегося по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 25/3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2019 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		14/1	03.06.2019г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего в том числе:	128 937 000								13 814 678,57	
Строительно-монтажные работы		115 122 321,43							13 814 678,57	128 937 000

ПОДРЯДЧИК
М.П.

СУБПОДРЯДЧИК
М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Мейір-М ТОО,Республика Казахстан, Астана, ул,23-15, дом 14 ВП-1, тел.: 65-67-03** ИИН/БИН **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Partners realty",010000, Республика Казахстан, район Алматы, г.Астана, Жилой массив Ақ-Бұлақ -2, переулок Талды, дом № 2, к.н.п. 1б, тел.: 87172-28-71-05** **070240014346**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №0306-14/1 от 03.06.19г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
24	26.09.2019

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Школа-гимназия №32"			работа	1		128 937 000,00
				Итого	1	x	128 937 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Газезов Ж.М.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2019

М.П.

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО Partners Realty"

Наименование стройки:Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №32" Управления образования города Астаны, находящегося по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 25/3

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №32" Управления образования города Астаны, находящегося по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 25/3

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Ремонтно-строительные работы-демонтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Ремонт 1-го этажа								
		Подготовительные и демонтажные работы /1-этаж/								
1	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /30% поверхности/**	1027,734	191,44	--	196748,64	--	110629,40	0,23	234,53
		м2		191,44	--	196748,64	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,64*		*110629,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,93*		*24590,00*				
		Сметная стоимость				*331968,00*				
2	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	2021,44	149,33	--	301853,51	--	195684,39	0,18	359,82
		м2		149,33	--	301853,51	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*96,80*		*195684,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,69*		*39803,00*				
		Сметная стоимость				*537341,00*				
		м2		350,66	49,42	--	--	--	0,05	--
3	Е12-080101-2001 12-080101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж**	527,86	447,51	45,05	236220,93	23782,16	142724,21	0,43	225,77
		м2		402,45	12,84	212438,77	6776,52	59,1	0,01	6,55
		Накладные расходы -		*270,38*		*142724,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*57,43*		*30316,00*				
		Сметная стоимость				*409261,00*				

4	Е12-020101-1303 12-020101-1303 РСНБ РК 2015	**Демонтаж оклеечной гидроизоляции полов**								
		м2 изоляции	311,18	843,19	3,98	262384,36	1237,69	169734,18	0,88	274,15
		Накладные расходы -		839,21	2,07	261146,67	644,33	59,1	0,00	0,62
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*545,45*		*169734,00*				
		Сметная стоимость		*111,09*		*34569,00*				
						466688,00				
5	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**								
		м2	216,68	295,43	13,56	64014,09	2937,69	40746,38	0,34	72,80
		Накладные расходы -		281,87	7,89	61076,41	1708,80	59,1	0,01	1,86
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*188,05*		*40746,00*				
		Сметная стоимость		*38,68*		*8381,00*				
						113141,00				
6	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**								
		м2	216,68	64,34	--	13942,14	--	9038,36	0,08	16,62
		Накладные расходы -		64,34	--	13942,14	--	59,1	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*41,71*		*9038,00*				
		Сметная стоимость		*8,48*		*1838,00*				
						24819,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			1075163,67	27957,54			1183,68
			Тенге			1047206,13	9129,65			9,03
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1075163,67				
	Всего заработная плата -		Тенге				1056335,78			
		Накладные расходы -	Тенге			668556,92				
		Сметная прибыль -	Тенге			139497,65				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1883218,24				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1192,72
		Сметная заработная плата -	Тенге				1056335,78			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1883218,24				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1192,72
		Сметная заработная плата -	Тенге				1056335,78			

РАЗДЕЛ 2. Ремонт 2-го этажа

Подготовительные и демонтажные работы /2-этаж/

7	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /30% поверхности/**								
		м2	1185,231	191,44	--	226899,75	--	127583,01	0,23	270,47
		Накладные расходы -		191,44	--	226899,75	--	50,8	--	--
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*107,64*		*127583,00*				
		Сметная стоимость		*23,93*		*28359,00*				
						382841,00				
8	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**								
		м2	2296,06	149,33	--	342861,41	--	222268,82	0,18	408,70
				149,33	--	342861,41	--	59,1	--	--

		Накладные расходы -		*96,80*		*222269,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19,69*		*45210,00*				
		Сметная стоимость				*610341,00*				
9	Е12-080101-2001 12-080101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж**	906,35	447,51	45,05	405597,77	40834,61	245061,36	0,43	387,65
		м2		402,45	12,84	364763,16	11635,47	59,1	0,01	11,24
		Накладные расходы -		*270,38*		*245061,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57,43*		*52053,00*				
		Сметная стоимость				*702712,00*				
10	Е12-020101-1303 12-020101-1303 РСНБ РК 2015	**Демонтаж оклеечной гидроизоляции полов**	85,91	843,19	3,98	72438,59	341,70	46859,90	0,88	75,69
		м2 изоляции		839,21	2,07	72096,89	177,89	59,1	0,00	0,17
		Накладные расходы -		*545,45*		*46860,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*111,09*		*9544,00*				
		Сметная стоимость				*128842,00*				
11	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	522,08	295,43	13,56	154238,87	7078,22	98176,44	0,34	175,42
		м2		281,87	7,89	147160,65	4117,27	59,1	0,01	4,49
		Накладные расходы -		*188,05*		*98176,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,68*		*20193,00*				
		Сметная стоимость				*272609,00*				
12	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	522,08	64,34	–	33592,92	–	21777,49	0,08	40,04
		м2		64,34	–	33592,92	–	59,1	–	–
		Накладные расходы -		*41,71*		*21777,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8,48*		*4430,00*				
		Сметная стоимость				*59800,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			1235629,31	48254,53			1357,96
			Тенге			1187374,78	15930,63			15,90
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1235629,31				
	Всего заработная плата -		Тенге				1203305,41			
		Накладные расходы -	Тенге			761727,02				
		Сметная прибыль -	Тенге			159788,51				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2157144,84				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1373,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				1203305,41			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2157144,84				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1373,86
		Сметная заработная плата -	Тенге				1203305,41			

РАЗДЕЛ 3. Ремонт 3-го этажа

Подготовительные и демонтажные работы /3-этаж/

13	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /30% поверхности/**	1069,692	191,44	--	204781,05	--	115145,93	0,23	244,10
		м2		191,44	--	204781,05	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,64*		*115146,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23,93*		*25594,00*				
		Сметная стоимость				*345521,00*				
14	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	2013,12	149,33	--	300611,12	--	194878,97	0,18	358,34
		м2		149,33	--	300611,12	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*96,80*		*194879,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*19,69*		*39639,00*				
		Сметная стоимость				*535129,00*				
15	Е12-080101-2001 12-080101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж**	469,45	447,51	45,05	210082,06	21150,56	126931,16	0,43	200,78
		м2		402,45	12,84	188931,50	6026,67	59,1	0,01	5,82
		Накладные расходы -		*270,38*		*126931,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*57,43*		*26961,00*				
		Сметная стоимость				*363974,00*				
16	Е12-020101-1303 12-020101-1303 РСНБ РК 2015	**Демонтаж оклеечной гидроизоляции полов**	42,45	843,19	3,98	35793,48	168,84	23154,50	0,88	37,40
		м2 изоляции		839,21	2,07	35624,64	87,90	59,1	0,00	0,08
		Накладные расходы -		*545,45*		*23154,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*111,09*		*4716,00*				
		Сметная стоимость				*63664,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			751267,71	21319,40			840,62
			Тенге			729948,30	6114,56			5,91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			751267,71				
	Всего заработная плата -		Тенге				736062,87			
		Накладные расходы -	Тенге			460110,55				
		Сметная прибыль -	Тенге			96910,26				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1308288,52				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							846,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				736062,87			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1308288,52				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							846,53
		Сметная заработная плата -	Тенге				736062,87			

РАЗДЕЛ 4. Ремонт 4-го этажа

Подготовительные и демонтажные работы /4-этаж/

17	Е11-460201-0802 11-460201-0802 РСНБ РК 2015	**Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /30% поверхности/**	615,435	191,44	--	117818,42	--	66247,88	0,23	140,44
		м2		191,44	--	117818,42	--	50,8	--	--
		Накладные расходы -		*107,64*		*66248,00*				

		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23,93*		*14725,00*				
		Сметная стоимость				*198792,00*				
18	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	1168,76	149,33	--	174526,23	--	113141,17	0,18	208,04
		м2		149,33	--	174526,23	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*96,80*		*113141,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19,69*		*23013,00*				
		Сметная стоимость				*310681,00*				
19	Е12-080101-2001 12-080101-2001 РСНБ РК 2015	**Стяжка выравнивающая цементная. Демонтаж**	346,2	447,51	45,05	154926,85	15597,66	93606,49	0,43	148,07
		м2		402,45	12,84	139329,18	4444,42	59,1	0,01	4,29
		Накладные расходы -		*270,38*		*93606,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*57,43*		*19883,00*				
		Сметная стоимость				*268416,00*				
20	Е12-020101-1303 12-020101-1303 РСНБ РК 2015	**Демонтаж оклеечной гидроизоляции полов**	54,58	843,19	3,98	46021,40	217,09	29770,85	0,88	48,09
		м2 изоляции		839,21	2,07	45804,31	113,01	59,1	0,00	0,11
		Накладные расходы -		*545,45*		*29771,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*111,09*		*6063,00*				
		Сметная стоимость				*81856,00*				
21	Е12-070101-0201 12-070101-0201 РСНБ РК 2015	**Полы дощатые. Разборка покрытия**	291,62	295,43	13,56	86153,73	3953,70	54838,75	0,34	97,98
		м2		281,87	7,89	82200,03	2299,80	59,1	0,01	2,51
		Накладные расходы -		*188,05*		*54839,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*38,68*		*11279,00*				
		Сметная стоимость				*152272,00*				
22	Е12-070101-0102 12-070101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	291,62	64,34	--	18764,11	--	12164,32	0,08	22,37
		м2		64,34	--	18764,11	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*41,71*		*12164,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*8,48*		*2474,00*				
		Сметная стоимость				*33403,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			598210,74	19768,46			664,99
			Тенге			578442,29	6857,23			6,91
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			598210,74				
	Всего заработная плата -		Тенге				585299,52			
		Накладные расходы -	Тенге			369769,46				
		Сметная прибыль -	Тенге			77438,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1045418,62				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							671,90
		Сметная заработная плата -	Тенге				585299,52			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1045418,62				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							671,90

		Сметная заработная плата -	Тенге				585299,52			

РАЗДЕЛ 5. Ремонт лестничных клеток

Подготовительные и демонтажные работы

23	Е12-090101-0501 12-090101-0501 РСНБ РК 2015	**Решетки лестничные металлические. Разборка. Масса 1 м решетки до 60 кг**	140	440,92	0,80	61729,19	112,19	36863,02	0,47	66,22
		м решетки		404,12	--	56577,04	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*263,31*		*36863,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*56,34*		*7887,00*				
		Сметная стоимость				*106480,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			61729,19	112,19			66,22
			Тенге			56577,04	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61729,19				
	Материалы -		Тенге			5039,95				
	Всего заработная плата -		Тенге				56577,04			
		Накладные расходы -	Тенге			36863,02				
		Сметная прибыль -	Тенге			7887,38				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106479,58				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				56577,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			106479,58				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66,22
		Сметная заработная плата -	Тенге				56577,04			

РАЗДЕЛ 6.Полная замена покрытия крыши с ее обрешеткой на металлочерепицу

Демонтажные работы /Крыша/

24	Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	803,14	88,09	0,09	70748,21	70,56	45821,17	0,10	84,25
		м2 кровли		88,00	--	70677,65	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*57,05*		*45821,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*11,61*		*9326,00*				
		Сметная стоимость				*125895,00*				
25	Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	803,14	146,13	16,61	117363,74	13337,83	70259,53	0,15	121,76
		м2 кровли		129,52	4,76	104025,91	3824,86	59,1	0,00	3,69
		Накладные расходы -		*87,48*		*70260,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*18,69*		*15010,00*				
		Сметная стоимость				*202633,00*				
26	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	**Демонтаж ограждения кровель**	412	72,34	16,13	29802,17	6647,10	15767,74	0,06	24,31
		м ограждения		56,20	4,84	23155,07	1994,28	56,4	0,00	1,77
		Накладные расходы -		*38,27*		*15768,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*8,85*		*3646,00*				

		Сметная стоимость				*49216,00*				
27	Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015 прим.	**Разборка карнизных планок кровель из досок**	438	926,74	704,28	405911,39	308475,74	116234,88	0,23	99,78
		м планки		222,46	174,62	97435,65	76484,22	56,4	0,13	55,10
		Накладные расходы -		*265,38*		*116235,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*95,37*		*41772,00*				
		Сметная стоимость				*563918,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			623825,51	328531,23			330,09
			Тенге			295294,28	82303,35			60,57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			623825,51				
	Всего заработная плата -		Тенге				377597,63			
		Накладные расходы -	Тенге			248083,32				
		Сметная прибыль -	Тенге			69752,71				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			941661,54				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				377597,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			941661,54				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				377597,63			

РАЗДЕЛ 8. Ремонт главного входа

Подготовительные и демонтажные работы

28	Е12-090101-0303 12-090101-0303 РСНБ РК 2015	**Лестницы и крыльца каменные. Разборка маршей по основанию грунта**	19	6900,52	560,26	131109,92	10644,97	81765,74	7,03	133,62
		м2 горизонтальной проекции		6340,26	282,64	120464,95	5370,10	59,1	0,27	5,19
		Накладные расходы -		*4303,46*		*81766,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*896,32*		*17030,00*				
		Сметная стоимость				*229906,00*				
29	Е11-270501-0201 11-270501-0201 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Разборка покрытия из брусчатки**	39	796,45	59,38	31061,40	2315,63	19464,06	0,72	28,08
		м2 мостовой		737,07	15,93	28745,78	621,30	60,3	0,02	0,60
		Накладные расходы -		*499,08*		*19464,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*103,64*		*4042,00*				
		Сметная стоимость				*54567,00*				
30	Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	20	88,09	0,09	1761,79	1,76	1141,05	0,10	2,10
		м2 кровли		88,00	--	1760,03	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*57,05*		*1141,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,61*		*232,00*				
		Сметная стоимость				*3135,00*				

31	Е12-080101-0101 12-080101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	20	146,13	16,61	2922,62	332,14	1749,62	0,15	3,03
		м2 кровли		129,52	4,76	2590,48	95,25	59,1	0,00	0,09
		Накладные расходы -		*87,48*		*1750,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18,69*		*374,00*				
		Сметная стоимость				*5046,00*				
32	Е11-120101-2002 11-120101-2002 РСНБ РК 2015 прим.	Разборка карнизных планок кровель из досок	12	926,74	704,28	11120,86	8451,39	3184,52	0,23	2,73
		м планки		222,46	174,62	2669,47	2095,46	56,4	0,13	1,51
		Накладные расходы -		*265,38*		*3185,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*95,37*		*1144,00*				
		Сметная стоимость				*15450,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			177976,59	21745,89			169,56
			Тенге			156230,71	8182,10			7,39
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			177976,59				
	Всего заработная плата -		Тенге				164412,81			
		Накладные расходы -	Тенге			107304,98				
		Сметная прибыль -	Тенге			22822,53				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			308104,10				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176,95
		Сметная заработная плата -	Тенге				164412,81			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			308104,10				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							176,95
		Сметная заработная плата -	Тенге				164412,81			

РАЗДЕЛ 9. Замена ограждений металических в проеме уличной арки

Демонтажные работы

33	Е11-070111-0112 11-070111-0112 РСНБ РК 2015	Демонтаж старого ограждения	18	1433,63	518,43	25805,36	9331,82	13922,96	0,89	16,09
		м оград		915,20	206,87	16473,54	3723,63	62,1	0,21	3,87
		Накладные расходы -		*773,50*		*13923,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*176,57*		*3178,00*				
		Сметная стоимость				*42907,00*				
34	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка	532	79,00	--	42028,00	--	1513,01	--	--
		Тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*2,84*		*1513,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,55*		*3483,00*				
		Сметная стоимость				*47024,00*				

35	С341-020101-1012 41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км									
		Тенге за 1 тонну	532	555,07	--	295297,77	--	10630,72	--	--	
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,98*		*10631,00*					
		Сметная стоимость		*46,00*		*24474,00*					
						330403,00					
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			363131,14	9331,82				16,09
			Тенге			16473,54	3723,63				3,87
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			363131,14					
		Всего заработная плата -	Тенге				20197,17				
		Транспортные расходы -	Тенге			337325,77					
		Накладные расходы -	Тенге			26066,69					
		Сметная прибыль -	Тенге			31135,83					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			420333,65					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								19,96
		Сметная заработная плата -	Тенге				20197,17				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			420333,65					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								19,96
		Сметная заработная плата -	Тенге				20197,17				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4886933,86	477021,06				4629,22
			Тенге			4067547,08	132241,15				109,57
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4886933,86					
		Материалы -	Тенге			5039,95					
		Всего заработная плата -	Тенге				4199788,23				
		Транспортные расходы -	Тенге			337325,77					
		Накладные расходы -	Тенге			2678482,00					
		Сметная прибыль -	Тенге			605233,27					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8170649,09					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4738,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				4199788,23				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8170649,09					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								4738,79
		Сметная заработная плата -	Тенге				4199788,23				
		Всего по акту:	Тенге			8170649,09					
		Стоимость без оборудования	Тенге			8 170 649					

		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			98 048				
		Итого с временными	Тенге			8 268 697				
		Зимнее удорожание 2,31%	Тенге			191 007				
		Итого	Тенге			8 459 704				
		В текущих ценах	Тенге			9 955 009				
		НДС (12 %)	Тенге			1 194 601				
		Общая стоимость строительства	Тенге			11 149 610				

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО Partners Realty"

Форма 2В

Наименование стройки:Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №32" Управления образования города Астаны, находящегося по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 25/3
Наименование объекта:Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №32" Управления образования города Астаны, находящегося по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 25/3

Акт
приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года
Ремонт внутренних сетей электроосвещения

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Щиты								
1	Ц13-080305-0909 13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Демонтаж**	7	1010,41	50,11	7072,86	350,76	3257,83	0,90	6,30
		шт.		960,30	7,27	6722,10	50,90	42,8	0,02	0,14
		Накладные расходы -		*465,40*		*3258,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*118,07*		*826,00*				
		Сметная стоимость				*11157,00*				
2	Ц13-080305-0909 13-080305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	23	3909,54	67,08	89919,53	1542,76	36129,33	3,00	69,00
		шт.		3201,00	24,24	73623,00	557,51	42,8	0,02	0,46
		Накладные расходы -		*1570,84*		*36129,00*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 42,8%		*1380,40*				*31749,00*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 3,6%		*190,44*				*4380,00*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*438,43*		*10084,00*				
		Сметная стоимость				*136133,00*				
4	Прайс "ИП Ашимова М.М."	**Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-24 IP31 330x300x120 RUCELF**	19	2739,80	--	52056,26	--	1874,03	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*98,63*		*1874,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*227,07*		*4314,00*				
		Сметная стоимость				*58245,00*				

5	Прайс "ИП Ашимова М.М."	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-12 IP31 250x300x120 RUCELF	4	2607,70	--	10430,80	--	375,51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*93,88*		*376,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*216,13*		*865,00*				
		Сметная стоимость				*11671,00*				
6	Ц13-080303-0602 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	35	3330,29	85,76	116560,19	3001,66	36346,83	2,00	70,00
		шт.		2047,42	24,24	71659,70	848,38	42,8	0,02	0,70
		Накладные расходы -		*1038,48*		*36347,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*349,50*		*12233,00*				
		Сметная стоимость				*165140,00*				
7	С123-070204-0648 23-070204-0648 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	1729,82	--	3459,64	--	124,55	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*62,27*		*125,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*143,37*		*287,00*				
		Сметная стоимость				*3871,00*				
8	С123-070204-0646 23-070204-0646 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	19	1440,21	--	27363,99	--	985,10	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*51,85*		*985,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*119,36*		*2268,00*				
		Сметная стоимость				*30617,00*				
9	С123-070204-0645 23-070204-0645 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	14	1380,11	--	19321,54	--	695,58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*49,68*		*696,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*114,38*		*1601,00*				
		Сметная стоимость				*21618,00*				

10	Ц13-080303-0601 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		100	1957,83	20,47	195783,03	2046,58	52440,31	1,00	100,00
		шт.			1023,71	--	102371,00	--	42,8	--	--
		Накладные расходы -			*524,40*		*52440,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*198,58*		*19858,00*				
		Сметная стоимость					*268081,00*				
11	С123-070204-0644 23-070204-0644 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		20	1314,53	--	26290,60	--	946,46	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*47,32*		*946,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*108,95*		*2179,00*				
		Сметная стоимость					*29416,00*				
12	С123-070204-0610 23-070204-0610 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010		80	439,33	--	35146,40	--	1265,27	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*15,82*		*1265,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*36,41*		*2913,00*				
		Сметная стоимость					*39325,00*				
13	Ц13-080303-0603 13-080303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне		60	3672,17	86,56	220330,41	5193,88	67860,60	2,00	120,00
		шт.			2228,34	24,24	133700,40	1454,37	42,8	0,02	1,20
		Накладные расходы -			*1131,01*		*67861,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*384,25*		*23055,00*				
		Сметная стоимость					*311246,00*				
14	С123-070204-1408 23-070204-1408 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010		60	6913,87	--	414832,20	--	14933,96	--	--
		шт.			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*248,90*		*14934,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%			*573,02*		*34381,00*				

		Сметная стоимость				*464147,00*				
15	Ц13-080304-0204 13-080304-0204 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	8652,28	1915,85	8652,28	1915,85	2042,52	3,00	3,00
		шт		3201,00	702,95	3201,00	702,95	42,8	0,58	0,58
		Накладные расходы -		*2042,52*		*2043,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*855,58*		*856,00*				
		Сметная стоимость				*11550,00*				
16	Прайс "Светотехника"	Шкаф автоматического ввода резерва АВР-50А	1	85829,69	--	85829,69	--	3089,87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*3089,87*		*3090,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7113,56*		*7114,00*				
		Сметная стоимость				*96033,00*				
17	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4999,51	718,29	4999,51	718,29	1233,69	2,00	2,00
		шт.		2134,00	242,40	2134,00	242,40	42,8	0,20	0,20
		Накладные расходы -		*1233,69*		*1234,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*498,66*		*499,00*				
		Сметная стоимость				*6732,00*				
18	Прайс"Электрокомплект-1"	Корпус ЩМП-4 IP31(600х650х250)ПР-70	1	12768,05	--	12768,05	--	459,65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*459,65*		*460,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*1058,22*		*1058,00*				
		Сметная стоимость				*14286,00*				
19	Ц13-080305-1301 13-080305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	4	1206,62	122,46	4826,49	489,84	2152,20	1,00	4,00
		шт.		1067,00	48,48	4268,00	193,92	42,8	0,04	0,16
		Накладные расходы -		*538,05*		*2152,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*139,57*		*558,00*				
		Сметная стоимость				*7537,00*				
20	С123-070203-0603 23-070203-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	4	6824,61	--	27298,44	--	982,74	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*245,69*		*983,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*565,62*		*2262,00*				
		Сметная стоимость				*30544,00*				

21	Ц13-080304-0203 13-080304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	1	4999,51	718,29	4999,51	718,29	1233,69	2,00	2,00
		шт.		2134,00	242,40	2134,00	242,40	42,8	0,20	0,20
		Накладные расходы -		*1233,69*		*1234,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*498,66*		*499,00*				
		Сметная стоимость				*6732,00*				
22	Прайс"Электрокомплект-1"	Вводно-распределительное устройство ВРУ 1-47-00 УХЛ4	1	81206,57	–	81206,57	–	2923,44	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*2923,44*		*2923,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6730,40*		*6730,00*				
		Сметная стоимость				*90860,00*				
23	Ц13-080101-0601 13-080101-0601 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением 35 кВ. Монтаж оборудования	3	30949,36	7128,71	92848,07	21386,12	29107,90	16,00	48,00
		комплект (3 фазы)		16564,80	2804,40	49694,40	8413,20	42,8	2,19	6,57
		Накладные расходы -		*9702,63*		*29108,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*3252,16*		*9756,00*				
		Сметная стоимость				*131712,00*				
24	С123-070503-0116 23-070503-0116 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 200/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2001	3	2868,09	–	8604,27	–	309,75	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*103,25*		*310,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*237,71*		*713,00*				
		Сметная стоимость				*9627,00*				
25	Ц13-080305-1002 13-080305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	1	993,74	59,94	993,74	59,94	458,13	0,87	0,87
		шт.		928,29	24,24	928,29	24,24	42,8	0,02	0,02
		Накладные расходы -		*458,13*		*458,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*116,15*		*116,00*				
		Сметная стоимость				*1568,00*				
26	С123-070501-0204 23-070501-0204 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-03, 3х230/400 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	1	9928,18	–	9928,18	–	357,41	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*357,41*		*357,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*822,85*		*823,00*				

		Сметная стоимость				*11108,00*				
		Электроустановочные изделия								
27	Е12-170101-2201 12-170101-2201 РСНБ РК 2015	**Выключатели. Смена**	175	235,35	--	41185,57	--	26699,62	0,24	42,17
		шт.		235,35	--	41185,57	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*152,57*		*26700,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*31,03*		*5431,00*				
		Сметная стоимость				*73316,00*				
28	С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	63	229,63	--	14466,69	--	520,80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,27*		*521,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*19,03*		*1199,00*				
		Сметная стоимость				*16186,00*				
29	С123-070218-1501 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	102	201,06	--	20508,12	--	738,29	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,24*		*738,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16,66*		*1700,00*				
		Сметная стоимость				*22946,00*				
30	С123-070218-1602 23-070218-1602 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	15	199,99	--	2999,85	--	107,99	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,20*		*108,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*16,58*		*249,00*				
		Сметная стоимость				*3356,00*				
31	Е12-170101-2202 12-170101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Розетки. Смена**	353	235,35	--	83077,19	--	53856,95	0,24	85,07
		шт.		235,35	--	83077,19	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*152,57*		*53857,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*31,03*		*10955,00*				

		Сметная стоимость				*147889,00*					
32	С123-070220-0503 23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	204	263,22	--	53696,88	--	1933,09	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*9,48*		*1933,00*					
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*21,82*		*4450,00*					
		Сметная стоимость				*60080,00*					
33	С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	40	514,91	--	20596,40	--	741,47	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*18,54*		*741,00*					
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*42,68*		*1707,00*					
		Сметная стоимость				*23045,00*					
34	Прайс"Электрокомплект-1"	Розетка наружной установки, з/к IP20 до 16А с крышками	60	285,51	--	17130,38	--	616,69	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10,28*		*617,00*					
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23,66*		*1420,00*					
		Сметная стоимость				*19167,00*					
35	Прайс"Электрокомплект-1"	Розетка скрытой установки, з/к IP44 VITA NEW (10/200),16A	34	285,51	--	9707,22	--	349,46	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*10,28*		*349,00*					
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*23,66*		*805,00*					
		Сметная стоимость				*10861,00*					
36	Прайс"Электрокомплект-1"	Розетка наружной установки S288,2-ая,IP44,16A "Рондо"(30)(5)	15	717,32	--	10759,82	--	387,35	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*25,82*		*387,00*					
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*59,45*		*892,00*					
		Сметная стоимость				*12039,00*					
		Кабельные изделия и провода									
37	Е12-170101-0401 12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	9280	21,31	--	197741,15	--	128190,84	0,03	235,71	
		м		21,31	--	197741,15	--	59,1	--	--	
		Накладные расходы -		*13,81*		*128191,00*					

		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%			*2,81*		*26075,00*				
		Сметная стоимость					*352007,00*				
38	Ц13-080206-1906 13-080206-1906 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола									
			--		276,00	7,00	--	--	--	0,17	--
39	С123-010504-0102 23-010504-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм									
		м	--		171,93	2,67	--	--	--	0,00	--
			--		26,47	--	--	--	--	--	--
40	Ц13-080206-2001 13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола									
			4150		219,89	6,71	912532,78	27833,71	298296,52	0,14	581,00
		м			141,59	2,67	587582,73	11065,33	42,8	0,00	9,13
		Накладные расходы -			*71,88*		*298297,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%			*23,34*		*96866,00*				
		Сметная стоимость					*1307696,00*				
41	Ц13-080206-2002 13-080206-2002 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола									
			350		242,39	8,54	84836,76	2988,07	28692,96	0,16	56,00
		м			161,81	3,39	56634,48	1187,74	42,8	0,00	0,98
		Накладные расходы -			*81,98*		*28693,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%			*25,95*		*9082,00*				
		Сметная стоимость					*122612,00*				
42	Ц13-080206-2003 13-080206-2003 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола									
			30		246,05	13,37	7381,47	401,11	2489,14	0,16	4,80
		м			161,81	5,33	4854,38	159,98	42,8	0,00	0,13
		Накладные расходы -			*82,97*		*2489,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%			*26,32*		*790,00*				
		Сметная стоимость					*10660,00*				
43	С123-011305-0102 23-011305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм. Трубы ПНД									
			4080		53,81	--	219544,80	--	7903,61	--	--
		м			--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -			*1,94*		*7904,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%			*4,46*		*18196,00*				
		Сметная стоимость					*245644,00*				

44	С123-011305-0103 23-011305-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм								
		м	153	72,05	--	11023,65	--	396,85	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*2,59*		*397,00*				
		Сметная стоимость		*5,97*		*914,00*				
45	С123-011305-0104 23-011305-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм				*12334,00*				
		м	204	112,15	--	22878,60	--	823,63	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*4,04*		*824,00*				
		Сметная стоимость		*9,29*		*1896,00*				
46	С123-011305-0105 23-011305-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм				*25598,00*				
		м	153	175,08	--	26787,24	--	964,34	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*6,30*		*964,00*				
		Сметная стоимость		*14,51*		*2220,00*				
47	С123-011305-0107 23-011305-0107 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм				*29972,00*				
		м	30,6	330,97	--	10127,68	--	364,60	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*11,91*		*365,00*				
		Сметная стоимость		*27,43*		*839,00*				
48	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава				*11332,00*				
		м	5380	94,00	2,40	505703,44	12899,48	189397,71	0,07	376,60
				70,79	0,97	380866,88	5216,34	42,8	0,00	4,30

		Накладные расходы -			*35,20*		*189398,00*				
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%			*10,34*		*55608,00*				
		Сметная стоимость					*750709,00*				
49	С123-060128-0304 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			4,59	157744,37	--	724046,66	--	26065,68	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*5678,80*		*26066,00*					
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*13073,85*		*60009,00*					
		Сметная стоимость				*810121,00*					
50	С123-060128-0305 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			0,102	246119,82	--	25104,22	--	903,75	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*8860,31*		*904,00*					
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*20398,41*		*2081,00*					
		Сметная стоимость				*28089,00*					
51	Ц13-080206-2202 13-080206-2202 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**									
			8600	80,19	1,20	689674,20	10309,99	258067,74	0,06	516,00	
		м		60,68	0,48	521846,28	4169,19	42,8	0,00	3,44	
		Накладные расходы -		*30,01*		*258068,00*					
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*8,82*		*75819,00*					
		Сметная стоимость				*1023561,00*					
52	С123-060128-0302 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**									
			8,772	100232,66	--	879240,89	--	31652,67	--	--	
		км		--	--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*3608,38*		*31653,00*					
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*8307,28*		*72871,00*					
		Сметная стоимость				*983765,00*					

РАЗДЕЛ 1.Кабельные изделия и провода

53	Ц13-080206-2203 13-080206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	50	94,00	2,40	4699,85	119,88	1760,20	0,07	3,50
		м		70,79	0,97	3539,66	48,48	42,8	0,00	0,04
		Накладные расходы -		*35,20*		*1760,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*10,34*		*517,00*				
		Сметная стоимость				*6977,00*				
54	С123-060128-0502 23-060128-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,051	285013,91	--	14535,71	--	523,29	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10260,50*		*523,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*23621,95*		*1205,00*				
		Сметная стоимость				*16264,00*				
55	Ц13-080206-2204 13-080206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	240	131,25	4,80	31500,37	1150,88	12102,74	0,10	24,00
		м		101,13	1,94	24271,92	465,40	42,8	0,00	0,38
		Накладные расходы -		*50,43*		*12103,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*14,53*		*3488,00*				
		Сметная стоимость				*47091,00*				
56	С123-060128-0504 23-060128-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2448	616238,45	--	150855,17	--	5430,79	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*22184,58*		*5431,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*51073,84*		*12503,00*				
		Сметная стоимость				*168789,00*				
57	Ц13-080206-2211 13-080206-2211 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	200	107,02	8,39	21404,92	1678,37	8246,43	0,08	16,00
		м		80,91	3,39	16181,28	678,71	42,8	0,00	0,56
		Накладные расходы -		*41,23*		*8246,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*11,86*		*2372,00*				
		Сметная стоимость				*32023,00*				

58	С123-060128-0505 23-060128-0505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,204	1004825,68	--	204984,44	--	7379,44	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*36173,72*		*7379,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*83279,95*		*16989,00*				
		Сметная стоимость				*229353,00*				
59	Ц13-080206-2212 13-080206-2212 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**								
			250	133,92	14,99	33480,96	3746,36	13087,86	0,10	25,00
		м		101,13	6,06	25283,25	1514,97	42,8	0,01	1,25
		Накладные расходы -		*52,35*		*13088,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*14,90*		*3726,00*				
		Сметная стоимость				*50294,00*				
60	С123-060128-0506 23-060128-0506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 5х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,255	1866310,43	--	475909,16	--	17132,73	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*67187,18*		*17133,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*154679,81*		*39443,00*				
		Сметная стоимость				*532485,00*				
61	Ц13-080206-2213 13-080206-2213 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава**								
			210	167,34	17,98	35141,38	3776,33	14184,40	0,13	27,30
		м		131,47	7,27	27609,31	1527,09	42,8	0,01	1,26
		Накладные расходы -		*67,54*		*14184,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*18,79*		*3946,00*				
		Сметная стоимость				*53272,00*				
62	С123-060128-0507 23-060128-0507 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	**Кабели силовые ВВГ 5х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**								
			0,2142	2887853,58	--	618578,24	--	22268,82	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*103962,73*		*22269,00*				
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*239345,30*		*51268,00*				

		Сметная стоимость				*692115,00*				
63	Ц13-080206-2208 13-080206-2208 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава(прим.)	40	409,07	23,98	16362,66	959,07	7039,07	0,35	14,00
		м		353,97	9,70	14158,62	387,83	42,8	0,01	0,32
		Накладные расходы -		*175,98*		*7039,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*46,80*		*1872,00*				
		Сметная стоимость				*25274,00*				
64	С123-060128-1017 23-060128-1017 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Кабели силовые ВВГ 5х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,0408	6842279,50	--	279165,00	--	10049,94	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*246322,06*		*10050,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*567088,12*		*23137,00*				
		Сметная стоимость				*312352,00*				
		Материалы								
65	С123-070202-0201 23-070202-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки ответвительные с гладкими стенками, степень защиты IP56, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	689,52	373,40	--	257466,77	--	9268,80	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*13,44*		*9269,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*30,95*		*21339,00*				
		Сметная стоимость				*288074,00*				
66	С123-070202-0801 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica	375,36	227,59	--	85428,18	--	3075,41	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8,19*		*3075,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*18,86*		*7080,00*				
		Сметная стоимость				*95584,00*				
		Прочие работы								

67	С341-310104-0501 41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Мусор строительный. Погрузка								
		Тенге за 1 тонну	0,37	79,00	--	29,23	--	1,05	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*2,84*		*1,00*				
		Сметная стоимость		*6,55*		*2,00*				
						33,00				
68	С341-020101-1012 41-020101-1012 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2016 года	Перевозка строительныхгрузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км								
		Тенге за 1 тонну	0,37	555,07	--	205,38	--	7,39	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*19,98*		*7,00*				
		Сметная стоимость		*46,00*		*17,00*				
						230,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2229747,41	11430,90			109,80
			Тенге			111044,03	4622,47			3,81
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			2229512,80				
	Материалы -		Тенге			20115,20				
	Всего заработная плата -		Тенге				115666,51			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2086922,67				
		Накладные расходы -	Тенге			131549,92				
		Сметная прибыль -	Тенге			188885,02				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2549947,73				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				115666,51			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			234,61				
	Транспортные расходы -		Тенге			234,61				
		Накладные расходы -	Тенге			8,45				
		Сметная прибыль -	Тенге			19,44				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			262,50				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2550210,23				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							113,61
		Сметная заработная плата -	Тенге				115666,51			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			8382021,32	103287,23			2432,33
			Тенге			2435268,59	39151,31			32,03
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7769420,82				
	Материалы -		Тенге			873152,48				
	Всего заработная плата -		Тенге				2152416,00			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4679716,43				
	Накладные расходы -		Тенге			1234097,62				
	Сметная прибыль -		Тенге			720281,47				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			9723799,91				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2101,40
	Сметная заработная плата -		Тенге				2152416,00			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			322238,52				
Всего заработная плата -			Тенге				322003,92			
Транспортные расходы -			Тенге			234,61				
	Накладные расходы -		Тенге			208755,86				
	Сметная прибыль -		Тенге			42479,55				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			573473,93				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							362,96
	Сметная заработная плата -		Тенге				322003,92			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			290361,97				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			290361,97				
	Накладные расходы -		Тенге			10453,03				
	Сметная прибыль -		Тенге			24065,20				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			324880,20				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			10622154,04				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2464,36
	Сметная заработная плата -		Тенге				2474419,90			
		Всего по акту:	Тенге			10622154,04				
		Стоимость без оборудования	Тенге			10 622 154				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			127 466				
		Итого с временными	Тенге			10 749 620				
		Зимнее удорожание 2,31%	Тенге			248 316				
		Итого	Тенге			10 997 936				
		В текущих ценах	Тенге			12 941 891				
		НДС (12 %)	Тенге			1 553 027				
		Общая стоимость строительства	Тенге			14 494 917				

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"
Субподрядчик: ТОО Partners Realty"

Форма 2В

Наименование стройки:Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №32" Управления образования города Астаны, находящегося по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 25/3

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №32" Управления образования города Астаны, находящегося по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 25/3

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Ремонтно-строительные работы. Исполнительная смета

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Стены и потолки /подвал/								
1	**Е11-460401-0203 11-460401-0203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков**	40,5	62394,32	32811,58	2526970,00	1328868,94	1072162,91	32,26	1306,53
		м3		29582,74	16450,92	1198101,08	666262,14	50,8	15,89	643,54
		Накладные расходы -		*26473,16*		*1072163,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*7109,40*		*287931,00*				
		Сметная стоимость				*3887064,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2526970,00	1328868,94			1306,53
			Тенге			1198101,08	666262,14			643,54
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2526970,00				
	Всего заработная плата -		Тенге				1864363,21			
		Накладные расходы -	Тенге			1072162,91				
		Сметная прибыль -	Тенге			287930,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3887063,56				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1950,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				1864363,21			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3887063,56				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1950,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				1864363,21			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**			2526970,00	1328868,94			1306,53
			Тенге			1198101,08	666262,14			643,54

	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2526970,00					
	Всего заработная плата -		Тенге				1864363,21				
		Накладные расходы -	Тенге			1072162,91					
		Сметная прибыль -	Тенге			287930,63					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3887063,56					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1950,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				1864363,21				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			3887063,56					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1950,08
		Сметная заработная плата -	Тенге				1864363,21				

РАЗДЕЛ 2.Подготовительные и демонтажные работы /1-этаж/

2	**Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	**6,72**	**149,33**	**--**	**1003,47**	**--**	**650,53**	**0,18**	**1,20**
		м2		149,33	--	1003,47	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*96,80*		*651,00*				
		СП от ИЗ+ИР (И30) - 8%		*19,69*		*132,00*				
		Сметная стоимость				*1786,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1003,47**	**--**			**1,20**
			Тенге			**1003,47**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1003,47				
	Всего заработная плата -		Тенге				1003,47			
		Накладные расходы -	Тенге			650,53				
		Сметная прибыль -	Тенге			132,32				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1786,32				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				1003,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1786,32				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1,20
		Сметная заработная плата -	Тенге				1003,47			

РАЗДЕЛ 3. Стены и потолки /1-этаж/

3	**Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015**	**Очистка вручную от краски стен**	**1907,724**	**215,60**	**--**	**411305,05**	**--**	**266639,19**	**0,26**	**490,29**
		м2		215,60	--	411305,05	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*139,77*		*266639,00*				
		СП от ИЗ+ИР (И30) - 8%		*28,43*		*54236,00*				
		Сметная стоимость				*732180,00*				
4	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание гипсовыми смесями) из сухих растворных смесей**	**2639,274**	**1117,97**	**20,20**	**2950624,54**	**53324,56**	**679816,87**	**0,37**	**976,53**

		м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	17,20	964949,72	45383,38	54,8	0,02	49,35
		Накладные расходы -		*257,58*		*679817,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*110,04*		*290435,00*				
		Сметная стоимость				*3920877,00*				
5	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание гипсовыми смесями) из сухих растворных смесей**	2028,16	1350,13	23,60	2738270,21	47870,32	666120,02	0,45	912,67
		м2 оштукатуриваемой поверхности		472,85	20,05	959008,36	40664,53	54,8	0,02	44,21
		Накладные расходы -		*328,44*		*666120,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*134,28*		*272351,00*				
		Сметная стоимость				*3676741,00*				
6	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	778,646	347,17	2,68	270322,79	2089,07	123579,76	0,27	206,85
		м2 окрашиваемой поверхности		256,13	1,41	199435,97	1096,92	54,8	0,00	1,07
		Накладные расходы -		*158,71*		*123580,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*40,47*		*31512,00*				
		Сметная стоимость				*425415,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 2	**Тенге**			6371526,05	103283,95			2587,53
			Тенге			2535702,56	87144,83			94,64
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6371526,05				
	Материалы -		Тенге			3732539,54				
	Всего заработная плата -		Тенге				2622847,39			
		Накладные расходы -	Тенге			1736806,36				
		Сметная прибыль -	Тенге			648666,59				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8756999,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2682,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2622847,39			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге			8756999,00				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2682,17
		Сметная заработная плата -	Тенге				2622847,39			

РАЗДЕЛ 7.Стены и потолки /2-этаж/

7	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную стен от краски**	2501,306	215,60	--	539281,25	--	349603,09	0,26	642,84
		м2		215,60	--	539281,25	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*139,77*		*349603,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*28,43*		*71111,00*				
		Сметная стоимость				*959995,00*				

8	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание гипсовыми смесями) из сухих растворных смесей**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	3403,772	1117,97	20,20	3805309,00	68770,67	876734,15	0,37	1259,40
		Накладные расходы -		365,61	17,20	1244459,21	58529,23	54,8	0,02	63,65
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*257,58*		*876734,00*				
		Сметная стоимость		*110,04*		*374563,00*				
						5056607,00				
9	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание гипсовыми смесями) из сухих растворных смесей**								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	2290,06	1350,13	23,60	3091868,00	54051,91	752137,31	0,45	1030,53
		Накладные расходы -		472,85	20,05	1082846,86	45915,62	54,8	0,02	49,92
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*328,44*		*752137,00*				
		Сметная стоимость		*134,28*		*307520,00*				
						4151526,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			7436458,31	122822,58			2932,76
			Тенге			2866587,31	104444,85			113,57
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7436458,31				
	Материалы -		Тенге			4447048,42				
	Всего заработная плата -		Тенге				2971032,16			
		Накладные расходы -	Тенге			1978474,55				
		Сметная прибыль -	Тенге			753194,63				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10168127,49				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3046,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				2971032,16			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			10168127,49				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3046,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				2971032,16			
		РАЗДЕЛ 8.Добавить								
		Стены и потолки /2-этаж/								
10	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**								
		м2 окрашиваемой поверхности	1727,532	347,17	2,68	599747,85	4634,88	274178,49	0,27	458,92
		Накладные расходы -		256,13	1,41	442475,81	2433,66	54,8	0,00	2,38
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*158,71*		*274178,00*				
		Сметная стоимость		*40,47*		*69914,00*				
						943840,00				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			599747,85	4634,88			458,92
			Тенге			442475,81	2433,66			2,38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			599747,85				
	Материалы -		Тенге			152637,16				

	Всего заработная плата -		Тенге				444909,47			
		Накладные расходы -	Тенге			274178,49				
		Сметная прибыль -	Тенге			69914,11				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			943840,44				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461,29
		Сметная заработная плата -	Тенге				444909,47			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			943840,44				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							461,29
		Сметная заработная плата -	Тенге				444909,47			

РАЗДЕЛ 9. Ремонт 3-го этажа

Подготовительные и демонтажные работы /3-этаж/

11	Е12-120104-0501 12-120104-0501 РСНБ РК 2015	**Потолки. Очистка вручную от краски известковой**	12,14	149,33	--	1812,82	--	1175,21	0,18	2,16
		м2		149,33	--	1812,82	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*96,80*		*1175,00*				
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*19,69*		*239,00*				
		Сметная стоимость				*3227,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			1812,82	--			2,16
			Тенге			1812,82	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1812,82				
	Всего заработная плата -		Тенге				1812,82			
		Накладные расходы -	Тенге			1175,21				
		Сметная прибыль -	Тенге			239,04				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3227,07				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2,16
		Сметная заработная плата -	Тенге				1812,82			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3227,07				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2,16
		Сметная заработная плата -	Тенге				1812,82			

РАЗДЕЛ 10.Добавить

12	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка вручную стен от краски**	2356,778	215,60	--	508121,03	--	329402,67	0,26	605,69
		м2		215,60	--	508121,03	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*139,77*		*329403,00*				
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*28,43*		*67002,00*				
		Сметная стоимость				*904526,00*				
13	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание гипсовыми смесями) из сухих растворных смесей**	2353,384	1117,97	20,20	2631008,59	47548,37	606178,12	0,37	870,75
		м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	17,20	860424,96	40467,39	54,8	0,02	44,01
		Накладные расходы -		*257,58*		*606178,00*				
		СП от ИЗ+НР (И30) - 8%		*110,04*		*258975,00*				

		Сметная стоимость				*3496162,00*				
14	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание гипсовыми смесями) из сухих растворных смесей**	1419,84	1350,13	23,60	1916962,00	33512,25	466326,05	0,45	638,93
		м2 оштукатуриваемой поверхности		472,85	20,05	671366,37	28467,74	54,8	0,02	30,95
		Накладные расходы -		*328,44*		*466326,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*134,28*		*190663,00*				
		Сметная стоимость				*2573951,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			5056091,59	81060,62			2115,37
			Тенге			2039912,37	68935,13			74,96
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5056091,59				
	Материалы -		Тенге			2935118,61				
	Всего заработная плата -		Тенге				2108847,49			
		Накладные расходы -	Тенге			1401906,84				
		Сметная прибыль -	Тенге			516639,87				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6974638,30				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2190,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				2108847,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			6974638,30				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2190,33
		Сметная заработная плата -	Тенге				2108847,49			

РАЗДЕЛ 11. Ремонт 4-го этажа

15	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	**Очистка стен вручную от краски**	1999,168	215,60	--	431020,36	--	279420,16	0,26	513,79
		м2		215,60	--	431020,36	--	59,1	--	--
		Накладные расходы -		*139,77*		*279420,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*28,43*		*56835,00*				
		Сметная стоимость				*767276,00*				
16	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание гипсовыми смесями) из сухих растворных смесей**	1921,968	1117,97	20,20	2148699,20	38831,93	495055,18	0,37	711,13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		365,61	17,20	702694,18	33049,01	54,8	0,02	35,94
		Накладные расходы -		*257,58*		*495055,00*				
		СП от ПЗ+НР (НЗ0) - 8%		*110,04*		*211500,00*				
		Сметная стоимость				*2855255,00*				
17	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание гипсовыми смесями) из сухих растворных смесей**	1176,92	1350,13	23,60	1588989,52	27778,65	386542,47	0,45	529,61
		м2 оштукатуриваемой поверхности		472,85	20,05	556502,50	23597,20	54,8	0,02	25,66
		Накладные расходы -		*328,44*		*386542,00*				

		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*134,28*		*158043,00*				
		Сметная стоимость				*2133575,00*				
18	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм**	85,748	564,22	25,26	48380,71	2165,59	23256,41	0,43	36,49
		м2 оштукатуриваемой поверхности		420,45	21,49	36053,05	1843,09	54,8	0,02	2,00
		Накладные расходы -		*271,22*		*23256,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*66,84*		*5731,00*				
		Сметная стоимость				*77368,00*				
19	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм**	8,16	711,46	29,50	5805,51	240,75	2844,22	0,52	4,22
		м2 оштукатуриваемой поверхности		543,77	25,06	4437,19	204,51	54,8	0,03	0,22
		Накладные расходы -		*348,56*		*2844,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*84,80*		*692,00*				
		Сметная стоимость				*9342,00*				
20	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	8,16	387,60	2,68	3162,80	21,89	1455,92	0,30	2,44
		м2 окрашиваемой поверхности		288,29	1,41	2352,42	11,50	54,8	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*178,42*		*1456,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,28*		*369,00*				
		Сметная стоимость				*4988,00*				
21	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	938,518	347,17	2,68	325825,60	2517,99	148953,22	0,27	249,32
		м2 окрашиваемой поверхности		256,13	1,41	240384,27	1322,14	54,8	0,00	1,29
		Накладные расходы -		*158,71*		*148953,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*40,47*		*37982,00*				
		Сметная стоимость				*512761,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			4551883,71	71556,81			2046,99
			Тенге			1973444,00	60027,45			65,13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4551883,71				
	Материалы -		Тенге			2506882,92				
	Всего заработная плата -		Тенге				2033471,42			
		Накладные расходы -	Тенге			1337527,57				
		Сметная прибыль -	Тенге			471152,90				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6360564,18				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2112,12
		Сметная заработная плата -	Тенге				2033471,42			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			6360564,18					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2112,12
	Сметная заработная плата -	Тенге				2033471,42				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 3	**Тенге**			17645994,27	280074,88				7556,20
		Тенге			7324232,28	235841,09				256,04
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17645994,27					
	Материалы -	Тенге			10041687,11					
	Всего заработная плата -	Тенге				7560073,37				
	Накладные расходы -	Тенге			4993262,66					
	Сметная прибыль -	Тенге			1811140,55					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24450397,48					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7812,24
	Сметная заработная плата -	Тенге				7560073,37				
	ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге			24450397,48					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7812,24
	Сметная заработная плата -	Тенге				7560073,37				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			26544490,34	1712227,78				11450,27
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			26544490,34					
	Материалы -	Тенге			13774226,65					
	Всего заработная плата -	Тенге				12047283,98				
	Накладные расходы -	Тенге			7802231,93					
	Сметная прибыль -	Тенге			2747737,78					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37094460,05					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12444,49
	Сметная заработная плата -	Тенге				12047283,98				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37094460,05					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								12444,49
	Сметная заработная плата -	Тенге				12047283,98				
	Всего по акту:	Тенге			37094460,05					
	Стоимость без оборудования	Тенге			37 094 460					
	Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			445 134					
	Итого с временными	Тенге			37 539 594					
	Зимнее удорожание 2,31%	Тенге			867 165					
	Итого	Тенге			38 406 758					
	В текущих ценах	Тенге			45 195 391					
	НДС (12 %)	Тенге			5 423 447					
	Общая стоимость строительства	Тенге			50 618 838					

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК:

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"

Субподрядчик: ТОО Partners Realty"

Наименование Объекта: Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом, в районе пересечения трассы Астана-Караганды и ул. №103, 1-я очередь строительства. Блок В

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь 2019год

№ п.п	Наименование видов работ	Единица измерения	Стоимость единицы ,тенге	Кол-во	Стоимость принятых работ в **отчетном месяце**.тенге
1	2	3	4	5	6
	Раздел 1. Земляные работы				
	Блок монолитной стены /БМС-1/				
1	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм	м3	50915,06	93,46	4 758 521
2	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	239653,09	0,3	71 896
3	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	236825,96	0,079	18 709
4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	237409,76	0,9	213 669
5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	227447,44	6,99	1 589 858
6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	238519,86	0,48	114 490

7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	237958,73	2,532	602 512
	Монолитная стена /СМ-2/				
8	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 6 м, толщиной до 200 мм	м3	50915,06	21,36	1 087 546
9	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	239218,14	0,042	10 047
10	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	237547,09	0,358	85 042
11	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	227500,80	2,274	517 337
12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	240233,74	0,123	29 549
13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	238776,48	0,642	153 294
	Колоны /КМ-1/				
14	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	м3	44516,13	35,31	1 571 776
15	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	239218,14	0,990	236 826

16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	238002,49	1,908	454 109
17	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	238002,48	3,444	819 681
	Колоны /КМ-2/				
18	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	м3	44516,13	1,735	77 242
	ИТОГО по акту:				**12 412 101**
	в т.ч. НДС				**1329868,0**

Подрядчик:
ТОО "Мейір-М"

Субподрядчик:
ТОО "Partners Realty"

Подрядчик: ТОО "Мейір-М"

Форма 2В

Субподрядчик: ТОО Partners Realty"

Наименование стройки:Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №32" Управления образования города Астаны, находящегося по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 25/3

Наименование объекта:Капитальный ремонт здания ГУ "Школа-гимназия №32" Управления образования города Астаны, находящегося по адресу: г. Астана, пр. Абылай хана, 25/3

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2019 года

Ремонтно-строительные работы по смете

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2016 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены и потолки /подвал/								
1	Е11-150203-0201 11-150203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	1680	1316,97	74,58	2212514,25	125291,87	834040,26	0,75	1255,80
		м2 оштукатуриваемой поверхности		729,96	60,98	1226338,93	102448,36	54,8	0,07	111,72
		Накладные расходы -		*496,45*		*834040,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*145,07*		*243724,00*				
		Сметная стоимость				*3290279,00*				
2	Е11-150203-0202 11-150203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	604,764	1334,53	74,58	807074,98	45102,39	312186,23	0,78	472,93
		м2 оштукатуриваемой поверхности		763,65	60,98	461830,62	36879,21	54,8	0,07	40,22
		Накладные расходы -		*516,21*		*312186,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*148,06*		*89541,00*				
		Сметная стоимость				*1208802,00*				
3	Е11-150401-0201 11-150401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	3597,74	98,73	0,69	355197,82	2497,69	203361,78	0,11	380,64
		м2 окрашиваемой поверхности		92,93	0,37	334335,93	1343,58	54,8	0,00	1,35
		Накладные расходы -		*56,52*		*203362,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*12,42*		*44685,00*				
		Сметная стоимость				*603244,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**3374787,00**	**172891,95**			**2109,37**

			Тенге			2022505,48	140671,15			153,29
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3374787,00				
	Материалы -		Тенге			1179389,62				
	Всего заработная плата -		Тенге				2163176,63			
		Накладные расходы -	Тенге			1349588,27				
		Сметная прибыль -	Тенге			377950,03				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5102325,34				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2262,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				2163176,63			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5102325,34				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2262,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				2163176,63			

РАЗДЕЛ 2. Стены и потолки /1-этаж/

		м2 оштукатуриваемой поверхности		860,64	63,50	–	–	–	0,07	–
4	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	1452,382	564,22	25,26	819462,51	36680,37	393912,23	0,43	617,99
		м2 оштукатуриваемой поверхности		420,45	21,49	610659,20	31217,87	54,8	0,02	33,95
		Накладные расходы -		*271,22*		*393912,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,84*		*97070,00*				
		Сметная стоимость				*1310445,00*				
5	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм	1422,74	711,46	29,50	1012222,32	41975,87	495905,47	0,52	736,27
		м2 оштукатуриваемой поверхности		543,77	25,06	773648,27	35657,36	54,8	0,03	38,77
		Накладные расходы -		*348,56*		*495905,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*84,80*		*120650,00*				
		Сметная стоимость				*1628778,00*				
6	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	1422,74	387,60	2,68	551451,83	3817,14	253847,88	0,30	425,40
		м2 окрашиваемой поверхности		288,29	1,41	410157,20	2004,29	54,8	0,00	1,96
		Накладные расходы -		*178,42*		*253848,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,28*		*64424,00*				
		Сметная стоимость				*869724,00*				
7	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	562,708	347,17	2,68	195355,52	1509,72	89308,00	0,27	149,48
		м2 окрашиваемой поверхности		256,13	1,41	144127,39	792,72	54,8	0,00	0,77

		Накладные расходы -		*158,71*		*89308,00*					
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*40,47*		*22773,00*					
		Сметная стоимость				*307437,00*					
		м2 окрашиваемой поверхности		525,57	1,54	--	--	--	0,00	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2578492,19	83983,09				1929,14
			Тенге			1938592,07	69672,23				75,45
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2578492,19					
	Материалы -		Тенге			555917,03					
	Всего заработная плата -		Тенге				2008264,29				
		Накладные расходы -	Тенге			1232973,59					
		Сметная прибыль -	Тенге			304917,26					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4116383,00					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2004,59
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008264,29				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4116383,00					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2004,59
		Сметная заработная плата -	Тенге				2008264,29				
		РАЗДЕЛ 3. Стены и потолки /2-этаж/									
		м2 оштукатуриваемой поверхности		860,64	63,50	--	--	--	0,07	--	
8	**Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм**									
			3332,112	564,22	25,26	1880043,18	84153,55	903728,96	0,43	1417,81	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		420,45	21,49	1400998,39	71621,26	54,8	0,02	77,89	
		Накладные расходы -		*271,22*		*903729,00*					
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*66,84*		*222702,00*					
		Сметная стоимость				*3006474,00*					
9	**Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм**									
			2290,06	711,46	29,50	1629285,64	67564,88	798215,61	0,52	1185,11	
		м2 оштукатуриваемой поверхности		543,77	25,06	1245273,88	57394,52	54,8	0,03	62,40	
		Накладные расходы -		*348,56*		*798216,00*					
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*84,80*		*194200,00*					
		Сметная стоимость				*2621701,00*					
10	**Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**									
			2290,06	387,60	2,68	887623,73	6144,11	408596,71	0,30	684,73	
		м2 окрашиваемой поверхности		288,29	1,41	660194,14	3226,12	54,8	0,00	3,15	
		Накладные расходы -		*178,42*		*408597,00*					
		СП от ПЗ+НР (ИЗ0) - 8%		*45,28*		*103698,00*					
		Сметная стоимость				*1399918,00*					

11	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**								
			2375,77	**347,17**	**2,68**	**824796,85**	**6374,07**	**377061,05**	**0,27**	**631,12**
		м2 окрашиваемой поверхности		**256,13**	**1,41**	**608510,15**	**3346,87**	**54,8**	**0,00**	**3,27**
		Накладные расходы -		*158,71*		*377061,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*40,47*		*96149,00*				
		Сметная стоимость				*1298007,00*				
12	Е11-150403-0308 11-150403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска улучшенная колером масляным разбеленным по штукатурке**								
			35,83	**696,77**	**2,93**	**24965,42**	**105,04**	**11621,11**	**0,54**	**19,28**
		м2 окрашиваемой поверхности		**525,57**	**1,54**	**18831,31**	**55,11**	**54,8**	**0,00**	**0,05**
		Накладные расходы -		*324,34*		*11621,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*81,69*		*2927,00*				
		Сметная стоимость				*39513,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**5246714,82**	**164341,65**			**3938,05**
			Тенге			**3933807,87**	**135643,89**			**146,76**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5246714,82				
	Материалы -		Тенге			1148565,31				
	Всего заработная плата -		Тенге				4069451,76			
		Накладные расходы -	Тенге			2499223,44				
		Сметная прибыль -	Тенге			619675,06				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8365613,32				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4084,82
		Сметная заработная плата -	Тенге				4069451,76			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			8365613,32				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4084,82
		Сметная заработная плата -	Тенге				4069451,76			

РАЗДЕЛ 4. Стены и потолки /3-этаж/

		м2 оштукатуриваемой поверхности		**860,64**	**63,50**	**–**	**–**	**–**	**0,07**	**–**
13	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм**								
			3309,076	**564,22**	**25,26**	**1867045,82**	**83571,77**	**897481,18**	**0,43**	**1408,01**
		м2 оштукатуриваемой поверхности		**420,45**	**21,49**	**1391312,82**	**71126,12**	**54,8**	**0,02**	**77,35**
		Накладные расходы -		*271,22*		*897481,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*66,84*		*221162,00*				
		Сметная стоимость				*2985689,00*				
14	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм**								
			2013,12	**711,46**	**29,50**	**1432254,00**	**59394,17**	**701686,34**	**0,52**	**1041,79**

		м2 оштукатуриваемой поверхности									
		Накладные расходы -		543,77	25,06	1094681,26	50453,73	54,8	0,03	54,86	
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*348,56*		*701686,00*					
		Сметная стоимость		*84,80*		*170715,00*					
15	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям				*2304656,00*					
			2013,12	387,60	2,68	780282,21	5401,10	359184,57	0,30	601,92	
		м2 окрашиваемой поверхности		288,29	1,41	580355,98	2835,98	54,8	0,00	2,77	
		Накладные расходы -		*178,42*		*359185,00*					
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,28*		*91157,00*					
		Сметная стоимость				*1230624,00*					
16	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям									
			2109,58	347,17	2,68	732383,58	5659,89	334813,74	0,27	560,41	
		м2 окрашиваемой поверхности		256,13	1,41	540330,44	2971,87	54,8	0,00	2,90	
		Накладные расходы -		*158,71*		*334814,00*					
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*40,47*		*85376,00*					
		Сметная стоимость				*1152573,00*					
		м2 окрашиваемой поверхности		525,57	1,54	--	--	--	0,00	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**4811965,57**	**154026,93**			**3612,13**	
			Тенге			**3606680,50**	**127387,71**			**137,88**	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4811965,57					
		Материалы -	Тенге			1051258,15					
		Всего заработная плата -	Тенге				3734068,20				
		Накладные расходы -	Тенге			2293165,83					
		Сметная прибыль -	Тенге			568410,51					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7673541,91					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3750,01	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3734068,20				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			7673541,91					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3750,01	
		Сметная заработная плата -	Тенге				3734068,20				

РАЗДЕЛ 5. Стены и потолки /4-этаж/

17	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм								
			1836,22	564,22	25,26	1036031,47	46374,32	498016,03	0,43	781,31
		м2 оштукатуриваемой поверхности		420,45	21,49	772045,25	39468,18	54,8	0,02	42,92
		Накладные расходы -		*271,22*		*498016,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*66,84*		*122724,00*				
		Сметная стоимость				*1656771,00*				

18	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворов смесей толщиной 2 мм**	1168,76	711,46	29,50	831525,76	34482,56	407379,06	0,52	604,83
		м2 оштукатуриваемой поверхности		543,77	25,06	635540,69	29291,99	54,8	0,03	31,85
		Накладные расходы -		*348,56*		*407379,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*84,80*		*99112,00*				
		Сметная стоимость				*1338017,00*				
19	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	1168,76	387,60	2,68	453009,58	3135,72	208532,31	0,30	349,46
		м2 окрашиваемой поверхности		288,29	1,41	336938,12	1646,49	54,8	0,00	1,61
		Накладные расходы -		*178,42*		*208532,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*45,28*		*52923,00*				
		Сметная стоимость				*714465,00*				
20	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	983,45	347,17	2,68	341424,66	2638,55	156084,42	0,27	261,25
		м2 окрашиваемой поверхности		256,13	1,41	251892,78	1385,44	54,8	0,00	1,35
		Накладные расходы -		*158,71*		*156084,00*				
		СП от ПЗ+НР (И30) - 8%		*40,47*		*39801,00*				
		Сметная стоимость				*537310,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			2661991,46	86631,15			1996,86
			Тенге			1996416,84	71792,10			77,73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2661991,46				
		Материалы -	Тенге			578943,48				
		Всего заработная плата -	Тенге				2068208,94			
		Накладные расходы -	Тенге			1270011,82				
		Сметная прибыль -	Тенге			314560,26				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4246563,54				2074,59
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2068208,94			
		Сметная заработная плата -	Тенге			4246563,54				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге							2074,59
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2068208,94			
		Сметная заработная плата -	Тенге			18673951,08	661874,76			13585,55
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			13498002,74	545167,07			591,10
						18673951,08				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4514073,59				
		Материалы -	Тенге				14043169,82			
		Всего заработная плата -	Тенге			8644963,00				
		Накладные расходы -	Тенге			2185513,12				
		Сметная прибыль -								

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			29504427,16					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								14176,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				14043169,82				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			Тенге			29504427,16					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								14176,65
		Сметная заработная плата -	Тенге				14043169,82				
		Всего по акту:	Тенге			29504427,16					
		Стоимость без оборудования	Тенге			29 504 427					
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге			354 053					
		Итого с временными	Тенге			29 858 480					
		Зимнее удорожание	Тенге			689 731					
		Итого	Тенге			30 548 211					
		В текущих ценах	Тенге			35 947 798					
		НДС (12 %)	Тенге			4 313 736					
		Общая стоимость строительства	Тенге			40 261 534					

ПОДРЯДЧИК:

СУБПОДРЯДЧИК: