Счет-фактура № 14 от 28 августа 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №30 от 31.07.2014г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340006981, ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340006981, Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция водоочистных сооружении в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области"	услуга	1	15 178 571,43	15 178 571,43	12%	1 821 428,57	17 000 000,00	0	
Всего по счету:					**15 178 571,43**		**1 821 428,57**	**17 000 000,00**		

Руководитель: Кабдешов Р.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бектибаева М. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

бухгалтер

(должность)

Тухпатова Э.Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю, Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25, тел.: (7123) 32-10-97** — **060340006981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К** — **070840003590**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №30 от 31.07.2014г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
13	28.08.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция водоочистных сооружении в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области"		услуга	1	17 000 000,00	17 000 000,00	1 821 428,57	17 000 000,00
			Итого	1	x	17 000 000,00	1 821 428,57	17 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (исполнитель) _____ / _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____ / Касаев К.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р-на"
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Наименование объекта - Реконструкция водоочистных сооружений в с. Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области
Договор: № 30 от 11.07.2014 г.

АКТ
выполненных работ за август месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Котельная								
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	Е0113-43-1	Первый слой оклейки поверхностей полиэтиленовой пленкой	29,9	460,19	1,27	13760	38	7278	1,42	42
				270,00	0,47	8073	14	90	--	--
		м2								
2	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты и в один слой	29,9	189,45	4,72	5664	141	2585	0,40	12
				70,88	1,78	2119	53	119	0,01	--
		м2								
3	Е0112-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты	29,9	157,89	4,72	4721	141	2009	0,31	9
				54,68	1,78	1635	53	119	0,01	--
		м2								
4	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER у-150кг/м3								
			3,7	4518,00	--	16697	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
5	Е0113-43-2	Последующий слой оклейки поверхностей полиэтиленовой пленкой	29,9	360,86	0,30	10790	9	6360	1,24	37
				236,25	0,11	7064	3	90	--	--
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	E0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм (общ.40мм)	29,9	255,76	15,94	7647	477	1445	0,24	7
				34,65	5,96	1036	178	119	0,03	1
		м2								
7	E0112-17-2	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	747,5	9,31	0,14	6957	105	142	--	1
				0,11	0,05	82	37	119	--	--
		м2								
8	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	2,23	26627,72	316,57	59380	706	9652	22,50	50
				3487,50	119,25	7777	266	120	0,58	1
		м3								
9	E0110-14-1	Установка стропил,мауэрлатов и стоек	1,4	25348,66	334,28	35488	468	5919	22,10	31
				3397,50	126,00	4757	176	120	0,62	1
		м3								
10	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий из профилированного листа	29,9	112,45	34,24	3362	1024	1602	0,32	9
				51,08	8,45	1527	253	90	0,03	1
		м2								
11	C11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	29,9	896,00	--	26790	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
12	E0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	3,63	573,75	28,11	2083	102	585	0,78	3
				123,75	10,58	449	38	120	0,05	--
		м3								
13	E0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по обрешетке	122,25	131,98	0,55	16135	67	980	0,04	5
				6,48	0,20	792	24	120	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			209474	3278			207
			Тенге			35312	1097			5

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	206112	
Материалы -	Тенге	113768	
Всего заработная плата -	Тенге		34629,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	43487	
Местные материалы -	Тенге	12818	
Накладные расходы -	Тенге	36957	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		5543,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14584				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			257652				220
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				40172,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			3362				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			811				
		Материалы -	Тенге				1780,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			1602				1
		Накладные расходы -	чел.-ч				240,00			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			298				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			5262				11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				2020,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			262915				232
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	чел.-ч				42193,00			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								
		РАЗДЕЛ 2.Проемы								
		Двери								
14	**Е0110-90-2**	**Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен**	**1,89**	**330,85** **272,25**	**32,08** **12,13**	**625** **515**	**61** **23**	**645** **120**	**1,49** **0,06**	**3** **--**
			м2							
15	**С12022-1**	**Двери металлические ДН21-09 огрунтованные и окрашенные**	**1**	**25100,00** **--**	**--** **--**	**25100** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**
			шт							
		Окна								
16	**Е0110-91-3**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	**1,2**	**472,81** **217,73**	**19,00** **6,18**	**567** **261**	**23** **7**	**322** **120**	**1,30** **0,03**	**2** **--**
			м2							
17	**С12061-182 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004**	**Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные**	**1,2**	**14500,00** **--**	**--** **--**	**17400** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**	**--** **--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
18	Е0110-22-2	**Установка пластиковых подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	**0,28**	**249,58**	**5,58**	**70**	**2**	**32**	**0,59**	**--**
				94,05	**2,12**	**26**	**1**	**120**	**0,01**	**--**
			м2							
19	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	**Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 250 мм**								
			1,4	**2030,00**	**--**	**2842**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**46605**	**85**			**5**
			Тенге			**802**	**31**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**21505**				
		Материалы -	Тенге			**364**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**833,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**20242**				
		Местные материалы -	Тенге			**11**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1000**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**150,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1350**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**23855**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**983,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**25100**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**25100**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1506**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**26606**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**50461**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**5**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**983,00**			
			РАЗДЕЛ 3.Полы							
20	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта щебнем**	**11,96**	**207,50**	**2,62**	**2482**	**31**	**169**	**0,07**	**1**
				10,51	**0,99**	**126**	**12**	**123**	**--**	**--**
			м2							
21	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**1,79**	**15067,08**	**--**	**27030**	**--**	**1251**	**3,66**	**7**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				567,00	--	1017	--	123	--	--
		м3								
22	Е0111-11-3	**Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм**	11,96	431,25	13,43	5158	161	849	0,37	4
				52,65	5,04	630	60	123	0,02	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			34670	192			12
			Тенге			1773	72			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34670				
		Материалы -	Тенге			115				
		Всего заработная плата -	Тенге				1845,00			
		Местные материалы -	Тенге			32590				
		Накладные расходы -	Тенге			2269				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				340,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2216				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2185,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39155				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата -	Тенге				2185,00			
		РАЗДЕЛ 4.Внутренняя отделка								
23	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			64,3	351,96	2,10	22631	135	4444	0,39	25
				65,03	0,79	4181	51	105	--	--
		м2								
24	Е0115-180-4	**Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**								
			29,9	370,87	2,33	11089	70	2578	0,49	15
				81,23	0,88	2429	26	105	--	--
		м2								
25	Е0110-12-1	**Подшивка потолков ГКЛ**	29,9	700,70	5,48	20951	164	3094	0,53	16
				84,15	2,07	2516	62	120	0,01	--
		м2								
26	Е0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен**	37,23	308,10	3,39	11471	126	4602	0,65	24
				117,00	0,72	4356	27	105	0,05	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**66142**	**495**			**80**
			Тенге			**13482**	**166**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**66142**				
		Материалы -	Тенге			**45700**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**13648,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**6465**				
		Накладные расходы -	Тенге			**14717**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2208,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4852**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**85710**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15856,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**85710**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**90**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15856,00**			
		РАЗДЕЛ 5.Наружная отделка								
27	**Е0108-35-2**	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих теплоизоляционных работ**	**78,51**	**150,88**	**0,62**	**11846**	**49**	**6421**	**0,44**	**34**
				69,08	**0,23**	**5423**	**18**	**118**	**--**	**--**
			м2							
28	**Е0126-12-2**	**Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)(полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем) на работе с лесов**	**78,51**	**164,72**	**50,15**	**12932**	**3937**	**8692**	**0,53**	**42**
				92,03	**18,68**	**7225**	**1467**	**100**	**0,09**	**7**
			м2							
29	**С11031-101**	**Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 150**	**7,5**	**5040,00**	**--**	**37800**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			м3							
30	**Е0109-43-5**	**Обшивка стен из профилированного алюминиевого листа при высоте здания до 90 м**	**78,51**	**339,81**	**129,77**	**26678**	**10188**	**15101**	**1,20**	**94**
				184,50	**29,21**	**14485**	**2293**	**90**	**0,10**	**8**
			м2							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10508,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31884				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			563290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							419
		Сметная заработная плата -	Тенге				75596,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			55141				
		Материалы -	Тенге			2816				
		Всего заработная плата -	Тенге				18558,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25100				
		Накладные расходы -	Тенге			16702				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2505,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4311				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			76154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата -	Тенге				21064,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			639444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							540
		Сметная заработная плата -	Тенге				96660,00			
		Тепломеханическая часть								
1	Е0118-1-1	**Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт /0,05 Гкал/ч/**	2	5297,16	337,41	10594	675	10921	22,10	44
		1котел		4140,00	126,00	8280	252	128	0,62	1
2	СПрайс лист ТОО Жахан Атырау	**Котел водогрейный на газовом топливе ВВ -1535-RDE**	2	153626,46	--	307253	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	СПрайс лист ТОО Жахан Атырау	**Горелка газовая MAX GAz 250**	2	146143,23	--	292286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0118-10-1	**Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3**	2	737,98	68,60	1476	137	1653	3,63	7
		1бак		621,00	24,75	1242	49	128	0,13	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	СПрайс лист "Жахан-Аты рау	Бак запаса подпиточной воды емк.150л	1	19242,61	--	19243	--	--	--	--
		бак		--	--	--	--	--	--	--
6	СПрайс лист "Жахан-Аты рау	Бак запаса подпиточной воды емк.1,0м3	1	67286,25	--	67286	--	--	--	--
		бак		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0107-218-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 0.064 т	3	5925,00	388,00	17775	1164	12413	27,00	81
		шт		4568,00	29,30	13704	88	90	0,17	1
8	СПрайс лист "Жахан-Аты рау	Насос циркуляционный ВРН120/340	2	74937,18	--	149874	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс лист "Жахан-Аты рау	Насос напорный AguAjET 92 M	1	26285,66	--	26286	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 45 мм	2	10269,61	76,23	20539	152	1238	2,64	5
		1шт		454,50	29,25	909	58	128	0,14	--
11	Ц0112-790-2	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 32-40 мм	27	597,70	55,80	16138	1507	13353	3,00	81
		шт		536,00	13,50	14472	365	90	0,08	2
12	С130903-26	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	1	340,00	--	340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	2	692,00	--	1384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	С130904-70 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 40 мм	6	4310,00	--	25860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130904-69 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 32 мм	9	3510,00	--	31590	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	5	3280,00	--	16400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	2580,00	--	10320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	1	858,70	1,57	859	2	52	0,22	--
		комплект		40,50	--	41	--	128	--	--
19	С130903-15	Клапаны поплавковые, Dy 25 мм	1	1570,00	--	1570	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0112-2-7	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 76 мм	0,0779	52703,00	2455,00	4103	191	3440	288,00	22
		т		48830,00	270,00	3802	21	90	1,57	--
21	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 45 мм	0,0269	74051,00	2985,00	1990	80	1689	400,00	11
		т		69530,00	299,01	1869	8	90	1,73	--
22	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0468	96902,00	3153,00	4530	147	3872	550,00	26
		т		91800,00	225,00	4292	11	90	1,30	--
23	С130806-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,8 мм	11,5	472,00	--	5428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130806-62 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 45х2,5 мм	8	190,00	--	1520	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130806-58 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,5 мм	17	126,00	--	2142	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	4,5	155,92	0,07	702	--	510	0,65	3
		м2		108,00	0,02	486	--	105	--	--
27	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,06	17355,77	2191,29	1041	131	683	73,60	4
		т		12555,00	101,25	753	6	90	0,49	--
28	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,06	87100,00	--	5226	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0120-12-1	Установка решеток жалюзийных стальных неподвижных односекционных размером 150х490 мм	2	329,09	16,15	658	32	472	1,07	2
		шт		177,75	6,75	356	14	128	0,03	--
30	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	1	958,45	1,57	958	2	72	0,31	--
		комплект		56,25	--	56	--	128	--	--
31	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 200 мм	1	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
		шт		427,50	2,25	428	2	128	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0113-26-16	Окраска дымовых труб оргоноселикатной краской КО-83	3,22	134,30	0,05	432	--	8	0,01	--
		м2		2,75	0,02	9	--	90	--	--
33	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0111	121294,13	49389,75	1346	548	1175	312,70	3
		т		62775,00	18657,00	697	207	130	91,12	1
34	С130810-77	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм	4	277,00	--	1108	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С130810-75	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 40 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 45х2,5 мм	7	208,00	--	1456	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С130810-146	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 45х4-45х4 мм	5	512,00	--	2560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	--
		1счетчик		67,50	--	68	--	128	--	--
38	С131102-15	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ 20	1	8320,00	--	8320	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0148	146183,00	4850,00	2169	72	1853	846,00	13
		т		138380,00	347,02	2054	5	90	2,01	--
40	Ц0112-2-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 32-38 мм	0,0082	96902,00	3153,00	794	26	678	550,00	5
				91800,00	225,00	752	2	90	1,30	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм**	7	148,00	--	1036	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		м								
42	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм**	3	191,00	--	573	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		м								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**1067491**	**4876**			**311**
			Тенге			**54267**	**1088**			**6**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**862228**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**862228**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**47500**				
	Материалы -		Тенге			**3369**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**41443,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**37298**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5595,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5088**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**89886**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**259**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**47037,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**7706**				
	Материалы -		Тенге			**740**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1399,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5226**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1693**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**254,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**564**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**9964**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1653,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1041				
	Материалы -		Тенге			157				
	Всего заработная плата -		Тенге				759,00			
		Накладные расходы -	Тенге			683				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				103,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				862,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			149015				
	Материалы -		Тенге			25021				
	Всего заработная плата -		Тенге				11754,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			111607				
		Накладные расходы -	Тенге			15045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2257,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9844				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			173903				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				14011,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1137810				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							344
		Сметная заработная плата -	Тенге				63563,00			

Электроснабжение

1	E0121-24-8	**Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене**	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
				364,50	14,34	365	14	108	0,07	--
		шт								
2	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**								
			6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
				227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
		шт								
3	С151803-156	**Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6 с автоматами**	1	11000,00	--	11000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
4	E0121-18-7	**Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп**	2	470,32	142,63	941	285	827	1,75	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				297,00	85,87	594	172	108	0,38	1
		шт								
5	С151702-18	Светильники тип ЛВ001-4Х20/П-01-УХЛ4	2	3540,00	--	7080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
6	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ20	8	82,00	--	656	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
7	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	8	14,00	--	112	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
8	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,003	26100,00	--	78	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000шт								
9	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	2	35,40	--	71	--	64	0,19	--
				29,48	--	59	--	108	--	--
		шт								
10	С151801-15	Выключатель ширококлавишный одинарный тип С-1-14-6/220	2	242,00	--	484	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,90	17,90	1786	36	753	2,00	4
				394,00	2,30	788	5	95	0,01	--
		шт								
12	С151801-50	Пускатель магнитный с кнопкой управления ПМЛ122	2	3040,00	--	6080	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	3	34,70	--	104	--	96	0,19	1
				29,48	--	88	--	108	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С151801-155	Розетка штепсельная пластмассовая с комбинированными контактами для скрытой проводки, тип РШ-К	3	171,00	--	513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	Е0121-9-1	Скрытая прокладка провода сечением до 10 мм2	25	26,92	--	673	--	668	0,15	4
				24,75	--	619	--	108	--	--
		м								
16	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,025	60500,00	--	1513	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
17	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 16 мм	25	51,70	2,80	1293	70	660	0,16	4
				27,50	0,30	688	7	95	--	--
		м								
18	С12041-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0395	44300,00	--	1750	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
19	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	6	61,90	3,30	371	20	133	0,14	1
				23,00	0,40	138	2	95	--	--
		м								
20	С11041-82	Сталь полосовая 20х3 мм /ГОСТ 103-76/	0,0076	48400,00	--	366	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			38311	526			25
			Тенге			4700	214			1

Стоимость монтажных работ -	Тенге	36562
Материалы -	Тенге	3453
Всего заработная плата -	Тенге	4915,00
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27882
Накладные расходы -	Тенге	4917
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	738,00
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			43967				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5652,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1750				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1750				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			105				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1855				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			45822				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5652,00			
		Насосная станция II-подъема								
		РАЗДЕЛ 1.Канализация								
1	**Е0116-13-1**	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм**	**2,5**	**620,54**	**0,64**	**1551**	**2**	**341**	**0,58**	**1**
		м		**106,20**	**0,25**	**266**	**1**	**128**	**--**	**--**
2	**Е0117-1-5**	**Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды**	**1**	**5831,96**	**17,71**	**5832**	**18**	**348**	**1,49**	**1**
		комплект		**265,50**	**6,75**	**266**	**7**	**128**	**0,03**	**--**
3	**Е0117-2-3**	**Установка смесителей**	**1**	**1463,32**	**1,57**	**1463**	**2**	**161**	**0,70**	**1**
		шт		**126,00**	**--**	**126**	**--**	**128**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**8847**	**21**			**4**
			Тенге			**657**	**7**			**--**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			8847				
		Материалы -	Тенге			8169				
		Всего заработная плата -	Тенге				664,00			
		Накладные расходы -	Тенге			850				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			582				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				792,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10279				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата -	Тенге				792,00			
		РАЗДЕЛ 2.Технологическая часть								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Ц0107-218-6	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые, многоступенчатые объемные, вихревые, поршневые, приводные, роторные на общей фундаментной плите или моноблочные, масса 1.1 т	3	10889,00	1497,00	32667	4491	20536	42,00	126
		шт		7313,00	292,99	21939	879	90	1,70	5
5	СПрайс лист ТОО Акватория Актобе	Насосная станция с 3-мя вертикальными многоступенчатыми центробежными насосами	1	4012081,76	--	4012082	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
6	Ц0108-102-1	Шкаф управления	1	3089,00	497,00	3089	497	2264	13,00	13
		шкаф		2273,00	110,00	2273	110	95	0,64	1
7	Ц0111-1-4	Датчик давления 0-10бар	1	479,56	32,32	480	32	138	1,00	1
		шт		150,75	2,25	151	2	90	0,01	--
8	Ц0112-802-3	Кран шаровой,обратный клапан диаметр условного прохода 65-100 мм	9	688,90	55,80	6200	502	5180	4,00	36
		шт		626,00	13,50	5634	122	90	0,08	1
9	СПрайс лист	Задвижка с обрезиненным клином DN80	3	12852,55	--	38558	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс лист	Задвижка с обрезиненным клином DN100	3	15239,45	--	45718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс лист	Обратный клапан Ди80	3	9157,44	--	27472	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 65-100 мм	3	774,50	74,40	2324	223	1920	4,00	12
		шт		693,00	18,00	2079	54	90	0,10	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Ц0112-790-5	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 125-150 мм	4	1071,50	142,00	4286	568	3434	6,00	24
		шт		920,00	33,80	3680	135	90	0,20	1
14	С130902-53	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	3	6480,00	--	19440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	С130902-55	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	11500,00	--	46000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0927	121294,13	49389,75	11244	4578	9813	312,70	29
		т		62775,00	18657,00	5819	1730	130	91,12	8
17	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	3	444,00	--	1332	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С130810-84	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R-1,5 Dy 150 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 159х6 мм	10	799,00	--	7990	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
20	С130805-103	Отводы, d-160 мм	4	5840,00	--	23360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757,00	--	3028	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	1	377,00	--	377	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	9	492,00	--	4428	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	25	757,00	--	18925	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	300,57	225,64	1202	903	668	0,41	2
		шт		69,53	58,98	278	236	130	0,23	1
26	С130805-103	Втулка под фланец, d-160 мм	4	5840,00	--	23360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0195	121294,13	49389,75	2365	963	2064	312,70	6
		т		62775,00	18657,00	1224	364	130	91,12	2
28	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	3	1290,00	--	3870	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Ц0112-2-11	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	0,3328	23181,00	1862,00	7715	620	6092	118,00	39
		т		20090,00	248,00	6686	83	90	1,44	--
30	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	0,0062	33857,00	2296,00	208	14	170	183,00	1
		т		30380,00	270,01	187	2	90	1,57	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,0105	45827,00	2448,00	480	26	399	242,00	3
		т		42080,00	248,01	440	3	90	1,44	--
32	С130806-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	14,7	1200,00	--	17640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
33	С130806-79 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	0,6	714,00	--	428	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	С130806-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х3,5 мм	1,02	515,00	--	525	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0112-121-3	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 160-180 мм	2,44	247,30	9,40	603	23	509	2,00	5
		м		232,00	--	566	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С130804-286 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 146,9 мм	2,44	797,00	--	1945	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0111-350-6	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-метров; наружный диаметр трубопровода до 150 мм	2	1330,17	5,43	2660	11	2025	7,00	14
		шт		1122,75	2,25	2246	5	90	0,01	--
38	С131102-13	Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-150	2	21700,00	--	43400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	858,70	1,57	1717	3	104	0,22	--
		комплект		40,50	--	81	--	128	--	--
40	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	2	328,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 МПа, диаметр условного прохода 50 мм	2	684,50	59,60	1369	119	1143	4,00	8
		шт		619,00	15,80	1238	32	90	0,09	--
42	С130901-29	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	1060,00	--	2120	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130806-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Патрубок стальной /ГОСТ 3262-75/,15х2,5 мм	0,4	81,00	--	32	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	С130806-12 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Патрубок стальной /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3,2 мм	0,4	400,00	--	160	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-699	Прокладки резиновые /пластина техническая прессованная/	1,83	166,00	--	304	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	С11011-56	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	0,0322	136500,00	--	4392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0112-121-1	Трубопроводы из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей, диаметр наружный 40-90 мм	3	185,10	4,70	555	14	481	1,00	3
		м		178,00	--	534	--	90	--	--
48	С130804-228 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 34,9 мм	1	75,00	--	75	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	С130804-229 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	**Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1 МПа, SDR 17 Dв 43,6 мм**	2	118,00	--	236	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0122-34-1	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
		шт		69,53	58,98	139	118	130	0,23	--
51	С130805-101	**Отводы, d-32 мм**	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	С130805-101	**Отводы, d-50 мм**	1	4130,00	--	4130	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			4437083	14941			324
			Тенге			55472	4108			21
		Стоимость оборудования -	Тенге			4123830				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			4123830				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			62636				
		Материалы -	Тенге			7843				
		Всего заработная плата -	Тенге				49078,00			
		Накладные расходы -	Тенге			44289				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6643,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6416				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			113341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							315
		Сметная заработная плата -	Тенге				55721,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23567				
		Материалы -	Тенге			1078				
		Всего заработная плата -	Тенге				10422,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6952				
		Накладные расходы -	Тенге			13548				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2032,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2227**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39343**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**58**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12454,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**227049**				
	Материалы -		Тенге			**1633**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**81,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**225332**				
		Накладные расходы -	Тенге			**104**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13629**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**240782**				
		Сметная заработная плата -	Тенге				**97,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4517296**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**68272,00**			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**4445929**	**14962**			**328**
			Тенге			**56129**	**4115**			**21**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**4123830**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**4123830**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**62636**				
	Материалы -		Тенге			**7843**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**49078,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**44289**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6643,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6416**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**113341**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**315**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55721,00**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**23567**				
	Материалы -		Тенге			**1078**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**10422,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**6952**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13548**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2032,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2227**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**39343**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				12454,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			235896				
	Материалы -		Тенге			9802				
	Всего заработная плата -		Тенге				745,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			225332				
		Накладные расходы -	Тенге			954				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				143,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14211				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			251061				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				888,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4527574				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							378
		Сметная заработная плата -	Тенге				69064,00			

РАЗДЕЛ 1.Отопление

1	E0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 32 мм**	37	330,70	14,12	12236	522	5003	0,55	20
				100,35	5,29	3713	196	128	0,03	1
		м								
2	E0116-10-1	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 25 мм**	12	247,70	14,12	2972	169	1623	0,55	7
				100,35	5,29	1204	63	128	0,03	--
		м								
3	E0118-22-5	**Установка кранов воздушных**	5	62,13	--	311	--	144	0,12	1
				22,50	--	113	--	128	--	--
		комплект								
4	E0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	15	155,92	0,07	2339	1	1701	0,65	10
				108,00	0,02	1620	--	105	--	--
		м2								
5	E0116-15-1	**Установка терморегулятора диам. до 20 мм**	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
		1шт								
6	C130901-7	**Терморегулятор, Dy 20 мм**	1	313,00	--	313	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Е0118-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром нитки 100 мм	24	960,41	7,85	23050	188	1245	0,24	6
				37,58	2,95	902	71	128	0,01	--
		м								
8	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	18	245,49	5,47	4419	98	774	0,24	4
				40,95	2,03	737	37	100	0,01	--
		м								
9	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	18	114,31	6,39	2058	115	583	0,19	3
				29,93	2,48	539	45	100	0,01	--
		м								
10	С11011-940	Стеклопластик рулонный марки РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0077	314500,00	--	2422	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
11	Е0118-16-1	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 32 мм	2	10269,61	76,23	20539	152	1238	2,64	5
				454,50	29,25	909	58	128	0,14	--
		1шт								
12	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 32 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
		1шт								
13	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 32 мм	2	5670,00	--	11340	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
14	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
				254,25	15,75	1780	110	128	0,07	--
		1шт								
15	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм	3	1250,00	--	3750	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
16	С130904-53	**Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 20 мм**	шт							
			4	1390,00	--	5560	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0118-22-3	**Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном**	шт							
			1	874,45	1,57	874	2	72	0,31	--
				56,25	--	56	--	128	--	--
18	Е0118-22-4	**Установка термометров в оправе прямых или угловых**	комплект							
			1	63,00	--	63	--	69	0,31	--
				54,00	--	54	--	128	--	--
19	С131205-4	**Термометры прямые в оправе**	комплект							
			1	352,00	--	352	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	шт							
			Тенге			**97332**	**1641**			**71**
			Тенге			**12389**	**627**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Материалы -	Тенге			**11237**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**5705**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**2977,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2422**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**3058**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**2**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**459,00**			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**858**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**15153**				
		Сметная заработная плата -	Тенге							**19**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3436,00**			
		Материалы -	Тенге			**86095**				
		Всего заработная плата -	Тенге			**53860**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**10039,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**21315**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			**12850**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							**6**
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**1928,00**			
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**5937**				
						104882				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				11967,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			120035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата -	Тенге				15403,00			
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция								
20	E0120-23-2	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм**	1	3329,08	12,33	3329	12	657	3,14	3
				508,50	4,50	509	5	128	0,02	--
			шт							
21	E0120-24-3	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 400 мм**	1	652,77	53,14	653	53	691	3,34	3
				519,75	20,25	520	20	128	0,10	--
			шт							
22	C131305-13	**Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-4, d патрубка 400 мм**	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			шт							
23	E0120-3-6	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	1,26	1599,43	9,15	2009	11	322	1,22	2
				196,88	3,42	247	4	128	0,02	--
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			10711	77			8
			Тенге			1276	29			--
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			10711				
		Материалы -	Тенге			4638				
		Всего заработная плата -	Тенге				1305,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			4720				
		Накладные расходы -	Тенге			1670				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				250,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			743				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			13123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1555,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			13123				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				1555,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**108043**	**1718**			**80**
			Тенге			**13665**	**657**			**3**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11237				
		Материалы -	Тенге			5705				
		Всего заработная плата -	Тенге				2977,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2422				
		Накладные расходы -	Тенге			3058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				459,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			858				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15153				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата -	Тенге				3436,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			96806				
		Материалы -	Тенге			58498				
		Всего заработная плата -	Тенге				11344,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26035				
		Накладные расходы -	Тенге			14520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2178,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6680				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			118006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				13522,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			133159				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							91
		Сметная заработная плата -	Тенге				16958,00			
		Водоочистное оборудование								
1	**СТОО ВодЭкоФиль тр**	**Стоимость установки очистки воды комбинированной серии ДВУ 1-2800/С**	**1**	**1170820**	**--**	**1170820**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Шт		--	--	--	--	--	--	--
		Стоимость оборудования -	Тенге			1170820				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7654629				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			7654629				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,00%		76 546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		30 619				
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			7 761 794				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге	1,9		14 880 952				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2,00%		297 619				
		ИТОГО	Тенге			15 178 571				
		НДС 12%	Тенге	12,00%		1 821 429				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**17 000 000**				

Принял:

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Атырауской области

_____ **Сундетов Ж.А.**

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БК-Групп"

Инженер по качеству _____ **Жунусов Ж.**
и приемке работ _____
(подпись)

_____
Ф.И.О.

Сдал:

Исполнительный директор

TESS-PROJECT
ТЕСС-ПРОЕКТ

_____ **Каблешов Р.А.**

Счет-фактура № 43 от 12 декабря 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №30 от 31.07.2014г. с.Ганюшкино

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340006981, ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340006981, Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция водоочистных сооружении в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области"	услуга	1	1 930 019,71	1 930 019,71	12%	231 602,37	2 161 622,08	0	
Всего по счету:					**1 930 019,71**		**231 602,37**	**2 161 622,08**		

Руководитель: Кабдешов Р. А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Тухпатова Э. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25, тел.: (7123) 32-10-97 — 060340006981
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К — 070840003590
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): договор №30 от 31.07.2014г. с.Ганюшкино

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
42	12.12.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	"Реконструкция водоочистных сооружении в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области"		услуга	1	2 161 622,08	2 161 622,08
			Итого	1	x	2 161 622,08

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководителя / Касенов Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р-на" Форма 2в
Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Наименование объекта - Реконструкция водоочистных сооружений в с. Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области
Договор: № 30 от 11.07.2014 г.

АКТ
выполненных работ за декабрь месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих,	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Станция очистки воды										
1	**Ц0122-93-3**	**Водоочистная установка производительностью 1600м3/сут**	**4,5**	**18127,24**	**8956,24**	**81573**	**40303**	**29607**	**30,00**	**135**
		т		**5580,00**	**1730,25**	**25110**	**7786**	**90**	**10,04**	**45**
2	**СПрайс лист**	**Стоимость водоочистной установки "Влага"производительностью 1800м3/сут**	**1**	**855149,00**	**--**	**855149,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**936722**	**40303**			**135**
			Тенге			**25110**	**7786**			**45**
Стоимость оборудования -			Тенге			**855149**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -			Тенге			**855149**				
Стоимость монтажных работ -			Тенге			**81573**				
Материалы -			Тенге			**16160**				
Всего заработная плата -			Тенге				**32896,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**29607**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**15**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4441,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**6671**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**117851**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**195**

		Сметная заработная плата -	Тенге				**37337,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**973000**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**195**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37337,00**			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**973 000**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,00%		9 730				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		3 892				
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			986 622				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге	1,9		1 892 176				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2,00%		37 844				
		ИТОГО	Тенге			1 930 020				
		НДС 12%	Тенге	12,00%		231 602				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**2 161 622**				

Принял:

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Атырауской области

Сундетов Ж.А.

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БК-Групп"

Инженер по качеству и приемке работ _____ **Жунусов Ж.**
(подпись)
Ф.И.О.

Сдал:

Исполнительный директор

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

Кабдешов Р.А.

Счет-фактура № 18 от 30 сентября 2014 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 070840003590, 060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 15001, № 0005072, от 23.10.2012

ИИК поставщика: KZ349260601144663000, в банке АО Казкоммерцбанк, БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №30 от 31.07.2014г. с.Ганюшкино

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 070840003590, Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060340006981, ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060340006981, Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25

ИИК получателя: KZ75070103KSN1503000, в банке ГУ Комитет казначейства Министерства финансов РК, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Реконструкция водоочистных сооружении в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области"	услуга	1	6 355 357,00	6 355 357,00	12%	762 643,00	7 118 000,00	0	
Всего по счету:					**6 355 357,00**		**762 643,00**	**7 118 000,00**		

Руководитель: Кабдешов Р.А.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Бектибаева М. Б.

(Ф.И.О., подпись)

МП

TESS-PROJECT (ТЭСС-ПРОЕКТ)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 9
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 19 августа 2013 года № 402

Форма Р-1

ИИН/БИН
060340006981

Заказчик ГУ "Отдел строительства" Курмангазинского района,Республика Казахстан, Атырауская область, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева 25, тел.: (7123) 32-10-97
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070840003590

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "TESS-PROJECT (ТЭСС- ПРОЕКТ)",060009, Республика Казахстан, г. Атырау, пр Исатая 1К
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) договор №30 от 31.07.2014г. с.Ганюшкино от "____" _____ 20____го

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
17	30.09.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция водоочистных сооружении в с.Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области"		услуга	1	7 118 000,00	7 118 000,00	762 643,00	7 118 000,00
			Итого	1	x	7 118 000,00	762 643,00	7 118 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Сунгетов Ж.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Курмангазинского р

Форма 2в

Подрядчик: ТОО "TESS-PROJECT" (ТЭСС-Проект)

Наименование объекта - Реконструкция водоочистных сооружений в с. Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области
Договор: № 30 от 11.07.2014 г.

АКТ
выполненных работ за сентябрь месяц 2014г

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Резервуар 2 шт на 1000м3 АС ТХ.АК смета составлена 1шт										
РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы										
1	Е0101-28-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	51,6	7,85	7,85	405	405	107	--	--
		м3		--	2,15	--	111	97	0,01	--
2	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0979	15288,85	6297,25	1496	616	668	33,24	3
		т		5796,00	1785,80	567	175	90	6,28	1
3	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	0,0979	177400,00	--	17364	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	0,356	16909,86	1303,12	6020	464	4897	94,42	34
		т		14826,38	457,99	5278	163	90	2,24	1
5	С12021-41	Конструкции люков,лазов	0,356	147100,00	--	52368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
6	Е010333-А5- 1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1121,17	62,10	62,10	69625	69625	13925	--	--
		т		--	12,42	--	13925	100	0,26	292
7	Е0101-73-12	Обвалования одноковшовыми экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 в грунтах 2 группы	1279	56,45	54,18	72195	69297	15821	0,02	20
		м3		2,27	10,49	2898	13412	97	0,03	44
8	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	824	0,23	0,23	192	192	65	--	--
		м2		--	0,08	--	67	97	--	--
9	Е0101-152-1	Крепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	824	62,33	0,26	51364	218	52137	0,38	315
		м2		55,89	0,10	46053	85	113	--	--
		ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ								

		ДНИЩЕ РЕЗЕРВУАРА								
10	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	310,94	342,80	11,44	106592	3558	24604	0,41	127
		м2		60,03	4,30	18666	1337	123	0,02	7
11	Е0111-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	621,88	52,50	0,77	32646	479	774	0,01	3
		м2		0,72	0,29	451	179	123	--	1
		СТЕНКИ РЕЗЕРВУАРА								
12	Е0115-64-1	Затирка швов неровностей цементным раствором М100	313,24	139,71	1,37	43764	429	22978	0,43	133
		м2		69,35	0,52	21722	162	105	--	1
13	Е0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	313,24	1636,73	10,58	512689	3314	53250	0,93	292
		м2		183,71	5,17	57546	1621	90	0,02	7
14	Е0113-39-4	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме	313,24	542,88	1,81	170052	566	27719	0,54	169
		м2		98,33	--	30799	--	90	--	--
15	Е0106-36-4	Железнение стенок резервуара	313,24	67,32	0,26	21087	83	19438	0,33	104

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		м2		59,00	0,10	18480	32	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1157858**	**149246**			**1201**
			Тенге			**202459**	**31270**			**354**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1080610**				
		Материалы -	Тенге			**593330**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**227546,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**142501**				
		Накладные расходы -	Тенге			**230818**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**115**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**34623,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78686**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1390113**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1632**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**262168,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**77248**				
		Материалы -	Тенге			**591**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**6183,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**69732**				
		Накладные расходы -	Тенге			**5565**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**835,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4969**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**87782**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**41**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7018,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1477895**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1673**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**269186,00**			
		РАЗДЕЛ 2.КИП и автоматика								
16	**Ц0111-350-5**	**Приборы и средства автоматизации, монтируемые на техническом трубопроводе - расходометр объемный, скоростной, индукционный; ротаметр, клапан регулирующий; регулятор давления и температуры прямого действия; указатель протока жидкости; проточные датчики концентратомеров и плотномеров, РН-иетров; Датчик уровня**	**1**	**1306,74**	**6,24**	**1307**	**6**	**992**	**6,90**	**7**
		шт		**1099,69**	**2,59**	**1100**	**3**	**90**	**0,02**	**--**
17	**С130905-8**	**Датчик уровня РОС 301**	**1**	**6120,00**	**--**	**6120**	**--**	**--**	**--**	**--**
				--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3		5		7	8	9	10	11
		шт								
18	С130810-8	**Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру < 10 МПа, 32х2,0 мм**	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-503	**Пленка из фторопласта-4 изоляционная, марки ИО ориентированная**	0,001	2087300,00	--	2087	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-36-2	**Установка дыхательного клапана диам. 100 мм**	1	553,18	32,75	553	33	528	2,33	2
		шт		393,30	12,94	393	13	130	0,06	--
21	С130903-38	**Дыхательный клапан, Dy 100 мм**	1	14900,00	--	14900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			25148	39			9
			Тенге			1493	16			--
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1307				
		Материалы -	Тенге			201				
		Всего заработная плата -	Тенге				1102,00			
		Накладные расходы -	Тенге			992				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			2437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1251,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2640				
		Материалы -	Тенге			127				
		Всего заработная плата -	Тенге				406,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2087				
		Накладные расходы -	Тенге			528				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				79,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			190				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3359				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата -	Тенге				485,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21201				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1272				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22473				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			28268				

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1737,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1183006**	**149285**			**1210**
			Тенге			**203952**	**31285**			**354**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1307				
	Материалы -		Тенге			201				
	Всего заработная плата -		Тенге				1102,00			
		Накладные расходы -	Тенге			992				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				149,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1251,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1083251				
	Материалы -		Тенге			593457				
	Всего заработная плата -		Тенге				227952,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2087				
	Местные материалы -		Тенге			142501				
		Накладные расходы -	Тенге			231346				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34702,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			78876				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1393472				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1634
		Сметная заработная плата -	Тенге				262654,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77248				
	Материалы -		Тенге			591				
	Всего заработная плата -		Тенге				6183,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			69732				
		Накладные расходы -	Тенге			5565				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				835,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4969				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			87782				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7018,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21201				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21201				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1272				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22473				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3012328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1683

1	2	3	4	5		7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				**270923,00**			
Водоочистное оборудование										
1	**СТОО ВодЭкоФиль тр**	**Стоимость установки очистки воды комбинированной серии ДВУ 1-2800/С**	**1**	**192710,00**	**--**	**192710,00**	**--**	**--**	**--**	**--**
		Шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**192710,00**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
Стоимость оборудования -			Тенге			**192710,00**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3205038,00**				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**3 205 038**				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге	1,00%		32 050				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	0,40%		12 820				
		ИТОГО в ценах 2001года	Тенге			3 249 909				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2012 ГОДА	Тенге	1,9		6 230 742				
		Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	2,00%		124 615				
		ИТОГО	Тенге			6 355 357				
		НДС 12%	Тенге	12,00%		762 643				
		ВСЕГО:	**Тенге**			**7 118 000**				

Принял:

Главный специалист
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Атырауской области

Сундетов Ж.А.

Технадзор:

Инженер по качеству и приемке работ ТОО "БК-Групп"

Инженер по качеству и приемке работ — **Жунусов Ж.**
(подпись)
Ф.И.О.

Сдал:

Исполнительный директор

TEKS-PROJECT (ТЕКС-ПРОЕКТ)

Кабдешов Р.А.