Счет-фактура № 00000000004 от 27 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг"
БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 990340009365, Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0011895, от 09.01.2014
ИИК поставщика: KZ186010121000193380, в банке АО "Народный Банк Казахстана", БИК HSBKKZKX
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Контракт №КТМ/IM/224/ОКС от 18.12.2014г.
Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан,
государство, регион, область, город, район
Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности
Способ отправления: самовывоз
Товарно-транспортная накладная:
Грузоотправитель: БИН: 990340009365, Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24
(БИН, наименование и адрес)
Грузополучатель: ,
(, наименование и адрес)
Получатель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай"
БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 980240003816, г.Астана, пр.Абая, 47, Отель "Рамада Плаза", бизнес-центр, 6этаж, офис№605
ИИК получателя: KZ30886Z220000467198, в банке ДБ АО "Банк Хоум Кредит" г.Астана, БИК INLMKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство компрессорной станции на ЦППС З.Елемес .	Вып.раб от	1	6 202 000,00	6 202 000,00	12%	744 240,00	6 946 240,00		
2	Монтаж системы ЭХЗ подземного стального газопровода, монтаж станций катодной защиты и т.д., включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта.	Вып.раб от	1	1 785 000,00	1 785 000,00	12%	214 200,00	1 999 200,00		
3	Работы на территории компрессорной станции м-р С.В.Сазтобе, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта	Вып.раб от	1	90 000,00	90 000,00	12%	10 800,00	100 800,00		
4	Строительство газопровода «З.Елемес-С.В.Сазтобе», включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта.	Вып.раб от	1	10 637 733,93	10 637 733,93	12%	1 276 528,07	11 914 262,00		
Всего по счету:					**18 714 733,93**		**2 245 768,07**	**20 960 502,00**		

Директор: Калниязов Т. У.
(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Таисова Е. Г.
(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)
Бухгалтер
(должность)
Досова Д.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Алым Инжиниринг" с ограниченной ответственностью город Актобе Республика Казахстан

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Получил 27.03.2015 г
Алзбаев Е.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казахтуркмунай",г.Астана, пр.Абая, 47, Отель "Рамада Плаза", бизнес-центр, 6этаж, офис№605, тел.: +8 (7172) 39-10-25, 39-10-31** — **980240003816**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алым Инжиниринг",Республика Казахстан, г.Актобе, ул.Г.Жубановой, дом № 15, корпус 1а, к.24** — **990340009365**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Контракт №KTM/IM/224/ОКС от 18.12.2014г.

Номер документа	Дата составления
00000000003	27.03.2015

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство компрессорной станции на ЦППС З.Елемес .			Вып.работ	1	6 946 240,00	6 946 240,00
2	Монтаж системы ЭХЗ подземного стального газопровода, монтаж станций катодной защиты и т.д., включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта.			Вып.работ	1	1 999 200,00	1 999 200,00
3	Работы на территории компрессорной станции м-р С.В.Сазтобе, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта			Вып.работ	1	100 800,00	100 800,00
4	Строительство газопровода «З.Елемес-С.В.Сазтобе», включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта.			Вып.работ	1	11 914 262,00	11 914 262,00
				Итого	4	x	20 960 502,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Калниязов Т.У.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Генеральный директор / _____ / Орак К.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.03.2015

М.П.

Алым

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ - 3

27.03.2015

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ **ЗАКАЗЧИК**	**«ҚАЗАҚТҮРІКМҰНАЙ» ЖШС** **ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»**
МЕРДІГЕР **ПОДРЯДЧИК**	**«Алым Инжиниринг» ЖШС** **ТОО «Алым Инжиниринг»**
НЫСАННЫҢ АТЫ **НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА**	Б.Елемес кешенінде компрессор станциясының және «Б.Елемес-С.Ш.Сазтөбе» газ құбырының құрылысы Строительство компрессорной станции на ЦППС З.Елемес и газопровода «З.Елемес-С.В.Сазтобе»
КЕЛІСІМ-ШАРТТЫҢ НӨМІРІ МЕН КҮНІ **НОМЕР И ДАТА ДОГОВОРА**	18.12.2014 жылғы КТМ/ІМ/224/ОКС № КТМ/ІМ/224/ОКС от 18.12.2014 г.

Теңгемен / В тенге

ӨТКЕН АКТІЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ, ҚҚС ҚОСПАҒАНДА ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА БЕЗ НДС		528 411 325
ӨТКЕН АКТІЛЕРДІҢ ЖАЛПЫ СОМАСЫ, ҚҚС ҚОСПАҒАНДА ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРЕДЫДУЩИХ АКТОВ БЕЗ НДС		238 272 316
АҒЫМДАҒЫ АКТІНІҢ ҚҰНЫ, ҚҚС ҚОСПАҒАНДА СТОИМОСТЬ ТЕКУЩЕГО АКТА БЕЗ НДС		18 714 734
Строительство компрессорной станции на ЦППС З.Елемес .	6 202 000	
Монтаж системы ЭХЗ газопровода, монтаж станций катодной защиты и т.д.	1 785 000	
Работы на территории компрессорной станции м-р С.В.Сазтобе	90 000	
Строительство газопровода «З.Елемес-С.В.Сазтобе»	10 637 734	
КЕЛІСІМ-ШАРТ ЖАЛПЫ ҚҰНЫНЫҢ ҚАЛҒАН СОМАСЫ, ҚҚС ҚОСПАҒАНДА ОСТАТОК ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ ДОГОВОРА БЕЗ НДС		271 424 275
ҚҚС / НДС –12%		2 245 768
КЕЛІСІМ-ШАРТ ЖАЛПЫ ҚҰНЫНЫҢ ҚАЛҒАН СОМАСЫ, ҚҚС ҚОСПАҒАНДА СТОИМОСТЬ ТЕКУЩЕГО АКТА С НДС		20 960 502
МЕРДІГЕРГЕ ТӨЛЕНЕТІН СОМА СТОИМОСТЬ, ВЫПЛАЧИВАЕМАЯ ПОДРЯДЧИКУ		20 960 502

«ҚАЗАҚТҮРІКМҰНАЙ» ЖШС **ТОО «КАЗАХТУРКМУНАЙ»**	**«Алым Инжиниринг» ЖШС** **ТОО «Алым Инжиниринг»**
Бас директор / Генеральный директор **Орак К.Б.**	**Директор** **Калниязов Т.У**
Бас инженер / Главный инженер Тайбогаров Е.А.	

Казақстан Республикасы Ақтөбе қаласы
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Алым Инжиниринг"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Актобе Республика Казахстан

Сертификат выполнения работ №3 согласно договора КТМ/ІМ/224/ОКС по строительству компрессорной станции на ЦППС З.Елемес и газопровода «З.Елемес-С.В.Саztобе»

Подрядчик: ТОО «Алым Инжиниринг» Дата: 27.03.2015 г.

Статья	Наименование Работ	физ Объем (шт) / %	Единица измерения	Стоимость ед работ	Общая стоимость	Предыдущий месяц, стоимость, тенге	Текущий месяц, стоимость, тенге	Итого, стоимость, тенге
А	**Поставка основного оборудования и материалов**				**366 203 000**	**218 083 000**	**0**	**218 083 000**
А1	Поставка 2 единиц модульных компрессорных станций согласно техусловий и проекта, включая изготовление, инспекцию, транспортировку и.т.д.	2	Компл.	72 650 000	**145 300 000**	0	0	0
А2	Поставка труб стальных бесшовных горячедеформированных диаметром 159х6мм по ГОСТ8732-78*/гр.В ст.20 ГОСТ8731-74 в заводской полимерной изоляции согласно технических условий и спецификации к рабочему проекту.	24970	м.	8 722	**217 783 000**	217 783 000	0	217 783 000
А3	Ноутбук марки «HP» модель 650, для пусконаладочных работ компрессоров и сохранения копии программного обеспечения с АРМ оператора и СКАДА системы компрессоров.	1	Компл.	300 000	**300 000**	300 000	0	300 000
А4	Масло и антифриз для пуско-наладочных работ, а также на 1 год эксплуатации компрессорных станций.	1	Компл.	2 700 000	**2 700 000**	0	0	0
А5	Мебель для АРМ-Оператора: комплект (стол – 1 шт., стулья – 2 шт.).	1	Компл.	120 000	**120 000**	0	0	0
Б	**Строительство компрессорной станции на ЦППС З.Елемес .**				**27 120 000**	**0**	**6 202 000**	6 202 000
Б1	**Монтаж модульных компрессорных станций.**	2	Компл.		**3 880 000**	0	0	0
Б1.1.	Устройство основания и фундамента, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч. лабораторные согласно техусловий и проекта.	2	Компл.	1 400 000	2 800 000	0	0	0
Б1.2.	Монтаж модульных компрессорных станций, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж внутренних и наружных инженерных коммуникаций, внутренних и наружных инженерных сетей и сооружений, монтаж АРМ-Оператора, испытания согласно техусловий и проекта.	2	Компл.	540 000	1 080 000	0	0	0
Б2	**Сварочно-монтажные работы и испытания внутриплощадочных трубопроводов, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж технологических трубопроводов, монтаж опор, испытания, в т.ч НМК (100% рентгенография) и испытания на прочность и герметичность технологических трубопроводов, согласно техусловий и проекта.**				**11 400 000**	**0**	**452 000**	452 000
Б2.1.	Всасывающий газопровод Ø219х6мм	1	Компл.	2 100 000	2 100 000	0	0	0
Б2.2.	Нагнетательный газопровод Ø159х6мм	1	Компл.	2 400 000	2 400 000	0	0	0
Б2.3.	Сбросной газопровод Ø89х5мм	1	Компл.	1 800 000	1 800 000	0	0	0
Б2.4.	Топливный газопровод Ø89х5мм	1	Компл.	700 000	700 000	0	0	0
Б2.5.	Дренажный трубопровод	1	Компл.	480 000	480 000	0	0	0
Б2.6.	Узел измерения расхода газа на линии подачи газа на дежурную горелку	1	Компл.	1 360 000	1 360 000	0	272 000	272 000
Б2.7.	Узел регулирования и измерения расхода газа на факельном коллекторе	1	Компл.	900 000	900 000	0	180 000	180 000
Б2.8.	Испытания на прочность и герметичность технологических трубопроводов	1	Компл.	460 000	460 000	0	0	0
Б2.9.	Теплоизоляция и гидроизоляция всех технологических трубопроводов	1	Компл.	1 200 000	1 200 000	0	0	0
Б.3.	**Монтаж и наладка КИПиА, кабельных линий блоков модульных компрессорных станций, между Операторной и блоками модульных компрессорных станций, между РУ-0,4кВ и модульных компрессорных станций, между запорной арматурой и модульными компрессорными станциями, между счетчиками газа и модульными компрессорными станциями, заземления, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж кабельных лотков, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта.**				**4 860 000**	**0**	**600 000**	**600 000**
Б.3.1.	Кабельные линии между РУ-0,4кВ и модульными компрессорными станциями	1	Компл.	800000	800000	0	120 000	120 000
Б.3.2.	Кабельные линии между Операторной и модульными компрессорными станциями	1	Компл.	720000	720000	0	108 000	108 000
Б.3.3.	Кабельные линии между внешними запорно-регулирующими арматурами и модульными компрессорными станциями	3	Компл.	400000	1200000	0	180 000	180 000
Б.3.4.	Кабельные линии между счетчиками газа и модульными компрессорными станциями	3	Компл.	300000	900000	0	135 000	135 000
Б.3.5.	Электрообогрев дренажного трубопровода, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные, согласно техусловий и проекта.	1	Компл.	380000	380000	0	57 000	57 000
Б.3.6.	Наладка и испытания оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИПиА, согласно техусловий и проекта	1	Компл.	860000	860000	0	0	0
Б.4.	**Демонтаж существующего электродегидратора ЭГ-160 и его обвязки**	1	Компл.		**4 600 000**	**0**	**4 600 000**	4 600 000
Б.5.	**Монтаж инвентарного пожарного щита, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж согласно техусловий и проекта.**	1	Компл.	280000	**280 000**	**0**	**0**	0

Б.6.	Площадки обслуживания и переходные мостики, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, согласно техусловий и проекта.	1	Компл.	1100000	1 100 000	0	550 000	550 000
Б.7.	Устройство тротуарных дорожек , включая транспортировку, поставку материалов, работы согласно техусловий и проекта	1	Компл.	1000000	1 000 000	0	0	0
В	Монтаж системы ЭХЗ подземного стального газопровода, монтаж станций катодной защиты и кабельной линии электропитания, анодных полей и кабельных линии ЭХЗ в начале и в конце трассы, монтаж контрольно-измерительных колонок, монтаж электродов сравнения (в т.ч.установка опознавательных знаков, указателей кабельных				11 900 000	0	1 785 000	1 785 000
В.1.	Монтаж станции катодной защиты и кабельной линии электропитания в начале трассы газопровода	1	Компл.	1 400 000	1 400 000	0	210 000	210 000
В.2.	Монтаж анодного поля и кабельных линий ЭХЗ в начале трассы газопровода	1	Компл.	3 800 000	3 800 000	0	570 000	570 000
В.3.	Монтаж контрольно-измерительных колонок, монтаж электродов сравнения по трассе газопровода	1	Компл.	1 500 000	1 500 000	0	225 000	225 000
В.4.	Монтаж станции катодной защиты и кабельной линии электропитания в конце трассы газопровода	1	Компл.	1 400 000	1 400 000	0	210 000	210 000
В.5.	Монтаж анодного поля и кабельных линий ЭХЗ в конце трассы газопровода	1	Компл.	3 800 000	3 800 000	0	570 000	570 000
Г	Работы на территории компрессорной станции м-р С.В.Сазтобе (в т.ч.установка опознавательных знаков, указателей кабельных трасс, покраска и т.д.), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта				12 630 000	0	90 000	90 000
Г.1.	Монтаж узла измерения расхода газа				9 800 000	0	0	0
Г.1.1.	Поставка расходомера и запорной арматуры Ру100	1	Компл.	7 200 000	7 200 000	0	0	0
Г.1.2.	Сварочные работы по узлу измерения расхода газа, в т.ч. НМК (100% рентгенография) сварных стыков	1	Компл.	1 200 000	1 200 000	0	0	0
Г.1.3.	Площадка обслуживания узла измерения расхода газа	1	Компл.	600 000	600 000	0	0	0
Г.1.4.	Испытания на прочность и герметичность узла измерения расхода газа	1	Компл.	400 000	400 000	0	0	0
Г.1.5.	Теплоизоляция узла измерения расхода газа	1	Компл.	400 000	400 000	0	0	0
Г.2.	Монтаж кабельной линии между узлом измерения расхода газа и Операторной	1	Компл.	600 000	600 000	0	90 000	90 000
Г.3.	Подключение узла измерения расхода газа к АРМ-Оператора. Внесение изменений в СКАДО	1	Компл.	500 000	500 000	0	0	0
Г.4.	Наладка и испытания оборудования, запорно-регулирующей арматуры и КИПиА, согласно техусловий и проекта	1	Компл.	500 000	500 000	0	0	0
Г.5.	Ремонт кровли здания насосной пожаротушения. Монтаж одной сэндвич панели размером 8000x1050x100 мм. На кровлю здания насосной пожаротушения компрессорной станции м/р Сазтобе. Монтаж отбойных листов под углом 45° на кровлю по периметру здания. Размер здания 12000x6000	1	Компл.	560 000	560 000	0	0	0
Г.6.	Бетонирование площадки с бордюрами и отмостками на дренажной емкости ЕП-12,5м3 размер площадки 7000x3000x100	1	Компл.	460 000	460 000	0	0	0
Г.7.	Демонтаж и монтаж клапанов регуляторов согласно п.В.2.1.4	1	Компл.	210 000	210 000	0	0	0
Д	Строительство газопровода «З.Елемес-С.В.Сазтобе» (в т.ч.установка опознавательных знаков, указателей трасс, покраска и т.д.), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч лабораторные согласно техусловий и проекта				95 158 325	14 589 316	10 637 734	25 227 050
Д1.	Снятие и складирование плодородного слоя шириной 20м (по 10м от оси трубопровода) и толщиной 15 см на трассе выкидной	22 490	п.м./m	110	2 473 900	2 473 900	0	2 473 900
Д2.	Разработка траншеи, согласно проекта	22 490	п.м./m	403,5	9 074 715	0	1 815 750	1 815 750
Д3.	Устройство грунтовой насыпи через сорные участки по трассе газопровода	1980	п.м./m	3 232	6 399 360	3 839 616	361 984	4 201 600
Д.4.	Устройство переходов через автомобильные дороги с монтажом футляров и дорожных плит согласно техусловий	7	Компл.	300 000	2 100 000	0	0	0
Д.5.	Устройство переходов через трубопроводы с монтажом футляров согласно техусловий	2	Компл.	540 000	1 080 000	0	0	0
Д.6.	Сварка труб 159x6мм (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания)	24 470	п.м./m	950	23 246 500	5 225 000	6 650 000	11 875 000
Д.7.	Монтаж конденсатосборников согласно проекта и техусловий (в комплекте включая, изготовление, НМК (100% рентгенография) , гидроизоляция, установку по трассе, испытания, устройство ограждения	9	Компл.	268 000	2 412 000	2 170 800	0	2 170 800
Д.8.	Изоляция стыков трубопровода (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания)	24 470	п.м./m	135	3 303 450	0	162 000	162 000
Д.9.	Проверка качества изоляции трубовода	24 470	п.м./m	140	3 425 800	0	168 000	168 000
Д.10.	Устройство грунтовой подсыпки дна траншеи. Укладка труб в траншею и присыпка труб	24 470	п.м./m	120	2 936 400	0	0	0
Д.11.	Монтаж запорной арматуры по трассе газопровода (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания)	2	Компл.	120 000	240 000	0	0	0
Д.12.	Неразрушающий контроль сварных соединений труб (100% рентгенконтроль)	24 470	п.м./m	160	3 915 200	880 000	1 040 000	1 920 000
Д.13.	Устройство колодца (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания)	2	Компл.	300 000	600 000	0	0	0

Д.14.	Монтаж узла регулирования и измерения расхода газа в конце трассы газопровода "З.Елемес-С.В.Сазтобе" (в т.ч.установка опознавательных знаков, указателей кабельных трасс, покраска и т.д.), включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, испытания, в т.ч. НМК (100% рентгенография)				**14 960 000**	**0**	**440 000**	**440 000**
Д.14.1	Устройство основания, площадки согласно техусловий и проекта	1	Компл.	480 000	480 000	0	0	0
Д.14.2	Поставка запорно-регулирующей арматуры и счетчика газа с электронным корректором	1	Компл.	10 400 000	10 400 000	0	0	0
Д.14.3	Сварочные работы и НМК (100% рентгенография)	1	Компл.	960 000	960 000	0	0	0
Д.14.4	Испытания на прочность и герметичность узла регулирования и измерения расхода газа в конце трассы газопровода "З.Елемес-С.В.Сазтобе"	1	Компл.	480 000	480 000	0	0	0
Д.14.5.	Теплоизоляция узла регулирования и измерения расхода газа в конце трассы газопровода "З.Елемес-С.В.Сазтобе"	1	Компл.	200 000	200 000	0	0	0
Д.14.6.	Монтаж кабельной линии между счетчиком газа с электронным корректором и РУ-0,4кВ УСН С.В.Сазтобе	1	Компл.	240 000	240 000	0	0	0
Д.14.7.	Устройство ограждения и переходных мостиков на узле регулирования и измерения, согласно техусловий и проекта.	1	Компл.	2 200 000	2 200 000	0	440 000	440 000
Д.15.	Испытание на прочность и герметичность газопровода (в комплекте, включая поставку всех материалов, работы по транспортировке, монтаж и необходимые испытания).	1	Компл.	8 500 000	**8 500 000**	**0**	**0**	**0**
Д.16.	Обратная засыпка трубопровода с устройством обваловки.	24 470	п.м.	300	**7 341 000**	**0**	**0**	**0**
Д.17.	Установка опознавательных знаков, указателей трасс	1	Компл.	700 000	**700 000**	**0**	**0**	**0**
Д.18.	Уборка территории трассы трубопровода, техническая рекультивация.	1	Компл.	1 600 000	**1 600 000**	**0**	**0**	**0**
Д.19.	Переходные мостики, включая транспортировку, поставку материалов, монтаж, согласно техусловий и проекта.	1	Компл.	850 000	**850 000**	**0**	**0**	**0**
Е	**Пусконаладочные работы и запуск объекта, согласно техусловий и проекта.**	**1**	**Компл.**	6 600 000	**6 600 000**	**0**	**0**	0
Ж	**Мобилизация.**	**1**	**Компл.**	5 600 000	**5 600 000**	5 600 000	**0**	5 600 000
З	**Демобилизация.**	**1**	**Компл.**	3 200 000	**3 200 000**	**0**	**0**	**0**
	ИТОГО А-З				**528 411 325**	**238 272 316**	**18 714 734**	**256 987 050**

Стоимость выполненных работ без учета НДС	**18 714 734**	тенге
НДС %12	**2 245 768**	тенге
Стоимость выполненных работ с учетом НДС	**20 960 502**	тенге

ЗАКАЗЧИК
ТОО "КАЗАХТУРКМУНАЙ"

Тайбогаров Е.А.
Главный инженер

Есдаулетов М.К.
Начальник ОКС

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Алым Инжиниринг»

Калниязов Т.У.
Директор