Форма 2В

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г Цены региона Мангистауская обл

Заказчик: ГУ "Аппарат акима с.Бейнеу

Подрядчик: ТОО „Строй Центр-21"

Наименование объекта Замена части кровли ранее покрытым волнистым асбестоцементным листом на профнастил 2-го блока

Акт N

выполненных работ за октябрь 2012г

Замена части кровли ранее покрытым волнистым асбестоцементным листом на профнастил 2-го блока двухэтажного дома №27 в с. Бейнеу

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	188	48,37	4,36	9094	820	8402	0,2875	54
		м2 кровли		44,01	0,68	8274	128	100	0,005	1
2	Е58-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали	4	721,71	0,62	2887	2	80	0,1478	1
		м		20,05	0,09	80	–	100	0,001	–
3	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	188	905,23	8,2	170183	1542	154100	4,37	822
		м2 кровли		697,5	3,08	131130	579	117	0,015	3
4	Е10-3-5	Устройство карнизов	12	818,18	7,54	9818	90	3132	1,43	17
		м2 развернутой поверхности карнизов		214,65	2,86	2576	34	120	0,0139	–
5	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	10	24,39	24,39	244	244	49	0,39837	4
		т		–	4,88	–	49	100	0,10248	1
6	П8-5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 3 класс груза	10	89,4	89,4	894	894	179	–	–
		т		–	17,88	–	179	100	0,37548	4

Составлен в уровне цен 2001 г.

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г Заказ 258 Акт N

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				193 120		3 592		898
						142 060		969		9
		В том числе стоимость: материалов				47 468				
		Накладные расходы				165 942				
		- заработная плата, тенге				24 891				
		- трудоемкость, чел-час				83				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 544				
		Всего				380 606				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3 806				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1 522				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				385 934				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				805 830				
		- материалы, тенге				99 113				
		- заработная плата, тенге				361 742				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				821 947				
		НДС (12%)				98 634				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				920 581				

Заказчик: Ж.Оспанов

Подрядчик: Б. Алимбаев