Форма 2В

SANA-2001 Версия 2.4 от 27.07.05 г Цены региона Мангистауская обл.

Заказчик: ГУ "Аппарат акима с.Бейнеу

Подрядчик: ТОО „Строй Центр-21"

Наименование объекта: Замена части кровли ранее покрытым волнистым асбестоцементным листом на профнастил 2-го блока

Акт N

выполненных работ за октябрь 2012г

Замена части кровли ранее покрытым волнистым асбестоцементным листом на профнастил 2-го блока двухэтажного дома N 29 в с. Бейнеу

Составлен в уровне цен 2001 г.

NN п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% рабочих-строителей машинистов	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов *м2 кровли*	188	48,37 44,01	4,36 0,68	9094 8274	820 128	8402 100	0,2875 0,005	54 1
2	Е58-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали *м*	4	721,71 20,05	0,62 0,09	2887 80	2 –	80 100	0,1478 0,001	1 –
3	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	188	905,23 697,5	8,2 3,08	170183 131130	1542 579	154100 117	4,37 0,015	822 3
4	Е10-3-5	Устройство карнизов *м2 развернутой поверхности карнизов*	12	818,18 214,65	7,54 2,86	9818 2576	90 34	3132 120	1,43 0,0139	17 –
5	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	10	24,39 –	24,39 4,88	244 –	244 49	49 100	0,39837 0,10248	4 1
6	П8-5-3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 3 класс груза *т*	10	89,4 –	89,4 17,88	894 –	894 179	179 100	– 0,37548	– 4

Составлен в уровне цен 2001 г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего прямые затраты				**193 120**		**3 592**		898
						142 060		**969**		9
		В том числе стоимость: материалов				47 468				
		Накладные расходы				165 942				
		- заработная плата, тенге				24 891				
		- трудоемкость, чел-час				83				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21 544				
		Всего				**380 606**				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				3 806				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				1 522				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**385 934**				
		Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**805 830**				
		- материалы, тенге				99 113				
		- заработная плата, тенге				361 742				
		Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**821 947**				
		НДС (12%)				98 634				
		Всего по акту с учетом НДС (12%)				**920 581**				

Заказчик: Ж.Оспанов

Подрядчик: Б. Алимбаев

СтройЦентр-21