Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №
121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
«09» сентября 2016 г.

Заказчик Государственное учреждение "Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог города Усть-Каменогорска"Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск,Казахстан, 72

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 2016 Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР" директор КамзиновБауыржан Мырзагелдинович, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Авроры,60/10,60/11,60/12,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 2016 г ТОО «ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ» Савченко Алексей Владимирович (Аттестаты № KZ20VJE00017103 от 29.04.2016 года, № KZ03VJE00017118 от 29.04.2016 года,№ KZ17VJE00017448 от 13.05.2016 года).,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

действующего на основании № 87 от 03 июня 2016 года
(№ договора и дата)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту нет,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральнымподрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Средний ремонт проезда по пр. Сатпаева в городе Усть-Каменогорске в 2016году», ВКО, г. Усть-Каменогорск**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) смета от 18 марта 2016 г

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) Государственное учреждение "Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог города Усть-Каменогорска";

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __июнь 2016 года____;

(месяц, год)

окончание работ __сентябрь 2016 года_____;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___3,5_ месяца;

фактически__3__ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	460,51918		460,51918	
Покрытия толщиной 5	м2 покрытия	5950		5950	

см из горячих асфальтобетонных смесей Устройство					
Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2 покрытия	850		850	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;
7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 33259,420 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 32822,876 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,000 тысяч тенге;
8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 32966,000 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 32816,000 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,000 тысяч тенге;
9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Средний ремонт проезда по пр. Сатпаева в городе Усть-Каменогорске в 2016 году» ВКО, г. Усть-Каменогорск** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Жаксылыков А.М. _____
Ныгматов А.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор:
Савченко А.В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Камзинов Б.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 76 от 2016-05-24

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016г.
от 27 июня 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	2165,12232	2165,12232			259,81468	2424,93700
	Всего по объекту с начала строительства	2165,12232	2165,12232			259,81468	2424,93700

Заказчик:
Заместитель руководителя Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"
_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"
_____ Камзинов Б.М.

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г.

Цены региона

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 76 от 2016-05-24

Акт № 1
приемки выполненных работ за июнь 2016 года
от 27 июня 2016 года
Средний ремонт проезда по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске в 2016 году

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм *м2 покрытия*	4600	135,53 4,42	131,11 11,17	623442 20316	603126 51388	42377 59,1	0,0072 0,0187	33,12 86,02
2	11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка *м*	520	483,48	0	251410	0	151600	0,767	398,84

			483,48	0	251410	0	60,2	0	0
3 41-310104-0301	Мусор строительный. Погрузка	56,16	65		3650				
	тенге за 1 тонну								
4 41-010101-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	56,16	601,03		33754				
	тенге за 1 тонну								
16 11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка	600	1092,13	17,09	655277	10256	170246	0,698	418,8
	м бортового камня								
			464,06	6,50	278435	3898	60,3	0,0065	3,9

Итого прямые затраты по смете	**1567533**	**850,76**
		89,92
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	550160	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	613382	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	55285	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	366586	
- перевозка грузов, тенге	37404	
Накладные расходы I уровня, тенге	364223	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1931756	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	73407	
Итого, тенге	2005163	
Сметная прибыль (8 %), тенге	160413	
Итого по смете на подряд, тенге	**2165576**	
Итого по смете на подряд с К снижения конкурса - 0,999790521706049	2165122,32	
Итого в текущих ценах	2165122,32	
НДС 12%	**259814,68**	
Итого	**2424937,00**	

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.

расценки проверены

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 76 от 2016-05-24

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016г.
от 22 июля 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	24109,54732	24109,54732			2893,14568	27002,69300
	Всего по объекту с начала строительства	26274,66964	26274,66964			3152,96036	29427,63000

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"
_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"
_____ Камзинов Б.М.

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г.

Цены региона

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 76 от 2016-05-24

Акт № 2

приемки выполненных работ за июль 2016 года
от 22 июля 2016 года
Средний ремонт проезда по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске в 2016 году

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-110101-0204	Устройство слоя из фрезерованного а/б материала с добавлением щебня фр. 10-20 мм *м3 подстилающего слоя*	230	3089,27 2080,83	1005,04 416,34	710532 478591	231160 95758	349779 60,9	3,24 0,55	281,6856 47,817
2	21-010201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М100 фракции 10-20 мм СТ РК 1284-2004	86,94	2394,36		208166				
3	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	4,576	98059,24 191,18	628,99 152,31	448719 875	2878 697	948 60,3	0,29 0,15	1,32704 0,6864

4	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	4,576	1219,33	1219,33	5580	5580	1395	0	0
		т		0,00	505,67	0	2314	60,3	0,58	2,65408
5	12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	460,51918	13221,19	1090,91	6088611	502387	145288	0,2999	138,1097021
		т смеси		230,41	303,41	106110	139724	59,1	0,299	137,6952348
6	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,28800	98059,24	628,99	224360	1439	474	0,29	0,66352
		т битума		191,18	152,10	437	348	60,3	0,15	0,3432
7	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,28800	1219,33	1219,33	2790	2790	697	0	0
		т		0,00	505,46	0	1156	60,3	0,58	1,32704
8	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	5720	1505,05	97,80	8608862	559396	178360	0,0336	192,192
		м2 покрытия		25,43	26,28	145487	150301	60,3	0,01683	96,2676
9	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000;	11440	173,15	0,00	1980866	0	470	0,00009	1,0296
		м2 покрытия		0,07	0,00	780	0	60,3	0	0
10	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка	824	1092,13	17,09	899914	14085	233805	0,698	575,152
		м бортового камня		464,06	6,50	382384	5353	60,3	0,0065	5,356
11	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	37,08	38330,66		1421301				
		шт.								

	Итого прямые затраты по смете	**20 599 701**	**=** **1190**
			292,1465548
	в том числе		
	- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 114 664	
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	1 319 715	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	395 651	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 165 322	
	- перевозка грузов, тенге	0	
	Накладные расходы I уровня, тенге	911 216	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге	21 510 917	
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	817 415	

Итого, тенге	22 328 332
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 786 267
Итого по смете на подряд, тенге	**24 114 599**
Итого по смете на подряд с К снижения конкурса - 0,999790521706049	24109547,32
Итого в текущих ценах	24109547,32
НДС 12%	**2893145,68**
Итого	**27002693,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.

Маминов С.М.

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 76 от 2016-05-24

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016г.
от 05 сентября 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3025,33036	3025,33036			363,03964	3388,37000
	Всего по объекту с начала строительства	29300,00000	29300,00000			3516,00000	32816,00000

Заказчик:
Заместитель руководителя Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"
_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"
_____ Камзинов Б.М.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске в 2016 году
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 76 от 2016-05-24

Акт № 3

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года
от 05 сентября 2016 года

Средний ремонт проезда по пр.Сатпаева в городе Усть-Каменогорске в 2016 году

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	0,184	98059,24 191,18	628,99 152,31	18043 35	116 28	38 60,3	0,29 0,15	0,05336 0,0276
2	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	0,184	1219,33 0	1219,33 505,67	224 0	224 93	56 60,3	0 0,58	0 0,10672
3	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	0,092	98059,24 191,18	628,99 152,10	9021 18	58 14	19 60,3	0,29 0,15	0,02668 0,0138

4	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	0,092	1219,33 0	1219,33 505,46	112 0	112 47	28 60,3	0 0,58	0 0,05336
5	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	230	1505,05 25,43	97,80 26,28	346161 5850	22493 6044	7172 60,3	0,0336 0,01683	7,728 3,8709
6	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301К=2,000; *м2 покрытия*	460	173,15 0,07	0 0	79650 31	0 0	19 60,3	0,00009 0	0,0414 0
7	11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка *м бортового камня*	-554	1092,13 464,06	17,09 6,50	-605039 -257088	-9470 -3599	-157194 60,3	0,698 0,0065	-386,692 -3,601
8	21-040508-0117	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 ГОСТ 6665-91 *шт.*	**102**	1724,88		175938				
9	21-040508-0138	Камни железобетонные бортовые БР 300.30.15 ГОСТ 6665-91 *шт.*	**256**	**5303,00**		1357568				
10	21-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *м3*	-37,08	38330,66		-1421301				
11	11-270201-1001	Поребрики. Установка *м бортового камня*	580	1092,13 464,06	17,09 6,50	633434 269153	9914 3769	164572 60,3	0,698 0,0065	404,84 3,77
12	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *м3*	9,28	38368,43		356059				
13	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	0,51	98060,61 190,91	630,30 151,52	50011 97	321 77	105 60,3	0,29 0,15	0,1479 0,0765
14	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	0,51	1218,18 0	1218,18 506,06	621 0	621 258	156 60,3	0 0,58	0 0,2958
15	11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *м2 покрытия*	850	1148,65 105,26	1,77 0,58	976349 89473	1508 495	54250 60,3	0,144 0,0007	122,4 0,595

16,11-270701-0102

Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять или исключать к нормам 11-270701-0101К=4,000;	3400	181,89	0	618409	0	34769	0,0232	78,88
м2 покрытия		16,96	0	57659	0	60,3	0	0
Итого прямые затраты по смете				**2 595 260**	**2 595 260**			**227,4253**
								5,20868

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	165 228
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	25 898
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 225
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 404 133
Накладные расходы I уровня, тенге	103 990
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 699 250
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	102 571
Итого, тенге	2 801 821
Сметная прибыль (8 %), тенге	224 146
Итого по смете на подряд, тенге	**3 025 967**
Итого по смете на подряд с К снижения конкурса - 0.999790521706049	3025330,36
Итого в текущих ценах	3025330,36
НДС 12%	**363039,64**
Итого	**3388370,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

Савченко А.В

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

расценки проверено