Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года №
121

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«09» сентября 2016 г.

Заказчик Государственное учреждение "Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог города Усть-Каменогорска"Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, 72

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 2016 Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР" директор КамзиновБауыржан Мырзагелдинович, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Авроры,60/10,60/11,60/12,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 2016 г ТОО «ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ» Савченко Алексей Владимирович (Аттестаты № KZ20VJE00017103 от 29.04.2016 года, № KZ03VJE00017118 от 29.04.2016 года,№ KZ17VJE00017448 от 13.05.2016 года). ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

действующего на основании № 87 от 03 июня 2016 года

(№ договора и дата)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту нет ,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Средний ремонт проезда вдоль п. Старая Согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК в городе Усть-Каменогорске в 2016 году»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) смета от 18 марта 2016 г

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Государственное учреждение "Отделжилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта иавтомобильных дорог города Усть-Каменогорска";

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ __июнь 2016 года____;

(месяц, год)

окончание работ __сентябрь 2016 года_____;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства___2,5_ месяца;

фактически__2__ месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всемобъектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственноцелевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	3288,0429		3288,0429	
Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	м2 покрытия обочин	12000		12000	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м²		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м³		
В том числе подземной части	м³		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м²		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м²		число квартир	площадь квартир, м²	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: _____;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным

материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

ввсего 81878,857 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 80804,162 тысяч тенге, оборудования, инструмента и

инвентаря 0,000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 80926,800 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 80796,800 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,000 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Средний ремонт проезда вдоль п. Старая Согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК в городе Усть-Каменогорске в 2016 году»** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик:

Жаксылыков А.М. _____

Нытматов А.Н. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор:

Савченко А.В. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Камзинов Б.М. _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Бух

Наименование объекта: Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 89 от 2016-06-16

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2016г.
от 30 июня 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	40178,57143	40178,57143			4821,42857	45000,000
	Всего по объекту с начала строительства	40178,57143	40178,57143			4821,42857	45000,000

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ Тыматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"
_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"
_____ Камзинов Б.М.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 89 от 2016-06-16

Акт № 1

приемки выполненных работ за июнь 2016 года
от 30 июня 2016 года
Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Проезжая часть								
1	11-010102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	134,4	77,56	72,59	10424	9756	2261	0,008	1,0752

			4,91	23,56	660	3166	59,1	0,0232	3,11808
2 41-020101-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	215,04	609,95		131164				
	тенге за 1 тонну								
3 11-010104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	112	25,61	25,61	2868	2868	633	0	0
	м3 грунта								
			0,00	9,56	0	1071	59,1	0,00942	1,05504
4 21-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	112	1163,66		130330				
	м3								
5 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	112	104,00	42,95	11648	4810	5357	0,108	12,096
	м3 уплотненного грунта								
			61,06	19,87	6839	2226	59,1	0,02625	2,94
6 11-270403-0702	Основания из щебня фракции 40-70 мм толщиной 20 см. Устройство	112	686,11	226,33	76845	25349	6561	0,0546	6,115
	м2 основания								
			33,80	63,34	3786	7094	60,3	0,06612	7,40544
7 12-180101-1501	Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2	85	2567,39	165,72	218228	14086	35834	1,001	85,085
	м2								
			654,19	59,13	55606	5026	59,1	0,0648	5,508
8 12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	3200	154,90	150,48	495684	481551	42504	0,0072	23,04
	м2 покрытия								
			4,42	18,06	14133	57786	59,1	0,0187	59,84
9 12-180101-0902	Основания щебеночные. Исправление профиля без добавления нового материала	3200	256,49	173,85	820778	556312	201487	0,08729	279,328
	м2 площади основания								
			55,52	51,02	177655	163270	59,1	0,05497	175,904
10 11-271001-0101	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок**	**14,34705**	**98537,91**	**629,07**	**1413728**	**9025**	**7112**	**0,95**	**13,62970**
	т битума								
			669,77	**152,33**	**9609**	**2185**	**60,3**	**0,74**	**10,61682**

11	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	14,34705	1219,42	1219,42	17495	17495	4374	0	0
		т		0,00	505,58	0	7254	60,3	0,58	8,32129
12	12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	2021,499721	15617,43	1090,92	31570639	2205285	637756	0,2999	606,24777
		т смеси		230,41	303,40	465780	613333	59,1	0,299	604,42842

Итого прямые затраты	**34 899 831**	**1 027**
		879
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	734 068	
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	3 326 537	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	862 412	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	30 708 062	
- перевозка грузов, тенге	131 164	
Накладные расходы I уровня, тенге	943 878	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	35 843 709	
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	1 362 061	
Итого, тенге	37 205 770	
Сметная прибыль (8 %), тенге	2 976 462	
Итого , тенге	**40 182 232**	
С К снижения конкурса = 0, 999908893801511	40178571,43	
Итого в текущих ценах	**40 178 571,43**	
НДС (12%)	**4 821 428,57**	
Всего по акту с учетом НДС	45 000 000,00	

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Шыматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

Малинов

расценки проверены

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 89 от 2016-06-16

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016г.
от 22 июля 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	17857,14286	17857,14286			2142,85714	20000,00000
	Всего по объекту с начала строительства	58035,71429	58035,71429			6964,28571	65000,00000

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"
_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"
_____ Камзинов Б.М.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 89 от 2016-06-16

Акт № 2
приемки выполненных работ за июль 2016 года
от 22 июля 2016 года
Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Проезжая часть									
10	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	6,791938	98537,91	629,07	669263	4273	3367	0,95	6,4523
		т битума		669,77	152,33	4549	1035	60,3	0,74	5,02603
11	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	6,791938	1219,42	1219,42	8282	8282	2071	0	0
		т		0,00	505,58	0	3434	60,3	0,58	3,93932
12	12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	956,984270	15617,43	1090,92	14945639	1043989	301916	0,2999	286,99958

т смеси	230,41	303,40	220502	290354	59,1	0,299	286,13830
Итого прямые затраты			**15 623 184**				**293**
							295
в том числе							
- зарплата рабочих-строителей, тенге			225 051				
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге			1 056 544				
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге			294 822				
- материалы, изделия и конструкции, тенге			14 341 589				
- перевозка грузов, тенге			0				
Накладные расходы I уровня, тенге			307 354				
Итого с накладными расходами I уровня, тенге			15 930 538				
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге			605 360				
Итого, тенге			16 535 898				
Сметная прибыль (8 %), тенге			1 322 872				
Итого , тенге			**17 858 770**				
Итого с К снижения конкурса = 0, 999908893801511			17857142,86				
Итого в текущих ценах			**17857142,86**				
НДС (12%)			**2142857,14**				
Всего по акту с учетом НДС			**20000000,00**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Нымматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

расценки проверена

Миленов С.М

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск,Казахстан, 27
БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 89 от 2016-06-16

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2016г.
от 25 июля 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	8173,13929	8173,13929			980,77671	9153,91600
	Всего по объекту с начала строительства	66208,85358	66208,85358			7945,06242	74153,91600

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Нымматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г.

Цены региона

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 89 от 2016-06-16

Акт № 3
приемки выполненных работ за июль 2016 года
от 25 июля 2016 года
Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Проезжая часть									
1	11-271001-0101	Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	2,197012	98537,91	629,07	216489	1382	1089	0,95	2,0872
		т битума		669,77	152,33	1471	335	60,3	0,74	1,62579
2	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	2,197012	1219,42	1219,42	2679	2679	670	0	0

	т		0,00	505,58	0	1111	60,3	0,58	1,27427
3 12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	309,5589	15617,43	1090,92	4834516	337703	97662	0,2999	92,83672
	т смеси		230,41	303,40	71326	93922	59,1	0,299	92,55811
4 11-270801-0111	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	6000	250,92	90,92	1505528	545541	162308	0,0317	190,2
	м2 покрытия обочин		20,36	24,50	122152	147016	60,3	0,02851	171,06
5 11-010104-0702	Площади. Планировка	6000	1,29	1,29	7714	7714	828	0	0
	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера		0,00	0,23	0	1401	59,1	0,00023	1,38
6 11-010207-1301	Кустарники и мелколесье густые. Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	0,3	11980	11980	3594	3594	584	0	0
	га		0	3296,67	0	989	59,1	3,78	1,134
7 41-310101-0701	Бетонные ограждения. Погрузка	26,25	322,00		8453				
	тенге за 1 тонну								
8 41-010101-1010	Перевозка бетонного ограждения. Расстояние перевозки 10 км	26,25	601,03		15777				
	тенге за 1 тонну								
9 11-070507-0111	Правка бетонных парапетов	105	2100,07	790,48	220508	83001	104790	1,73	181,7
	шт. сборных конструкций		1309,59	297,50	137507	31237	62,1	0,3006	31,56
10 11-070507-0111	Блоки парапетные массой до 2,5 т. Установка	0	28227,08	790,48	0	0	0	1,73	0,0
	шт. сборных конструкций		1309,60	297,50	0	0	62,1	0,3006	0,00
	м2								
11 29-000500-0630(пл)	Снос деревьев диаметром д=20 см	25	4326,00		108150				
	шт								
	Итого прямые затраты по разделу 1				**6 923 408**				**467**
									301

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	332 456
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	981 614
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	276 011
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 593 561
- перевозка грузов, тенге	15 777

Накладные расходы I уровня, тенге	367 931
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	7 291 339
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	277 071
Итого, тенге	7 568 410
Сметная прибыль (8 %), тенге	605 474
Итого по смете на подряд, тенге	**8 173 884**
С К снижения конкурса = 0, 999908893801511	8173139,29
Итого в текущих ценах	**8173139,29**
НДС (12%)	**980776,71**
Всего по акту с учетом НДС	**9153916,00**

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

_____ Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск,Казахстан, 27
БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 89 от 2016-06-16

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2016г.
от 25 августа 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	2323,15178	2323,15178			278,77822	2601,93000
	Всего по объекту с начала строительства	68532,00536	68532,00536			8223,84064	76755,84600

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Жаксылыков А.М.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"
Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"
Камзинов Б.М.

"SANA-2015". Версия 16[illegible] от 18.01.16 г. Цены региона

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 89 от 2016-06-16

Акт № 4

приемки выполненных работ за август 2016 года
от 25 августа 2016 года
Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Проезжая часть									
1	12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	0,000009	15617,43	1090,92	0,14	0,01	0	0,2999	0,00000

		смеси								
			230,41	303,40	0	0	59,1	0,299	0,00000
2	11-270801-0111	Обочины. Укрепление ПГС толщиной 10 см	6000	250,92	90,92	1505528	545541	162308	0,0317	190,2
		м2 покрытия обочин								
				20,36	24,50	122152	147016	60,3	0,02851	171,06
3	11-010104-0702	Площади. Планировка	6000	1,29	1,29	7714	7714	828	0	0
		м2 спланированной поверхности за проход бульдозера								
				0,00	0,23	0	1401	59,1	0,00023	1,38
4	41-310101-0701	Бетонные ограждения. Погрузка	29,75	322,00		9580				
		тенге за 1 тонну								
5	41-010101-1010	Перевозка бетонного ограждения. Расстояние перевозки 10 км	29,75	601,03		17881				
		тенге за 1 тонну								
6	11-070507-0111	Правка бетонных парапетов	119	2100,07	790,48	249909	94067	118762	1,73	205,9
		шт. сборных конструкций								
				1309,59	297,50	155841	35402	62,1	0,3006	35,77
		Итого прямые затраты по разделу 1				1790612				**396,07**
										208,2114

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	277 993
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	647 322
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	183 819
- материалы, изделия и конструкции, тенге	837 836
- перевозка грузов, тенге	27 461
Накладные расходы I уровня, тенге	281 898
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	2 072 510
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	78 755
Итого, тенге	2 151 265
Сметная прибыль (8 %), тенге	172 101
Итого по смете на подряд, тенге	**2 323 366**
С К снижения конкурса = 0, 999908893801511	2323151,78
Итого в текущих ценах	**2323151,78**

НДС (12%)	278778,22
Всего по акту с учетом НДС	**2601930,00**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жаксылыков А. М.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

расценки проверены

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск,Казахстан, 27
БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 89 от 2016-06-16

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2016г.
от 05 сентября 2016 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	3607,99464	3607,99464			432,95936	4040,95400
	Всего по объекту с начала строительства	72140,00000	72140,00000			8656,80000	80796,80000

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Нысматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г. Цены региона

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск,Казахстан, 27
БИН 050140000903 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК LARIKZKA
ИИК KZ4677400KZ220317011
АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)"

Наименование объекта: Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК
Адрес: Восточно-Казахстанская область
Договор о государственных закупках работ № 89 от 2016-06-16

Акт № 5

приемки выполненных работ за сентябрь 2016 года
от 05 сентября 2016 года
Средний ремонт проезда вдоль п. Старая согра на участке от пер. Вешний до ул. Подхоз СЦК

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Проезжая часть									
1	41-310101-0701	Бетонные ограждения. Погрузка *тенге за 1 тонну*	31,5	322,00		10144				
2	41-010101-1010	Перевозка бетонного ограждения. Расстояние перевозки 10 км *тенге за 1 тонну*	31,5	601,03		18932				
3	11-070507-0111	Правка бетонных парапетов *шт. сборных конструкций*	126	2100,07	790,48	264610	99601	125748	1,73	218,0
				1309,59	297,50	165009	37485	62,1	0,3006	37,88
4	11-070507-0111	Блоки парапетные массой до 2,5 т. Установка	50	28227,08	790,48	1411354	39524	49900	1,73	86,5

	шт. сборных конструкций		1309,60	297,50	65480	14875	62,1	0,3006	15,03
5 11-150203-0401	Стены наружные. Оштукатуривание внутренних поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	300	892,30	51,52	267690	15455	99100	0,78	234
	м2 оштукатуриваемой поверхности		556,94	45,86	167081	13758	54,8	0,0746	22,38
6 29-000002-0002(пл)	Нанесение дорожной разметки *м2*	1050	925,00		971250				
	Итого прямые затраты по разделу 1				**2 943 980**				**538,48**
									75,2856
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				397 570				
	- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				154 580				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				66 118				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 372 898				
	- перевозка грузов, тенге				18 932				
	Накладные расходы I уровня, тенге				274 748				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 218 728				
	Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				122 312				
	Итого, тенге				3 341 040				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				267 283				
	Итого по смете на подряд, тенге				**3 608 323**				
	С К снижения конкурса = 0, 999908893801511				3607994,64				
	Итого в текущих ценах				**3607994,64**				
	НДС (12%)				**432959,36**				
	Всего по акту с учетом НДС				**4040954,00**				

Заказчик:
Заместитель руководителя
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Ныгматов А.Н.

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИРТЫШСТРОЙПРОЕКТ"

Савченко А.В.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

расценки проверены