Заказчик: ГУ "Отдел жилищной инспекции города Актобе"
Подрядчик: ТОО "КазКон пласт"
Наименование объекта: Текущий ремонт перекрытия тех. этажа по адресу:
г.Актобе, Жанаконыс, д. 1
Договор № 28 от 05.10.2017г.

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2017 год

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		28	05.07.2017г.				

Наименование пусковых объектов, комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. базисных ценах	СМР в ценах 2016 г. без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего	2 496 035,36			2 228 603,00			267 432,36	2 496 035,36
в том числе за отчетный месяц:		2 496 035,36		**2 228 603,00**			**267 432,36**	**2 496 035,36**

Итого к оплате: 2 495 035,36 (Два миллиона четыреста девяносто пять тысяч тридцать пять) тенге, 36 тиын
в т.ч. НДС 12%: 267 432,36 (Двести шестьдесят семь тысяч четыреста тридцать две) тенге, 36 тиын

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищной инспекции города Актобе"

Руководитель _____ Ермашев Х. Ш.

Подрядчик:
ТОО "КазКон пласт"

Директор _____ Конбай Х.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г.

Цены региона Актюбинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел жилищной инспекции города Актобе"

Подрядчик: ТОО "КазКон пласт"

Наименование объекта: Текущий ремонт перекрытия тех. этажа по адресу: г.Актобе, Жанаконыс, д. 1

Договор № 28 от 05.10.2017г.

Акт №1
приемки выполненных работ за ноябрь 2017 год
(локальная смета 2-1-1)

Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;								
		м ограждения	54	49,67 / 32,07	14,26 / 3,98	2682 / 1732	770 / 215	1098 / 56,4	0,04071 / 0,00376	2,19834 / 0,20304
2	12-080101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий								
		м2 кровли	146	121,11 / 120,82	0,29 / –	17682 / 17639	43 / –	10425 / 59,1	0,1741 / –	25,4186 / –
3	11-070504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Демонтаж ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;								
		шт. сборных конструкций	15	1896,93 / 921,53	975,4 / 272,8	28454 / 13823	14631 / 4092	11125 / 62,1	1,1408 / 0,2397	17,112 / 3,5955
4	11-070504-0108	Панели покрытий ребристые площадью до 10 м2. Установка								
		шт. сборных конструкций	15	3506,2 / 1151,93	2246,27 / 628,2	52593 / 17279	33694 / 9423	16582 / 62,1	1,426 / 0,29963	21,39 / 4,49445
5	21-049999-0804	Плиты перекрытий ребристые ГОСТ 21506-2013								
		м2	145,8	7196,3		1049221				
6	11-070516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором								
			108	301,57	2,25	32570	243	19756	0,3427	37,0116

	м шва								
			293,49	1,07	31697	116	62,1	0,00125	0,135
7 11-120101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом для уклона	21,9	9464,34	1471,19	207269	32219	31208	3,1165	68,25135
	м3 утеплителя								
			2162,69	363,97	47363	7971	56,4	0,425	9,3075
8 11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	146	528,02	67,71	77091	9885	15417	0,243	35,478
	м2 стяжки								
			168,63	18,6	24620	2715	56,4	0,0194	2,8324
9 11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15;	146	247,34	14,95	36111	2182	1125	0,0135	1,971
	м2 стяжки								
			9,37	4,29	1368	627	56,4	0,0045	0,657
10 11-120101-1602	Основания из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер. Огрунтовка готовой эмульсией битумной	146	209,13	0,9	30533	131	2099	0,0322	4,7012
	м2 кровли								
			25,06	0,43	3659	63	56,4	0,0005	0,073
11 11-120101-0209	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	146	975,92	9,36	142485	1367	8966	0,127	18,542
	м2 кровли								
			106,25	2,64	15512	385	56,4	0,0029	0,4234
12 11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	30,3	2270,26	8,38	68789	254	12639	0,972	29,4516
	м2 покрытия								
			737,29	2,31	22340	70	56,4	0,0027	0,08181
13 11-120101-1201	Кровли. Ограждение перилами монтаж	54	763,09	20,35	41207	1099	1801	0,06785	3,6639
	м ограждения								
			53,46	5,67	2887	306	56,4	0,00538	0,29052
14 41-310101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	23,1	374		8639				
	т								
15 41-010103-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	23,1	437,44		10105				
	т								
16 41-310101-0702	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	23,1	374		8639				
	т								

Всего прямые затраты	**1814070**	**265**
		22
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге	199 919	
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 518	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 983	
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 490 250	
- перевозка грузов, тенге	27 383	
Накладные расходы I уровня, тенге	132 241	
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	1 946 311	
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	70 067	
Итого, тенге	2 016 378	
Сметная прибыль (8 %), тенге	161 310	
Всего	**2 177 688**	
Временные здания и сооружения (0,9 %)	15 679	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,6065 %)	35 236	
Итого в текущих ценах с 01.07.17 г.	**2 228 603,00**	
НДС (12 %)	267 432,36	
Всего по акту с учетом НДС	**2 496 035,36**	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищной инспекции города Актобе"

Руководитель _____ Ермашев Х. Ш.

Подрядчик:
ТОО "КазКон пласт"

Директор _____ Конбай Х.