Генподрядчик: ТОО "Рудрем-3"

Субподрядчик: ТОО "Уралдомнаремонт-Л"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №кс-3
Утверждена постановлением Госкомитета
Республики Казахстан от 16.11.1994 №73
Республики Казахстан от 16.11.1994 №73

Наименование строительства и его адрес:

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2011 г

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	КОД	наименование	код
83017		2	08.02.2011				

№	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								Налог на добавленную стоимость 12%	К оплате за месяц
		С начала года по отчёт. месяц включит.	В отчётном месяце	Из гр. 1							
				Строительно монт. работы	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
					В отчётном месяце с индексом	По монтажу оборудования		на приобретён. материалы	другие дополнит. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Уч. Обогащения. Ремонт технологического оборудования 12 секции	11397062	2587338		2587338					без НДС	2587338

Субподрядчик:

Директор ТОО "Уралдомнаремонт-Л" С.И. Жеряков

Генподрядчик:

Директор ТОО "Рудрем-3" В.П. Фролов

Генподрядчик: ТОО "Рудрем-3" | Акт 9 | ш IV.56

ФРПО. Участок обогащения. | приемки выполненных работ

Ремонт технологического оборудования 12 секции | за декабрь 2011г

Смета 10980тр. Договор № 2 от 08.02.2011г

Субподрядчик: ТОО "Уралдомнаремонт-Л"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1. Мельница стержневая МСЦ 3,6*4,5 инв.№ Э35000108							
	1.1. Ремонтные работы							
1	Е9-35-1	Демонтаж ограждений вращающейся части	0,58	10301,56	505,28	5975	293	5156
		т конструкций		9796,28	81,51	5682	47	90
2	Ц99-9-151-2р	Ремонт ограждений вращающейся части	0,1	39389,51	11951,66	3939	1195	2940
		т		27437,85	5224,16	2744	522	90
3	Е9-35-1	Монтаж ограждений вращающейся части	0,58	17048,96	721,83	9888	419	8584
		т конструкций		16327,13	116,44	9470	68	90
8	Ц99-9-150-1р	Демонтаж шахты разгрузки	0,75	7794,56	2365,47	5846	1774	4363
		т		5429,09	1033,97	4072	775	90
10	Ц99-9-150-1р	Монтаж шахты разгрузки	0,75	12990,94	3942,45	9743	2957	7271
		т		9048,49	1723,28	6786	1292	90
17	Ц99-9-150-2р	Ремонт разгрузочной течки с заменой отдельных участков весом до 20кг	0,1	48993,56	14864,43	4899	1486	3656
		т		34129,13	6497,21	3413	650	90
21	Ц99-11-515р	Строповка и перемещение мельницы на стенд на 500м	1	7727,62	2332,68	7728	2333	5773
		шт		5394,94	1019,48	5395	1019	90
30	Ц99-7-184р	Демонтаж привода (т.3)	8,1	1092,84	330,04	8852	2673	6617
		т		762,8	144,9	6179	1174	90
31	Ц99-7-184р	Монтаж привода (т.3)	8,1	2734,32	826,19	22148	6692	16550
		т		1908,13	362,04	15456	2933	90
38	Е9-30-1	Демонтаж площадки обслуживания вокруг мельницы	1,8	8636,98	4445,23	15547	8001	8515
		т конструкций		4191,75	1064,51	7545	1916	90
41	Ц99-11-516р	Строповка и перемещение мельницы на место	1	23904,29	7178,69	23904	7179	17899
		шт		16725,6	3161,93	16726	3162	90

42	Ц99-6-66	Монтаж мельницы, центровка, регулировка	217	1374,31	414,35	298225	89914	222855
		т		959,96	181,13	208311	39305	90
		1.2. Материалы заказчика						
67	99-1-103	Сталь листовая толщ. 6мм тн	0,1	55961		5596		
68	99-1-133	Сталь листовая толщ.8мм тн	0,1	55961		5596		
80	1-1-1056	Электроды, d=5 мм тн	0,02	76400		1528		
83	1-1-230	Кислород технический газообразный м3	10	14		140		
		Итого по разделу 1				429555		
		Стоимость: материалов, тенге				12860		
		Накладные расходы, тенге				310178		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				44384		
		Всего по разделу, тенге				784116		
		Всего по разделу в ценах 2011 г с ктом 1,951				1529811		
		Всего по разделу с учётом 2%				1560407		
		Стоимость материалов в ценах 2011 г				**25090**		
		Стоимость материалов в ценах 2011 г с к-ми 1,02 1,06				27128		
		Всего к оплате с индексом 0,85 без стоимости материалов				**1305325**		
		Раздел 2. Мельница шаровая МШР 3,6*5,0 инв.№ Э35000252						
		2.1. Ремонтные работы						
86	Е9-35-1	Демонтаж ограждений вращающейся части	2	10301,56	505,28	20603	1011	17780
		т конструкций		9796,28	81,51	19593	163	90
88	Е9-35-1	Монтаж ограждений вращающейся части	2	17048,96	721,83	34098	1444	29598
		т конструкций		16327,13	116,44	32654	233	90
89	Ц99-7-184р	Демонтаж привода (т.3)	8,1	1092,84	330,04	8852	2673	6617
		т		762,8	144,9	6179	1174	90
90	Ц99-7-184р	Монтаж привода (т.3)	8,1	2734,32	826,19	22148	6692	16550
		т		1908,13	362,04	15456	2933	90
100	Ц99-9-150-1р	Демонтаж шарозагрузки	0,0498	7794,56	2365,47	388	118	290
		т		5429,09	1033,97	270	51	90
101	Е9-62-1	Изготовление шарозагрузки	0,0498	35517,29	16514,69	1769	822	1006
		т конструкций		19002,6	3438,57	946	171	90
102	Ц99-9-150-1р	Монтаж шарозагрузки	0,0498	12990,94	3942,45	647	196	483
		т		9048,49	1723,28	451	86	90
109	Ц99-12-17р	Демонтаж питающего патрубка диаметром 377мм	1	396,16	84,62	396	85	314
		м		311,54	37,26	312	37	90
110	Ц99-12-17р	Монтаж питающего патрубка диаметром 377мм нокорунд) с изготовлением	1	),39	211,55	990	212	785

			м		778,84	93,15	779	93	90
114	Ц99-9-150-1р	Демонтаж шахты загрузки		0,05	7794,56	2365,47	390	118	291
			т		5429,09	1033,97	271	52	90
115	Е9-62-1	Изготовление шахты загрузки		0,05	35517,29	16514,69	1776	826	1010
			т конструкций		19002,6	3438,57	950	172	90
116	Ц99-9-150-1р	Монтаж шахты загрузки		0,05	12990,94	3942,45	650	197	485
			т		9048,49	1723,28	452	86	90
135	Ц99-6-66	Монтаж мельницы, центровка, регулировка		227	1374,31	414,35	311968	94057	233125
			т		959,96	181,13	217911	41117	90
	2.2. Материалы заказчика								
145	99-1-133	Сталь листовая толщ.8мм тн		0,05	55961		2798		
146	1-1-874	Прокат листовой , толщина 12 мм тн		0,0498	93600		4661		
152	8-6-294	Трубы, д.377мм (монокорунд) м		1	12600		12600		
160	1-1-1056	Электроды, d=5 мм тн		0,03	76400		2292		
162	1-1-230	Кислород технический газообразный м3		20	14		280		
		Итого по разделу 2					427306		
		Стоимость: материалов, тенге					22631		
		Накладные расходы, тенге					308332		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					44138		
		Всего по разделу, тенге					779777		
		Всего по разделу в ценах 2011 г с к-том 1,951					1521345		
		Всего по разделу с учётом 2%					1551771		
		Стоимость материалов в ценах 2011 г					**44154**		
		Стоимость материалов в ценах 2011 г с к-ми 1,02 1,06					47739		
		Всего к оплате с индексом 0,85 без стоимости материалов					**1282013**		
		ИТОГО к оплате по акту					**2587338**		

Сдал:

Директор ТОО "Уралдомнаремонт -Л" С.И. Жеряков

Принял:

Директор ТОО "Рудрем-3" В.П. Фролов