Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» августа 2017г.

Заказчик Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска "Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск, Казахстан, 72

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номердома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии 29.08.2017 Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР" директор Камзинов Бауыржан Мырзагелдинович, Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск,Авроры,60/10,60/11,60/12,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 29 августа 2017 г. ИП «Кончубаев Руслан Абдыкаримович», эксперт Гаврилов Виталий Александрович (Аттестат № KZ79VJE00025062 от 17.04.2017 года)

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту___нет_____

_____,

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт пр. Независимости на участке от ТД "Валентина" до поворота на Бипек Авто**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,

номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «__» _____20__ г. №_____;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) смета от 11 апреля 2017 г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска";

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2017 года;

(месяц, год)

окончание работ август 2017 года;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства____ месяца;

фактически 3 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг:

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	т смеси	872,2		872,2	
Покрытия толщиной 5	м2	18877		18877	

см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичные. Устройство	покрытия				
Брюсчатки вдоль трамвайных путей включая переезды. Размостка с разборкой	м2 покрытия	450		450	
Поднятие колодцев без замены люковых конструкции	шт	45		45	
Поднятие колодцев с заменой люковых конструкции	шт	10		10	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме,соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

_____;

краткие технические характеристики по особенностям его

размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 86206,963 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 85799,819 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0,000 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 86162,520 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 85798,909 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 0,000 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Средний ремонт пр. Независимости на участке от ТД "Валентина" до поворота на Бипек Авто** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик:
Руководитель Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жаксылыков А.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Технический надзор:
Инженер ИП КОНЧУБАЕВ Р.А.
Гаврилов В.А._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Авторский надзор
нет
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО "РЕМДОР"
Камзинов Б.М._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
М.П.

Зав. сектором БиАД Кулбаев Б.Р.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000000049581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор о государственных закупках работ №87 от 2017-05-29
Наименование объекта: Средний ремонт пр. Независимости на участке от ТД "Валентина" до поворота на Бипек Авто
Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь 2017 года
от 19 июня 2017 года

Средний ремонт пр. Независимости на участке от ТД "Валентина" до поворота на Бипек Авто

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	9900	161,68	156,43	1600601	1548621	156330	0,0072	71,28
		м2 покрытия		5,25	21,47	51980	212539	59,1	0,0187	185,13

2	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	791,8	75		59385				
		т								
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	791,8	413,19		327163				
		т								
4	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	7,938	74975,61	759,76	595156	6031	1954	0,29	2,30202
		т битума		227,32	181,1	1804	1438	60,3	0,15	1,1907
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	7,938	1409,88	1409,88	11192	11192	2877	–	–
		т		–	601,10	–	4772	60,3	0,58	4,60404
6	12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	474	18086,07	1235,83	8572796	585783	177782	0,2999	142,1526
		т смеси		273,93	360,71	129841	170975	59,1	0,299	141,726
7	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	3,969	74975,61	759,76	297578	3015	977	0,29	1,15101
		т битума		227,32	180,98	902	718	60,3	0,15	0,59535
8	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	3,969	1409,76	1409,76	5595	5595	1439	–	–
		т		–	601,22	–	2386	60,3	0,58	2,30202
9	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичные. Устройство	9900	1874,94	66,46	18561908	657984	297251	0,0336	332,64
		м2 покрытия		30,24	19,55	299359	193594	60,3	0,01683	166,61700
10	11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302К=2,000;	19800	235,71	–	4666996	–	967	0,00009	1,782
		м2 покрытия		0,08	–	1604	–	60,3	–	–
		Итого прямые затраты по смете				**34698370**				**551**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	485491
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2818220
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	586421
- материалы, изделия и конструкции, тенге	31008110
- перевозка грузов, тенге	386548
Накладные расходы I уровня, тенге	639577
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	35337947
Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге	1342842
Итого, тенге	36680788
Сметная прибыль (8 %), тенге	2934463
Итого, тенге	**39615251**
С К снижения конкурса = 0, 99998298396147	**39614576,79**
Итого в текущих ценах	**39614576,79**
НДС (12%)	4753749,21
Всего по акту с учетом НДС	**44368326,00**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жаксылыков А.М.

Технический надзор:
ИП КОНЧУБАЕВ Р. А.

Гаврилов В. А.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

Проведено на соответствие условия договора
проверено!

расценки проверены

"SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000000049581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор о государственных закупках работ №87 от 2017-05-29
Дополнительное соглашение №1 от 2017-06-30 к договору о государственных закупках работ №87 от 2017-05-29
Наименование объекта: Средний ремонт пр. Независимости на участке от ТД "Валентина" до поворота на Бипек Авто
Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск

Акт №2
приемки выполненных работ за июль 2017 года
от 20 июля 2017 года

Средний ремонт пр. Независимости на участке от ТД "Валентина" до поворота на Бипек Авто

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	8650	161,68	156,43	1398505	1353088	136592	0,0072	62,28
		м2 покрытия		5,25	21,47	45417	185703	59,1	0,0187	161,76

2	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка *т*	692	75		51900			
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км *т*	692	413,19		285927			
4	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	6,92	74975,61	759,76	518831	5258	1704	0,29	2,0068
				227,32	181,1	1573	1253	60,3	0,15	1,038
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	6,92	1409,88	1409,88	9756	9756	2508	–	–
				–	601,10	–	4160	60,3	0,58	4,0136
6	12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона *т смеси*	382,2	18086,07	1235,83	6912495	472334	143351	0,2999	114,62178
				273,93	360,71	104695	137862	59,1	0,299	114,2778
7	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок *т битума*	3,46	74975,61	759,76	259416	2629	851	0,29	1,0034
				227,32	180,98	787	626	60,3	0,15	0,519
8	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов *т*	3,46	1409,76	1409,76	4878	4878	1254	–	–
				–	601,22	–	2080	60,3	0,58	2,0068
9	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичные. Устройство *м2 покрытия*	8650	1874,94	66,46	16218232	574905	259719	0,0336	290,64
				30,24	19,55	261561	169150	60,3	0,01683	145,57950

10	11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302К=2,000;	17300	235,71	–	4077729		845	0,00009	1,557
		м2 покрытия		0,08	–	1401		60,3		
11	29-030000-0003(пл)	Поднятие колодцев без замены люковых конструкции	25	14850		371250				
		шт								
12	29-200000-0020(пл)	Поднятие колодцев с заменой люковых конструкции	5	18529		92645				
		шт								
		Итого прямые затраты по смете				**30201564**				**472**
										429
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				415434				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2422847				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				500834				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				27025456				
		- перевозка грузов, тенге				337827				
		Накладные расходы I уровня, тенге				546824				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				30748387				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				1168438				
		Итого, тенге				31916826				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				2553346				
		Итого, тенге				**34470172**				
		С К снижения				**34470168,75**				

Итого в текущих ценах	**34470168,75**
НДС (12%)	4136420,25
Всего по акту с учетом НДС	**38606589,00**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

Жаксылыков А.М.

Технический надзор:
ИП КОНЧУБАЕВ Р. А.

Гаврилов В. А.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

Камзинов Б.М.

Форма КС-3

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000000049581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор о государственных закупках работ №87 от 2017-05-29. Дополнительное соглашение
Дополнительное соглашение №1 от 2017-06-30 к договору о государственных закупках работ №87 от 2017-05-29
Наименование объекта: Средний ремонт пр. Независимости на участке от ТД "Валентина" до поворота на Бипек Авто
Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2017г.
от 29 августа 2017 года

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Стоимость выполненных работ и затрат в текущих ценах, тыс. тенге					
		Сметная стоимость	в том числе			НДС 12 %	Всего
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Выполнено в текущем месяце	2521,42321	2521,42321			302,57079	2823,994
	Всего по объекту с начала строительства	76606,16875	76606,16875			9192,74025	85798,909

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
_____ Жаксылыков А.М.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"
_____ Камзинов Б.М.

SANA-2015". Версия 16.1 от 18.01.16 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 27
БИН 050140000903
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ06070103KSN1816000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Исполнитель:
Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМДОР"
Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск Г.А., г.Усть-Каменогорск, Авроры, 60/10,60/11,60/12
БИН/ИИН 000240002984
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ158560000000049581
АО "Банк ЦентрКредит"

Договор о государственных закупках работ №87 от 2017-05-29
Дополнительное соглашение №1 от 2017-06-30 к договору о государственных закупках работ №87 от 2017-05-29
Наименование объекта: Средний ремонт пр. Независимости на участке от ТД "Валентина" до поворота на Бипек Авто
Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск

Акт №3
приемки выполненных работ за август 2017 года
от 29 августа 2017 года
Средний ремонт пр. Независимости на участке от ТД "Валентина" до поворота на Бипек Авто

Составлена в текущих ценах на 1 кв. 2016 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	12-180101-1207	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм	327	161,68	156,43	52868	51151	5164,0	0,0072	2,35
		м2 покрытия		5,25	21,47	1717	7020	59,1	0,0187	6,11

2	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	26,2	75		1965			
		т							
3	41-020101-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	26,2	413,19		10826			
		т							
4	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,262	74975,61	759,76	19644	199	65	0,29	0,07598
		т битума		227,32	181,1	60	47	60,3	0,15	0,0393
5	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,262	1409,88	1409,88	369	369	95,0	–	–
		т		–	601,1	–	157	60,3	0,58	0,15196
6	12-180101-1001	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	16,0	18086,07	1235,83	289377	19773	6001,0	0,2999	4,7984
		т смеси		273,93	360,71	4383	5771	59,1	0,299	4,784
7	11-271001-0102	Битум жидкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок	0,131	74975,61	759,76	9822	100	32,00	0,29	0,03799
		т битума		227,32	180,98	30	24	60,3	0,15	0,01965
8	11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	0,131	1409,76	1409,76	185	185	48,00	–	–
		т		–	601,22	–	79	60,3	0,58	0,07598
9	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей щебеночно-мастичные. Устройство	327	1874,94	66,46	613105	21733	9819,00	0,0336	10,9872
		м2 покрытия		30,24	19,55	9888	6394	60,3	0,01683	5,50341

10	11-270602-0402	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0302К=2,000;	654	235,71	–	154152	–	32,00	0,00009	0,05886
		м2 покрытия		0,08	–	53	–	60,3	–	–
11	12-180101-2101	Брюсчатки вдоль трамвайных путей включая переезды. Размостка с разборкой	450	983,69	–	442659	–	243349,00	1,221	549,45
		м2 покрытия		915,02	–	411758	–	59,1	–	–
12	29-030000-0003(пл)	Поднятие колодцев без замены люковых конструкции	20	14850,00		297000				
		шт								
13	29-200000-0020(пл)	Поднятие колодцев с заменой люковых конструкции	5	18529,00		92645				
		шт								
		Итого прямые затраты по смете				**1984617**				**568**
										17
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				427888				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				93511				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				19493				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				1450428				
		- перевозка грузов, тенге				12791				
		Накладные расходы I уровня, тенге				264605				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				2249222				
		Накладные расходы II уровня (3,8 %), тенге				85471				
		Итого, тенге				2334694				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				186775				
		Итого, тенге				**2521469**				
		С К снижения конкурса				**2521423,21**				

Итого в текущих ценах	**2521423,21**
НДС (12%)	302570,79
Всего по акту с учетом НДС	**2823994,00**

Заказчик:
Руководитель
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска"

_____ Жаксылыков А.М.

Технический надзор:
ИП КОНЧУБАЕВ Р. А.

_____ Гаврилов В. А.

Исполнитель:
Директор
ТОО "РЕМДОР"

_____ Камзинов Б.М.

Проверено: