Түркістан облысы
Түркістан қаласы әкімдігінің
«Сәулет және қала құрылысы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение
«Отдел
архитектуры и градостроительства»
акимата города Туркестан
Туркестанская область

160200, Түркістан қ., Есімхан даңғ.,3; БСК: ККМFKZ2A;
ЖСК:KZ598070103KSN5820000 , БСН : 060 240 013 099;
Түркістан қаласы коммуналдық басқармасы ММ,
Сан: 8(72533) 3-24-41
e-mail: sailet_kar_city@mail.ru

160200, г.Туркестан, пр. Есимхана ,3; БИК: ККМFKZ2A;
ИИК:KZ598070103KSN5820000, БИН : 060 240 013 099;
ГУ Туркестанское городское управление коммунального,
Тел:8(72533) 3-24-41,
e-mail: sailet_kar_city@mail.ru

Есепке алу туралы хабарлама

Түркістан қаласы әкімдігінің "Сәулет және қала құрылысы бөлімі" мемлекеттік мекемесі Объектіні пайдалануға қабылдау актілерін жүргізу және есепке алу тәртібіне негізделе, Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 16 шілдесіндегі №242 заңы, 75-1-бабына сәйкес, Сәулет және қала құрылысы саласындағы функцияларды жүзеге асыратын жергілікті атқарушы органдар тапсырыс берушінің құрылыс салуды ұйымдастыру және рұқсат беру рәсімдерінен өту қағидаларында айқындалған рәсімдерді сақтауын салыстырып тексеру жұмыстарын жүргізді.

Тексеру нәтижесіне сәйкес, Жамбыл **облысы «Құрылыс басқармасы» ММ** (002189980150) өтініші негізінде Түркістан облысы, Түркістан қаласы, Әмір Темір көшесі, №53 А мекенжайда орналасқан **Әзірет-Сұлтан рухани-мәдени орталығына жақын орналасқан жатақхана ғимаратын «Визит орталығы» ғимаратына қайта жаңарту** объектіні пайдалануға қабылдау актісі **23.01.2020 жылғы №19** санды нөмерімен есепке алынғандығын хабарлаймын.

Орындаған: Б.Бурханов
тел.8(72533)3-24-41

Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» декабря 2019 года

Заказчик: **Шалдаров Ж.И. – Руководитель КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области", Жамбылская область, г.Тараз, ул.Желтоксан 78**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: «____» _____ г.

ТОО «КДСМ» в лице директора **Есимова М.С., г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал батыра, Индустриальная зона 4**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

ТОО «ЖАҢА АРНА 2002», директор – Жорабеков Т.Б., Туркестанская область, г.Арыс, ул.Н.Исмаилова 4А

наименование субподрядной организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от «____»_____ г.

ТОО «КазСтройИнжиниринг», директор Мырзатаев Ж.И., инженер эксперт Нурманов Е.Ж. №KZ18VJE000279606 от 20.06.2017 г. №KZ70VJE00016979 от 22.04.2016 г. №KZ87VJE00012696 от 19.08.2015 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от «____»_____ г.

ТОО «City Engineering» директор Сулейменов Б.А., ГИП Ажидинов С.С., №0000053 10.06.2016 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Реконструкция существующего здания общежития под здание «Визит центра» расположенного вблизи духовно-культурного центра «Азрет Султан» города Туркестан**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, **реконструкция**, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) уровень ответственности, техническая и технологическая сложность

по адресу **город Туркестан, духовно-культурный центр «Азрет Султан»**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **"18" октября 2018 года акт отбора и согласования земельного участка для проектирования и строительства объекта, приложение-3 к приказу №7 от 03.10.2013 г. ГУ «Отдела строительства и градостроительства города Туркестан»**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **« 17 » октября 2018 г. № 1405 решение акима города Туркестан, о строительстве «Визит центра» в городе Туркестан**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Туркестанской области" KZ84REA00141559 от 14.09.2019 г.**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «City Engineering», №19-01**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й)

КГУ " Управление строительства акимата Жамбылской области " №53-ө от 16.07.2019 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **июль 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2019 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9** ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9** ;

фактически, месяц: **6** ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
x	x	x	x	x	x

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2211,04	2211,04
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	11709,44	11709,44
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных, двухкомнатных трехкомнатных, четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **Здание "Визит центра" спроектировано на базе реконструкции существующего здания общежития и разделено на блоки, отделенных друг от друга. Блок А - существующее двухэтажное здание без подвала, сложной в плане формы и имеющего размеры в крайних осях 78,0х23,0 м, количество этажей – 2, высота здания - 6,5м, высота этажа 3,3 м, от пола до потолка 3,0 м. Блок Б - двухэтажное здание без подвала, прямоугольной в плане формы и имеющего размеры в крайних осях 18,3х4,5 м, количество этажей – 2, высота здания - 8,2 м, высота первого этажа - 3,3 м, от пола до потолка 3,0 м, высота второго этажа - 4,4 м, от пола до потолка 3,9 м. Блок В - одноэтажное здание без подвала, прямоугольной в плане формы и имеющего размеры в крайних осях 22,5х12,0м и пристройка прямоугольной в плане формы и имеющей размеры в крайних осях 41,5х4,5м, высота здания - 7,5 м, высота этажа - 6,5 м, от пола до потолка 6,1 м, высота пристройки - 4,1 м высота этажа - 3,3 м, от пола до потолка 3,0 м. Блок Г - сооружение аркады, состоящей из одноэтажного прямоугольной в плане формы отсека и имеющего размеры в крайних осях 33х2.04 м, высота яруса - 3,5м.**
Уровень ответственности здания – II (нормальный).
Степень огнестойкости – II.
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.
Класс функциональной пожарной опасности Ф2.2
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.
За условную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке – 213,50 по генплану.
Внутренняя отделка: Центральные коридоры, вестибюль, рекреации, выставочные залы, лестничные клетки. Стены - простая штукатурка, улучшенная выравнивающая шпаклевка, декоративная штукатурка. Потолок – подвесной из ГКЛ, улучшенная шпаклевка, улучшенная водоэмульсионная окраска. Полы и плинтуса – керамогранит. Кабинеты, кладовые, вспомогательные помещения, мастерские. Стены –простая штукатурка, улучшенная выравнивающая шпаклевка, улучшенная водоэмульсионная окраска, Потолок –выравнивающая шпаклевка, финишная шпаклевка, улучшенная

водоэмульсионная окраска. Полы – ламинат, керамогранит, плинтус – ПВХ, деревянные, керамогранит. Санитарные узлы, комнаты уборочного инвентаря. Стены – простая штукатурка, кафельная глазурованная плитка. Потолок – выравнивающая шпаклевка, финишная шпаклевка, улучшенная водоэмульсионная окраска. Полы и плинтус – керамическая плитка. Окна - по ГОСТ 30674-99 из ПВХ профилей. Подоконники – ПВХ. Витражи - индивидуального изготовления из алюминиевых профилей. Двери – деревянные индивидуального изготовления, ПВХ – по ГОСТ 30970-2002 Наружная отделка: Стены – самаркандский кирпич, гранит, травертин, фасадная керамическая глазурованная плитка. Декоративные элементы, цоколь – гранит Крыльцо, пандус – гранитная плитка с шероховатой поверхностью.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **737830,929** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **519132,838** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **66278,017** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **655660,158** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **519132,838** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **66278,017** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Реконструкция существующего здания общежития под здание «Визит центра» расположенного вблизи духовно-культурного центра «Азрет Султан» города Туркестан** принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик: **Шалдаров Ж.Ш.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор: **Мырзатаев Ж.И.** М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Авторский надзор: **Сулейменов Б.А.** М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Подрядчик (генеральный подрядчик): **Есимов М.С.** М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

Субподрядчик: **Жорабеков Т.Б.** М.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя

Приложение 1
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
Форма

Технические характеристики объекта

Наименование индивидуальный жилой дом (холодная пристройка, гараж, баня, летняя кухня, сарай и т.п.), дачи, гаражи	Единица измерения	Общие сведения					
		количество этажей (этаж)	площадь застройки (м2)	объем здания (м3)	количество жилых комнат	общая площадь (м2)	жилая площадь (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8
Реконструкция существующего здания общежития под здание «Визит центра» расположенного вблизи духовно-культурного центра «Азрет Султан» города Туркестан	объект	2	2211,04	11709,44			

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Благоустройство				
фундамент	стены	кровля		электроснабжение	водоснабжение	горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
9	10	11	12	13	14	15	16	17
ленточные монолитные бетонные	Жженый кирпич, газоблок	профилированный оцинкованный лист	Централизованное	Централизованное	Централизованное	автономное	Централизованное	

План строения
Масштаб _____



Экспликация земельного участка

Общая площадь (м2)	В том числе (м2)					
	застроенная	дворовое покрытие			декоративный сад	огород
		тротуары	отмостки	грунт		
1	2	3	4	5	6	7
9500	2211,04					

План земельного участка

Масштаб ___1:500____



Заказчик **Шалдаров Ж.И.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя — Место печати (при наличии)

Авторский надзор **Сулейменов Б.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта — Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«____»_____2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КДСМ», г.Шымкент, Енбекшинский район, ул.Капал батыра, Индустриальная зона 4**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Есимова М.С.,**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:

Реконструкция существующего здания общежития под здание «Визит центра» расположенного вблизи духовно-культурного центра «Азрет Султан» города Туркестан

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области", Руководитель Шалдаров Ж.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ЖАҢА АРНА 2002», Туркестанская область, г.Арыс, ул.Н.Исмаилова 4А, директор – Жорабеков Т.Б.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «City Engineering», №19-01**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Коммунальное государственное учреждение "Управление строительства акимата Жамбылской области" №53-ө от 16.07.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	2211,04	2211,04
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	11709,44	11709,44
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Здание "Визит центра" спроектировано на базе реконструкции существующего здания общежития и разделено на блоки, отделенных друг от друга. Блок А - существующее двухэтажное здание без подвала, сложной в плане формы и имеющего размеры в крайних осях 78,0х23,0 м, количество этажей – 2, высота здания - 6,5м, высота этажа 3,3 м, от пола до потолка 3,0 м. Блок Б - двухэтажное здание без подвала, прямоугольной в плане формы и имеющего размеры в крайних осях 18,3х4,5 м, количество этажей – 2, высота здания - 8,2 м, высота первого этажа - 3,3 м, от пола до потолка 3,0 м, высота второго этажа - 4,4 м, от пола до потолка 3,9 м. Блок В - одноэтажное здание без подвала, прямоугольной в плане формы и имеющего размеры в крайних осях 22,5х12,0м и пристройка прямоугольной в плане формы и имеющей размеры в крайних осях 41,5х4,5м, высота здания - 7,5 м, высота этажа - 6,5 м, от пола до потолка 6,1 м, высота пристройки - 4,1 м высота этажа - 3,3 м, от пола до потолка 3,0 м. Блок Г - сооружение**

аркады, состоящей из одноэтажного прямоугольной в плане формы отсека и имеющего размеры в крайних осях 33х2.04 м, высота яруса - 3,5м.
Уровень ответственности здания – II (нормальный).
Степень огнестойкости – II.
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности – Д.
Класс функциональной пожарной опасности Ф2.2
Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.
За условную отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа, что соответствует абсолютной отметке – 213,50 по генплану.
Внутренняя отделка: Центральные коридоры, вестибюль, рекреации, выставочные залы, лестничные клетки. Стены - простая штукатурка, улучшенная выравнивающая шпаклевка, декоративная штукатурка. Потолок – подвесной из ГКЛ, улучшенная шпаклевка, улучшенная водоэмульсионная окраска. Полы и плинтуса – керамогранит. Кабинеты, кладовые, вспомогательные помещения, мастерские. Стены –простая штукатурка, улучшенная выравнивающая шпаклевка, улучшенная водоэмульсионная окраска, Потолок –выравнивающая шпаклевка, финишная шпаклевка, улучшенная водоэмульсионная окраска. Полы – ламинат, керамогранит, плинтус – ПВХ, деревянные, керамогранит. Санитарные узлы, комнаты уборочного инвентаря. Стены – простая штукатурка, кафельная глазурованная плитка. Потолок – выравнивающая шпаклевка, финишная шпаклевка, улучшенная водоэмульсионная окраска. Полы и плинтус – керамическая плитка. Окна - по ГОСТ 30674-99 из ПВХ профилей. Подоконники – ПВХ. Витражи - индивидуального изготовления из алюминиевых профилей. Двери – деревянные индивидуального изготовления, ПВХ – по ГОСТ 30970-2002 Наружная отделка: Стены – самаркандский кирпич, гранит, травертин, фасадная керамическая глазурованная плитка. Декоративные элементы, цоколь – гранит Крыльцо, пандус – гранитная плитка с шероховатой поверхностью.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2019 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9** ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **9** ;

фактически, месяц: **6** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «КДСМ»** считает объект: **Реконструкция существующего здания общежития под здание «Визит центра» расположенного вблизи духовно-культурного центра «Азрет Султан» города Туркестан** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «КДСМ»

Есимов М.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«___»_____2019 года

Технический надзор **ТОО «КазСтройИнжиниринг», директор Мырзатаев Ж.И., Туркестанская область, Казыгуртский район, с.Шарбулак, ул.Б.Алибекулы 32**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице

Эксперта: **инженер эксперт Нурманов Е.Ж. №KZ18VJE000279606 от 20.06.2017 г. №KZ70VJE00016979 от 22.04.2016 г. №KZ87VJE00012696 от 19.08.2015 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на

Основании договора с заказчиком **№02-24-Т от «07» августа 2019 г.**

№ договора и дата

по объекту**: Реконструкция существующего здания общежития под здание «Визит центра» расположенного вблизи духовно-культурного центра «Азрет Султан» города Туркестан**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области", руководитель – Шалдаров Ж.И.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком(генеральным подрядчиком)**ТОО «КДСМ», лицензия ГСЛ № 15013982 от 04.07.2018 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Есимова М.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями **ТОО «ЖАҢА АРНА 2002», лицензия №16019775 от 27.12.2016 г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директора Жорабекова Т.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2019 г.;**

месяц, год

окончание работ **декабрь 2019 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **9** ;

по норме или по проекту организации строительства : **9** ; месяц;

фактически : **6** ; месяц;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **737830,929** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **519132,838** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **66278,017** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **655660,158** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **519132,838** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **66278,017** тысяч тенге;
5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «City Engineering», №19-01
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным(ой) **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» №53-ө от 16.07.2019 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
организация **ТОО «КазСтройИнжиниринг», директор Мырзатаев Ж.И.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору **Нурманов Е.Ж. №KZ18VJE000279606 от 20.06.2017 г. №KZ70VJE00016979 от 22.04.2016 г. №KZ87VJE00012696 от 19.08.2015 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата

подпись, дата Место печати (при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«___»_____2019 года

Авторский надзор **ТОО «City Engineering» директор Сулейменов Б.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
в лице ГИПа **Ажидинов С.С., №0000053 10.06.2016 г.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании _д**оговора №02-25-А от 02.08.2019 года**
№ договора и дата
по **Реконструкция существующего здания общежития под здание «Визит центра» расположенного вблизи духовно-культурного центра «Азрет Султан» города Туркестан**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является **Шалдаров Ж.И. – Руководитель КГУ Управление строительства акимата Жамбылской области"**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:
1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком(генеральным подрядчиком) **ТОО «КДСМ», лицензия ГСЛ № 15013982 от 04.07.2018 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Есимова М.С.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями **ТОО «ЖАҢА АРНА 2002», лицензия №16019775 от 27.12.2016 г.**
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице **директора Жорабекова Т.Б.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июль 2019 г.;**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2019 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **9** ;
по норме или по проекту организации строительства: **9** ; месяц;
фактически: **6** ; месяц;
3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;
4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;
5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «City Engineering», №19-01

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) **КГУ «Управление строительства акимата Жамбылской области» №53-ө от 16.07.2019 г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:
организация **ТОО «City Engineering» директор Сулейменов Б.А.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по авторскому надзору **ГИП Ажидинов С.С., №0000053 10.06.2016 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

подпись, дата Место печати (при наличии)

Форма - 3

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Инженер: ТОО "КазСтройИнжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан

Договор: № 02-23-С от 07.08.2019 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан	228 267 997,86	255 660 157,60	228 267 997,86	255 660 157,60	228 267 997,86	255 660 157,60
	Итого:	228 267 997,86	255 660 157,60	228 267 997,86	255 660 157,60	228 267 997,86	255 660 157,60

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
_____ Шалдаров Ж.Ш.

Инженер:
Директор ТОО "КазСтройИнжиниринг"
_____ Мырзатаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
_____ Есимов М.С.

Форма 2-В

Заказчик **Руководитель КГУ "Управление строительства акимата жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Технадзор **ТОО "КазСтройИнжиниринг"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КДСМ"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **19-01 Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 02-03-С** от **07.08.2019**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.08.2019	01.08.2019	31.08.2019

Акт приемки выполненных работ №

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Визит центр				
			Смета: 2-1-1 Земляные работы				
1	1	1101-0101-0215 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	7242,840	146,91	1064066
2	2	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	408,870	49,97	20433
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта	136,290	5600,08	763236
4	4	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /дно котлована/	м3 уплотненного грунта	352,020	90,57	31884
5	5	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=8	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	352,020	67,39	23722
6	6	1101-0101-0215 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	893,000	146,91	131193
7	7	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	893,000	27,92	24933
8	8	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	893,000	75,79	67683
9	9	1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	893,000	40,43	36108
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	893,000	105,08	93833
11	11	1101-0102-0214 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	м3 грунта	5523,000	182,99	1010628
12	12	4102-0202-1110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	9389,100	306,72	2879825
13	13	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	5523,000	588,12	3248194
14	14	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	1810,400	27,92	50547
15	15	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1810,400	299,95	543035
16	16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1810,400	105,08	190229
17	17	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	452,600	2164,53	979667
			ИТОГО:				11159214
			Смета: 2-1-2 Общестроительные работы КЖ				
			Раздел: 26. ФУНДАМЕНТЫ. Блок А				
1	1	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	0,110	19397,06	2134
2	2	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	0,740	27720,17	20513
3	3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,008	256782,96	2005
4	4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3 подстилающего слоя	12,610	24993,70	315171
5	5	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,133	28628,61	3818
6	6	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,133	256782,96	34241
7	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	6,104	19397,06	118400
8	8	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	26,870	29385,99	789602

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
9	9	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/	т	1,126	256782,96	289096
10	10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,021	238923,00	5118
11	11	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,415	82046,76	34022
12	12	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,326	218270,16	71047
13	13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,052	238923,00	12472
14	14	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 /Ан-1/	т	0,037	255077,64	9428
15	15	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,318	82046,76	26055
16	16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,296	231407,28	68432
17	17	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	238923,00	5218
18	18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	129,240	1188,21	153564
19	19	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство /канал К-1...11 сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	7,300	61577,99	449519
20	20	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /плита П-1,2,3,4,5,6 сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	3,136	43613,55	136772
21	21	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3,4,5,6,7/	т	0,224	310242,96	69631
22	22	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /петля УП 2-1/	т	0,045	930172,11	41523
23	23	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /рубероид/	м2 поверхности	79,560	2236,66	177949
24	25	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,119	500175,00	59391
25	26	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,099	500581,08	49512
26	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	5,006	112,42	563
			Раздел: 27. ФУНДАМЕНТЫ. Блок Б				
27	28	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	2,800	19397,06	54312
28	29	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	21,270	27720,17	589608
29	30	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,245	256782,96	62809
30	31	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3 подстилающего слоя	2,910	24993,70	72732
31	32	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,045	28628,61	1274
32	33	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,045	256782,96	11429
33	34	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	3,292	19397,06	63855
34	35	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	16,880	29385,99	496036
35	36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1,2,3/	т	0,753	256782,96	193414
36	37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,009	238923,00	2112
37	38	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,331	82046,76	27167
38	39	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,260	218270,16	56838
39	40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,042	238923,00	9977
40	41	2113-0201-1203 РСНБ РК 2015	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87 /Ан-1/	т	0,029	255077,64	7387
41	42	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	128,840	1188,21	153089
42	43	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	14,160	1225,00	17346
			Раздел: 28. ФУНДАМЕНТЫ. Блок В				
43	44	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	1,050	19397,06	20367
44	45	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	7,860	27720,17	217881
45	46	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,090	256782,96	23211
46	47	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3 подстилающего слоя	5,300	24993,70	132467
47	48	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,056	28628,61	1597
48	49	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-2/	т	0,056	256782,96	14327
49	50	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /бетон кл.В25/	м3	18,500	52393,88	969287
50	51	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,528	218270,16	115194
51	52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,435	238923,00	104028

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
52	53	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	5,920	19397,06	114831
53	54	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	27,700	29385,99	813992
54	55	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1.2.3/	т	1,176	256782,96	302002
55	56	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,630	82046,76	51648
56	57	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,543	218270,16	118412
57	58	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,087	238923,00	20786
58	59	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	221,610	1188,21	263319
59	60	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	25,540	1225,00	31286
60	61	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство /канал К-1.2 сульфатостойкий бетон кл.В12.5/	м3	7,872	61577,99	484742
61	62	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /плита П-1,2,3,4,5,6,7,8 сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	3,972	43613,55	173233
62	63	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1.2.3.4.5.6/	т	0,264	310242,96	81846
63	64	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /петли УП 2-1/	т	0,040	930172,11	36909
64	65	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /рубероид/	м2 поверхности	97,600	2236,66	218298
65	66	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	0,100	2678,47	268
66	67	1106-1001-0107 РСНБ РК 2015	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	0,250	27053,48	6763
67	68	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	0,008	310242,96	2411
68	69	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,009	597483,72	5318
69	70	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,016	96645,64	1573
70	71	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,016	602581,68	9805
71	72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,374	112,42	42
			Раздел: 29. ФУНДАМЕНТЫ. Блок Г				
72	73	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В3,5/	м3	5,292	19397,06	102649
73	74	1106-0101-0106 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство /сульфатостойкий бетон кл.В12,5/	м3	27,000	29385,99	793422
74	75	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1.2/	т	1,187	256782,96	304781
75	76	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /выпуски/	т	0,680	82046,76	55780
76	77	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,586	218270,16	127884
77	78	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094	238923,00	22449
78	79	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство /бетон кл.В25/	м3	5,600	52393,88	293406
79	80	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,158	218270,16	34574
80	81	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,131	238923,00	31222
81	82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	142,140	1188,21	168892
82	83	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная	м2 поверхности	3,520	1225,00	4312
			Раздел: 30. КОЛОННЫ. Блок А, Б, В, Г				
83	84	1106-0501-0107 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл.В25/	м3	39,730	63601,01	2526868
84	85	1106-0501-0111 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м. Устройство /бетон кл.В25/	м3	25,960	77754,65	2018511
85	86	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,101	218270,16	676923
86	87	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,594	238923,00	380798
87	88	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МИ-1/	т	0,254	930172,11	236357
88	89	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МИ-1/	т	0,186	597483,72	111012
			Раздел: 31. РИГЕЛИ				
89	90	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	8,400	65131,08	547101
90	91	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,544	218270,16	118669
91	92	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,040	231407,28	9256
92	93	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,258	238923,00	61623
93	94	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /ВЦ-1/	т	0,031	457755,84	14007
94	95	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	13,240	65131,08	862336

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
95	96	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,192	218270,16	260213
96	97	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,060	231407,28	13884
97	98	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,382	238923,00	91326
98	99	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /Ш-1,2,3/	т	0,050	457755,84	22998
99	100	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	20,000	65131,08	1302622
100	101	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,821	218270,16	179185
101	102	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100	231407,28	23141
102	103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,644	238923,00	153780
103	104	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /ЛП-1/	т	0,017	457755,84	7828
104	105	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	8,180	65131,08	532772
105	106	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,267	218270,16	58352
106	107	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	231407,28	11570
107	108	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,241	238923,00	57490
108	109	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /ЛП-1/	т	0,005	457755,84	2472
109	110	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м /бетон кл. В25/	м3	15,740	65131,08	1025163
110	111	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,528	218270,16	115290
111	112	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,135	231407,28	31240
112	113	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,562	238923,00	134186
113	114	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 /ЛП-1/	т	0,016	457755,84	7416
			Раздел: 32. СТЕНЫ МОНОЛИТНЫЕ. Блок А				
114	115	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	11,360	63978,21	726792
115	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,002	231407,28	231951
116	117	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,269	238923,00	64242
			Раздел: 33. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок А				
117	118	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	м3	33,100	46580,96	1541830
118	119	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1.2/	т	3,142	256782,96	806735
119	120	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,327	218270,16	289688
120	121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,107	231407,28	24714
121	122	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1,Хм-1.2/	т	0,358	238923,00	85601
122	123	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,036	597483,72	21211
123	124	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	20,300	63978,21	1298758
124	125	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	218270,16	10948
125	126	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,292	231407,28	530339
126	127	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,206	238923,00	49223
127	128	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба/	т	0,005	472416,27	2291
128	129	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,000	768,96	1538
129	130	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,900	34442,78	30999
130	131	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций	0,154	359044,70	55437
131	132	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,152	271865,16	41215
132	133	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	238923,00	669
133	134	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,023	334223,28	7697
134	135	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,900	34442,78	30999
135	136	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций	0,149	359044,70	53426

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
136	137	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,146	271865,16	39714
137	138	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	238923,00	650
138	139	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,022	334223,28	7477
139	140	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,720	34442,78	24799
140	141	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций	0,124	359044,70	44349
141	142	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,121	271865,16	32972
142	143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	238923,00	535
143	144	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,018	334223,28	6158
144	145	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	0,720	34442,78	24799
145	146	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций	0,124	359044,70	44349
146	147	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,121	271865,16	32972
147	148	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	238923,00	535
148	149	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,018	334223,28	6158
149	150	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т /Пом-1/	шт. сборных конструкций	4,000	3860,30	15441
150	151	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,456	74358,00	33907
			Раздел: 34. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Б				
151	152	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	м3	47,100	46580,96	2193963
152	153	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1.2/	т	4,806	256782,96	1234099
153	154	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,363	231407,28	84029
154	155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,114	238923,00	27295
155	156	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МП-1/	т	0,149	597483,72	89085
156	157	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	25,000	63978,21	1599455
157	158	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,150	218270,16	32845
158	159	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,852	231407,28	660066
159	160	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,234	238923,00	55870
160	161	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МП-1/	т	0,050	597483,72	29695
			Раздел: 35. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок В				
161	162	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/	м3	35,400	46580,96	1648966
162	163	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1.2/	т	4,343	256782,96	1115260
163	164	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование /обрамление отверстий/	т	0,106	28628,61	3031
164	165	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,362	231407,28	83816
165	166	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,109	238923,00	25995
166	167	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МП-1/	т	0,170	597483,72	101811
167	168	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/	м3	18,300	63978,21	1170801
168	169	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050	218270,16	10948
169	170	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,332	231407,28	539665
170	171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,213	238923,00	50869
171	172	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,002	472416,27	813
172	173	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /П-1/	т	0,002	238923,00	411
			Раздел: 36. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Г				
173	175	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1.2/	т	2,163	256782,96	555345
174	176	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /Ф-1/	т	0,051	238923,00	12266
175	178	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2,708	231407,28	626565
176	179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,249	238923,00	59468
177	181	2301-0201-0140 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,200	768,96	2461
			Раздел: 37. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ				
178	183	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1...Ст-4/	т конструкций	0,259	36696,23	9518

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
179	184	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,057	61463,85	3486
180	185	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,107	45125,94	4838
181	186	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,423	4809,47	2036
182	187	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,423	556088,76	235387
183	188	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,736	112,42	1094
184	189	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	4,800	2161,23	10374
185	190	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартуки/	т	0,026	356645,16	9415
			ИТОГО:				41146340
			Смета: 2-1-3 Общестроительные работы АР				
			Раздел: 38. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	64,517	20473,53	1320885
2	2	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей /побелка/	м2	3632,840	398,15	1446432
3	3	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	125,838	1311,78	165072
4	4	1146-0401-0605 РСНБ РК 2015	Потолки деревянные подвесные из плит ДВП. Разборка	м2	135,630	2020,17	273996
5	5	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия /лестница/	м2	54,570	2992,02	163275
6	6	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /отмостка/	м3	75,221	27056,95	2035237
7	7	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	1324,190	171,17	226658
8	8	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1324,190	414,45	548816
9	9	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	1324,190	128,82	170581
10	10	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	228,960	3357,27	768680
11	11	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	229,950	1961,64	451078
12	12	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	394,350	189,76	74831
13	13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	394,350	2992,02	1179905
14	14	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	197,548	61,49	12147
15	15	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	14,510	2992,02	43414
16	16	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	19,640	232,90	4574
17	17	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	364,270	1405,71	512056
18	18	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	364,270	2992,02	1089905
19	19	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	251,721	232,90	58627
20	20	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	234,330	189,76	44466
21	21	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	234,330	2992,02	701121
22	22	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	160,641	61,49	9877
23	23	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	36,850	1405,71	51800
24	24	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	36,850	2992,02	110256
25	25	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	26,300	232,90	6125
26	26	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	234,280	574,41	134572
27	27	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	м2	234,280	125,10	29307
28	28	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	149,960	61,49	9221
29	29	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	435,325	101,52	44194
30	30	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	435,325	133,92	58299
			Раздел: 39. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ				
31	31	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,910	36696,23	70087
32	32	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	2,968	61463,85	182428
33	33	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,878	4809,47	23461
34	34	2106-0801-0103 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	4,233	467657,28	1979444
35	35	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,645	500581,08	323025
36	36	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м /Ан-1,2/	т	0,081	918259,38	74542

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
37	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	112,194	112,42	12613
38	38	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	28,124	27528,70	774217
39	39	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	432,000	107,99	46653
40	40	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,180	133657,17	24090
41	41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,159	231407,28	36886
42	42	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,021	246667,68	5141
43	43	1146-0302-0103 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	м3	20,980	34442,78	722610
44	44	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,981	359044,70	352178
45	45	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,840	271865,16	228318
46	46	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,022	238923,00	5198
47	47	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,119	334223,28	39865
48	48	1203-0101-2401 РСНБ РК 2015	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	1,810	359044,70	649852
49	49	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	1,688	271865,16	458974
50	50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039	238923,00	9343
51	51	2113-0201-1201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,082	334223,28	27291
52	52	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	37,764	101,52	3834
53	53	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	37,764	133,92	5057
			Раздел: 40. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
54	55	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	184,323	6668,98	1229246
55	57	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-63,330	365,94	-23173
56	58	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3.5. D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5,828	21516,84	125404
57	59	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,500	1535,76	14590
58	61	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,586	74358,00	43574
59	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Cr1...Cr4/	т металлических изделий	0,030	443900,13	13273
60	64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2/	т стальных элементов	0,041	611675,60	25105
61	65	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	144,000	31,32	4510
62	66	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /поз.13/	т	0,016	82046,76	1329
63	67	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,016	231407,28	3749
64	69	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,543	74358,00	40376
65	70	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Cr1...Cr4/	т металлических изделий	0,039	443900,13	17363
66	71	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2/	т стальных элементов	0,073	611675,60	44873
67	72	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	131,000	31,32	4103
68	73	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /поз.13/	т	0,004	82046,76	295
69	74	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	231407,28	833
70	76	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	22,940	13407,42	307566
71	77	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-71,250	365,94	-26074
72	78	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3.5. D600 ГОСТ 31360-2007	м3	42,210	21516,84	908217
73	79	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	7,000	1535,76	10750
74	81	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	25,090	13407,42	336392
75	82	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-60,730	365,94	-22223
76	83	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3.5. D600 ГОСТ 31360-2007	м3	46,166	21516,84	993338
77	84	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	15,000	1535,76	23036

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
78	85	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затижками /С-1...С4, ПР-1...ПР-5/	т металлических изделий	1,045	607071,81	634244
79	86	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	168,000	31,32	5262
80	89	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	120,000	31,32	3758
81	92	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании /поз.7,8/	т	0,008	82046,76	694
82	93	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,008	231407,28	1958
83	96	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	88,099	21516,84	1895616
84	97	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	30,250	1535,76	46457
85	100	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	24,251	21516,84	521809
86	101	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	9,750	1535,76	14974
87	104	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	1,610	21516,84	34642
88	108	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	430,000	31,32	13468
89	111	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	85,000	31,32	2662
90	115	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,001	82046,76	118
91	116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	231407,28	333
92	119	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	310242,96	720
93	123	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	29,615	21516,84	637217
94	124	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	13,000	1535,76	19965
95	126	2113-0201-1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	42,000	31,32	1315
			Раздел: 41. КРОВЛЯ				
96	129	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,025	277518,96	7046
97	131	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,100	426662,64	42503
98	133	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	60,833	22515,84	1369716
99	137	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,512	310242,96	158803
100	142	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,071	310242,96	22173
101	149	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	10,405	22515,84	234269
102	153	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,088	310242,96	27161
103	158	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,069	310242,96	21347
104	166	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,020	310242,96	6195
105	173	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	74,071	22515,84	1667771
106	177	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,623	310242,96	193359
107	179	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,065	426662,64	27909
108	181	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	63,246	22515,84	1424044
109	183	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,017	426662,64	7212
110	185	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	10,323	22515,84	232433
111	189	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,087	310242,96	26948
112	191	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,025	426662,64	10500
113	193	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	15,029	22515,84	338380
114	197	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,126	310242,96	39231
115	199	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,002	426662,64	963
116	201	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	2,182	22515,84	49131
117	203	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,002	310242,96	720
			Раздел: 42. ПРОЕМЫ				
118	220	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих /Ок-1,2,3,9/	м2	10,197	4755,85	48495
119	221	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /Ок-4,5,6,10/	м2	105,618	4159,24	439291
120	222	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых /Ок-7/	м2	2,560	4922,81	12602
121	223	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) /Ок-8/	м2	11,480	3637,97	41764
122	224	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 /Ок-1,2,3,9/	м2	10,197	13905,00	141789

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
123	225	2109-0201-0303 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 /Ок-4 К 10/	м2	105,618	22527,72	2379333
124	226	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 /Ок-7/	м2	2,560	23176,80	59333
125	227	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 /Ок-8/	м2	11,480	17486,28	200742
126	228	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0.51 м	м	100,970	1375,96	138931
127	229	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	100,970	1487,16	150159
128	230	2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	шт.	230,000	119,88	27572
129	231	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Москитная сетка	м2	26,520	2065,50	54777
130	265	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	94,250	3427,42	323034
131	266	2109-0201-0503 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	94,250	17486,28	1648082
			Раздел: 43. ПОЛЫ				
132	267	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	1095,570	716,68	785174
133	268	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	76,690	23780,84	1823750
134	270	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	1095,570	5417,28	5935009
135	272	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	123,040	716,68	88180
136	273	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	9,597	23780,84	228228
137	274	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	123,040	1050,47	129249
138	277	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	76,590	716,68	54891
139	278	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,361	23780,84	127496
140	280	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	76,590	5417,28	414909
141	282	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	103,670	716,68	74298
142	283	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	7,257	23780,84	172575
143	284	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	103,670	487,80	50570
144	285	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /30 мм/	м2 стяжки	103,670	1050,47	108902
145	286	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	103,670	194,26	20139
146	288	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	142,410	716,68	102063
147	289	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	5,696	23780,84	135465
148	290	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	142,410	487,80	69468
149	291	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	142,410	1050,47	149597
150	294	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /толщиной 75 мм:легкий бетон кл. В7,5/	м2 стяжки	157,590	1459,93	230071
151	295	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=11	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	19,086	1657,97	31644
152	297	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	157,590	5417,28	853709
153	299	1111-0101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство /толщиной 70 мм:легкий бетон кл. В3,5/	м2 стяжки	346,360	1436,71	497619
154	300	1111-0101-1106 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105	м2 стяжки	346,360	1449,19	501941
155	301	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /25 мм/	м2 стяжки	346,360	1050,47	363840
156	302	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	346,360	97,13	33642
157	305	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	67,090	487,80	32727
158	306	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /62 мм/	м2 стяжки	67,090	1050,47	70476
159	307	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8,4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	67,090	815,88	54738
160	311	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	42,680	5417,28	231210
161	313	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	55,340	487,80	26995

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
162	315	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	55,340	5417,28	299792
			Раздел: 44. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
163	317	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	968,850	1944,41	1883844
164	318	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	571,050	1303,10	744133
165	321	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	467,440	3541,27	1655332
166	322	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	3127,800	1860,59	5819544
167	323	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1755,900	2005,16	3520855
168	325	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	539,550	2098,61	1132302
169	327	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	519,930	6121,74	3182878
170	329	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	669,060	1944,41	1300929
171	330	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	74,080	1303,10	96533
172	332	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка	74,080	3541,27	262337
173	336	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /7 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	597,670	2098,61	1254273
174	338	1115-0107-9105 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	346,040	6121,74	2118368
175	339	1115-0203-0701 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм /3 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,166	3817,60	470199
			Раздел: 45. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
176	344	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	48,132	22515,84	1083732
177	345	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	618,840	839,16	519306
178	346	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /К-1/	т	1,496	218270,16	326637
179	348	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Самаркандский кирпич Тип-1	шт	98592,500	59,79	5894423
180	349	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плитка Тип-1	м2	170,220	41312,85	7032274
181	350	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плитка Тип-2	м2	31,020	41312,85	1281525
182	351	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Плитка Тип-3	м2	14,560	41312,85	601515
183	361	2111-0101-0105 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	19,488	22515,84	438789
184	362	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 /С-1/	т	4,121	256782,96	1058110
185	363	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 /К-1/	т	1,291	218270,16	281806
186	364	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /К-2.К-3/	т	0,132	238923,00	31581
187	370	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	102,590	10834,56	1111518
188	371	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /К-2.К-3/	т	0,028	238923,00	6680
189	388	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	117,116	10834,56	1268900
190	389	1108-0701-0101 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	2446,734	1189,74	2910987
			ИТОГО:				98273576
			Смета: 2-1-4 Общестроительные работы КМ				
			Раздел: 47. БЛОК А. КРОВЛЯ				
1	3	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С345/	т	7,987	517753,08	4135397
2	4	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /С255/	т	3,007	511925,40	1539175
3	5	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	271,129	224,84	60961
4	8	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С345/	т	13,360	517753,08	6917098

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	9	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С255/	т	0,063	511519,32	32451
6	10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	478,032	224,84	107482
7	14	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С255/	т	0,437	511519,32	223432
8	15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	617,715	224,84	138888
9	17	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1061,000	2711,88	2877305
10	18	2113-0208-0222 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 80 мм	1000 шт.	3,600	23456,52	84443
11	21	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	2,397	338074,56	810365
12	22	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	383,000	258,12	98860
			Раздел: 48. ВХОДНАЯ ЧАСТЬ				
13	25	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /С245/	т	1,620	530112,60	858952
14	26	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /С255/	т	0,148	511925,40	75601
15	30	2106-0801-0302 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т /С245/	т	0,725	530112,60	384268
16	31	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,622	599409,72	372785
			Раздел: 49. БЛОК Б. КРОВЛЯ				
17	35	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С345/	т	0,537	517753,08	277847
18	36	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /С255/	т	0,573	511925,40	293354
19	40	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С345/	т	1,832	517753,08	948772
20	41	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С255/	т	0,009	511519,32	4788
21	45	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /С345/	т	1,882	510612,12	961176
22	46	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С255/	т	0,042	511519,32	21279
23	49	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	121,910	2711,88	330605
24	50	2113-0208-0222 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6,3 мм х 80 мм	1000 шт.	0,860	23456,52	20173
25	53	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,265	338074,56	89590
26	54	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	63,000	258,12	16262
			Раздел: 50. БЛОК В. ФЕРМА				
27	56	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,742	4809,47	27616
28	57	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /С245/	т	2,403	506814,84	1218099
29	58	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С245/	т	3,568	506408,76	1806988
30	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	176,990	224,84	39795
31	61	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,342	4809,47	20883
32	62	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /С245/	т	0,856	506814,84	433793
33	63	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С245/	т	3,660	506408,76	1853335
34	67	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /С245/	т	4,165	499267,80	2079550
35	68	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	164,200	224,84	36919
36	71	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С245/	т	3,015	506408,76	1526802
37	72	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	2,831	556088,76	1574221
38	76	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С245/	т	0,395	506408,76	200133
39	77	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /С245/	т	0,660	506814,84	334701
40	81	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,135	338074,56	45640
41	82	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	138,000	258,12	35621
			Раздел: 51. БЛОК В. КРОВЛЯ				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
42	88	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С345/	т	0,551	517753,08	285385
43	89	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т /С255/	т	0,530	511925,40	271525
44	90	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,021	556088,76	11567
45	94	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С345/	т	3,047	517753,08	1577697
46	95	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С255/	т	0,022	511519,32	11172
47	96	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,206	556088,76	114510
48	101	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /С255/	т	0,073	511519,32	37239
			ИТОГО:				35224497
			Смета: 2-1-8 Отопление				
			Раздел: 52. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	69,000	1897,57	130932
2	2	1215-0102-0303 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 50 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	599,000	864,09	517591
3	3	1215-0102-0304 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб на сварке диаметром до 100 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	4,000	1306,93	5228
4	4	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2,000	1864,71	3729
5	5	1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	1,000	3098,31	3098
			Раздел: 53. ОТОПЛЕНИЕ				
6	7	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	643,000	2080,08	1337491
7	8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	300,000	2829,59	848877
8	9	2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20X2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	297,000	170,64	50680
9	10	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	218,000	3054,68	665921
10	11	2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25X3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	215,820	291,60	62933
11	12	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	296,000	3333,52	986722
12	13	2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32X4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	293,040	471,96	138303
13	14	1116-0501-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	329,000	3684,79	1212296
14	15	2301-0602-0305 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-40X5,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	325,710	774,36	252217
15	16	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	102,000	3993,35	407321
16	17	2301-0602-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50X6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	100,980	1275,48	128798
17	18	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1245,000	175,20	218121
18	19	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	238,000	14,04	3342
19	20	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	72,000	28,08	2022
20	21	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	50,000	45,36	2268
21	22	2302-0401-1204 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	44,000	108,00	4752
22	23	2302-0401-1205 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	20,000	183,60	3672
23	24	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	24,84	745
24	25	2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,000	43,20	1642
25	26	2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38,000	69,12	2627
26	27	2302-0401-2509 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 40x20x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	30,000	92,88	2786
27	28	2302-0401-2405 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6,000	231,12	1387
28	29	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	67,000	11,88	796
29	30	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	49,000	18,36	900
30	31	2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	71,000	37,80	2684
31	32	2302-0401-0104 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	82,000	63,72	5225
32	33	2302-0401-0105 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25,000	123,12	3078
33	34	2302-0401-1101 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	17,28	276

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
34	35	2302-0401-1103 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 32x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	16,000	32,40	518
35	36	2302-0401-1106 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 40x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14,000	59,40	832
36	37	2302-0401-1110 РСНБ РК 2015	Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 50x40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	99,36	795
37	38	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	14,000	12106,80	169495
38	39	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	8,000	19745,64	157965
39	40	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт.	1,000	376,79	377
40	41	2305-1207-0902 РСНБ РК 2015	Воздухоудалитель автоматический типа HErz, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	1,000	3083,40	3083
41	42	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	4,000	1333,01	5332
42	43	2304-1009-0607 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный AQT, без измерительных ниппелей, с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	4,000	116744,76	466979
43	44	1116-0602-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	78,000	571,47	44575
44	45	2304-1008-0417 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RA-N для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с наружной резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	78,000	7626,96	594903
45	46	2305-1207-1901 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа DAnfOss	шт.	78,000	5535,00	431730
46	48	2111-0403-0107 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	5,500	170,64	939
47	49	2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	16,500	211,68	3493
48	50	2111-0403-0112 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	6,600	288,36	1903
49	51	2111-0403-0114 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	8,800	326,16	2870
50	52	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	12,100	535,68	6482
51	53	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	375,000	7,56	2835
52	54	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	272,000	10,80	2938
53	55	2302-0401-3504 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	370,000	14,04	5195
54	56	2302-0401-3505 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 40 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	422,000	29,16	12306
55	57	2302-0401-3506 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 50 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	128,000	43,20	5530
			Раздел: 54. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
			Раздел: 55. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТУСТАНОВОК ПВ1				
			Раздел: 56. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТУСТАНОВОК ПВ2				
			ИТОГО:				**8929533**
			Смета: 2-1-10 Внутреннее электроосвещение				
1	39	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3051,000	474,41	1447415
2	40	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	3,051	185629,32	566355
3	41	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	3051,000	646,34	1971988
4	42	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	3051,000	34,56	105443
			ИТОГО:				**4091201**
			Смета: 2-1-11 Силовое электрооборудование				
1	71	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	3433,000	474,41	1628638
2	72	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	10,000	1131,21	11312
3	73	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,219	244938,60	53642
4	74	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,201	290520,00	639435
5	75	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,204	394828,56	80545
6	76	2306-0144-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,053	603458,64	31983

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
7	77	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,395	747503,64	295264
8	78	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,197	1075479,12	211869
9	79	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,047	1790837,64	84169
10	80	2306-0144-0708 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х16 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,117	2339531,64	273725
11	81	2306-0144-0711 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х50 (ок)-0.66 ГОСТ 16442-80	км	0,010	6883450,20	68835
12	82	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами. диаметр до 25 мм	м	3433,000	646,34	2218891
13	83	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	219,000	34,56	7569
14	84	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	3214,000	48,60	156200
15	91	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах,в волостоке масса 1 м до 1 кг	м	730,300	486,05	354965
16	92	СТПРАЙСЛИСТ	Саморегулирующий электрический нагревательный кабель 30КСТМ2-Т	м	420,000	1524,54	640305
17	93	СТПРАЙСЛИСТ	Кабель нагревательный СН-28-300	м	310,300	1231,43	382113
18	100	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,040	185629,32	7425
19	101	СТПРАЙСЛИСТ	Заделка концевая	компл	20,000	1573,71	31474
20	102	СТПРАЙСЛИСТ	Скотч AL-50ммх50м	рулон	10,000	2651,79	26518
21	103	СТПРАЙСЛИСТ	Сетка 20х20	м2	30,000	2410,71	72321
22	110	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	100,000	474,41	47441
23	111	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,083	290520,00	24113
24	112	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,017	244938,60	4164
25	113	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами. диаметр до 25 мм	м	100,000	646,34	64634
26	114	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	100,000	34,56	3456
27	121	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	330,000	474,41	156554
28	122	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3Х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,261	290520,00	75826
29	123	2306-0201-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,069	244938,60	16901
30	124	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами. диаметр до 25 мм	м	330,000	646,34	213293
31	125	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	330,000	34,56	11405
			ИТОГО:				7894985
			Смета: 1-1 Демонтажные работы (столовая, пристройка, котельная)				
			Раздел: 58. ДЕМОНТАЖ СТОЛОВОЙ				
1	1	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	249,710	284,22	70971
2	2	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	32,400	3357,27	108775
3	3	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	25,830	1961,64	50669
4	4	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия /тип-742/	м2	44,820	2992,02	134103
5	5	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /подстилающий слой/	м3	3,586	27056,95	97015
6	6	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия /тип-387/	м2	138,390	1405,71	194536
7	7	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	138,390	2992,02	414066
8	8	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /подстилающий слой/	м3	11,071	27056,95	299553
9	9	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	158,050	232,90	36810
10	10	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	49,942	40250,81	2010206
11	11	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	105,240	20473,53	2154634
12	12	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	43,380	30108,03	1306086
13	13	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /отмостка/	м3	8,890	27056,95	240536
14	14	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	489,461	101,52	49690
15	15	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	489,461	133,92	65549
			Раздел: 59. ДЕМОНТАЖ ПОДВАЛЬНОГО ПОМЕЩЕНИЯ				
16	16	1208-0101-0203 РСНБ РК 2015	Кровли из черепицы. Разборка покрытий	м2 кровли	22,660	1096,38	24844
17	17	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты	м2 кровли	22,660	128,82	2919
18	18	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	22,660	414,45	9392
19	19	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с подшивами	м2 кровли	22,660	282,05	6391
20	20	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	3,240	3357,27	10878
21	21	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	1,890	1961,64	3707
22	22	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	14,540	2992,02	43504
23	23	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /подстилающий слой, отмостка/	м3	2,519	27056,95	68162

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	1146-0401-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	м3	4,532	40250,81	182417
			Накладные расходы			*13509,25*	*61224*
			Сметная прибыль			*2981,54*	*13512*
25	25	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	20,850	20473,53	426873
			Накладные расходы			*7837,37*	*163409*
			Сметная прибыль			*1516,56*	*31620*
26	26	1146-0401-0205 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков /стена/	м3	3,756	199673,62	749974
			Накладные расходы			*68008,27*	*255439*
			Сметная прибыль			*14790,64*	*55554*
27	27	1146-0401-0203 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные, объем более 1 м3, бетон класса В15. Разборка при помощи отбойных молотков /крыльца/	м3	2,380	133548,21	317845
			Накладные расходы			*45164,11*	*107491*
			Сметная прибыль			*9892,46*	*23544*
28	28	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	4,770	30108,03	143615
			Накладные расходы			*10709,44*	*51084*
			Сметная прибыль			*2230,22*	*10638*
29	29	1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	44,560	27,92	1244
			Накладные расходы			*5,58*	*249*
			Сметная прибыль			*2,07*	*92*
30	30	1101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	44,560	299,95	13366
			Накладные расходы			*96,48*	*4299*
			Сметная прибыль			*22,22*	*990*
31	31	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	44,560	105,08	4682
			Накладные расходы			*17,47*	*779*
			Сметная прибыль			*7,78*	*347*
32	32	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	11,140	2164,53	24113
			Накладные расходы			*838,97*	*9346*
			Сметная прибыль			*160,34*	*1786*
33	33	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	82,445	101,52	8370
			Сметная прибыль			*7,52*	*620*
34	34	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	82,445	133,92	11041
			Сметная прибыль			*9,92*	*818*
			ИТОГО:				9286537
			Итого по стройке:	Тенге			215 988 079,75
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего	Тенге		0,00	
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге		0,00	
			Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,2 %.		2 591 856,96
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			218 579 936,71
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 0,7 %	Тенге	0,7 %.		1 530 059,56
			Итого с дополнительными затратами	Тенге			220 109 996,26
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %	Тенге	2 %		4 402 199,93
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			224 512 196,19
			Итого сметная стоимость на 2019 год - 52 % с коэффициентом К=1	Тенге	1,000		116 746 342,02
			Итого сметная стоимость на 2020 год - 48 % с коэффициентом К=1,0348515	Тенге	1,0348515		111 521 655,84
			Итого по сметному расчеу	Тенге			228 267 997,86
			В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика без НДС	Тенге			0,00
			НДС	Тенге	12 %		27 392 159,74
			Итого с НДС	Тенге			255 660 157,60

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель КГУ "Управление строительства акимата жамбылской области"

_____ Шалдаров Ж.Ш.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КДСМ"

_____ Есимов М.С.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "КазСтройИнжиниринг"

_____ Мырзатаев Ж.

ИНЖЕНЕР ЭКСПЕРТ:

_____ Нурманов Е.

Форма - 3

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Инженер: ТОО "КазСтройИнжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан

Договор: № 02-23-С от 07.08.2019 г.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан	230 461 212,14	258 116 557,60	230 461 212,14	258 116 557,60	2 193 214,29	2 456 400,00
	Итого:	230 461 212,14	258 116 557,60	230 461 212,14	258 116 557,60	2 193 214,29	2 456 400,00

Заказчик:
Руководитель КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"
_____Шалдаров Ж.Ш.

Инженер:
Директор ТОО "КазСтройИнжиниринг"
_____Мырзатаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "КДСМ"
_____Есимов М.С.

Форма - 3

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Инженер: ТОО "КазСтройИнжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан

Договор: № 02-23-С от 07.08.2019 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан	455 456 578,21	510 111 367,60	455 456 578,21	510 111 367,60	224 995 366,07	251 994 810,00
	Итого:	455 456 578,21	510 111 367,60	455 456 578,21	510 111 367,60	224 995 366,07	251 994 810,00

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ Шалдаров Ж.Ш.

Инженер:

Директор ТОО "КазСтройИнжиниринг"

_____ Мырзатаев Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ Есимов М.С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КДСМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **19-01 Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 02-23-С** от **07.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.10.2019	31.10.2019

Акт приемки выполненных работ № 3

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Визит центр				
			Смета: 2-1-2 Общестроительные работы КЖ				
			Раздел: 26. ФУНДАМЕНТЫ. Блок А				
1	24	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж**	т конструкций	0,218	165468,24	36014
			Накладные расходы			*60661,98*	*13203*
			Сметная прибыль			*12256,91*	*2668*
			Раздел: 36. ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ. Блок Г				
2	174	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /бетон кл. В25/**	м3	13,000	46580,96	605553
			Накладные расходы			*8208,31*	*106708*
			Сметная прибыль			*3450,44*	*44856*
3	177	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство /бетон кл. В25/**	м3	22,300	63978,21	1426714
			Накладные расходы			*15102,44*	*336784*
			Сметная прибыль			*4739,13*	*105683*
4	180	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка /труба/**	т	0,008	472416,27	3666
			Накладные расходы			*208051,47*	*1614*
			Сметная прибыль			*34993,80*	*272*

5	182	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные вес до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,142	597483,72	84843
			Накладные расходы			*61286,67*	*8703*
			Сметная прибыль			*44258,05*	*6285*
			Раздел: 37. КРЫЛЬЦА, ПАНДУСЫ				
6	191	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0.7 с покрытием/	м2 кровли	17,350	5423,79	94103
			Накладные расходы			*596,64*	*10352*
			Сметная прибыль			*401,76*	*6971*
7	192	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,100	19154,71	1915
			Накладные расходы			*1285,51*	*129*
			Сметная прибыль			*1418,87*	*142*
8	193	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство /бетон кл. В12.5/	м3	0,180	29001,02	5220
			Накладные расходы			*4543,05*	*818*
			Сметная прибыль			*2148,22*	*387*
9	194	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Ригели. Замоноличивание/бетон кл. В12,5/	м3 бетона в деле	0,040	19930,29	797
			Накладные расходы			*2156,32*	*86*
			Сметная прибыль			*1476,32*	*59*
10	195	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,004	256782,96	976
			Сметная прибыль			*19020,96*	*72*
11	196	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл. В12.5/	м3	6,600	26185,66	172825
			Накладные расходы			*4003,25*	*26421*
			Сметная прибыль			*1939,68*	*12802*
12	197	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,095	310242,96	29498
			Сметная прибыль			*22980,96*	*2185*
13	198	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,057	597483,72	33937
			Накладные расходы			*61286,67*	*3481*
			Сметная прибыль			*44258,05*	*2514*
14	199	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12.5/	м3	0,360	18912,74	6809
			Накладные расходы			*1158,29*	*417*
			Сметная прибыль			*1400,94*	*504*
15	200	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /бетон кл.В12.5/	м3	0,260	24852,78	6462
			Накладные расходы			*3306,45*	*860*
			Сметная прибыль			*1840,95*	*479*
16	201	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,010	310242,96	3040
			Сметная прибыль			*22980,96*	*225*

17	202	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	9,720	1386,33	13475
			Накладные расходы			*631,90*	*6142*
			Сметная прибыль			*102,69*	*998*
18	203	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	9,000	5068,44	45616
			Сметная прибыль			*375,44*	*3379*
19	204	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	9,720	7295,40	70911
			Сметная прибыль			*540,40*	*5253*
20	205	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /пригель 16х1,5/	м	19,440	1689,12	32836
			Сметная прибыль			*125,12*	*2432*
21	206	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл. В12.5/	м3	3,400	26185,66	89031
			Накладные расходы			*4003,25*	*13611*
			Сметная прибыль			*1939,68*	*6595*
22	207	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,048	310242,96	14941
			Сметная прибыль			*22980,96*	*1107*
23	208	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство /бетон кл.В12.5/	м3	0,675	18912,74	12766
			Накладные расходы			*1158,29*	*782*
			Сметная прибыль			*1400,94*	*946*
24	209	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство /бетон кл.В12.5/	м3	0,625	24852,78	15533
			Накладные расходы			*3306,45*	*2067*
			Сметная прибыль			*1840,95*	*1151*
25	210	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,021	310242,96	6428
			Сметная прибыль			*22980,96*	*476*
26	211	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5,800	1386,33	8041
			Накладные расходы			*631,90*	*3665*
			Сметная прибыль			*102,69*	*596*
27	212	2301-0302-0318 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /стойка 38х2/	м	10,800	5068,44	54739
			Сметная прибыль			*375,44*	*4055*
28	213	2301-0302-0325 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81 /поручень 51х2/	м	5,800	7295,40	42313
			Сметная прибыль			*540,40*	*3134*

29	214	2301-0302-0306 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 9941-81 /вигель 16х1,5/	м	11,600	1689,12	19594
			Сметная прибыль			*125,12*	*1451*
30	215	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж /Ст-1.2/	т конструкций	0,303	36696,23	11132
			Накладные расходы			*9654,10*	*2929*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*825*
31	216	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,060	61463,85	3692
			Накладные расходы			*14916,88*	*896*
			Сметная прибыль			*4552,88*	*273*
32	217	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,077	45125,94	3455
			Накладные расходы			*12539,92*	*960*
			Сметная прибыль			*3342,66*	*256*
33	218	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,440	4809,47	2116
			Накладные расходы			*1495,02*	*658*
			Сметная прибыль			*356,26*	*157*
34	219	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,440	556088,76	244668
			Сметная прибыль			*41191,76*	*18124*
35	220	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	10,120	112,42	1138
			Накладные расходы			*17,10*	*173*
			Сметная прибыль			*8,33*	*84*
36	221	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	4,320	2161,23	9336
			Накладные расходы			*941,17*	*4066*
			Сметная прибыль			*160,09*	*692*
37	222	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80 /фартуки/	т	0,024	356645,16	8474
			Сметная прибыль			*26418,16*	*628*
38	223	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство /Н 57-750-0,7 с покрытием/	м2 кровли	13,140	5423,79	71269
			Накладные расходы			*596,64*	*7840*
			Сметная прибыль			*401,76*	*5279*
39	224	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /бетон кл. В12,5/	м3	4,450	26185,66	116526
			Накладные расходы			*4003,25*	*17814*
			Сметная прибыль			*1939,68*	*8632*

40	225	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сва[illegible]ые из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,056	310242,96	17348
			Сметная прибыль			*22980,96*	*1285*
41	226	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,085	597483,72	50906
			Накладные расходы			*61286,67*	*5222*
			Сметная прибыль			*44258,05*	*3771*
			ИТОГО:				**3478656**
			Смета: 2-1-3 Общестроительные работы АР				
			Раздел: 40. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ				
1	54	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	222,409	6668,98	1483241
			Накладные расходы			*1444,28*	*321221*
			Сметная прибыль			*494,00*	*109870*
2	56	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	12,670	13407,42	169872
			Накладные расходы			*4214,91*	*53403*
			Сметная прибыль			*993,14*	*12583*
3	58	2103-0301-0403 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3.5, D600 ГОСТ 31360-2007	м3	5,828	21516,84	125404
			Сметная прибыль			*1593,84*	*9289*
4	60	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	27,000	3860,30	104228
			Накладные расходы			*1366,26*	*36889*
			Сметная прибыль			*285,95*	*7721*
5	62	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /перемычки ПР-1,2/	т металлических изделий	0,306	607071,81	186001
			Накладные расходы			*40854,64*	*12517*
			Сметная прибыль			*44968,28*	*13778*
6	63	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг1...Сг4/	т металлических изделий	0,030	443900,13	13273
			Накладные расходы			*58903,93*	*1761*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*983*
7	64	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1,2/	т стальных элементов	0,041	611675,60	25105
			Накладные расходы			*69595,60*	*2856*
			Сметная прибыль			*45309,30*	*1860*
8	68	1107-0104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	21,000	3860,30	81066
			Накладные расходы			*1366,26*	*28691*
			Сметная прибыль			*285,95*	*6005*

9	70	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг1...Сг4/	т металлических изделий	0,039	443900,13	17363
			Накладные расходы			*58903,93*	*2304*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*1286*
10	75	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /устройство проемов/	т металлических изделий	0,065	602248,53	39279
			Накладные расходы			*40854,64*	*2665*
			Сметная прибыль			*44611,00*	*2910*
11	76	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	22,940	13407,42	307566
			Накладные расходы			*4214,91*	*96690*
			Сметная прибыль			*993,14*	*22783*
12	77	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-71,250	365,94	-26074
			Накладные расходы			*-163,27*	*-11633*
			Сметная прибыль			*-27,11*	*-1931*
13	80	1108-0401-0304 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	46,655	6034,88	281558
			Накладные расходы			*1161,36*	*54183*
			Сметная прибыль			*447,03*	*20856*
14	81	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	25,090	13407,42	336392
			Накладные расходы			*4214,91*	*105752*
			Сметная прибыль			*993,14*	*24918*
15	82	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-60,730	365,94	-22223
			Накладные расходы			*-163,27*	*-9915*
			Сметная прибыль			*-27,11*	*-1646*
16	87	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1...Сг-4/	т металлических изделий	0,116	443900,13	51634
			Накладные расходы			*58903,93*	*6852*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*3825*
17	88	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /С-5,6,7; ПР-6; обрамление проемов/	т металлических изделий	0,757	607071,81	459675
			Накладные расходы			*40854,64*	*30935*
			Сметная прибыль			*44968,28*	*34050*
18	90	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,094	443900,13	41518

			Накладные расходы			*58903,93*	*5509*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*3075*
19	91	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /ММ-1/	т стальных элементов	0,013	611675,60	8221
			Накладные расходы			*69595,60*	*935*
			Сметная прибыль			*45309,30*	*609*
20	94	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	95,760	13407,42	1283895
			Накладные расходы			*4214,91*	*403620*
			Сметная прибыль			*993,14*	*95103*
21	95	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-310,740	365,94	-113711
			Накладные расходы			*-163,27*	*-50735*
			Сметная прибыль			*-27,11*	*-8423*
22	98	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	26,360	13407,42	353420
			Накладные расходы			*4214,91*	*111105*
			Сметная прибыль			*993,14*	*26179*
23	99	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-65,900	365,94	-24115
			Накладные расходы			*-163,27*	*-10760*
			Сметная прибыль			*-27,11*	*-1786*
24	102	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	1,750	13407,42	23463
			Накладные расходы			*4214,91*	*7376*
			Сметная прибыль			*993,14*	*1738*
25	103	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-8,750	365,94	-3202
			Накладные расходы			*-163,27*	*-1429*
			Сметная прибыль			*-27,11*	*-237*
26	105	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /С-1...С-6; ПР-1,3 (гнутый профиль)/	т металлических изделий	2,357	607071,81	1431160
			Накладные расходы			*40854,64*	*96314*
			Сметная прибыль			*44968,28*	*106012*
27	106	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Пр-1,2 (горячекатаный профиль)/	т металлических изделий	0,077	602248,53	46457
			Накладные расходы			*40854,64*	*3152*
			Сметная прибыль			*44611,00*	*3441*
28	107	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /узел 1/	т стальных элементов	0,034	611675,60	20699
			Накладные расходы			*69595,60*	*2355*

			Сметная прибыль			*45309,30*	*1533*
29	109	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1...Сг-6/	т металлических изделий	0,297	443900,13	132007
			Накладные расходы			*58903,93*	*17517*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*9778*
30	110	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /С-7; ПР-2 (гнутый профиль)/	т металлических изделий	0,464	607071,81	281602
			Накладные расходы			*40854,64*	*18951*
			Сметная прибыль			*44968,28*	*20859*
31	112	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1,2/	т металлических изделий	0,089	443900,13	39454
			Накладные расходы			*58903,93*	*5235*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*2923*
32	113	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /Пр-1 (горячекатаный профиль)/	т металлических изделий	0,045	602248,53	27029
			Накладные расходы			*40854,64*	*1834*
			Сметная прибыль			*44611,00*	*2002*
33	114	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-2/	т металлических изделий	0,005	443900,13	2308
			Накладные расходы			*58903,93*	*306*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*171*
34	117	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /поз.14; ПР-4/	т металлических изделий	0,012	607071,81	7382
			Накладные расходы			*40854,64*	*497*
			Сметная прибыль			*44968,28*	*547*
35	118	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,080	42253,26	3380
			Накладные расходы			*9327,75*	*746*
			Сметная прибыль			*3129,87*	*250*
36	120	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,018	597483,72	10994
			Накладные расходы			*61286,67*	*1128*
			Сметная прибыль			*44258,05*	*814*
37	121	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м /раствор М50/	м3 кладки	32,190	13407,42	431585
			Накладные расходы			*4214,91*	*135678*
			Сметная прибыль			*993,14*	*31969*
38	122	1108-0201-0602 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов /газоблок/	м2 стен (без вычета проемов)	-106,880	365,94	-39111
			Накладные расходы			*-163,27*	*-17450*

			Сметная прибыль			*-27,11*	*-2897*
39	125	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Своды. Крепление стальными затяжками /С-1,2; ПР-1,2,3/	т металлических изделий	0,988	607071,81	600066
			Накладные расходы			*40854,64*	*40383*
			Сметная прибыль			*44968,28*	*44449*
40	127	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сг-1/	т металлических изделий	0,018	443900,13	8008
			Накладные расходы			*58903,93*	*1063*
			Сметная прибыль			*32881,49*	*593*
			Раздел: 41. КРОВЛЯ				
41	128	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,025	28628,61	727
			Накладные расходы			*12239,54*	*311*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*54*
42	130	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	492,180	173,53	85408
			Накладные расходы			*72,33*	*35598*
			Сметная прибыль			*12,85*	*6326*
43	132	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	492,180	1100,58	541682
			Накладные расходы			*468,45*	*230563*
			Сметная прибыль			*81,52*	*40125*
44	134	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	492,180	889,31	437699
			Накладные расходы			*218,67*	*107624*
			Сметная прибыль			*65,87*	*32422*
45	135	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	492,180	294,55	144971
			Накладные расходы			*16,10*	*7922*
			Сметная прибыль			*21,82*	*10739*
46	136	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,512	28628,61	14654
			Накладные расходы			*12239,54*	*6265*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*1085*
47	138	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	5,154	17103,20	88150
			Накладные расходы			*2581,28*	*13304*
			Сметная прибыль			*1266,90*	*6530*
48	139	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. раствор М100/	м2 стяжки	68,720	877,16	60279
			Накладные расходы			*218,67*	*15027*

			Сметная прибыль			*64,97*	*4465*
49	140	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	68,720	282,40	19407
			Накладные расходы			*16,10*	*1106*
			Сметная прибыль			*20,92*	*1438*
50	141	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,071	28628,61	2046
			Накладные расходы			*12239,54*	*875*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*152*
51	143	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /трехслойные: 2 слоя СПП-4.0; 1 слой СКП-4.0/	м2 кровли	68,720	1938,53	133216
			Накладные расходы			*128,57*	*8836*
			Сметная прибыль			*143,59*	*9868*
52	144	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 /СПП-4.0/	м2 кровли	68,720	928,10	63779
			Накладные расходы			*58,31*	*4007*
			Сметная прибыль			*68,75*	*4724*
53	145	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	72,320	1840,77	133125
			Накладные расходы			*276,30*	*19982*
			Сметная прибыль			*136,35*	*9861*
54	146	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	84,180	173,53	14608
			Накладные расходы			*72,33*	*6089*
			Сметная прибыль			*12,85*	*1082*
55	147	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,017	426662,64	7269
			Сметная прибыль			*31604,64*	*538*
56	148	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	84,180	1100,58	92647
			Накладные расходы			*468,45*	*39434*
			Сметная прибыль			*81,52*	*6863*
57	150	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	84,180	889,31	74862
			Накладные расходы			*218,67*	*18407*
			Сметная прибыль			*65,87*	*5545*
58	151	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	84,180	294,55	24795
			Накладные расходы			*16,10*	*1355*
			Сметная прибыль			*21,82*	*1837*

59	152	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,088	28628,61	2506
			Накладные расходы			*12239,54*	*1072*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*186*
60	154	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	4,962	17103,20	84866
			Накладные расходы			*2581,28*	*12808*
			Сметная прибыль			*1266,90*	*6286*
61	155	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. раствор М100/	м2 стяжки	66,160	877,16	58033
			Накладные расходы			*218,67*	*14467*
			Сметная прибыль			*64,97*	*4299*
62	156	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	66,160	282,40	18684
			Накладные расходы			*16,10*	*1065*
			Сметная прибыль			*20,92*	*1384*
63	157	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,069	28628,61	1970
			Накладные расходы			*12239,54*	*842*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*146*
64	159	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /трехслойные: 2 слоя СПП-4,0; 1 слой СКП-4,0/	м2 кровли	66,160	1938,53	128253
			Накладные расходы			*128,57*	*8506*
			Сметная прибыль			*143,59*	*9500*
65	160	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 /СПП-4,0/	м2 кровли	66,160	928,10	61403
			Накладные расходы			*58,31*	*3858*
			Сметная прибыль			*68,75*	*4548*
66	161	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	84,670	1840,77	155858
			Накладные расходы			*276,30*	*23395*
			Сметная прибыль			*136,35*	*11545*
67	162	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	м3 утеплителя	1,440	17103,20	24629
			Накладные расходы			*2581,28*	*3717*
			Сметная прибыль			*1266,90*	*1824*
68	163	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. раствор М100/	м2 стяжки	19,200	877,16	16842
			Накладные расходы			*218,67*	*4198*
			Сметная прибыль			*64,97*	*1248*
69	164	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	19,200	282,40	5422
			Накладные расходы			*16,10*	*309*

			Сметная прибыль			*20,92*	*402*
70	165	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,020	28628,61	572
			Накладные расходы			*12239,54*	*244*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*42*
71	167	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /трехслойные: 2 слоя СПП-4.0; 1 слой СКП-4.0/	м2 кровли	19,200	1938,53	37220
			Накладные расходы			*128,57*	*2469*
			Сметная прибыль			*143,59*	*2757*
72	168	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 /СПП-4.0/	м2 кровли	19,200	928,10	17820
			Накладные расходы			*58,31*	*1120*
			Сметная прибыль			*68,75*	*1320*
73	169	1112-0101-0407 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство без фартуков	м примыканий	17,680	1840,77	32545
			Накладные расходы			*276,30*	*4885*
			Сметная прибыль			*136,35*	*2411*
74	170	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	599,280	173,53	103993
			Накладные расходы			*72,33*	*43345*
			Сметная прибыль			*12,85*	*7703*
75	171	2113-0810-0102 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82 /0,2 мм/	т	0,121	426662,64	51752
			Сметная прибыль			*31604,64*	*3833*
76	172	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	599,280	1100,58	659554
			Накладные расходы			*468,45*	*280734*
			Сметная прибыль			*81,52*	*48856*
77	174	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	599,280	889,31	532944
			Накладные расходы			*218,67*	*131043*
			Сметная прибыль			*65,87*	*39477*
78	175	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	599,280	294,55	176518
			Накладные расходы			*16,10*	*9646*
			Сметная прибыль			*21,82*	*13075*
79	176	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,623	28628,61	17843
			Накладные расходы			*12239,54*	*7628*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*1322*

80	178	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	323,180	173,53	56081
			Накладные расходы			*72,33*	*23375*
			Сметная прибыль			*12,85*	*4154*
81	180	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	323,180	1100,58	355684
			Накладные расходы			*468,45*	*151394*
			Сметная прибыль			*81,52*	*26347*
82	182	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	83,520	173,53	14493
			Накладные расходы			*72,33*	*6041*
			Сметная прибыль			*12,85*	*1074*
83	184	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	83,520	1100,58	91920
			Накладные расходы			*468,45*	*39125*
			Сметная прибыль			*81,52*	*6809*
84	186	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	83,520	889,31	74275
			Накладные расходы			*218,67*	*18263*
			Сметная прибыль			*65,87*	*5502*
85	187	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	83,520	294,55	24601
			Накладные расходы			*16,10*	*1344*
			Сметная прибыль			*21,82*	*1822*
86	188	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,087	28628,61	2487
			Накладные расходы			*12239,54*	*1063*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*184*
87	190	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	121,590	173,53	21099
			Накладные расходы			*72,33*	*8794*
			Сметная прибыль			*12,85*	*1563*
88	192	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	121,590	1100,58	133819
			Накладные расходы			*468,45*	*56959*
			Сметная прибыль			*81,52*	*9913*
89	194	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство /30 мм. мелкозернистый бетон кл. В15/	м2 стяжки	121,590	889,31	108131
			Накладные расходы			*218,67*	*26588*
			Сметная прибыль			*65,87*	*8010*

90	195	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающ. цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	121,590	294,55	35814
			Накладные расходы			*16,10*	*1957*
			Сметная прибыль			*21,82*	*2653*
91	196	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,126	28628,61	3620
			Накладные расходы			*12239,54*	*1548*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*268*
92	198	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	11,150	173,53	1935
			Накладные расходы			*72,33*	*806*
			Сметная прибыль			*12,85*	*143*
93	200	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой /насухо/	м2 утепляемого покрытия	11,150	1100,58	12271
			Накладные расходы			*468,45*	*5223*
			Сметная прибыль			*81,52*	*909*
94	202	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство /бетон кл.В12,5/	м3	0,080	42253,26	3380
			Накладные расходы			*9327,75*	*746*
			Сметная прибыль			*3129,87*	*250*
95	204	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка /МН-1/	т	0,018	597483,72	10994
			Накладные расходы			*61286,67*	*1128*
			Сметная прибыль			*44258,05*	*814*
96	205	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	63,000	1201,90	75720
			Накладные расходы			*271,42*	*17100*
			Сметная прибыль			*89,03*	*5609*
97	206	СТ	Желоб водосточный D 150мм, L	шт	21,000	6688,29	140454
			Сметная прибыль			*495,43*	*10404*
98	207	СТ	Держатель желоба D 150мм, L	шт	63,000	1013,08	63824
			Сметная прибыль			*75,04*	*4728*
99	208	СТ	Соединитель желоба D 150мм	шт	19,000	1109,47	21080
			Сметная прибыль			*82,18*	*1561*
100	209	СТ	Заглушка желоба D 150мм	шт	5,000	919,64	4598
			Сметная прибыль			*68,12*	*341*
101	210	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	6,000	7676,03	46056
			Накладные расходы			*3255,87*	*19535*
			Сметная прибыль			*568,59*	*3412*
102	211	СТ	Воронка выпускная D 150/100мм	шт	6,000	2084,19	12505
			Сметная прибыль			*154,38*	*926*
103	212	СТ	Паук D 100мм	шт	6,000	2926,13	17557

			Сметная прибыль			*216,75*	*1301*
104	213	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	26,000	2745,91	71394
			Накладные расходы			*1163,49*	*30251*
			Сметная прибыль			*203,40*	*5288*
105	214	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	26,000	2089,80	54335
			Сметная прибыль			*154,80*	*4025*
106	215	СТ	Труба соединительная D 100х1000мм	шт	6,000	2547,45	15285
			Сметная прибыль			*188,70*	*1132*
107	216	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	26,000	1090,80	28361
			Сметная прибыль			*80,80*	*2101*
108	217	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм /60°/	шт.	12,000	1884,60	22615
			Сметная прибыль			*139,60*	*1675*
109	218	СТ	Колено трубы сливные D 100мм /60°/	шт	6,000	2035,99	12216
			Сметная прибыль			*150,81*	*905*
110	219	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для труб /держатели труб/	кг	24,640	579,96	14290
			Сметная прибыль			*42,96*	*1059*
			Раздел: 42. ПРОЕМЫ				
111	232	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж /В-1...В-13/	м2	140,360	12493,54	1753593
			Накладные расходы			*4622,41*	*648802*
			Сметная прибыль			*925,45*	*129896*
112	233	2109-0304-0204 РСНБ РК 2015	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным закаленным стеклом /В-1,2,4,6,13/	м2	24,600	62036,28	1526092
			Сметная прибыль			*4595,28*	*113044*
113	234	2109-0304-0104 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным закаленным стеклом /В-1,2,3,4,6,13/	м2	58,200	27501,12	1600565
			Сметная прибыль			*2037,12*	*118560*
114	235	2109-0304-0206 РСНБ РК 2015	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-5,7,8,11/	м2	19,086	86240,16	1645980
			Сметная прибыль			*6388,16*	*121924*

115	236	2109-0304-0106 РСНБ РК 2015	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом из закаленного стекла /В-5,7,8,9,10,11,12/	м2	38,474	43414,92	1670346
			Сметная прибыль			*3215,92*	*123729*
116	237	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-1,3,5,6,15/	м2	58,680	2840,37	166673
			Накладные расходы			*986,80*	*57905*
			Сметная прибыль			*210,40*	*12346*
117	238	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Д-3.6.16/	м2	10,962	3945,39	43249
			Накладные расходы			*1068,81*	*11716*
			Сметная прибыль			*292,25*	*3204*
118	239	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях /Д-8/	м2	14,400	2410,04	34705
			Накладные расходы			*857,82*	*12353*
			Сметная прибыль			*178,52*	*2571*
119	240	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков /Д-13/	м2	5,400	3288,87	17760
			Накладные расходы			*971,44*	*5246*
			Сметная прибыль			*243,62*	*1316*
120	241	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Дверь с вставками матового стекла 2700х2000 мм /Д-13/	шт	1,000	1478163,27	1478163
			Сметная прибыль			*109493,58*	*109494*
121	242	2109-0102-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-6П, ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 /Д-1/	м2	3,234	14005,44	45294
			Сметная прибыль			*1037,44*	*3355*
122	243	2109-0102-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92 /Д-3,5,6,15/	м2	53,511	10209,24	546307
			Сметная прибыль			*756,24*	*40467*
123	244	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П. ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 /Д-3.6/	м2	7,938	16333,92	129659
			Сметная прибыль			*1209,92*	*9604*
124	245	2109-0102-0106 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 /Д-8/	м2	14,131	5443,20	76919
			Сметная прибыль			*403,20*	*5698*
125	246	2109-0102-0212 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-13БП, ДН 42-13БП СТ РК 943-92 /Д-16/	м2	2,675	17731,44	47439
			Сметная прибыль			*1313,44*	*3514*
126	247	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015	Наличники. Установка и крепление	м коробок	274,020	571,69	156653

			Накладные расходы.			*68,23*	*18696*
			Сметная прибыль			*42,35*	*11604*
127	248	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	88,000	318,60	28037
			Сметная прибыль			*23,60*	*2077*
128	249	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	39,000	3827,52	149273
			Сметная прибыль			*283,52*	*11057*
129	250	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей /Д-2,4,7,19/	м2	76,440	2607,38	199308
			Накладные расходы			*904,71*	*69156*
			Сметная прибыль			*193,14*	*14764*
130	251	2109-0202-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-8, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /Д-2.19/	м2	53,760	27709,56	1489666
			Сметная прибыль			*2052,56*	*110346*
131	252	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /Д-4/	м2	15,120	25799,04	390081
			Сметная прибыль			*1911,04*	*28895*
132	253	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 /Д-7/	м2	7,560	23802,12	179944
			Сметная прибыль			*1763,12*	*13329*
133	254	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-9.10.12/	м2	26,760	4214,13	112770
			Накладные расходы			*1422,78*	*38074*
			Сметная прибыль			*312,16*	*8353*
134	255	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах /Д-11.14.17.18/	м2	11,130	4591,97	51109
			Накладные расходы			*1527,47*	*17001*
			Сметная прибыль			*340,15*	*3786*
135	256	2109-0402-0203 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-11/	м2	4,200	40603,68	170535
			Сметная прибыль			*3007,68*	*12632*
136	257	2109-0402-0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой /Д-17.18/	м2	6,930	48423,96	335578
			Сметная прибыль			*3586,96*	*24858*
137	258	2109-0402-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные двупольные, с замкнутой коробкой /Д-9.10.12/	м2	22,560	41551,92	937411
			Сметная прибыль			*3077,92*	*69438*
138	259	2109-0402-0204 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 /Д-14/	м2	4,200	33058,80	138847
			Сметная прибыль			*2448,80*	*10285*
139	260	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015	Доводчики дверные. Установка	шт.	10,000	2176,55	21765

			Накладные расходы			*821,78*	*8218*
			Сметная прибыль			*161,23*	*1612*
140	261	2109-0404-0107 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 7 класса, на массу дверного полотна до 160 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1,000	14926,68	14927
			Сметная прибыль			*1105,68*	*1106*
141	262	2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	6,000	11169,36	67016
			Сметная прибыль			*827,36*	*4964*
142	263	2109-0404-0105 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2,000	9780,48	19561
			Сметная прибыль			*724,48*	*1449*
143	264	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1,000	5985,36	5985
			Сметная прибыль			*443,36*	*443*
			Раздел: 43. ПОЛЫ				
144	269	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	1095,570	7028,44	7700143
			Накладные расходы			*2900,68*	*3177894*
			Сметная прибыль			*520,62*	*570381*
145	271	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из ГРАНИТНЫХ плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	80,524	32195,58	2592529
			Накладные расходы			*11828,41*	*952476*
			Сметная прибыль			*2384,86*	*192039*
146	275	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	123,040	2667,46	328204
			Накладные расходы			*367,35*	*45198*
			Сметная прибыль			*197,59*	*24311*
147	276	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	129,192	416,40	53795
			Накладные расходы			*76,77*	*9918*
			Сметная прибыль			*30,84*	*3985*
148	279	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	76,590	7028,44	538308
			Накладные расходы			*2900,68*	*222163*
			Сметная прибыль			*520,62*	*39875*
149	281	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из ГРАНИТНЫХ плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	5,629	32195,58	181241
			Накладные расходы			*11828,41*	*66586*
			Сметная прибыль			*2384,86*	*13425*
150	287	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	108,854	303,05	32988
			Накладные расходы			*123,06*	*13396*
			Сметная прибыль			*22,45*	*2444*

151	292	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство /раствор М150/	м2 покрытия	142,410	4687,98	667615
			Накладные расходы			*1117,30*	*159114*
			Сметная прибыль			*347,26*	*49453*
152	293	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	149,531	893,34	133581
			Накладные расходы			*274,68*	*41073*
			Сметная прибыль			*66,17*	*9895*
153	296	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	157,590	7028,44	1107611
			Накладные расходы			*2900,68*	*457118*
			Сметная прибыль			*520,62*	*82045*
154	298	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из ГРАНИТНЫХ плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	11,583	32195,58	372917
			Накладные расходы			*11828,41*	*137007*
			Сметная прибыль			*2384,86*	*27623*
155	303	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	173,180	3785,58	655587
			Накладные расходы			*367,35*	*63617*
			Сметная прибыль			*280,41*	*48562*
156	308	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	67,090	4687,98	314517
			Накладные расходы			*1117,30*	*74959*
			Сметная прибыль			*347,26*	*23298*
157	309	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	70,445	893,34	62931
			Накладные расходы			*274,68*	*19350*
			Сметная прибыль			*66,17*	*4662*
158	310	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	42,680	7028,44	299974
			Накладные расходы			*2900,68*	*123801*
			Сметная прибыль			*520,62*	*22220*
159	312	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из ГРАНИТНЫХ плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	3,137	32195,58	100997
			Накладные расходы			*11828,41*	*37106*
			Сметная прибыль			*2384,86*	*7481*
160	314	1111-0101-3108 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт	м2 покрытия	55,340	7028,44	388954
			Накладные расходы			*2900,68*	*160523*
			Сметная прибыль			*520,62*	*28811*
161	316	1111-0101-4101 РСНБ РК 2015	Плинтуса из ГРАНИТНЫХ плит. Установка	м2 поверхности плинтусов	4,067	32195,58	130955
			Накладные расходы			*11828,41*	*48112*

			Сметная прибыль			*2384,86*	*9700*
			Раздел: 44. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
162	**319**	**1115-0405-0108 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1436,290**	**2286,80**	**3284502**
			Накладные расходы			*818,06*	*1174972*
			Сметная прибыль			*169,39*	*243296*
163	**320**	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**103,610**	**180,98**	**18751**
			Накладные расходы			*71,16*	*7373*
			Сметная прибыль			*13,41*	*1389*
164	**324**	**1115-0212-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /расход на 1 м2 - 0,5 кг/**	**м2**	**1755,900**	**1680,56**	**2950889**
			Накладные расходы			*527,46*	*926166*
			Сметная прибыль			*124,49*	*218584*
165	**328**	**1115-0401-0201 РСНБ РК 2015**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**312,420**	**180,98**	**56541**
			Накладные расходы			*71,16*	*22232*
			Сметная прибыль			*13,41*	*4188*
166	**331**	**1115-0405-0108 РСНБ РК 2015**	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**743,140**	**2286,80**	**1699410**
			Накладные расходы			*818,06*	*607933*
			Сметная прибыль			*169,39*	*125882*
167	**333**	**1115-0203-0201 РСНБ РК 2015**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1576,410**	**1860,59**	**2933048**
			Накладные расходы			*643,69*	*1014712*
			Сметная прибыль			*137,82*	*217263*
168	**334**	**1115-0203-0601 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /5 мм/**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**632,700**	**2005,16**	**1268663**
			Накладные расходы			*710,74*	*449687*
			Сметная прибыль			*148,53*	*93975*
169	**335**	**1115-0212-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм /расход на 1 м2 - 0,5 кг/**	**м2**	**632,700**	**1680,56**	**1063288**
			Накладные расходы			*527,46*	*333724*
			Сметная прибыль			*124,49*	*78762*
170	**337**	**1115-0405-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**597,670**	**1797,07**	**1074056**

			Накладные расходы			*629,26*	*376089*
			Сметная прибыль			*133,12*	*79560*
171	340	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	123,166	1797,07	221338
			Накладные расходы			*629,26*	*77503*
			Сметная прибыль			*133,12*	*16395*
			Раздел: 45. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА				
172	341	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /25 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1398,910	2123,77	2970967
			Накладные расходы			*633,10*	*885644*
			Сметная прибыль			*157,32*	*220072*
173	342	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	573,000	3322,43	1903753
			Накладные расходы			*1091,47*	*625415*
			Сметная прибыль			*246,11*	*141019*
174	343	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	573,000	648,86	371799
			Накладные расходы			*202,53*	*116051*
			Сметная прибыль			*48,06*	*27541*
175	347	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /на клею/	м2 поверхности облицовки	1398,910	6672,80	9334640
			Накладные расходы			*2633,50*	*3684026*
			Сметная прибыль			*494,28*	*691455*
176	352	1126-0201-0501 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме	м3 изоляции	16,753	59157,21	991073
			Накладные расходы			*17972,19*	*301092*
			Сметная прибыль			*4382,02*	*73413*
177	353	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Парапет Тип-1	м2	223,376	25081,07	5602509
			Сметная прибыль			*1857,86*	*415001*
178	354	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Парапет Тип-2	м2	111,688	25081,07	2801255
			Сметная прибыль			*1857,86*	*207500*
179	355	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню /25 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,205	2123,77	166090
			Накладные расходы			*633,10*	*49511*
			Сметная прибыль			*157,32*	*12303*

180	356	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе /на клею/	м2 поверхности облицовки	78,205	6672,80	521846
			Накладные расходы			*2633,50*	*205953*
			Сметная прибыль			*494,28*	*38655*
181	357	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Самаркандский кирпич Тип-1	шт	6517,083	59,79	389628
			Сметная прибыль			*4,43*	*28861*
182	358	1115-0101-0209 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	665,620	27434,23	18260769
			Накладные расходы			*11073,86*	*7370981*
			Сметная прибыль			*2032,16*	*1352650*
183	359	2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	665,620	10886,40	7246206
			Сметная прибыль			*806,40*	*536756*
184	360	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	232,000	648,86	150537
			Накладные расходы			*202,53*	*46988*
			Сметная прибыль			*48,06*	*11151*
185	365	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,060	3414023,64	204602
			Сметная прибыль			*252890,64*	*15156*
186	366	1115-0101-0209 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 до 6	м2 поверхности облицовки	48,665	27434,23	1335087
			Накладные расходы			*11073,86*	*538909*
			Сметная прибыль			*2032,16*	*98895*
187	367	2201-0104-0101 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 600 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	48,665	10886,40	529787
			Сметная прибыль			*806,40*	*39243*
188	368	1115-0101-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 /20 мм/	м2 поверхности облицовки	102,590	60542,24	6211028
			Накладные расходы			*24363,47*	*2499448*
			Сметная прибыль			*4484,61*	*460076*
189	369	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	-102,590	1404,68	-144107
			Накладные расходы			*-568,47*	*-58320*
			Сметная прибыль			*-104,05*	*-10675*
190	372	2110-0502-1819 РСНБ РК 2015	Клей эпоксидный	т	0,009	3414023,64	30726
			Сметная прибыль			*252890,64*	*2276*
191	373	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	29,000	1386,33	40203

			Накладные расходы			*631,90*	*18325*
			Сметная прибыль			*102,69*	*2978*
192	374	2106-0208-0705 РСНБ РК 2015	Ограждения из нержавеющей стали для внутренней установки, с заполнением из безопасного закаленного прозрачного стекла толщиной от 6 до 10 мм, крепление зажимными коннекторами, высотой до 1200 мм	м	29,000	27318,60	792239
			Сметная прибыль			*2023,60*	*58684*
193	375	1115-0304-0202 РСНБ РК 2015	Капители цементные на колоннах гладкие и орнаментальные дорические, тосканские высотой до 750 мм. Установка	деталь	4,000	16518,81	66075
			Накладные расходы			*6568,38*	*26274*
			Сметная прибыль			*1223,62*	*4894*
194	376	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Колонна из фибробетона /база, колонна, капитель/	шт	4,000	101250,00	405000
			Сметная прибыль			*7500,00*	*30000*
195	377	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4,500	1386,33	6238
			Накладные расходы			*631,90*	*2844*
			Сметная прибыль			*102,69*	*462*
196	378	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Декоративное ограждение ДО-1 (ячейка 150х150 мм)	шт	3,000	13278,21	39835
			Сметная прибыль			*983,57*	*2951*
197	379	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,548	96645,64	52965
			Накладные расходы			*34042,24*	*18656*
			Сметная прибыль			*7158,94*	*3923*
198	380	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Декоративная решетка	шт	1,000	22327,07	22327
			Сметная прибыль			*1653,86*	*1654*
199	381	СТКОММЕРЧЕСКОЕ	Декоративная решетка П-образная	шт	1,000	111045,21	111045
			Сметная прибыль			*8225,57*	*8226*
200	382	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	263,160	1891,88	497867
			Накладные расходы			*633,10*	*166606*
			Сметная прибыль			*140,14*	*36879*
201	383	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /5 мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	263,160	2005,16	527677
			Накладные расходы			*710,74*	*187039*
			Сметная прибыль			*148,53*	*39087*
202	384	1115-0212-0301 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1.5 мм	м2	263,160	1680,56	442255
			Накладные расходы			*527,46*	*138806*

			Сметная прибыль			*124,49*	*32760*
203	385	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	67,830	5637,65	382402
			Накладные расходы			*991,16*	*67230*
			Сметная прибыль			*417,60*	*28326*
204	386	1115-0101-0105 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 /20 мм/	м2 поверхности облицовки	124,720	60542,24	7550828
			Накладные расходы			*24363,47*	*3038612*
			Сметная прибыль			*4484,61*	*559321*
205	387	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	-124,720	1404,68	-175192
			Накладные расходы			*-568,47*	*-70900*
			Сметная прибыль			*-104,05*	*-12977*
206	388	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	7,604	10834,56	82386
			Сметная прибыль			*802,56*	*6103*
			Раздел: 46. РАБОТЫ РАЗНЫЕ				
207	390	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,363	96645,64	131767
			Накладные расходы			*34042,24*	*46413*
			Сметная прибыль			*7158,94*	*9760*
208	391	2106-0405-0701 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	1,363	766481,40	1045021
			Сметная прибыль			*56776,40*	*77409*
209	392	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	61,200	112,42	6880
			Накладные расходы			*17,10*	*1047*
			Сметная прибыль			*8,33*	*510*
210	393	2303-0101-9901 РСНБ РК 2015	Решетки для приямков стальные /РН-7.5-1/	т	0,212	136636,20	29019
			Сметная прибыль			*10121,20*	*2150*
			ИТОГО:				**130304883**
			Смета: 2-1-4 Общестроительные работы КМ				
			Раздел: 47. БЛОК А. КРОВЛЯ				
1	1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	10,571	36696,23	387916
			Накладные расходы			*9654,10*	*102053*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*28735*
2	2	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	10,571	4809,47	50841
			Накладные расходы			*1495,02*	*15804*

			Сметная прибыль			*356,26*	*3766*
3	6	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	12,907	61463,85	793314
			Накладные расходы			*14916,88*	*192532*
			Сметная прибыль			*4552,88*	*58764*
4	7	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	12,907	4809,47	62076
			Накладные расходы			*1495,02*	*19296*
			Сметная прибыль			*356,26*	*4598*
5	11	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	15,330	45125,94	691781
			Накладные расходы			*12539,92*	*192237*
			Сметная прибыль			*3342,66*	*51243*
6	12	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	15,330	4809,47	73729
			Накладные расходы			*1495,02*	*22919*
			Сметная прибыль			*356,26*	*5461*
7	13	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /С345/	т	15,506	510612,12	7917756
			Сметная прибыль			*37823,12*	*586500*
8	16	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	1061,000	931,83	988669
			Накладные расходы			*270,56*	*287065*
			Сметная прибыль			*69,02*	*73235*
9	19	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	130,920	1201,90	157353
			Накладные расходы			*271,42*	*35535*
			Сметная прибыль			*89,03*	*11656*
10	20	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	319,420	2161,23	690339
			Накладные расходы			*941,17*	*300629*
			Сметная прибыль			*160,09*	*51136*
			Раздел: 48. ВХОДНАЯ ЧАСТЬ				
11	23	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,700	36696,23	62384
			Накладные расходы			*9654,10*	*16412*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*4621*
12	24	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,700	4809,47	8176
			Накладные расходы			*1495,02*	*2542*
			Сметная прибыль			*356,26*	*606*

13	27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	28,471	224,84	6401
			Накладные расходы			*34,21*	*974*
			Сметная прибыль			*16,65*	*474*
14	28	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,295	61463,85	79596
			Накладные расходы			*14916,88*	*19317*
			Сметная прибыль			*4552,88*	*5896*
15	29	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,295	4809,47	6228
			Накладные расходы			*1495,02*	*1936*
			Сметная прибыль			*356,26*	*461*
16	32	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,646	224,84	2619
			Накладные расходы			*34,21*	*398*
			Сметная прибыль			*16,65*	*194*
			Раздел: 49. БЛОК Б. КРОВЛЯ				
17	33	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,070	36696,23	39265
			Накладные расходы			*9654,10*	*10330*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*2909*
18	34	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,070	4809,47	5146
			Накладные расходы			*1495,02*	*1600*
			Сметная прибыль			*356,26*	*381*
19	37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23,831	224,84	5358
			Накладные расходы			*34,21*	*815*
			Сметная прибыль			*16,65*	*397*
20	38	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,770	61463,85	108791
			Накладные расходы			*14916,88*	*26403*
			Сметная прибыль			*4552,88*	*8059*
21	39	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,777	4809,47	8546
			Накладные расходы			*1495,02*	*2657*
			Сметная прибыль			*356,26*	*633*
22	42	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	66,002	224,84	14840
			Накладные расходы			*34,21*	*2258*
			Сметная прибыль			*16,65*	*1099*
23	43	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,850	45125,94	83483

			Накладные расходы			*12539,92*	*23199*
			Сметная прибыль			*3342,66*	*6184*
24	44	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,850	4809,47	8898
			Накладные расходы			*1495,02*	*2766*
			Сметная прибыль			*356,26*	*659*
25	47	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,625	224,84	16779
			Накладные расходы			*34,21*	*2553*
			Сметная прибыль			*16,65*	*1243*
26	48	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	121,910	931,83	113599
			Накладные расходы			*270,56*	*32984*
			Сметная прибыль			*69,02*	*8415*
27	51	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	21,186	1201,90	25464
			Накладные расходы			*271,42*	*5750*
			Сметная прибыль			*89,03*	*1886*
28	52	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	31,710	2161,23	68532
			Накладные расходы			*941,17*	*29845*
			Сметная прибыль			*160,09*	*5076*
			Раздел: 50. БЛОК В. ФЕРМА				
29	55	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	5,742	83415,32	478971
			Накладные расходы			*22624,10*	*129908*
			Сметная прибыль			*6178,91*	*35479*
30	60	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,342	141856,93	615943
			Накладные расходы			*46293,19*	*201005*
			Сметная прибыль			*10507,92*	*45625*
31	64	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	138,974	224,84	31247
			Накладные расходы			*34,21*	*4754*
			Сметная прибыль			*16,65*	*2315*
32	65	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	4,005	45125,94	180729
			Накладные расходы			*12539,92*	*50222*
			Сметная прибыль			*3342,66*	*13387*
33	66	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	4,005	4809,47	19262
			Накладные расходы			*1495,02*	*5988*

			Сметная прибыль			*356,26*	*1427*
34	69	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	5,621	61463,85	345488
			Накладные расходы			*14916,88*	*83848*
			Сметная прибыль			*4552,88*	*25592*
35	70	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	5,621	4809,47	27034
			Накладные расходы			*1495,02*	*8404*
			Сметная прибыль			*356,26*	*2003*
36	73	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	242,496	224,84	54523
			Накладные расходы			*34,21*	*8295*
			Сметная прибыль			*16,65*	*4039*
37	74	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,015	36696,23	37247
			Накладные расходы			*9654,10*	*9799*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*2759*
38	75	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,015	4809,47	4882
			Накладные расходы			*1495,02*	*1517*
			Сметная прибыль			*356,26*	*362*
39	78	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	19,082	224,84	4290
			Накладные расходы			*34,21*	*653*
			Сметная прибыль			*16,65*	*318*
40	79	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	24,000	1201,90	28846
			Накладные расходы			*271,42*	*6514*
			Сметная прибыль			*89,03*	*2137*
41	80	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	9,600	2161,23	20748
			Накладные расходы			*941,17*	*9035*
			Сметная прибыль			*160,09*	*1537*
42	83	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	310,000	931,83	288867
			Накладные расходы			*270,56*	*83874*
			Сметная прибыль			*69,02*	*21398*
43	84	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0.7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	310,000	2711,88	840683
			Сметная прибыль			*200,88*	*62273*
44	85	2113-0208-0222 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6.3 мм х 80 мм	1000 шт.	0,640	23456,52	15012
			Сметная прибыль			*1737,52*	*1112*

			Раздел: 51. БЛОК В. ..ОВЛЯ				
45	86	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	1,060	36696,23	38898
			Накладные расходы			*9654,10*	*10233*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*2881*
46	87	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,060	4809,47	5098
			Накладные расходы			*1495,02*	*1585*
			Сметная прибыль			*356,26*	*378*
47	91	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	24,505	224,84	5510
			Накладные расходы			*34,21*	*838*
			Сметная прибыль			*16,65*	*408*
48	92	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	3,149	61463,85	193550
			Накладные расходы			*14916,88*	*46973*
			Сметная прибыль			*4552,88*	*14337*
49	93	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	3,149	4809,47	15145
			Накладные расходы			*1495,02*	*4708*
			Сметная прибыль			*356,26*	*1122*
50	97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	113,978	224,84	25627
			Накладные расходы			*34,21*	*3899*
			Сметная прибыль			*16,65*	*1898*
51	98	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,670	45125,94	120486
			Накладные расходы			*12539,92*	*33482*
			Сметная прибыль			*3342,66*	*8925*
52	99	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	2,670	4809,47	12841
			Накладные расходы			*1495,02*	*3992*
			Сметная прибыль			*356,26*	*951*
53	100	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей /С345/	т	2,704	510612,12	1380695
			Сметная прибыль			*37823,12*	*102274*
54	102	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	107,775	224,84	24232
			Накладные расходы			*34,21*	*3687*
			Сметная прибыль			*16,65*	*1795*
55	103	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	233,770	931,83	217833
			Накладные расходы			*270,56*	*63249*

			Сметная прибыль			*69,02*	*16136*
56	104	2110-0103-0906 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0.7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	233,770	2711,88	633956
			Сметная прибыль			*200,88*	*46960*
57	105	1109-0402-0106 РСНБ РК 2015	Конструкции ограждающие стен из многослойных панелей при высоте здания до 20 м. Монтаж стен отдельными панелями /сэндвич-панель с утеплитетем 100 мм/	м2	8,200	12429,74	101924
			Накладные расходы			*388,45*	*3185*
			Сметная прибыль			*920,72*	*7550*
58	106	2113-0208-0222 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 6.3 мм х 80 мм	1000 шт.	0,370	23456,52	8679
			Сметная прибыль			*1737,52*	*643*
59	107	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство /фартуки/	м2 покрытия	30,210	2161,23	65291
			Накладные расходы			*941,17*	*28433*
			Сметная прибыль			*160,09*	*4836*
60	108	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,190	338074,56	64234
			Сметная прибыль			*25042,56*	*4758*
			ИТОГО:				**18385649**
			Смета: 2-1-5 Внутреннее водоснабжение				
			Раздел: 52. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	126,000	1173,32	147838
			Накладные расходы			*429,26*	*54087*
			Сметная прибыль			*86,91*	*10951*
2	2	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб /демонтаж/	м трубопровода	218,000	1129,10	246144
			Накладные расходы			*514,22*	*112099*
			Сметная прибыль			*83,64*	*18233*
3	3	1215-0101-0308 РСНБ РК 2015	Водомер диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	1,000	553,22	553
			Накладные расходы			*212,56*	*213*
			Сметная прибыль			*40,98*	*41*
4	4	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка /демонтаж/	кран	6,000	1031,17	6187
			Накладные расходы			*457,16*	*2743*
			Сметная прибыль			*76,38*	*458*
			Раздел: 53. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
5	5	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10,000	3054,68	30547
			Накладные расходы			*1387,72*	*13877*
			Сметная прибыль			*226,27*	*2263*

6	6	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полип., пиленовые PP-R SDR 11-25X2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	9,900	302,40	2994
			Сметная прибыль			*22,40*	*222*
7	7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160,000	2829,59	452734
			Накладные расходы			*1285,54*	*205686*
			Сметная прибыль			*209,60*	*33536*
8	8	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	158,400	193,32	30622
			Сметная прибыль			*14,32*	*2268*
9	9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	170,000	175,20	29784
			Накладные расходы			*77,92*	*13246*
			Сметная прибыль			*12,98*	*2206*
10	11	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	68,000	14,04	955
			Сметная прибыль			*1,04*	*71*
11	12	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	37,80	76
			Сметная прибыль			*2,80*	*6*
12	13	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83,000	24,84	2062
			Сметная прибыль			*1,84*	*153*
13	14	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /+50х20/	шт.	5,000	527,04	2635
			Сметная прибыль			*39,04*	*195*
14	15	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	83,000	160,92	13356
			Сметная прибыль			*11,92*	*989*
15	16	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10,000	10,80	108
			Сметная прибыль			*0,80*	*8*
16	17	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	155,000	7,56	1172
			Сметная прибыль			*0,56*	*87*
17	18	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	40,000	11,88	475
			Сметная прибыль			*0,88*	*35*
18	19	2303-0102-1240 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	28,000	2571,48	72001
			Сметная прибыль			*190,48*	*5333*
19	20	2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	5,000	2811,24	14056

			Сметная прибыль			*208,24*	*1041*
20	22	2303-0102-1231 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96	шт.	5,000	8159,40	40797
			Сметная прибыль			*604,40*	*3022*
21	23	2303-0102-1220 РСНБ РК 2015	Смеситель для биде центральный, набортный ГОСТ 25809-96	шт.	1,000	9191,88	9192
			Сметная прибыль			*680,88*	*681*
22	25	СТ	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 25	шт	2,000	614,73	1229
			Сметная прибыль			*45,54*	*91*
23	26	СТ	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20	шт	84,000	548,83	46102
			Сметная прибыль			*40,65*	*3415*
24	27	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	4,000	3998,30	15993
			Накладные расходы			*368,68*	*1475*
			Сметная прибыль			*296,17*	*1185*
			Раздел: 54. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2				
25	28	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	126,000	4217,98	531466
			Накладные расходы			*545,76*	*68766*
			Сметная прибыль			*312,44*	*39368*
26	29	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	3764,73	22588
			Накладные расходы			*705,99*	*4236*
			Сметная прибыль			*278,87*	*1673*
27	30	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	132,000	175,20	23126
			Накладные расходы			*77,92*	*10285*
			Сметная прибыль			*12,98*	*1713*
28	31	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4,000	4101,16	16405
			Накладные расходы			*1684,15*	*6737*
			Сметная прибыль			*303,79*	*1215*
29	32	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2,000	28305,72	56611
			Сметная прибыль			*2096,72*	*4193*
30	33	2304-1012-3303 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 50, типа SEAgull ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	8741,52	17483
			Сметная прибыль			*647,52*	*1295*
31	34	2302-0103-2307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	комплект	4,000	6622,56	26490
			Сметная прибыль			*490,56*	*1962*

32	35	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубоп.. .водов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	63,000	579,96	36537
			Сметная прибыль			*42,96*	*2706*
33	36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23,700	126,06	2988
			Накладные расходы			*29,16*	*691*
			Сметная прибыль			*9,34*	*221*
34	37	1113-0301-1703 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-811	м2	23,700	332,37	7877
			Накладные расходы			*10,90*	*258*
			Сметная прибыль			*24,62*	*583*
35	38	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	6,000	28897,01	173382
			Накладные расходы			*1142,90*	*6857*
			Сметная прибыль			*2140,52*	*12843*
36	39	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	6,000	3719,00	22314
			Накладные расходы			*1683,12*	*10099*
			Сметная прибыль			*275,48*	*1653*
37	40	2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ	шт.	6,000	11687,76	70127
			Сметная прибыль			*865,76*	*5195*
38	42	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,540	579,96	313
			Сметная прибыль			*42,96*	*23*
			Раздел: 55. УЗЕЛ ВВОДА ВОДОПРОВОДА				
39	43	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1,000	5254,43	5254
			Накладные расходы			*2032,13*	*2032*
			Сметная прибыль			*389,22*	*389*
40	44	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,008	27887,08	223
			Накладные расходы			*4905,91*	*39*
			Сметная прибыль			*2065,71*	*17*
41	45	1116-0401-0209 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка /273х7/	м трубопровода	0,500	22226,51	11113
			Накладные расходы			*2449,89*	*1225*
			Сметная прибыль			*1646,41*	*823*
42	46	1122-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	4528814,69	2264
			Накладные расходы			*434550,36*	*217*
			Сметная прибыль			*335467,76*	*168*
			Раздел: 56. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ТЗ				

43	47	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	32,000	3054,68	97750
			Накладные расходы			*1387,72*	*44407*
			Сметная прибыль			*226,27*	*7241*
44	48	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25X4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	31,680	207,36	6569
			Сметная прибыль			*15,36*	*487*
45	49	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	180,000	2829,59	509326
			Накладные расходы			*1285,54*	*231397*
			Сметная прибыль			*209,60*	*37728*
46	50	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	178,200	142,56	25404
			Сметная прибыль			*10,56*	*1882*
47	51	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	212,000	175,20	37142
			Накладные расходы			*77,92*	*16519*
			Сметная прибыль			*12,98*	*2751*
48	53	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,000	28,08	140
			Сметная прибыль			*2,08*	*10*
49	54	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	54,000	14,04	758
			Сметная прибыль			*1,04*	*56*
50	55	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	24,84	1118
			Сметная прибыль			*1,84*	*83*
51	56	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	32,000	10,80	346
			Сметная прибыль			*0,80*	*26*
52	57	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	180,000	7,56	1361
			Сметная прибыль			*0,56*	*101*
53	58	2302-0401-0802 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43,000	160,92	6920
			Сметная прибыль			*11,92*	*513*
54	59	2302-0401-0102 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	18,36	147
			Сметная прибыль			*1,36*	*11*
55	60	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	45,000	11,88	535
			Сметная прибыль			*0,88*	*40*
56	61	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	25,800	693,98	17905

			Накладные расходы			*318,04*	*8205*
			Сметная прибыль			*51,41*	*1326*
57	62	2302-1104-3301 РСНБ РК 2015	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 0,6 м	шт.	43,000	287,28	12353
			Сметная прибыль			*21,28*	*915*
58	63	СТ	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20	шт	52,000	548,83	28539
			Сметная прибыль			*40,65*	*2114*
			Раздел: 57. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
59	64	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	105,000	2829,59	297107
			Накладные расходы			*1285,54*	*134982*
			Сметная прибыль			*209,60*	*22008*
60	65	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20X3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	103,950	142,56	14819
			Сметная прибыль			*10,56*	*1098*
61	66	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	105,000	175,20	18396
			Накладные расходы			*77,92*	*8181*
			Сметная прибыль			*12,98*	*1363*
62	68	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	14,04	112
			Сметная прибыль			*1,04*	*8*
63	69	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8,000	24,84	199
			Сметная прибыль			*1,84*	*15*
64	70	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	105,000	7,56	794
			Сметная прибыль			*0,56*	*59*
65	71	2302-0401-0101 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27,000	11,88	321
			Сметная прибыль			*0,88*	*24*
66	72	СТ	Вентиль шаровый полипропиленовый DN 20	шт	8,000	548,83	4391
			Сметная прибыль			*40,65*	*325*
			ИТОГО:				3276625
			Смета: 2-1-6 Внутренняя канализация				
			Раздел: 58. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	2	1215-0101-0410 РСНБ РК 2015	Биде. Демонтаж	прибор	1,000	1827,71	1828
			Накладные расходы			*707,55*	*708*
			Сметная прибыль			*135,39*	*135*
2	3	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	3,000	2023,54	6071
			Накладные расходы			*780,88*	*2343*

			Сметная прибыль			*149,89*	*450*
3	4	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	17,000	1007,62	17130
			Накладные расходы			*389,42*	*6620*
			Сметная прибыль			*74,64*	*1269*
4	5	1215-0101-0404 РСНБ РК 2015	Ванна. Демонтаж /поддоны/	прибор	6,000	5790,20	34741
			Накладные расходы			*2232,83*	*13397*
			Сметная прибыль			*428,90*	*2573*
5	6	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка /демонтаж/	м трубопровода	325,000	625,50	203286
			Накладные расходы			*286,20*	*93015*
			Сметная прибыль			*46,33*	*15058*
6	7	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка /демонтаж/	м трубопровода	95,000	651,15	61859
			Накладные расходы			*298,23*	*28332*
			Сметная прибыль			*48,23*	*4582*
7	8	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	28,000	1641,89	45973
			Накладные расходы			*635,00*	*17780*
			Сметная прибыль			*121,62*	*3405*
			Раздел: 59. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
8	10	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	16,000	19427,04	310833
			Сметная прибыль			*1439,04*	*23025*
9	12	2303-0102-0423 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	6,000	7236,00	43416
			Сметная прибыль			*536,00*	*3216*
10	13	2303-0102-0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	6,000	7238,16	43429
			Сметная прибыль			*536,16*	*3217*
11	15	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1,000	11886,48	11886
			Сметная прибыль			*880,48*	*880*
12	17	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3,000	10230,84	30693
			Сметная прибыль			*757,84*	*2274*
13	19	2303-0102-0935 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический с переливом, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	17,000	8790,12	149432
			Сметная прибыль			*651,12*	*11069*
14	21	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5,000	14885,64	74428
			Сметная прибыль			*1102,64*	*5513*

15	22	2303-0102-0206 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмал..ованный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,000	10491,12	10491
			Сметная прибыль			*777,12*	*777*
16	23	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	110,000	1569,65	172661
			Накладные расходы			*715,50*	*78705*
			Сметная прибыль			*116,27*	*12790*
17	24	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100. толщина стенки 2.2 мм	м	109,780	543,24	59637
			Сметная прибыль			*40,24*	*4418*
18	25	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	95,000	1630,44	154892
			Накладные расходы			*745,58*	*70830*
			Сметная прибыль			*120,77*	*11473*
19	26	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50. толщина стенки 2.2 мм	м	94,810	367,20	34814
			Сметная прибыль			*27,20*	*2579*
20	27	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	15,000	272,16	4082
			Сметная прибыль			*20,16*	*302*
21	28	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	18,000	73,44	1322
			Сметная прибыль			*5,44*	*98*
22	29	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	90,000	210,60	18954
			Сметная прибыль			*15,60*	*1404*
23	30	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	85,000	62,64	5324
			Сметная прибыль			*4,64*	*394*
24	31	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	5,000	414,72	2074
			Сметная прибыль			*30,72*	*154*
25	32	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5,000	132,84	664
			Сметная прибыль			*9,84*	*49*
26	33	2302-0601-0506 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	28,000	487,08	13638
			Сметная прибыль			*36,08*	*1010*
27	34	2302-0601-0501 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	15,000	139,32	2090
			Сметная прибыль			*10,32*	*155*
28	35	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	14,000	416,88	5836
			Сметная прибыль			*30,88*	*432*
29	36	2302-0601-1103 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,000	681,48	1363
			Сметная прибыль			*50,48*	*101*

30	37	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализацион. ий ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	12,000	160,92	1931
			Сметная прибыль			*11,92*	*143*
31	38	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	110,000	143,64	15800
			Сметная прибыль			*10,64*	*1170*
32	39	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	95,000	43,20	4104
			Сметная прибыль			*3,20*	*304*
33	40	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	22,000	12459,84	274116
			Накладные расходы			*962,98*	*21186*
			Сметная прибыль			*922,95*	*20305*
34	41	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	15,000	522,72	7841
			Сметная прибыль			*38,72*	*581*
35	42	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	2,000	201,96	404
			Сметная прибыль			*14,96*	*30*
36	43	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	2,000	685,43	1371
			Накладные расходы			*232,61*	*465*
			Сметная прибыль			*50,77*	*102*
37	44	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	2,200	1684,80	3707
			Сметная прибыль			*124,80*	*275*
			Раздел: 60. ВНУТРЕННИЙ ВОДОСТОК К2				
38	45	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	33,000	22665,35	747957
			Накладные расходы			*3255,87*	*107444*
			Сметная прибыль			*1678,91*	*55404*
39	46	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	20,000	522,72	10454
			Сметная прибыль			*38,72*	*774*
40	47	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности. диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	326,000	1569,65	511705
			Накладные расходы			*715,50*	*233254*
			Сметная прибыль			*116,27*	*37904*
41	48	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	325,348	1620,00	527064
			Сметная прибыль			*120,00*	*39042*
42	49	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	18,000	12459,84	224277

			Накладные расходы			*962,98*	*17334*
			Сметная прибыль			*922,95*	*16613*
43	50	2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	41,000	2157,84	88471
			Сметная прибыль			*159,84*	*6553*
44	51	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17,000	1388,88	23611
			Сметная прибыль			*102,88*	*1749*
45	52	2302-0601-1403 РСНБ РК 2015	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14,000	1867,32	26142
			Сметная прибыль			*138,32*	*1936*
46	53	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	4,000	2464,02	9856
			Накладные расходы			*371,50*	*1486*
			Сметная прибыль			*182,52*	*730*
47	54	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	4,000	175,20	701
			Накладные расходы			*77,92*	*312*
			Сметная прибыль			*12,98*	*52*
48	55	2304-0901-0504 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла. PN 10. DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	3675,24	7350
			Сметная прибыль			*272,24*	*544*
49	56	2302-0802-0114 РСНБ РК 2015	Тройники чугунные прямые под углом 90° DN 100X50 ГОСТ 6942-98	шт.	2,000	2548,80	5098
			Сметная прибыль			*188,80*	*378*
			Раздел: 61. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3				
50	58	2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5,000	4598,64	22993
			Сметная прибыль			*340,64*	*1703*
51	59	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	6,000	1569,65	9418
			Накладные расходы			*715,50*	*4293*
			Сметная прибыль			*116,27*	*698*
52	60	2301-0801-0107 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100. толщина стенки 2.2 мм	м	5,988	543,24	3253
			Сметная прибыль			*40,24*	*241*
53	61	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,000	1630,44	13044
			Накладные расходы			*745,58*	*5965*
			Сметная прибыль			*120,77*	*966*
54	62	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50. толщина стенки 2.2 мм	м	7,984	367,20	2932
			Сметная прибыль			*27,20*	*217*
55	63	1116-0201-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах	м трубопровода	4,000	12459,84	49839
			Накладные расходы			*962,98*	*3852*

			Сметная прибыль			*922,95*	*3692*
56	64	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,000	272,16	544
			Сметная прибыль			*20,16*	*40*
57	65	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	3,000	73,44	220
			Сметная прибыль			*5,44*	*16*
58	66	2302-0601-0303 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2,000	210,60	421
			Сметная прибыль			*15,60*	*31*
59	67	2302-0601-0301 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,000	62,64	125
			Сметная прибыль			*4,64*	*9*
60	68	2302-0601-0504 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1,000	416,88	417
			Сметная прибыль			*30,88*	*31*
61	69	2302-0601-1203 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	6,000	143,64	862
			Сметная прибыль			*10,64*	*64*
62	70	2302-0601-1201 РСНБ РК 2015	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	8,000	43,20	346
			Сметная прибыль			*3,20*	*26*
63	71	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,000	522,72	523
			Сметная прибыль			*38,72*	*39*
64	72	СТ	Трап ПВХ DN 50	шт	2,000	1157,14	2314
			Сметная прибыль			*85,71*	*171*
			ИТОГО:				4122060
			Смета: 2-1-7 Автоматическое пожаротушение				
			Раздел: 62. ВОДОПРОВОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В2.1				
1	6	2308-0309-0103 РСНБ РК 2015	Ороситель спринклерный водяной универсальный "СВУ-8М" С-В-S-0-Р-У-О-0,24-R1/2/Р79-3 с резьбовым герметиком СТ РК 1978-2010	шт.	40,000	1894,32	75773
			Сметная прибыль			*140,32*	*5613*
2	9	2304-0901-0501 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла. PN 10. DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	1672,92	6692
			Сметная прибыль			*123,92*	*496*
3	10	2304-0901-0506 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла. PN 10. DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1,000	9270,72	9271
			Сметная прибыль			*686,72*	*687*
4	15	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1,000	7335,24	7335
			Накладные расходы			*2989,72*	*2990*
			Сметная прибыль			*543,35*	*543*

5	16	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельн фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт	1,000	17031,60	17032
			Сметная прибыль			*1261,60*	*1262*
			Раздел: 63. НАСОСНАЯ				
6	18	5102-1401-0401 РСНБ РК 2015	Станция насосная повысительная, модель EnKO-2 VSC 45-2 MPC, на базе двух вертикальных насосов STAirs PuMPs без частотного регулирования, Q 45 м3/ч, H 38 м вод. ст., типа ЭнКо	шт.	1,000	1485502,00	1485502
7	20	Прайслистп.90	Жокей-насос WilO CO-1 MVI 204/ER	шт	1,000	1041192,86	1053687
8	21	2304-0501-0224 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	3204,36	6409
			Сметная прибыль			*237,36*	*475*
9	22	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	7,000	7335,24	51347
			Накладные расходы			*2989,72*	*20928*
			Сметная прибыль			*543,35*	*3803*
10	23	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,000	17031,60	51095
			Сметная прибыль			*1261,60*	*3785*
11	24	2304-1012-3305 РСНБ РК 2015	Компенсатор фланцевый (гибкая вставка), Т от -10°С до +110°С, PN 10, DN 80, типа SEAgull ГОСТ 27036-86	шт.	4,000	13110,12	52440
			Сметная прибыль			*971,12*	*3884*
12	25	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4101,16	4101
			Накладные расходы			*1684,15*	*1684*
			Сметная прибыль			*303,79*	*304*
13	26	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	10451,16	10451
			Сметная прибыль			*774,16*	*774*
14	34	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,908	8417,52	7639
			Сметная прибыль			*623,52*	*566*
			ИТОГО:				2838773
			Смета: 2-1-8 Отопление				
			Раздел: 66. ОТОПЛЕНИЕ				
1	6	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	квт	120,000	1865,11	223814
			Накладные расходы			*633,25*	*75990*
			Сметная прибыль			*138,16*	*16579*
			Раздел: 67. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
2	60	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	2,000	4413,29	8827

			Накладные расходы			*837,26*	*1675*
			Сметная прибыль			*326,91*	*654*
3	61	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2,000	184,66	369
			Накладные расходы			*77,92*	*156*
			Сметная прибыль			*13,68*	*27*
4	62	2304-0702-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10. DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1425,60	2851
			Сметная прибыль			*105,60*	*211*
			ИТОГО:				235861
			Смета: 2-1-9 Вентиляция				
			Раздел: 71. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка /демонтаж/	решетка	11,000	1117,97	12298
			Накладные расходы			*503,71*	*5541*
			Сметная прибыль			*82,81*	*911*
2	2	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием /демонтаж/	м2 поверхности зонта	3,100	980,04	3038
			Накладные расходы			*435,38*	*1350*
			Сметная прибыль			*72,60*	*225*
3	3	1215-0103-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 165/540 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	5,960	954,46	5689
			Накладные расходы			*366,69*	*2185*
			Сметная прибыль			*70,70*	*421*
4	4	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	0,500	800,52	400
			Накладные расходы			*307,02*	*154*
			Сметная прибыль			*59,30*	*30*
5	5	1215-0103-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховод из листовой стали толщиной до 0,9 мм диаметром/периметром до 320/1000 мм. Разборка	м2 поверхности воздуховодов	21,730	800,52	17395
			Накладные расходы			*307,02*	*6672*
			Сметная прибыль			*59,30*	*1289*
6	6	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /демонтаж/	зонт	3,000	403,42	1210
			Накладные расходы			*178,97*	*537*
			Сметная прибыль			*29,88*	*90*
7	7	1120-0701-0401 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами /демонтаж/	зонт	2,000	541,99	1084
			Накладные расходы			*241,74*	*483*
			Сметная прибыль			*40,15*	*80*

8	8	1120-0701-0402 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1300 мм. Установка над шахтами /демонтаж/	зон.	2,000	8018,78	16038
			Накладные расходы			*942,31*	*1885*
			Сметная прибыль			*593,98*	*1188*
9	9	1215-0103-0401 РСНБ РК 2015	Вентилятор осевой весом до 0,05 т. Демонтаж	шт.	1,000	11085,35	11085
			Накладные расходы			*4293,39*	*4293*
			Сметная прибыль			*821,14*	*821*
			Раздел: 72. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ				
10	11	Прайслистп.100	Приточно-вытяжная установка VVS010s /ПВ1, без НДС/	компл	1,000	1310779,18	1326509
11	12	Прайслистп.102	Приточно-вытяжная установка VVS030 /ПВ2 без НДС/	компл	1,000	3659373,33	3703286
12	13	Прайслистп.103	Приточно-вытяжная установка VVS021 /ПВ3, без НДС/	компл	1,000	3159316,99	3197229
13	15	СТ	Вентиляционная решетка РЩБ-4рж166х1000	шт	4,000	23310,64	93243
			Сметная прибыль			*1726,71*	*6907*
14	16	СТ	Вентиляционная решетка РЩБ-4рж244х1000	шт	10,000	32949,64	329496
			Сметная прибыль			*2440,71*	*24407*
15	20	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	61,290	6904,40	423170
			Накладные расходы			*1385,05*	*84890*
			Сметная прибыль			*511,44*	*31346*
16	21	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	67,960	6153,16	418169
			Накладные расходы			*1044,94*	*71014*
			Сметная прибыль			*455,79*	*30975*
17	22	1120-0101-0312 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	170,790	5698,03	973166
			Накладные расходы			*843,71*	*144097*
			Сметная прибыль			*422,08*	*72086*
18	23	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,340	7145,72	9575
			Накладные расходы			*1598,85*	*2142*
			Сметная прибыль			*529,31*	*709*
19	24	1120-0101-0307 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,240	6694,47	8301
			Накладные расходы			*1380,14*	*1711*
			Сметная прибыль			*495,89*	*615*
20	25	СТ	Лючок питометражный ЛЗ-01	шт	6,000	685,55	4113
			Сметная прибыль			*50,78*	*305*

21	27	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляцион. ...е из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	14,828	12663,00	187766
			Сметная прибыль			*938,00*	*13909*
22	28	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	124,700	707,40	88213
			Сметная прибыль			*52,40*	*6534*
23	32	СТ	Клапан огнезадерживающий АЗЕ-500х300		2,000	48096,64	96193
			Сметная прибыль			*3562,71*	*7125*
24	34	СТ	Клапан огнезадерживающий АЗЕ-800х400		2,000	77702,14	155404
			Сметная прибыль			*5755,71*	*11511*
25	35	СТ	Клапан огнезадерживающий АЗЕ-800х300		2,000	77702,14	155404
			Сметная прибыль			*5755,71*	*11511*
			Раздел: 73. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ				
26	37	СТ	Вентиляционная решетка РК125	шт	3,000	1072,09	3216
			Сметная прибыль			*79,41*	*238*
27	38	СТ	Вентиляционная решетка РК160	шт	2,000	1703,55	3407
			Сметная прибыль			*126,19*	*252*
28	39	СТ	Вентиляционная решетка РК200	шт	6,000	2649,74	15898
			Сметная прибыль			*196,28*	*1178*
29	41	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	15,570	7205,10	112183
			Накладные расходы			*1748,51*	*27224*
			Сметная прибыль			*533,71*	*8310*
30	42	СТ	Антенный выход №6	шт	3,000	7301,05	21903
			Сметная прибыль			*540,82*	*1622*
31	43	СТ	Антенный выход №7	шт	2,000	8447,90	16896
			Сметная прибыль			*625,77*	*1252*
32	44	СТ	Антенный выход №8	шт	6,000	9078,36	54470
			Сметная прибыль			*672,47*	*4035*
			Раздел: 74. ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ				
33	47	2305-0401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-100Б, Р 0,076 кВт, n 2800 об/мин, QMAX 250 м3/ч ГОСТ 7402-84 /B2/	комплект	1,000	14884,56	14885
			Сметная прибыль			*1102,56*	*1103*
34	48	2305-0401-0104 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-200Б, Р 0,18 кВт, n 2700 об/мин, QMAX 930 м3/ч ГОСТ 7402-84 /B3, B4, B5/	комплект	3,000	24180,12	72540
			Сметная прибыль			*1791,12*	*5373*
35	49	Прайслистп.104	Регулятор скорости CPM 500W	компл	3,000	8928,57	27107
36	50	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,300	7264,50	2179
			Накладные расходы			*1748,51*	*525*

			Сметная прибыль			*538,11*	*161*
37	51	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,390	6929,93	162091
			Накладные расходы			*1598,35*	*37385*
			Сметная прибыль			*513,33*	*12007*
38	52	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	16,080	6904,40	111023
			Накладные расходы			*1385,05*	*22272*
			Сметная прибыль			*511,44*	*8224*
39	53	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,510	7205,10	18085
			Накладные расходы			*1748,51*	*4389*
			Сметная прибыль			*533,71*	*1340*
40	54	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1,420	7145,72	10147
			Накладные расходы			*1598,85*	*2270*
			Сметная прибыль			*529,31*	*752*
41	55	СТ	Лючок питометражный ЛЗ-01	шт	2,000	707,19	1414
			Сметная прибыль			*52,38*	*105*
42	56	СТ	Антенный выход №9	шт	1,000	18289,51	18290
			Сметная прибыль			*1354,78*	*1355*
43	57	СТ	Антенный выход №7	шт	2,000	8447,90	16896
			Сметная прибыль			*625,77*	*1252*
44	61	2111-0203-0201 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,126	12663,00	1602
			Сметная прибыль			*938,00*	*119*
45	65	СТ	Вентиляционная решетка РК125	шт	7,000	1072,09	7505
			Сметная прибыль			*79,41*	*556*
			Раздел: 75. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				
46	69	Прайслистп.106	Наружный блок ARUN120LSSO /К1, К2, К5/	шт	3,000	2432477,68	7385002
47	72	Прайслистп.112	Консольный блок ARNU18GSKN4 /К1.3; К2.4; К2.0; К2.1; К2.3; К5.1: К5.2: К3.1: К3.2: К4.1: К4.2: К6.1/	шт	12,000	316741,07	3846504
48	73	Прайслистп.109	Настенный блок ARNU09GSJN4 /К1.1; К1.6; К6.3/	шт	3,000	200558,04	608894
49	74	Прайслистп.113	Настенный блок ARNU24GSKN4 /К1.2; К2.2; К5.3/	шт	3,000	342187,50	1038881
50	75	Прайслистп.107	Настенный блок ARNU05GSJN4 /К1.4; К1.5; К2.5; К2.6/	шт	4,000	181138,39	733248
51	76	Прайслистп.108	Настенный блок ARNU07GSJN4 /К1.7; К5.6/	шт	2,000	174107,14	352393
52	77	Прайслистп.110	Настенный блок ARNU12GSJN4 /К1.8; К5.7/	шт	2,000	205245,54	415417
53	78	Прайслистп.111	Настенный блок ARNU15GSJN4 /К1.9; К5.4; К5.5; К6.2/	шт	4,000	260491,07	1054468
54	79	Прайслистп.114	Беспроводной пульт PQWRHQOFDB	шт	30,000	24776,79	752223
55	80	Прайслистп.115	Разветвитель ARBLN01621	шт	18,000	27455,36	500127

56	81	Прайслистп.116	Разветвитель ARBLN6. 21	шт	6,000	34151,79	207370
			ИТОГО:				28823739
			Смета: 2-1-10 Внутреннее электроосвещение				
1	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-18	шт	2,000	2837,60	5675
			Сметная прибыль			*210,19*	*420*
2	3	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-12	шт	3,000	1986,81	5960
			Сметная прибыль			*147,17*	*442*
3	4	СТПРАЙС-ЛИСТ	Бокс ЩРВ-П-8	шт	4,000	1490,11	5960
			Сметная прибыль			*110,38*	*442*
4	5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,000	7103,01	7103
			Накладные расходы			*1800,32*	*1800*
			Сметная прибыль			*526,15*	*526*
5	6	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1730,16	1730
			Сметная прибыль			*128,16*	*128*
6	7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	64,000	3864,66	247338
			Накладные расходы			*889,20*	*56909*
			Сметная прибыль			*286,27*	*18321*
7	8	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10,000	1674,00	16740
			Сметная прибыль			*124,00*	*1240*
8	9	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	54,000	531,36	28693
			Сметная прибыль			*39,36*	*2125*
9	11	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30. типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	4,000	11182,32	44729
			Сметная прибыль			*828,32*	*3313*
10	12	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	33,000	5590,47	184485
			Накладные расходы			*1887,74*	*62296*
			Сметная прибыль			*414,11*	*13666*
11	13	2307-0102-1314 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-4х18-906 LuXE/OPL/S-4x18 ГОСТ 17677-82	шт.	33,000	6240,24	205928
			Сметная прибыль			*462,24*	*15254*
12	14	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	155,000	3943,94	611311
			Накладные расходы			*1307,06*	*202594*
			Сметная прибыль			*292,14*	*45282*
13	15	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012/ OPL/S-2x36 ГОСТ 17677-82	шт.	126,000	4082,40	514382
			Сметная прибыль			*302,40*	*38102*
14	16	2307-0102-1302 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х18-002/OPL/S-2x18 ГОСТ 17677-82	шт.	22,000	1985,04	43671
			Сметная прибыль			*147,04*	*3235*

15	17	2307-0102-0132 РСНБ РК 2015	Светильники для люм. ..есцентных ламп, тип ЛСП44-2х18-001 IP65/ARCTIC-2x18 ГОСТ 17677-82	шт.	4,000	9094,68	36379
			Сметная прибыль			*673,68*	*2695*
16	18	2307-0102-1801 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, модели ARCTIC 236 SAN/SMS. мощность 72 Вт ГОСТ 17677-82	шт.	3,000	11319,48	33958
			Сметная прибыль			*838,48*	*2515*
17	19	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	100,000	3131,91	313191
			Накладные расходы			*1053,14*	*105314*
			Сметная прибыль			*231,99*	*23199*
18	20	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001/НПП03-1х18 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	70,000	1161,00	81270
			Сметная прибыль			*86,00*	*6020*
19	21	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный DL POWER LED 40 D40 4000K 36W	шт	6,000	33476,84	200861
			Сметная прибыль			*2479,77*	*14879*
20	22	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник светодиодный LB/S M ECO LED 75 4000K 75W	шт	24,000	41962,11	1007091
			Сметная прибыль			*3108,30*	*74599*
21	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник CCF-1001 "Выход"	шт	20,000	3540,86	70817
			Сметная прибыль			*262,29*	*5246*
22	25	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	184,000	221,40	40738
			Сметная прибыль			*16,40*	*3018*
23	26	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лампа люминисцентная FL 36W/765	шт	250,000	182,94	45736
			Сметная прибыль			*13,55*	*3388*
24	27	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX L18W, напряжение электрической сети 220 В. мощность 18 Вт	шт.	70,000	1387,80	97146
			Сметная прибыль			*102,80*	*7196*
25	28	СТПРАЙС-ЛИСТ	Фотореле ФР 602	шт	9,000	1666,17	14996
			Сметная прибыль			*123,42*	*1111*
26	29	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	50,000	720,10	36005
			Накладные расходы			*272,73*	*13637*
			Сметная прибыль			*53,34*	*2667*
27	30	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	50,000	327,24	16362
			Сметная прибыль			*24,24*	*1212*
28	31	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	20,000	720,10	14402
			Накладные расходы			*272,73*	*5455*
			Сметная прибыль			*53,34*	*1067*
29	32	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	20,000	349,92	6998

			Сметная прибыль			*25,92*	*518*
30	33	I308-0305-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	6,000	810,04	4860
			Накладные расходы			*310,01*	*1860*
			Сметная прибыль			*60,00*	*360*
31	34	2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6,000	479,52	2877
			Сметная прибыль			*35,52*	*213*
32	35	I308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	1,000	907,19	907
			Накладные расходы			*347,73*	*348*
			Сметная прибыль			*67,20*	*67*
33	36	2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1,000	537,84	538
			Сметная прибыль			*39,84*	*40*
34	37	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	76,000	59,40	4514
			Сметная прибыль			*4,40*	*334*
35	38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка ответвительная с крышкой У-145	шт	181,000	108,19	19583
			Сметная прибыль			*8,01*	*1451*
			ИТОГО:				3972936
			Смета: 2-1-11 Силовое электрооборудование				
1	2	5108-0401-0301 РСНБ РК 2015	Вводная панель ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	175133,00	175133
2	3	5108-0401-0505 РСНБ РК 2015	Распределительная панель ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	119234,00	119234
3	5	2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	2,000	12098,16	24196
			Сметная прибыль			*896,16*	*1792*
4	6	2307-0503-0612 РСНБ РК 2015	Трансформаторы тока Т-0,66 250/5А ГОСТ 7746-2001	шт.	6,000	2377,08	14262
			Сметная прибыль			*176,08*	*1056*
5	8	ПРАЙС-ЛИСТ ТОО"Компания ВЭЛС"	Шкаф АВР 40А	шт	1,000	60089,29	60810
6	10	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6060,96	6061
			Сметная прибыль			*448,96*	*449*
7	12	2307-0204-0930 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 40А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	7427,16	7427
			Сметная прибыль			*550,16*	*550*

8	13	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автомат. ...ский ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6,000	1600,56	9603
			Сметная прибыль			*118,56*	*711*
9	15	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	462,24	462
			Сметная прибыль			*34,24*	*34*
10	17	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5161,32	5161
			Сметная прибыль			*382,32*	*382*
11	18	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2,000	5946,48	11893
			Сметная прибыль			*440,48*	*881*
12	19	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6060,96	6061
			Сметная прибыль			*448,96*	*449*
13	20	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8622,72	8623
			Сметная прибыль			*638,72*	*639*
14	22	2307-0204-0748 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1600,56	1601
			Сметная прибыль			*118,56*	*119*
15	23	2307-0204-0750 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1949,40	1949
			Сметная прибыль			*144,40*	*144*
16	24	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1600,56	4802
			Сметная прибыль			*118,56*	*356*
17	26	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	57,000	4096,44	233497
			Сметная прибыль			*303,44*	*17296*
8	[illegible]	[illegible] 2015	[illegible] автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4096,44	8193
			Сметная прибыль			*303,44*	*607*
19	28	2307-0204-0747 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1549,80	4649
			Сметная прибыль			*114,80*	*344*
20	29	2307-0204-0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	462,24	462
			Сметная прибыль			*34,24*	*34*
21	31	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6060,96	6061
			Сметная прибыль			*448,96*	*449*
22	33	2307-0204-0844 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2069,28	2069
			Сметная прибыль			*153,28*	*153*
23	34	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2069,28	2069

			Сметная прибыль			*153,28*	*153*
24	35	2307-0204-0838 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 6А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	2069,28	4139
			Сметная прибыль			*153,28*	*307*
25	36	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	687,96	1376
			Сметная прибыль			*50,96*	*102*
26	37	2307-0204-0301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	4096,44	8193
			Сметная прибыль			*303,44*	*607*
27	39	2307-0201-0208 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-36з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	8622,72	8623
			Сметная прибыль			*638,72*	*639*
28	40	2307-0201-0207 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-24з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	6060,96	6061
			Сметная прибыль			*448,96*	*449*
29	41	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5946,48	5946
			Сметная прибыль			*440,48*	*440*
30	42	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP31. типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5161,32	5161
			Сметная прибыль			*382,32*	*382*
31	44	2307-0204-0847 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 50А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2290,68	2291
			Сметная прибыль			*169,68*	*170*
32	45	2307-0204-0846 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	2069,28	2069
			Сметная прибыль			*153,28*	*153*
33	47	[illegible]	[illegible] ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА [illegible] 2010	шт.	1,000	[illegible]28	2069
			Сметная прибыль			*153,28*	*153*
[illegible]	[illegible]	[illegible] 2015	[illegible] ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	[illegible]28	4139
			Сметная прибыль			*153,28*	*307*
35	49	2307-0204-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	14,000	4096,44	57350
			Сметная прибыль			*303,44*	*4248*
36	50	2307-0204-1025 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 16А 10 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	7427,16	22281
			Сметная прибыль			*550,16*	*1650*
37	51	2307-0204-0842 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2,000	2069,28	4139
			Сметная прибыль			*153,28*	*307*
38	52	2307-0204-0808 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7,000	687,96	4816
			Сметная прибыль			*50,96*	*357*

39	53	2307-0204-0840 РСНБ РК 2015	Выключатель автома[illegible]ский ВА47-29 3Р 10А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	2069,28	6208
			Сметная прибыль			*153,28*	*460*
40	54	2307-0204-0812 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	687,96	688
			Сметная прибыль			*50,96*	*51*
41	55	2307-0204-0810 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4.5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	687,96	688
			Сметная прибыль			*50,96*	*51*
42	57	2307-0220-0501 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	79,000	339,12	26790
			Сметная прибыль			*25,12*	*1984*
43	58	2307-0220-0509 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	15,000	436,32	6545
			Сметная прибыль			*32,32*	*485*
			ИТОГО:				**893852**
			Смета: 1-1 Демонтажные работы (столовая, пристройка, котельная)				
			Раздел: 82. ДЕМОНТАЖ КОТЕЛЬНОЙ				
1	35	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	47,020	284,22	13364
			Накладные расходы			*110,06*	*5175*
			Сметная прибыль			*21,05*	*990*
2	36	[illegible]	Заполнение [illegible] проемов деревянное с подоконными досками. [illegible]	м2	3,600	3357,27	12086
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			Накладные расходы			[illegible]	*4993*
			Сметная прибыль			*145,31*	*915*
4	38	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	47,020	2992,02	140685
			Накладные расходы			*1026,82*	*48281*
			Сметная прибыль			*221,63*	*10421*
5	39	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка /подстилающий слой, отмостка/	м3	7,714	27056,95	208706
			Накладные расходы			*9831,73*	*75838*
			Сметная прибыль			*2004,22*	*15460*
6	40	1107-0105-0302 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные пролетные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т /разборка/	шт. сборных конструкций	6,000	7703,38	46220
			Накладные расходы			*3220,20*	*19321*

			Сметная прибыль			*570,62*	*3424*
7	41	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	47,810	20473,53	978839
			Накладные расходы			*7837,37*	*374705*
			Сметная прибыль			*1516,56*	*72507*
8	42	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	11,520	30108,03	346845
			Накладные расходы			*10709,44*	*123373*
			Сметная прибыль			*2230,22*	*25692*
9	43	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	144,904	101,52	14711
			Сметная прибыль			*7,52*	*1090*
10	44	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	144,904	133,92	19405
			Сметная прибыль			*9,92*	*1437*
			ИТОГО:				**1793220**
			Объект: 2 сети				
			Смета: 4-1 Электроснабжение 0,4кВ				
1	1	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	8258,68	16517
			Накладные расходы			*2001,92*	*4004*
			Сметная прибыль			*611,75*	*1224*
2	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Автомат ВА 88-35 3Р 200А	шт	2,000	19332,10	38664
			Сметная прибыль			*1432,01*	*2864*
3	3	1101-0205-0302 РСНБ [illegible]	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м3	15,120	2897,89	43816
			Накладные расходы			[illegible]	*16983*
			Сметная прибыль			[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	*71*
[illegible]		[illegible] РК 2015	[illegible] в траншее	м	[illegible]	[illegible]	38512
			Накладные расходы			*163,57*	*8588*
			Сметная прибыль			*54,06*	*2838*
6	6	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	52,500	215,66	11322
			Накладные расходы			*49,41*	*2594*
			Сметная прибыль			*15,97*	*839*
7	7	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,024	262015,34	6288
			Накладные расходы			*104112,40*	*2499*
			Сметная прибыль			*19408,54*	*466*

8	8	2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	24,000	768,96	18455
			Сметная прибыль			*56,96*	*1367*
9	9	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	83,000	623,99	51792
			Накладные расходы			*158,32*	*13140*
			Сметная прибыль			*46,22*	*3836*
10	10	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30,000	889,38	26681
			Накладные расходы			*237,31*	*7119*
			Сметная прибыль			*65,88*	*1976*
11	11	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	6,000	1545,70	9274
			Накладные расходы			*324,45*	*1947*
			Сметная прибыль			*114,50*	*687*
12	12	2306-0137-0732 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,128	1957926,60	250615
			Сметная прибыль			*145031,60*	*18564*
13	13	1308-0201-2502 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4,000	36578,44	146314
			Накладные расходы			*9141,42*	*36566*
			Сметная прибыль			*2709,51*	*10838*
14	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Муфта концевая внутренней установки 4КВТп 1х70-120	шт	4,000	4794,91	19180
			Сметная прибыль			*355,18*	*1421*
15	15	[illegible]	[illegible]	м	6,000	2567,04	9402
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]	шт	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Сметная прибыль			*2,55*	*143*
18	18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	4,000	4008,44	16034
			Накладные расходы			*642,55*	*2570*
			Сметная прибыль			*296,92*	*1188*
19	19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10,000	719,93	7199
			Накладные расходы			*127,19*	*1272*
			Сметная прибыль			*53,33*	*533*
			ИТОГО:				**733327**
			Смета: 5-1 Наружные сети связи				

1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 [illegible]пы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м[illegible]	272,120	2897,89	788575
			Накладные расходы			*1123,21*	*305649*
			Сметная прибыль			*214,66*	*58413*
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	236,100	1513,08	357239
			Накладные расходы			*586,47*	*138465*
			Сметная прибыль			*112,08*	*26462*
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	601,500	729,74	438940
			Накладные расходы			*163,57*	*98389*
			Сметная прибыль			*54,06*	*32514*
4	4	1122-1401-0201 РСНБ РК 2015	Трубы диаметром 100 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 10 м	м продавливания	20,000	15324,18	306484
			Накладные расходы			*5710,29*	*114206*
			Сметная прибыль			*1135,12*	*22702*
5	5	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,622	262015,34	162974
			Накладные расходы			*104112,40*	*64758*
			Сметная прибыль			*19408,54*	*12072*
6	6	2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	622,000	768,96	478293
			Сметная прибыль			*56,96*	*35429*
7	7	1134-0201-0604 РСНБ [illegible]	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные в [illegible]	колодец	12,000	10883,15	130598
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
			[illegible]			[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible] РК 2015	[illegible]	шт.	[illegible]	[illegible]	459875
			Накладные расходы			*3406,87*	*40882*
			Сметная прибыль			*2838,73*	*34065*
11	11	1310-0904-0202 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	455,000	620,88	282502
			Накладные расходы			*217,62*	*99019*
			Сметная прибыль			*45,99*	*20926*
12	12	1310-0904-0201 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	657,000	457,78	300760
			Накладные расходы			*160,36*	*105356*
			Сметная прибыль			*33,91*	*22279*

13	13	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до [illegible]. Прокладка по стене бетонной	м кабеля	26,000	959,95	24959
			Накладные расходы			*280,34*	*7289*
			Сметная прибыль			*71,11*	*1849*
14	14	2306-0702-0505 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический подземный в трубе КС-ОКЛО-8-G.652.D-CF-3.0-2201	км	1,138	189394,20	215531
			Сметная прибыль			*14029,20*	*15965*
15	15	1310-0904-0702 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1,000	28866,98	28867
			Накладные расходы			*6880,03*	*6880*
			Сметная прибыль			*2138,29*	*2138*
16	16	1310-0904-0902 РСНБ РК 2015	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1,000	19990,79	19991
			Накладные расходы			*4763,79*	*4764*
			Сметная прибыль			*1480,80*	*1481*
17	17	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	3,000	831,15	2493
			Накладные расходы			*260,72*	*782*
			Сметная прибыль			*61,57*	*185*
18	18	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ ЗПТ-ВП	м	3,000	162,88	489
			Сметная прибыль			*12,07*	*36*
			ИТОГО:				4363719
			Смета: 6-1 Наружные сети водоснабжения				
			[illegible]				
			[illegible]				
			Сметная прибыль			*2026,67*	*6506*
3	3	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка /демонтаж/	км трубопровода	0,002	494748,82	989
			Накладные расходы			*196482,93*	*393*
			Сметная прибыль			*36648,06*	*73*
4	4	1215-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кран водоразборный или туалетный. Снятие	шт. арматуры	1,000	111,38	111
			Накладные расходы			*43,13*	*43*
			Сметная прибыль			*8,25*	*8*
			Раздел: 84. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ВОДОПРОВОДА В1				

5	5	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации	м3 грунта	41,846	323,23	13526
			Накладные расходы			*49,38*	*2067*
			Сметная прибыль			*23,94*	*1002*
6	6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен	м3 грунта	1,294	3477,47	4501
			Накладные расходы			*1347,86*	*1744*
			Сметная прибыль			*257,59*	*333*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта	7,680	251,47	1931
			Накладные расходы			*80,85*	*621*
			Сметная прибыль			*18,63*	*143*
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,560	4659,72	11929
			Накладные расходы			*1015,89*	*2601*
			Сметная прибыль			*345,16*	*884*
9	9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,190	1513,08	13905
			Накладные расходы			*586,47*	*5390*

12	12	РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	32,320	537,84	17383
			Сметная прибыль			*39,84*	*1288*
13	13	2301-0501-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 250x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	м	1,800	3628,80	6532
			Сметная прибыль			*268,80*	*484*
14	14	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2329,97	4660
			Накладные расходы			*980,32*	*1961*
			Сметная прибыль			*172,59*	*345*

15	15	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	29197,80	58396
			Сметная прибыль			*2162,80*	*4326*
16	16	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	1756,08	3512
			Сметная прибыль			*130,08*	*260*
17	17	2302-0103-0213 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	2,000	6863,40	13727
			Сметная прибыль			*508,40*	*1017*
18	18	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1478,52	5914
			Сметная прибыль			*109,52*	*438*
19	19	2302-0302-8015 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,000	4795,20	9590
			Сметная прибыль			*355,20*	*710*
20	20	2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4,000	720,36	2881
			Сметная прибыль			*53,36*	*213*
21	21	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,000	3308,87	3309
			Накладные расходы			*1043,51*	*1044*
			Сметная прибыль			*245,10*	*245*
22	22	2302-0302-4743 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200x63x200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	14327,28	14327
			Сметная прибыль			*1061,28*	*1061*
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	1106[illegible] РСНБ РК 2015	Бо[illegible]ные на под[illegible]щие конст[illegible] бетонировании	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			Накладные расходы			*35305,39*	*373*
			Сметная прибыль			*24972,18*	*264*
			Раздел: 86. ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ				
27	27	1116-0901-0201 РСНБ РК 2015	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1,000	26199,26	26199
			Накладные расходы			*6761,44*	*6761*
			Сметная прибыль			*1940,69*	*1941*

28	28	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) [illegible]лодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	1,000	3449,52	3450
			Сметная прибыль			*255,52*	*256*
29	29	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,300	1649,16	495
			Сметная прибыль			*122,16*	*37*
30	30	2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	1,000	1062,72	1063
			Сметная прибыль			*78,72*	*79*
31	31	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	621,00	621
			Сметная прибыль			*46,00*	*46*
32	32	2302-0801-0406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 50 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,200	9174,60	1835
			Сметная прибыль			*679,60*	*136*
33	33	2302-0801-0508 РСНБ РК 2015	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для трубопроводов DN 50 ГОСТ 8944-75 (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,100	5371,92	537
			Сметная прибыль			*397,92*	*40*
34	34	2302-0801-0401 РСНБ РК 2015	Муфты прямые короткие из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой с максимальным условным проходом 15 мм ГОСТ 8944-75	10 шт.	0,200	1381,32	276
			Сметная прибыль			*102,32*	*20*
35	35	2302-0801-0503 РСНБ [illegible]	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой для [illegible] (ГОСТ 8961-75)	10 шт.	0,100	1084,32	108
[illegible]	[illegible]	[illegible] РК 2015	[illegible] DN 50, [illegible] SEAgull ГОСТ 27036-86	шт.	[illegible]	[illegible]	17483
			Сметная прибыль			*647,52*	*1295*
40	40	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	2,000	10451,16	20902
			Сметная прибыль			*774,16*	*1548*

41	41	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) /50х15/	шт.	2,000	527,04	1054
			Сметная прибыль			*39,04*	*78*
42	42	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	1478,52	5914
			Сметная прибыль			*109,52*	*438*
			Раздел: 87. ВОДОПРОВОДНЫЙ КОЛОДЕЦ DУ=1500				
43	43	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций	1,070	37049,62	39643
			Накладные расходы			*13067,44*	*13982*
			Сметная прибыль			*2744,42*	*2937*
44	44	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	16191,36	16191
			Сметная прибыль			*1199,36*	*1199*
45	45	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	15182,64	15183
			Сметная прибыль			*1124,64*	*1125*
46	46	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	16781,04	16781
			Сметная прибыль			*1243,04*	*1243*
47	47	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	2342,52	2343
			Сметная прибыль			*173,52*	*174*
48	48	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	3663,36	3663
			Сметная прибыль			*271,36*	*271*
49	49	2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	30514,32	30514
			Сметная прибыль			*2260,32*	*2260*
50	50	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами /крышка под люк/	м2	0,385	4147,76	1595
			Накладные расходы			*221,33*	*85*
			Сметная прибыль			*307,24*	*118*
51	51	1110-0107-0609 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны /утепление и обивка крышки/	м2	0,385	5813,00	2236
			Накладные расходы			*830,45*	*319*
			Сметная прибыль			*430,59*	*166*
52	52	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	3,000	642,60	1928
			Сметная прибыль			*47,60*	*143*

53	53	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие [illegible]нные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,801	23780,84	19048
			Накладные расходы			*3313,11*	*2654*
			Сметная прибыль			*1761,54*	*1411*
			ИТОГО:				**720088**
			Смета: 6-2 Наружные сети канализации				
			Раздел: 88. Земляные работы канализации К1				
1	1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации [illegible] 1,25	м3 грунта	300,962	323,23	97280
			Накладные расходы			*49,38*	*14863*
			Сметная прибыль			*23,94*	*7206*
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,308	3477,47	32369
			Накладные расходы			*1347,86*	*12546*
			Сметная прибыль			*257,59*	*2398*
3	3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками /дно траншей/	м3 уплотненного грунта	39,600	251,47	9958
			Накладные расходы			*80,85*	*3202*
			Сметная прибыль			*18,63*	*738*
4	4	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	13,200	4659,72	61508
			Накладные расходы			*1015,89*	*13410*
			Сметная прибыль			*345,16*	*4556*
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	56,490	1513,08	85474
			Накладные расходы			*586,47*	*33129*
			Сметная прибыль			*112,08*	*6331*
6	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	204,910	46,13	9453
			Накладные расходы			*8,69*	*1781*
			Сметная прибыль			*3,42*	*700*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	204,910	251,47	51529
			Накладные расходы			*80,85*	*16568*
			Сметная прибыль			*18,63*	*3817*
			Раздел: 89. Трубопровод				
8	8	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,165	840915,16	138751

			Накладные расходы			*327471,55*	*54033*
			Сметная прибыль			*62290,01*	*10278*
9	9	2301-0603-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 150 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	166,650	1539,00	256474
			Сметная прибыль			*114,00*	*18998*
			Раздел: 90. Канализационные колодцы D=1000 (3 шт.), D=1500 (3 шт.)				
10	10	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,770	59333,92	105021
			Накладные расходы			*19778,19*	*35007*
			Сметная прибыль			*4395,11*	*7779*
11	11	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,620	45710,59	165472
			Накладные расходы			*13726,84*	*49691*
			Сметная прибыль			*3385,97*	*12257*
12	12	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	3,000	9126,00	27378
			Сметная прибыль			*676,00*	*2028*
13	13	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	16191,36	48574
			Сметная прибыль			*1199,36*	*3598*
14	14	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3,000	10531,08	31593
			Сметная прибыль			*780,08*	*2340*
15	15	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	4,000	9821,52	39286
			Сметная прибыль			*727,52*	*2910*
16	16	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	15182,64	15183
			Сметная прибыль			*1124,64*	*1125*
17	17	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	3,000	7323,48	21970
			Сметная прибыль			*542,48*	*1627*
18	18	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3,000	14896,44	44689
			Сметная прибыль			*1103,44*	*3310*
19	19	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	6,000	2342,52	14055
			Сметная прибыль			*173,52*	*1041*
20	20	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	6,000	3663,36	21980
			Сметная прибыль			*271,36*	*1628*
21	21	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	6,000	21715,56	130293

			Сметная прибыль			*1608,56*	*9651*
22	22	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	20,000	642,60	12852
			Сметная прибыль			*47,60*	*952*
23	23	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	33,240	957,28	31820
			Накладные расходы			*313,29*	*10414*
			Сметная прибыль			*70,91*	*2357*
24	24	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	33,240	1416,85	47096
			Накладные расходы			*186,60*	*6203*
			Сметная прибыль			*104,95*	*3489*
25	25	2301-0501-0811 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 250х6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 /гильза/	м	4,800	3628,80	17418
			Сметная прибыль			*268,80*	*1290*
			Раздел: 91. Колодец-жироуловитель				
26	26	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,310	45710,59	59881
			Накладные расходы			*13726,84*	*17982*
			Сметная прибыль			*3385,97*	*4436*
27	27	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	16191,36	16191
			Сметная прибыль			*1199,36*	*1199*
28	28	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	9821,52	19643
			Сметная прибыль			*727,52*	*1455*
29	29	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	15182,64	15183
			Сметная прибыль			*1124,64*	*1125*
30	30	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	9,000	642,60	5783
			Сметная прибыль			*47,60*	*428*
31	31	1110-0103-0202 РСНБ РК 2015	Перегородки чистые дощатые однослойные. Устройство	м2 перегородок (за вычетом проемов)	1,177	5165,37	6080
			Накладные расходы			*1036,02*	*1219*
			Сметная прибыль			*382,62*	*450*
32	32	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,022	117333,78	2534
			Накладные расходы			*20919,55*	*452*
			Сметная прибыль			*8691,39*	*188*
33	33	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами /деревянная крышка/	м2	2,216	4147,76	9190
			Накладные расходы			*221,33*	*490*

			Сметная прибыль			*307,24*	*681*
34	34	1110-0107-0612 РСНБ РК 2015	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны /обивка крышки/	м2	2,216	4028,17	8925
			Накладные расходы			*636,79*	*1411*
			Сметная прибыль			*298,38*	*661*
35	35	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,014	171295,32	2367
			Накладные расходы			*58777,55*	*812*
			Сметная прибыль			*12688,54*	*175*
36	36	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,014	431834,76	5968
			Сметная прибыль			*31987,76*	*442*
37	37	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	2,000	3308,87	6618
			Накладные расходы			*1043,51*	*2087*
			Сметная прибыль			*245,10*	*490*
38	38	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	1,000	414,72	415
			Сметная прибыль			*30,72*	*31*
39	39	2302-0601-0409 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 150x150x150	шт.	1,000	2619,00	2619
			Сметная прибыль			*194,00*	*194*
40	40	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,000	2244,71	4489
			Накладные расходы			*707,51*	*1415*
			Сметная прибыль			*166,28*	*333*
41	41	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1,000	522,72	523
			Сметная прибыль			*38,72*	*39*
42	42	2302-0601-0804 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 150	шт.	1,000	3870,72	3871
			Сметная прибыль			*286,72*	*287*
43	43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,832	1188,21	14058
			Накладные расходы			*245,83*	*2908*
			Сметная прибыль			*88,02*	*1041*
44	44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство /50 мм, бетон кл. В15/	м2 стяжки	1,766	1045,62	1847
			Накладные расходы			*317,71*	*561*
			Сметная прибыль			*77,45*	*137*
45	45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1,766	582,77	1029
			Накладные расходы			*35,06*	*62*
			Сметная прибыль			*43,17*	*76*

46	46	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	7,889	2328,15	18367
			Накладные расходы			*735,82*	*5805*
			Сметная прибыль			*172,46*	*1361*
			ИТОГО:				**1723059**
			Смета: 6-3 Тепловые сети				
			Раздел: 92. ТРУБОПРОВОДЫ				
1	1	1113-0301-1416 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями КО-88	м2	31,500	267,93	8440
			Накладные расходы			*10,98*	*346*
			Сметная прибыль			*19,85*	*625*
2	2	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	2,600	59067,20	153575
			Накладные расходы			*18699,37*	*48618*
			Сметная прибыль			*4375,35*	*11376*
3	3	2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м3	4,290	13687,92	58721
			Сметная прибыль			*1013,92*	*4350*
4	4	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	68,400	846,80	57921
			Накладные расходы			*264,54*	*18095*
			Сметная прибыль			*62,73*	*4290*
5	5	2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70	м2	78,660	172,80	13592
			Сметная прибыль			*12,80*	*1007*
6	6	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,003	484873,56	1455
			Сметная прибыль			*35916,56*	*108*
7	7	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,092	484873,56	44589
			Сметная прибыль			*35916,56*	*3303*
8	8	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,130	1727078,38	224520
			Накладные расходы			*629868,63*	*81883*
			Сметная прибыль			*127931,73*	*16631*
9	9	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3.5 мм ГОСТ 10705-80	м	131,300	1694,52	222490
			Сметная прибыль			*125,52*	*16481*
10	10	1124-0105-0102 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные диаметром труб 70 мм. Установка	компенсатор	2,000	10785,49	21571
			Накладные расходы			*4599,16*	*9198*
			Сметная прибыль			*798,93*	*1598*

11	11	2305-1206-1103 РСНБ РК 2015	Компенсаторы П-образные из стальных электросварных и бесшовных труб для внутренних трубопроводов, 76 мм х 3,5 мм, длина 6,3 м ГОСТ 27036-86	шт.	2,000	26644,68	53289
			Сметная прибыль			*1973,68*	*3947*
12	12	1125-0211-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс/см2)	стык	21,000	27706,61	581839
			Накладные расходы			*4550,69*	*95565*
			Сметная прибыль			*2052,34*	*43099*
13	13	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. массой до 0.1 т	т	0,091	171295,32	15564
			Накладные расходы			*58777,55*	*5341*
			Сметная прибыль			*12688,54*	*1153*
14	14	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4.0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,620	4212,00	6823
			Сметная прибыль			*312,00*	*505*
15	15	2113-0406-0101 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения /ШАОН/	т	0,004	2595410,64	9707
			Сметная прибыль			*192252,64*	*719*
16	16	2302-0103-0215 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10. DN 250 ГОСТ 12816-80	шт.	4,000	9427,32	37709
			Сметная прибыль			*698,32*	*2793*
17	17	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали. масса до 0.5 т	т	0,016	500581,08	8220
			Сметная прибыль			*37080,08*	*609*
18	18	2113-0201-0902 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками, с шестигранной головкой	т	0,003	493322,40	1239
			Сметная прибыль			*36542,40*	*92*
19	19	1107-0601-0203 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство	м3 конструкции	0,130	37413,46	4864
			Накладные расходы			*11007,80*	*1431*
			Сметная прибыль			*2771,37*	*360*
			Раздел: 93. ЛОТКОВЫЕ КАНАЛЫ				
20	20	1101-0101-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	132,405	176,90	23423
			Накладные расходы			*25,09*	*3321*
			Сметная прибыль			*13,10*	*1735*
21	21	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,095	3477,47	14240
			Накладные расходы			*1347,86*	*5519*
			Сметная прибыль			*257,59*	*1055*

22	22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уп.. ..ение пневматическими трамбовками /дно траншеи/	м3 уплотненного грунта	27,300	251,47	6865
			Накладные расходы			*80,85*	*2207*
			Сметная прибыль			*18,63*	*509*
23	23	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	77,058	24,50	1888
			Накладные расходы			*4,90*	*378*
			Сметная прибыль			*1,82*	*140*
24	24	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	77,058	251,47	19378
			Накладные расходы			*80,85*	*6230*
			Сметная прибыль			*18,63*	*1435*
25	25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,562	1513,08	12955
			Накладные расходы			*586,47*	*5021*
			Сметная прибыль			*112,08*	*960*
26	26	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	6,631	9828,82	65177
			Накладные расходы			*3060,24*	*20293*
			Сметная прибыль			*728,06*	*4828*
27	27	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	14,531	18507,36	268930
			Накладные расходы			*5576,90*	*81038*
			Сметная прибыль			*1370,92*	*19921*
28	28	2104-0303-0105 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	8,270	57233,52	473321
			Сметная прибыль			*4239,52*	*35061*
29	29	2104-0302-0205 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 5 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	6,085	53757,00	327111
			Сметная прибыль			*3982,00*	*24230*
30	30	2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП1, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	44,000	0,00	0
31	31	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство /бетон кл. В7.5/	м3	1,150	55421,28	63734
			Накладные расходы			*15491,47*	*17815*
			Сметная прибыль			*4105,28*	*4721*
32	32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,580	19154,71	11110
			Накладные расходы			*1285,51*	*746*
			Сметная прибыль			*1418,87*	*823*

33	33	1106-1301-0302 РСНБ РК 2015	Лотки между сооружен. ..ми при толщине стен до 100 мм. Устройство	м3	0,970	62336,56	60466
			Накладные расходы			*15774,84*	*15302*
			Сметная прибыль			*4617,52*	*4479*
34	34	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,480	44372,12	21299
			Накладные расходы			*8208,31*	*3940*
			Сметная прибыль			*3286,82*	*1578*
35	35	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,091	256782,96	23257
			Сметная прибыль			*19020,96*	*1723*
36	36	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0.1 т. Монтаж	т конструкций	0,042	171295,32	7194
			Накладные расходы			*58777,55*	*2469*
			Сметная прибыль			*12688,54*	*533*
37	37	2106-0510-1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,042	431834,76	18137
			Сметная прибыль			*31987,76*	*1343*
38	38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,444	1188,21	7657
			Накладные расходы			*245,83*	*1584*
			Сметная прибыль			*88,02*	*567*
39	39	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя /рубероид/	м2 поверхности	85,000	2429,12	206475
			Накладные расходы			*204,25*	*17362*
			Сметная прибыль			*179,93*	*15294*
			ИТОГО:				**3158747**
			Объект: 3 Вертикальная планировка				
			Смета: 7-1 Вертикальная планировка				
1	1	1101-0102-0215 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 /насыпной грунт/	м3 грунта	14288,000	220,60	3151929
			Накладные расходы			*28,32*	*404597*
			Сметная прибыль			*16,34*	*233476*
2	2	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /вывоз насыпного грунта/	т		246,24	0
			Сметная прибыль			*18,24*	*0*
3	3	1101-0104-0107 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь, выемка, корыто под одежду покрытий/	м3 грунта	2074,000	49,97	103645
			Накладные расходы			*9,99*	*20727*
			Сметная прибыль			*3,70*	*7677*

4	4	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка. ...льдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	7567,000	1,48	11222
			Накладные расходы			*0,30*	*2244*
			Сметная прибыль			*0,11*	*831*
5	5	1101-0102-0215 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 /избыток грунта/	м3 грунта	6020,505	220,60	1328122
			Накладные расходы			*28,32*	*170484*
			Сметная прибыль			*16,34*	*98379*
			ИТОГО:				4594917
			Итого по стройке:	Тенге			213 420 111
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего	Тенге		28227635	
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге		0	
			Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,2 %.		2 222 310
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			215 642 421
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 0,7 %	Тенге	0,7 %.		1 311 903
			Итого с дополнительными затратами	Тенге			216 954 324
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %	Тенге	2 %		4 339 086
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			221 293 411
			Итого сметная стоимость на 2019 год - 52 % с коэффициентом К=1	Тенге	1,000		115 072 574
			Итого сметная стоимость на 2020 год - 48 % с коэффициентом К=1,0348515	Тенге	1,0348515		109 922 793
			Итого по сметному расчеу	Тенге			224 995 366
			В том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика без НДС	Тенге			0
			НДС	Тенге	12 %		26 999 444
			Итого с НДС	Тенге			251 994 810

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "КазСтройИнжиниринг"
_____Мырзатаев Ж.

Инженер-эксперт:
_____Нурманов Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КДСМ"
_____Есимов М.С.

Форма - 3

Заказчик: КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Инженер: ТОО "КазСтройИнжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан

Договор: № 02-23-С от 07.08.2019 г.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2019 г.

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненных работ, тенге					
		с начала строительства по отчетный месяц		с начала года по отчетный месяц		в том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан	585 410 855,00	655 660 157,60	585 410 855,00	655 660 157,60	129 954 276,79	145 548 790,00
	Итого:	585 410 855,00	655 660 157,60	585 410 855,00	655 660 157,60	129 954 276,79	145 548 790,00

Заказчик:

Руководитель КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"

_____ Шалдаров Ж.Ш.

Инженер:

Директор ТОО "КазСтройИнжиниринг"

_____ Мырзатаев Ж.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

_____ Есимов М.С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "КДСМ"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **19-01 Реконструкция существующего здания общежития под здание "Визит центра" расположенного вблизи духовно-культурного центра "Азрет Султан" города Туркестан**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 02-23-С** от **07.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.11.2019	30.11.2019

Акт приемки выполненных работ № 4

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Объект: 2-1 Визит центр				
			Смета: 2-1-3 Общестроительные работы АР				
			Раздел: 6. ПОЛЫ				
1	303	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**м2 покрытия**	**173,180**	**3785,58**	**655587**
			Накладные расходы			*367,35*	*63617*
			Сметная прибыль			*280,41*	*48562*
2	304	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	**363,678**	**416,40**	**151435**
			Накладные расходы			*76,77*	*27919*
			Сметная прибыль			*30,84*	*11217*
			Раздел: 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА				
3	326	1115-0405-0107 РСНБ РК 2015	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**539,550**	**1797,07**	**969610**
			Накладные расходы			*629,26*	*339516*
			Сметная прибыль			*133,12*	*71823*
			ИТОГО:				**1776632**
			Смета: 2-1-5 Внутреннее водоснабжение				
			Раздел: 11. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1				
1	10	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,170**	**120317,62**	**20454**
			Накладные расходы			*53483,26*	*9092*
			Сметная прибыль			*8912,42*	*1515*
2	21	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка**	**шт.**	**5,000**	**1917,14**	**9586**
			Накладные расходы			*860,24*	*4301*
			Сметная прибыль			*142,01*	*710*
3	24	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж**	**м подводок**	**32,500**	**1122,74**	**36489**
			Накладные расходы			*318,04*	*10336*
			Сметная прибыль			*83,17*	*2703*
			Раздел: 12. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2				
4	41	2308-0305-0106 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**12,000**	**23979,24**	**287751**
			Сметная прибыль			*1776,24*	*21315*
			Раздел: 14. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ Т3				
5	52	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,212**	**120317,62**	**25507**
			Накладные расходы			*53483,26*	*11338*
			Сметная прибыль			*8912,42*	*1889*
			Раздел: 15. ВОДОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ (ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ) Т4				
6	67	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,105**	**120317,62**	**12633**
			Накладные расходы			*53483,26*	*5616*
			Сметная прибыль			*8912,42*	*936*
			ИТОГО:				**392420**
			Смета: 2-1-6 Внутренняя канализация				
			Раздел: 16. ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				
1	1	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Унитазы и писсуары. Демонтаж**	**прибор**	**25,000**	**1252,90**	**31323**
			Накладные расходы			*484,36*	*12109*
			Сметная прибыль			*92,81*	*2320*
			Раздел: 17. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1				
2	9	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	**комплект**	**16,000**	**6711,42**	**107383**
			Накладные расходы			*2767,69*	*44283*

			Сметная прибыль			*497,14*	*7954*
3	11	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	6,000	11527,83	69167
			Накладные расходы			*4016,84*	*24101*
			Сметная прибыль			*853,91*	*5123*
4	14	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	1,000	7911,14	7911
			Накладные расходы			*3433,45*	*3433*
			Сметная прибыль			*586,01*	*586*
5	16	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	3,000	2763,39	8290
			Накладные расходы			*1135,15*	*3405*
			Сметная прибыль			*204,70*	*614*
6	18	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	17,000	5601,87	95232
			Накладные расходы			*2436,79*	*41426*
			Сметная прибыль			*414,95*	*7054*
7	20	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	6,000	3275,29	19652
			Накладные расходы			*1316,47*	*7899*
			Сметная прибыль			*242,61*	*1456*
			Раздел: 19. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ К3				
8	57	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	5,000	4640,51	23203
			Накладные расходы			*1947,68*	*9738*
			Сметная прибыль			*343,74*	*1719*
			ИТОГО:				**362160**
			Смета: 2-1-7 Автоматическое пожаротушение				
			Раздел: 20. ВОДОПРОВОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ В2.1				
1	1	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	138,000	5237,60	722789
			Накладные расходы			*930,30*	*128381*
			Сметная прибыль			*387,97*	*53540*
2	2	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /диаметр 25 мм/	м трубопровода	69,000	2056,06	141868
			Накладные расходы			*705,99*	*48714*
			Сметная прибыль			*152,30*	*10509*
3	3	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	138,000	184,66	25483
			Накладные расходы			*77,92*	*10753*
			Сметная прибыль			*13,68*	*1888*
4	4	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	69,000	175,20	12089
			Накладные расходы			*77,92*	*5376*
			Сметная прибыль			*12,98*	*895*
5	5	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования	шт.	40,000	895,08	35803
			Накладные расходы			*306,72*	*12269*
			Сметная прибыль			*66,30*	*2652*
6	7	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка /МП-15/	т фасонных частей	0,010	2083531,80	20002
			Накладные расходы			*603060,12*	*5789*
			Сметная прибыль			*154335,69*	*1482*
7	8	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	64,000	579,96	37117
			Сметная прибыль			*42,96*	*2749*
8	11	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	38,565	943,82	36399
			Накладные расходы			*328,35*	*12663*
			Сметная прибыль			*69,91*	*2696*
9	12	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,435	1542,08	8380
			Накладные расходы			*574,55*	*3122*
			Сметная прибыль			*114,23*	*621*
10	13	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	3,000	38759,17	116278
			Накладные расходы			*15783,15*	*47349*
			Сметная прибыль			*2871,05*	*8613*
11	14	2308-0309-0210 РСНБ РК 2015	Узел управления спринклерный водозаполненный УУ-С-100-1,6-В-В-Ф-О4-СТ РК 1979-2010 "Прямоточный-100" с установкой времени задержки сигнала до 16 с	комплект	3,000	179526,24	538579
			Сметная прибыль			*13298,24*	*39895*
			Раздел: 21. НАСОСНАЯ				
12	17	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	70475,73	70476
			Накладные расходы			*23421,10*	*23421*
			Сметная прибыль			*5220,42*	*5220*
13	19	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	38759,17	38759
			Накладные расходы			*15783,15*	*15783*

			Сметная прибыль			*2871,05*	*2871*
14	27	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	13,000	5237,60	68089
			Накладные расходы			*930,30*	*12094*
			Сметная прибыль			*387,97*	*5044*
15	28	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	14,000	3764,73	52706
			Накладные расходы			*705,99*	*9884*
			Сметная прибыль			*278,87*	*3904*
16	29	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /диаметр 32 мм/	м трубопровода	2,000	2198,62	4397
			Накладные расходы			*705,99*	*1412*
			Сметная прибыль			*162,86*	*326*
17	30	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	13,000	184,66	2401
			Накладные расходы			*77,92*	*1013*
			Сметная прибыль			*13,68*	*178*
18	31	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	16,000	175,20	2803
			Накладные расходы			*77,92*	*1247*
			Сметная прибыль			*12,98*	*208*
19	32	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,050	943,82	6654
			Накладные расходы			*328,35*	*2315*
			Сметная прибыль			*69,91*	*493*
20	33	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,550	59067,20	32487
			Накладные расходы			*18699,37*	*10285*
			Сметная прибыль			*4375,35*	*2406*
21	35	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	м2 поверхности покрытия изоляции	21,400	3987,63	85335
			Накладные расходы			*1452,84*	*31091*
			Сметная прибыль			*295,38*	*6321*
22	36	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,164	338074,56	55430
			Сметная прибыль			*25042,56*	*4106*
23	37	1117-0701-0101 РСНБ РК 2015	Баки металлические для воды массой до 0,5 т. Установка	бак	4,000	34990,46	139962
			Накладные расходы			*15124,71*	*60499*
			Сметная прибыль			*2591,89*	*10368*
24	38	СТ	Емкость цилиндрическая 5 м3	шт	4,000	418116,21	1672465
			Сметная прибыль			*30971,57*	*123886*
25	39	СТ	Клапан поплавковый DN 40	шт	4,000	15048,64	60195
			Сметная прибыль			*1114,71*	*4459*
			Раздел: 22. КАНАЛИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КЗ, КН				
26	40	СТ	Трап DN 50	шт	9,000	1180,29	10623
			Сметная прибыль			*87,43*	*787*
27	41	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	81,000	1630,44	132066
			Накладные расходы			*745,58*	*60392*
			Сметная прибыль			*120,77*	*9783*
28	42	2301-0801-0102 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 2,2 мм	м	80,838	367,20	29684
			Сметная прибыль			*27,20*	*2199*
29	43	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	9,000	819,72	7377
			Сметная прибыль			*60,72*	*546*
30	44	СТ	Лючок сантехнический ЛМЗ 30х30	шт.	9,000	2468,76	22219
			Сметная прибыль			*182,87*	*1646*
31	45	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1,000	60634,00	60634
32	46	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,500	3764,73	13177
			Накладные расходы			*705,99*	*2471*
			Сметная прибыль			*278,87*	*976*
33	47	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	3,500	175,20	613
			Накладные расходы			*77,92*	*273*
			Сметная прибыль			*12,98*	*45*
34	48	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,004	1272859,67	4455
			Накладные расходы			*244633,47*	*856*
			Сметная прибыль			*94285,90*	*330*
			ИТОГО:				**4267793**
			Смета: 2-1-8 Отопление				
			Раздел: 24. ОТОПЛЕНИЕ				
1	47	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	45,000	685,43	30845
			Накладные расходы			*232,61*	*10468*

			Сметная прибыль			*50,77*	*2285*
			Раздел: 25. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ				
2	58	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2,000	7335,24	14670
			Накладные расходы			*2989,72*	*5979*
			Сметная прибыль			*543,35*	*1087*
3	59	2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86 /DN 65 мм/	шт.	2,000	41806,80	83614
			Сметная прибыль			*3096,80*	*6194*
4	63	1118-0701-0103 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 89 мм. Установка	шт.	1,000	74244,84	74245
			Накладные расходы			*4372,56*	*4373*
			Сметная прибыль			*5499,62*	*5500*
5	64	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4,000	3001,77	12007
			Накладные расходы			*289,13*	*1157*
			Сметная прибыль			*222,35*	*889*
6	65	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	895,18	1790
			Накладные расходы			*379,88*	*760*
			Сметная прибыль			*66,31*	*133*
7	66	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,000	1816,56	3633
			Сметная прибыль			*134,56*	*269*
8	67	2302-0103-1608 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из нержавеющей стали, PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	8,000	11300,04	90400
			Сметная прибыль			*837,04*	*6696*
9	68	2304-0902-0505 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 68 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 40, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	4,000	19745,64	78983
			Сметная прибыль			*1462,64*	*5851*
10	69	2304-0902-0506 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 112 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 50, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	22195,08	44390
			Сметная прибыль			*1644,08*	*3288*
11	70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,410	126,06	52
			Накладные расходы			*29,16*	*12*
			Сметная прибыль			*9,34*	*4*
12	71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,410	224,84	92
			Накладные расходы			*34,21*	*14*
			Сметная прибыль			*16,65*	*7*
13	72	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,030	59067,20	1772
			Накладные расходы			*18699,37*	*561*
			Сметная прибыль			*4375,35*	*131*
14	73	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,050	8417,52	417
			Сметная прибыль			*623,52*	*31*
15	74	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,910	846,80	771
			Накладные расходы			*264,54*	*241*
			Сметная прибыль			*62,73*	*57*
16	75	2110-0401-0204 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-250 ГОСТ 10923-93	м2	1,047	87,48	92
			Сметная прибыль			*6,48*	*7*
17	76	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,640	579,96	371
			Сметная прибыль			*42,96*	*27*
			Раздел: 26. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТУСТАНОВОК ПВ1				
18	77	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	10,000	1598,14	15981
			Накладные расходы			*705,99*	*7060*
			Сметная прибыль			*118,38*	*1184*
19	78	2301-1307-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 25, толщина стенки 2 мм	м	4,000	457,92	1832
			Сметная прибыль			*33,92*	*136*
20	79	2301-1307-0104 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 45, толщина стенки 2,5 мм	м	6,000	1061,64	6370
			Сметная прибыль			*78,64*	*472*
21	80	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10,000	175,20	1752
			Накладные расходы			*77,92*	*779*
			Сметная прибыль			*12,98*	*130*
22	81	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	3001,77	6004
			Накладные расходы			*289,13*	*578*
			Сметная прибыль			*222,35*	*445*
23	82	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	895,18	1790

			Накладные расходы			*379,88*	*760*
			Сметная прибыль			*66,31*	*133*
24	83	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,000	1816,56	3633
			Сметная прибыль			*134,56*	*269*
25	84	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1,000	2239,79	2240
			Накладные расходы			*965,17*	*965*
			Сметная прибыль			*165,91*	*166*
26	85	СТ	Фильтр сетчатый У-образный STC DN 25	шт	1,000	3147,43	3147
			Сметная прибыль			*233,14*	*233*
27	86	2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 26 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	13348,80	40046
			Сметная прибыль			*988,80*	*2966*
28	87	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	12106,80	24214
			Сметная прибыль			*896,80*	*1794*
29	88	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3,000	1155,07	3465
			Накладные расходы			*493,33*	*1480*
			Сметная прибыль			*85,56*	*257*
30	89	2304-1005-1903 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 6,3 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	72399,96	72400
			Сметная прибыль			*5362,96*	*5363*
31	90	2304-1001-5410 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1", Т до +100°С, PN 10, DN 25, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	2901,96	2902
			Сметная прибыль			*214,96*	*215*
32	91	2304-1009-0503 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	43163,28	43163
			Сметная прибыль			*3197,28*	*3197*
33	92	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,000	4059,48	4059
			Накладные расходы			*1671,86*	*1672*
			Сметная прибыль			*300,70*	*301*
34	93	2304-1009-0903 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 25, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	71919,36	71919
			Сметная прибыль			*5327,36*	*5327*
35	94	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	38759,17	38759
			Накладные расходы			*15783,15*	*15783*
			Сметная прибыль			*2871,05*	*2871*
36	95	5102-0602-0122 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1,000	188490,00	188490
37	96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,150	126,06	145
			Накладные расходы			*29,16*	*34*
			Сметная прибыль			*9,34*	*11*
38	97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,150	224.84	259
			Накладные расходы			*34,21*	*39*
			Сметная прибыль			*16,65*	*19*
39	98	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,300	59067,20	17720
			Накладные расходы			*18699,37*	*5610*
			Сметная прибыль			*4375,35*	*1313*
40	99	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,495	8417,52	4167
			Сметная прибыль			*623,52*	*309*
41	100	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	4,300	846,80	3641
			Накладные расходы			*264,54*	*1138*
			Сметная прибыль			*62,73*	*270*
42	101	2110-0401-0204 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-250 ГОСТ 10923-93	м2	4,945	87,48	433
			Сметная прибыль			*6,48*	*32*
			Раздел: 27. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТУСТАНОВОК ПВ2				
43	102	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /диаметр 32 мм/	м трубопровода	14,000	2198,62	30781
			Накладные расходы			*705,99*	*9884*
			Сметная прибыль			*162,86*	*2280*
44	103	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	14,000	175,20	2453
			Накладные расходы			*77,92*	*1091*
			Сметная прибыль			*12,98*	*182*
45	104	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	3001,77	6004

			Накладные расходы			*289,13*	*578*
			Сметная прибыль			*222,35*	*445*
46	105	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	895,18	1790
			Накладные расходы			*379,88*	*760*
			Сметная прибыль			*66,31*	*133*
47	106	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,000	1816,56	3633
			Сметная прибыль			*134,56*	*269*
48	107	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	2232,65	2233
			Накладные расходы			*958,66*	*959*
			Сметная прибыль			*165,38*	*165*
49	108	СТ	Фильтр сетчатый У-образный STC DN 32	шт	1,000	3944,12	3944
			Сметная прибыль			*292,16*	*292*
50	109	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	14505,48	43516
			Сметная прибыль			*1074,48*	*3223*
51	110	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	12106,80	24214
			Сметная прибыль			*896,80*	*1794*
52	111	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3,000	1333,01	3999
			Накладные расходы			*555,16*	*1665*
			Сметная прибыль			*98,74*	*296*
53	112	2304-1005-1904 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	87491,88	87492
			Сметная прибыль			*6480,88*	*6481*
54	113	2304-1001-5412 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 10, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	3946,32	3946
			Сметная прибыль			*292,32*	*292*
55	114	2304-1009-0504 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	54488,16	54488
			Сметная прибыль			*4036,16*	*4036*
56	115	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4101,16	4101
			Накладные расходы			*1684,15*	*1684*
			Сметная прибыль			*303,79*	*304*
57	116	2304-1009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	81784,08	81784
			Сметная прибыль			*6058,08*	*6058*
58	117	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	38759,17	38759
			Накладные расходы			*15783,15*	*15783*
			Сметная прибыль			*2871,05*	*2871*
59	118	5102-0602-0122 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1,000	188490,00	188490
60	119	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,400	126,06	176
			Накладные расходы			*29,16*	*41*
			Сметная прибыль			*9,34*	*13*
61	120	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	1,400	224,84	315
			Накладные расходы			*34,21*	*48*
			Сметная прибыль			*16,65*	*23*
62	121	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,420	59067,20	24808
			Накладные расходы			*18699,37*	*7854*
			Сметная прибыль			*4375,35*	*1838*
63	122	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	0,693	8417,52	5833
			Сметная прибыль			*623,52*	*432*
64	123	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	5,800	846,80	4911
			Накладные расходы			*264,54*	*1534*
			Сметная прибыль			*62,73*	*364*
65	124	2110-0401-0204 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-250 ГОСТ 10923-93	м2	6,670	87,48	583
			Сметная прибыль			*6,48*	*43*
			Раздел: 28. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ КАЛОРИФЕРОВ ВЕНТУСТАНОВОК ПВ4				
66	125	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /диаметр 32 мм/	м трубопровода	145,000	2198,62	318800
			Накладные расходы			*705,99*	*102369*
			Сметная прибыль			*162,86*	*23615*
67	126	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	145,000	175,20	25404

			Накладные расходы			*77,92*	*11298*
			Сметная прибыль			*12,98*	*1882*
68	127	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2,000	3001,77	6004
			Накладные расходы			*289,13*	*578*
			Сметная прибыль			*222,35*	*445*
69	128	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2,000	895,18	1790
			Накладные расходы			*379,88*	*760*
			Сметная прибыль			*66,31*	*133*
70	129	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	2,000	1816,56	3633
			Сметная прибыль			*134,56*	*269*
71	130	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	1,000	2232,65	2233
			Накладные расходы			*958,66*	*959*
			Сметная прибыль			*165,38*	*165*
72	131	СТ	Фильтр сетчатый У-образный STC DN 32	шт	1,000	3944,12	3944
			Сметная прибыль			*292,16*	*292*
73	132	2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	3,000	14505,48	43516
			Сметная прибыль			*1074,48*	*3223*
74	133	2304-0902-0501 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 12 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 15, типа DAnfOss ГОСТ 21345-2005	шт.	2,000	12106,80	24214
			Сметная прибыль			*896,80*	*1794*
75	134	1116-0602-0202 РСНБ РК 2015	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3,000	1333,01	3999
			Накладные расходы			*555,16*	*1665*
			Сметная прибыль			*98,74*	*296*
76	135	2304-1005-1904 РСНБ РК 2015	Клапан регулирующий трехходовой VMV с внутренней резьбой, пропускной способностью 10 м3/ч, Тмакс 120°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 30815-2002	шт.	1,000	87491,88	87492
			Сметная прибыль			*6480,88*	*6481*
77	136	2304-1001-5412 РСНБ РК 2015	Клапан обратный с резьбой 1 1/2", Т до +100°С, PN 10, DN 32, типа BugATTi ГОСТ 11823-91	шт.	1,000	3946,32	3946
			Сметная прибыль			*292,32*	*292*
78	137	2304-1009-0504 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный запорно-измерительный ручной ASV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 20, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	54488,16	54488
			Сметная прибыль			*4036,16*	*4036*
79	138	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1,000	4101,16	4101
			Накладные расходы			*1684,15*	*1684*
			Сметная прибыль			*303,79*	*304*
80	139	2304-1009-0904 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный ручной MNF, с измерительными ниппелями, фланцевый, Тмакс 130°С, PN 16, DN 32, типа DAnfOss ГОСТ 5761-2005	шт.	1,000	81784,08	81784
			Сметная прибыль			*6058,08*	*6058*
81	140	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	38759,17	38759
			Накладные расходы			*15783,15*	*15783*
			Сметная прибыль			*2871,05*	*2871*
82	141	5102-0602-0122 РСНБ РК 2015	Насосы циркуляционные модели STrATOs 30/1-8 CAN PN 16, типа WILO	шт.	1,000	188490,00	188490
83	142	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,600	126,06	1840
			Накладные расходы			*29,16*	*426*
			Сметная прибыль			*9,34*	*136*
84	143	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	14,600	224,84	3283
			Накладные расходы			*34,21*	*499*
			Сметная прибыль			*16,65*	*243*
85	144	1126-0101-1002 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	4,350	59067,20	256942
			Накладные расходы			*18699,37*	*81342*
			Сметная прибыль			*4375,35*	*19033*
86	145	2111-0203-0103 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-15-50 ГОСТ 10499-95	м3	7,178	8417,52	60417
			Сметная прибыль			*623,52*	*4475*
87	146	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	60,000	846,80	50808
			Накладные расходы			*264,54*	*15872*
			Сметная прибыль			*62,73*	*3764*
88	147	2110-0401-0204 РСНБ РК 2015	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-250 ГОСТ 10923-93	м2	69,000	87,48	6036
			Сметная прибыль			*6,48*	*447*
			ИТОГО:				**286853**
			Смета: 2-1-9 Вентиляция				
			Раздел: 30. ПРИТОЧНО-ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ				
1	10	1120-2501-0101 РСНБ РК 2015	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка /ПВ1...ПВ3/	камера	3,000	114811,83	344435
			Накладные расходы			*49232,65*	*147698*

			Сметная прибыль			*8504,58*	*25514*
2	14	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	17,000	2926,61	49752
			Накладные расходы			*1259,27*	*21408*
			Сметная прибыль			*216,79*	*3685*
3	17	2305-0306-1915 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 600 мм	шт.	1,000	7585,92	7586
			Сметная прибыль			*561,92*	*562*
4	18	2305-0306-2019 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 500 мм х 800 мм	шт.	1,000	13510,80	13511
			Сметная прибыль			*1000,80*	*1001*
5	19	2305-0306-1943 РСНБ РК 2015	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 350 мм х 850 мм	шт.	1,000	10794,60	10795
			Сметная прибыль			*799,60*	*800*
6	26	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	11,958	37863,96	452777
			Накладные расходы			*13904,91*	*166275*
			Сметная прибыль			*2804,74*	*33539*
7	29	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	5326,34	5326
			Накладные расходы			*604,34*	*604*
			Сметная прибыль			*394,54*	*395*
8	30	1120-0701-0306 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглого сечения, диаметр 500 мм. Установка над шахтами	зонт	2,000	11158,49	22317
			Накладные расходы			*942,31*	*1885*
			Сметная прибыль			*826,56*	*1653*
9	31	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2,000	11172,58	22345
			Накладные расходы			*4778,24*	*9556*
			Сметная прибыль			*827,60*	*1655*
10	33	1120-0401-0116 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 3200 мм. Установка	клапан	4,000	15238,33	60953
			Накладные расходы			*6186,75*	*24747*
			Сметная прибыль			*1128,77*	*4515*
			Раздел: 31. ЕСТЕСТВЕННАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ				
11	36	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	11,000	2926,61	32193
			Накладные расходы			*1259,27*	*13852*
			Сметная прибыль			*216,79*	*2385*
12	40	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над оборудованием	м2 поверхности зонта	3,100	9204,11	28533
			Накладные расходы			*1088,46*	*3374*
			Сметная прибыль			*681,79*	*2114*
13	45	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /+125 мм, +160 мм/	зонт	12,000	3723,84	44686
			Накладные расходы			*447,43*	*5369*
			Сметная прибыль			*275,84*	*3310*
			Раздел: 32. ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ				
14	46	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка /В2...В5/	вентилятор	4,000	15136,86	60547
			Накладные расходы			*6507,86*	*26031*
			Сметная прибыль			*1121,25*	*4485*
15	58	1120-0701-0301 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами /+160 мм/	зонт	5,000	3723,84	18619
			Накладные расходы			*447,43*	*2237*
			Сметная прибыль			*275,84*	*1379*
16	59	1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	1,000	5326,34	5326
			Накладные расходы			*604,34*	*604*
			Сметная прибыль			*394,54*	*395*
17	60	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна	м3 изоляции	0,102	37863,96	3862
			Накладные расходы			*13904,91*	*1418*
			Сметная прибыль			*2804,74*	*286*
18	62	2305-0301-1801 РСНБ РК 2015	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	2,750	707,40	1945
			Сметная прибыль			*52,40*	*144*
19	63	2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205	кг	2,800	707,40	1981
			Сметная прибыль			*52,40*	*147*
20	64	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	7,000	2926,61	20486
			Накладные расходы			*1259,27*	*8815*
			Сметная прибыль			*216,79*	*1518*
21	66	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	2,000	3104,17	6208
			Накладные расходы			*1259,27*	*2519*
			Сметная прибыль			*229,94*	*460*
22	67	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	9,000	3205,89	28853
			Накладные расходы			*1259,27*	*11333*
			Сметная прибыль			*237,47*	*2137*
			Раздел: 33. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ				
23	68	1120-2601-1701 РСНБ РК 2015	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка наружного блока /К1...К6/	1 блок	6,000	24405,16	146431
			Накладные расходы			*9745,04*	*58470*
			Сметная прибыль			*1807,79*	*10847*

24	70	Прайслистп.105	Наружный блок ARUN040LSSO /К3, К4, К6/	шт	3,000	1323883,93	4019312
25	71	1120-2601-1702 РСНБ РК 2015	Система мультизональная мощностью до 15 кВт. Установка внутреннего блока	1 блок	30,000	22914,94	687448
			Накладные расходы			*9545,62*	*286369*
			Сметная прибыль			*1697,40*	*50922*
			ИТОГО:				**6096229**
			Смета: 2-1-10 Внутреннее электроосвещение				
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	9,000	6805,20	61247
			Накладные расходы			*2226,98*	*20043*
			Сметная прибыль			*504,09*	*4537*
2	10	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2678,71	10715
			Накладные расходы			*981,29*	*3925*
			Сметная прибыль			*198,42*	*794*
3	23	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	20,000	2246,61	44932
			Накладные расходы			*793,26*	*15865*
			Сметная прибыль			*166,42*	*3328*
			ИТОГО:				**116894**
			Смета: 2-1-11 Силовое электрооборудование				
1	1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700X1100 мм. Установка на полу	шт.	2,000	33002,59	66005
			Накладные расходы			*4648,64*	*9297*
			Сметная прибыль			*2444,64*	*4889*
2	4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	2,000	2245,48	4491
			Накладные расходы			*837,50*	*1675*
			Сметная прибыль			*166,33*	*333*
3	7	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600X600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15396,11	15396
			Накладные расходы			*2094,12*	*2094*
			Сметная прибыль			*1140,45*	*1140*
4	9	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1,000	6805,20	6805
			Накладные расходы			*2226,98*	*2227*
			Сметная прибыль			*504,09*	*504*
5	11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	7,000	7103,01	49721
			Накладные расходы			*1800,32*	*12602*
			Сметная прибыль			*526,15*	*3683*
6	14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	1,000	3864,66	3865
			Накладные расходы			*889,20*	*889*
			Сметная прибыль			*286,27*	*286*
7	16	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	5,000	6805,20	34026
			Накладные расходы			*2226,98*	*11135*
			Сметная прибыль			*504,09*	*2520*
8	21	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	5,000	7103,01	35515
			Накладные расходы			*1800,32*	*9002*
			Сметная прибыль			*526,15*	*2631*
9	25	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	63,000	3864,66	243473
			Накладные расходы			*889,20*	*56020*
			Сметная прибыль			*286,27*	*18035*
10	30	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1,000	6805,20	6805
			Накладные расходы			*2226,98*	*2227*
			Сметная прибыль			*504,09*	*504*
11	32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	8,000	3864,66	30917
			Накладные расходы			*889,20*	*7114*
			Сметная прибыль			*286,27*	*2290*
12	38	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	4,000	6805,20	27221
			Накладные расходы			*2226,98*	*8908*
			Сметная прибыль			*504,09*	*2016*
13	43	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,000	7103,01	21309
			Накладные расходы			*1800,32*	*5401*
			Сметная прибыль			*526,15*	*1578*
14	47	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	33,000	3864,66	127534
			Накладные расходы			*889,20*	*29344*
			Сметная прибыль			*286,27*	*9447*
15	56	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	94,000	852,08	80095
			Накладные расходы			*319,61*	*30043*
			Сметная прибыль			*63,12*	*5933*
16	59	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	7,000	1808,28	12658
			Накладные расходы			*640,09*	*4481*
			Сметная прибыль			*133,95*	*938*

17	60	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка штепсельная скрытой установки брызгозащищенная одноместная РС16-126Б	шт	7,000	472,11	3305
			Сметная прибыль			*34,97*	*245*
18	61	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная модели К-201	шт.	101,000	59,40	5999
			Сметная прибыль			*4,40*	*444*
19	62	1308-0303-1005 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1,000	10634,50	10634
			Накладные расходы			*2598,80*	*2599*
			Сметная прибыль			*787,74*	*788*
20	63	2307-0208-0722 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-063150, 230 В, типа ИЭК	шт.	1,000	8100,00	8100
			Сметная прибыль			*600,00*	*600*
21	64	1308-0303-1004 РСНБ РК 2015	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	9907,97	19816
			Накладные расходы			*2598,80*	*5198*
			Сметная прибыль			*733,92*	*1468*
22	65	СТПРАЙС-ЛИСТ	Магнитный пускатель ПМЛ 122010 220В	шт	2,000	11979,90	23960
			Сметная прибыль			*887,40*	*1775*
23	66	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600Х600 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15396,11	15396
			Накладные расходы			*2094,12*	*2094*
			Сметная прибыль			*1140,45*	*1140*
24	67	5108-0401-0140 РСНБ РК 2015	Ящики управления Я 5411-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1,000	87375,00	87375
25	68	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6,000	6862,74	41176
			Накладные расходы			*1778,40*	*10670*
			Сметная прибыль			*508,35*	*3050*
26	69	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	6,000	1626,48	9759
			Сметная прибыль			*120,48*	*723*
27	70	2307-0202-0801 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа ВУ1ЕСгТiСА	шт.	3,000	635,04	1905
			Сметная прибыль			*47,04*	*141*
28	85	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	2,000	6668,80	13338
			Накладные расходы			*2178,47*	*4357*
			Сметная прибыль			*493,99*	*988*
29	86	СТПРАЙС-ЛИСТ	Конденсаторная установка КРМ-0,4-40-5 У3	шт	2,000	160942,78	321886
			Сметная прибыль			*11921,69*	*23843*
30	87	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	75,000	630,78	47308
			Накладные расходы			*125,69*	*9427*
			Сметная прибыль			*46,72*	*3504*
31	88	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	30,000	591,34	17740
			Накладные расходы			*151,01*	*4530*
			Сметная прибыль			*43,80*	*1314*
32	89	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий скрыто в подливке пола из полосовой стали, сечение 100 мм2	м	20,000	630,78	12616
			Накладные расходы			*125,69*	*2514*
			Сметная прибыль			*46,72*	*934*
33	90	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6,000	4008,44	24051
			Накладные расходы			*642,55*	*3855*
			Сметная прибыль			*296,92*	*1782*
34	94	1311-0301-0101 РСНБ РК 2015	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях или на щитах, массой до 5 кг	шт	4,000	1300,45	5202
			Накладные расходы			*512,66*	*2051*
			Сметная прибыль			*96,33*	*385*
35	95	СТПРАЙСЛИСТ	Терморегулятор ECOTHERM-03-Б2-Т1	шт	4,000	21048,43	84194
			Сметная прибыль			*1559,14*	*6237*
36	96	СТПРАЙСЛИСТ	Коробка герметичная I12-L	шт	45,000	777,02	34966
			Сметная прибыль			*57,56*	*2590*
37	97	СТПРАЙСЛИСТ	Клеммник 2.5кв.мм	шт	45,000	368,84	16598
			Сметная прибыль			*27,32*	*1229*
38	98	СТПРАЙСЛИСТ	Цепь длиннозвенная оцинкованная	м	75,000	255,73	19180
			Сметная прибыль			*18,94*	*1421*
39	99	СТПРАЙСЛИСТ	Хомут пластиковый 100шт	упак	100,000	867,86	86786
			Сметная прибыль			*64,29*	*6429*
40	104	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,000	6805,20	6805
			Накладные расходы			*2226,98*	*2227*
			Сметная прибыль			*504,09*	*504*
41	105	СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус ЩРВ-9	шт	1,000	3398,24	3398
			Сметная прибыль			*251,72*	*252*
42	106	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	1,000	7103,01	7103
			Накладные расходы			*1800,32*	*1800*
			Сметная прибыль			*526,15*	*526*

43	107	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1,000	1600,56	1601
			Сметная прибыль			*118,56*	*119*
44	108	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1,000	14205,05	14205
			Накладные расходы			*2834,24*	*2834*
			Сметная прибыль			*1052,23*	*1052*
45	109	СТПРАЙСЛИСТ	Контактор DOEPKE HS 25-30	шт	1,000	11606,14	11606
			Сметная прибыль			*859,71*	*860*
46	115	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт	1,000	6805,20	6805
			Накладные расходы			*2226,98*	*2227*
			Сметная прибыль			*504,09*	*504*
47	116	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1,000	5946,48	5946
			Сметная прибыль			*440,48*	*440*
48	117	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	шт	3,000	7103,01	21309
			Накладные расходы			*1800,32*	*5401*
			Сметная прибыль			*526,15*	*1578*
49	118	2307-0204-0749 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3,000	1600,56	4802
			Сметная прибыль			*118,56*	*356*
50	119	1308-0303-0903 РСНБ РК 2015	Контактор переменного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	3,000	14205,05	42615
			Накладные расходы			*2834,24*	*8503*
			Сметная прибыль			*1052,23*	*3157*
51	120	СТПРАЙСЛИСТ	Контактор DOEPKE HS 25-30	шт	3,000	11606,14	34818
			Сметная прибыль			*859,71*	*2579*
			ИТОГО:				**1838139**
			Смета: 2-1-12 Системы связи				
			Раздел: 34. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ				
1	1	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования	шт.	1,000	507,11	507
			Накладные расходы			*183,98*	*184*
			Сметная прибыль			*37,56*	*38*
2	2	СТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф на 16 портов ОРК/ОРБ-32	шт	1,000	23437,52	23438
			Сметная прибыль			*1736,11*	*1736*
3	3	СТПРАЙС-ЛИСТ	Оптический сплиттер 1х16 SM SC/APC-SC/APC	шт	1,000	15619,11	15619
			Сметная прибыль			*1156,97*	*1157*
4	4	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	13,000	1764,25	22935
			Накладные расходы			*550,76*	*7160*
			Сметная прибыль			*130,69*	*1699*
5	5	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели PAnAsOniC KX-TS2350	шт.	13,000	5670,00	73710
			Сметная прибыль			*420,00*	*5460*
6	6	СТПРАЙС-ЛИСТ	Розетка абонентская оптическая РА	шт	13,000	1037,67	13490
			Сметная прибыль			*76,86*	*999*
7	7	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2	м	640,000	158,82	101647
			Накладные расходы			*52,88*	*33845*
			Сметная прибыль			*11,76*	*7529*
8	8	СТПРАЙС-ЛИСТ	Дроп-патчкорд абонентский SC/APC-SC/APC	м	640,000	1733,05	1109154
			Сметная прибыль			*128,37*	*82160*
9	9	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	295,000	646,34	190671
			Накладные расходы			*194,71*	*57439*
			Сметная прибыль			*47,88*	*14124*
10	10	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	295,000	87,48	25807
			Сметная прибыль			*6,48*	*1912*
11	11	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коробка протяжная этажная КПЭ-10	шт	2,000	2632,04	5264
			Сметная прибыль			*194,97*	*390*
12	12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	м	4,000	831,15	3325
			Накладные расходы			*260,72*	*1043*
			Сметная прибыль			*61,57*	*246*
13	13	СТПРАЙС-ЛИСТ	Труба ПВХ диаметром 32мм ЗПТ-ВПнг	м	4,000	162,88	652
			Сметная прибыль			*12,07*	*48*
			Раздел: 35. КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ				
14	14	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор неуправляемый 24-портовый DES-1024A/C1A	шт	1,000	7180,07	7180
			Сметная прибыль			*531,86*	*532*
15	15	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор неуправляемый 16-портовый DES-1016A/C1A	шт	1,000	4917,86	4918
			Сметная прибыль			*364,29*	*364*
16	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор неуправляемый 8-портовый DES-1008A/C3A	шт	1,000	1967,14	1967
			Сметная прибыль			*145,71*	*146*
17	17	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коммутатор неуправляемый 5-портовый DES-1005A/E2A	шт	1,000	1672,07	1672
			Сметная прибыль			*123,86*	*124*
18	18	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	40,000	1840,48	73619
			Накладные расходы			*639,89*	*25596*
			Сметная прибыль			*136,33*	*5453*
19	19	2307-0220-0707 РСНБ РК 2015	Розетка сетевая одноместная скрытой установки компьютерная, IP20	шт.	40,000	657,72	26309
			Сметная прибыль			*48,72*	*1949*

20	20	СТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор RJ45 UTP	шт	80,000	13,77	1102
			Сметная прибыль			*1,02*	*82*
21	21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	710,000	474,41	336829
			Накладные расходы			*121,50*	*86263*
			Сметная прибыль			*35,14*	*24950*
22	22	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,710	92536,56	65701
			Сметная прибыль			*6854,56*	*4867*
23	23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	270,000	646,34	174512
			Накладные расходы			*194,71*	*52571*
			Сметная прибыль			*47,88*	*12927*
24	24	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	270,000	87,48	23620
			Сметная прибыль			*6,48*	*1750*
25	25	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	55,000	831,15	45713
			Накладные расходы			*260,72*	*14339*
			Сметная прибыль			*61,57*	*3386*
26	26	2306-1710-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм	м	40,000	142,56	5702
			Сметная прибыль			*10,56*	*422*
27	27	СТПРАЙС-ЛИСТ	Напольный кабель-канал 50х12	м	15,000	2326,15	34892
			Сметная прибыль			*172,31*	*2585*
			Раздел: 36. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ				
28	28	1310-0408-0401 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор. Монтаж оборудования	шт.	1,000	21027,55	21028
			Накладные расходы			*6699,30*	*6699*
			Сметная прибыль			*1557,60*	*1558*
29	29	СТПРАЙС-ЛИСТ	16-ти канальный видеорегистратор H216U HiWATCH	шт	1,000	133273,93	133274
			Сметная прибыль			*9872,14*	*9872*
30	30	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели SAMsung S23C350H	шт.	1,000	61859,16	61859
			Сметная прибыль			*4582,16*	*4582*
31	31	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD SATA, объем памяти 1000 ГБ	шт.	1,000	20550,24	20550
			Сметная прибыль			*1522,24*	*1522*
32	32	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	16,000	5265,51	84248
			Накладные расходы			*1835,21*	*29363*
			Сметная прибыль			*390,04*	*6241*
33	33	СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокамера купольная DS-T201 HiWATCH	шт	9,000	9186,56	82679
			Сметная прибыль			*680,49*	*6124*
34	34	СТПРАЙС-ЛИСТ	Видеокамера цилиндрическая DS-T500 HiWATCH	шт	7,000	18382,95	128681
			Сметная прибыль			*1361,70*	*9532*
35	35	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	985,000	474,41	467291
			Накладные расходы			*121,50*	*119674*
			Сметная прибыль			*35,14*	*34614*
36	36	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель систем видеонаблюдения комбинированный VSC 312	м	985,000	155,40	153073
			Сметная прибыль			*11,51*	*11339*
37	37	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	40,000	933,44	37337
			Накладные расходы			*298,09*	*11924*
			Сметная прибыль			*69,14*	*2766*
38	38	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	40,000	309,96	12398
			Сметная прибыль			*22,96*	*918*
39	39	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	210,000	646,34	135732
			Накладные расходы			*194,71*	*40889*
			Сметная прибыль			*47,88*	*10054*
40	40	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	210,000	87,48	18371
			Сметная прибыль			*6,48*	*1361*
41	41	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	50,000	1073,84	53692
			Накладные расходы			*258,31*	*12915*
			Сметная прибыль			*79,54*	*3977*
42	42	2306-1705-0102 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 15	м	50,000	132,84	6642
			Сметная прибыль			*9,84*	*492*
43	43	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,000	967,19	2902
			Накладные расходы			*323,47*	*970*
			Сметная прибыль			*71,64*	*215*
44	44	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	420,12	1260
			Сметная прибыль			*31,12*	*93*
			Раздел: 37. ТЕЛЕВИДЕНИЕ				
45	45	СТПРАЙС-ЛИСТ	Антенна спутниковая "ОТАУ-ТВ	компл	1,000	7081,71	7082
			Сметная прибыль			*524,57*	*525*
46	46	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	1,000	1115,67	1116

			Накладные расходы			*389,79*	*390*
			Сметная прибыль			*82,64*	*83*
47	47	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ответвитель телевизионный на 4 отвода T4WRF	шт	1,000	477,03	477
			Сметная прибыль			*35,34*	*35*
48	48	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм	шт	1,000	6805,20	6805
			Накладные расходы			*2226,98*	*2227*
			Сметная прибыль			*504,09*	*504*
49	49	СТПРАЙС-ЛИСТ	Корпус ЩРВ-9	шт	1,000	3398,24	3398
			Сметная прибыль			*251,72*	*252*
50	50	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	2,000	1840,48	3681
			Накладные расходы			*639,89*	*1280*
			Сметная прибыль			*136,33*	*273*
51	51	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	2,000	379,08	758
			Сметная прибыль			*28,08*	*56*
52	52	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные для крепления телевизионной розетки К-207	шт.	2,000	37,80	76
			Сметная прибыль			*2,80*	*6*
53	53	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	40,000	474,41	18976
			Накладные расходы			*121,50*	*4860*
			Сметная прибыль			*35,14*	*1406*
54	54	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,040	112217,40	4489
			Сметная прибыль			*8312,40*	*332*
55	55	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	40,000	646,34	25854
			Накладные расходы			*194,71*	*7788*
			Сметная прибыль			*47,88*	*1915*
56	56	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм x 16 мм	м	40,000	87,48	3499
			Сметная прибыль			*6,48*	*259*
			ИТОГО:				**3887181**
			Смета: 2-1-13 Пожарная сигнализация				
1	1	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный	луч	24,000	2968,65	71248
			Накладные расходы			*1032,49*	*24780*
			Сметная прибыль			*219,90*	*5278*
2	2	2308-0303-0310 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-24	шт.	1,000	32493,96	32494
			Сметная прибыль			*2406,96*	*2407*
3	3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-1, СК-1	шт	1,000	5015,76	5016
			Накладные расходы			*1805,76*	*1806*
			Сметная прибыль			*371,54*	*372*
4	4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1,000	4027,32	4027
			Сметная прибыль			*298,32*	*298*
5	5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	74,000	4470,73	330834
			Накладные расходы			*1529,88*	*113211*
			Сметная прибыль			*331,17*	*24506*
6	6	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	74,000	1794,96	132827
			Сметная прибыль			*132,96*	*9839*
7	7	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	53,000	2237,48	118586
			Накладные расходы			*764,94*	*40542*
			Сметная прибыль			*165,74*	*8784*
8	8	2308-0302-0201 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 101-1А-А1	шт.	42,000	936,36	39327
			Сметная прибыль			*69,36*	*2913*
9	9	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	11,000	1088,64	11975
			Сметная прибыль			*80,64*	*887*
10	10	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	40,000	1115,67	44627
			Накладные расходы			*389,79*	*15592*
			Сметная прибыль			*82,64*	*3306*
11	11	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	40,000	142,56	5702
			Сметная прибыль			*10,56*	*422*
12	12	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатели. Монтаж оборудования	шт.	9,000	2237,48	20137
			Накладные расходы			*764,94*	*6884*
			Сметная прибыль			*165,74*	*1492*
13	13	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП	шт.	9,000	1706,40	15358
			Сметная прибыль			*126,40*	*1138*
14	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1224,000	474,41	580674
			Накладные расходы			*121,50*	*148712*
			Сметная прибыль			*35,14*	*43013*
15	15	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг	м	364,000	959,95	349422

			Накладные расходы			*280,34*	*102045*
			Сметная прибыль			*71,11*	*25883*
16	16	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	1,334	24350,76	32484
			Сметная прибыль			*1803,76*	*2406*
17	17	2306-0401-3004 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ППППМ 2х1,12	км	0,217	111735,72	24247
			Сметная прибыль			*8276,72*	*1796*
18	18	2306-0206-0103 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением КВВГнг(В)-LS 4х1,5 ГОСТ 1508-78	км	0,037	325805,76	12055
			Сметная прибыль			*24133,76*	*893*
19	19	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	80,000	933,44	74675
			Накладные расходы			*298,09*	*23847*
			Сметная прибыль			*69,14*	*5531*
20	20	2306-1710-0110 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 60 мм х 40 мм	м	80,000	309,96	24797
			Сметная прибыль			*22,96*	*1837*
21	21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	м	505,000	646,34	326402
			Накладные расходы			*194,71*	*98328*
			Сметная прибыль			*47,88*	*24178*
22	22	2306-1710-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 16 мм х 16 мм	м	505,000	68,04	34360
			Сметная прибыль			*5,04*	*2545*
23	23	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	3,000	724,63	2174
			Накладные расходы			*237,57*	*713*
			Сметная прибыль			*53,68*	*161*
24	24	2301-0201-0111 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,000	320,76	962
			Сметная прибыль			*23,76*	*71*
25	25	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,002	246667,68	612
			Сметная прибыль			*18271,68*	*45*
			ИТОГО:				2295021
			Смета: 2-1-14 Технологическое оборудование				
			Раздел: 38. ОБОРУДОВАНИЕ				
1	1	Прайслистп.36	Стул полумягкий СП 92-03 (поставка заказчика)	шт	69,000	7698,21	537551
2	2	Прайслистп.29	Стол письменный с полкой 1500х700х750 С 92-13 (поставка заказчика)	шт	3,000	21993,75	66773
3	3	Прайслистп.26	Стол обеденный со скамьями 1500х650х750 С 94-19 (поставка заказчика)	шт	2,000	31558,04	63873
4	4	Прайслистп.50	Аппарат чая, кофе. Емкость - 3,4 л (поставка заказчика)	шт	2,000	20535,71	41564
5	5	Прайслистп.38	Шкаф для одежды 840х432х1800 Мод. 417 (поставка заказчика)	шт	20,000	26508,93	536541
6	6	Прайслистп.58	Монитор G 21.5" LED W2251S (поставка заказчика)	шт	39,000	31053,57	1225622
7	7	Прайслистп.55	Клавиатура и мышка DEluX DLD-1811OUB (поставка заказчика)	шт	39,000	5050,89	199349
8	8	Прайслистп.60	Операционная система Win PrO 7 32-BiT (поставка заказчика)	шт	39,000	36944,64	1458131
9	9	Прайслистп.59	Пакет программ MS OffiCE HOME And BusinEss 2010 32-BiT/X64 (поставка заказчика)	шт	39,000	75625,00	2984768
10	10	Прайслистп.51	Программа-Антивирус KAsPErsKY AnTi-Virus 2012 (поставка заказчика)	шт	39,000	5644,64	222783
11	11	Прайслистп.61	Процессор S-1151 InTEl CElErOn G3930 (поставка заказчика)	шт	39,000	18453,57	728326
12	12	Прайслистп.53	Видеокарта ASUS GTX1050 STRIX, 2 GB (поставка заказчика)	шт	39,000	58758,93	2319097
13	13	Прайслистп.57	Материнская плата AsrOCK Z170M (поставка заказчика)	шт	39,000	26263,39	1036564
14	14	Прайслистп.54	Винчестер SEAgATE, 2 TB, ST2000DM006 (поставка заказчика)	шт	39,000	24475,89	966015
15	15	Прайслистп.52	Блок питания HunTCEY APFS 600 (поставка заказчика)	шт	39,000	13814,29	545222
16	16	Прайслистп.56	Корпус AErOCOOLAErO800 BlACK (поставка заказчика)	шт	39,000	18766,07	740659
17	17	Прайслистп.68	Экран проекционный (моторизированный) 2400х1350 DLS-E203X (поставка заказчика)	шт	1,000	28632,14	28976
18	18	Прайслистп.67	Проектор 313х114х269 EPsOn EB-X05 (поставка заказчика)	шт	1,000	142518,75	144229
19	19	Прайслистп.20	Блок стульев 2-х местный Мод. 322 (поставка заказчика)	шт	23,000	24252,68	564505
20	20	Прайслистп.19	Стеллаж архивный 1000х500х1600мм (поставка заказчика)	шт	15,000	24107,14	365946
21	21	Прайслистп.25	Стеллаж универсальный 1000х500х2000 мод.712 (поставка заказчика)	шт	9,000	33883,93	308615
22	22	Прайслистп.77	Зонт вентиляционный 920х900х450 ЗВЭ-900-1,5-П (поставка заказчика)	шт	2,000	119598,21	242067
23	23	Прайслистп.78	Стол пристенный с бортом 1000х600х850 СПРП-6-2 (поставка заказчика)	шт	2,000	17016,07	34441
24	24	Прайслистп.75	Плита электрическая 1050х850х860 ПЭ-804О (поставка заказчика)	шт	2,000	145192,86	293870
25	25	Прайслистп.74	Кипятильник воды электрический, объем 40л 470х455х550 WB-40A (поставка заказчика)	шт	1,000	26145,54	26459
26	26	Прайслистп.84	Подставка под электрокипятильник 450х450х450 (поставка заказчика)	шт	1,000	13392,86	13554
27	27	Прайслистп.79	Стеллаж кухонный 4 полки 1000х500х1740 СК-2-5 (поставка заказчика)	шт	7,000	37989,29	269116
28	28	Прайслистп.80	Стол для сбора отходов 800х700х860 ССО-1 (поставка заказчика)	шт	2,000	31301,79	63355

29	29	Прайслистп.76	Печь микроволновая СМ1089А (поставка заказчика)	шт	1,000	144349,11	146081
30	30	Прайслистп.35	Стул "Сказка" (поставка заказчика)	шт	31,000	8214,29	257699
31	31	Прайслистп.27	Стол обеденный со стульями 800х800х700 (поставка заказчика)	шт	8,000	10575,89	85622
32	32	Прайслистп.71	Шкаф холодильный (металлической двери) 1195х710х2030 Капри 1.12М (поставка заказчика)	шт	1,000	240890,18	243781
33	33	Прайслистп.72	Шкаф холодильный (стеклянные двери) 795х710х2030 Капри 0.7СК (поставка заказчика)	шт	1,000	185288,39	187512
34	34	Прайслистп.73	Шкаф холодильный (глухие двери) 735х930х2064 POLAIR CB107-S (поставка заказчика)	шт	1,000	292243,75	295751
35	35	Прайслистп.82	Сушилка для рук автомат AlMACOM HD-298 (поставка заказчика)	шт	4,000	15178,57	61443
36	36	Прайслистп.24	Скамья для раздевалки 320х400х2500 Р-452 (поставка заказчика)	шт	3,000	12892,86	39143
37	37	Прайслистп.21	Вешалка гардеробная на 24 места 1600х600х2200 Мод. 10 (поставка заказчика)	шт	6,000	20535,71	124693
38	38	Прайслистп.31	Стол с двумя подвесными тумбами 1500х700х750 С 01-17 (поставка заказчика)	шт	25,000	32105,36	812266
39	39	Прайслистп.48	Сейф 440х355х460 VALBERG ASM 46 (поставка заказчика)	шт	3,000	77678,57	235832
40	40	Прайслистп.39	Шкаф книжный 800х450х1800, мод.410 (поставка заказчика)	шт	39,000	29369,00	1159136
41	41	Прайслистп.49	Кассовый аппарат 260х180х81 Меркурий 130Ф (поставка заказчика)	шт	3,000	62500,00	189750
42	42	Прайслистп.47	Кассовый бокс универсальный без накопителя 1500х1100х870 STrEAM-M-150 (поставка заказчика)	шт	1,000	81635,71	82615
43	43	Прайслистп.17	Прилавок стеклянный 400х1000х1000 (поставка заказчика)	шт	6,000	33928,57	206014
44	44	Прайслистп.13	Уголок отдыха,комплектация АЛ242/1-1,АЛ242/2-2,АЛ242/3-2,АЛ242/4-1 (поставка заказчика)	шт	1,000	246428,57	249386
45	45	Прайслистп.14	Детский пуф "Лежебока" 1500х1000х400 АЛ 263 (поставка заказчика)	шт	1,000	101785,71	103007
46	46	Прайслистп.15	Уголок игровой,комплектация диваны кольцевые D2000X350X400-2,столы полукруглые D1300x200-2; АЛ 231 (поставка заказчика)	шт	1,000	330357,14	334321
47	47	Прайслистп.16	Стенка для игушек 1900х350х1200 (поставка заказчика)	шт	2,000	90277,68	182722
48	48	Прайслистп.22	Диван 3-х местный Мод. 762 (поставка заказчика)	шт	11,000	129113,00	1437286
49	49	Прайслистп.30	Стол-приставка 800х630х750 САП 94-20 (поставка заказчика)	шт	3,000	13773,21	41815
50	50	Прайслистп.18	Кресло руководителя Мод. 310 (поставка заказчика)	шт	4,000	47321,43	191557
51	51	Прайслистп.28	Стол офисный 1800х900х750 С 02-28 (поставка заказчика)	шт	3,000	56216,96	170675
52	52	Прайслистп.62	Многофункциональное устройство:принтер,копировальный аппарат, сканер 389х274х249 CANON MF-3010 (поставка заказчика)	шт	3,000	89285,71	271071
53	53	Прайслистп.81	Стол с одной мойкой слева 1200х600х860 СМО-6-3 (поставка заказчика)	шт	1,000	50850,89	51461
54	54	Прайслистп.79	Стеллаж кухонный 4 полки 1000х500х1740 СК-2-5 (поставка заказчика)	шт	2,000	37989,29	76890
55	55	Прайслистп.76	Печь микроволновая СМ1089А (поставка заказчика)	шт	1,000	144349,11	146081
56	56	Прайслистп.85	Подставка под печь 732х546х752 (поставка заказчика)	шт	1,000	90180,36	91263
57	57	Прайслистп.72	Шкаф холодильный (стеклянные двери) 795х710х2030 Капри 0.7СК (поставка заказчика)	шт	2,000	185288,39	375024
58	58	Прайслистп.83	Полотенцесушитель М-образный 60/40, 220в,63Вт, Артикул 5564 (поставка заказчика)	шт	3,000	21875,00	66413
59	59	Прайслистп.46	Ведро пластиковое, 10 литров (поставка заказчика)	шт	3,000	441,96	1342
60	60	Прайслистп.40	Шкаф металлический 3-х секционный 1000х400х1780 Мод.490-3 (поставка заказчика)	шт	3,000	74821,43	227158
61	61	Прайслистп.69	Телевизор 1680,4х960,6х66 SAMsung 75 UE75NU7100UXCE LED UHD SMArT SilvEr (поставка заказчика)	шт	2,000	803562,50	1626411
62	62	Прайслистп.41	Тумба выкатная 420х530х575 (поставка заказчика)	шт	1,000	14375,00	14548
63	63	Прайслистп.42	Стул ученический регулируемый по высоте, группы роста 4 - 6, 420х460х380/420/460 (поставка заказчика)	шт	12,000	4825,89	58606
64	64	Прайслистп.43	Стол лингвистический 1300х600х750 (поставка заказчика)	шт	6,000	16600,00	100795
65	65	Прайслистп.67	Видеопроектор; яркость не менее 2000 ANSI люменов; 3LCD-Разрешение не менее TruEXGA (1024x768 точек) (поставка заказчика)	шт	2,000	142518,75	288458
66	66	Прайслистп.44	Стол на металлокаркасе 1200х600 (поставка заказчика)	шт	2,000	33974,11	68764
67	67	Прайслистп.65	Сканер А4 2400х2400 dPi, 48 BiT со слайд - модулем (поставка заказчика)	шт	1,000	43734,82	44260
68	68	Прайслистп.64	Принтер лазерный ч/белый CAnOn LBP-6030B (поставка заказчика)	шт	1,000	80783,93	81753
69	69	Прайслистп.45	Стул учителя 420х425х820 (поставка заказчика)	шт	1,000	23476,79	23759
70	70	Прайслистп.66	Коммутатор TP-LINK TL-SF1005D	шт	1,000	24553,57	24848
71	71	Прайслистп.63	Ноутбук LEnOvO, IdEAPAd 110-15ISK, InTEl COrE i3-6006U (поставка заказчика)	шт	1,000	160903,57	162834
72	72	Прайслистп.32	Стол для преподавателя 1200х600х760 (поставка заказчика)	шт	1,000	21993,75	22258
73	73	Прайслистп.70	Интерактивная доска 1700х124 ACTIVBOArd 78 (поставка заказчика)	шт	1,000	96200,00	97354
74	74	Прайслистп.23	Доска настенная 3-х элементная 3000х1000 ШК 96-48 (поставка заказчика)	шт	1,000	48258,93	48838
75	75	Прайслистп.68	Экран пластиковый сворачивающийся 1800х120 (поставка заказчика)	шт	2,000	28632,14	57951
76	76	Прайслистп.37	Трибуна для выступлений 600х500х1200 мод-20 (поставка заказчика)	шт	1,000	16015,18	16207
77	77	Прайслистп.34	Стол для заседаний 2000х800х750 С 92-15 (поставка заказчика)	шт	4,000	27601,79	111732
78	78	Прайслистп.33	Стол журнальный 900х500х550 С 96-22 (поставка заказчика)	шт	7,000	12016,96	85128
79	79	Прайслистп.1	Платформа подъемная с наклонным перемещением со сложной траекторией движения, грузоподъемность 225 кг, 900х1250 ИНВАПРОМ А-310 (поставка заказчика)	шт	1,000	3303125,00	3342763
80	80	Прайслистстр.	Микрофонная стойка К 21090-300-55 (поставка заказчика)	шт	1,000	38839,29	39305
81	81	Прайслистстр.	Микрофон SOund WAvE FM-128 (поставка заказчика)	шт	1,000	2678,57	2711
82	82	Прайслистстр.	НАПОЛЬНАЯ АКУСТИКА 265х210х870мм NS-7390 BLACK (поставка заказчика)	шт	1,000	48214,29	48793

83	83	Прайслистстр.	Витрина пристенная 1000х400х2000 Артикул: В1 (поставка заказчика)	шт	27,000	53571,43	1463786
84	84	Прайслистстр.	Кровать двуспальная 1804х2040х500 (поставка заказчика)	шт	1,000	218750,00	221375
85	85	Прайслистп.170	Указатель выхода (поставка заказчика)	шт	4,000	88,39	358
86	86	Прайслистп.172	Указатель запасного выхода (поставка заказчика)	шт	5,000	88,39	447
87	87	Прайслистп.171	Указатель направления движения для эвакуации вверх (поставка заказчика)	шт	3,000	88,39	268
			Раздел: 39. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ				
88	88	1120-0601-0101 РСНБ РК 2015	Отсосы от оборудования. Установка /зонт вентиляционный/	кг отсосов	20,000	115,61	2312
			Накладные расходы			*50,88*	*1018*
			Сметная прибыль			*8,56*	*171*
89	89	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015	Электроплита. Монтаж оборудования	шт.	2,000	4959,63	9919
			Накладные расходы			*1896,80*	*3794*
			Сметная прибыль			*367,38*	*735*
90	90	1308-0305-1201 РСНБ РК 2015	Электрополотенце. Монтаж оборудования	шт.	4,000	2560,97	10244
			Накладные расходы			*959,36*	*3837*
			Сметная прибыль			*189,70*	*759*
91	91	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка /стол с мойкой/	комплект	1,000	4640,51	4641
			Накладные расходы			*1947,68*	*1948*
			Сметная прибыль			*343,74*	*344*
92	92	1303-0502-0101 РСНБ РК 2015	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования /8 м/	подъемник	1,000	44386,82	44387
			Накладные расходы			*15116,92*	*15117*
			Сметная прибыль			*3287,91*	*3288*
93	93	1303-0502-0102 РСНБ РК 2015	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждый метр перемещения, более или менее 5	м	3,000	6019,85	18060
			Накладные расходы			*2110,62*	*6332*
			Сметная прибыль			*445,91*	*1338*
			ИТОГО:				32316651
			Объект: 2 сети				
			Смета: 4-2 Наружное электроосвещение				
1	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	45,680	2897,89	132376
			Накладные расходы			*1123,21*	*51308*
			Сметная прибыль			*214,66*	*9806*
2	2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	30,450	1513,08	46073
			Накладные расходы			*586,47*	*17858*
			Сметная прибыль			*112,08*	*3413*
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	250,000	729,74	182436
			Накладные расходы			*163,57*	*40893*
			Сметная прибыль			*54,06*	*13514*
4	4	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,100	262015,34	26202
			Накладные расходы			*104112,40*	*10411*
			Сметная прибыль			*19408,54*	*1941*
5	5	2301-0503-0401 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные дренажные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	100,000	768,96	76896
			Сметная прибыль			*56,96*	*5696*
6	6	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	167,000	508,48	84916
			Накладные расходы			*132,19*	*22075*
			Сметная прибыль			*37,67*	*6290*
7	7	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	32,000	1131,21	36199
			Накладные расходы			*221,44*	*7086*
			Сметная прибыль			*83,79*	*2681*
8	8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100,000	474,41	47441
			Накладные расходы			*121,50*	*12150*
			Сметная прибыль			*35,14*	*3514*
9	9	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,305	317474,64	96830
			Сметная прибыль			*23516,64*	*7173*
10	10	2306-0201-0102 РСНБ РК 2015	Кабели контрольные КВВГ 4х1 ГОСТ 1508-78	км	0,010	178156,80	1782
			Сметная прибыль			*13196,80*	*132*
11	11	1308-0304-0201 РСНБ РК 2015	Блок управления открытого исполнения высотой и шириной до 1000х800 мм. Установка на стене	шт.	1,000	15867,07	15867
			Накладные расходы			*2181,82*	*2182*
			Сметная прибыль			*1175,34*	*1175*
12	12	СТПРАЙС-ЛИСТ	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3474		1,000	50830,97	50831
			Сметная прибыль			*3765,26*	*3765*
13	13	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	5,000	7209,95	36050
			Накладные расходы			*2211,02*	*11055*
			Сметная прибыль			*534,07*	*2670*
14	14	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	2,860	26185,66	74891
			Накладные расходы			*4003,25*	*11449*

			Сметная прибыль			*1939,68*	*5547*
15	15	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	5,000	41870,66	209353
			Накладные расходы			*13934,66*	*69673*
			Сметная прибыль			*3101,53*	*15508*
16	16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора 8м коническая 8-гранная с кронштейном LT-8	шт	5,000	62490,23	312451
			Сметная прибыль			*4628,91*	*23145*
17	17	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	5,000	7921,36	39607
			Накладные расходы			*2599,08*	*12995*
			Сметная прибыль			*586,77*	*2934*
18	18	2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	5,000	30222,72	151114
			Сметная прибыль			*2238,72*	*11194*
19	19	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	55,000	474,41	26092
			Накладные расходы			*121,50*	*6682*
			Сметная прибыль			*35,14*	*1933*
20	20	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,055	181977,84	10009
			Сметная прибыль			*13479,84*	*741*
21	21	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	2,000	7209,95	14420
			Накладные расходы			*2211,02*	*4422*
			Сметная прибыль			*534,07*	*1068*
22	22	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	1,144	26185,66	29956
			Накладные расходы			*4003,25*	*4580*
			Сметная прибыль			*1939,68*	*2219*
23	23	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля	опора	2,000	41870,66	83741
			Накладные расходы			*13934,66*	*27869*
			Сметная прибыль			*3101,53*	*6203*
24	24	СТПРАЙС-ЛИСТ	Опора 8м коническая 8-гранная без кронштейна LT-8	шт	2,000	55371,14	110742
			Сметная прибыль			*4101,57*	*8203*
25	25	СТПРАЙС-ЛИСТ	Кронштейн двухрожковый	шт	2,000	18862,93	37726
			Сметная прибыль			*1397,25*	*2795*
26	26	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	4,000	7921,36	31685
			Накладные расходы			*2599,08*	*10396*
			Сметная прибыль			*586,77*	*2347*
27	27	2307-0106-0357 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный уличный модели ДКУ-LED-01-80W, световой поток 8800 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	4,000	30222,72	120891
			Сметная прибыль			*2238,72*	*8955*
28	28	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	30,000	474,41	14232
			Накладные расходы			*121,50*	*3645*
			Сметная прибыль			*35,14*	*1054*
29	29	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,030	181977,84	5459
			Сметная прибыль			*13479,84*	*404*
30	30	1133-0101-0302 РСНБ РК 2015	Бурение котлованов на глубину бурения до 3 м группа грунтов 2	котлован	2,000	7209,95	14420
			Накладные расходы			*2211,02*	*4422*
			Сметная прибыль			*534,07*	*1068*
31	31	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	м3	0,600	26185,66	15711
			Накладные расходы			*4003,25*	*2402*
			Сметная прибыль			*1939,68*	*1164*
32	32	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,128	36696,23	4697
			Накладные расходы			*9654,10*	*1236*
			Сметная прибыль			*2718,24*	*348*
33	33	1109-0501-0201 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка каркасов в целомпри монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,128	11378,37	1456
			Накладные расходы			*3481,98*	*446*
			Сметная прибыль			*842,84*	*108*
34	34	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	т	0,128	556088,76	71179
			Сметная прибыль			*41191,76*	*5273*
35	35	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Установка светильников с лампами люминесцентными	шт	6,000	7921,36	47528
			Накладные расходы			*2599,08*	*15594*
			Сметная прибыль			*586,77*	*3521*
36	36	СТПРАЙС-ЛИСТ	Светильник NTV 132	шт	6,000	7180,07	43080
			Сметная прибыль			*531,86*	*3191*
37	37	СТПРАЙС-ЛИСТ	FULL SPirAl 30Вт MEgAligHT	шт	6,000	737,68	4426
			Сметная прибыль			*54,64*	*328*
38	38	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	12,000	474,41	5693
			Накладные расходы			*121,50*	*1458*
			Сметная прибыль			*35,14*	*422*
39	39	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	1000м	0,012	181977,84	2184
			Сметная прибыль			*13479,84*	*162*
40	40	СТПРАЙС-ЛИСТ	Лента сигнальная ЛСЭ-150	шт	268,000	34,42	9226

			Сметная прибыль			*2,55*	*683*
41	41	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	1,000	4008,44	4008
			Накладные расходы			*642,55*	*643*
			Сметная прибыль			*296,92*	*297*
			ИТОГО:				2329877
			Объект: 3 Вертикальная планировка				
			Смета: 7-1 Вертикальная планировка				
1	5	1101-0102-0215 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3 /избыток грунта/	м3 грунта	1078,695	220,60	237960
			Накладные расходы			*28,32*	*30546*
			Сметная прибыль			*16,34*	*17627*
2	6	4102-0102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12068,640	133,92	1616232
			Сметная прибыль			*9,92*	*119721*
			ИТОГО:				1854192
			Смета: 7-2 Покрытия				
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определении расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	659,400	3147,96	2075765
			Накладные расходы			*388,20*	*255977*
			Сметная прибыль			*233,18*	*153760*
2	2	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /тип Б, марка II, 6 см/	м2 покрытия	3297,000	1336,72	4407179
			Накладные расходы			*76,71*	*252918*
			Сметная прибыль			*99,02*	*326458*
3	3	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	3297,000	551,32	1817718
			Накладные расходы			*0,49*	*1607*
			Сметная прибыль			*40,84*	*134646*
4	4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство /тип Б, марка II/	м2 покрытия	3297,000	1510,62	4980502
			Накладные расходы			*76,71*	*252918*
			Сметная прибыль			*111,90*	*368926*
5	5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	544,000	2346,29	1276382
			Накладные расходы			*788,80*	*429105*
			Сметная прибыль			*173,80*	*94547*
6	6	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	23,392	42678,36	998332
			Сметная прибыль			*3161,36*	*73951*
7	7	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство /10 см/	м2 покрытия	842,000	1361,75	1146596
			Накладные расходы			*313,29*	*263786*
			Сметная прибыль			*100,87*	*84933*
8	8	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	-842,000	143,81	-121089
			Накладные расходы			*-14,72*	*-12396*
			Сметная прибыль			*-10,65*	*-8970*
9	9	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	842,000	987,89	831800
			Накладные расходы			*411,91*	*346824*
			Сметная прибыль			*73,18*	*61615*
10	10	2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91	м2	842,000	2118,96	1784164
			Сметная прибыль			*156,96*	*132160*
11	11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	386,000	2252,04	869287
			Накладные расходы			*788,80*	*304475*
			Сметная прибыль			*166,82*	*64392*
12	12	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 /Бр 100.20.8/	м3	6,176	42678,36	263582
			Сметная прибыль			*3161,36*	*19525*
13	13	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство /бетон кл. В15/	м3 подстилающего слоя	0,500	25756,01	12878
			Накладные расходы			*3313,11*	*1657*
			Сметная прибыль			*1907,85*	*954*
14	14	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,005	28628,61	149
			Накладные расходы			*12239,54*	*64*
			Сметная прибыль			*2120,64*	*11*
15	15	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005	310242,96	1613
			Сметная прибыль			*22980,96*	*120*
16	16	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком /заполнение швов мастикой "Изол"/	м2 тротуара	3297,000	945,44	3117123
			Накладные расходы			*411,91*	*1358052*
			Сметная прибыль			*70,03*	*230898*

17	17	2406-0101-0101 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные дорожные из бетона ГОСТ Р 52875-2007	м2	3297,000	8071,92	26613120
			Сметная прибыль			*597,92*	*1971342*
18	18	2110-0501-1401 РСНБ РК 2015	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	27,400	230,04	6303
			Сметная прибыль			*17,04*	*467*
19	19	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	233,000	358,34	83493
			Накладные расходы			*75,22*	*17526*
			Сметная прибыль			*26,54*	*6185*
20	20	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	29,125	23780,84	692617
			Накладные расходы			*3313,11*	*96494*
			Сметная прибыль			*1761,54*	*51305*
			ИТОГО:				**50857513**
			Смета: 7-3 Озеленение				
1	1	1147-0102-0202 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,5х0,5х0,4 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	214,000	3222,20	689551
			Накладные расходы			*1168,47*	*250052*
			Сметная прибыль			*238,68*	*51078*
2	2	1147-0103-0103 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,5х0,4 м. Посадка	шт.	214,000	4489,02	960650
			Накладные расходы			*1621,97*	*347102*
			Сметная прибыль			*332,52*	*71159*
3	3	СТ	Можжевельник	шт	61,000	4426,07	269990
			Сметная прибыль			*327,86*	*19999*
4	4	2501-0103-1304 РСНБ РК 2015	Туя восточная (биота восточная), с комом, высотой от 1,5 м до 2 м	шт.	153,000	6021,00	921213
			Сметная прибыль			*446,00*	*68238*
5	5	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см /5 см/	м2	3112,000	901,99	2806990
			Накладные расходы			*323,89*	*1007955*
			Сметная прибыль			*66,81*	*207925*
6	6	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключанисключать	м2	-3112,000	297,94	-927187
			Накладные расходы			*-87,80*	*-273234*
			Сметная прибыль			*-22,07*	*-68681*
7	7	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3112,000	356,33	1108900
			Накладные расходы			*77,82*	*242183*
			Сметная прибыль			*26,39*	*82141*
			ИТОГО:				**5830108**
			Смета: 7-4 МАФ				
1	1	8601-0303-0204 УСН РК 8.02-03-2018	Урна "Сатури"	шт.	5,000	28557,07	142785
			Накладные расходы			*93,73*	*469*
			Сметная прибыль			*2115,34*	*10577*
2	2	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2018	Скамья прямолинейная без спинки	шт.	5,000	50267,35	251337
			Накладные расходы			*4935,84*	*24679*
			Сметная прибыль			*3723,51*	*18618*
3	3	8601-0307-0107 УСН РК 8.02-03-2018	Навес для мусорных контейнеров из профнастила	шт.	2,000	211342,75	422685
			Накладные расходы			*3278,73*	*6557*
			Сметная прибыль			*15655,02*	*31310*
			ИТОГО:				**816808**
			Смета: 7-5 Водоотводные сооружения				
1	1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 #ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлена песчано-гравийная смесь дресва - 1,22 м3	м3 материала основания в плотном теле	34,848	3147,96	109700
			Накладные расходы			*388,20*	*13528*
			Сметная прибыль			*233,18*	*8126*
2	2	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками /пескоцементная смесь сухая/	м3 подстилающего слоя	13,939	9828,82	137006
			Накладные расходы			*3060,24*	*42657*
			Сметная прибыль			*728,06*	*10149*
3	3	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой /2 слоя/	м2 изолируемой поверхности	264,000	487,80	128780
			Накладные расходы			*68,51*	*18087*
			Сметная прибыль			*36,13*	*9539*
4	4	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	36,960	27975,73	1033983
			Накладные расходы			*3313,11*	*122452*
			Сметная прибыль			*2072,28*	*76591*

5	5	1107-0201-0207 РСНБ РК 2015	Лотки сечением до 0,5 м2. Установка между сооружениями	м3 сборных железобетонных конструкций	3,960	33117,37	131145
			Накладные расходы			*13792,15*	*54617*
			Сметная прибыль			*2453,14*	*9714*
6	6	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	1,346	646304,12	870184
			Накладные расходы			*46609,52*	*62755*
			Сметная прибыль			*47874,38*	*64458*
7	7	СТ	Лоток ЛВ 10.16.16-Б с решеткой	шт	264,000	25120,41	6631789
			Сметная прибыль			*1860,77*	*491244*
			ИТОГО:				9042587

			Итого по стройке:	Тенге			123 669 543
			В том числе :				
			Стоимость оборудования, всего	Тенге		37716053	
			в том числе, оборудование поставки заказчика	Тенге		0	
			Временные здания и сооружения, 1,2%	Тенге	1,2 %.		1 031 442
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			124 700 985
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время, 0,7 %	Тенге	0,7 %.		608 895
			Итого с дополнительными затратами	Тенге			125 309 879
			Непредвиденные работы и затраты - 2 %	Тенге	2 %		2 506 198
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			127 816 077
			Итого сметная стоимость на 2019 год - 52 % с коэффициентом К=1	Тенге	1,000		66 464 360
			Итого сметная стоимость на 2020 год - 48 % с коэффициентом К=1,0348515	Тенге	1,0348515		63 489 916
			Итого по сметному расчеу	Тенге			129 954 276
			НДС	Тенге	12 %		15 594 513
			Итого с НДС	Тенге			145 548 790

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "КазСтройИнжиниринг" Мырзатаев Ж.
Инженер-эксперт: Нурманов Е.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "КДСМ" Есимов М.С.