Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"28" ноября 2017 года

Заказчик : *Руководитель управления КГУ «Отдел строительства, Архитектуры и градостроительства Иртышского района» Акимата Иртышского района Султанов К.Т.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация» 21.11.2017г. ТОО фирма «Ай-Су Мелиорация» Левченко Валерий Иванович 140000 г. Павлодар, Промышленная зона Центральная,1319

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ 21.11.2017 г. ТОО «СтройСервисГарант» Ташимов Максат Мухарамович КДС и ЖКХ №06560 от 28.01.2014г. Калымов А.Т. KZ37VJE00014372 от 11.12.2015г., Жумажанов К К. KZ34VJE00017918 от 31.05.2016г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ТОО «Innovation Center Project» 21.11.2017г.14000 г. Павлодар Академика Сатпаева, 65 Шевченко Татьяна Анатольевна

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *«Реконструкция водопровода в с.Панфилово Иртышского района Павлодарской области »* наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) по адресу *Павлодарская область Иртышский район с. Панфилово*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "17" 11.2014 года № 49 Аким с.Панфилово;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «УГАСК Павлодарской области» KZ80REA00054234 от 05.05.2017г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Вегас»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) *КГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Иртышского района» Акимата Иртышского района №149 от 14.07.2014г.*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ апрель 2017г;

месяц, год

окончание работ ноябрь 2017г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:11;

фактически, месяц:8

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пусконого комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пусконого комплекса или очереди
Водопроводная сеть, в том числе:					
- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR21, ø160	м			4067	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR21, ø110	м			9172,8	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR21, ø63	м			766	
- трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR21, ø32 мм	м			5772,9	
- Задвижка с обрезиненным клином, фланцевая ø -150мм	шт			21	
-Задвижка с обрезиненным клином, фланцевая ø -100мм	шт			37	
-Задвижка с обрезиненным клином,фланцевая ø -50мм	шт			5	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов, ø 2,0м	шт			24	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов, ø 1,5м	шт			61	
- Гидранты пожарные подземные	шт			51	
- скважина глубиной 840 м	шт			1	
- насосная станция 1-го подъема (модульное здание)	шт			3	

- водонапорная башня Рожновского V=50м3	шт			2	
- шламосборник (емкость из п/э) V=100м3	шт			2	
- станция очистки воды	шт			1	
- КТПН-100 кВА 10/0,4 кВ	шт			1	
- прибор учета воды насосной станции 1-го подъема, ø50мм	шт			3	
-приборы учёта воды ИЖД, ø15мм	шт			168	
Благоустройство:					
- устройство щебеночного основания	м2			7474,04	
- устройство асфальтового покрытия	м2			4431,11	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: трубы полиэтиленовые ПЭ100 SDR21

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию:

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 584860,0 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 574332, 5 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 318 035, 3 тысяч тенге;

стоимость оборудования 94 042,9 тысяч тенге, материалы 162 254,3 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: *«Реконструкция водопровода в с.Панфилово Иртышского района Павлодарской области »* принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _____ Султанов К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор _____ Сагинаев О.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____ Волкова И.Л.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____ Левченко В.И.

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

___(__5_____) парақ нөмерілген,
тігілген, мөрмен бекітілген
Бөлім басшысы _____ К. Сұлтанов

ЕРТІС АУДАНДЫҚ ӘДІЛЕТ БАСҚАРМАСЫ
(аумақтық әділет органының атауы)

Өтініш № 5211112123904 Тіркеу ісі № 1406/НЕ 888
Тіркелген уақыты 30.11.2021
Тіркелген уақыты 14:14 (сағат, минут)

Кадастрлық № 14:20:001:0033
Жылжымайтын мүлік объектісінің мекен жайы Ертіс ауданы Е.О. Ізімгерлов ауылы

Тіркеуші (маман) Ермеков С.Т. Қолы
Бөлім бастығы Қолы
Басшы Касенов Б.Т. Қолы