Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию N70

«21» декабря 2016 г.

Заказчик ТОО «Амангельды Газ» - 010000 Акмолинская область, город Астана, улица №36, дом №11 БЦ «Болашак».
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:
Декларации о соответствии от 30 ноября 2016 года, ТОО «Alko-A», генеральный директор – Саятов А.А., Республика Казахстан, Алматинская область, почтовый индекс: 050000, город Алматы, улица Горная 276/16
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключение о качестве строительно-монтажных работ
от 30 ноября 2016 года ТОО «ЮгСтройЭксперт». Эксперт Оразбекулы Б., аттестат ДДС ЖКХМ №№ 01519, 01520, 01521, от 07.05.2012 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 14.04.2016г. ТОО «Факториал-НС». Эксперт по авторскому надзору Омаров Ш.С. Лицензия проектного института №13001824 от 09.10.2009 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Расширение блок-бокса химической лаборатории на территории УКПГ месторождении Амангельды». Вид строительства НОВОЕ.
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт

по адресу Жамбылский область, Таласский район, месторождение Амангельды.
область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)
проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании: Постановление Акима Таласского района Жамбылской области

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от 29.07.2015г. № 292. __ Акимат Таласского района Жамбылской области

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» 20 __ г. №

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Коммунальное государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля акимата Жамбылской области» 25.05.2016 года.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Факториал НС» г. Астана, ул. Б. Маилина, д.31, кв.61. АГ-150730

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) ТОО «Амангельды Газ», приказ №190 от 10 декабря 2015 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 25.05.2016 г.

месяц, год

окончание работ: 30.11.2016 г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3 (три) месяца;

фактически, месяц: 6 (шесть) месяцев.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	$м^3$		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

4.1. Расширение блок бокса химической лаборатории на территории УКПГ м. Амангельды:

-блок бокс химической лаборатории-здание в металло-каркасном исполнении с размерами 9х7,13м;

-одноэтажное, высота помещений от пола до поталка-2,808 м.;

-общие размеры в осях -9х13,7м.;

-здание химической лаборатории состоит из аналитического зала для испытания, весовая, склад для хранения проб, тамбур-шлюз и туалет;

-несущий каркас блок-бокса выполнен из гнутого профиля, наружные стеновые панели типа «Сэндвич» с утеплителем на базальтовой основе «Euro-РУФ Н» толщиной 132мм, внутренние стеновые панели типа «Сэндвич» толщиной 100мм;

-под бетонным и железобетонными конструкциями предусмотрено подготовка щебня толщиной 50мм, фракции 15-20мм, пропитанного горячим битумом до полного насыщения;

-Водоснабжения и канализация;

-наружные сети водопровода и канализации;

-электроснабжения;

-отопление вентиляция и кондиционирование;

-охранно-пожарная сигнализация и система газообнаружения.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями.

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 11695,34 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 11695,34 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ____тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 11000 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 11000 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Расширение блок-бокса химической лаборатории на территории УКПГ месторождении Амангельды» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик **Курманалиев К.Р.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Технический надзор **Оразбекұлы Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Авторский надзор **Омаров Ш.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.

Подрядчик **Саятов А.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Немірлекін
тізілген
4(төрт) парақта