Форма 2

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Павлодара"

Подрядчик: ТОО"Эдельвейс-ТТД"

Промежуточный акт № 1 от 20 июля 2010 г.

выполненных работ июль 2010 года пот ремонту части помещений под Миницентр детского сада при ГУ "СОШ №2"

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расходы		Затраты труда	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	%	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 1. Окна														
	55-3-1	Разборка кирпичных перегородок	м3	0,925	2719,44	2319,75	399,69	63,00	2515	2146	370	58	118	2601	16,42	15
	56-1-2	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с выламыванием четвертей в кладке	шт	2,0	593,40	571,95	21,45	3,40	1187	1144	43	7	120	1381	3,8528	8
	10-91-8	Установка блоков оконных из ПХВ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных),трехстворчатых(в т.ч.при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2м2	м2 проема	7,60	348,94	171,01	18,88	6,57	2652	1300	143	50	120	1620	1,0555	8
	пр.лист	блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные двухкамерными стеклопакетами с поворотно откидной фарнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка	м2	7,60	5200				39520							
	10-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2м	м2 пр	7,60	99,63	94,05	5,58	2,12	757	715	42	16	120	877	0,5963	5
	пр.лист	Доски подоконные ПВХ	м2	3,20	800				2560							
	15-158-3	Поливинилацетатная окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	м2 окр. пов-сти	1,6	73,83	10,24	1,65	0,63	118	16	3	1	105	18	0,0648	0
	58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м	3,20	253,64	40,86	0,56	0,09	812	131	2	0	119	156	0,2621	1
	61-22-1	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосовг по камню и бетону цем.известковым раствором с земли и лесов	м2	2	1080,02	695,36	31,4	4,86	2160	1391	63	10	105	1471	3,9164	8
	61-7-1	Ремонт штукатурки откосов по камню и бетону цем.изв.раствором прямолинейных	м2	4,80	1065,37	644,33	67,78	11,29	5114	3093	325	54	105	3304	3,9144	19
		ИТОГО прямые затраты по разделу							57395	9936	991	196		11428		64
		в том числе стоимость материалов							46467							
		Накладные расходы							11428	1714						6
		-заработная плата тенге							1714							
		Итого							68823	11650	991	196				70
		Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						4129							
		Итого по разделу 1 в базовых ценах 2001 года							72952	11650	991	196				70
		Раздел 2. Перегородки														
	55-9-12	Устройство кирпичных перегородок неармированных с проемами толщ.0,5 кирпича в помещениях пл.более 5м2,	м2	4,45	1214,59	341,60	53,03	8,98	5405	1520	236	40	118	1841	2,42	11

	15-61-1	Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым раствором по камню и бетону, простое	м2	8,900	134,46	117,00	3,39	0,72	1197	1041	30	6	105	1099	0,7005	6
	10-67-1	Сборка перегородок из панелей площадью до 5 м2 в туалетах	м2	7,20	194,83	96,08	82,93	27,97	1403	692	597	201	120	1072	0,7084	5
	10-67-1	Сборка обшивки радиаторов из панелей площадью до 5 м2	м2	27,20	194,83	96,08	82,93	27,97	5299	2613	2256	761	120	4049	0,7084	19
		Исключить:														
	10-67-1	Сборка перегородок из панелей площадью до 5 м2 в туалетах	м2	-7,20	194,83	96,08	82,93	27,97	-1403	-692	-597	-201	120	-1072	0,7084	-5
	10-67-1	Сборка обшивки радиаторов из панелей площадью до 5 м2	м2	-27,20	194,83	96,08	82,93	27,97	-5299	-2613	-2256	-761	120	-4049	0,7084	-19
		Добавить:														
	55-9-12	Устройство кирпичных перегородок неармированных с проемами толщ.0,5 кирпича в помещениях пл.более 5м2,	м2	0,83	1214,59	341,60	53,03	8,98	1008	284	44	7	118	343	2,42	2
	15-61-1	Оштукатуривание поверхностей стен цементно-известковым раствором по камню и бетону, простое	м2	1,66	134,46	117,00	3,39	0,72	223	194	6	1	105	205	0,7005	1
	10-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	0,00	304,75	142,88	31,62	11,95	0	0	0	0	120	0	0,95	0
	6-8-36	щиты перегородок	м2	0,00	1910				0							
	10-35-1	Установка штучных изделий-столов,шкафов под мойки,холодильных шкафов и др.	шт	0,00	164,30	100,35	23,87	9,02	0	0	0	0	120	0	0,721	0
	пр.лист	решетки радиаторные	м2	0,00	2140				0							
	34-56-1	Устройство металлических каркасов стен (зашивка труб и радиаторов)	м2 площади	2,90	**265,32**	**229,5**	**7,35**	**2,81**	769	666	21	8	100	674	**1,4437**	4
	пр.лист	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль длиной 3м, 60х27	шт	12,00	157				1884	0				0		
	1-1-377	листы гипсокартонные для перегородок,толщина 12мм , к=1,07	м2	0,00	320				0	0				0		
		ИТОГО прямые затраты по разделу							10486	3705	337	62		4162		24
		в том числе стоимость материалов							6443							
		Накладные расходы							4162	624						2
		-заработная плата тенге							624							
		Итого							14648	4329	337	62				26
		Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						879							
		Итого по разделу 2 в базовых ценах 2001 года							15527	4329	337	62				26
		Раздел 3. Двери														
	56-11-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1	320,85	290,70	30,15	2,90	321	291	30	3	120	353	2,1473	2
	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	м2 проема	2,64	330,85	272,25	32,08	12,13	873	719	85	32	120	901	1,5492	4
	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	1,0	10300				10300							
	10-75-1	Ограждение лестничных площадок перилами	м перил	4,00	56,9	43,200	10,03	3,780	228	173	40	15	120	226	0,283	1
	пр.лист	скобяные изделия для однопольных дверей в помещение	к-т	1	720				720							
	1-1-816	замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	1	583				583							

	62-5-1	Простая масляная окраска дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	м2	56,20	50,10	27,18	0,04	0,	2816	1528	2	1	105	1605	0,1621	9
		Исключить:														
	10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе	м2 проема	-0,33	330,85	272,25	32,08	12,13	-109	-90	-11	-4	120	-113	1,5492	-1
	2-2-2	Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 2.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	шт	-1,0	10300				-10300							
	62-5-1	Простая масляная окраска дверей без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	м2	-32,84	50,10	27,18	0,04	0,01	-1645	-893	-1	0	105	-938	0,1621	-5
		Добавить:														
	пр.лист	Двери стальные с металличекой обналичкой, утепленные однопольные облагороженные , огрунтованные и окрашенные	шт	1,0	22172				22172							
		ИТОГО прямые затраты по разделу							25959	1728	145	47		2034		10
		в том числе стоимость материалов							24085							
		Накладные расходы							2034	305						1
		-заработная плата тенге							305							
		Итого							27993	2033	145	47				11
		Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						1680							
		Итого по разделу 3 в базовых ценах 2001 года							29673	2033	145	47				11
		Раздел 4. Сантехнические работы														
	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50мм	м	38	141,50	106,20	0,64	0,25	5377	4036	24	10	128	5179	0,5852	22
	пр.лист	трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами,д=50мм	м	37,924	320				12136					0		0
	65-14-2	Смена трубопроводов из чугунных канилизационных труб д=100мм	м	12,0	548,85	483,75	7,57	1,26	6586	5805	91	15	128	7450	2,6607	32
	пр.лист	трубы чугунные канализационные, д=100мм	м	11,976	420				5030							
	пр.лист	фасонные части к чугунным напорным трубам,д=50-100м	т	0,0050	51000				255							
	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм	м	76	499,47	292,50	12,19	4,57	37960	22230	926	347	128	28899	1,662	126
	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	0,600	200				120							0
	9-1-7	вентили проход. муфт.латунные 15Б3р для воды, Ру 1МПа, Ду20мм	шт	5	313				1565							0
		Исключить:														
	16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам.50мм	м	-32	141,50	106,20	0,64	0,25	-4528	-3398	-20	-8	128	-4360	0,5852	-19
	пр.лист	трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами,д=50мм	м	-31,936	320				-10220					0		0
	65-14-2	Смена трубопроводов из чугунных канилизационных труб д=100мм	м	-12,0	548,85	483,75	7,57	1,26	-6586	-5805	-91	-15	128	-7450	2,6607	-32
	пр.лист	трубы чугунные канализационные, д=100мм	м	-11,976	420				-5030							
	пр.лист	фасонные части к чугунным напорным трубам,д=50-100м	т	-0,0050	51000				-255							
	16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20мм	м	-54	499,47	292,50	12,19	4,57	-26971	-15795	-658	-247	128	-20534	1,662	-90
	8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	-0,600	200				-120							0

	9-1-7	вентили проход. муфт.латунные 15Б3р для воды, Ру 1МПа, Ду2	шт	-3	313				-939							0
		Добавить:														
	65-4-3	Д емонтаж унитазов со смывными бачками	к-т	2	244,85	238,4	6,45	1,04	490	477	13	2	128	613	1,4388	3
	65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диам.100мм	м	12	145,63	142,36	3,27	0,52	1 748	1708	39	6	128	2194	0,8574	10
	65-10-2	Прокладка трубопроводов канилизации из полиэтиленовых труб д=100мм	м	4,0	180,93	135,00	0,48	0,09	724	540	2	0	128	691	0,7067	3
	пр.лист	Трубы канализационные из полиэтиленовых д=100мм	м	3,960	426,1				1687							
	пр.лист	крестовина прямая, 100/100мм	шт	2	461,6				923							
	пр.лист	тройник прямой, д=50/50	шт	3	71,0				213							
	пр.лист	крестовина прямая, д=50/50	шт	2	139,5				279							
	пр.лист	отводы, 100/87	шт	1	171,0				171							
	пр.лист	полуотводы , д=100/45	шт	3	131,9				396							
	пр.лист	заглушка , д=100мм	шт	1	104,0				104							
	16-28-2	Врезки в действующие сети трубопроводов канализации диам.до 100мм	вр.	1,00	2879,95	1413,00	9,20	4,50	2880	1413	9	5	128	1815	8,96	9
		ИТОГО прямые затраты по разделу							23995	11211	335	115		14499		64
		в том числе стоимость материалов							12448							
		Накладные расходы							14499	2175						7
		-заработная плата тенге							2175							
		Итого							38494	13386	335	115				71
		Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						2310							
		Итого в базовых ценах 2001 года							40804	13386	335	115				71
		Раздел 5. Отделочные работы														
	15-65-8	Насечка поверхности стен	м2	31,45	58,5	58,5	0	0	1840	1840	0	0	105	1932	0,37	12
	15-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр, откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2	31,45	443,30	254,97	4,62	3,14	13942	8019	145	99	105	8524	1,5362	48
	пр.лист	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные(однотонные, 1 сорта	м2	31,45	610				19185							
	62-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски до 10%	м2	234,5	76,26	36,36	0,07	0,02	17883	8526	16	5	105	8958	0,2185	51
	1-1-279	краска водно-дисперсионная поливинилацетатная	кг	147,74	102,00				15069							
	62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски до 10%	м2	271,1	67,42	30	0,07	0,02	18278	8133	19	5	95	7731	0,1803	49
	1-1-279	краска водно-дисперсионная поливинилацетатная	кг	170,79	102,00				17421							
	62-2-2	Простая масляная окраска стен с подготовкой с расчисткой старой краски до 10%	м2	159,40	55,64	30,15	0,07	0,02	8869	4806	11	3	105	5049	0,1861	30
	15-165-1	Улучшенная окраска обшивки радиаторов и перегородок колером масляным разбеленным	м2 окр. пов-сти	41,60	165,65	88,65	1,61	0,61	6891	3688	67	25	105	3899	0,5350	22
		Исключить:														
	15-65-8	Насечка поверхности стен	м2	-5,25	58,5	58,5	0	0	-307	-307	0	0	105	-322	0,37	-2

15-165-1	Улучшенная окраска обшивки радиаторов и перегородок колером масляным разбеленным	м2 окр. пов-сти	-41,60	165,65	88,65	1,61		-6891	-3688	-67	-25	105	-3899	0,5350	-22
	Добавить:														
63-8-5	Разборка облицовки стен из плиток керамических глазурованных	м2	24,4	133,16	109,58	23,58	4,16	3249	2674	575	102	105	2915	0,7664	19
62-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски до 10%	м2	44,2	76,26	36,36	0,07	0,02	3371	1607	3	1	105	1688	0,2185	10
1-1-279	краска водно-дисперсионная поливинилацетатная	кг	27,85	102,00				2841							
62-17-1	Окрашивание водоэмульсионными составами стен окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски до 10%	м2	73,22	67,42	30	0,07	0,02	4936	2197	5	1	95	2088	0,1803	13
1-1-279	краска водно-дисперсионная поливинилацетатная	кг	46,13	102,00				4705							
	ИТОГО прямые затраты по разделу							131282	37495	774	216		38563		230
	в том числе стоимость материалов							93012							
	Накладные расходы							38563	5784						19
	-заработная плата тенге							5784							
	Итого							169845	43279	774	216				249
	Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						10191							
	Итого в базовых ценах 2001 года							180036	43279	774	216				249
	Раздел 6. Полы														
57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	м	176,0	5,64	5,45	0,19	0,02	993	959	33	4	123	1184	0,0380	7
57-11-4	Заделка выбоин в полах мозаичных, пл.ремонтируемого участка до 0,25м2	м2	6,0	240,85	170,15	5,19	0,81	1445	1021	31	5	123	1262	1,0854	7
57-14-3	Устройство подстилающих слоев бетонных	м2	5,1	783,76	39,4	1,2	0,23	3997	201	6	1	123	248	0,2680	1
57-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на мастике	м2	14,20	322,37	198,83	5,84	0,92	4578	2823	83	13	123	3488	1,2333	18
пр.лист	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные толщ.11-13мм	м2	14,48	610				8833							0
11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	м2	143,800	63,58	58,5	4,9	1,85	9143	8412	705	266	123	10674	0,3910	56
1-1-237	клей " Бустилат "	кг	71,90	120,1				8635							
пр.лист	линолеум поливинилхлоридный на теплоизоляционной подоснове,толщ.3,6мм	м2	153,87	520				80012							
57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	176	178,36	15,12	0,09	0,02	31391	2661	16	4	123	3278	0,0945	17
57-5-1	Ремонт дощатых покрытий -сплачивание со вставкой реек	м2	17,6	16,82	14,27			296	251	0	0	123	309	0,0906	2
	Исключить:														
57-20-1	Устройство покрытий из керамических плиток на мастике	м2	-2,20	322,37	198,83	5,84	0,92	-709	-437	-13	-2	123	-540	1,2333	-3
пр.лист	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные толщ.11-13мм	м2	-2,24	610				-1366							0
	Добавить:														
57-3-1	Разборка плинтусов деревянных	м	22,6	5,64	5,45	0,19	0,02	127	123	4	0	123	151	0,0380	1
11-36-1	Устройство покрытий пола из линолеума на клее "Бустилат"	м2	31,700	63,58	58,5	4,9	1,85	2015	1854	155	59	123	2353	0,3910	12

	1-1-237	клей " Бустилат "	кг	15,85	120,1				1904							
	пр.лист	линолеум поливинилхлоридный на теплоизоляционной подоснове толщ 3,6мм	м2	33,92	520				17638							
	57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	22,6	178,36	15,12	0,09	0,02	4031	342	2	0	123	421	0,0945	2
		ИТОГО прямые затраты по разделу							172963	18210	1022	350		22828		120
		в том числе стоимость материалов							153730							
		Накладные расходы							22828	3424						11
		-заработная плата тенге							3424							
		Итого							195791	21634	1022	350				131
		Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						11747							
		Итого в базовых ценах 2001 года							207538	21634	1022	350				131
		Раздел 7. Электромонтажные работы														
	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	8	9,32	9,09	0,23	0,05	75	73	2	0	108	79	0,0635	1
	21-18-1	Монтаж светильников для люминисцентных ламп устанавливаемых на штырях , кол-во ламп до 2	шт	6	244,37	151,65	65,36	34,45	1466	910	392	207	108	1206	1,1022	7
	пр. лист	светильники ЛП002-2*40/П-01-УХЛ4	шт	6	1600				9600							
	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп 80С-220-1	шт.	12	14				168							
	пр. лист	Лампы ртутные низкого давления , тип ЛБ36,ЛД36,ЛДЦ36,ДТБ36, ЛХБ36	шт.	12	92				1104							
	67-7-1	Демонтаж включателей, розеток	шт	6	8,42	8,42			51	51	0	0	108	55	0,0584	0
	67-17-1	Установка выключателей, розеток	шт	6	37,55	37,55			225	225	0	0	108	243	0,2390	1
	18-1-156	розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки на наряжение 220 В, на ток 10 А,тип РШ-П-20-0-01-10/220У4	шт	6	46				276							
		Исключить:														
	67-7-3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	шт	-8	9,32	9,09	0,23	0,05	-75	-73	-2	0	108	-79	0,0635	-1
	21-18-1	Монтаж светильников для люминисцентных ламп устанавливаемых на штырях , кол-во ламп до 2	шт	-5	244,37	151,65	65,36	34,45	-1222	-758	-327	-172	108	-1004	1,1022	-6
	пр. лист	светильники ЛП002-2*40/П-01-УХЛ4	шт	-5	1600				-8000							
	17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп 80С-220-1	шт.	-10	14				-140							
	пр. лист	Лампы ртутные низкого давления , тип ЛБ36,ЛД36,ЛДЦ36,ДТБ36, ЛХБ36	шт.	-10	92				-920							
		Добавить:														
	21-17-5	Монтаж светильников для ламп накаливания -бра и плафоны , кол-во ламп до 2	шт	2,00	199,08	76,05	6,30	2,50	398	152	13	5	108	170	0,4952	1
	17-1-14	Светильник потолочный тип НПП03-100-001-МУ3	шт.	2	871				1742					0		
	69-4-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах для устройства электропроводки	м борозд	15	113,54	39,69	73,85	28,10	1703	595	1108	422	100	1017	0,4164	6
	21-9-1	Прокладка провода скрытая,сечением до 10мм2	м	30	26,92	24,75	0	0	808	743	0	0	108	802	0,1520	5
	16-1-342	Кабель силовой на напряжение 660В марка ВВГ число жил и сечение 2*2,5	1000м	0,001	39700				40					0		
	69-9-4	Заделка борозд в бетонных конструкциях -стенах шириной до 50мм, глубиной до 20мм	м борозд	15	57,78	46,67	0,77	0,11	867	700	12	2	100	702	0,2387	4
		ИТОГО прямые затраты по разделу							8166	2618	1198	464		3191		18
		в том числе стоимость материалов							4349							
		Накладные расходы							3191	479						2

	-заработная плата тенге							479								
	Итсго							11357	3097	1198	464					20
	Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						681								
	Итого в базовых ценах 2001 года							12038	3097	1198	464					20
	Раздел 8. Прочие работы															
69-1-1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб ,толщина стен в 1 кирпич	отв.	8,00	475,88	143,62	332,26	127,55	3807	1149	2658	1020	100	2169	1,6463	13
69-3-1	Пробивка гнезд в кирпичных стенах размер стороны 130мм	гнездо	6	195,71	58,03	137,68	53,01	1174	348	826	318	100	666	0,6641	4
П9-29-1	Автомобильные перевозки-погрузка мусор строительный	т	2,52	27,1		27,1	18,97	68	0	68	48	100	48		
П8-5-1	Перевозка мусора а/самосвалами на 5 км	т	2,52	40,5		40,5	8,1	102	0	102	20	100	20		
69-7-1	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в стенах кирпичных	отв.	8	205,41	163,35	2,32	0,36	1643	1307	19	3	100	1310	1,0922	9
	ИТОГО прямые затраты по разделу							6794	2804	3673	1409		4213		26
	в том числе стоимость материалов							316							
	Накладные расходы							4213	632						2
	-заработная плата тенге							632							
	Итого							11007	3436	3673	1409				28
	Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						660							
	Итого в базовых ценах 2001 года							11667	3436	3673	1409				28
	ИТОГО прямые затраты по разделам							437040	87707	8475	2859	0	100918	0	556
	в том числе стоимость материалов							340857							
	Накладные расходы (со снижением)	26,588%						26832	4025						13
	-заработная плата тенге							4025							
	Итого							463872	91732	8475	2859				569
	Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						27832							
	Итого в базовых ценах 2001 года							491704	91732	8475	2859				569
	С индексом изменения МРП= 1,8232 в текущих ценах							896475							
	Налоги,сборы,обязательные платежи	2%						17925							
	Итого сметная стоимость в текущем уровне цен							914400							

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Павлодара"

_____ Н.Б.Асылбекова

Подрядчик:

Директор ТОО Эдельвейс-ТТД"

"ЭДЕЛЬВЕЙС ТТД"

_____ Т.Д.Тремполец

Форма №3

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2010 года

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Павлодара"

Подрядчик: ТОО"Эдельвейс-ТТД"

Договор №32 от 07 июня 2010 года

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт части помещений под Миницентр детского сада при ГУ" СОШ №2"

Наименование пусковых комплексов объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ				из графы 1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе строительно-монтажные работы	из них экономия совершенствования проектных решений и др. мероприятий	из графы 2 работы по монтажу оборудования	
Всего по стройке	1143000,00				
Оплачено	914400,00				
К оплате	228600,00				

К оплате : Двести двадцать восемь тысяч шестьсот тенге 00 тиын

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Павлодара"

_____ Н.Б.Асылбекова

Подрядчик:

Директор ТОО"Эдельвейс -ТТД"

_____ Т.Д.Тремполец

Заказчик: ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Павлодара"

Подрядчик: ТОО"Эдельвейс-ТТД"

А К Т №2 от 04.08.2010

выполненных работ за август 2010 года по текущему ремонту части помещений под Миницентр детского сада при ГУ "СОШ №2"

№ п/п	Шифр норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, тенге				Общая стоимость, тенге				накладные расходы		Затраты труда, чел/час	
					всего	осн.з/п	экс. маш.	в т.ч з/п	всего	осн.з/п	экс.маш.	в т.ч з/п	%	всего	единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Раздел 2. Перегородки														
	10-10-1	Устройство каркасно-филенчатых перегородок в санузлах	м2	3,00	304,75	142,88	31,62	11,95	914	429	95	36	120	558	0,95	3
	6-8-36	щиты перегородок	м2	3,00	1910				5730							
	10-35-1	Установка штучных изделий-столов,шкафов под мойки,холодильных шкафов и др.	шт	3,00	164,30	100,35	23,87	9,02	493	301	72	27	120	394	0,721	2
	пр.лист	решетки радиаторные	м2	2,34	2140				5008							
	34-56-1	Устройство металлических каркасов стен (зашивка труб и радиаторов)	м2 площади	5,92	265,32	229,5	7,35	2,81	1 571	1359	44	17	100	1376	1,4437	9
	пр.лист	Комплектующие для монтажа гипсокартона: профиль длиной 3м, 60х27	шт	8,00	157				1256	0				0		
	34-60-4	Облицовка каркасов стен гипсокартоном	м2	8,82	152,71	135,00	6,13	2,34	1347	1191	54	21	100	1212	0,8644	8
	1-1-377	листы гипсокартонные для перегородок,толщина 12мм , к=1,07	м2	9,44	320				3021	0				0		
		ИТОГО прямые затраты по разделу							19340	3280	265	101		3540		22
		в том числе стоимость материалов							15794							
		Накладные расходы							3540	531						2
		-заработная плата тенге							531							
		Итого							22880	3811	265	101				24
		Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						1373							
		Итого по разделу 2 в базовых ценах 2001 года							24253	3811	265	101				24
		Раздел 4. Сантехнические работы														
	65-17-3	Смена унитаза со смывным бачком	к-т	2	891,02	774	14,95	2,61	1782	1548	30	5	128	1988	4,624	9
	17-3-1	Установка унитаза со смывным бачком, непосредственно присоединенным	к-т	4	636,62	387	39,24	15,75	2546	1548	157	63	128	2062	2,29	9
	11-1-8	бачки смывные керамические с арматурой,непоредств.устанавл.на унитазы	к-т	4	3470				13880							0
	пр.лист	унитазы керамические детские УНТД и УНТПД с сидением,креплением,с выпуском без цельноотлитой полочки	к-т	2	1940				3880							0
	65-17-1	Смена раковины (умывальника)	к-т	2	382,72	360	6,85	1,1	765	720	14	2	128	924	2,130	4
	пр.лист	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150мм	к-т	4	1900				7600					0		0

	17-1-7	Установка групповых умывальников с подводкой холодной и горячей воды	к-т	2	1370,11	1140,75	121,73	45	2740	2282	243	90	128	3036	7,07	
	17-2-3	Установка смесителей	к-т	10	1793,32	126	1,57		17933	1260	16	0	128	1613	0,7	7
	17-5-1	Установка моек на одно отделение	к-т	2	3977,40	279	13,9	4,5	7955	558	28	9	128	726	1,59	3
	17-5-2	Установка моек на два отделения	к-т	2	9183,78	387	61,65	22,5	18368	774	123	45	128	1048	2,37	5
	17-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	к-т	2	4260,08	166,5	54,7	20,25	8520	333	109	41	128	479	1,09	2
		Исключить:														
	65-17-3	Смена унитаза со смывным бачком	к-т	-2	891,02	774	14,95	2,61	-1782	-1548	-30	-5	128	-1988	4,624	-9
	пр.лист	унитазы керамические детские УНТД и УНТПД с сидением,креплением,с выпуском без цельноотлитой полочки	к-т	-2	1940				-3880							0
	65-17-1	Смена раковины (умывальника)	к-т	-2	382,72	360	6,85	1,1	-765	-720	-14	-2	128	-924	2,130	-4
	пр.лист	Умывальники керамические овальные с верхней камерой смешивания, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском с выступающими установочными поверхностями без спинки, размер 550х420х150мм	к-т	-4	1900				-7600					0		0
	17-1-7	Установка групповых умывальников с подводкой холодной и горячей воды	к-т	-2	1370,11	1140,75	121,73	45	-2740	-2282	-243	-90	128	-3036	7,07	-14
		Добавить:														
	17-5-4	Установка раковин	к-т	4	249,71	144	12,33	4,5	999	576	49	18	128	760	0,83	3
	11-1-56	раковины стальные с сифоном и выпуском	к-т	4	2660				10640							0
		ИТОГО прямые затраты по разделу						510	80841	5049	482	176		6688		29
		в том числе стоимость материалов							75309							
		Накладные расходы							6688	1003						3
		-заработная плата тенге							1003							
		Итого							87529	6052	482	176				32
		Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						5252							
		Итого в базовых ценах 2001 года							92781	6052	482	176				32
		Раздел 5. Отделочные работы														
	62-18-1	Окрашивание водоэмульсионными составами потолков окрашенных ранее краской известковой или клеевой с расчисткой старой краски до 10%	м2	86,7	76,26	36,36	0,07	0,02	6612	3152	6	2	105	3312	0,2185	19
	1-1-279	краска водно-дисперсионная поливинилацетатная	кг	54,62	102,00				5571							
		ИТОГО прямые затраты по разделу							12183	3152	6	2		3312		19
		в том числе стоимость материалов							9024							
		Накладные расходы							3312	497						2
		-заработная плата тенге							497							
		Итого							15495	3649	6	2				21
		Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						930							
		Итого в базовых ценах 2001 года							16425	3649	6	2				21
		ИТОГО прямые затраты по разделам							**112364**	11481	753	279	0	13540	0	70
		в том числе стоимость материалов							100129							
		Накладные расходы (со снижением)							3603	540						2
		-заработная плата тенге							540							
		Итого							115967	12021	753	279				72

		Ненормированные и непредвиденные затраты	6%						6958								
		Итого в базовых ценах 2001 года							122925	12021	753	279					72
		С индексом изменения МРП= 1,8232 в текущих ценах							224118								
		Налоги,сборы,обязательные платежи	2%						4482								
		Итого в текущем уровне цен							**228600**								

Заказчик:

Директор ГУ "Средняя общеобразовательная школа №2 г. Павлодара"

_____Н.Б.Асылбекова

Подрядчик:

Директор ТОО Эдельвейс-ТТД"

_____Т.Д.Тремполец