Форма №3

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2010 г.

Заказчик: Администрация судов ЮКО
Подрядчик: ТОО "Б.и.Н."

Наименование объекта:Текущий ремонт здания Сарыагашского районного суда №2 по ул.Кунаева 38, с.Абай, Сарыагашского района, ЮКО.

№№	Наименование затрат	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		с начала года		за текущий месяц	
		без НДС	с НДС 12%	без НДС	с НДС 12%	без НДС	с НДС 12%
1	2	3	4	5	6	7	8
2	Строительно-монтажные работы	8 756 285	9 807 040	8 756 285	9 807 040	2 757 003	3 087 844
3	удержание аванса	2 626 886	2 942 112	2 626 886	2 942 112	-	-
4	**К оплате:**	**6 129 399**	**6 864 928**	**6 129 399**	**6 864 928**	**2 757 003**	**3 087 844**

ЗАКАЗЧИК:

И.О. Администратора судов ЮКО

_____А.Г.Лебаев

место печати

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Б.и.Н."

_____Б.Б.Андабаев

место печати

Заказчик АДМИНИСТРАЦИЯ СУДОВ ЮКО

Форма N 2в

Подрядчик ТОО «В.и.Н.»
Договор

Наименование строительства и его адрес: ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ САРЫАГАШСКОГО РАЙОННОГО СУДА №2 по ул.КОНАЕВА,38,с.АБАЙ,САРЫАГАШСКОГО РАЙОНА,ЮКО

Наименование обьекта: ЗДАНИЕ САРЫАГАШСКОГО РАЙОННОГО СУДА №2

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2010 г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	всего
				ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ОКНА								
1	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСЫ м2	76,1	227,15	2,63	17286	200	5449	0,45	34
				74,78	0,99	5691	75	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		17286	200			34
				Тенге		5691	75			-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		17286	-	-		-
		Материалы -		Тенге		11395	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	5766	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		5449	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	817	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		1364	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		24099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		37
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6584	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		24099	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		37
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	6584	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. ФАСАД								
2	Е0115-79-1	-Отделка фасадов, состав с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0.7мм "АСПОЛ" м2	570	426,99	2,7	243384	1539	41801	0,37	211
				76,59	1,01	43656	577	94,5	-	3
3	Е0115-158-3-	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная м2	570	107,37	2,06	61200	1176	6767	0,07	41
				11,78	0,79	6712	449	94,5	-	2
4	Е0115-157-2-	-Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ЦОКОЛЬ м2	48,1	50,47	0,18	2427	8	1177	0,15	7
				25,83	0,06	1242	3	94,5	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			307011	2723			259
			Тенге			51611	1029			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			307011	-	-		-
		Материалы -	Тенге			81677	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	52640	-		-
		Местные материалы -	Тенге			171000	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49745	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21405	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			378162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		289
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60102	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			378162	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		289
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	60102	-		-
		РАЗДЕЛ 3. ОТМОСТКА								
5	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА м3	2,25	10125,83	-	22783	-	1624	4,21	9
				652,05	-	1467	-	110,7	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22783	-			9
			Тенге			1467	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22783	-	-		-
		Материалы -	Тенге			129	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1467	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21187	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1624	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	244	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1464	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1711	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			25872	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1711	-		-
		РАЗДЕЛ 4. КОЗЫРЕК,КРЫЛЬЦА								
6	Е0112-17-1	-Разборка цементно-песчанной стяжки	2	47,82	15,94	96	32	81	0,22	-
			м2	31,88	5,96	64	12	107,1	0,03	-
7	Е0158-20-1	-Устройство выравнивающей цементной стяжки	2	237,72	14,18	475	28	153	0,43	1
			м2	69,3	2,23	139	4	107,1	0,01	-
8	Е0157-22-1	-Ремонт покрытия бетонного крыльца	3	383,21	35,06	1150	105	331	0,67	2
			1м2	94,23	5,51	283	17	110,7	0,03	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1721	165			3
			Тенге			485	33			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1721	-	-		-
		Материалы -	Тенге			28	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	518	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1043	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			566	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			137	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	603	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2423	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	603	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДВЕРИ								
9	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	24,78	488,73	128,16	12111	3176	5861	1,03	26
			м2	174,4	44,59	4322	1105	108	0,17	4
10	Е0110-23-2	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	3,6	395,97	103,92	1425	374	763	0,92	3
			м2	159,65	36,46	575	131	108	0,15	1
11	Е0110-29-1	-Конопатка дверных коробок	2,1	112,9	0,11	237	-	147	0,41	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2		64,95	0,06	136	-	108	-	-
		м2								
12	Е0110-29-2	-Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,6	76,45	0,06	275	-	178	0,29	1
				45,8	0,03	165	-	108	-	-
		м2								
13	Е0109-46-1	-Монтаж дверей металлических	0,1	36982,82	21793,74	3698	2179	959	47,61	5
		т		8797,5	3035,84	880	304	81	10,19	1
14	Е0115-172-2	-Масляная окраска металлических дверей белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,07	87,82	2,3	797	21	189	0,13	1
				21,22	0,88	192	8	94,5	-	-
		м2								
15	Е0115-65-1	-Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	19,3	667,13	7,91	12876	153	6614	2,06	40
				359,66	2,99	6941	58	94,5	0,01	-
		м2								
16	Е0115-180-3	-Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами ОТКОСЫ	19,3	227,15	2,63	4384	51	1382	0,45	9
				74,78	0,99	1443	19	94,5	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			35803	5954			85

			Тенге			14655	1625			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32105	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8774	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	15096	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5781	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			15134	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2270	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2834	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50073	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	17366	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3698	-	-		-
		Материалы -	Тенге			639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1183	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			959	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1327	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			55009	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		99
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18693	-		-
		РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ								
17	Е0111-36-2	-Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	351,2	779,78	6,13	273859	2151	27054	0,44	154
			м2	67,28	2,31	23627	812	110,7	0,01	4
18	Е0157-23-1	-Устройство плинтусов деревянных	375,78	123,9	0,33	46560	124	9127	0,14	53
			1м	21,89	0,05	8226	19	110,7	-	-
19	Е0115-165-3	-ОКРАСКА ПЛИНТУСА	35,12	197,9	2,35	6950	83	3018	0,54	19
			м2	90,05	0,9	3162	32	94,5	-	-
20	Е0111-27-3	-Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	153,25	353,92	14,65	54238	2245	34425	1,22	187
				197,43	5,49	30256	841	110,7	0,03	4
			м2							
21	Е0111-39-2	-Устройство плинтусов цементных	321,82	33,12	0,28	10658	89	7620	0,12	38
			м	21,28	0,11	6847	36	110,7	-	-
22	Е0115-165-8	-ОКРАСКА ПЛИНТУСА	306,5	198,35	2,35	60796	720	26342	0,54	165
			м2	90,05	0,9	27599	276	94,5	-	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			453061	5412			617
			Тенге			99717	2016			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			453061	-	-		-
		Материалы -	Тенге			322632	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	101733	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25300	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			107585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	16138	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33639	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			594285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		680
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117871	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			594285	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		680
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	117871	-		-
		РАЗДЕЛ 7. ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		СТЕНЫ								
23	Е0162-17-6	-Окрашивание водоэмульсионными составами стен, окрашенных	562,5	236,17	0,11	132844	62	25515	0,3	167

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ранее краской водоэмульсионной, с расчисткой старой краски более 35 процентов м2		47,95	0,05	26972	28	94,5	-	-
		ПОТОЛОК								
24	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами м2	444,3	408,35 93,41	2,91 1,1	181431 41504	1294 489	39683 94,5	0,56 0,01	250 2
		Сопутствующие работы								
25	С01031-А26-1	Погрузка муссора строительного приавтомобильных перевозках Т	21,44	27,1 18,97	- -	581 407	- -	407 100	0,4 -	9 -
26	Е010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами/работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 1 км,класс груза 1 Т	21,44	17,73 -	17,73 3,55	380 -	380 76	76 100	- 0,07	- 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			315237	1736			425
			Тенге			68883	593			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			315237	-	-		-
		Материалы -	Тенге			244444	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	69476	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			581	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			65681	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9852	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22855	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			403773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		462
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79328	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			403773	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		462
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	79328	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1152902	16190			1433
			Тенге			242509	5370			26
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1149203	-	-		-
		Материалы -	Тенге			669078	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	246696	-		-
		Местные материалы -	Тенге			224311	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			581	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			245784	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	36868	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			82579	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1478687	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1576
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	283563	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3698	-	-		-
		Материалы -	Тенге			639	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1183	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			959	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	144	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			279	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			4936	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1327	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1482503	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1582
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	284890	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2010 г.

Итого прямых затрат		1152902
Накладные расходы		246743
Ненормируемые и непредвиденные затраты		82858
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		1482503
Итого в текущих ценах на 1.01.2010	1482503 X 1,82323	2702944
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами,2%	2702944 X 2 %	2757003
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	330841
ИТОГО с налогом на добавленную стоимость (НДС)		3087844

Принял:

Руководитель Департамента Администратора судов ЮКО

_____А.Г.Лебаев

Сдал:

Директор ТОО «Б.и.Н.»

_____Б.Б.Андабаев