Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное казенное предприятие "Ясли-сад "Салтанат" акимата города Шахтинска отдела образования города Шахтинска"** 990140003705

Исполнитель **Общественное объединение Инвалидов «Инициатива граждан» ,101600, РК, Карагандинская область, г. Шахтинск ул. Ленинградская 81А** 170440007946

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 73 от 25.12.2017 г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период с | по |
|---|---|---|---|
| 29 | 28.12.2017 г. | 25.12.2017 | 28.12.2017 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| № п.п. | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения | Количество по проекту | Стоимость, тенге на единицу измерения | Стоимость, тенге по проекту |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Кабель (существующей пожарной сигнализации). Демонтаж** | м | | 10,0000 | 61,10 | 611 |
| | Итого оплата труда: | | | | 61,03 | 610 |
| | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,14 | 1 |
| 2 | **Облицовка из деревянных панелей. Разборка** | м2 облицовки | | 20,0000 | 54,79 | 1096 |
| | Итого оплата труда: | | | | 52,90 | 1058 |
| | Итого эксплуатация машин: | | | | 3,62 | 72 |
| 3 | **Люстра. Демонтаж** | шт. | | 1,0000 | 40,39 | 40 |
| | Итого оплата труда: | | | | 40,19 | 40 |
| | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,43 | -- |
| 4 | **Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным . Добавлять при необходимости** | м2 | | 45,0000 | 63,59 | 2862 |
| | Итого оплата труда: | | | | 32,83 | 1477 |
| | Итого эксплуатация машин: | | | | 0,02 | 1 |
| | Итого материалов: | | | | 30,74 | 1383 |
| 5 | **Стены и потолок гладкие. Штукатурка декоративным раствором по камню** | м2 оштукатури | | 45,0000 | 1676,00 | 75420 |
| | Итого оплата труда: | | | | 1345,55 | 60550 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого эксплуатация машин: | | | | 33,95 | 1528 |
| | Итого материалов: | | | | 319,54 | 14379 |
| 6 | Стоимость декоративной штукатурки | кг | 17,0000 | | 337,23 | 5733 |
| 7 | Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке | м2 окрашивае | 45,0000 | | 444,90 | 20020 |
| | Итого оплата труда: | | | | 327,74 | 14748 |
| | Итого эксплуатация машин: | | | | 3,76 | 169 |
| | Итого материалов: | | | | 115,22 | 5185 |
| 8 | Стены каркасные. Обшивка МДФ панелями | м2 обшивки | 30,0000 | | 158,90 | 4767 |
| | Итого оплата труда: | | | | 146,18 | 4385 |
| | Итого эксплуатация машин: | | | | 11,82 | 355 |
| | Итого материалов: | | | | 6,54 | 196 |
| 9 | Стеновые панели МДФ (1шт длиной 2,6 м, шириной 0,2 м) | шт | 58,0000 | | 533,27 | 30929 |
| 10 | Натяжной потолок. Монтаж (со всеми расходными и сопутствующими материалами и работами) | м2 | 35,0000 | | 1798,54 | 62949 |
| 11 | Люстра. Монтаж с подвеской на крюк | шт. | 1,0000 | | 1584,37 | 1584 |
| | Итого оплата труда: | | | | 656,95 | 657 |
| | Итого эксплуатация машин: | | | | 459,76 | 460 |
| | Итого материалов: | | | | 794,88 | 795 |
| 12 | Люстра | шт | 1,0000 | | 1348,90 | 1349 |
| 13 | Лампы | шт. | 1,0000 | | 625,58 | 626 |
| 14 | Кабель, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (кабель б/у) | м кабеля | 10,0000 | | 532,81 | 5328 |
| | Итого оплата труда: | | | | 171,56 | 1716 |
| | Итого эксплуатация машин: | | | | 257,72 | 2577 |
| | Итого материалов: | | | | 181,45 | 1815 |
| 15 | Декоративный уголок МДФ. Установка | м деталей | 30,0000 | | 348,52 | 10456 |
| | Итого оплата труда: | | | | 323,88 | 9716 |
| | Итого эксплуатация машин: | | | | 5,33 | 160 |
| | Итого материалов: | | | | 21,18 | 635 |
| 16 | Декоративный уголок МДФ (1шт размерами 22X22X2700 мм) | шт | 12,0000 | | 260,79 | 3129 |
| ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ: | | Тенге | | | | 226900 |
| | - зарплата рабочих-строителей | Тенге | | | | 92472 |
| | - затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | 5324 |
| | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | 2486 |
| | - материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | 129104 |
| | - перевозка грузов | Тенге | | | | 0 |

| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | - инженерное оборудование поставки подрядчика | Тенге | | | | 0 |
| | | Тенге | | | | 0 |
| | | Тенге | | | | 226900 |
| | | Тенге | | | | 0 |
| | | Тенге | | | | 226900 |
| | | Тенге | | | | 0 |
| | | Тенге | | | | 226900 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

Приложение: Перечень документов.

Сдал (Исполнитель) должность подпись

Принял (Заказчик) должность подпись