ЗАКАЗЧИК: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №34 "Болашак" отдела образования акимата города Актау
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Работы по установке пандуса предназначенного для людей с ограниченными возможностями
ДОГОВОР: №32 от 06.06.2018 г.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА АВГУСТ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименование объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты					
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Работы по установке пандуса предназначенного для людей с ограниченными возможностями	826 000	737 500									88 500	826 000
Итого по объекту составляет: 826 000 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А.

Заказчик: Ордабаева Р.И.

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №34 "Болашақ" отдела образования акимата города Актау

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор: №32 от 06.06.2018 г.

Наименование объекта: Работы по установке пандуса предназначенного для людей с ограниченными возможностями

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,05	5239,08	327,33	262	16	11,6	1
					1890,00	123,75	94	6	0,60	0
2.	С12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,05	50600,00	--	2530	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0106-1-20	Устройство пандусов бетонных	м3	5,20	8198,96	311,32	42635	1619	2,82	--
					441,00	117,61	2293	612	0,68	4
4.	Е0109-53-2	Монтаж ограждения пандусов	т	0,16	9850,48	1162,95	1576	186	46,60	7
					7357,50	108,00	1177	17	0,53	0
5.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,16	147100,00	--	23536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0109-53-2	Монтаж ограждения умывальника и унитаза	т	0,04	9850,48	1162,95	394	47	46,60	2
					7357,50	108,00	294	4	0,53	0
7.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,04	147100,00	--	5884	--	0,91	12
					--	--	--	--	0,04	1
8.	Е0146-44-	Разборка деревянных заполнений	м2	12,80	158,38	23,78	2027	304	0,80	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	дверных проемов								
					134,60	8,98	1723	115	0,12	1
9.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	12,80	325,27	83,13	4163	1064	--	--
					138,83	29,17	1777	373	0,17	2
10.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	12,80	3760,00	--	48128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	18,00	781,28	6,33	14063	114	1,79	32
					312,75	2,39	5630	43	0,01	0
12.	Е0115-169-5	Подготовка стен под окраску	м2	18,00	37,86	0,05	681	1	0,91	2
					19,17	0,02	345	--	0,04	0
13.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	м2	18,00	118,30	1,61	2129	29	21,24	11
					51,98	0,61	936	11	2,91	1
14.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	1,68	158,38	23,78	266	40	0,83	2
					134,60	8,98	226	15	0,03	0
15.	Е0153-2-1	Расширение дверных проема	м3	0,50	4899,14	1880,90	2450	940	21,24	11
					3018,15	538,09	1509	269	2,91	1
16.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	м3	2,10	367,11	19,34	771	41	0,83	2
					139,39	6,57	293	14	0,03	0
17.	С12061-18-1	Блоки дверные из ПХВ профилей	м2	2,10	4472,00	--	9391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	2,50	781,28	6,33	1953	16	1,79	4
					312,75	2,39	782	6	0,01	0
19.	Е0115-169-5	Подготовка стен под окраску	м2	2,50	37,86	0,05	95	--	0,11	--
					19,17	0,02	48	--	0,00	0
20.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под	м2	2,50	118,30	1,61	296	4	0,31	--
					51,98	0,61	130	2	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		окраску стен								
21.	Е0111-36-4	Уборка мусора	м2	14,50	1287,36	4,65	18667	67	0,47	7
					72,23	1,73	1047	25	0,01	0
22.	Е0111-36-4	Устройство антискользящего покрытия пандуса	м2	14,50	226,86	4,65	3289	67	0,47	7
					72,23	1,73	1047	25	0,01	0
23.	СПрайс-18 1	Антискользящее покрытия	м2	14,50	2100,00	--	30450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	Е0111-39-1	Устройство порожков на пандусе	м	6,00	12,88	0,46	77	3	0,08	--
					12,04	0,18	72	1	0,00	0
25.	С130801-4 2	Металлические порожки	м	6,00	284,00	--	1704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска откосов за 2 раза водоэмульсионными составами	м2	8,00	306,50	2,10	2452	17	0,39	3
					65,03	0,79	520	6	0,00	0
27.	Е0113-17-4	Огрунтовка металлическая поверхностей грунтовкой	м2	12,00	47,91	0,10	575	1	0,06	1
					11,70	0,04	140	--	0,00	0
28.	Е0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	12,00	178,35	0,24	2140	3	0,05	1
					8,56	0,10	103	1	0,00	0
	ИТОГО:						222585	4580		125
							20187	1547		7

Накладные расходы :

На общестроительные работы	23245
Всего накладных расходов:	23245
Итого с накладными	245830

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	14750
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	260580
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	261621

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						264194		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						723039		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						14461		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						737500		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						88500		
		Итого с НДС						826000		

Сдал: