Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ
"БӘЙДІБЕК АУДАНЫ ӘКІМДІГІНІҢ
"БӘЙДІБЕК АУДАНДЫҚ
ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ
ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ"
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
№ 36
«16» 08 2016 ж.

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы «16» 08

Тапсырыс беруші «**Түркістан облысы Бәйдібек аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-сінің, басшы міндетін атқарушы Султанбеков Жандарбек Сабырбекұлы, ОҚО, Бәйдібек ауданы, Б.Қарашаұлы, №94**

(жеке тұлға үшін – тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
заңды тұлға үшін – ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы,
елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы
декларация **2018ж.,**
«КДСМ» ЖШС директоры Есимов Мекенбай Суйнбекович, Шымкент қ.ә.,Шымкент қ. Қапал батыр 4

(декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының
тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекен-жайы)

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы **2018ж.,**
«Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС директоры Егембердиев Даулет Сембиевич, инженер-сарапшы Зейнетов Асылхан Смагулович Сарапшының аттестаттары № KZ56VJE00040026 «01» тамыз 2018 жылы аттестаттары, № KZ29VJE00040027 «01» тамыз 2018 жылы, , № KZ03VJE00023229 «05» тамыз 2018 жылы берілген

(ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар
№, алған күні)

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы **2018ж.,**
«Прикаспийское управления строительства-Шымкент» ЖШС директоры Карабаев Анарбай Исмаиллович, жобаның бас инженері Рустемова А.К., бұйрық №19 «04» мамыр 2015 жыл

(ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар
№, алған күні)

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

ОҚО Бәйдібек ауданы, Бәйдібек ата ауылындағы 150 орындық «Ақтау» мектебінің құрылысы құрылысы нысаны.

(мекен – жайы (облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)
бойынша (объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық
қайта жарақтандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

Объектінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

а) 2015 жылғы «27» сәуір №12 ОҚО Бәйдібек ауданы, Алмалы ауылдық округі әкімінің шешімі

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялай (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы жарлығы

_____шешімі.

(шешім шығарған органның атауы)

б) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны

«Оңтүстік Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ-і, 05.05.2017 жылғы инспекциялау нәтиже бойынша анықтама

(хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні)

в) «Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының 2015 жылғы 17 қарашадағы № 19-0623/15 қорытындысы

(жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні)

«Прикаспийское управления строительства-Шымкент» ЖШС, жұмыс жобасының №15-2014

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстың басталуы **мамыр 2017 жыл**;

айы, жылы

жұмыстың аяқталуы **шілде 2018 жыл**;

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **6** ай;

нақты қаржыландыру кестесіне сәйкес **10** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғанды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғанды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
150	орын				

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	м2	2249,29	2249,29
Қабаттар саны	қабат	2	2
Құрылыстың жалпы көлемі	м3	12199,66	12199,66
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	жоқ	жоқ
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	жоқ	жоқ

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: оқу корпустары блок №1, №2, №3, №4; қазандық ғимараты; 6 орынға арналған әжетхана; кәріз выгреб 15м3; КТП 160/6-04 кВ негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5.Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды аудандық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы **407523,0** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **285985,0** мың теңге, жабдықтар, мүккамалдар мен құрал-саймандар **55301,0** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың нақты құны: **386538,687** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **324626,017** мың теңге, жабдықтар, муккаммалдар мен құрал-саймандар **61912,670** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

ОҚО Бәйдібек ауданы, Бәйдібек ата ауылындағы 150 орындық «Ақтау» мектебінің құрылысы құрылысы нысаны .

(объектінің (кешеннің) атауы)

пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Султанбеков Жандарбек Сабырбекұлы**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау **Егембердиев Даулет Сембиевич**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Карабаев Анарбай Исмаиллович**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Есимов Мекенбай Суйнбекович**
басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі №235 бұйрығына
3-қосымша

Сәйкестік туралы декларация

2018 жылғы «____»_____

Мердігер (бас мердігер) **«КДСМ» ЖШС ОҚО, Шымкент қ.ә.,Шымкент қ. Қапал батыр 4**

(ұйымның атауы, заңды мекен-жай)

директор Есимов Мекенбай Суйнбекович атынан,

ұйым басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

ОҚО Бәйдібек ауданы, Бәйдібек ата ауылындағы 150 орындық «Ақтау» мектебінің құрылысы нысаны объектісі бойынша,

(объектінің атауы, орналасқан жері)

тапсырыс берушісі «**Түркістан облысы Бәйдібек аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-сінің, басшы міндетін атқарушы Султанбеков Жандарбек Сабырбекұлы** болып табылатын

(ұйымның атауы, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

мынаны куәландырады:

1. Объектіде құрылыс-монтаж жұмыстары бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға), сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес орындалған;

Қосымша мердігер ұйым **ЛюксСтрой ЖШС**

(ұйымның атауы)

2. Жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) **«Прикаспийское управления строительства-Шымкент» ЖШС-і, №15-2014 жұмыс жобасымен**

(жобалау ұйымының атауы, жобаның нөмірі)

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының 2015 жылғы 17 қарашадағы № 19-0623/15 қорытындысы

жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша(нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі

Нысанның мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	м2	2249,29	2249,29
Қабаттар саны	қабат	2	2
Құрылыстың жалпы көлемі	м3	12199,66	12199,66
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$	жоқ	жоқ
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$	жоқ	жоқ

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады: оқу корпустары блок №1, №2, №3, №4; қазандық ғимараты; 6 орынға арналған әжетхана; кәріз выгреб 15м3; КТП 160/6-04 кВ негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілер сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар орындалған;

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **маусым 2017 жыл;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **шілде 2018 жыл;**
айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **6** ай;
нақты қаржыландыру кестесіне сәйкес **10** ай;

8. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің жобаларына сәйкес;

9. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау,электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді, оны инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметтерді жеткізушілер растайды.

Инженерлік және коммуналдық қамтамасыз ету бойынша қызметті жеткізушілер:

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні) М.О.

(ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы, күні) М.О.

Мердігер (бас мердігер) **ОҚО Бәйдібек ауданы, Бәйдібек ата ауылындағы 150 орындық «Ақтау» мектебінің құрылысы құрылысы нысаны.**
(объектінің (кешеннің) атауы)
объектісін қабылдауға дайын деп санайды,
орындалған құрылыс-монтаж және арнайы жұмыстардың сапасына кепілдік береді және объектінің құрылысы кезінде оның кінәсінен болған ақауларды Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кепілділік мерзімінде жоюға өзіне міндеттеме алады.

Мердігер (бас мердігер)
Есимов Мекенбай Суйнбекович
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),
қолы, күні _____ 2018 ж.

М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі №235 бұйрығына
1-қосымша

Құрылыс- монтаждау жұмыстарының сапасы туралы қорытынды

2018 жылғы «____»_____

Техникалық қадағалау **«Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС директоры Егембердиев Даулет Сембиевич ОҚО, Шымкент қаласы, Темирлански м/а, 46**
(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы)
инженер-сарапшы Зейнетов Асылхан Смагулович Сарапшының аттестаттары № KZ56VJE00040026 «01» тамыз 2018 жылы аттестаттары, № KZ29VJE00040027 «01» тамыз 2018 жылы, , № KZ03VJE00023229 «05» тамыз 2018 жылы берілген атынан
(сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні)
Келісім шарт № 25 26 сәуір 2017 жылы
(шарт № және күні)
негізінде әрекет етеді.
«ОҚО Бәйдібек ауданы, Бәйдібек ата ауылындағы 150 орындық «Ақтау» мектебінің құрылысы нысаны»
(объектінің атауы және орналасқан жері)
объектісі бойынша, тапсырыс берушісі «**Түркістан облысы Бәйдібек аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-сінің, басшы міндетін атқарушы Султанбеков Жандарбек Сабырбекұлы** болып табылатын
(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
мыналарды растайды:
1. Объект құрылысын
а) мердігер (бас мердігер) **«КДСМ» ЖШС, лицензия ГСЛ № 15013982 27.07.2017 жылғы**
(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)
директор Есимов Мекенбай Суйнбекович атынан;
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
б) қосымша мердігерлік ұйымдармен: **«ЛюксСтрой» ЖШС, лицензия ГСЛ № 000290, 20.10.2005 жылғы**
(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)
Абаев Едиге Жумабекович атынан жүзеге асты.
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
2. Құрылыс –монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылды:
жұмыстың басталуы **маусым 2017 жыл;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **шілде 2018 жыл;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай: 6 **ай**
құрылысты ұйымдастыру норма бойынша немесе жобасы бойынша **6** ай; нақты **10** ай;
3. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы – **407522,59** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары – **285984,68** мың теңге, жабдықтар, мүккамалдар мен құрал-саймандар – **55301,3** мың теңге;
4. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: **386538,687** мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары **324626,017** мың теңге, жабдықтар, мүккаммалдар мен құрал-саймандар **61912,670** мың теңге;

Объекті жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) **«Прикаспийское управления строительства-Шымкент» ЖШС-і, №15-2014 жұмыс жобасымен**

(жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі)

«Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының 2015 жылғы 17 қарашадағы № 19-0623/15 қорытындысы бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынған;

5. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобаның және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді;

6. Атқарушылық техникалық құжаттама толық көлемде бар;

7. Құрылыс процесінде техникалық қадағалау берген ескертпелер жойылған;

8. Құрылыс аяқталған объекті беріктікті, орнықтылықты, сенімділікті қамтамасыз етеді және жалпы қызмет көрсету (пайдалану, іске асыру, қолдану) мерзімі барысында меншік иелерінің (пайдаланушының) және қоғамның мүдделері мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.

Техникалық қадағалау:

ұйым **«Жоба-Құрылыс Орталығы» ЖШС Егембердиев Даулет Сембиевич**

(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні _____ «____» _____2018 жыл.

М.О.

техникалық қадағалау сарапшысы (лары) **инженер-сарапшы Зейнетов Асылхан Смагулович Сарапшының аттестаттары № KZ56VJE00040026 «01» тамыз 2018 жылы аттестаттары, № KZ29VJE00040027 «01» тамыз 2018 жылы, , № KZ03VJE00023229 «05» тамыз 2018 жылы берілген**

(сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №.)

қолы, күні _____ «____» _____2018 жыл.

М.О.

Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің 2017 жылғы
24 сәуірдегі №235 бұйрығына
2-қосымша

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды

2018 жылғы «____»_____

Авторлық қадағалау **«Прикаспийское управления строительства-Шымкент»**
ЖШС директоры Карабаев Анарбай Исмаиллович
(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
Рустемова А.К., Сарапшының бұйрығы № 19 «04» мамыр 2015 жыл
(сарапшылардың тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат № және алған күні
_____
(шарт № және күні,бұйрық) атынан
негізінде әрекет етеді.
ОҚО Бәйдібек ауданы, Бәйдібек ата ауылындағы 150 орындық «Ақтау» мектебінің құрылысы нысаны объектісі бойынша
(объектінің атауы және орналасқан жері)
тапсырыс беруші **Түркістан облысы Бәйдібек аудандық құрылыс, сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ-сінің, басшы міндетін атқарушы Сұлтанбеков Жандарбек Сабырбекұлы** болып табылады.
(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

1. Объект құрылысы
а) мердігермен (бас мердігермен) **«КДСМ» ЖШС, лицензия ГСЛ № 15013982 27.07.2017 жылғы**
(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)
директор Есимов Мекенбай Суйнбекович атынан;
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)
б) қосымша мердігерлік ұйымдармен: **«ЛюксСтрой» ЖШС, лицензия ГСЛ № 000290, 20.10.2005 жылғы**
(ұйымның атауы, лицензия № және алған күні)
Абаев Едиге Жумабекович атынан жүзеге асты.
(басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда)

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстың басталуы **маусым 2017 жыл;**
айы, жылы
жұмыстың аяқталуы **шілде 2018 жыл;**
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша **6** ай;
нақты қаржыландыру кестесіне сәйкес **10** ай;
3. Қолданылған құрылыс материалдары, конструкциялары, жабдық және бұйымдар жобадағы және мелекеттік нормативтер талаптарына сәйкес;
4. Техникалық қадағалаушының ескертпелері құрылыс процесінде жойылған;
5. Құрылыс процесінде жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) енгізілген өзгерістер сәулет, қала құрылысы саласындағы нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес орындалған;
6. Объекті «Мемсараптама» РМК-ның Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша филиалының 2015 жылғы 17 қарашадағы № 19-0623/15 қорытындысы бекітілген,
(құжаттаманы бекітуші (қайта бекітуші) органның атауы және бекітілген күні)

«Прикаспийское управления строительства-Шымкент» ЖШС-і, №15-2014 жұмыс жобасымен

(жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі жобаға (жобалау-сметалық құжаттамасына) сәйкес салынған.)

Авторлық қадағалау:

ұйым **«Прикаспийское управления строительства-Шымкент» ЖШС-і директоры Карабаев Анарбай Исмаиллович**

(ұйым атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда),

қолы, күні _____ «___» _____ 2018 ж.

М.О.

авторлық қадағалау сарапшысы (лары) **Рустемова А.К., Сарапшының бұйрығы № 19 «04» мамыр 2015 жыл**

(сарапшының (сарапшылардың) тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестат №,)

қолы, күні _____ «___» _____ 2018 ж.

М.О.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «КДСМ»

Договор №4 от 28 марта 2017 г.

Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталыгы»

Договор: №25 от 26 апреля 2017 г.

Авторский надзор: ТОО «ПУС-Шымкент»

Договор №8 от 28 марта 2017 г.

Наименование объекта: Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	12 389 332	12 389 332	12 389 332	1 327 428	3 964 250	11 061 904	0	0	56 628			1 327 428	12 389 332
Инжиниринговые услуги	167 380	167 380	167 380	17 934		149 446						17 934	167 380
Авторский надзор	24 779	24 779	24 779	2 655		22 124						2 655	24 779
Всего по стройке	**12 581 491**	**12 581 491**	**12 581 491**	**1 348 017**	**3 964 250**	**11 233 474**	**0**	**0**	**56 628**	**0**	**0**	**1 348 017**	**12 581 491**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

_____ **Е.Усенулы**

Инженер:
Директор ТОО «Жоба-Курылыс орталыгы»

_____ **Етембердиев Д.**

Инженер:

_____ **Нурсейтов П.**

Подрядчик:
Директор ТОО «КДСМ»

_____ **Есимов М.**

Форма №2

АКТ№1

приемки выполненных работ за май месяц 2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО"**

Инженер: **ТОО"Жоба-Құрылыс Орталыгы"**

Подрядчик: **ТОО "КДСМ"**

Договор: **№ 4 от 28 марта 2017 года.**

Наименование стройки: "Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района, ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3993,24066	27,84	26,18	111152	104523	34319	0,01	46
		м3		1,66	7,20	6629	28751	97	0,03	100
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	71,126424	262,72	--	18686	--	21115	1,85	131
		м3		262,72	--	18686	--	113	--	--
3	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	4358,5706	89,00	88,73	387925	386748	105103	--	8
		м3		0,25	24,61	1090	107264	97	0,08	370
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /наружные пазухи фундамента/	1235,96	6,48	6,48	8008	8008	2522	--	--
		м3		--	2,10	--	2600	97	0,01	10
5	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /наружные пазухи фундамента/	1235,96	3,20	3,20	3954	3954	1245	--	--
		м3		--	1,04	--	1284	97	--	5
6	E0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	308,99	122,18	--	37752	--	42660	0,89	273

		м3		122,18	--	37752	--	113	--	--
7	Е0101-12-14 тех.часть п.3.34 к=1,45	Подача грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы	1650,87	40,36	37,95	66630	62657	20572	0,02	28
		м3		2,41	10,44	3974	17235	97	0,04	60
8	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2886,83	21,55	4,52	62200	13037	47688	0,11	312
		м3		17,03	--	49163	--	97	--	--
9	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3195,82	14,12	12,00	45117	38342	13531	0,01	39
		м3		1,62	2,75	5177	8773	97	0,01	39
		Недостающий грунт 3890,024м3 учтен в вертикальной планировке								
		СЪЕЗД-ВЫЕЗД								
10	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	356,25	27,84	26,18	9916	9325	3062	0,01	4
		м3		1,66	7,20	591	2565	97	0,03	9
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	356,25	6,48	6,48	2308	2308	727	--	--
		м3		--	2,10	--	749	97	0,01	3
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	356,25	14,12	12,00	5029	4274	1508	0,01	4
		м3		1,62	2,75	577	978	97	0,01	4
13	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	356,25	21,55	4,52	7676	1609	5885	0,11	38
		м3		17,03	--	6067	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			766355	634786			884
			Тенге			129706	170200			599
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			766355				
		Всего заработная плата -	Тенге				299906			
		Местные материалы -	Тенге			1863				
		Накладные расходы -	Тенге			299939				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63978				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1130271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1633
		Сметная заработная плата -	Тенге				344896			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1130271				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1633
		Сметная заработная плата -	Тенге				344896			

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты Блок №1

		Столбчатые фундаменты ФМ /АС-80,84-86/								
14	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	2,928	5050,51	66,01	14788	193	678	1,35	4
		м3		195,75	24,93	573	73	105	0,12	--
15	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15	3,2949	7683,38	112,36	25316	370	3681	6,34	21
		м3		1021,50	42,44	3366	140	105	0,21	1
16	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,2402915	266,00	--	1128	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0463327	67700,00	--	3137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,032184	62100,00	--	1999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,04158	59900,00	--	2491	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0150163	66000,00	--	991	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркасы КРФ-1,2 /АС-80,83/								
21	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании КРФ-1,2	0,0298902	11199,33	5172,70	335	155	236	30,90	1
		1т		5557,50	1953,00	166	58	105	9,54	--
22	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,016092	62100,00	--	999	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0034992	66000,00	--	231	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
24	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0085248	65900,00	--	562	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0017742	65000,00	--	115	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Фундаменты монолит.ж/б ФЛМ /АС-80,81/									
26	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	11,5	5050,51	66,01	58081	759	2665	1,35	16	
		м3		195,75	24,93	2251	287	105	0,12	1	
27	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15	24,84	6905,85	311,32	171541	7733	14570	2,82	70	
		м3		441,00	117,61	10954	2921	105	0,57	14	
28	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	28,7316	266,00	--	7643	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
29	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1056921	67700,00	--	7155	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
30	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0268893	73000,00	--	1963	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Арматура над отверстиями /АС-79/									
31	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,111888	52400,00	--	5863	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
32	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0007	55620,00	--	39	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Фундамент под перегородки /АС-80,82/									

33	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,978	266,00	--	1058	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
34	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0533088	67700,00	--	3609	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
35	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,005952	65000,00	--	387	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Арматура над отверстиями									
36	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,003552	52400,00	--	186	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
37	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00032	55620,00	--	18	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Приямок Пр-1 /АС-69/									
38	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,346	266,00	--	358	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
39	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,04774	41200,00	--	1967	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
40	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00432	55620,00	--	240	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
41	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,008532	50900,00	--	434	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

42	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,0213756	154400,00	--	3300	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0030942	154200,00	--	477	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12021-24	Растяжки с талрепами	0,0003586	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С12021-23	Полотна калиток	0,0000872	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Подпольный канал /АС-70/								
46	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 В15 Л2-8	1,52	26600,00	--	40432	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 В15 Л2д-8	0,336	26600,00	--	8938	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3 В25 Лу2-8	0,37	26600,00	--	9842	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2 В25 П3-8	0,74	26000,00	--	19240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,596	-250,00	--	-649	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

51	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,596	-134,00	--	-348	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	0,37	134,00	--	50	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,966	266,00	--	789	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Монолитные лотки МЛ-1								
54	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,98073	266,00	--	527	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,000437	41200,00	--	18	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			395249	9210			111
			Тенге			17311	3479			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			391471				
	Материалы -		Тенге			20666				
	Всего заработная плата -		Тенге				20790			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32404				
	Местные материалы -		Тенге			311881				
		Накладные расходы -	Тенге			21829				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3274			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			438099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				24064			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3778				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3778				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			442103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				24064			

РАЗДЕЛ 3. Фундаменты Блок №2

		Столбчатые фундаменты ФМ /АС-80,84-86/								
56	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки В3,5**	**2,795**	**5050,51**	**66,01**	**14116**	**184**	**648**	**1,35**	**4**
		м3		**195,75**	**24,93**	**547**	**70**	**105**	**0,12**	**--**
57	**Е0106-1-5**	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15**	**3,1509**	**7683,38**	**112,36**	**24210**	**354**	**3520**	**6,34**	**20**
		м3		**1021,50**	**42,44**	**3219**	**134**	**105**	**0,21**	**1**
58	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**4,0534335**	**266,00**	**--**	**1078**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
59	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,0447037**	**67700,00**	**--**	**3026**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
60	**С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**	**0,0072235**	**62100,00**	**--**	**449**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
61	**С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм**	**0,0559944**	**59900,00**	**--**	**3354**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
62	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	**0,0132886**	**66000,00**	**--**	**877**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
63	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,0127872**	**65900,00**	**--**	**843**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
64	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0023656**	**65000,00**	**--**	**154**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

65	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,03576	62100,00	--	2221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0094919	66000,00	--	626	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Ленточные фундаменты /АС-75/								
67	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	16,594	5050,51	66,01	83808	1095	3845	1,35	22
		м3		195,75	24,93	3248	414	105	0,12	2
68	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15	36,6765	6905,85	311,32	253282	11418	21512	2,82	103
		м3		441,00	117,61	16174	4314	105	0,57	21
69	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	42,3044115	266,00	--	11253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1636192	67700,00	--	11077	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0415259	73000,00	--	3031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под перегородки /АС-75/								
72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,1188052	266,00	--	564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0284813	67700,00	--	1928	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

74	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0047925	65000,00	--	312	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура над отверстиями								
75	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,0037296	52400,00	--	195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			416404	13052			150
			Тенге			23188	4931			24
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			416404				
	Материалы -		Тенге			28500				
	Всего заработная плата -		Тенге				28119			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28093				
	Местные материалы -		Тенге			323571				
		Накладные расходы -	Тенге			29525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4429			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			26756				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			472685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				32548			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			472685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				32548			
		РАЗДЕЛ 4. Фундаменты Блок №3								
		Столбчатые фундаменты ФМ								
76	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В3,5**	5,352	5050,51	66,01	27030	353	1240	1,35	7
		м3		195,75	24,93	1048	133	105	0,12	1
77	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15**	4,2576	7683,38	112,36	32713	478	4756	6,34	27
		м3		1021,50	42,44	4349	181	105	0,21	1
78	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	5,413272	266,00	--	1440	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

79	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0563696	67700,00	--	3816	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,0124432	59900,00	--	745	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0770509	62100,00	--	4785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
82	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0227804	66000,00	--	1504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
		Выпуски АВ-1,2,3 /АС-88/									
83	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0454656	65900,00	--	2996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0094625	65000,00	--	615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0014208	68800,00	--	98	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0005235	69000,00	--	36	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--	--

87	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,04768	62100,00	--	2961	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0126558	66000,00	--	835	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура над отверстиями /АС-88/								
89	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0039816	50900,00	--	203	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты монолит.ж/б ФЛМ /АС-80,81/								
90	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	13,88	5050,51	66,01	70101	916	3216	1,35	19
		м3		195,75	24,93	2717	346	105	0,12	2
91	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15	21,096	6905,85	311,32	145686	6568	12374	2,82	59
		м3		441,00	117,61	9303	2481	105	0,57	12
92	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24,24396	266,00	--	6449	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0828014	67700,00	--	5606	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0216672	73000,00	--	1582	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под перегородки /АС-89/								
95	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,506438	266,00	--	401	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

96	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0202499	67700,00	--	1371	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0034064	65000,00	--	221	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			311193	8315			112
			Тенге			17417	3141			15
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311193				
	Материалы -		Тенге			19933				
	Всего заработная плата -		Тенге				20558			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27374				
	Местные материалы -		Тенге			238154				
		Накладные расходы -	Тенге			21586				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3238			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			352746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				23796			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			352746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							139
		Сметная заработная плата -	Тенге				23796			
		РАЗДЕЛ 5.Блок №4								
		Земляные работы Блок №4								
98	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	609,093	27,84	26,18	16954	15943	5235	0,01	7
		м3		1,66	7,20	1011	4385	97	0,03	15
99	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	10,6591275	262,72	--	2800	--	3164	1,85	20
		м3		262,72	--	2800	--	113	--	--
100	Е0101-139-1	**Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки**	477,72	89,00	88,73	42518	42389	11520	--	1
		м3		0,25	24,61	119	11757	97	0,08	41

101	Е0101-12-14 тех.часть п.3.34 к=1,45	Подача грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы	128,103	40,36	37,95	5170	4862	1596	0,02	2
		м3		2,41	10,44	308	1337	97	0,04	5
102	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /наружные пазухи фундамента/	146,168	6,48	6,48	947	947	298	--	--
		м3		--	2,10	--	307	97	0,01	1
103	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /наружные пазухи фундамента/	146,168	3,20	3,20	468	468	147	--	--
		м3		--	1,04	--	152	97	--	1
104	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	36,542	134,10	--	4900	--	5537	0,97	36
		м3		134,10	--	4900	--	113	--	--
105	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	274,271	21,55	4,52	5909	1239	4531	0,11	30
		м3		17,03	--	4671	--	97	--	--
106	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	310,813	14,12	12,00	4388	3729	1316	0,01	4
		м3		1,62	2,75	504	853	97	0,01	4
		Недостающий грунт 201,555м3 учтен в вертикальной планировке								
		Съезд-выезд								
107	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 м3	76,44	27,84	26,18	2128	2001	657	0,01	1
		м3		1,66	7,20	127	550	97	0,03	2
108	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	76,44	6,48	6,48	495	495	156	--	--
		м3		--	2,10	--	161	97	0,01	1
109	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	76,44	21,55	4,52	1647	345	1263	0,11	8
		м3		17,03	--	1302	--	97	--	--
110	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	76,44	14,12	12,00	1079	917	324	0,01	1
		м3		1,62	2,75	124	210	97	0,01	1
		Фундаменты Блок №4								
		Ленточный фундамент /АС-7/								

111	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	4,768	5050,51	66,01	24081	315	1105	1,35	6
		м3		195,75	24,93	933	119	105	0,12	1
112	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В15	5,6012	6905,85	311,32	38681	1744	3285	2,82	16
		м3		441,00	117,61	2470	659	105	0,57	3
113	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,65789	266,00	--	1771	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0258215	67700,00	--	1748	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0054157	73000,00	--	395	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Приямок Пр-1 /АС-32/								
116	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,30653	266,00	--	82	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
117	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,009548	41200,00	--	393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0008208	55620,00	--	46	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	С12021-85	Стоимость КРЫШКИ	0,0120403	120300,00	--	1448	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			158050	75394			131
			Тенге			19270	20491			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			156602				
	Материалы -		Тенге			4099				
	Всего заработная плата -		Тенге				39760			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2582				
	Местные материалы -		Тенге			55257				
		Накладные расходы -	Тенге			40134				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6020			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208540				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				45781			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1448				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1448				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			87				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1535				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			210075				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							224
		Сметная заработная плата -	Тенге				45781			
		РАЗДЕЛ 6. Сети ВЛ-0,4кВ								
120	**75-4-3 Изм. и доп. вып. 20**	**Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки модели КТПГ-160-6/10/0,4, тупиковая, исполнение по вводу - кабельный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric ГОСТ 14695-97**	**1**	**946271,00**	**--**	**946271**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
121	**75-3-5 Изм. и доп. вып. 20**	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric**	**1**	**264803,00**	**--**	**264803**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**1211074**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1211074				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1211074				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1211074				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3258325**	**740757**			**1388**
			Тенге			**206892**	**202241**			**729**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1211074				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1211074				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2042025				
	Материалы -		Тенге			73197				
	Всего заработная плата -		Тенге				409133			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			90453				
	Местные материалы -		Тенге			930726				
		Накладные расходы -	Тенге			413013				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							207

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				61952			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147302				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2602341				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2324
		Сметная заработная плата -	Тенге				471085			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5226				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5540				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			3818955				
	Итого СМР		Тенге			2607881				
	Временные здания и сооружения 3,4 %		Тенге			88 668				
	Итого		Тенге			2 696 549				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,7%		Тенге			18 876				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			26 965				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			10 786				
	Итого СМР в ценах 2001 г.		Тенге			2 753 176				
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%		Тенге			7 534 822				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола		Тенге			7 384 126				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%		Тенге			147 683				
	Итого СМР без НДС		Тенге			**7 682 505**				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			921 901				
	ИТОГО СМР		**Тенге**			**8 604 405**				
	Итого обрудования в ценах 2001 г.		Тенге			1 211 074				
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%		Тенге			3 314 436				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола		Тенге			3 248 147				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%		Тенге			64 963				
	Итого оборудования без НДС		Тенге			**3 379 399**				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			405 528				
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ		**Тенге**			**3 784 927**				
	ИТОГО СМР и оборудования без НДС		Тенге			**11 061 904**				
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**			**1 327 428**				
	ИТОГО СМР и ОБОРУДОВАНИЯ		**Тенге**			**12 389 332**				

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы "

_____ Нурсеитов Т.

ПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО "КДСМ"

_____ Байымбетов Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «КДСМ» **Договор** №4 от 28 марта 2017 г.

Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы» **Договор:** №25 от 26 апреля 2017 г.

Авторский надзор: ТОО «ПУС-Шымкент» **Договор** №8 от 28 марта 2017 г.

Наименование объекта: Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	24 680 718	24 680 718	12 291 386	2 644 362	3 919 567	10 974 452	288 637	288 637	80 618			1 316 934	12 291 386
Инжиниринговые услуги	333 437	333 437	166 057	35 726		148 265						17 792	166 057
Авторский надзор	49 362	49 362	24 583	5 289		21 949						2 634	24 583
Всего по стройке	**25 063 516**	**25 063 516**	**12 482 025**	**2 685 377**	**3 919 567**	**11 144 666**	**288 637**	**288 637**	**80 618**	**0**	**0**	**1 337 360**	**12 482 025**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Т.Усипулы

Инженер:
Директор ТОО «Жоба-Курылыс орталыгы»

Егембердиев Д.

Инженер:

Нурсейтов П.

Подрядчик:
Директор ТОО «КДСМ»

Есимов М.

Форма №2

АКТ№2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО"**

Инженер: **ТОО"Жоба-Құрылыс Орталығы"**

Подрядчик: ТОО "КДСМ"

Договор: № 4 от 28 марта 2017 года.

Наименование стройки: "Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района, ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты Блок №1								
		Столбчатые фундаменты ФМ /АС-80,84-86/								
1	E0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15	7,6881	7683,38	112,36	59071	864	8589	6,34	49
		м3		1021,50	42,44	7853	326	105	0,21	2
2	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона **по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	9,8940135	266,00	--	2632	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК **8.02-04-2002, СН** РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1081097	67700,00	--	7319	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК **8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,075096	62100,00	--	4663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,09702	59900,00	--	5811	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0350381	66000,00	--	2313	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
		Каркасы КРФ-1,2 /АС-80,83/								
7	**Е0106-11-5**	**Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании КРФ-1,2**	0,0697439	**11199,33**	**5172,70**	**781**	**361**	**550**	**30,90**	**2**
		1т		**5557,50**	**1953,00**	**388**	**136**	**105**	**9,54**	**1**
8	**С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм**								
			0,027548	62100,00	--	2332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-95 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	0,0081648	66000,00	--	539	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**								
			0,0198912	65900,00	--	1311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм								
			0,0041399	65000,00	--	269	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты монолит.ж/б ФЛМ /АС-80,81/								
12	**Е0106-1-20**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных В15**	57,96	6905,85	311,32	400263	18044	33996	2,82	163
		м3		441,00	117,61	25560	6817	105	0,57	33
13	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	67,0404	**266,00**	--	**17833**	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,441938	5239,08	327,33	2315	145	934	11,60	5
		1т		**1890,00**	**123,75**	**835**	**55**	**105**	**0,60**	--
15	**С12041-72 Изм. и**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля**	0,2466149	**67700,00**	--	**16696**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	**С12041-70 Изм. и**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля**	**0,0627417**	**73000,00**	--	**4580**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**528728**	**19413**			**219**
			Тенге			**34637**	**7334**			**36**

Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**528728**						
Материалы -	Тенге			**45165**						
Всего заработная плата -	Тенге				**41970**					
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**45833**						
Местные материалы -	Тенге			**383680**						

		Накладные расходы -	Тенге			44069					22
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				6610				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			34368					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			607164					277
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				48581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			607164					
		Сметная заработная плата -	Тенге								277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48581				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								
		Сметная заработная плата -	Тенге								

РАЗДЕЛ 2. Фундаменты Блок №2

Столбчатые фундаменты ФМ /АС-80,84-86/

17	Е0106-1-5	**Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения**	7,3521	7683,38	112,36	56489	826	8213	6,34	47
		м3		1021,50	42,44	7510	312	105	0,21	2
18	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	9,4580115	266,00	--	2516	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1043085	67700,00	--	7062	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0168549	62100,00	--	1047	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,1306536	59900,00	--	7826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	**С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**	0,0310067	66000,00	--	2046	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	**Е0106-11-5**	**Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании Ав-1,2**	0,2013489	11199,33	5172,70	2255	1042	1588	30,90	6
		1т		5557,50	1953,00	1119	393	105	9,54	2

24	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**									
			0,0298368	**65900,00**	**--**	**1966**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		т	--	--	--	--	--	--	--		
25	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК** 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**									
			0,0055198	65900,00		359					
		т	--	--	--	--	--	--	--		
26	С12041-117 Изм. и **доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического **профиля класса А-III, d 20-22 мм**									
			0,08344	**62100,00**	**--**	**5182**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		т	--	--	--	--	--	--	--		
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм									
			0,0221477	66000,00	--	1462	--	--	--	--	
		т	--	--	--	--	--	--	--		
		Ленточные фундаменты /АС-75/									
28	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15									
			85,5785	6905,85	311,32	590992	26642	50195	2,82	241	
		м3	**441,00**	**117,61**	**37740**	**10065**	**105**	**0,57**	**49**		
29	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2									
			98,7102935	266,00		26257					
		м3	--	--	--	--	--	--	--		
30	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**									
			0,6838169	5239,08	327,33	3583	224	1446	11,60	8	
		т	**1890,00**	**123,75**	**1292**	**85**	**105**	**0,60**	--		
31	С12041-72 Изм. и **доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля **класса А-III, d 10 мм**									
			0,381778	**67700,00**	**--**	**25846**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		т	--	--	--	--	--	--	--		
32	**С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм**									
			0,0968939	**73000,00**	**--**	**7073**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		т	--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**741961**	**28734**			**302**	
			Тенге			**47662**	**10855**			**53**	

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			741961					
		Материалы -	Тенге			62760					
		Всего заработная плата -	Тенге				58516				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			59869					
		Местные материалы -	Тенге			542936					
		Накладные расходы -	Тенге			61442					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9216				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48204					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата -	Тенге				67733				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			851607					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата -	Тенге				67733				

РАЗДЕЛ 3. Фундаменты Блок №3

Столбчатые фундаменты ФМ

33	Е0106-1-5	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны В15	17,0304	7683,38	112,36	130851	1914	19025	6,34	108
		м3		1021,50	42,44	17397	723	105	0,21	4
34	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	21,653088	266,00	--	5760	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2254782	67700,00	--	15265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-118 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,0497728	59900,00	--	2981	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,3082035	62100,00	--	19139	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0911218	66000,00	--	6014	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Выпуски АВ-1,2,3 /АС-88/								

39	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,1818624	65900,00	--	11985	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0378501	65000,00	--	2460	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
41	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0056832	68800,00	--	391	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0020939	69000,00	--	144	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,19072	62100,00	--	11844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0506232	66000,00	--	3341	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура над отверстиями /АС-88/								
45	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0159264	50900,00	--	811	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Фундаменты монолит.ж/б ФЛМ /АС-80,81/								
46	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15	84,384	6905,85	311,32	582743	26270	49495	2,82	238
		м3		441,00	117,61	37213	9924	105	0,57	48
47	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	96,97584	266,00	--	25796	--	--	--	--

			м3	--	--	--	--	--	--	--
48	**С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,3312056**	**67700,00**	--	**22423**	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-70 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,0866688	73000,00	--	6327	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		Фундамент под перемычки /АС-89/								
50	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН **РК 8.02-04С-2004**	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	**0,0809998**	**67700,00**	--	**5484**	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
51	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН** РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0136254	65000,00	--	886	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			854644	28184			346
			Тенге			54610	10647			52
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			854644				
	Материалы -		Тенге			69698				
	Всего заработная плата -		Тенге				65257			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			109494				
	Местные материалы -		Тенге			592657				
		Накладные расходы -	Тенге			68520				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10278			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			55390				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			978554				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							432
		Сметная заработная плата -	Тенге				75535			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**978554**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**432**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**75535**			

РАЗДЕЛ 4.Фундаменты Блок №4

Ленточный фундамент /АС-7/

52	**Е0106-1-20**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона кл.В15**	**22,4048**	**6905,85**	**311,32**	**154724**	**6975**	**13141**	**2,82**	**63**
			м3	**441,00**	**117,61**	**9881**	**2635**	**105**	**0,57**	**13**

53	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	26,63156	266,00	--	7084	--	--	--	--
		м3	--	--		--	--	--	--	--
54	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,1032858	67700,00	--	6992	--	--	--	--
			--	--		--	--	--	--	--
55	С12041-70 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0216626	73000,00	--	1581	--	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--	--
		Приямок Пр-1 /АС-32/								
56	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,22612	266,00	--	326	--	--	--	--
		м3	--	--		--	--	--	--	--
57	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, d 5 мм	0,038192	41200,00	--	1574	--	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--	--
58	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0032832	55620,00	--	183	--	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--	--
59	С12021-85	Стоимость КРЫШКИ	0,0481611	120300,00	--	5794	--	--	--	--
		т	--	--		--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			178258	6975			63
			Тенге			9881	2635			13

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**172464**				
Материалы -			Тенге			**13908**				
Всего заработная плата -			Тенге				**12516**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**10330**				
Местные материалы -			Тенге			**131371**				
		Накладные расходы -	Тенге			**13141**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1971**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**11136**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**196742**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**83**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14487**			

	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			5794					
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5794					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			348					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			6141					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			202883					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								83
	Сметная заработная плата -	Тенге				14487				

РАЗДЕЛ 5. Котельная

60	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	748,208197	27,84	26,18	20826	19584	6430	0,01	9
		м3		1,66	7,20	1242	5387	97	0,03	19
61	**E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2**	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**								
			13,3268636	262,72	--	3501	--	3956	1,85	25
		м3		262,72	--	3501	--	113	--	--
62	E0101-179-1	Устройство щебеночных подушек на пересадочных грунтах	401,336	89,00	88,73	35720	35612	9678	--	1
		м3		0,25	24,61	100	9877	97	0,08	34
63	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	67,809212	134,10	--	9093	--	10275	0,97	66
		м3		134,10	--	9093	--	113	--	--
64	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	271,236848	6,48	6,48	1757	1757	553	--	--
		м3		--	2,10	--	571	97	0,01	2
65	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	271,236848	3,20	3,20	868	868	273	--	--
		м3		--	1,04	--	282	97	--	1
66	**E0101-12-14 тех.часть п.3.34 к=1,45**	**Подача грунта 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 оборудованного грейферным ковшом при подсыпке под полы**	55,9	40,36	37,95	2256	2122	697	0,02	1
		м3		2,41	10,44	135	584	97	0,04	2
67	**E0101-134-1**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	282,416848	21,55	4,52	6085	1275	4665	0,11	31
		м3		17,03	--	4810	--	97	--	--
		НЕДОСТАЮЩИЙ ГРУНТ 13,58906М3 УЧТЕН В ФУНДАМЕНТЫ(АС-19)								

68	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки БМ50**	2,521	5050,51	66,01	12732	166	584	1,35	3
		м3		195,75	24,93	493	63	105	0,12	--
69	**Е0106-1-20**	**Устройство ленточных фундаментов бетонных БМ200**	17,992	6905,85	311,32	124250	5601	10553	2,82	51
		м3		441,00	117,61	7934	2116	105	0,57	10
70	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,8353	286,00	--	5532	--			
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,095217	5239,08	327,33	499	31	201	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	180	12	105	0,60	--
72	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,013632	65000,00	--	886	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0816291	67700,00	--	5526	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ПОД ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ БМ200	0,64	6798,20	--	4351	--	446	3,66	2
		м3		567,00	--	363	--	123	--	--
75	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6528	266,00	--	174	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0042	5239,08	327,33	22	1	9	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	8	1	105	0,60	--
77	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0042	41200,00	--	173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	**Е0108-4-1**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	17,7	193,77	4,19	3430	74	1245	0,38	7
		м2		58,05	1,58	1027	28	118	0,01	--

ПРИЯМОК

79	Е0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В15**	1,22	9794,40	1327,03	11949	1619	3323	12,49	15
		м3		2137,50	456,24	2608	557	105	1,72	2
80	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,2383	266,00	--	329	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002(3.4) РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм	0,03003	41200,00	--	1237	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг**	0,0242276	64092,87	304,24	1553	7	88	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	81	3	105	0,56	--
83	Е0134-53-1	**Устройство крышки**	1,21	1062,00	221,40	1285	268	1193	4,87	6
		м2		812,25	84,38	983	102	110	0,41	--
84	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,021164	154400,00	--	3268	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,056991	154200,00	--	8788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
86	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0003332	53000,00	--	18	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей **эмалью ПФ-115/за 2 раза**	1,21	40,72	0,04	49	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**266168**	**68987**			**217**
			Тенге			**32568**	**19581**			**71**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			252827				
	Материалы -		Тенге			14325				
	Всего заработная плата -		Тенге				51064			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7840				
	Местные материалы -		Тенге			130357				
		Накладные расходы -	Тенге			52987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7948				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18349					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			324163					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата -	Тенге				59012				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			13341					
	Материалы -		Тенге			34					
	Всего заработная плата -		Тенге				1085				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12056					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			872					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15406					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1264				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			339569					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								316
		Сметная заработная плата -	Тенге				60276				

РАЗДЕЛ 6. Уборка

Земляные работы

88	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	481,497116	27,84	26,18	13402	12603	4138	0,01	6
		м3		1,66	7,20	799	3467	97	0,03	12
89	E0101-164-2 Пр. п=1,55, п=3,180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	8,5762845	262,72	--	2253	--	2546	1,85	16
		м3		262,72	--	2253	--	113	--	--
90	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	170,956	89,00	88,73	15216	15169	4122	--	--
		м3		0,25	24,61	43	4207	97	0,08	15
91	**E0101-27-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	187,0988	6,48	6,48	1212	1212	382	--	--
		м3		--	2,10	--	394	97	0,01	2
92	**E0101-27-8**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м**	187,0988	3,20	3,20	599	599	189	--	--
		м3		--	1,04	--	194	97	--	1

93	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	46,7747	134,10	--	6272	--	7088	0,97	45
		м3		134,10	--	6272	--	113	--	--
94	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	187,0988	21,55	4,52	4031	845	3091	0,11	20
		м3		17,03	--	3186	--	97	--	--
95	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	233,8735	14,12	12,00	3302	2806	990	0,01	3
		м3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Лишний грунт объемом 85,2439м3 учтен в вертикальной								
		Железобетонные конструкции ниже 0,000								
		Монолитная фундаментная плита ФМП-1 и стены								
96	E0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В3,5**	4,32	5050,51	66,01	21818	285	1001	1,35	6
		м3		195,75	24,93	846	108	105	0,12	1
97	E0106-33-4	**Устройство плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл.В12,5**	10,15	8560,55	954,99	86890	9693	14984	6,51	66
		м3		1075,50	330,44	10918	3354	105	1,34	14
98	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	14,70865	94,00	--	1383	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,70865	266,00	--	3913	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	C12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,53062	67700,00	--	35923	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	C12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,007584	50900,00	--	386	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	E0113-13-1	**Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей 1 слой**	24,83	13,91	0,07	345	2	181	0,04	1
		м2		8,06	0,02	200	--	90	--	--
103	E0113-13-2 К=2	**Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей 2 слоя**	24,83	24,16	0,10	600	2	361	0,08	2
		м2		16,12	0,04	400	1	90	--	--

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**197545**	**43217**					**165**
		Тенге			**25295**	**12367**					**46**
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**197545**						
	Материалы -	Тенге			**14117**						
	Всего заработная плата -	Тенге				**37662**					
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**36309**						
	Местные материалы -	Тенге			78606						
	Накладные расходы -	Тенге			39072						
	Нормируемая трудоемкость в ТЗР	чел.-ч									20
	Сметная заработная плата в ТЗР -	Тенге				5861					
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14197						
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			250814						
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч									**230**
	Сметная заработная плата -	Тенге				**43523**					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**250814**						

РАЗДЕЛ 7.Сети ВЛ-6кВ

Опора ж/б анкерная А10-1.2с /1шт/

104	Е0133-103-2 Изм. и	Установка одностоечных железобетонных опор с одним	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	519,90	986	550	105	2,29	2
105	С143079-91 Изм. 6	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий	2	17700,00	--	35400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	Прайс-лист стр.76	Траверса ТМ-73	1	**3400,35**	--	**3400**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	**Прайс-лист стр.76**	**Траверса ТМs-60а**	1	779,02	--	779	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	Прайс-лист стр.78	Хомут Х-1	2	381,84	--	764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	Прайс-лист стр.78	Крепление подкоса У-1	1	1543,42	--	1543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
110	**Прайс-лист стр.76**	**Накладка ОГ-52**	**1**	**369,78**	--	**370**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	**Прайс-лист стр.76**	**Проводник заземляющий ЗП-21 /2м/**	**1**	**449,07**	--	**449**	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	**С11011-59**	**Гайка М20 /ГОСТ 5915-70/**	**0,000071**	**149300,00**	--	**11**	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
113	**С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22**	**Зажимы ответвительные SL37.2**	**5**	**199,00**	--	**995**	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

114	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	5	85,00	--	425	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	С151804-3042 Изм.	Изоляторы штыревые SDI37	1	2003,00	--	2003	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	С151804-2915	Вязка спиральная SO115.9585 /цена указана за 1шт/	2	700,50	--	1401	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С151804-1530 Изм.	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	6	157,00	--	942	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	Прайс-лист стр.73	Изолятор натяжной SDI 90.150	9	3263,75	--	29374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
119	Прайс-лист стр.74	Зажим натяжной SO 255	9	3087,90	--	27791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	С151804-2882 Изм.	Зажимы прокалывающие SLW25.2	3	801,00	--	2403	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	Прайс-лист стр.73	Изолятор штыревой SDI 27.1	3	4142,98	--	12429	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б концевая с установкой РЭНД переходным пунктом в								
122	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1612	5,98	6
		опора		985,50	549,90	986	550	105	2,29	2
123	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	17700,00	--	35400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	Прайс-лист стр.76	Траверса ТМ-73	1	3400,35	--	3400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	Прайс-лист стр.76	Траверса TMs-60a	1	779,02	--	779	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	Прайс-лист стр.78	Хомут Х-1	2	381,84	--	764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	Прайс-лист стр.78	Крепление подкоса У-1	1	1543,42	--	1543	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

128	Прайс-лист стр.76	Накладка ОГ-52	1	369,78	--	370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
129	Прайс-лист стр.76	Проводник заземляющий ЗП-21 /2м/	1	449,07	--	449	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С11011-59	Гайка М20 /ГОСТ 5915-70/	0,000071	149300,00	--	11	--	--	--	--
131	С151804-2927 Изм. и доп. вып. 22	Зажимы ответвительные SL37.2	5	199,00	--	995	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	С151804-3002 Изм. и доп. вып. 22	Кожух защитный для зажима SP15	5	85,00	--	425	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
133	С151804-3042 Изм. и доп. вып. 22	Изоляторы штыревые SDI37	4	2003,00	--	8012	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
134	С151804-2912	Вилка направляющая SO115.9585 /цена указана за 1шт/	5	700,50	--	3503	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С151804-1530 Изм. и доп. вып. 20	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	3	157,00	--	471	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	Прайс-лист стр.73	Изолятор натяжной SDI 90.150	3	3263,75	--	9791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	Прайс-лист стр.74	Зажим натяжной SO 255	3	3087,90	--	9264	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Ц0108-56-1	Монтаж разъединителя с приводом	1	568,50	25,50	569	26	436	2,00	2
		шт		452,00	6,80	452	7	95	0,04	--
139	Прайс-лист стр.75	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом ПРНЗ-10У1	1	13343,39	--	13343	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	Прайс-лист стр.78	Кронштейн КМ-1	1	809,71	--	810	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00088	149300,00	--	131	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	С151804-2447 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-2 ГОСТ Р 51177-98	6	332,00	--	1992	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
143	Прайс-лист стр.78	Кронштейн РА-1	1	2378,71	--	2379	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
144	Прайс-лист стр.78	Кронштейн РА-2	1	700,09	--	700	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
145	Прайс-лист стр.78	Вал привода РА-3	3	1785,31	--	5356	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
146	Прайс-лист стр.78	Кронштейн Г-25	1	317,54	--	318	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
147	Прайс-лист стр.78	Хомут Х-7	3	301,82	--	905	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
148	Прайс-лист стр.78	Хомут Х-8	1	307,66	--	308	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
149	Прайс-лист стр.78	Проводник заземляющий ЗП-1 /4,5м/	1	1024,93	--	1025	--	--	--	--
150	Прайс-лист стр.76	Траверса ТМ-3611	1	1123,95	--	1124	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
151	С151609-7	Шины алюминиевые прямоугольного сечения, ширина 50, 60 мм	0,00666	336000,00	--	2238	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
152	Прайс-лист стр.76	Хомут Х-62П	1	563,07	--	563	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
153	Прайс-лист стр.76	Упор УП-50	1	256,51	--	257	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
154	Ц0108-56-1 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ	3	568,50	25,50	1706	77	1308	2,00	6
			шт	452,00	6,80	1356	20	95	0,04	--
155	С151804-3090 Изм. и доп. вып. 22	Ограничители перенапряжения SGA1012.10	3	6178,00	--	18534	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
156	С151804-3013 Изм. и доп. вып. 22	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL3.27	6	1070,00	--	6420	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
157	Прайс-лист стр.72	Бандажная лента СОТ 37	10,2	157,58	--	1607	--	--	--	--
			м	--	--	--	--	--	--	--

158	Прайс-лист стр.72	Скрепа СОТ 36	6	35,23	--	211	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство ответвления на концевой опоре УОК /1шт/								
159	Е0133-114-1	Устройство ответвлений от ВЛ 0,38 кВ к зданиям с помощью механизмов /количество проводов в ответвлении - 1/	1	392,74	154,24	393	154	258	1,27	1
		шт		213,75	32,13	214	32	105	0,13	--
160	Прайс-лист стр.78	Траверса ТМ-2	1	[illegible]		1571		--		--
		шт			--	--	--	--		--
161	Прайс-лист стр.78	Хомут Х-1	2	381,84	--	764	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
162	Прайс-лист стр.78	Заземляющий проводник ЗП-1 /0,6м/	2	275,14	--	550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	С151804-341 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-В ГОСТ 1232-93	2	567,00	--	1134	--	--	--	--
		шт.		--		--	--	--	--	--
164	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колонок К-6 (КП-60) СТ РК ГОСТ Р 51204-2002	2	13,00	--	26	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Крепление провода-скоба СШ-2	0,000033	32300,00	--	1	--	--		--
166	С151804-2000 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	6	132,00	--	792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Заземление опор								
167	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	6	28,89	27,85	173	167	55	0,01	--
		м3		1,04	8,44	6	51	97	0,03	--
168	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	6	6,48	6,48	39	39	12	--	--
		м3		--	2,10	--	13	97	0,01	--
169	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	2	131,70	20,70	263	41	214	0,70	1

170	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	шт	111,00	1,60	222	3	95	0,01	--
			0,02664	49502,00	--	1319	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
171	Ц0108-472-1 прим.	**Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 /10/мм**	40	30,30	2,80	1212	112	1056	0,16	6
			ч	27,50	0,30	1100	12	95	--	--
172	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,02464	50642,00	--	1248	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
173	Ц0108-56-1 прим.	Монтаж ограничителя перенапряжения нелинейного до 10 кВ	1	568,50	25,50	569	26	436	2,00	2
			шт	452,00	6,80	452	7	95	0,04	--
174	Прайс-лист стр.73	**Ограничитель перенапряжения нелинейный с искровым промежуткомSDI 46.710**	1	18414,86	--	18415	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
175	[illegible]	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ/в 3 провода при 10 опорах на 1 км в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводовсвыше 35 мм2	0,0366667	25922,88	17030,88	951	624	452	43,70	2
			1км	7650,00	4099,68	281	150	105	15,13	1
176	С151607-910 Изм. и доп. вып. 20	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**	0,11	82830,00	--	9111	--	--	--	--
177	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	603,80	--	1208	--	1001	3,00	6
			шт	527,00	--	1054	--	95	--	--
178	С151610-27 прим.	**Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, четырехжильные, типа 4КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-95 мм2 /Концевая заделка внутренней установки 4-х жильная ПКВэ-2 для сечения до 70-95мм/**	2	16100,00	--	32200	--	--	--	--
			компл	--	--	--	--	--	--	--
179	Е0101-13-2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3**	1,8	28,89	27,85	52	50	17	0,01	--
			м3	1,04	8,44	2	15	97	0,03	--

180	Е0101-27-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов**	1,2	6,48	6,48	8	8	2	--	--
		м3		--	2,10	--	3	97	0,01	--
181	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	10	36,70	27,80	367	278	149	0,06	1
		м		8,80	6,90	88	69	95	0,04	--
182	Ц0108-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	10	11,00	10,60	110	106	287	0,18	2
		м		29,00	2,30	290	23	95	0,01	--
183	Ц0108-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	2,3	60,40	15,60	139	36	93	0,24	1
		м		38,70	3,80	89	9	95	0,02	--
184	Ц0108-146-5	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг**	5	113,20	42,70	566	214	237	0,25	1
		м		40,50	9,30	203	47	95	0,05	--
185	С151601-573 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-01-2002 / СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой [illegible] на напряжение 6000 В (ГОСТ 16442-80), марка [illegible]	0,02	1099400,00	--	21988	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
186	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	0,01	6469,41	5158,75	65	52	27	6,30	--
		м		1319,66	724,68	13	[illegible]	133	[illegible]	--
187	Прайс-лист стр.[illegible]	Лента сигнальная ЛСЭ 150мм	10	12,40	--	124	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
188	Ц0108-88-3 прим.	Конструкции металлические /защита кабеля/	0,016928	10150,00	1870,00	172	32	137	52,00	1
		т		8280,00	270,01	140	5	95	1,57	--
189	С11011-4493 Изм. и доп.вып.19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 80мм х 80мм х 6мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	0,016928	57077,00	--	966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
190	Прайс-лист стр.78	**Скоба КМ-3**	4	263,81	--	1055	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			360341	6021			44
			Тенге			7932	1571			7

		Стоимость оборудования -	Тенге			13343					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			13343					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			265411					
		Материалы -	Тенге			863					
		Всего заработная плата -	Тенге				6098				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			257186					
		Накладные расходы -	Тенге			5844					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				877				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16275					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			287536					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата -	Тенге				6974				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81587					
		Материалы -	Тенге			385					
		Всего заработная плата -	Тенге				3406				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3810					
		Местные материалы -	Тенге			70800					
		Накладные расходы -	Тенге			3569					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1000					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			90265					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3941				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			391138					

РАЗДЕЛ 8. Сети ВЛ-0,4кВ

		Трансформаторная подстанция									
191	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам									
			1	2238,10	1743,10	2238	1743	997	3,00	3	
		шт		495,00	454,41	495	454	105	1,81	2	
192	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам									
			1	4098,19	1460,06	4098	1460	2765	12,10	12	
		шт		2191,50	441,68	2192	442	105	1,90	2	
		Фундамент под КТПГ									
193	Е0106-1-13	**Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона кл. В15**									
			5,088	7391,88	95,97	37610	488	4317	4,90	25	
		м3		771,75	36,25	3927	184	105	0,18	1	
194	Е0106-1-20	**Устройство ленточных фундаментов бетонных кл. В3,5**									
			0,763	6008,59	311,32	4585	238	448	2,82	2	
		м3		441,00	117,61	336	90	105	0,57	--	

195	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**		**0,062882**	**5239,08**	**327,33**	**329**	**21**	**133**	**11,60**	**1**
			1т		**1890,00**	**123,75**	**119**	**8**	**105**	**0,60**	--
196	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм		0,062882	52400,00	--	3295	--	--	--	--
197	Е0106-11-7	Установка закладных деталей ЗД-1 весом до 4 кг									
			1т		33075,00	114,75	284	1	105	0,50	
		Земельные работы /для контура заземления КТПТ/									
198	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3		27	28,89	27,85	780	752	248	0,01	--
			м3		1,04	8,44	28	228	97	0,03	1
199	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м									
						6,29		156	95		
			м3			2,10		57	97	0,01	
200	ЦЕ108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2									
				150	26,30	3,30	3945	495	3334	0,14	21
			м		23,00	0,40	3450	60	95	--	--
201	**С11041-83**	**Сталь полосовая 40х4 мм /ГОСТ 103-76/**		**0,1884**	**46400,00**	**--**	**8742**	**--**	**--**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
202	Ц0108-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм									
				80	149,50	24,10	4293	723	3337	0,76	2
			шт		116,00	2,50	3480	75	95	0,01	--
203	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82		0,237	49131,00	--	11644	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**82451**	**6097**			**87**
			Тенге				**14311**	**1599**			**7**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**23226**				
	Материалы -		Тенге				**447**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**10648**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**8742**				
		Накладные расходы -	Тенге				**10473**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**5**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					**1571**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**2022**				

ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**35721**			
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						**67**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**12219**		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**59225**			
Материалы -			Тенге			6090			
Всего заработная плата -			Тенге				5262		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			14939			
Местные материалы -			Тенге			31826			
	Накладные расходы -		Тенге			**5500**			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				825		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3884			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			68609			
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						**35**
	Сметная заработная плата -		Тенге				6087		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			104330			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			3210095	207628		1444
			Тенге			226895	66588		285
Стоимость оборудования -			Тенге			13343			
О Стоимость оборудования			Тенге			13343			
Стоимость монтажных работ -			Тенге			288637			
Материалы -			Тенге			1310			
Всего заработная плата -			Тенге				16745		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			265928			
	Накладные расходы -		Тенге			16317			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						**8**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**2448**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**18297**			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			**323251**			
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						102
	Сметная заработная плата -		Тенге				19193		
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2888981			
Материалы -			Тенге			226449			
Всего заработная плата -			Тенге				275653		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			288425			
Местные материалы -			Тенге			**1962234**			
	Накладные расходы -		Тенге			**288300**			
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						**144**
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				**43245**		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**190637**			
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3367918**			
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч						**1772**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**318898**		
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**19135**			
Материалы -			Тенге			**34**			
Всего заработная плата -			Тенге				**1085**		
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**17850**			

	Накладные расходы -	Тенге			1193					
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				179				
	Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1220					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			21548					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								7
	Сметная заработная плата -	Тенге				1264				
	ИТОГО ПО СМР:	Тенге			3726060					
	Итого СМР	Тенге			3712717					
	Временные здания и сооружения 3.4 %	Тенге			126 232					
	Зимнее	Тенге			3857 950					
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,7%	Тенге			26 873					
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			38 389					
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			15 356					
	Итого СМР в ценах 2001 г.	Тенге			3 919 567					
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%	Тенге			10 726 971					
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола	Тенге			10 512 431					
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			210 240					
	Итого СМР без НДС	Тенге			10 722 671					
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1 372 486					
	ИТОГО СМР	Тенге			12 249 686					
	Итого обрудования в ценах 2001 г.	Тенге			13 343					
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%	Тенге			36 517					
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола	Тенге			35 786					
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			716					
	Итого оборудования без НДС	Тенге			37 233					
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			4 467					
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге			41 700					
	ИТОГО СМР и оборудования без НДС	Тенге			10 974 452					
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1 316 934					
	ИТОГО СМР и ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге			12 291 386					

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы "

Нурсейтов Т.

ПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО "КДСМ"

Баймоетов Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «КДСМ» **Договор** №4 от 28 марта 2017 г.

Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы» **Договор:** №25 от 26 апреля 2017 г.

Авторский надзор: ТОО «ПУС-Шымкент» **Договор** №8 от 28 марта 2017 г.

Наименование объекта: Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	73 783 160	73 783 160	49 102 442	7 905 338	16 025 805	43 841 466	288 637		329 620			5 260 976	49 102 442
Инжиниринговые услуги	776 601	776 601	609 221	83 208		543 947						65 274	609 221
Авторский надзор	122 984	122 984	98 205	13 177		87 683						10 522	98 205
Всего по стройке	**74 682 745**	**74 682 745**	**49 809 868**	**8 001 723**	**16 025 805**	**44 473 096**	**288 637**		**329 620**			**5 336 772**	**49 809 868**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

_____ **Е.Уесенулы**

Инженер:
Директор ТОО «Жоба-Курылыс орталыгы»

_____ **Егембердиев Д.**

Инженер:

_____ **Нурсейтов П.**

Подрядчик:
Директор ТОО «КДСМ»

_____ **Есимов М.**

Форма №2

АКТ№3

приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО"**

Инженер: **ТОО"Жоба-Құрылыс Орталыгы"**

Подрядчик: **ТОО "КДСМ"**

Договор: **№ 4 от 28 марта 2017 года.**

Наименование стройки: "Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района, ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Блок 1								
		Фундаменты								
		Фундаменты монолит.ж/б ФЛМ /АС-80,81/								
1	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов ЦЕМ.-ПЕСЧ.Р-Р 1:2 ТОЛЩ.50ММ**	46	374,29	4,19	17217	193	3237	0,38	18
		м2		58,05	1,58	2670	73	118	0,01	--
		Арматура над отверстиями /АС-79/								
2	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,112588	5239,08	327,33	590	37	238	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	213	14	105	0,60	--
		Фундамент под перегородки /АС-80,82/								
3	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15**	3,9	6798,20	--	26513	--	2720	3,66	14
		м3		567,00	--	2211	--	123	--	--
4	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,0592608	5239,08	327,33	310	19	125	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	112	7	105	0,60	--
5	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов ЦЕМ.-ПЕСЧ.Р-Р 1:2 ТОЛЩ.50ММ**	3,46	374,29	4,19	1295	14	243	0,38	1
		м2		58,05	1,58	201	5	118	0,01	--
		Арматура над отверстиями								
6	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,003872	5239,08	327,33	20	1	8	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	7	--	105	0,60	--
		Кирпичные стены и перегородки								
7	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НА Р-**	89,832	6201,12	335,84	557059	30169	87531	4,54	408

		м3		699,75	126,00	62860	11319	118	0,61	55
8	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	236,4	-38,93	--	-9203	--	-10860	-0,22	-52
		м2		-38,93	--	-9203	--	118	--	--
9	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,40923	8679,65	422,15	3552	173	4064	56,40	23
		т		8257,50	157,50	3379	64	118	0,77	--
10	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,381948	41200,00	--	15736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,027282	64100,00	--	1749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	78,888	6159,94	337,41	485945	26618	74144	4,38	346
		м3		670,50	126,00	52894	9940	118	0,62	49
13	Е0107-57-1	Заделка деформационного шва в стенах для блока 1,2	37,2	38,15	0,18	1419	7	556	0,06	2
		м		10,60	0,07	394	3	140	--	--
		Армокирпичные перегородки								
14	С12041-89 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,0306176	50800,00	--	1555	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0034611	64100,00	--	222	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0119808	41200,00	--	494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0008653	64100,00	--	55	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

18	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0051	53600,00	--	273	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02056	52400,00	--	1077	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки ПРм-1,3,6,7,8,9,10,12,13 (АС-17-19,22,23а,46-48)								
20	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,785188	64400,00	--	50566	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0011412	71100,00	--	81	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,279528	69000,00	--	19287	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,051708	64500,00	--	3335	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Сердечники МС-1-18шт. /АС-18а/								
24	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,187704	61200,00	--	11487	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,044352	65000,00	--	2883	--	--	--	--
		т	--	--	--	--	--	--	--	--
		Рамы РМ1-6 /АС-17,18,39-44б/								

26	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В20 СТОЙКИ	11,582	10568,41	990,15	122403	11468	24551	10,40	120
		м3		1644,75	374,04	19049	4332	105	1,83	21
27	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В20 РИГЕЛИ	15,706	13328,02	407,30	209330	6397	41869	14,40	226
		м3		2385,00	153,86	37459	2417	105	0,75	12
28	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,80136	59900,00	--	48001	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
29	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,226432	62100,00	--	76161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,91548	64400,00	--	58957	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,184845	68800,00	--	12717	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,056656	66000,00	--	69739	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
33	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,0932	64700,00	--	6030	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
		Плиты перекрытия /АС-20,21/								

34	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	349,57392	3160,00	--	1104654	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0225694	65900,00	--	1487	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0052028	65000,00	--	338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2903340	75096			1109
			Тенге			172248	28174			137
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2903340				
	Материалы -		Тенге			106793				
	Всего заработная плата -		Тенге				200422			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			382234				
	Местные материалы -		Тенге			2166968				
		Накладные расходы -	Тенге			228426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34264			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			187906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3319672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1361
		Сметная заработная плата -	Тенге				234686			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3319672				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1361
		Сметная заработная плата -	Тенге				234686			
		РАЗДЕЛ 2. Блок 2								
		Фундаменты								
		Ленточные фундаменты /АС-75/								
37	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов ЦЕМ.-ПЕСЧ.Р-Р 1:2 ТОЛЩ.50ММ	68	374,29	4,19	25452	285	4785	0,38	26
		м2		58,05	1,58	3947	107	118	0,01	1
		Фундамент под перегородки /АС-75/								
38	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15	6,9242	6798,20	--	47072	--	4829	3,66	25
		м3		567,00	--	3926	--	123	--	--
39	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1109129	5239,08	327,33	581	36	235	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	210	14	105	0,60	--

40	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов ЦЕМ.-ПЕСЧ.Р-Р 1:2 ТОЛЩ.50ММ	6,155	374,29	4,19	2304	26	433	0,38	2
		м2		58,05	1,58	357	10	118	0,01	--
		Арматура над отверстиями								
41	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,012432	5239,08	327,33	65	4	26	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	23	2	105	0,60	--
42	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,012432	52400,00	--	651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кирпичные стены и перегородки								
43	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НА Р-РЕ М50	115,818	6201,12	335,84	718201	38896	112851	4,54	526
		м3		699,75	126,00	81044	14593	118	0,61	71
44	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	397,626	-38,93	--	-15480	--	-18266	-0,22	-87
		м2		-38,93	--	-15480	--	118	--	--
45	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	106,4901	6159,94	337,41	655973	35931	100087	4,38	466
		м3		670,50	126,00	71402	13418	118	0,62	66
46	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	96,54	872,97	34,37	84277	3318	22996	1,21	117
		м2		189,00	12,87	18246	1242	118	0,06	6
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /АС-48/	0,6052905	8679,65	422,15	5254	256	6010	56,40	34
		т		8257,50	157,50	4998	95	118	0,77	--
48	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0672545	64100,00	--	4311	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,941563	41200,00	--	38792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рамы РМ /АС-/								

50	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	1,08584	59900,00	--	65042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,282508	62100,00	--	79644	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,749868	64400,00	--	48291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,0566544	68800,00	--	3898	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	С12041-113 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,3068218	71100,00	--	21815	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С12041-95 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	1,0459442	66000,00	--	69032	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0586416	55300,00	--	3243	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,031552	70437,87	304,24	2222	10	324	58,00	2
		1т		9675,00	114,75	305	4	105	0,56	--
		Перемычки ПРМ /АС-16-18,35-37/								
58	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6355442	64400,00	--	40929	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
59	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,3496805	68800,00	--	24058	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С12041-113 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,0315904	71100,00	--	2246	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,4848294	69000,00	--	33453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Сердечники МС1-30шт /АС-16,17,34/									
62	**С12041-73 Изм. и**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля**	**0,175824**	**65900,00**	**--**	**11587**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
63	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0776223**	**65000,00**	**--**	**5045**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		Перекрытие									
		Плиты перекрытия /АС-19,20/									
64	**С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	**544,93416**	**3160,00**	**--**	**1721992**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
65	**С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,042592**	**65900,00**	**--**	**2807**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
66	**С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,0102977**	**65000,00**	**--**	**669**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**3703428**	**78761**				**1113**
			Тенге			**168979**	**29485**				**144**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3703428**					
	Материалы -		Тенге			**11039**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**198464**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**455515**					
	Местные материалы -		Тенге			**2989133**					
		Накладные расходы -	Тенге			**234311**					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**117**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35147**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**236264**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4174003**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**1374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**233610**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**4174003**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**1374**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**233610**				

РАЗДЕЛ 3. Блок 3

		Фундаменты								
		Выпуски АВ-1,2,3 /АС-88/								
67	Е0106-11-5	**Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании АВ-1,2,3**	0,586041	11199,33	5172,70	6563	3031	4622	30,90	18
		1т		5557,50	1953,00	3257	1145	105	9,54	6
		Арматура над отверстиями /АС-88/								
68	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,019908	5239,08	327,33	104	7	42	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	38	2	105	0,60	--
		Фундаменты монолит.ж/б ФЛМ /АС-80,81/								
69	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,522343	5239,08	327,33	2737	171	1104	11,60	6
		1т		1890,00	123,75	987	65	105	0,60	--
70	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов ЦЕМ.-ПЕСЧ.Р-Р 1:2 ТОЛЩ.50ММ**	58,56	374,29	4,19	21918	245	4120	0,38	22
		м2		58,05	1,58	3399	93	118	0,01	--
		Фундамент под перегородки /АС-89/								
71	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных В15**	7,3845	6798,20	--	50201	--	5150	3,66	27
		м3		567,00	--	4187	--	123	--	--
72	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,1182815	5239,08	327,33	620	39	250	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	224	15	105	0,60	--
73	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов ЦЕМ.-ПЕСЧ.Р-Р 1:2 ТОЛЩ.50ММ**	8,56	374,29	4,19	3204	36	602	0,38	3
		м2		58,05	1,58	497	14	118	0,01	--
		Стены /АС-41/								
		Кирпичные стены								
74	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НА Р-РЕ М50**	--	5501,37	335,84	--	--	--	4,54	--
		м3		--	126,00	--	--	--	0,61	--
75	Е0108-11-1	**Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича**	247,721053	-38,93	--	-9644	--	-11380	-0,22	-54
		м2		-38,93	--	-9644	--	118	--	--
76	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	36,558	6159,94	337,41	225195	12335	34360	4,38	160
		м3		670,50	126,00	24512	4606	118	0,62	23
77	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,4887	8679,65	422,15	4242	206	4853	56,40	28
		т		8257,50	157,50	4035	77	118	0,77	--

78	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,0543	64100,00	--	3481	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
79	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07602	41200,00	--	3132	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
80	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01659	8679,65	422,15	144	7	165	56,40	1
					8257,50	157,50	137	3	118	0,77	--
81	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	т	0,01659	49502,00	--	821	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
82	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	1т	0,0279	7294,77	680,89	204	19	170	33,10	1
					5535,00	256,50	154	7	105	1,26	--
83	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0279	55620,00	--	1552	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Армокирпичные перегородки /АС-24/									
84	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,007451	64100,00	--	478	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,1043134	41200,00	--	4298	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки ПРМ-1,2,3,4,5,6,7 /АС-15,16,18,19,20/									
86	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,517134	64400,00	--	33303	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

87	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,266471	68800,00	--	18333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16764	69000,00	--	11567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сердечники МС-1,2,3,4 /АС-15,16,21,22/								
89	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6413491	65900,00	--	42265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2873257	65000,00	--	18676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,011615	68800,00	--	799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006398	69000,00	--	441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рама РМ-1,2,3,4,5 /АС 29-35/								
93	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,288904	59900,00	--	17305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,97607	62100,00	--	60614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

95	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6906496	64400,00	--	44478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,067574	71100,00	--	4805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,0086264	66000,00	--	66569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Колонна К-1(14шт)/АС-36/								
98	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,495488	66000,00	--	32702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
99	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,184848	62100,00	--	73579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
		Плиты перекрытия /АС-42/								
100	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	145,6542	3160,00	--	460267	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0380632	68800,00	--	2619	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
102	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0176144	69000,00	--	1215	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
103	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0200333	65900,00	--	1320	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
104	С12041-53 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,004955	65000,00	--	322	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Антисейсмопояс /АС-42,43/									
105	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,209511	64700,00	--	13555	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
106	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,051555	69000,00	--	3557	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
107	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,9452318	64400,00	--	60873	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
108	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0138482	71100,00	--	985	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
109	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2460257	69000,00	--	16976	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
110	С12041-4 Изм. и	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	0,0195254	55620,00	--	1086	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1307462	16096			214	
			Тенге			31784	6025			30	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1307462					
	Материалы -		Тенге			3683					
	Всего заработная плата -		Тенге				37809				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			541707					

	Местные материалы -		Тенге			714192					
		Накладные расходы -	Тенге			44058					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6609				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81091					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1432612					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата -	Тенге				44418				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1432612					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								265
		Сметная заработная плата -	Тенге				44418				
		РАЗДЕЛ 4. Блок 4									
		Фундаменты									
		Ленточный фундамент /АС-7/									
111	**Е0106-11-10**	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	**0,1561855**	**5239,08**	**327,33**	**818**	**51**	**330**	**11,60**	**2**
			1т	**1890,00**	**123,75**	**295**	**19**	**105**	**0,60**	**--**
112	**Е0108-4-1**	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов ЦЕМ.-ПЕСЧ.Р-Р 1:2 ТОЛЩ.50ММ**	**21,62**	**374,29**	**4,19**	**8092**	**91**	**1521**	**0,38**	**8**
			м2	**58,05**	**1,58**	**1255**	**34**	**118**	**0,01**	**--**
113	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**30**	**245,44**	**3,82**	**7363**	**115**	**1373**	**0,21**	**6**
			м2	**37,35**	**1,44**	**1121**	**43**	**118**	**0,01**	**--**
		Приямок Пр-1 /АС-32/								
114	**Е0106-33-3**	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В15**	**1,51**	**9794,40**	**1327,03**	**14790**	**2004**	**4112**	**12,49**	**19**
			м3	**2137,50**	**456,24**	**3228**	**689**	**105**	**1,72**	**3**
115	**Е0106-11-9**	**Установка закладных деталей весом более 20 кг МН-1**	**0,0242276**	**64092,87**	**304,24**	**1553**	**7**	**88**	**20,00**	**--**
			1т	**3330,00**	**114,75**	**81**	**3**	**105**	**0,56**	**--**
116	**Е0109-53-1**	**Монтаж КРЫШКИ**	**0,0596054**	**14806,01**	**1133,15**	**883**	**68**	**713**	**82,10**	**5**
			т	**12892,50**	**398,25**	**768**	**24**	**90**	**1,95**	**--**
117	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**1,728556**	**40,72**	**0,04**	**70**	**--**	**13**	**0,04**	**--**
			м2	**8,32**	**--**	**14**	**--**	**90**	**--**	**--**
118	**Е0108-4-7**	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	**11,15**	**245,44**	**3,82**	**2737**	**43**	**510**	**0,21**	**2**
			м2	**37,35**	**1,44**	**416**	**16**	**118**	**0,01**	**--**

		Кирпичные стены и перегородки								
119	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НА Р-РЕ М50	51,5	6201,12	335,84	319358	17296	50181	4,54	234
		м3		699,75	126,00	36037	6489	118	0,61	31
120	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	135,526316	-38,93	--	-5276	--	-6226	-0,22	-30
		м2		-38,93	--	-5276	--	118	--	--
121	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	8,12	6159,94	337,41	50019	2740	7632	4,38	36
		м3		670,50	126,00	5444	1023	118	0,62	5
122	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,1893	8679,65	422,15	1643	80	1880	56,40	11
		т		8257,50	157,50	1563	30	118	0,77	--
123	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,17668	41200,00	--	7279	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,01262	64100,00	--	809	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки ПРм-1,2,3 (АС-11,12)								
125	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0897756	64400,00	--	5782	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
126	С12041-114 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,0504562	68800,00	--	3471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0493639	69000,00	--	3406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пояс обвязочный /АС-23/								
128	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0279624	71100,00	--	1988	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
129	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	0,035	69000,00	--	2415	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Арматура и бетон над отверстиями									
130	С12041-9 Изм. и	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:**	0,003	49131,00	--	147	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Перекрытие									
		Плиты перекрытия /АС-16/									
131	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	97,8516	3160,00	--	309211	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
132	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм**	0,015958	50900,00	--	812	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Антисейсмопояс /АС-16/									
133	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,062526	69000,00	--	4314	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
134	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм**	0,127523	64700,00	--	8251	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			749935	22493				293
			Тенге			44947	8370				40
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			749053					
	Материалы -		Тенге			13790					
	Всего заработная плата -		Тенге				52525				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38675					
	Местные материалы -		Тенге			629983					
		Накладные расходы -	Тенге			61415					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48628					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			859095					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								359
		Сметная заработная плата -	Тенге				61737				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			883					
	Материалы -		Тенге			47					
	Всего заработная плата -		Тенге				792				

		Накладные расходы -	Тенге			713					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				107				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1691					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата -	Тенге				899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			860786					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								364
		Сметная заработная плата -	Тенге				62636				
		РАЗДЕЛ 5. Котельная									
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ ФО-1,4 (АС-16)									
135	**Е0106-1-1**	**Устройство бетонной подготовки ИЗ БМ50**	**0,76**	**5050,51**	**66,01**	**3838**	**50**	**176**	**1,35**	**1**
		м3		**195,75**	**24,93**	**149**	**19**	**105**	**0,12**	**--**
136	**Е0106-3-1**	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование ИЗ БМ200**	**5,432**	**7285,13**	**260,48**	**39573**	**1415**	**4014**	**3,94**	**21**
		м3		**614,25**	**89,46**	**3337**	**486**	**105**	**0,35**	**2**
137	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**6,28868**	**266,00**	**--**	**1673**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ								
138	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**45,74**	**5988,00**	**335,84**	**273891**	**15361**	**44568**	**4,54**	**208**
		м3		**699,75**	**126,00**	**32007**	**5763**	**118**	**0,61**	**28**
139	**Е0108-11-1**	**Расшивка швов кладки из кирпича**	**120,37**	**-38,93**	**--**	**-4686**	**--**	**-5529**	**-0,22**	**-26**
		м2		**-38,93**	**--**	**-4686**	**--**	**118**	**--**	**--**
140	**Е0108-6-7**	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	**4,88**	**5946,82**	**337,41**	**29020**	**1647**	**4587**	**4,38**	**21**
		м3		**670,50**	**126,00**	**3272**	**615**	**118**	**0,62**	**3**
141	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций СГ-1,СГ-2 (АС-5)**	**0,1847167**	**8679,65**	**422,15**	**1603**	**78**	**1834**	**56,40**	**10**
		т		**8257,50**	**157,50**	**1525**	**29**	**118**	**0,77**	**--**
142	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0,1721828**	**41200,00**	**--**	**7094**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

143	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0125339	64100,00	--	803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	17,38	888,91	34,73	15449	604	4881	1,43	25
		м2		225,00	13,01	3911	226	118	0,06	1
145	Е0106-19-1	Укладка раствора М100 толщ.30мм	0,14	8204,23	316,01	1149	44	219	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	192	17	105	0,58	--
146	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0092677	41200,00	--	382	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,000662	64100,00	--	42	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций НАД ПРОЕМАМИ В ПЕРЕГОРОДКАХ И НАД ОТВЕРСТИЯМИ (АС-5)	0,03134	8679,65	422,15	272	13	311	56,40	2
		т		8257,50	157,50	259	5	118	0,77	--
149	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01314	52400,00	--	689	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0182	50900,00	--	926	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1	0,003768	175710,10	1826,10	662	7	46	42,70	--
		т		8100,00	690,75	31	3	140	3,37	--

152	Е0106-18-9	**Устройство перемычек БМ200 (АС-3)**	0,97	13076,15	367,51	12684	356	2385	13,10	13
		м3		2202,75	138,83	2137	135	105	0,68	1
153	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,02044	69000,00	--	1410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,060698	68800,00	--	4176	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕКРЫТИЕ И КРОВЛЯ								
155	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см**	41,2544	3160,00	--	130364	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			521015	19575			276
			Тенге			42131	7297			35
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			521015				
	Материалы -		Тенге			12465				
	Всего заработная плата -		Тенге				49428			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15523				
	Местные материалы -		Тенге			431321				
		Накладные расходы -	Тенге			57492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8624			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34710				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			613218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				58052			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			613218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							340
		Сметная заработная плата -	Тенге				58052			
		РАЗДЕЛ 6. Уборная								
		Железобетонные конструкции ниже 0,000								
		Монолитная фундаментная плита ФМП-1 и стены								
156	Е0108-4-1	**Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов**	24,83	227,44	4,19	5647	104	1747	0,38	9
		м2		58,05	1,58	1441	39	118	0,01	--

157	Е0106-36-4	Железнение поверхности	24,83	57,48	0,23	1427	6	1340	0,29	7
		м2		51,30	0,09	1274	2	105	--	--
158	Е0106-33-4	Устройство стен прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	19,76	8178,91	954,99	161615	18871	29170	6,51	129
		м3		1075,50	330,44	21252	6529	105	1,34	26
159	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	20,0564	94,00	--	1885	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
160	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,0564	266,00	--	5335	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
161	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,00128	50642,00	--	65	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
162	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,02732	18837,97	11119,34	515	304	337	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	207	115	105	20,52	1
163	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0184628	154400,00	--	2851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0091304	154200,00	--	1408	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,00384	93997,62	304,24	361	1	134	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	127	--	105	0,56	--
166	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2	0,01532	70437,87	304,24	1079	5	157	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	148	2	105	0,56	--
167	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной ТОЛЩ.300ММММ	17,6148	2205,82	274,19	38855	4830	22822	6,93	122
		м3		994,50	103,50	17518	1823	118	0,50	9
168	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	58,716	245,44	3,82	14411	224	2688	0,21	12
		м2		37,35	1,44	2193	85	118	0,01	--

169	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей 1 слой	53,59	13,91	0,07	745	4	390	0,04	2
		м2		8,06	0,02	432	1	90	--	--
170	Е0113-13-2 К=2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей 2 слоя	53,59	24,16	0,10	1295	5	779	0,08	4
		м2		16,12	0,04	864	2	90	--	--
171	Е0108-4-4	Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	53,59	302,96	3,78	16236	203	9523	0,89	48
		м2		149,18	1,42	7995	76	118	0,01	--
172	Е0106-36-4	Железнение поверхности	53,59	57,48	0,23	3080	12	2892	0,29	15
		м2		51,30	0,09	2749	5	105	--	--
		Монолитный фундамент ФМ-1								
173	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В12,5	0,42	6975,63	257,71	2930	108	320	4,05	2
		м3		634,50	91,69	266	39	105	0,40	--
174	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,4263	94,00	--	40	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
175	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,4263	266,00	--	113	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
176	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,01388	64400,00	--	894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	С12041-112 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,00272	72000,00	--	196	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
178	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,00612	66000,00	--	404	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-2	0,00766	70437,87	304,24	540	2	79	58,00	--
		1т		9675,00	114,75	74	1	105	0,56	--
		Монолитная плита перекрытия								

180	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,0615	7285,83	3593,45	448	221	186	14,30	1
		т		2385,00	971,06	147	60	90	3,51	--
181	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,0615	154400,00	--	9496	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1,7835	20,36	0,02	36	--	7	0,02	--
		м2		4,16	--	7	--	90	--	--
183	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В15	2,88	10654,17	241,10	30684	694	4154	8,06	23
		м3		1282,50	91,08	3694	262	105	0,44	1
184	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,9232	94,00	--	275	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
185	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,9232	266,00	--	778	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,51935	67700,00	--	35160	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,04387	65000,00	--	2852	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	Е0106-19-1	Набетонка В12,5	0,7	8378,81	316,01	5865	221	1093	8,25	6
		м3		1368,00	119,39	958	84	105	0,58	--
189	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,00768	93997,62	304,24	722	2	268	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	254	1	105	0,56	--
		Стены и перегородки								
190	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	18,8	6181,20	335,84	116207	6314	18318	4,54	85
		м3		699,75	126,00	13155	2369	118	0,61	11

191	Е0108-11-1	**Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича**	49,47	-38,93	--	-1926	--	-2273	-0,22	-11
		м2		-38,93	--	-1926	--	118	--	--
192	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м**	18,63	871,06	34,37	16228	640	4438	1,21	23
		м2		189,00	12,87	3521	240	118	0,06	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			478750	32772			483
			Тенге			76350	11734			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			464548				
		Материалы -	Тенге			54681				
		Всего заработная плата -	Тенге				87878			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39570				
		Местные материалы -	Тенге			261543				
		Накладные расходы -	Тенге			98384				49
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				14758			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			33776				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596708				583
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	чел.-ч				102635			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			14202				
		Сметная заработная плата -	Тенге			80				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				206			
		Материалы -	Тенге			13754				
		Всего заработная плата -	Тенге			186				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				28			
		Накладные расходы -	Тенге			863				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			15251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							1
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	чел.-ч				234			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			611959				
		Сметная заработная плата -	Тенге							584
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	чел.-ч				102869			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								

РАЗДЕЛ 7. Вертикальная планировка

193	Е0101-24-2	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /Выемка с перемещением до 20м/**	1616	9,24	9,24	14940	14940	4705	--	--
		м3		--	3,00	--	4850	97	0,01	19

194	E0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /с 10м до 20м по расценке E0101-24-1/	1616	7,91	7,91	12783	12783	4026	--	--
		м3		--	2,57	--	4150	97	0,01	16
195	E0101-27-2	Устройство насыпи бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 /20/м	4616	6,48	6,48	29909	29909	9419	--	--
		м3		--	2,10	--	9710	97	0,01	37
196	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /Добавлять с 5м до 20м/	4616	9,60	9,60	44307	44307	13953	--	--
		м3		--	3,12	--	14385	97	0,01	55
197	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	6232	21,55	4,52	134275	28144	102947	0,11	673
		м3		17,03	--	106131	--	97	--	--
198	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	6232	14,12	12,00	87980	74768	26387	0,01	76
		м3		1,62	2,75	10096	17107	97	0,01	76
199	E0101-24-1	Срезка растительного слоя грунта 1-группы бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением до 30м на площадку	3600	7,91	7,91	28477	28477	8968	--	--
		м3		--	2,57	--	9246	97	0,01	35
200	E0101-24-9	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /добавлять с 10м до 30м по расценке E0101-24-1/	3600	7,32	7,32	26365	26365	8303	--	--
		м3		--	2,38	--	8560	97	0,01	33
201	E0101-27-2	Замена плодородного грунта пригоднымна участках насыпи	2460	6,48	6,48	15939	15939	5020	--	--
		м3		--	2,10	--	5175	97	0,01	20
202	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м /Добавлять с 5м до 20м/	2460	9,60	9,60	23612	23612	7436	--	--
		м3		--	3,12	--	7666	97	0,01	29
203	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2460	21,55	4,52	53003	11109	40637	0,11	266
		м3		17,03	--	41894	--	97	--	--

204	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	2460	14,12	12,00	34729	29514	10416	0,01	30
		м3		1,62	2,75	3985	6753	97	0,01	30
205	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /дорожное корыто/	283	9,24	9,24	2616	2616	824	--	--
		м3		--	3,00	--	849	97	0,01	3
206	Е0101-24-10	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /добавлять с 10м до 20м по расценке Е0101-24-2/	283	7,91	7,91	2239	2239	705	--	--
		м3		--	2,57	--	727	97	0,01	3
207	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостающий грунт)	9192,085	39,69	37,82	364799	347610	114735	0,01	119
		м3		1,87	11,00	17189	101095	97	0,04	346
208	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	16086,1488	125,82	125,82	2023959	2023959	404792	--	--
		т		--	25,16	--	404792	100	0,53	8501
209	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (избыток плодородного грунта)	1200	32,51	30,98	39009	37173	12267	0,01	13
		м3		1,53	9,01	1836	10811	97	0,03	37
210	Е010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1	1440	125,82	125,82	181181	181181	36236	--	--
		т		--	25,16	--	36236	100	0,53	761
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3120123	2934646			1177
			Тенге			181131	642112			10000
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3120123				
	Всего заработная плата -		Тенге				823243			
	Местные материалы -		Тенге			4346				
		Накладные расходы -	Тенге			811777				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121766			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			235914				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4167813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11583
		Сметная заработная плата -	Тенге				945009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4167813				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11583

		Сметная заработная плата -	Тенге				945009			
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**12784053**	**3179439**			**4665**
			Тенге			**717570**	**733198**			**10438**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12768968**				
	Материалы -		Тенге			**202452**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1449769**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1473224**				
	Местные материалы -		Тенге			**7197487**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1535863**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**768**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**230379**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**858290**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15163121**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15865**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1680148**			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**15085**				
	Материалы -		Тенге			**127**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**999**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**13754**				
		Накладные расходы -	Тенге			**899**				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**135**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**959**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**16943**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1133**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**15180063**				

	Итого СМР	Тенге			15180063				
	Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			516 122				
	Итого	Тенге			15 696 185				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,7%	Тенге			109 873				
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			156 962				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			62 785				
	Итого СМР в ценах 2001 г.	Тенге			16 025 805				
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%	Тенге			43 859 010				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола	Тенге			42 981 829				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			859 637				
	Итого СМР без НДС	Тенге			**43 841 466**				
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			5 260 976				
	ИТОГО СМР	**Тенге**			**49 102 442**				

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Жоба-Курылыс Орталығы "

Нурсейтов П.

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО "КДСМ"

Баймбетов Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «КДСМ» **Договор** №4 от 28 марта 2017 г.

Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы» **Договор:** №25 от 26 апреля 2017 г.

Авторский надзор: ТОО «ПУС-Шымкент» **Договор** №8 от 28 марта 2017 г.

Наименование объекта: Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2017 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	90 340 444	90 340 444	16 557 284	9 679 333	5 403 882	14 783 290	288 637		285 183			1 773 995	16 557 284
Инжиниринговые услуги	982 030	982 030	205 429	105 218		183 418						22 010	205 429
Авторский надзор	156 099	156 099	33 115	16 725		29 567						3 548	33 115
Всего по стройке	**91 478 572**	**91 478 572**	**16 795 827**	**9 801 276**	**5 403 882**	**14 996 275**	**288 637**		**285 183**			**1 799 553**	**16 795 827**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Е.Усенулы

Инженер:
Директор ТОО «Жоба-Курылыс орталыгы»

Етембердиев Д.

Инженер:

Нурсейтов П.

Подрядчик:
Директор ТОО «КДСМ»

Есимов М.

Форма №2

АКТ №4

приемки выполненных работ за июль месяц 2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО"**

Инженер: **ТОО"Жоба-Құрылыс Орталыгы"**

Подрядчик: **ТОО "КДСМ"**

Договор: **№ 4 от 28 марта 2017 года.**

Наименование стройки: "Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района, ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Блок 1								
		Кирпичные стены и перегородки								
1	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НА Р-РЕ М50**	21,6353335	6201,12	335,84	134163	7266	21081	4,54	98
		м3		699,75	126,00	15139	2726	118	0,61	13
2	Е0108-11-1	**Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича**	56,9350882	-38,93	--	-2216	--	-2615	-0,22	-12
		м2		-38,93	--	-2216	--	118	--	--
3	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,0985598	8679,65	422,15	855	42	979	56,40	6
		т		8257,50	157,50	814	16	118	0,77	--
4	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,0919892	41200,00	--	3790	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0065707	64100,00	--	421	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	18,9995568	6159,94	337,41	117036	6411	17857	4,38	83
		м3		670,50	126,00	12739	2394	118	0,62	12
7	Е0107-57-1	**Заделка деформационного шва в стенах для блока 1,2**	8,9593286	38,15	0,18	342	2	134	0,06	1

		м		10,60	0,07	95	1	140	--	--
		Перемычки ПРм-1,3,6,7,8,9,10,12,13 (АС-17-19,22,23а,46-48)								
8	Е0106-18-9	**Устройство перемычек В15**	2,8872	13076,15	367,51	37753	1061	7099	13,10	38
		м3		2202,75	138,83	6360	401	105	0,68	2
		Сердечники МС-1-18шт. /АС-18а/								
9	Е0106-14-4	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15**	1,08504	10270,00	990,15	11143	1074	2300	10,40	11
		м3		1644,75	374,04	1785	406	105	1,83	2
		Рамы РМ1-6 /АС-17,18,39-44б/								
10	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг Шайба Ш-1**	0,027984	93997,62	304,24	2630	9	975	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	926	3	105	0,56	--
11	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1**	0,0126208	70437,87	304,24	889	4	130	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	122	1	105	0,56	--
		Вентиляционные продухи /АС-23/								
12	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0188802	67700,00	--	1278	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,01088	65000,00	--	707	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-23 Изм. и	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:**	0,0146846	53000,00	--	778	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-113 Изм. и	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического**	0,1485216	71100,00	--	10560	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,041256	69000,00	--	2847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	0,0451027	53000,00	--	2390	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

18	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1009596	180100,00	--	18183	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	4,59	257,00	--	1180	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Анкерный болт стальной оцинкованный М10х100 мм	136	13,33	--	1813	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-23 Изм. и	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:	0,0501313	53000,00	--	2657	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Закладка фронтона /АС-58/								
22	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0016177	64100,00	--	104	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0204204	41200,00	--	841	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,061	68800,00	--	4197	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01892	69000,00	--	1305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
26	С12041-113 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,04214	71100,00	--	2996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

27	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00952	69000,00	--	657	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
		Плиты перекрытия /АС-20,21/								
28	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	7,2	1199,79	244,31	8639	1759	4444	2,10	15
		шт		353,25	87,60	2543	631	140	0,39	3
29	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	20,7	1611,87	403,26	33366	8347	17215	2,74	57
		шт		447,75	146,29	9268	3028	140	0,66	14
30	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	174,78696	3160,00	--	552327	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	101,88	55,43	0,07	5647	7	7577	0,30	30
		м		53,10	0,02	5410	2	140	--	--
32	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0138861	7294,77	680,89	101	9	84	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	77	4	105	1,26	--
33	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0112847	65900,00	--	744	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
34	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0026014	65000,00	--	169	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антисейсмопояс /АС-20а/								
35	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон кл. В12,5	8,07	8378,81	316,01	67617	2550	12603	8,25	67
		м3		1368,00	119,39	11040	963	105	0,58	5

36	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0875	69000,00	--	6038	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,3548	64700,00	--	22956	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,02055	7294,77	680,89	150	14	125	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	114	5	105	1,26	--
39	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,02055	55620,00	--	1143	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона /ГИЛЬЗА/	0,0285	18837,97	11119,34	537	317	352	42,50	1
		1т		7560,00	4200,75	215	120	105	20,52	1
41	С130806-91 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,5	1142,00	--	1713	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Участки монолитные УМ-1(АС-20,21,49)								
42	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм В20	3,519	11731,16	383,89	41282	1351	9016	14,20	50
		м3		2295,00	145,01	8076	510	105	0,71	2
43	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,16116	64400,00	--	10379	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,121635	69000,00	--	8393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

45	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,181152	68800,00	--	12463	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Участок монолитный УМ-3 (АС-21,50)								
46	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м В15	8,82	12558,31	379,21	110764	3345	20935	13,00	115
		м3		2117,25	143,26	18674	1264	105	0,70	6
47	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,467838	60500,00	--	28304	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,24885	64400,00	--	16026	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0504	69000,00	--	3478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,46935	62100,00	--	29147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,061992	68800,00	--	4265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,063	55620,00	--	3504	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,107226	70437,87	304,24	7553	33	1102	58,00	6
		1т		9675,00	114,75	1037	12	105	0,56	--

54	Е0112-14-2	**Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом**	м3	4,41	4140,52 382,50	245,72 92,25	18260 1687	1084 407	2491 119	2,71 0,45	12 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге** **Тенге**				1354263 93905	34684 12893			584 62
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1334367				
		Материалы -	Тенге				97682				
		Всего заработная плата -	Тенге					106798			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				185529				
		Местные материалы -	Тенге				922569				
		Накладные расходы -	Тенге				123883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					18582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				87495				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1545746				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								708
		Сметная заработная плата -	Тенге					125381			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				18183				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				18183				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				1091				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				19274				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1713				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				1713				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				103				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				1816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1566835				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								708
		Сметная заработная плата -	Тенге					125381			

РАЗДЕЛ 2. Блок №2

Кирпичные стены и перегородки

55	Е0108-6-1	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НА Р-РЕ М50**	м3	19,303	6201,12 699,75	335,84 126,00	119700 13507	6483 2432	18809 118	4,54 0,61	88 12
56	Е0108-11-1	**Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича**	м2	66,271	-38,93 -38,93	-- --	-2580 -2580	-- --	-3044 118	-0,22 --	-15 --
57	Е0108-6-7	**Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м**	м3	17,74835	6159,94 670,50	337,41 126,00	109329 11900	5988 2236	16681 118	4,38 0,62	78 11
58	Е0108-7-5 Изм. и	**Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2**	м2	16,09	872,97 189,00	34,37 12,87	14046 3041	553 207	3833 118	1,21 0,06	19 1
		Крепление перегородок к плитам перекрытия /АС-49,50/									

59	С12041-88 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,002255	64100,00	--	145	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
60	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,03539	41200,00	--	1458	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Крепление стоек Ст-1-20шт. /АС-33/									
61	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с	1,29896	154400,00	--	200559	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
62	С11011-1062	Элементы крепления /самонарезающиеся винты, заклепки т.д./	0,002848	1607200,00	--	4577	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
63	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	37,752432	40,72	0,04	1537	2	283	0,04	2	
		м2		8,32	--	314	--	90	--	--	
		Рамы РМ /АС-/									
64	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В20 СТОЙКИ	2,69088	10568,41	990,15	28438	2664	5704	10,40	28	
		м3		1644,75	374,04	4426	1006	105	1,83	5	
65	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм В20 РИГЕЛИ	2,5968	13328,02	407,30	34610	1058	6923	14,40	37	
		м3		2385,00	153,86	6193	400	105	0,75	2	
		Перемычки ПРМ /АС-16-18,35-37/									
66	Е0106-18-9	Устройство перемычек В15	2,312206	13076,15	367,51	30235	850	5685	13,10	30	
		м3		2202,75	138,83	5093	321	105	0,68	2	
		Сердечники МС1-30шт /АС-16,17,34/									
67	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15	0,912912	10270,00	990,15	9376	904	1935	10,40	9	
		м3		1644,75	374,04	1502	341	105	1,83	2	
		ВЕНТШАХТЫ -ВШ1-ВШ7 /АС-62-63/6/									
68	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм,СЕТКА СГ-3	0,012975	64100,00	--	832	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

69	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм,СЕТКА СГ-3	0,14532	41200,00	--	5987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,011728	65000,00	--	762	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-56 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,0710074	58800,00	--	4175	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,1059304	154400,00	--	16356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12021-22	Полотна ворот	0,0111	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,2384212	154200,00	--	36765	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
		Плиты перекрытия /АС-19,20/								
75	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8	1199,79	244,31	9598	1954	4938	2,10	17
		шт		353,25	87,60	2826	701	140	0,39	3
76	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	21,8	1611,87	403,26	35139	8791	18130	2,74	60
		шт		447,75	146,29	9761	3189	140	0,66	14
77	С143017-8 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	181,64472	3160,00	--	573997	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	136,44	55,43	0,07	7563	10	10147	0,30	41

		м		53,10	0,02	7245	3	140	--	--
79	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0176299	7294,77	680,89	129	12	107	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	98	5	105	1,26	--
80	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0141973	65900,00	--	936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
81	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0034326	65000,00	--	223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антисейсмопояс /АС-19,20/								
82	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон кл.В12,5	4,1064	8378,81	316,01	34407	1298	6413	8,25	34
		м3		1368,00	119,39	5618	490	105	0,58	2
83	С12041-96 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	0,95789	64700,00	--	61975	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2287806	69000,00	--	15786	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,048	55620,00	--	2670	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Участки монолитные УМ-1,2,3,5 /АС-19,20,22/								
86	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,1767072	64400,00	--	11380	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,19872	68800,00	--	13672	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

88	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1490168	69000,00	--	10282	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Участок монолитный УМ-4-1шт. /АС-23/								
89	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0119956	41200,00	--	494	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
90	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,07748	62100,00	--	4812	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,04108	64400,00	--	2646	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,00984	68800,00	--	677	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0072816	69000,00	--	502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0099567	55620,00	--	554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляционные продухи /АС-26/								
95	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0048307	68800,00	--	332	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

96	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0030303	69000,00	--	209	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
97	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8	4010,00	--	7218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	1	1380,00	--	1380	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Сердечник монолитный МС-1								
99	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В12,5	0,126	9965,50	990,15	1256	125	267	10,40	1
		м3		1644,75	374,04	207	47	105	1,83	--
100	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,016317	65000,00	--	1061	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0298368	65900,00	--	1966	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пояс обвязки								
102	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон кл.В12,5	0,87142	8378,81	316,01	7301	275	1361	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1192	104	105	0,58	1
103	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,188654	71100,00	--	13413	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0935286	69000,00	--	6453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

105	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0252045	53000,00	--	1336	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Решетка Р-1 (19шт)								
106	С12021-87	Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб	0,1182641	180100,00	--	21299	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	5,13	257,00	--	1318	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	С11011-2098 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 прим.	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х100 мм	152	13,33	--	2026	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Сердечник монолитный МС-2,3								
109	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,014614	69000,00	--	1008	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
110	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0529846	68800,00	--	3645	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
111	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,01281	53000,00	--	679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0030725	52400,00	--	161	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Пояс обвязки								
113	С12041-113 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,0809603	71100,00	--	5756	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
114	С12041-94 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-	0,0318681	69000,00	--	2199	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0276	55620,00	--	1535	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**1485302**	**30966**			**437**
			Тенге			**70343**	**11483**			**55**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1210323**				
		Материалы -	Тенге			**49615**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**81826**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**196242**				
		Местные материалы -	Тенге			**863157**				
		Накладные расходы -	Тенге			**98170**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**49**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**14726**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**78510**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1387003**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**541**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96551**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**274979**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**274979**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**16499**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**291478**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**1678481**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**541**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96551**			

РАЗДЕЛ 3. Блок №3

Кирпичные стены

116	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НА Р-РЕ М50	--	5501,37	335,84	--	--	--	4,54	--
		м3		--	126,00	--	--	--	0,61	--
117	Е0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	41,2868421	-38,93	--	-1607	--	-1897	-0,22	-9
		м2		-38,93	--	-1607	--	118	--	--
118	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	6,093	6159,94	337,41	37533	2056	5727	4,38	27
		м3		670,50	126,00	4085	768	118	0,62	4
119	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,08145	8679,65	422,15	707	34	809	56,40	5
		т		8257,50	157,50	673	13	118	0,77	--

		Армокирпичные перегородки /АС-24/								
120	Е0108-7-3 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	8,84	909,33	34,73	8038	307	2483	1,43	13
		м2		225,00	13,01	1989	115	118	0,06	1
121	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг ИМ-1	0,0027883	175710,10	1826,10	490	5	34	42,70	--
		т		8100,00	690,75	23	2	140	3,37	--
122	Е0106-19-1	Укладка цементно-песчаного раствора М100	0,1451	8204,23	316,01	1190	46	227	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	198	17	105	0,58	--
		Арматура и бетон над вентиляционными отверстиями								
123	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	0,0063777	49131,00	--	313	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С131312-78	Средства для крепления воздуховодов: кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	0,3	93,00	--	28	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Перемычки ПРМ-1,2,3,4,5,6,7 /АС-15,16,18,19,20/								
125	Е0106-18-9	Устройство перемычек В15	2,078024	13076,15	367,51	27173	764	5109	13,10	27
		м3		2202,75	138,83	4577	288	105	0,68	1
126	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,517134	64400,00	--	33303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
127	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,266471	68800,00	--	18333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
128	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16764	69000,00	--	11567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сердечники МС-1,2,3,4 /АС-15,16,21,22/								
129	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15	4,0798472	10270,00	990,15	41900	4040	8648	10,40	42

		м3		1644,75	374,04	6710	1526	105	1,83	7
130	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6413491	65900,00	--	42265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
131	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2873257	65000,00	--	18676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
132	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,011615	68800,00	--	799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
133	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006398	69000,00	--	441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рама РМ-1,2,3,4,5 /АС 29-35/								
134	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке	2,2496	10568,41	990,15	23775	2227	4769	10,40	23
		м3		1644,75	374,04	3700	841	105	1,83	4
135	Е0106-18-2	Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм РИГЕЛИ из бетона кл.В20	2,0736	13328,02	407,30	27637	845	5528	14,40	30
		м3		2385,00	153,86	4946	319	105	0,75	2
136	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,288904	59900,00	--	17305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	С12041-117 Изм. и	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического	0,97607	62100,00	--	60614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6906496	64400,00	--	44478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

139	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,067574	71100,00	--	4805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
140	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,0086264	66000,00	--	66569	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /полоса/	0,0650424	93997,62	304,24	6114	20	2267	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2151	7	105	0,56	--
		Колонна К-1(14шт)/АС-36/								
142	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м,ИЗ БМ В20	3,2032	10568,41	990,15	33853	3172	6790	10,40	33
		м3		1644,75	374,04	5268	1198	105	1,83	6
143	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,495488	66000,00	--	32702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,184848	62100,00	--	73579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Перекрытие								
		Плиты перекрытия /АС-42/								
145	Е0107-46-4	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	3	1199,79	244,31	3599	733	1852	2,10	6
		шт		353,25	87,60	1060	263	140	0,39	1
146	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	6	1611,87	403,26	9671	2420	4990	2,74	16
		шт		447,75	146,29	2687	878	140	0,66	4
147	С143017-8 Изм. и	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	48,5514	3160,00	--	153422	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	34,992	55,43	0,07	1940	2	2602	0,30	10
		м		53,10	0,02	1858	1	140	--	--
149	Е0106-11-3	Установка арматурных выпусков	0,0268886	24078,76	587,63	647	16	565	118,00	3
		1т		19800,00	222,75	532	6	105	1,08	--

150	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0126877	68800,00	--	873	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0058715	69000,00	--	405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	С12041-73 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,0066778	65900,00	--	440	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0016517	65000,00	--	107	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антисейсмопояс /АС-42,43/								
154	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, ИЗ БМ В12,5	5,40512	8378,81	316,01	45288	1708	8441	8,25	45
		м3		1368,00	119,39	7394	645	105	0,58	3
155	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,069837	64700,00	--	4518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
156	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,017185	69000,00	--	1186	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,3150773	64400,00	--	20291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0046161	71100,00	--	328	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

159	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	0,0820086	69000,00	--	5659	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0106-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	0,0065085	7294,77	680,89	47	4	40	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	36	2	105	1,26	--
161	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0065085	55620,00	--	362	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			881366	18398			286
			Тенге			46281	6890			33
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			881338				
	Материалы -		Тенге			55611				
	Всего заработная плата -		Тенге				53170			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			459921				
	Местные материалы -		Тенге			301128				
		Накладные расходы -	Тенге			58983				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8847			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56419				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			996741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				62018			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			30				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			996770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							349
		Сметная заработная плата -	Тенге				62018			
		РАЗДЕЛ 4. Блок №4								
		Перемычки ПРм-1,2,3 (АС-11,12)								
162	Е0106-18-9	**Устройство перемычек В15**	2,21046	13076,15	367,51	28904	812	5435	13,10	29
		м3		2202,75	138,83	4869	307	105	0,68	1
		Пояс обвязочный /АС-23/								
163	Е0106-19-1	**Устройство поясов в опалубке из бетона кл. В15**	2,90244	8683,31	316,01	25203	917	4533	8,25	24
		м3		1368,00	119,39	3971	347	105	0,58	2
		Арматура и бетон над отверстиями								

164	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /арматура над отверстиями/	0,003	8679,65	422,15	26	1	30	56,40	--
		т		8257,50	157,50	25	--	118	0,77	--
165	Е0106-19-1	Бетон над отверстиями кл. В15	0,057	8683,31	316,01	495	18	89	8,25	--
		м3		1368,00	119,39	78	7	105	0,58	--
		Перекрытие								
		Плиты перекрытия /АС-16/								
166	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	14	1611,87	403,26	22566	5646	11643	2,74	38
		шт		447,75	146,29	6269	2048	140	0,66	9
167	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	70,6	55,43	0,07	3913	5	5250	0,30	21
		м		53,10	0,02	3749	1	140	--	--
168	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,015958	7294,77	680,89	116	11	97	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	88	4	105	1,26	--
		Антисейсмопояс /АС-16/								
169	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке,ИЗ БМ В12,5	3,51	8378,81	316,01	29410	1109	5482	8,25	29
		м3		1368,00	119,39	4802	419	105	0,58	2
		Участки монолитные УМ-1								
170	Е0106-22-7	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 100 мм В15	0,5	11432,75	383,89	5716	192	1281	14,20	7
		м3		2295,00	145,01	1148	73	105	0,71	--
171	С12041-76 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,0697536	58700,00	--	4095	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
172	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0042624	62000,00	--	264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кровля /АС-18/								
173	С11031-103 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Плиты ППЖ-50кг/м3	14,4612	12903,00	--	186593	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

174	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,1188	64100,00	--	7615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
175	С11011-980	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный ТГ-350	15,33	84,00	--	1288	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
176	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,84	16165,00	--	13579	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
177	С11021-75 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, II сорта	0,275	15612,00	--	4293	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КРОВЕЛЬНАЯ ОБРЕШЕТКА	1,596	8707,00	--	13896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
179	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 КОНЬКОВАЯ ОБРЕШЕТКА,КАРНИЗНЫЙ ЩИТ	1,3556	10687,00	--	14487	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	С11021-73 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, IV сорта	0,128	8707,00	--	1114	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
181	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,025	10687,00	--	267	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление мауэрлата /АС-18/								
182	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,001472	32300,00	--	48	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0253	50900,00	--	1288	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
184	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00092	149300,00	--	137	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление лежня /АС-18/								
185	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,00258	32300,00	--	83	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,00741	53000,00	--	393	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
187	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001705	149300,00	--	255	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
188	С12041-27 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,108186	48300,00	--	5225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Слуховое окно -2шт (АС-22)								
189	С11021-76 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,2722	11716,00	--	3189	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
190	С11021-68 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	0,3202	12325,00	--	3946	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			378406	8711			150
			Тенге			24997	3206			15

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			378406				
Материалы -			Тенге			25826				
Всего заработная плата -			Тенге				28203			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			262056				
Местные материалы -			Тенге			56815				
		Накладные расходы -	Тенге			33840				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5076			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			24735				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			436981					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата -	Тенге				33279				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			436981					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								181
		Сметная заработная плата -	Тенге				33279				
		РАЗДЕЛ 5. Котельная									
		ПЕРЕКРЫТИЕ И КРОВЛЯ									
191	E0107-45-6	**Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2**	6	1391,48	373,54	8349	2241	5047	2,66	16
			шт	465,75	135,07	2795	810	140	0,61	4
192	E0107-57-15	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	17,58	55,43	0,07	974	1	1307	0,30	5
			м	53,10	0,02	933	--	140	--	--
193	E0107-14-11	**Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м**	1	674,98	198,98	675	199	520	1,80	2
			шт	315,00	56,75	315	57	140	0,22	--
194	C143017-2	**Стаканы для крепления дефлекторов и зонтов из бетона класса В 15 объемом до 0,1 м3 СБ7А1**	0,06	26300,00	--	1578	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
195	E0107-53-11	**Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т**	12	360,36	24,15	4324	290	3036	1,03	12
			шт	171,90	8,83	2063	106	140	0,04	--
196	C143021-29	**Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские АК15-8**	1,068	17300,00	--	18476	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
197	E0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МНД-2**	0,01316	175710,10	1826,10	2312	24	162	42,70	1
			т	8100,00	690,75	107	9	140	3,37	--
198	E0106-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	0,027576	7294,77	680,89	201	19	168	33,10	1
			1т	5535,00	256,50	153	7	105	1,26	--
199	C12041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,0111	55620,00	--	617	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

200	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,016476	50900,00	--	839	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
201	Е0106-19-1	Устройство АСпоясов в опалубке ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	2,47	8378,81	316,01	20696	781	3858	8,25	20
		м3		1368,00	119,39	3379	295	105	0,58	1
202	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,10779	64700,00	--	6974	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
203	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01859	69000,00	--	1283	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ								
204	Е0106-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м В15	2,05	12558,31	379,21	25745	777	4866	13,00	27
		м3		2117,25	143,26	4340	294	105	0,70	1
205	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м В20	1,36	10952,58	241,10	14896	328	1961	8,06	11
		м3		1282,50	91,08	1744	124	105	0,44	1
206	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,06859	41200,00	--	2826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
207	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,04376	68800,00	--	3011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
208	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,07328	64400,00	--	4719	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

209	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,02016	71100,00	--	1433	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
210	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,01802	64700,00	--	1166	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0091	66000,00	--	601	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
212	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0710414	69000,00	--	4902	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
213	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0026	93997,62	304,24	244	1	91	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	86	--	105	0,56	--
214	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	0,72	4140,52	245,72	2981	177	407	2,71	2
		м3		382,50	92,25	275	66	119	0,45	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			129822	4838			97
			Тенге			16190	1769			8
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			129822				
	Материалы -		Тенге			21697				
	Всего заработная плата -		Тенге				17959			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			28370				
	Местные материалы -		Тенге			58727				
		Накладные расходы -	Тенге			21423				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9075				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			160320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				21172			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			160320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата -	Тенге				21172			

РАЗДЕЛ 6. Подготовительные работы, ранее выполнено в мае месяце

215	Е0146-59-5 прим.	Разборка кирпичного ограждения	57	263,03	93,15	14993	5309	11666	1,07	61
		м3		169,88	34,79	9683	1983	100	0,17	10
216	У1-32-19	Демонтаж сущ.ограды без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы	430	150,18	80,22	64577	34495	58106	0,42	182
		м		69,96	26,56	30083	11422	140	0,17	74
217	У1-32-20 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	Демонтаж сущ.ограды без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций	430	95,55	1,62	41085	695	36543	0,55	235
		м		93,93	0,50	40390	214	90	--	1
218	У1-34-5	Демонтаж ворота металлические с калиткой, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	2	4591,45	1225,45	9183	2451	10434	20,80	42
		ворота		3366,00	360,40	6732	721	140	2,32	5
219	У1-34-6 Т.Ч.П1.8 ПРИЛОЖ.2 П.5 К=0,6 К-0,7 К=0,5	Демонтаж ворота, высотой 2 м с калиткой, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	2	1535,89	25,35	3072	51	2733	9,00	18
		ворота		1510,54	7,85	3021	16	90	0,03	--
220	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	102,6	27,10	--	2780	--	1946	0,40	41
		т		18,97	--	1946	--	100	--	--
221	Е010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 /строительный мусор/	102,6	51,84	51,84	5319	5319	1064	--	--
		т		--	10,37	--	1064	100	0,22	22
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			141009	48320			579
			Тенге			91855	15419			112
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			96852				
	Всего заработная плата -		Тенге				63634			
	Транспортные расходы -		Тенге			2780				
		Накладные расходы -	Тенге			83216				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12482			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10804				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			190873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							478
		Сметная заработная плата -	Тенге				76116			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			44157				
	Всего заработная плата -		Тенге				43640			

		Накладные расходы -	Тенге			39276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5891			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5006				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			88439				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				49532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			279312				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							751
		Сметная заработная плата -	Тенге				125648			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4370169	145917			2133
			Тенге			343571	51659			284
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4031109				
	Материалы -		Тенге			250431				
	Всего заработная плата -		Тенге				351590			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1132118				
	Местные материалы -		Тенге			2202395				
	Транспортные расходы -		Тенге			2780				
		Накладные расходы -	Тенге			419515				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							210
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62927			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			267037				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4717662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2374
		Сметная заработная плата -	Тенге				414517			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			337319				
	Всего заработная плата -		Тенге				43640			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			293162				
		Накладные расходы -	Тенге			39276				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5891			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22596				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			399191				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							273
		Сметная заработная плата -	Тенге				49532			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1741				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1741				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			104				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1845				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			5118699				
	Итого СМР		Тенге			5118699				
	Временные здания и сооружения 3,4 %		Тенге			174 036				
	Итого		Тенге			5 292 735				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,7%		Тенге			37 049				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			52 927				

	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			21 171				
	Итого СМР в ценах 2001 г.	Тенге			5 403 882				
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%	Тенге			14 789 205				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола	Тенге			14 493 421				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			289 868				
	Итого СМР без НДС	Тенге			**14 783 290**				
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1 773 995				
	ИТОГО СМР	**Тенге**			**16 557 284**				

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы "

_____ Нурсейтов П.

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО "КДСМ"

_____ Баймбетов Б.