Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «КДСМ»

Договор №4 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №4/1 от 19 февраля 2018 г.

Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

Договор: №25 от 26 апреля 2017 г. доп соглашения: №25/1 от 19 февраля 2018 г.

Авторский надзор: ТОО «ПУС-Шымкент»

Договор №8 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №8/1 от 19 февраля 2018 г.

Наименование объекта: Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	211 719 085,32	14 506 085,00	14 506 085,00	1 554 223	4 734 422	12 951 862			249 852			1 554 223	14 506 085,00
Инжиниринговые услуги	2 282 563	179 979	179 979	19 283		160 696						19 283	179 979
Авторский надзор	365 741	29 012	29 012	3 108		25 904						3 108	29 012
Всего по стройке	**214 367 389**	**14 715 076**	**14 715 076**	**1 576 615**	**4 734 422**	**13 138 461**			**249 852**			**1 576 615**	**14 715 076**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

_____ **Е.Үсенұлы**

Инженер:
Директор ТОО «Жоба-Курылыс орталыгы»

_____ **Егембердиев Д.**

Инженер:

_____ **Нурсейтов П.**

Подрядчик:
Директор ТОО «КДСМ»

_____ **Есимов М.**

Форма №2

АКТ №1

приемки выполненных работ за февраль месяц 2018 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО"**

Инженер: **ТОО"Жоба-Құрылыс Орталыгы"**

Подрядчик: **ТОО "КДСМ"**

Договор: **Договор №4 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №4/1 от 19 февраля 2018 г.**

Наименование стройки: "Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района, ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ВЕНТШАХТЫ -ВШ1-ВШ4 /АС-64-68/								
1	Е0108-41-1	**Кладка вентшахт**	9,066	8980,18	379,78	81414	3443	22217	11,90	108
		м3		1935,00	141,75	17543	1285	118	0,70	6
2	Е0106-19-1	**Устройство пояса обвязки В12,5**	0,368	8378,81	316,01	3083	116	575	8,25	3
		м3		1368,00	119,39	503	44	105	0,58	--
3	Е0108-12-1	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,060878	8679,65	422,15	528	26	605	56,40	3
		т		8257,50	157,50	503	10	118	0,77	--
4	Е0106-14-4	**МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1,2,3,4**	1,82	9965,50	990,15	18137	1802	3858	10,40	19
		м3		1644,75	374,04	2993	681	105	1,83	3
5	Е0109-53-2	**Монтаж зонта из металлических конструкций**	0,2240705	9357,79	1162,95	2097	261	1506	46,60	10
		т		7357,50	108,00	1649	24	90	0,53	--
6	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью**	6,4980445	40,72	0,04	265	--	49	0,04	--
		м2		8,32	--	54	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			105525	5648			144
			Тенге			23245	2044			10
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103428				
	Материалы -		Тенге			6269				
	Всего заработная плата -		Тенге				23616			
	Местные материалы -		Тенге			70175				
		Накладные расходы -	Тенге			27303				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4095			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7844				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138574				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата -	Тенге				27711				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2097					
	Материалы -		Тенге			188					
	Всего заработная плата -		Тенге				1673				
		Накладные расходы -	Тенге			1506					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3818					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата -	Тенге				1899				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			142393					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата -	Тенге				29610				

РАЗДЕЛ 2. Окна (АС-13)

7	**Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**								
			65,682	348,93	18,88	22919	1240	13997	1,02	67
		м2		171,01	6,57	11232	432	120	0,03	2
8	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**								
			1,638	472,81	19,00	774	31	440	1,30	2
		м2		217,73	6,18	357	10	120	0,03	--
9	**Е0110-22-2**	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах,**	67,32	229,65	5,58	15460	376	7769	0,59	39
		м2		94,05	2,12	6331	143	120	0,01	1
10	**Е0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**								
			13,475	575,05	1,24	7749	17	2465	0,97	13
		м2		153,23	0,47	2065	6	119	--	--

11	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КОСТЫЛЬ**	0,02814	175710,10	1826,10	4944	51	346	42,70	1
		т		8100,00	690,75	228	19	140	3,37	--
12	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев ПРОБКА**	0,0432	22951,16	316,57	991	14	187	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	151	5	120	0,58	--
13	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад**	0,0432	1862,35	14,17	80	1	16	1,88	--
		м3		303,75	5,40	13	--	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			52918	1729			124
			Тенге			20377	616			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52918				
	Материалы -		Тенге			29522				
	Всего заработная плата -		Тенге				20993			
	Местные материалы -		Тенге			1290				
		Накладные расходы -	Тенге			25220				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3783			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4688				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				24776			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			82826				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							140
		Сметная заработная плата -	Тенге				24776			
		РАЗДЕЛ 3. Двери (АС-12)								
		Двери наружные								
14	Е0110-23-2	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2**	3,12	325,27	83,13	1015	259	629	0,80	2
		м2		138,83	29,17	433	91	120	0,12	--
15	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	2,16	400,18	102,53	864	221	486	0,90	2
		м2		151,65	35,67	328	77	120	0,14	--
16	Е0110-29-2	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах**	3,12	70,46	0,05	220	--	149	0,25	1
		м2		39,83	0,02	124	--	120	--	--
17	Е0110-29-1	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	2,16	104,40	0,09	226	--	147	0,36	1
		м2		56,48	0,05	122	--	120	--	--

18	С12063-4	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13**	3,12	5850,00	--	18252	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С12063-2 прим.	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 18-12**	2,16	4810,00	--	10390	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0110-28-11	**Обивка дверей кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон**	3,12	982,74	2,26	3066	7	690	1,22	4
		м2		183,38	0,86	572	3	120	--	--
21	С11011-788	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание**	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	С11011-816	**Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами**	2	583,00	--	1166	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0110-16-1	**Установка фрамуг**	4,6464	828,63	71,29	3850	331	1659	1,64	8
		м2		272,25	25,25	1265	117	120	0,10	--
24	С12065-87	**Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,6 до 0,7 м2**	3,7728	4110,00	--	15506	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
25	С12065-86	**Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2**	0,8736	4090,00	--	3573	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0115-201-4	**Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом**	4,6464	767,76	3,04	3567	14	347	0,45	2
		м2		69,98	1,15	325	5	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			67655	834			20
			Тенге			3169	294			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			67655				
	Материалы -		Тенге			8805				
	Всего заработная плата -		Тенге				3463			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54847				
		Накладные расходы -	Тенге			4106				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4306				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4079			

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								23
		Сметная заработная плата -	Тенге				4079				
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка (АС-16)									
		Откосы									
27	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	62,248	567,16	6,33	35305	394	20598	1,79	111
		м2		312,75	2,39	19468	149	105	0,01	1
28	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	62,248	306,50	2,10	19079	131	4302	0,39	24
		м2		65,03	0,79	4048	49	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			54384	525			136
			Тенге			23516	198			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			54384				
		Материалы -	Тенге			14900				
		Всего заработная плата -	Тенге				23714			
		Местные материалы -	Тенге			15443				
		Накладные расходы -	Тенге			24900				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3735			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4757				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			84040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				27449			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			84040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				27449			
		РАЗДЕЛ 5. Лестница (АС-38)									
29	Е0106-3-1	**Устройство бетонных крылец из бетона кл.В12,5**	3,826	6979,13	260,48	26702	997	2827	3,94	15
		м3		614,25	89,46	2350	342	105	0,35	1
30	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,037382	5239,08	327,33	196	12	79	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	71	5	105	0,60	--
31	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения**	0,6048	7306,07	98,32	4419	59	465	4,41	3
		м3		695,25	37,15	420	22	105	0,18	--
32	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1**	0,084252	64092,87	304,24	5400	26	305	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	281	10	105	0,56	--
33	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением КОСОУРЫ**	1,1210016	13711,47	5475,87	15371	6138	6652	28,90	32

		т		5040,00	1552,87	5650	1741	90	5,46	6
34	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	4,8337014	148,40	0,07	717	--	548	0,65	3
		м2		108,00	0,02	522	--	105	--	--
35	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2**	0,02358	93997,62	304,24	2216	7	822	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	780	3	105	0,56	--
36	Е0106-22-1	**Устройство лестничных площадок из бетона кл. В15**	0,61	10654,17	241,10	6499	147	880	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	782	56	105	0,44	--
37	Е0115-68-2	**Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	7,6242	709,40	6,14	5409	47	1658	1,17	9
		м2		205,20	1,94	1564	15	105	0,04	--
38	Е0106-22-5	**Устройство лестничного марша из бетона кл. В15**	2,17728	12558,31	379,21	27343	826	5168	13,00	28
		м3		2117,25	143,26	4610	312	105	0,70	2
39	Е0115-68-2	**Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг**	9,2988	709,40	6,14	6597	57	2022	1,17	11
		м2		205,20	1,94	1908	18	105	0,04	--
40	Е0106-18-9	**Устройство опорных подушек В15**	0,5079	13076,15	367,51	6641	187	1249	13,10	7
		м3		2202,75	138,83	1119	71	105	0,68	--
41	Е0106-11-8	**Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1**	0,152282	70437,87	304,24	10726	46	1565	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1473	17	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			118236	8550			129
			Тенге			21530	2611			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			102865				
	Материалы -		Тенге			39146				
	Всего заработная плата -		Тенге				16751			
	Местные материалы -		Тенге			45428				
		Накладные расходы -	Тенге			17588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2638			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7227				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127681				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							109
		Сметная заработная плата -	Тенге				19389			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15371				
	Материалы -		Тенге			3582				
	Всего заработная плата -		Тенге				7391			
		Накладные расходы -	Тенге			6652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				998			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1321				

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23343					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8388				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			151024					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								151
		Сметная заработная плата -	Тенге				27777				
	РАЗДЕЛ 6. Блок 2										
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**			--	--				--
			Тенге			--	--				--
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			--					
	РАЗДЕЛ 7.ВЕНТШАХТЫ -ВШ1-ВШ7 /АС-62-63/6/										
42	**Е0108-41-1**	**Кладка вентшахт**	**13,21**	**8980,18**	**379,78**	**118628**	**5017**	**32372**	**11,90**	**157**
		м3		**1935,00**	**141,75**	**25561**	**1873**	**118**	**0,70**	**9**
43	**Е0106-19-1**	**Устройство пояса обвязки В12,5**	**0,541**	**8378,81**	**316,01**	**4533**	**171**	**845**	**8,25**	**4**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**740**	**65**	**105**	**0,58**	**--**
44	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,158295**	**8679,65**	**422,15**	**1374**	**67**	**1572**	**56,40**	**9**
		т		**8257,50**	**157,50**	**1307**	**25**	**118**	**0,77**	**--**
45	**Е0106-14-4**	**МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС-1,2,3,4**	**2,8846**	**9965,50**	**990,15**	**28746**	**2856**	**6115**	**10,40**	**30**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**4744**	**1079**	**105**	**1,83**	**5**
46	**Е0109-53-2**	**Монтаж зонта из металлических конструкций**	**0,3520422**	**9357,79**	**1162,95**	**3294**	**409**	**2365**	**46,60**	**16**
		т		**7357,50**	**108,00**	**2590**	**38**	**90**	**0,53**	**--**
47	**Е0113-26-6 К=2**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**10,2092238**	**40,72**	**0,04**	**416**	**--**	**76**	**0,04**	**--**
		м2		**8,32**	**--**	**85**	**--**	**90**	**--**	**--**
		Пояс обвязки								
48	**Е0108-6-1**	**Кладка парапета НА Р-РЕ М50**	**22,3303**	**6201,12**	**335,84**	**138473**	**7499**	**21758**	**4,54**	**101**
		м3		**699,75**	**126,00**	**15626**	**2814**	**118**	**0,61**	**14**
49	**Е0108-11-1**	**Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича**	**58,7639474**	**-38,93**	**--**	**-2288**	**--**	**-2699**	**-0,22**	**-13**
		м2		**-38,93**	**--**	**-2288**	**--**	**118**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7		**Тенге**			**293177**	**16020**			**306**
			Тенге			**48366**	**5893**			**29**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			289882				
	Материалы -		Тенге			10509				
	Всего заработная плата -		Тенге				51631			
	Местные материалы -		Тенге			217987				
		Накладные расходы -	Тенге			60039				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9006				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20995					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			370916					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								348
		Сметная заработная плата -	Тенге				60636				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3294					
	Материалы -		Тенге			295					
	Всего заработная плата -		Тенге				2628				
		Накладные расходы -	Тенге			2365					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				355				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			340					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5999					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата -	Тенге				2983				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			376916					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата -	Тенге				63619				
-		**РАЗДЕЛ 8.Фронтон /АС-27/**									
50	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НА Р-РЕ М50**	**7,65**	**6201,12**	**335,84**	**47439**	**2569**	**7454**	**4,54**	**35**
		м3		**699,75**	**126,00**	**5353**	**964**	**118**	**0,61**	**5**
51	**Е0108-11-1**	**Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича**	**30,6**	**-38,93**	**--**	**-1191**	**--**	**-1406**	**-0,22**	**-7**
		м2		**-38,93**	**--**	**-1191**	**--**	**118**	**--**	**--**
52	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**0,0192124**	**8679,65**	**422,15**	**167**	**8**	**191**	**56,40**	**1**
		т		**8257,50**	**157,50**	**159**	**3**	**118**	**0,77**	**--**
53	**С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**0,001414**	**64100,00**	**--**	**91**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
54	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0,0177984**	**41200,00**	**--**	**733**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**47238**	**2577**			**29**
			Тенге			**4320**	**967**			**5**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47238				
	Материалы -		Тенге			293				

	Всего заработная плата -		Тенге				5287				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			824					
	Местные материалы -		Тенге			39224					
		Накладные расходы -	Тенге			6239					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				936				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3209					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56686					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			56686					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6223				

РАЗДЕЛ 9. Окна /АС-12/

55	**Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	98,262	348,93	18,88	34287	1855	20940	1,02	101
		м2		171,01	6,57	16804	646	120	0,03	3
56	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**	9,828	472,81	19,00	4647	187	2641	1,30	13
		м2		217,73	6,18	2140	61	120	0,03	--
57	**Е0110-22-2**	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	108,09	229,65	5,58	24822	603	12474	0,59	63
		м2		94,05	2,12	10166	229	120	0,01	1
58	**Е0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	23,5375	575,05	1,24	13535	29	4305	0,97	23
		м2		153,23	0,47	3607	11	119	--	--

59	Е0107-20-3	**Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг КОСТЫЛЬ**	0,03429	175710,10	1826,10	6025	63	422	42,70	1
		т		8100,00	690,75	278	24	140	3,37	--
60	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев ПРОБКА**	0,053	22951,16	316,57	1216	17	229	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	185	6	120	0,58	--
61	Е0110-51-2	**Огнезащита деревянных конструкций**	0,053	1862,35	14,17	99	1	20	1,88	--
		м3		303,75	5,40	16	--	120	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			84632	2754			202
			Тенге			33195	977			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84632				
	Материалы -		Тенге			46611				
	Всего заработная плата -		Тенге				34172			
	Местные материалы -		Тенге			2071				
		Накладные расходы -	Тенге			41031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6155			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			133202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				40327			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			133202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							228
		Сметная заработная плата -	Тенге				40327			
		РАЗДЕЛ 10. Двери /АС-12/								
		Двери наружные								
62	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	2,16	400,18	102,53	864	221	486	0,90	2
		м2		151,65	35,67	328	77	120	0,14	--
63	Е0110-29-1	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	2,16	104,40	0,09	226	--	147	0,36	1
		м2		56,48	0,05	122	--	120	--	--
64	С12063-4	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 18-12П**	2,16	5850,00	--	12636	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-788	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание**	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			16706	222			3

			Тенге			**450**	**77**				**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**16706**					
	Материалы -		Тенге			**419**					
	Всего заработная плата -		Тенге				**527**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**15616**					
		Накладные расходы -	Тенге			**632**					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**95**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1040**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18378**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**622**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**18378**					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**3**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**622**				
		РАЗДЕЛ 11. Внутренняя отделка									
		Откосы									
66	**Е0115-65-1**	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	**94,704**	**567,16**	**6,33**	**53713**	**599**	**31337**	**1,79**	**170**
		м2		**312,75**	**2,39**	**29619**	**226**	**105**	**0,01**	**1**
67	**Е0115-180-3**	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	**94,704**	**306,50**	**2,10**	**29027**	**199**	**6545**	**0,39**	**37**
		м2		**65,03**	**0,79**	**6159**	**75**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**82739**	**798**			**206**
			Тенге			**35777**	**301**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**82739**				
	Материалы -		Тенге			**22669**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**36078**			
	Местные материалы -		Тенге			**23494**				
		Накладные расходы -	Тенге			**37882**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**19**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**5682**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7237**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**127859**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**227**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41761**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**127859**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**227**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**41761**			
		РАЗДЕЛ 12. Лестница (АС-38-43)								
68	**Е0106-3-1**	**Устройство бетонных крылец из бетона кл.В12,5**	**4,906**	**6979,13**	**260,48**	**34240**	**1278**	**3625**	**3,94**	**19**

		м3		614,25	89,46	3014	439	105	0,35	2
69	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,037382	5239,08	327,33	196	12	79	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	71	5	105	0,60	--
70	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения	0,6048	7306,07	98,32	4419	59	465	4,41	3
		м3		695,25	37,15	420	22	105	0,18	--
71	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг ЗД-1	0,084252	64092,87	304,24	5400	26	305	20,00	2
		1т		3330,00	114,75	281	10	105	0,56	--
72	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных,	1,1063357	13711,47	5475,87	15169	6058	6565	28,90	32
		т		5040,00	1552,87	5576	1718	90	5,46	6
73	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	4,39843	148,40	0,07	653	--	499	0,65	3
		м2		108,00	0,02	475	--	105	--	--
74	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-2	0,021222	93997,62	304,24	1995	6	740	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	702	2	105	0,56	--
75	Е0106-22-1	Устройство лестничных площадок из бетона кл. В15	0,61	10654,17	241,10	6499	147	880	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	782	56	105	0,44	--
76	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	7,6242	709,40	6,14	5409	47	1658	1,17	9
		м2		205,20	1,94	1564	15	105	0,04	--
77	Е0106-22-5	Устройство лестничного марша из бетона кл. В15	2,17728	12558,31	379,21	27343	826	5168	13,00	28
		м3		2117,25	143,26	4610	312	105	0,70	2
78	Е0115-68-2	Оштукатуривание лестничных маршей и площадок улучшенное с отделкой косоуров и балок без тяг	9,2988	709,40	6,14	6597	57	2022	1,17	11
		м2		205,20	1,94	1908	18	105	0,04	--
79	Е0106-18-9	Устройство опорных подушек В15	0,5079	13076,15	367,51	6641	187	1249	13,10	7
		м3		2202,75	138,83	1119	71	105	0,68	--
80	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,155337	70437,87	304,24	10942	47	1597	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1503	18	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			125501	8751			132
			Тенге			22025	2685			11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110332				
	Материалы -		Тенге			40089				
	Всего заработная плата -		Тенге				17415			
	Местные материалы -		Тенге			51102				
		Накладные расходы -	Тенге			18286				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2743			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7717				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			136335				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата -	Тенге				20158			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15169				

	Материалы -		Тенге			3535					
	Всего заработная плата -		Тенге				7294				
		Накладные расходы -	Тенге			6565					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				985				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1304					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			23038					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								41
		Сметная заработная плата -	Тенге				8279				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			159373					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата -	Тенге				28437				

РАЗДЕЛ 13. Блок 3

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			--	--				--
			Тенге			--	--				--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			--					

РАЗДЕЛ 14. Фронтон /АС-55/

81	**Е0108-6-1**	**Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м**	**35,74**	**6201,12**	**335,84**	**221628**	**12003**	**34825**	**4,54**	**162**
		м3		**699,75**	**126,00**	**25009**	**4503**	**118**	**0,61**	**22**
82	**Е0108-11-1**	**Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича**	**94,053**	**-38,93**	**--**	**-3661**	**--**	**-4321**	**-0,22**	**-21**
		м2		**-38,93**	**--**	**-3661**	**--**	**118**	**--**	**--**
83	**Е0106-14-4**	**Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15**	**8,431592**	**10270,00**	**990,15**	**86592**	**8349**	**17873**	**10,40**	**88**
		м3		**1644,75**	**374,04**	**13868**	**3154**	**105**	**1,83**	**15**
84	**С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	**0,3154166**	**68800,00**	**--**	**21701**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
85	**С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм**	**0,1774219**	**69000,00**	**--**	**12242**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
86	**Е0106-19-1**	**Устройство поясов в опалубке В15**	**4,2712**	**8683,31**	**316,01**	**37088**	**1350**	**6671**	**8,25**	**35**
		м3		**1368,00**	**119,39**	**5843**	**510**	**105**	**0,58**	**2**

87	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,2077152	68800,00	--	14291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
88	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,1066114	69000,00	--	7356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,126	8679,65	422,15	1094	53	1251	56,40	7
		т		8257,50	157,50	1040	20	118	0,77	--
90	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,1176	41200,00	--	4845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
91	С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	0,0084	64100,00	--	538	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,01425	7294,77	680,89	104	10	87	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	79	4	105	1,26	--
93	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01425	55620,00	--	793	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1	0,375132	70437,87	304,24	26423	114	3856	58,00	22
		1т		9675,00	114,75	3629	43	105	0,56	--
95	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	2,8	400,18	102,53	1121	287	629	0,90	3
		м2		151,65	35,67	425	100	120	0,14	--
96	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	2,8	104,40	0,09	292	--	190	0,36	1
		м2		56,48	0,05	158	--	120	--	--
97	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 16-9	2,8	12300,00	--	34440	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

98	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
99	Е0106-18-9	Устройство перемычек В15	1,13696	13076,15	367,51	14867	418	2795	13,10	15
		м3		2202,75	138,83	2504	158	105	0,68	1
100	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0697968	68800,00	--	4802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
101	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0206993	69000,00	--	1428	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			490744	22583			312
			Тенге			48894	8491			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			490744				
	Материалы -		Тенге			54249				
	Всего заработная плата -		Тенге				57386			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105196				
	Местные материалы -		Тенге			259821				
		Накладные расходы -	Тенге			63856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9578			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33276				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			587876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				66964			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			587876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							385
		Сметная заработная плата -	Тенге				66964			
		РАЗДЕЛ 15.Вентшахты /АС-57/								
102	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий(КАРКАС ВЕНТШАХТЫ)	0,74288	16367,84	681,42	12159	506	9897	95,00	71
		т		14670,00	132,75	10898	99	90	0,65	--
103	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,7459456	154400,00	--	115174	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

104	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0043632	154200,00	--	673	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	21,54352	40,72	0,04	877	1	161	0,04	1
		м2		8,32	--	179	--	90	--	--
106	Е0109-47-1Изм. и доп.вып.12	Облицовка шахты стальным оцинкованным листом	16	55,95	2,99	895	48	717	0,30	5
		м2		48,83	0,97	781	16	90	--	--
107	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,06292	74370,00	--	4679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0134-57-1	Заполнение каркасов минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм	29,92	56,07	1,17	1678	35	1822	0,35	10
		м2		54,90	0,45	1643	13	110	--	--
109	С11031-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-125 ГОСТ 9573-96	1,496	7634,00	--	11420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0126-38-4 Изм. и доп. вып. 6	Устройство каркаса изоляции из сетки на плоских и криволинейных поверхностях	32,48	20,60	0,36	669	12	610	0,11	4
		м2		18,77	--	610	--	100	--	--
111	С11011-755	Сетка плетеная с квадратными ячейками из оцинкованной проволоки, d 1,2 мм	32,48	353,00	--	11465	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором М100 по камню и бетону стен	32,48	261,18	4,07	8483	132	4660	0,74	24
		м2		135,68	0,97	4407	32	105	0,05	2
113	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	2	161,83	1,24	324	2	366	0,97	2
		м2		153,23	0,47	306	1	119	--	--
114	С11011-863 Изм. и доп.вып.19	Сталь листовая оцинкованная углеродистая, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80	0,00788	74370,00	--	586	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			169083	736			116
			Тенге			18824	160			2

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			40182					
		Материалы -	Тенге			1680					
		Всего заработная плата -	Тенге				7191				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			28151					
		Местные материалы -	Тенге			3024					
		Накладные расходы -	Тенге			7619					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2868					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50669					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8334				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			128901					
		Материалы -	Тенге			821					
		Всего заработная плата -	Тенге				11793				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115847					
		Накладные расходы -	Тенге			10614					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1592				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8371					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			147886					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата -	Тенге				13386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			198555					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								128
		Сметная заработная плата -	Тенге				21719				
		РАЗДЕЛ 16. Окна /АС-10/									
115	**Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2**									
			2,736	**472,81**	**19,00**	**1294**	**52**	**735**	**1,30**	**4**
			м2	**217,73**	**6,18**	**596**	**17**	**120**	**0,03**	**--**

116	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2**	4,356	346,04	18,87	1507	82	747	0,82	4
		м2		136,44	6,39	594	28	120	0,03	--
117	Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**	56,1462	348,93	18,88	19591	1060	11965	1,02	57
		м2		171,01	6,57	9602	369	120	0,03	2
118	Е0110-22-2	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**	33,156	229,65	5,58	7614	185	3826	0,59	19
		м2		94,05	2,12	3118	70	120	0,01	--
119	Е0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**	11,235	575,05	1,24	6461	14	2055	0,97	11
		м2		153,23	0,47	1722	5	119	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**			36467	1393			95
			Тенге			15631	489			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36467				
	Материалы -		Тенге			18807				
	Всего заработная плата -		Тенге				16121			
	Местные материалы -		Тенге			635				
		Накладные расходы -	Тенге			19328				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2899			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			59143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							107
		Сметная заработная плата -	Тенге				19020			

РАЗДЕЛ 17. Двери

Двери наружные /АС-10/

120	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,08	325,27	83,13	1978	505	1226	0,80	5
		м2		138,83	29,17	844	177	120	0,12	1
121	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	4,28	400,18	102,53	1713	439	962	0,90	4
		м2		151,65	35,67	649	153	120	0,14	1
122	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	6,08	70,46	0,05	428	--	291	0,25	2
		м2		39,83	0,02	242	--	120	--	--
123	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	4,28	104,40	0,09	447	--	290	0,36	2
		м2		56,48	0,05	242	--	120	--	--
124	С12063-4	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 24-13ПЩ	6,08	5850,00	--	35568	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	С12063-3	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными двупольными полотнами ДН 21-12	2,44	6390,00	--	15592	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
126	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,84	5470,00	--	10065	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
127	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
128	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
129	Е0110-16-1	Установка фрамуг	1,26	828,63	71,29	1044	90	450	1,64	2
		м2		272,25	25,25	343	32	120	0,10	--
130	С12065-87	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,6 до 0,7 м2	0,72	4110,00	--	2959	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
131	С12065-86	Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2	0,54	4090,00	--	2209	--	--	--	--

			м2		--	--	--	--	--	--	--
132	Е0115-201-5	**Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом**		1,26	440,29	1,74	555	2	67	0,32	--
			м2		49,73	0,63	63	1	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		**Тенге**			82437	1037			14
				Тенге			2383	363			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			82437				
		Материалы -		Тенге			2745				
		Всего заработная плата -		Тенге				2746			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			76272				
		Накладные расходы -		Тенге			3285				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				493			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			5143				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			90865				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -		Тенге				3239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге			90865				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -		Тенге				3239			

РАЗДЕЛ 18. Внутренняя отделка

Откосы

133	Е0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**		60,26	567,16	6,33	34177	381	19940	1,79	108
			м2		312,75	2,39	18846	144	105	0,01	1
134	Е0115-180-3	**Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами**		60,26	306,50	2,10	18470	127	4165	0,39	24
			м2		65,03	0,79	3919	48	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18		**Тенге**			52647	508			131
				Тенге			22765	192			1
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			52647				
		Материалы -		Тенге			14424				
		Всего заработная плата -		Тенге				22957			
		Местные материалы -		Тенге			14949				
		Накладные расходы -		Тенге			24104				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				3616			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4605				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			81356				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -		Тенге				26572			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			81356					170000
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата -	Тенге				26572				
		РАЗДЕЛ 19. Блок 4									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	**Тенге**			--	--				--
			Тенге			--	--				--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			--					
		РАЗДЕЛ 20. Окна /АС-9/									
135	**Е0110-91-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2**									
		м2	19,44	348,93	18,88	6783	367	4143	1,02	20	
				171,01	6,57	3324	128	120	0,03	1	
136	**С12061-189 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99**									
		м2	19,44	5206,00	--	101205	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
137	**Е0110-22-2**	**Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м**									
		м2	19,44	229,65	5,58	4464	108	2243	0,59	11	
				94,05	2,12	1828	41	120	0,01	--	
138	**С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм**									
		м	11,4	2030,00	--	23142	--	--	--	--	
				--	--	--	--	--	--	--	
139	**Е0112-10-1**	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали**									
		м2	3	575,05	1,24	1725	4	549	0,97	3	
				153,23	0,47	460	1	119	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20	**Тенге**			137319	479			34	
			Тенге			5612	170			1	
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			137319					

	Материалы -		Тенге			6509				
	Всего заработная плата -		Тенге				5783			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			124347				
	Местные материалы -		Тенге			373				
		Накладные расходы -	Тенге			6935				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1040			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			152909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6823			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге			152909				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата -	Тенге				6823			
		РАЗДЕЛ 21. Двери /АС-9/								
140	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**5,73**	**400,18**	**102,53**	**2293**	**587**	**1288**	**0,90**	**5**
		м2		**151,65**	**35,67**	**869**	**204**	**120**	**0,14**	**1**
141	**Е0110-29-2**	**Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2**	**5,73**	**70,46**	**0,05**	**404**	**--**	**274**	**0,25**	**1**
		м2		**39,83**	**0,02**	**228**	**--**	**120**	**--**	**--**
142	**С12063-1**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ**	**3,68**	**5470,00**	**--**	**20130**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
143	**С12063-2**	**Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ**	**2,05**	**4810,00**	**--**	**9861**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
144	**С11011-790**	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание**	**3**	**1960,00**	**--**	**5880**	**--**	**--**	**--**	**--**
		комплект		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21	**Тенге**			**38567**	**588**			**7**
			Тенге			**1097**	**205**			**1**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			38567				
	Материалы -		Тенге			1012				
	Всего заработная плата -		Тенге				1302			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35870				
		Накладные расходы -	Тенге			1562				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				234			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2408				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42537				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8

		Сметная заработная плата -	Тенге				1536				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге			42537					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1536				
		РАЗДЕЛ 22. Внутренняя отделка (АС-9)									
		Откосы									
145	E0115-65-1	**Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню**	11,72	567,16	6,33	6647	74	3878	1,79	21
		м2		312,75	2,39	3665	28	105	0,01	--
146	E0115-180-3	**Окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами, откосы**	11,72	306,50	2,10	3592	25	810	0,39	5
		м2		65,03	0,79	762	9	105	--	--
		Парапет /АС-30/								
147	E0109-24-1	**Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м**	0,03932	13864,97	4022,39	545	158	360	56,50	2
		т		9090,00	1071,86	357	42	90	3,81	--
148	E0109-48-4	**Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,03932	2452,13	545,76	96	21	44	5,25	--
		т		1230,75	--	48	--	90	--	--
149	E0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	1,14028	40,72	0,04	46	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	9	--	90	--	--
150	E0112-10-1	**Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЛОТОК для парапета и тамбура**	5,04	575,05	1,24	2898	6	922	0,97	5
		м2		153,23	0,47	772	2	119	--	--
151	E0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	**Устройство покрытий парапета и тамбура металлочерепицей**	13,56	839,67	8,20	11386	111	3862	1,48	20
		м2		236,25	3,08	3204	42	119	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**			25212	396			53
			Тенге			8819	124			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24570				
	Материалы -		Тенге			13033				
	Всего заработная плата -		Тенге				8494			
	Местные материалы -		Тенге			2908				
		Накладные расходы -	Тенге			9480				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1422			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2043					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			36093					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								56
		Сметная заработная плата -	Тенге				9916				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			642					
	Материалы -		Тенге			56					
	Всего заработная плата -		Тенге				448				
		Накладные расходы -	Тенге			403					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1107					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата -	Тенге				508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге			37201					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата -	Тенге				10425				
		РАЗДЕЛ 23. Наружный водопровод и канализация									
		Укладка трубопровода и фасонных частей									
152	**Е0122-47-1**	**Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм**	**10,6221**	**244,98**	**0,28**	**2602**	**3**	**2030**	**0,84**	**9**
		м		**146,93**	**0,11**	**1561**	**1**	**130**	**--**	**--**
153	**Е0122-40-4**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм**	**4**	**181,14**	**23,64**	**725**	**95**	**761**	**0,71**	**3**
		фланец		**146,25**	**--**	**585**	**--**	**130**	**--**	**--**
154	**С130809-13 Изм. и доп.вып.18**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80**	**4**	**656,00**	**--**	**2624**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
155	**Е0122-40-3**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм**	**14**	**156,43**	**21,43**	**2190**	**300**	**2293**	**0,60**	**8**
		фланец		**126,00**	**--**	**1764**	**--**	**130**	**--**	**--**
156	**С130809-12 Изм. и доп.вып.18**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80**	**14**	**384,00**	**--**	**5376**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
157	**Е0122-40-1**	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. до 50 мм**	**12**	**74,06**	**9,93**	**889**	**119**	**983**	**0,32**	**4**
		фланец		**63,00**	**--**	**756**	**--**	**130**	**--**	**--**
158	**С130809-8 Изм. и доп.вып.18**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80**	**4**	**189,00**	**--**	**756**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

159	С130809-6 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 25 ГОСТ 12816-80	8	139,00	--	1112	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
160	Е0122-34-1	Установка ВТУЛОК ПОД ФЛАНЕЦ Ду=125мм, Ду=110мм, Ду=40мм, Ду=25мм	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
161	С130804-3381 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 125, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	688,00	--	2752	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	14	552,00	--	7728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
163	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18 прим.	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 40, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	244,00	--	976	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
164	С130804-3376 Изм. и доп.вып.18 прим.	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 25, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	244,00	--	1952	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
165	Е0122-33-1	Установка тройника с пожарной подставкой ППТФ Ду=100мм	0,042	107786,81	398,18	4527	17	377	42,10	2
		т		6750,00	150,75	284	6	130	0,74	--
166	Е0122-34-1	Установка ОТВОДОВ, ПЕРЕХОДОВ, ТРОЙНИКОВ	21	300,57	225,64	6312	4738	3508	0,41	9
		шт		69,53	58,98	1460	1239	130	0,23	5
167	С130804-2877 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 125x110мм, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3041,00	--	3041	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
168	С130804-2811 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110мм, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1090,00	--	2180	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
169	С130804-2871 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63мм, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	2363,00	--	2363	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

170	С130804-5210 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x15мм, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	639,00	--	1278	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
171	С130804-5210 Изм. и доп.вып.18	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25мм, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	639,00	--	639	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
172	С130804-3278 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	241,00	--	241	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
173	С130804-3280 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	249,00	--	498	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
174	С130804-3293 Изм. и доп.вып.18	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 100x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	518,00	--	1036	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	С130804-2762 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1279,00	--	2558	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	С130804-2781 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 40, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	226,00	--	226	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	С130804-2780 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	179,00	--	716	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	С130804-2300 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Соединение полипропиленовое PP-R для счетчика DN 32x1 1/4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	336,00	--	672	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
179	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0024	121294,13	49389,75	291	119	254	312,70	1
		т		62775,00	18657,00	151	45	130	91,12	--
180	С130810-112 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x57мм	2	321,00	--	642	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

181	С130810-107 прим.	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х25мм	2	251,00	--	502	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм /для изготовления футляров при пересечении трубой стенок колодца/	0,0034	78005,00	36133,62	265	123	227	247,00	1
		км		41850,00	9612,90	142	33	130	37,30	--
183	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3,434	982,00	--	3372	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,015122	18278,07	927,19	276	14	228	99,90	2
		т		16627,50	101,25	251	2	90	0,49	--
185	С11011-57	Болты строительные с гайками, анкерные	0,000364	119700,00	--	44	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
186	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,014758	200,00	--	3	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0106-1-2	Устройство бетонных упоров из бетона кл.В7,5 /бетон для опор под задвижки, водомер/	0,4	6597,17	98,32	2639	39	308	4,41	2
		м3		695,25	37,15	278	15	105	0,18	--
188	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /соединительные элементы МС-3, МС-4, МС-5, МС-7, МС-8/	0,10465	175710,10	1826,10	18388	191	1288	42,70	4
		т		8100,00	690,75	848	72	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**			**91408**	**12527**			**56**
			Тенге			**10165**	**3182**			**12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			47888				
	Материалы -		Тенге			23478				
	Всего заработная плата -		Тенге				13094			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44				
	Местные материалы -		Тенге			1940				
		Накладные расходы -	Тенге			17041				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2556			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3896				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68825				

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата -	Тенге				15650				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			276					
	Материалы -		Тенге			11					
	Всего заработная плата -		Тенге				253				
		Накладные расходы -	Тенге			228					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			534					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				287				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			43243					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			43243					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2595					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			45838					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге			115197					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата -	Тенге				15937				

РАЗДЕЛ 24.Колодцы

Водопроводные колодцы D=2000мм /2шт/

189	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,5	3823,58	1879,87	17206	8459	11547	8,86	40
		м3		1435,50	538,43	6460	2423	130	2,06	9
190	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-20,1ПП20-1/	2,28	32800,00	--	74784	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,28	-250,00	--	-570	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,28	-134,00	--	-306	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
193	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 /КЦ20-9/	1,78	10800,00	--	19224	--	--	--	--

		м		--	--	--	--	--	--	--
194	С143018-38 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 2000 мм ГОСТ 8020-90 /КЦ20-9а/	1,78	10800,00	--	19224	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
195	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО-6/	2	913,00	--	1826	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 /КС7.3/	0,58	5025,00	--	2915	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
197	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
198	С12021-267	Стремянки С-2 /2шт/	0,03416	133700,00	--	4567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	Е0115-172-4	Окраска стремянок	0,99064	148,40	0,07	147	--	112	0,65	1
		м2		108,00	0,02	107	--	105	--	--
200	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	1,602	6089,30	--	9755	--	1117	3,66	6
		м3		567,00	--	908	--	123	--	--
		Водопроводные колодцы D=1500мм /3шт/								
201	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	4,74	3823,58	1879,87	18124	8911	12163	8,86	42
		м3		1435,50	538,43	6804	2552	130	2,06	10
202	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые /ПН-15,1ПП15-1/	1,95	32800,00	--	63960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

203	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,95	-250,00	--	-488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
204	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	1,95	-134,00	--	-261	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
205	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КЦ15-6/	1,18	9383,00	--	11072	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
206	С143018-37 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ 8020-90 /КЦ15-9/	4,45	8530,00	--	37959	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
207	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 /КО-6/	3	913,00	--	2739	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
208	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 /КС7.3/	1,16	5025,00	--	5829	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
209	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	3	8060,00	--	24180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
210	С12021-267	Стремянки С-2 /2шт/	0,05124	133700,00	--	6851	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0115-172-4	Окраска стремянок	1,48596	148,40	0,07	221	--	169	0,65	1
		м2		108,00	0,02	160	--	105	--	--
212	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	2,403	6089,30	--	14633	--	1676	3,66	9
		м3		567,00	--	1363	--	123	--	--
		ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО								

213	Е0127-18-4	**Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных**	1,36	408,11	169,61	555	231	439	1,55	2
		м3		238,50	4,07	324	6	133	0,01	--
214	Е0127-18-2	**Разборка покрытий и оснований щебеночных**	2,04	66,75	51,25	136	105	68	0,12	--
		м3		15,50	9,62	32	20	133	0,04	--
215	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	17	234,38	17,83	3984	303	260	0,04	1
		м2		6,41	5,07	109	86	133	0,02	--
216	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	17	484,34	15,35	8234	261	249	0,03	1
		м2		5,94	5,06	101	86	133	0,02	--
217	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	17	531,42	15,35	9034	261	249	0,03	1
		м2		5,94	5,06	101	86	133	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 24	**Тенге**			371653	18530			102
			Тенге			16469	5258			20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			319935				
	Материалы -		Тенге			3143				
	Всего заработная плата -		Тенге				21728			
	Местные материалы -		Тенге			281792				
		Накладные расходы -	Тенге			28049				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4207			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			368863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				25935			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			11418				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11418				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			685				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12103				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			40300				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40300				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2418				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			42718				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 24	Тенге			423684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							136
		Сметная заработная плата -	Тенге				25935			

РАЗДЕЛ 25.Канализация К1

Земляные работы

218	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5м3	227,507098	27,84	26,18	6333	5955	1955	0,01	3
		м3		1,66	7,20	378	1638	97	0,03	6
219	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка)	7,036302	262,72	--	1849	--	2089	1,85	13
		м3		262,72	--	1849	--	113	--	--
220	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	149,313809	6,48	6,48	967	967	305	--	--
		м3		--	2,10	--	314	97	0,01	1
221	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	149,313809	3,20	3,20	478	478	150	--	--
		м3		--	1,04	--	155	97	--	1
222	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	149,313809	21,55	4,52	3217	674	2467	0,11	16
		м3		17,03	--	2543	--	97	--	--
223	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	53,438	122,18	--	6529	--	7378	0,89	47
		м3		122,18	--	6529	--	113	--	--
224	Е0101-17-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	5,0725915	32,51	30,98	165	157	52	0,01	--
		м3		1,53	9,01	8	46	97	0,03	--
225	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /лишний грунт/	8,8770351	40,50	--	360	--	72	0,17	2
		т		8,10	--	72	--	100	--	--
		Укладка трубопровода								
226	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,184	78245,00	36133,62	14397	6649	12310	247,00	45
		км		41850,00	9612,90	7700	1769	130	37,30	7
227	С130804-2324 Изм. и доп.вып.19	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	198,97	456,00	--	90730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

228	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	13	11,76	--	153	--	178	0,05	1
		м		10,69	--	139	--	128	--	--
229	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,039	58791,69	25695,31	2293	1002	2022	194,00	8
		км		33075,00	6813,45	1290	266	130	26,38	1
230	С130801-99	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 100 мм	39,39	600,00	--	23634	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
231	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,016	47586,09	17877,09	761	286	715	173,00	3
		км		29700,00	4698,68	475	75	130	18,10	--
232	С130801-98	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, d 50 мм	16,16	480,00	--	7757	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
233	Е0122-2-6	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 350 мм /ФУТЛЯР/	0,013	1656047,92	56880,67	21529	739	1903	539,00	7
		км		91125,00	21487,50	1185	279	130	104,94	1
234	Е0116-29-4	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	13	-10,94	--	-142	--	-178	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-139	--	128	--	--
235	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	13	244,98	0,28	3185	4	2485	0,84	11
		м		146,93	0,11	1910	1	130	--	--
236	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /соединительные элементы МС-2, МС-5, МС-6/	0,3505	175710,10	1826,10	61586	640	4314	42,70	15
		т		8100,00	690,75	2839	242	140	3,37	1
		Канализационные колодцы D=1000мм /13шт/								
237	Е0123-13-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	12,96	6154,88	2308,84	79767	29923	53083	13,87	180
		м3		2286,00	864,68	29627	11206	130	4,22	55
238	С143001-4 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	5,4	4756,00	--	25682	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

239	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 круглые (ПН-10,1ПП1-10-1)	3,64	32800,00	--	119392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
240	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,64	-250,00	--	-910	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
241	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,64	-134,00	--	-488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
242	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10-6/	10,62	5863,00	--	62265	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
243	С143018-36 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90 /КС10-9/	2,67	5330,00	--	14231	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
244	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5 КО6	16	913,00	--	14608	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	13	8060,00	--	104780	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
246	С12021-267	Стремянки С1-00 /2шт/, С1-01 /3шт/, С1-02 /8шт/	0,1455	133700,00	--	19453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
247	Е0115-172-4	Окраска стремянок	4,2195	148,40	0,07	626	--	479	0,65	3
		м2		108,00	0,02	456	--	105	--	--
248	Е0111-2-9	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5	10,413	6089,30	--	63408	--	7262	3,66	38
		м3		567,00	--	5904	--	123	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 25		Тенге			748595	47474			390
			Тенге			62763	15992			73

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			502230					
		Материалы -	Тенге			99973					
		Всего заработная плата -	Тенге				78755				
		Местные материалы -	Тенге			291731					
		Транспортные расходы -	Тенге			360					
		Накладные расходы -	Тенге			99040					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14856				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36076					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			637347					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата -	Тенге				93611				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19453					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19453					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1167					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			20621					
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			226912					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			226901					
		Местные материалы -	Тенге			11					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13615					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			240526					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге			898494					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								513
		Сметная заработная плата -	Тенге				93611				
		РАЗДЕЛ 26. Сети ВЛ 0,4кВ									
249	Ц0108-158-15	**Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2**	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
250	С151610-25 прим.	**Муфты концевые для трехжильных и четырехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, трехжильные, типа КНЭЛ1-1У1, для сечения 16-120 мм2 /Муфты ПКВ-1 для сечения до 16 мм2/**	4	16500,00	--	66000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	Ц0108-160-1	**Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2**	2	603,80	--	1208	--	1001	3,00	6
		шт		527,00	--	1054	--	95	--	--
252	С151610-12 прим.	**Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВПТ-3Х120-10УХЛ3 /Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей ПКВэ-3/**	2	7080,00	--	14160	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--

253	Ц0110-926-1 Изм. и доп. вып. 3 К=0,3	Прокладка ленты сигнальной	0,393	6469,41	5158,75	2542	2027	1064	6,30	2
		км		1310,66	724,68	515	285	133	4,20	2
254	Прайс-лист стр.25	Лента сигнальная ЛСЭ 150мм	271	12,40	--	3360	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
255	Прайс-лист стр.25	Лента сигнальная ЛСЭ 250мм	122	20,23	--	2468	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
256	Е0101-13-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4м3	96,12	28,89	27,85	2777	2677	883	0,01	1
		м3		1,04	8,44	100	811	97	0,03	3
257	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов	64,08	6,48	6,48	415	415	131	--	--
		м3		--	2,10	--	135	97	0,01	1
258	Е0101-166-2 прим.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы /Подсыпка/	32,04	134,10	--	4297	--	4855	0,97	31
		м3		134,10	--	4297	--	113	--	--
259	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	343	36,70	27,80	12588	9535	5116	0,06	21
		м		8,80	6,90	3018	2367	95	0,04	14
260	Ц0108-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1	172	11,20	7,90	1926	1359	866	0,02	3
		м		3,30	2,00	568	344	95	0,01	2
261	Е0134-103-1 прим.	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб ПНД Ду=110мм	0,129	621603,38	--	80187	--	2950	133,00	17
		кан.-км		20790,00	--	2682	--	110	--	--
262	Ц0108-407-4	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 80 мм	5	222,70	103,00	1114	515	572	0,57	3
		м		93,20	27,20	466	136	95	0,16	1
263	С130806-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,0 мм	5	333,00	--	1665	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
264	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	413	26,40	3,10	10903	1280	7690	0,11	45
		м		19,10	0,50	7888	206	95	--	1
265	Ц0108-141-3	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	107	31,50	7,50	3371	803	2175	0,12	13

		м		19,80	1,60	2119	171	95	0,01	1
266	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	116	27,70	2,10	3213	244	2226	0,10	12
		м		19,70	0,50	2285	58	95	--	--
267	Ц0108-148-3	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	38	45,00	6,70	1710	255	1220	0,19	7
		м		32,20	1,60	1224	61	95	0,01	--
268	С151601-528 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х95+1х50 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,154	484338,00	--	74588	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
269	С151601-541 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,064	93127,00	--	5960	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
270	С151601-483 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,1 ГОСТ 16442-80	0,496	68759,00	--	34104	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
271	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	20	108,60	48,90	2172	978	984	0,22	4
		м		39,60	12,20	792	244	95	0,07	1
272	Прайс-лист стр.36	Труба ПВХ гофрированная диам. 25мм	20	18,69	--	374	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
273	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	5	147,30	73,00	737	365	322	0,29	1
		м		49,50	18,30	248	91	95	0,11	1
274	Прайс-лист стр.36	Труба ПВХ гофрированная диам. 50мм	5	55,92	--	280	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			333210	20452			171
			Тенге			28055	4909			27
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			239707				
	Материалы -		Тенге			4239				
	Всего заработная плата -		Тенге				24940			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197131				
		Накладные расходы -	Тенге			23997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15822				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			279526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157

		Сметная заработная плата -	Тенге				28539			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93503				
	Материалы -		Тенге			77505				
	Всего заработная плата -		Тенге				8024			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5827				
		Накладные расходы -	Тенге			8819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1323			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6139				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108461				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				9347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 26	Тенге			387988				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							214
		Сметная заработная плата -	Тенге				37886			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			3626053	175111			2913
			Тенге			477449	56197			259
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			239707				
	Материалы -		Тенге			4239				
	Всего заработная плата -		Тенге				24940			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			197131				
		Накладные расходы -	Тенге			23997				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3600			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15822				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			279526				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							157
		Сметная заработная плата -	Тенге				28539			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2879269				
	Материалы -		Тенге			535792				
	Всего заработная плата -		Тенге				477226			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			446994				
	Местные материалы -		Тенге			1323387				
	Транспортные расходы -		Тенге			360				
		Накладные расходы -	Тенге			552344				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							276
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				82852			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			205897				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3637510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3119
		Сметная заработная плата -	Тенге				560078			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			196622				
	Материалы -		Тенге			8488				
	Всего заработная плата -		Тенге				31480			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			146718				
		Накладные расходы -	Тенге			28332				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4250**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**13497**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**238451**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**198**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**35730**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**310455**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**310444**				
	Местные материалы -		Тенге			**11**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18627**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**329082**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**4484569**				
	Итого СМР		Тенге			4484569				
	Временные здания и сооружения 3,4 %		Тенге			152 475				
	Итого		Тенге			4 637 044				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,7%		Тенге			32 459				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			46 370				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			18 548				
	Итого СМР в ценах 2001 г.		Тенге			4 734 422				
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%		Тенге			12 957 045				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола		Тенге			12 697 904				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%		Тенге			253 958				
	Итого СМР без НДС		Тенге			**12 951 862**				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			1 554 223				
	ИТОГО СМР		**Тенге**			**14 506 085**				

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы "

Нурсейтов П.

ПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО "КДСМ"

Баймбетов Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «КДСМ»

Договор №4 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №4/1 от 19 февраля 2018 г.

Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

Договор: №25 от 26 апреля 2017 г. доп соглашения: №25/1 от 19 февраля 2018 г.

Авторский надзор: ТОО «ПУС-Шымкент»

Договор №8 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №8/1 от 19 февраля 2018 г.

Наименование объекта: Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	241 612 085,32	44 399 085	44 399 085	4 757 044	9 756 324	26 690 179			514 501			3 202 821	29 893 000
Инжиниринговые услуги	2 653 450	550 866	550 866	59 021		331 149						39 738	370 887
Авторский надзор	425 527	88 798	88 798	9 514		53 380						6 406	59 786
Всего по стройке	**244 691 062**	**45 038 749**	**45 038 749**	**4 825 579**	**9 756 324**	**27 074 708**			**514 501**			**3 248 965**	**30 323 673**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Е. Усенулы

Инженер:
Директор ТОО «Жоба-Курылыс орталыгы»

Егембердиев Д.

Инженер:

Нарбеков А.

Подрядчик:
Директор ТОО «КДСМ»

Есимов М.

Форма №2

АКТ №2

приемки выполненных работ за апрель месяц 2017 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО"**

Инженер: **ТОО"Жоба-Құрылыс Орталыгы"**

Подрядчик: **ТОО "КДСМ"**

Договор: **№4 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №4/1 от 19 февраля 2018 г.**

Наименование стройки: "Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района, ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Блок 1										
		Приямок Пр-1 /АС-69/								
1	Е0106-1-1	**Устройство бетонной подготовки В3,5**	0,225	5050,51	66,01	1136	15	52	1,35	--
		м3		195,75	24,93	44	6	105	0,12	--
2	Е0106-33-3	**Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В15**	1,1	9794,40	1327,03	10774	1460	2996	12,49	14
		м3		2137,50	456,24	2351	502	105	1,72	2
3	Е0106-11-9	**Установка закладных деталей весом более 20 кг МН-1**	0,0242276	64092,87	304,24	1553	7	88	20,00	--
		1т		3330,00	114,75	81	3	105	0,56	--
4	Е0109-53-1	**Монтаж крышки с ручкой**	0,0596054	14806,01	1133,15	883	68	713	82,10	5
		т		12892,50	398,25	768	24	90	1,95	--
5	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	1,728556	40,72	0,04	70	--	13	0,04	--
		м2		8,32	--	14	--	90	--	--
6	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	11,15	245,44	3,82	2737	43	510	0,21	2
		м2		37,35	1,44	416	16	118	0,01	--
		Подпольный канал /АС-70/								
7	Е0107-61-1	**Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты и угла поворота УПК45х30**	2,966	1986,57	564,43	5892	1674	3166	3,33	10
		м3		567,00	195,49	1682	580	140	0,75	2
		Монолитные лотки МЛ-1								

8	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки В3,5	1,92	5050,51	66,01	9697	127	445	1,35	3
		м3		195,75	24,93	376	48	105	0,12	--
9	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В12,5 МЛ-1	0,022	8560,55	954,99	188	21	32	6,51	--
		м3		1075,50	330,44	24	7	105	1,34	--
10	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	47,6	245,44	3,82	11683	182	2179	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1778	69	118	0,01	--
		Вентиляционные продухи /АС-23/								
11	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В15	0,51	10270,00	990,15	5238	505	1081	10,40	5
		м3		1644,75	374,04	839	191	105	1,83	1
12	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0146846	7294,77	680,89	107	10	89	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	81	4	105	1,26	--
13	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, из бетона кл. В12,5	5,82	8378,81	316,01	48765	1839	9089	8,25	48
		м3		1368,00	119,39	7962	695	105	0,58	3
14	E0109-53-2	Монтаж решеток	0,114529	9850,48	1162,95	1128	133	770	46,60	5
		т		7357,50	108,00	843	12	90	0,53	--
15	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	3,321341	148,40	0,07	493	--	377	0,65	2
		м2		108,00	0,02	359	--	105	--	--
16	E0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0501313	7294,77	680,89	366	34	305	33,10	2
		1т		5535,00	256,50	277	13	105	1,26	--
		Закладка фронтона /АС-58/								
17	E0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м НА Р-РЕ М50	7,7	6162,87	335,84	47454	2586	7503	4,54	35
		м3		699,75	126,00	5388	970	118	0,61	5
18	E0108-11-1	Вычитается позиция: Расшивка швов кладки из кирпича	30,8	-38,93	--	-1199	--	-1415	-0,22	-7
		м2		-38,93	--	-1199	--	118	--	--
19	E0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0220381	8679,65	422,15	191	9	219	56,40	1
		т		8257,50	157,50	182	3	118	0,77	--
20	E0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м В12,5	0,92	9965,50	990,15	9168	911	1950	10,40	10
		м3		1644,75	374,04	1513	344	105	1,83	2
21	E0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, из бетона кл. В12,5	0,638	8378,81	316,01	5346	202	996	8,25	5

		м3		1368,00	119,39	873	76	105	0,58	--	
		Плиты перекрытия /АС-20,21/									
22	Е0107-57-15	**Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором**	203,76	55,43	0,07	11295	14	15153	0,30	61	
		м		53,10	0,02	10820	4	140	--	--	
23	Е0106-11-4	**Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании**	0,0277722	7294,77	680,89	203	19	169	33,10	1	
		1т		5535,00	256,50	154	7	105	1,26	--	
		Двери внутренние									
24	С12062-5	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	15,78	3540,00	--	55861	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
25	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	3,6	4010,00	--	14436	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
26	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние**	4,77	4250,00	--	20273	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
27	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние**	8,34	4250,00	--	35445	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
28	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	6	1500,00	--	9000	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
29	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	11	1380,00	--	15180	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
		Полы (АС-16)									
30	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (АС-10)**	10,53	4094,36	261,86	43114	2757	7752	3,44	36	
		м3		499,50	99,00	5260	1042	123	0,48	5	
		Дет.109 = 104,38м2									
31	Е0111-2-3	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	8,3504	1524,04	--	12726	--	4876	3,10	26	
		м3		474,75	--	3964	--	123	--	--	
		ПО ТИПУ ДЕТ.376 площ.=131,27м2									
32	Е0111-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	131,27	51,34	2,62	6739	344	1857	0,07	9	
		м2		10,51	0,99	1380	130	123	--	1	

33	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,5016	6089,30	--	63947	--	7324	3,66	38
		м3		567,00	--	5954	--	123	--	--
		Дет.375 площ.=35,51м2								
34	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	35,51	51,34	2,62	1823	93	502	0,07	2
		м2		10,51	0,99	373	35	123	--	--
35	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	2,8408	6089,30	--	17298	--	1981	3,66	10
		м3		567,00	--	1611	--	123	--	--
		Дет.733 площ.=14,86м2								
36	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	14,86	51,34	2,62	763	39	210	0,07	1
		м2		10,51	0,99	156	15	123	--	--
37	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ	1,1888	6089,30	--	7239	--	829	3,66	4
		м3		567,00	--	674	--	123	--	--
38	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В15 ТОЛЩ.20ММ	14,86	295,62	14,76	4393	219	1060	0,36	5
		м2		52,43	5,54	779	82	123	0,03	--
		Дет.614 = 265,42м2								
39	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ.16мм	265,42	235,22	4,37	62431	1160	3973	0,07	19
		м2		10,53	1,64	2795	435	123	0,01	2
40	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20/50/ мм	265,42	307,64	13,43	81655	3565	23388	0,45	119
		м2		66,60	5,04	17677	1338	123	0,02	7
		Фасад (АС-4,63) Блок 1								
41	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	34,21	219,25	1,96	7501	67	3928	0,61	21
		м2		108,90	0,45	3725	15	105	0,03	1
42	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на клее стен	23,603744	3679,88	185,63	86859	4382	78707	18,17	429
		м3		3264,75	69,75	77060	1646	100	0,34	8
43	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ДЛЯ УСТАНОВКА ДЮБЕЛЯ 6ШТ НА 1 М2	1770	8,62	0,02	15257	35	13700	0,05	97
		отверст		8,60	--	15222	--	90	--	--
44	Е0169-5-2 К=0,5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	1770	4,09	0,01	7230	18	6491	0,03	47

		отверст		4,08	--	7213	--	90	--	--
45	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм УСТАНОВКА ДЮБЕЛЯ 9ШТ НА 1 М2	2655	8,62	0,02	22886	53	20550	0,05	146
		отверст		8,60	--	22833	--	90	--	--
46	Е0169-5-2 К=0,84	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	2655	6,86	0,02	18221	45	16359	0,04	118
		отверст		6,85	--	18176	--	90	--	--
47	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций УСТАНОВКА ДЮБЕЛЯ	0,5576385	8679,65	422,15	4840	235	5537	56,40	31
		т		8257,50	157,50	4605	88	118	0,77	--
48	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	295,0468	724,84	4,92	213862	1452	60386	1,15	339
		м2		193,05	1,87	56959	552	105	0,01	3
49	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	214,92	96,40	0,60	20719	129	13001	0,32	69
		м		57,38	0,23	12332	49	105	--	--
50	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	445,56	150,62	0,62	67109	276	36440	0,43	194
		м2		69,08	0,23	30779	102	118	--	--
		Лестница эвакуационная Л-2 /АС-57-61 см.блок 2/								
		м3	-	695,25	37,15	800	43	105	0,18	--
52	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01352	93997,62	304,24	1271	4	471	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	447	2	105	0,56	--
53	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01478	70437,87	304,24	1041	4	152	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	143	2	105	0,56	--
54	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,29912	4658,59	2861,37	1393	856	454	5,88	2
		т		1067,22	620,10	319	185	90	1,98	1
55	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,18087	13711,47	5475,87	16191	6466	7007	28,90	34
		т		5040,00	1552,87	5952	1834	90	5,46	6

56	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,29912	542,84	144,52	162	43	79	1,34	--
		т		292,50	--	87	--	90	--	--
57	ТЕХ.Ч.Таб.3;п3.2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245	1,4947899	1860,00	--	2780	--	--	--	--
		1Т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	42,91971	40,72	0,04	1748	2	321	0,04	2
		м2		8,32	--	357	--	90	--	--
59	Е0106-19-1	Устройство ОПОРНОЙ ПОДУШКИ В15	0,15	8683,31	316,01	1302	47	234	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	205	18	105	0,58	--
60	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-7	0,0169	93997,62	304,24	1589	5	589	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	559	2	105	0,56	--
		Разные работы								
		Короба вертикальные ВК /АС-12/								
61	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,43	22951,16	316,57	9869	136	1861	22,50	10
		м3		3487,50	119,25	1500	51	120	0,58	--
62	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,43	1862,35	14,17	801	6	160	1,88	1
		м3		303,75	5,40	131	2	120	0,03	--
63	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен листами гипсокартонными толщ.10 мм	30	129,31	4,32	3879	130	4433	0,75	23
		м2		121,50	1,64	3645	49	120	0,01	--
64	С11011-2188 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм	30,75	169,00	--	5197	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	30	165,65	1,61	4969	48	2812	0,53	16
		м2		88,65	0,61	2660	18	105	--	--
66	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /УГОЛОК/	0,063	175710,10	1826,10	11070	115	775	42,70	3
		т		8100,00	690,75	510	44	140	3,37	--
67	Е0115-37-9 Изм. и	Облицовка горизонтальных коробов гипсокартонными	23,3	921,10	2,86	21462	67	6923	1,63	38
		м2		282,04	0,94	6572	22	105	--	--
68	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала	23,3	289,80	2,39	6752	56	3687	0,69	16
		м2		149,81	0,90	3491	21	105	--	--

69	Е0115-169-6	**Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску**	23,3	-26,60	-0,05	-620	-1	-650	-0,15	-3
		м2		-26,55	-0,02	-619	--	105	--	--
70	Е0115-180-4	**Улучшеннаяокраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами**	23,3	291,31	2,33	6788	54	2009	0,49	11
		м2		81,23	0,88	1893	21	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1195670	32879			2141
			Тенге			353804	11417			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1175912				
		Материалы -	Тенге			267518				
		Всего заработная плата -	Тенге				355196			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			158172				
		Местные материалы -	Тенге			379075				
		Накладные расходы -	Тенге			378510				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				56777			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			93265				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1647688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2329
		Сметная заработная плата -	Тенге				411972			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			19758				
		Материалы -	Тенге			4222				
		Всего заработная плата -	Тенге				10025			
		Накладные расходы -	Тенге			9022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1353			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1727				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			30507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата -	Тенге				11378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1678195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2387
		Сметная заработная плата -	Тенге				423350			
		РАЗДЕЛ 2. Блок 2								
		Фундамент под перегородки /АС-75/								
71	С143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	4,9438788	266,00	--	1315	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

72	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0664565	67700,00	--	4499	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0111826	65000,00	--	727	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Арматура над отверстиями								
74	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0087024	52400,00	--	456	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,012432	-52400,00	--	-651	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Кирпичные стены и перегородки								
76	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /АС-48/	0,403527	8679,65	422,15	3502	170	4007	56,40	23
		т		8257,50	157,50	3332	64	118	0,77	--
		Крепление перегородок к плитам перекрытия /АС-49,50/								
77	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД-1, ЗД-2	0,28774	70437,87	304,24	20268	88	2958	58,00	17
		1т		9675,00	114,75	2784	33	105	0,56	--
78	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций СГ-2 /АС-50/	0,037645	8679,65	422,15	327	16	374	56,40	2
		т		8257,50	157,50	311	6	118	0,77	--
		Гипсокартонные перегородки /АС-32/								
79	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	128,1411	2222,34	13,90	284773	1781	50281	1,92	246
		м2		321,75	5,24	41229	671	120	0,03	3
		Крепление стоек Ст-1-20шт. /АС-33/								
80	Е0109-17-1	Монтаж стоек Ст-1	1,301808	4588,45	2285,57	5973	2975	2574	9,35	12
		т		1579,50	617,13	2056	803	90	2,34	3

81	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,301808	542,84	144,52	707	188	343	1,34	2
		т		292,50	--	381	--	90	--	--
		Плиты перекрытия /АС-19,20/								
82	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0141974	65900,00	--	936	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
83	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0034325	65000,00	--	223	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
84	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0567894	-65900,00	--	-3742	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0137302	-65000,00	--	-892	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антисейсмопояс /АС-19,20/								
86	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке, бетон кл.В12,5	--	8378,81	316,01	--	--	--	8,25	--
		м3		1368,00	119,39	--	--	--	0,58	--
87	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,048	7294,77	680,89	350	33	292	33,10	2
		1т		5535,00	256,50	266	12	105	1,26	--
		Решетка Р-1 (19шт)								
88	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,1223068	9357,79	1162,95	1145	142	822	46,60	6
		т		7357,50	108,00	900	13	90	0,53	--
89	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	7,068	148,40	0,07	1049	--	802	0,65	5
		м2		108,00	0,02	763	--	105	--	--
		Фрамуги								

90	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	20,496	4472,00	--	91658	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Двери внутренние								
91	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	26,3	3540,00	--	93102	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	34,2	4010,00	--	137142	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	6,95	4250,00	--	29538	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	10	1500,00	--	15000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	24	1380,00	--	33120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Полы /АС-15/								
96	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	17,136	4094,36	261,86	70161	4487	12615	3,44	59
		м3		499,50	99,00	8559	1696	123	0,48	8
		Дет.109 = 227,47м2								
97	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	18,1976	1524,04	--	27734	--	10626	3,10	56
		м3		474,75	--	8639	--	123	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.376 площ.=159,45м2								
98	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	159,45	51,34	2,62	8186	418	2255	0,07	11
		м2		10,51	0,99	1676	158	123	--	1
99	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	12,756	6089,30	--	77675	--	8896	3,66	47
		м3		567,00	--	7233	--	123	--	--
		Дет.375 площ.=24,33м2								
100	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	24,33	51,34	2,62	1249	64	344	0,07	2
		м2		10,51	0,99	256	24	123	--	--

101	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,9464	6089,30	--	11852	--	1357	3,66	7
		м3		567,00	--	1104	--	123	--	--
		Дет.614 = 393,32м2								
102	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых 16мм	393,32	235,22	4,37	92516	1719	5888	0,07	29
		м2		10,53	1,64	4142	645	123	0,01	3
103	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм толщ.50мм	393,32	307,64	13,43	121003	5282	34658	0,45	177
		м2		66,60	5,04	26195	1982	123	0,02	10
104	Е0111-11-6 К=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /с 20мм до 50мм/	393,32	256,95	4,02	101062	1581	2554	0,03	10
		м2		3,78	1,50	1487	590	123	0,01	3
		Дет.423 = 8,29м2								
105	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит	8,29	235,22	4,37	1950	36	124	0,07	1
		м2		10,53	1,64	87	14	123	0,01	--
106	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	8,29	295,65	18,42	2451	153	947	0,42	3
		м2		85,95	6,91	713	57	123	0,03	--
107	Е0111-11-1	Устройство стяжек паризованных из цементно-песчаного раствора толщиной 20/55/ мм	8,29	232,50	9,95	1927	82	570	0,36	3
		м2		52,20	3,74	433	31	123	0,02	--
108	Е0111-11-2 К=7	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /с 20мм до 55мм/	8,29	199,56	4,69	1654	39	63	0,03	--
		м2		4,41	1,75	37	15	123	0,01	--
		Фасад /АС-5,51/ Блок 2								
109	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	51,6	219,25	1,96	11313	101	5925	0,61	32
		м2		108,90	0,45	5619	23	105	0,03	1
110	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на клее стен	31,72	3679,88	185,63	116726	5888	105770	18,17	576
		м3		3264,75	69,75	103558	2212	100	0,34	11
111	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ДЛЯ УСТАНОВКА ДЮБЕЛЯ 6ШТ НА 1 М2	2379	8,62	0,02	20507	48	18413	0,05	131
		отверст		8,60	--	20459	--	90	--	--

112	Е0169-5-2 К=0,5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	2379	4,09	0,01	9718	24	8725	0,03	63
		отверст		4,08	--	9694	--	90	--	--
113	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм УСТАНОВКА ДЮБЕЛЯ 9ШТ НА 1 М2	3569	8,62	0,02	30765	71	27624	0,05	196
		отверст		8,60	--	30693	--	90	--	--
114	Е0169-5-2 К=0,84	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	3569	6,86	0,02	24493	60	21990	0,04	158
		отверст		6,85	--	24433	--	90	--	--
115	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций УСТАНОВКА ДЮБЕЛЯ	0,749385	8679,65	422,15	6504	316	7441	56,40	42
		т		8257,50	157,50	6188	118	118	0,77	1
116	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	396,5	724,84	4,92	287399	1951	81150	1,15	456
		м2		193,05	1,87	76544	741	105	0,01	4
117	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	302,12	96,40	0,60	29126	181	18275	0,32	97
		м		57,38	0,23	17336	69	105	--	--
118	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	601,042	150,62	0,62	90528	373	49157	0,43	261
		м2		69,08	0,23	41520	138	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1867022	28268			2730
			Тенге			448627	10118			50
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1859197				
	Материалы -		Тенге			526264				
	Всего заработная плата -		Тенге				454592			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			401114				
	Местные материалы -		Тенге			461567				
		Накладные расходы -	Тенге			484083				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							242
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72612			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			140597				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2483877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2999

		Сметная заработная плата -	Тенге				527204				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7824					
	Материалы -		Тенге			1182					
	Всего заработная плата -		Тенге				4153				
		Накладные расходы -	Тенге			3738					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				561				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			694					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			12256					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4714				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2496133					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3024
		Сметная заработная плата -	Тенге				531918				
		РАЗДЕЛ 3. Блок 3									
		Фундамент под перегородки /АС-89/									
119	**С143001-62**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	6,025752	266,00	--	1603	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
		Кирпичные стены									
120	**С12041-88 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	0,0543	64100,00	--	3481	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
121	**С12041-90 Изм. и**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из**	0,07602	41200,00	--	3132	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
122	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,01659	8679,65	422,15	144	7	165	56,40	1	
		т		8257,50	157,50	137	3	118	0,77	--	
123	**С12041-88 Изм. и**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из**	0,0543	-64100,00	--	-3481	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
124	**С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,07602	-41200,00	--	-3132	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
125	**Е0108-12-1**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	0,01659	-8679,65	-422,15	-144	-7	-165	-56,40	-1	
		т		-8257,50	-157,50	-137	-3	118	-0,77	--	
126	**С12041-7 Изм. и**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I**	0,01659	49502,00	--	821	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
127	**С12041-7 Изм. и доп.вып.19**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	0,01659	-49502,00	--	-821	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	

128	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	--	7294,77	680,89	--	--	--	33,10	--
		1т		5535,00	256,50	--	--	--	1,26	--
129	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	--	55620,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Крепление перегородок к колоннам каркаса Узел-2 /АС-25/								
130	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,4019544	167710,10	1826,10	67412	734	4947	42,70	17
		т		8100,00	690,75	3256	278	140	3,37	1
		Арматура и бетон над вентиляционными отверстиями								
131	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций /арматура над отверстиями/	0,063777	8679,65	422,15	554	27	633	56,40	4
		т		8257,50	157,50	527	10	118	0,77	--
132	Е0106-19-1	Бетон над отверстиями кл. В15	0,5113	8683,31	316,01	4440	162	799	8,25	4
		м3		1368,00	119,39	699	61	105	0,58	--
		Гипсокартонные перегородки /АС-58/								
133	Е0110-88-3	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных	211,12	1323,19	13,90	279351	2935	82841	1,92	405
		м2		321,75	5,24	67928	1106	120	0,03	5
134	С11031-181 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	15,834	14600,00	--	231176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
135	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м /П-4/	0,40284	5015,90	2020,02	2021	814	1006	14,10	6
		т		2272,50	502,43	915	202	90	1,79	1
136	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже	0,40284	2452,13	545,76	988	220	446	5,25	2
		т		1230,75	--	496	--	90	--	--
137	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,3497832	154400,00	--	54007	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
138	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений	0,0570852	154200,00	--	8803	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	90	20,14	0,23	1813	21	1620	0,12	11
		шт		19,91	0,09	1792	8	90	--	--
140	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,011988	49502,00	--	593	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,012861	149300,00	--	1920	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	11,68236	40,72	0,04	476	--	87	0,04	--
		м2		8,32	--	97	--	90	--	--
143	Е0109-17-1	Монтаж стоек Ст-1	2,824848	4588,45	2285,57	12962	6456	5585	9,35	26
		т		1579,50	617,13	4462	1743	90	2,34	7
144	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн,	2,824848	542,84	144,52	1533	408	744	1,34	4
		т		292,50	--	826	--	90	--	--
145	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	2,8530965	154400,00	--	440518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
146	С11011-1062	Элементы крепления /самонарезающиеся винты, закленки т.д./	0,0051264	1607200,00	--	8239	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	81,920592	40,72	0,04	3336	3	613	0,04	3
		м2		8,32	--	682	--	90	--	--
		Перемычки ПРМ-1,2,3,4,5,6,7 /АС-15,16,18,19,20/								
148	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,517134	-64400,00	--	-33303	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
149	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,266471	-68800,00	--	-18333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
150	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,16764	-69000,00	--	-11567	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сердечники МС-1,2,3,4 /АС-15,16,21,22/								
151	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,6413491	-65900,00	--	-42265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

152	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,2873257	-65000,00	--	-18676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,011615	-68800,00	--	-799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
154	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,006398	-69000,00	--	-441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Рама РМ-1,2,3,4,5 /АС 29-35/								
155	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /полоса/	0,0650424	93997,62	304,24	6114	20	2267	198,00	13
		1т		33075,00	114,75	2151	7	105	0,56	--
156	С12041-118 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	0,288904	-59900,00	--	-17305	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	0,97607	-62100,00	--	-60614	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
158	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,6906496	-64400,00	--	-44478	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,067574	-71100,00	--	-4805	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
160	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,0086264	-66000,00	--	-66569	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /полоса/	0,0650424	-93997,62	-304,24	-6114	-20	-2267	-198,00	-13
		1т		-33075,00	-114,75	-2151	-7	105	-0,56	--
		Колонна К-1(14шт)/АС-36/								
162	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,495488	-66000,00	--	-32702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12041-117 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	1,184848	-62100,00	--	-73579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Антисейсмопояс /АС-42,43/								
164	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0195254	7294,77	680,89	142	13	119	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	108	5	105	1,26	--
165	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	--	55620,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Металлические решетки РШ-1,РШ-2 /АС-47/								
166	Е0109-53-2	Монтаж решеток	0,38616	9850,48	1162,95	3804	449	2595	46,60	18
		т		7357,50	108,00	2841	42	90	0,53	--
167	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,37984	148,40	0,07	1244	1	950	0,65	5
		м2		108,00	0,02	905	--	105	--	--
		Передаточное окно /АС-11/								
168	С11021-72 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32, 40 мм, III сорта	0,17	11624,00	--	1976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
169	С12069-48	Наличники тип Н-1, Н-2 размером 13х54 мм	16,352	78,00	--	1275	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
170	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщина 2 мм	0,001785	1048800,00	--	1872	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
171	С11031-25	Вата минеральная	0,0485	2530,00	--	123	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Двери внутренние /АС-10/								
172	С12062-5	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние**	10,52	3540,00	--	37241	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
173	С12062-3	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние**	27	4010,00	--	108270	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
174	С12062-2	**Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние**	12,51	4250,00	--	53168	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
175	С12062-6	**Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние**	3,52	3760,00	--	13235	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
176	С11011-789	**Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение**	5	1500,00	--	7500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
177	С11011-791	**Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение**	24	1380,00	--	33120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
178	С12065-87	**Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,6 до 0,7 м2**	3,12	4110,00	--	12823	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
179	С12065-86	**Створки фрамужные спаренные /ГОСТ 11214-86/, площадь 0,4 до 0,6 м2**	8,1	4090,00	--	33129	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы /АС-17/								
180	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (АС-15)**	17,34	4094,36	261,86	70996	4541	12765	3,44	60
		м3		499,50	99,00	8661	1717	123	0,48	8
		Дет.111 = 203,87м2								
181	Е0111-2-3	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных**	16,3096	1524,04	--	24856	--	9524	3,10	51
		м3		474,75	--	7743	--	123	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.376 площ.=24,01м2								
182	Е0111-1-1	**Уплотнение грунта гравием**	24,01	51,34	2,62	1233	63	340	0,07	2
		м2		10,51	0,99	252	24	123	--	--

183	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,9208	6089,30	--	11696	--	1340	3,66	7
		м3		567,00	--	1089	--	123	--	--
		Дет.375 площ.=152,04+61,34=213,38м2								
184	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	213,38	51,34	2,62	10955	559	3018	0,07	15
		м2		10,51	0,99	2243	211	123	--	1
185	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	17,0704	6089,30	--	103947	--	11905	3,66	62
		м3		567,00	--	9679	--	123	--	--
		Дет.614 = 220,28м2								
186	Е0111-9-2	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых толщ.16мм	220,28	235,22	4,37	51814	963	3297	0,07	16
		м2		10,53	1,64	2320	361	123	0,01	2
187	Е0111-11-5	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20/50/ мм	220,28	307,64	13,43	67768	2958	19410	0,45	99
		м2		66,60	5,04	14671	1110	123	0,02	5
188	Е0111-11-6 К=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона /с 20мм до 50мм/	220,28	256,95	4,02	56600	886	1431	0,03	6
		м2		3,78	1,50	833	330	123	0,01	2
		Дет.346 = 4,94м2								
189	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,94	232,50	9,95	1149	49	340	0,36	2
		м2		52,20	3,74	258	18	123	0,02	--
190	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой ГИДРОИЗОЛ 2 СЛОЯ	4,94	340,45	18,42	1682	91	564	0,42	2
		м2		85,95	6,91	425	34	123	0,03	--
191	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	4,94	232,19	9,05	1147	45	330	0,25	1
		м2		50,85	3,40	251	17	123	0,02	--
192	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,94	232,50	9,95	1149	49	340	0,36	2
		м2		52,20	3,74	258	18	123	0,02	--
		Фасад /АС-4/								
193	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	44,67	219,25	1,96	9794	87	5129	0,61	27
		м2		108,90	0,45	4865	20	105	0,03	1

194	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на клее стен	31,288	3679,88	185,63	115136	5808	104330	18,17	569
		м3		3264,75	69,75	102147	2182	100	0,34	11
195	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ДЛЯ УСТАНОВКА ДЮБЕЛЯ 6ШТ НА 1 М2	2347	8,62	0,02	20231	47	18166	0,05	129
		отверст		8,60	--	20184	--	90	--	--
196	Е0169-5-2 К=0,5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	2347	4,09	0,01	9587	23	8608	0,03	62
		отверст		4,08	--	9564	--	90	--	--
197	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм УСТАНОВКА ДЮБЕЛЯ 9ШТ НА 1 М2	3520	8,62	0,02	30342	70	27245	0,05	193
		отверст		8,60	--	30272	--	90	--	--
198	Е0169-5-2 К=0,84	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	3520	6,86	0,02	24157	59	21688	0,04	156
		отверст		6,85	--	24098	--	90	--	--
199	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций УСТАНОВКА ДЮБЕЛЯ	0,739179	8679,65	422,15	6416	312	7340	56,40	42
		т		8257,50	157,50	6104	116	118	0,77	1
200	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	77,3154	724,84	4,92	56041	380	15824	1,15	89
		м2		193,05	1,87	14926	145	105	0,01	1
201	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	180,9	96,40	0,60	17440	109	10943	0,32	58
		м		57,38	0,23	10380	42	105	--	--
202	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	473,76	150,62	0,62	71357	294	38747	0,43	206
		м2		69,08	0,23	32727	109	118	--	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			1770719	29636			2361
			Тенге			389483	9911			47
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1244272				
Материалы -			Тенге			396773				
Всего заработная плата -			Тенге				386066			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			120223				

Местные материалы -			Тенге			327857					
	Накладные расходы -		Тенге			413611					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				62042				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99473					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			1757356					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								2541
	Сметная заработная плата -		Тенге				448108				
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			526447					
Материалы -			Тенге			3420					
Всего заработная плата -			Тенге				13328				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			503327					
	Накладные расходы -		Тенге			11995					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1799				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32307					
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			570749					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								80
	Сметная заработная плата -		Тенге				15127				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			2328105					
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч								2621
	Сметная заработная плата -		Тенге				463235				

РАЗДЕЛ 4. Блок 4

Решетки Р-1 -8шт /АС-23/

203	Е0109-53-2	**Монтаж решеток**	0,044	9850,48	1162,95	433	51	296	46,60	2
		т		7357,50	108,00	324	5	90	0,53	--
204	С12021-87	**Переплеты оконные нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатанных, холодногнутых профилей и труб**	0,0396728	180100,00	--	7145	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
205	С11011-759	**Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм**	1,76	257,00	--	452	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	1,13912	148,40	0,07	169	--	129	0,65	1
		м2		108,00	0,02	123	--	105	--	--

Кровля /АС-18/

207	Е0115-165-1	**Улучшенная окраска колером масляным разбелённым деревянных стен ПОДШИВКИ КАРНИЗА**	33,6	165,65	1,61	5566	54	3149	0,53	18
		м2		88,65	0,61	2979	20	105	--	--

Крепление лежня /АС-18/

208	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	3,137394	40,72	0,04	128	--	23	0,04	--
		м2		8,32	--	26	--	90	--	--
		Слуховое окно -2шт (АС-22)								
209	Е0115-165-1	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен**	5,76	165,65	1,61	954	9	540	0,53	3
		м2		88,65	0,61	511	4	105	--	--
		Полы /АС-9/								
210	Е0111-8-3	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой (АС-7)**	8,25	4094,36	261,86	33778	2160	6073	3,44	28
		м3		499,50	99,00	4121	817	123	0,48	4
		Дет.109 = 96,2822м2								
211	Е0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных**	7,702576	1696,20	--	13065	--	5031	3,24	25
		м3		531,00	--	4090	--	123	--	--
		Дет.381 = 6,2м2								
212	Е0111-1-2	**Уплотнение грунта гравием**	6,2	56,64	2,62	351	16	88	0,07	--
		м2		10,51	0,99	65	6	123	--	--
213	Е0111-2-9	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ТОЛЩ.80ММ**	0,496	6089,30	--	3020	--	346	3,66	2
		м3		567,00	--	281	--	123	--	--
214	Е0111-11-1	**Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм**	6,2	232,50	9,95	1442	62	427	0,36	2
		м2		52,20	3,74	324	23	123	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			66504	2353			82
			Тенге			12843	875			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58925				
	Материалы -		Тенге			3149				
	Всего заработная плата -		Тенге				13389			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			452				
	Местные материалы -		Тенге			40503				
		Накладные расходы -	Тенге			15806				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4484				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			79215				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							92
		Сметная заработная плата -	Тенге				15760			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			7578				
	Материалы -		Тенге			59				
	Всего заработная плата -		Тенге				328			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7145				

		Накладные расходы -	Тенге			296					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			472					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8347					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата -	Тенге				373				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			87562					
		РАЗДЕЛ 5. Отопления Блок 1									
215	С130901-62	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм**	4	408,00	--	1632	--	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--	
216	С130901-63	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	4	507,00	--	2028	--	--	--	--	
		шт	--	--	--	--	--	--	--	--	
217	С11031-152	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм**	0,1	17600,00	--	1760	--	--	--	--	
		м3	--	--	--	--	--	--	--	--	
218	С11011-941	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	0,004	179500,00	--	718	--	--	--	--	
		1000м2	--	--	--	--	--	--	--	--	
219	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	15	200,00	--	3000	--	--	--	--	
		кг	--	--	--	--	--	--	--	--	
220	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм**	2,79	2477,00	--	6911	--	--	--	--	
		м	--	--	--	--	--	--	--	--	
221	С130905-1601 Изм. и доп.вып.19	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	23	2535,00	--	58305	--	--	--	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	
222	С130903-220 Изм. и доп.вып.19	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	23	2682,00	--	61686	--	--	--	--	
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--	
		Узел управления									

223	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
224	Прайс-лист стр.90	Термометр биметаллический общетехнический "МЕТЕР ТБ-1" ТБ-100-1-0...120-60-2,5	2	475,86	--	952	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
225	Прайс-лист стр.92	Манометр общетехнический "МЕТЕР ДМ-02" НД100	2	679,18	--	1358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
226	С130806-78 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм /Распределительная гребенка D 108х3,0мм/	3	474,00	--	1422	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
227	С130901-95	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	4	1530,00	--	6120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
228	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	2	888,00	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
229	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
230	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,18	14800,00	--	2664	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
231	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,007	179500,00	--	1257	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
232	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
233	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202,00	--	1616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

234	С130809-8 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	4	189,00	--	756	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
		Система К1								
235	Прайс-лист стр.94	Кондиционер"ВЕКО" N 0,8кВт	1	14615,75	--	14616	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			191550	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			16926				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			16926				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6399				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6399				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			384				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6782				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			168226				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			168226				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10094				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			178319				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			202028				

РАЗДЕЛ 6. Отопления Блок 2

236	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	4	408,00	--	1632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
237	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	888,00	--	3552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
238	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,06	17600,00	--	1056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
239	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0022	179500,00	--	395	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
240	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	60	200,00	--	12000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

241	С130905-1601 Изм. и доп.вып.19	Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком изащитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типаDanfoss	38	2535,00	--	96330	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
242	С130903-220 Изм. и доп.вып.19	Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	38	2682,00	--	101916	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Магистральные трубопроводы								
243	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,6	14800,00	--	23680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
244	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,042	179500,00	--	7539	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
245	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	6,51	2477,00	--	16125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
246	Прайс-лист стр.96	воздуховод алюминиевый гофрированный 20ВА Ду 200мм L	1	588,87	--	589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Система К1								
247	Прайс-лист стр.104	Кондиционер "LG G09NHT" Nохл 2,64кВт	1	22184,62	--	22185	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
248	Прайс-лист стр.104	Кондиционер "LG G24NHT" Nохл 7,03кВт	1	40780,54	--	40781	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			327779	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			62965				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			62965				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32670				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			32670				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1960				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34630				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			232144				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			232144				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13929				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			246073				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			343668				
РАЗДЕЛ 7. Отопления Блок 3										
249	С130901-61	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм**	6	362,00	--	2172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
250	С130901-64	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм**	2	888,00	--	1776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
251	С130901-63	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм**	6	507,00	--	3042	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
252	С130904-6	**Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм**	2	331,00	--	662	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
253	С11031-152	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм**	0,66	17600,00	--	11616	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
254	С11011-941	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	0,025	179500,00	--	4488	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
255	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	65	200,00	--	13000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
256	С130905-1601 Изм. и доп.вып.19	**Головка термостатическая RA 2920 с газонаполненным встроенным температурным датчиком и защитным кожухом от несанкционированного вмешательства, диапазон регулирования от 5°С до 26°С, типа Danfoss**	30	2535,00	--	76050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
257	С130903-220 Изм. и доп.вып.19	**Клапан термостатический RA-G для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	30	2682,00	--	80460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Магистральные трубопроводы								

258	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	1,6	14800,00	--	23680	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
259	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,042	179500,00	--	7539	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
260	С130806-102 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 7,0 мм	6,51	2477,00	--	16125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Вентиляция								
		Система П1								
261	Прайс-лист стр.105	Приточная установка "Эконом-1500" Q 1155м3/час N	1	86664,20	--	86664	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Система В1								
262	С131301-114 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-250Б, Р 0,18 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1000 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	7980,00	--	7980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Система В2								
263	С131301-116 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-355Б, Р 0,267 кВт, n 1430 об/мин, Qmax 2300 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	26451,00	--	26451	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Система В3								
264	С131301-112 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	6608,00	--	6608	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Система В4								
265	С131301-115 Изм. и доп. вып. 22	Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84	1	11647,00	--	11647	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Система П2								
266	Прайс-лист стр.106	Приточная установка "Эконом-900" Q 900м3/час N	1	67341,40	--	67341	--	--	--	--

		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Система П3								
267	Прайс-лист стр.105	Приточная установка "Эконом-1500" Q 1155м3/час N	1	86664,20	--	86664	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Система ВЕ7-ВЕ10								
268	С131305-56	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	4	4530,00	--	18120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
269	С131312-76	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,5 м2	4	894,00	--	3576	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
270	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	25	200,00	--	5000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		Теплоснабжение калориферов								
271	Прайс-лист стр.108	Смесительный узел SU/4-1,6 с узлом обвязки в комплекте,расход-0,5м3/час	1	36482,60	--	36483	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
272	Прайс-лист стр.109	Смесительный узел SU/4-2,5 с узлом обвязки в комплекте,расход-0,8м3/час	2	36482,60	--	72965	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
273	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	2	17600,00	--	35200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
274	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,065	179500,00	--	11668	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
275	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм	6	331,00	--	1986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
276	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**722963**	--			--
			Тенге			--	--			--

	Стоимость оборудования -		Тенге			350118					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			350118					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94190					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			94190					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5651					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			99841					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			278655					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			278655					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16719					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			295375					
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			745334					
	РАЗДЕЛ 8. Отопления Блок 4										
277	С130901-56	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм**	2	437,00	--	874	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
278	С130901-57	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм**	2	489,00	--	978	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
279	С11031-152	**Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм**	0,5	17600,00	--	8800	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
280	С11011-941	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/**	0,019	179500,00	--	3411	--	--	--	--	
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--	
281	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	15	200,00	--	3000	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
282	Прайс-лист стр.21	**Манометр МП4-Уф**	2	864,55	--	1729	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
283	С130904-57	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	2	328,00	--	656	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
284	С131205-4	**Термометры прямые в оправе**	2	352,00	--	704	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
285	С130905-1821 Изм. и доп.вып.19	**Фильтр сетчатый FVF фланцевый со сливным краном, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss**	1	5746,00	--	5746	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	

		Вентиляция									
		Система В1									
286	**Прайс-лист стр.98**	**Вентиляторы канальные ВК-315БИ N 0,115кВт n**	**1**	**6454,39**	--	**6454**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Система В2									
287	**Прайс-лист стр.98**	**Вентиляторы канальные ВК-315БИ N 0,115кВт n**	**1**	**6454,39**	--	**6454**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**38806**	--				--
			Тенге			--	--				--
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1729**					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1729**					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12211**					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**12211**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**733**					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12943**					
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**24867**					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**24867**					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1492**					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**26359**					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**41031**					
		РАЗДЕЛ 9.Электроосвещение Блок 1									
288	**Прайс-лист стр.48**	**Светильник для люминисцентных ламп ARS/S 2X36**	**5**	**2893,46**	--	**14467**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
289	**Прайс-лист стр.48**	**Светильник для люминисцентных ламп OPL/S 2X36**	**40**	**3284,30**	--	**131372**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
290	**Прайс-лист стр.42**	**Светильник для люминисцентных ламп ARS/S 1x36**	**47**	**2025,00**	--	**95175**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
291	**Прайс-лист стр.48**	**Светильник для люминисцентных ламп ASM/S 1X36**	**10**	**3020,04**	--	**30200**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
292	**Прайс-лист стр.45**	**Светильник для люминисцентных ламп PRB/S 2X36**	**9**	**3365,21**	--	**30287**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
293	**Прайс-лист стр.42**	**Светильник для люминисцентных ламп ARS/S 1x18**	**2**	**1351,30**	--	**2703**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
294	**С151701-106 Изм. и доп. вып. 20 прим.**	**Светильник для люминисцентных ламп тип НПП 1301-18 18Вт**	**12**	**274,00**	--	**3288**	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

295	С151704-1 прим.	Светильник указательный со светодиодом "Выход" ССА-1001 мощн. 3,0Вт	3	457,00	--	1371	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	С151706-80 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36/L-36	165	101,00	--	16665	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
297	С151706-77 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18/L-18	2	82,00	--	164	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	167	14,00	--	2338	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
299	Прайс-лист стр.32	Лампа компактная DULUX D 18W/840 E27	12	128,87	--	1546	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
301	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ГУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
302	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	1	16,00	--	16	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
303	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	257,5	27,70	2,10	7133	541	4941	0,10	26
		м		19,70	0,50	5073	129	95	--	1
304	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	257,5	108,60	48,90	27965	12592	12672	0,22	57
		м		39,60	12,20	10197	3142	95	0,07	18
305	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	67,5	20,78	--	1403	--	1320	0,11	8
		м		18,11	--	1222	--	108	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге			371374	13132			90
			Тенге			16492	3270			19
Стоимость монтажных работ -			Тенге			371374				
Материалы -			Тенге			6875				
Всего заработная плата -			Тенге				19762			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			334874					
		Накладные расходы -	Тенге			18933					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23418					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			413725					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								118
		Сметная заработная плата -	Тенге				22602				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			413725					
		РАЗДЕЛ 10.Электроосвещение Блок 2									
306	Прайс-лист стр.48	Светильник для люминисцентных ламп ARS/S 2X36	42	2893,46	--	121525	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
307	Прайс-лист стр.48	Светильник для люминисцентных ламп OPL/S 2X36	49	3284,30	--	160931	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
308	Прайс-лист стр.42	Светильник для люминисцентных ламп ARS/S 1x36	33	2025,00	--	66825	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
309	Прайс-лист стр.48	Светильник для люминисцентных ламп ASM/S 1X36	12	3020,04	--	36241	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
310	Прайс-лист стр.45	Светильник для люминисцентных ламп PRB/S 2X36	10	3365,21	--	33652	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
311	Прайс-лист стр.42	Светильник для люминисцентных ламп ARS/S 1x18	6	1351,30	--	8108	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
312	С151701-106 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминисцентных ламп тип НПП 1301-18 18Вт	14	274,00	--	3836	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
313	С151704-1 прим.	Светильник указательный со светодиодом "Выход" ССА-1001 мощн. 3,0Вт	4	457,00	--	1828	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
314	С151706-80 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36/L-36	247	101,00	--	24947	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
315	С151706-77 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18/L-18	6	82,00	--	492	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
316	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	253	14,00	--	3542	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

317	Прайс-лист стр.32	Лампа компактная DULUX D 18W/840 E27	14	128,87	--	1804	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
318	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	257,5	27,70	2,10	7133	541	4941	0,10	26
		м		19,70	0,50	5073	129	95	--	1
319	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	242,5	20,78	--	5039	--	4743	0,11	27
		м		18,11	--	4392	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			475903	541			53
			Тенге			9464	129			1
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			475903				
	Материалы -		Тенге			2167				
	Всего заработная плата -		Тенге				9593			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			463731				
		Накладные расходы -	Тенге			9684				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1453			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29135				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			514722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				11046			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			514722				
		РАЗДЕЛ 11.Электроосвещение Блок 3								
320	Прайс-лист стр.48	Светильник для люминисцентных ламп ARS/S 2X36	6	2893,46	--	17361	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
321	Прайс-лист стр.48	Светильник для люминисцентных ламп OPL/S 2X36	6	3284,30	--	19706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
322	Прайс-лист стр.42	Светильник для люминисцентных ламп ARS/S 1x36	5	2025,00	--	10125	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
323	Прайс-лист стр.46	Светильник для люминисцентных ламп ALS.OPL 2x36	9	3999,76	--	35998	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
324	Прайс-лист стр.49	Светильник для люминисцентных ламп ARS/R 2x36	15	2743,72	--	41156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
325	Прайс-лист стр.42	Светильник для люминисцентных ламп ARS/S 1x18	15	1351,30	--	20270	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
326	Прайс-лист стр.49	Светильник для люминисцентных ламп ARS/R 2x18	14	1657,97	--	23212	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
327	Прайс-лист стр.43,44	Светильник для люминисцентных ламп OPL/S 2X58 Sport	20	6413,31	--	128266	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
328	С151701-106 Изм. и доп. вып. 20 прим.	Светильник для люминисцентных ламп тип НПП 1301-18 18Вт	16	274,00	--	4384	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
329	С151704-1 прим.	Светильник указательный со светодиодом "Выход" ССА-1001 мощн. 3,0Вт	9	457,00	--	4113	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
330	Прайс-лист стр.47	Светильник указательный со светодиодом "Выход" URAN EFS-193 мощн. 8Вт IP65	1	4325,35	--	4325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
331	С151706-81 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ65, ЛД65, ЛДЦ65, ЛТБ65, ЛХБ65/L-58	40	131,00	--	5240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	С151706-80 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36/L-36	77	101,00	--	7777	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	С151706-77 прим.	Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/, тип ЛБ18, ЛД18, ЛДЦ18, ЛТБ18, ЛХБ18/L-18	43	82,00	--	3526	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	160	14,00	--	2240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	Прайс-лист стр.32	Лампа компактная DULUX D 18W/840 E27	16	128,87	--	2062	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
336	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	282,5	27,70	2,10	7825	593	5421	0,10	28
		м		19,70	0,50	5565	141	95	--	1
337	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	282,5	108,60	48,90	30680	13814	13902	0,22	62
		м		39,60	12,20	11187	3447	95	0,07	20
338	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	67,5	20,78	--	1403	--	1320	0,11	8
		м		18,11	--	1222	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			369667	14408			98

	Тенге			**17975**	**3588**			**21**
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**369667**				
Материалы -	Тенге			**7525**				
Всего заработная плата -	Тенге				**21562**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**329760**				
Накладные расходы -	Тенге			**20643**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**10**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3096**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**23419**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**413729**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**129**
Сметная заработная плата -	Тенге				**24659**			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**413729**				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**7397957**	**121217**			**7556**
	Тенге			**1248688**	**39308**			**194**
Стоимость оборудования -	Тенге			**431738**				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			**431738**				
Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1216943**				
Материалы -	Тенге			**16567**				
Всего заработная плата -	Тенге				**50918**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1128364**				
Накладные расходы -	Тенге			**49261**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**25**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7389**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**75972**				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**1342176**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**306**
Сметная заработная плата -	Тенге				**58307**			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4483776**				
Материалы -	Тенге			**1193704**				
Всего заработная плата -	Тенге				**1209243**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**825430**				
Местные материалы -	Тенге			**1209001**				
Накладные расходы -	Тенге			**1292010**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**646**
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**193802**			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**346547**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6122333**				
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7961**
Сметная заработная плата -	Тенге				**1403044**			
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**561608**				
Материалы -	Тенге			**8882**				
Всего заработная плата -	Тенге				**27835**			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**510472**				
Накладные расходы -	Тенге			**25051**				
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**13**

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3758			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35200				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			621859				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							165
		Сметная заработная плата -	Тенге				31592			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			703892				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			703892				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42234				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			746126				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9264232				
	Итого СМР		Тенге			8832494				
	Временные здания и сооружения 3,4 %		Тенге			300 305				
	Итого		Тенге			9 132 798				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,7%		Тенге			63 930				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			91 328				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			36 531				
	Итого СМР в ценах 2001 г.		Тенге			9 324 587				
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%		Тенге			25 519 289				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола		Тенге			25 008 903				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%		Тенге			500 178				
	Итого СМР без НДС		Тенге			**25 509 081**				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			3 061 090				
	ИТОГО СМР		**Тенге**			**28 570 171**				
	Итого обрудования в ценах 2001 г.		Тенге			431 738				
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%		Тенге			1 181 569				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола		Тенге			1 157 938				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%		Тенге			23 159				
	Итого оборудования без НДС		Тенге			**1 181 097**				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			141 732				
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ		**Тенге**			**1 322 828**				
	ИТОГО СМР и оборудования без НДС		Тенге			**26 690 179**				
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**			**3 202 821**				
	ИТОГО СМР и ОБОРУДОВАНИЯ		**Тенге**			**29 893 000**				

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы "

Парбеков А.

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО "КДСМ"

Баймбетов Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «КДСМ»

Договор №4 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №4/1 от 19 февраля 2018 г.

Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

Договор: №25 от 26 апреля 2017 г. доп соглашения: №25/1 от 19 февраля 2018 г.

Авторский надзор: ТОО «ПУС-Шымкент»

Договор №8 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №8/1 от 19 февраля 2018 г.

Наименование объекта: Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	251 612 085,32	54 399 085	54 399 085	5 828 473	3 263 749	8 928 571			172 239			1 071 429	10 000 000
Инжиниринговые услуги	2 777 521	674 937	674 937	72 314		110 778						13 293	124 071
Авторский надзор	445 527	108 798	108 798	11 657		17 857						2 143	20 000
Всего по стройке	**254 835 133**	**55 182 820**	**55 182 820**	**5 912 444**	**3 263 749**	**9 057 206**			**172 239**			**1 086 865**	**10 144 071**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Е.Усенулы

Инженер:
Директор ТОО «Жоба-Курылыс орталыгы»

Егембердиев Д.

Инженер:

Нурсейтов П.

Подрядчик:
Директор ТОО «КДСМ»

Есимов М.

Форма №2

АКТ №3

приемки выполненных работ за апрель месяц 2018 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО"**

Инженер: **ТОО"Жоба-Құрылыс Орталыгы"**

Подрядчик: **ТОО "КДСМ"**

Договор: **№4 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №4/1 от 19 февраля 2018 г.**

Наименование стройки: "Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района, ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Блок 1								
		Фрамуги								
1	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГИ	5,8176	498,09	19,17	2898	112	1656	1,38	8
		м2		230,97	6,18	1344	36	120	0,03	--
		Двери внутренние								
2	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	19,38	400,18	102,53	7755	1987	4356	0,90	17
		м2		151,65	35,67	2939	691	120	0,14	3
3	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	13,11	636,69	31,85	8347	418	3191	1,15	15
		м2		190,80	12,04	2501	158	120	0,06	1
		Витражи (АС-12,14)								
4	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	114,93	965,99	28,84	111022	3315	96936	4,98	572
		м2		927,00	10,15	106540	1167	90	0,04	5

		Полы (АС-16)								
		Дет.109 = 104,38м2								
5	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	104,38	466,24	6,38	48666	666	9234	0,45	47
		м2		69,53	2,39	7258	249	123	0,01	1
6	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	104,38	1905,05	11,03	198849	1151	12751	0,60	63
		м2		95,18	4,14	9935	432	123	0,02	2
7	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	111,69	109,84	0,46	12268	51	1679	0,08	9
		м		12,04	0,18	1345	20	123	--	--
8	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	104,38	167,96	1,88	17532	196	8661	0,47	49
		м2		78,30	0,72	8173	75	105	--	--
		ПО ТИПУ ДЕТ.376 площ.=131,27м2								
9	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	131,27	325,05	11,72	42670	1538	28429	1,06	139
		м2		171,68	4,39	22536	576	123	0,02	3
10	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	133,8954	905,00	--	121175	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	137,83	954,71	1,30	131587	179	6659	0,23	32
		м		38,61	0,67	5322	92	123	--	--
		Дет.375 площ.=35,51м2								
12	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	35,51	958,47	11,72	34035	416	7690	1,06	38
		м2		171,68	4,39	6096	156	123	0,02	1
13	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	37,29	137,79	0,32	5138	12	1914	0,24	9
		м		41,63	0,11	1552	4	123	--	--
		Дет.733 площ.=14,86м2								
14	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	14,86	-60,32	-1,34	-896	-20	-71	-0,02	--
		м2		-3,38	-0,50	-50	-7	123	--	--
15	Е0111-15-7	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	14,86	127,03	9,83	1888	146	2173	0,69	10
		м2		115,20	3,69	1712	55	123	0,02	--
16	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	15,603	27,54	0,22	430	3	357	0,10	2

		м		18,50	0,09	289	1	123	--	--
17	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке ПЛИНТУСОВ	1,486	173,10	1,88	257	3	123	0,47	1
		м2		78,30	0,72	116	1	105	--	--
		Дет.614 = 265,42м2								
18	Е0111-11-6 К=6	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения	265,42	256,95	4,02	68198	1067	1724	0,03	7
		м2		3,78	1,50	1003	398	123	0,01	2
19	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	265,42	925,06	4,90	245529	1301	19702	0,38	101
		м2		58,50	1,85	15527	491	123	0,01	2
20	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	283,99	109,84	0,46	31193	131	4269	0,08	22
		м		12,04	0,18	3419	51	123	--	--
21	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	26,542	167,96	1,88	4458	50	2202	0,47	12
		м2		78,30	0,72	2078	19	105	--	--
		Дет.К = 15,85м2								
22	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	15,85	325,05	11,72	5152	186	3433	1,06	17
		м2		171,68	4,39	2721	70	123	0,02	--
23	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	16,167	905,00	--	14631	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	16,96	954,71	1,30	16192	22	819	0,23	4
		м		38,61	0,67	655	11	123	--	--
		Внутренняя отделка (АС-16)								
		Потолок								
25	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	542,89	325,41	2,33	176662	1265	46806	0,49	266
		м2		81,23	0,88	44099	478	105	--	2
26	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	14,86	9,90	0,12	147	2	106	0,04	1
		м2		6,75	0,05	100	1	105	--	--
		Стены								

27	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	418,214	306,50	2,10	128183	878	28903	0,39	163
		м2		65,03	0,79	27196	330	105	--	2
28	Е0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	69,51	9,90	0,12	688	8	496	0,04	3
		м2		6,75	0,05	469	3	105	--	--
29	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	524,218	173,10	1,88	90742	986	43495	0,47	245
		м2		78,30	0,72	41046	377	105	--	2
30	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	87,402	1008,32	2,10	88129	184	30633	2,00	175
		м2		333,00	0,79	29105	69	105	--	--
		Фасад (АС-4,63)								
31	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ЦОКОЛЬ	34,21	38,80	0,14	1327	5	809	0,13	4
		м2		22,46	0,05	768	2	105	--	--
32	Е0115-79-1	Отделка фасадов декоративной штукатуркой "Аспол"	295,0468	416,46	2,16	122875	637	20884	0,32	95
		м2		66,60	0,81	19650	239	105	--	1
33	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная /стены/	295,0468	73,83	1,65	21783	487	3368	0,06	18
		м2		10,24	0,63	3021	186	105	--	1
34	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная /откосы/	42,984	73,83	1,65	3174	71	491	0,06	3
		м2		10,24	0,63	440	27	105	--	--
		Лестница (АС-38)								
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,037382	-5239,08	-327,33	-196	-12	-79	-11,60	--
		1т		-1890,00	-123,75	-71	-5	105	-0,60	--
		Крыльца								
		Крыльцо Кр-2 (АС-62)								
36	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В7,5	1,74	6576,23	260,48	11443	453	1286	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1069	156	105	0,35	1
37	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,01358	5239,08	327,33	71	4	29	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	26	2	105	0,60	--

38	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН 105-4	0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	397	1	105	0,56	--
39	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка В20 ТОЛЩ.20ММ	4	542,68	23,26	2171	93	1327	1,57	6
		м2		261,00	8,71	1044	35	123	0,04	--
40	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ	0,095	13711,47	5475,87	1303	520	564	28,90	3
		т		5040,00	1552,87	479	148	90	5,46	1
41	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,755	148,40	0,07	409	--	312	0,65	2
		м2		108,00	0,02	298	--	105	--	--
42	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	2,6	219,25	1,96	570	5	299	0,61	2
		м2		108,90	0,45	283	1	105	0,03	--
43	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	2,6	38,80	0,14	101	--	61	0,13	--
		Крыльцо Кр-1 (АС-71)								
44	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В10	3,21	6595,61	260,48	21172	836	2372	3,94	13
		м3		614,25	89,46	1972	287	105	0,35	1
45	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,14534	5239,08	327,33	761	48	307	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	275	18	105	0,60	--
46	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН 105-4	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	370	1	105	0,56	--
47	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка В20 ТОЛЩ.30ММ	32	542,68	23,26	17366	744	10616	1,57	50
		м2		261,00	8,71	8352	279	123	0,04	1
48	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	32	153,60	1,34	4915	43	2181	0,31	10
		м2		54,90	0,50	1757	16	123	--	--
49	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ	0,08396	13711,47	5475,87	1151	460	498	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	423	130	90	5,46	--

50	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,43484	148,40	0,07	361	--	276	0,65	2
		м2		108,00	0,02	263	--	105	--	--
51	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,8	219,25	1,96	833	7	436	0,61	2
		м2		108,90	0,45	414	2	105	0,03	--
52	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	3,8	38,80	0,14	147	1	90	0,13	--
		м2		22,46	0,05	85	--	105	--	--
		Пандус ПС-1 (АС-72)								
53	Е0106-1-15	Устройство бетонного пандуса В10	2,3	5211,53	100,65	11987	231	445	0,97	2
		м3		146,25	38,03	336	87	105	0,19	--
54	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04316	5239,08	327,33	226	14	91	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	82	5	105	0,60	--
55	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка В20	10,8	542,68	23,26	5861	251	3583	1,57	17
		м2		261,00	8,71	2819	94	123	0,04	--
56	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	10,8	153,60	1,34	1659	14	736	0,31	3
		м2		54,90	0,50	593	5	123	--	--
57	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ	0,0728	13711,47	5475,87	998	399	432	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	367	113	90	5,46	--
58	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,1112	148,40	0,07	313	--	239	0,65	1
		м2		108,00	0,02	228	--	105	--	--
59	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором	7,5	219,25	1,96	1644	15	861	0,61	5
		м2		108,90	0,45	817	3	105	0,03	--
60	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	7,5	38,80	0,14	291	1	177	0,13	1
		м2		22,46	0,05	168	--	105	--	--
		Тамбур входа (АС-75)								
61	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5	0,408	6682,98	95,97	2727	39	346	4,90	2
		м3		771,75	36,25	315	15	105	0,18	--
62	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,012438	5239,08	327,33	65	4	26	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	24	2	105	0,60	--

63	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ СТ-1	0,38688	4646,85	2285,57	1798	884	765	9,35	4
		т		1579,50	617,13	611	239	90	2,34	1
64	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,38688	542,84	144,52	210	56	102	1,34	1
		т		292,50	--	113	--	90	--	--
65	Е0109-18-1	Монтаж балок	0,402825	7285,83	3593,45	2935	1448	1217	14,30	6
		т		2385,00	971,06	961	391	90	3,51	1
66	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м ПОЛОСА,КОРОТЫШИ	0,017901	13864,97	4022,39	248	72	164	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	163	19	90	3,81	--
67	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м ПР-1	0,0767	5030,50	2020,02	386	155	192	14,10	1
		т		2272,50	502,43	174	39	90	1,79	--
68	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,497426	2452,13	545,76	1220	271	551	5,25	3
		т		1230,75	--	612	--	90	--	--
69	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,644874	40,72	0,04	1044	1	192	0,04	1
		м2		8,32	--	213	--	90	--	--
70	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	10	20,14	0,23	201	2	180	0,12	1
		шт		19,91	0,09	199	1	90	--	--
71	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	14	935,80	2,86	13101	40	4160	1,63	23
		м2		282,04	0,94	3949	13	105	--	--
		Парапет /АС-75/								
72	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,16965	13864,97	4022,39	2352	682	1552	56,50	10
		т		9090,00	1071,86	1542	182	90	3,81	1
73	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,16965	2452,13	545,76	416	93	188	5,25	1

		т		1230,75	--	209	--	90	--	--
74	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,91985	40,72	0,04	200	--	37	0,04	--
		м2		8,32	--	41	--	90	--	--
75	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ	3,25	575,05	1,24	1869	4	594	0,97	3
		м2		153,23	0,47	498	2	119	--	--
76	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия парапета металлочерепицей	10,5	839,67	8,20	8817	86	2990	1,48	16
		м2		236,25	3,08	2481	32	119	0,02	--
		Кровля тамбура								
77	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	13	112,45	34,24	1462	445	697	0,32	4
		м2		51,08	8,45	664	110	90	0,03	--
78	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	3,25	575,05	1,24	1869	4	594	0,97	3
		м2		153,23	0,47	498	2	119	--	--
		Крыльцо КР-1 /АС-76/								
79	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В12,5	2,336	6979,13	260,48	16303	608	1726	3,94	9
		м3		614,25	89,46	1435	209	105	0,35	1
80	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0267851	5239,08	327,33	140	9	57	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	51	3	105	0,60	--
		КОЗЫРЬКИ								
		КОЗЫРЕК КР-2 /АС-61/								
81	Е0109-24-1	Монтаж металлического каркаса козырька	0,086992	13864,97	4022,39	1206	350	796	56,50	5
		т		9090,00	1071,86	791	93	90	3,81	--
82	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,0870592	1333,50	312,12	116	27	53	2,96	--
		т		679,50	--	59	--	90	--	--
83	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	2,522768	40,72	0,04	103	--	19	0,04	--
		м2		8,32	--	21	--	90	--	--
84	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0135	22951,16	316,57	310	4	58	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	47	2	120	0,58	--
85	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0135	1862,35	14,17	25	--	5	1,88	--
		м3		303,75	5,40	4	--	120	0,03	--

86	E0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	2,35	575,05	1,24	1351	3	430	0,97	2
		м2		153,23	0,47	360	1	119	--	--
87	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0039	93997,62	304,24	367	1	136	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	129	--	105	0,56	--
88	E0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	3,4	145,29	0,76	494	3	535	0,86	3
		м2		142,88	0,29	486	1	110	--	--
89	C11011-462	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,5 мм	3,4	4470,00	--	15198	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	E0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,9	112,45	34,24	439	134	209	0,32	1
		м2		51,08	8,45	199	33	90	0,03	--
91	E0106-18-9	Устройство бетонных вкладышей В10	0,08	12390,01	367,51	991	29	197	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	176	11	105	0,68	--
		КОЗЫРЕК КР-1 /АС-78/								
92	E0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ СТ-1	0,118634	4646,85	2285,57	551	271	235	9,35	1
		т		1579,50	617,13	187	73	90	2,34	--
93	E0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,118634	542,84	144,52	64	17	31	1,34	--
		т		292,50	--	35	--	90	--	--
94	E0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,05928	7285,83	3593,45	432	213	179	14,30	1
		т		2385,00	971,06	141	58	90	3,51	--
95	E0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,072156	5030,50	2020,02	363	146	180	14,10	1
		т		2272,50	502,43	164	36	90	1,79	--
96	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,0208543	13864,97	4022,39	289	84	191	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	190	22	90	3,81	--
97	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1522903	2452,13	545,76	373	83	169	5,25	1

		т		1230,75	--	187	--	90	--	--
98	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,8568047	40,72	0,04	320	--	59	0,04	--
		м2		8,32	--	65	--	90	--	--
99	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,00726	93997,62	304,24	682	2	253	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	240	1	105	0,56	--
100	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,84	112,45	34,24	882	268	420	0,32	2
		м2		51,08	8,45	400	66	90	0,03	--
101	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ	1,4	575,05	1,24	805	2	256	0,97	1
		м2		153,23	0,47	215	1	119	--	--
		Парапет /АС-78/								
102	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,109284	13864,97	4022,39	1515	440	999	56,50	6
		т		9090,00	1071,86	993	117	90	3,81	--
103	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,109284	2452,13	545,76	268	60	121	5,25	1
		т		1230,75	--	135	--	90	--	--
104	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,169236	40,72	0,04	129	--	24	0,04	--
		м2		8,32	--	26	--	90	--	--
105	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	6,72	145,29	0,76	976	5	1058	0,86	6
		м2		142,88	0,29	960	2	110	--	--
106	С11011-462	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,5 мм	6,72	4470,00	--	30038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1966075	28635			2408
			Тенге			412774	9615			43

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1833875
Материалы -	Тенге	1161248
Всего заработная плата -	Тенге	302814
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	181043
Местные материалы -	Тенге	177609
Накладные расходы -	Тенге	337147
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	169

		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				50572				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			130261					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2301283					
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			132200					
	Материалы -		Тенге			4767					
	Всего заработная плата -		Тенге				119576				
		Накладные расходы -	Тенге			107618					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								54
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16143				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14389					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			254208					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								696
		Сметная заработная плата -	Тенге				135719				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2555491					

РАЗДЕЛ 2. Блок 2

		Фрамуги									
107	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГИ**	20,496	498,09	19,17	10209	393	5833	1,38	28	
		м2		230,97	6,18	4734	127	120	0,03	1	
		Двери внутренние									
108	Е0110-23-1	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	38,07	400,18	102,53	15235	3903	8558	0,90	34	
		м2		151,65	35,67	5773	1358	120	0,14	5	
109	Е0110-23-3	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2**	29,38	636,69	31,85	18706	936	7151	1,15	34	
		м2		190,80	12,04	5606	354	120	0,06	2	
		Витражи (АС-12)									
110	Е0109-45-3	**Монтаж витражей**	101,5908	965,99	28,84	98136	2930	85685	4,98	506	
		м2		927,00	10,15	94175	1031	90	0,04	4	
		Полы /АС-15/									
		Дет.109 = 227,47м2									
111	Е0111-12-1	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	227,47	466,24	6,38	106056	1451	20122	0,45	102	

		м2		69,53	2,39	15816	544	123	0,01	3
112	Е0111-33-2	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	64,121	1905,05	11,03	122153	707	7833	0,60	39
		м2		95,18	4,14	6103	265	123	0,02	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			370495	10321			742
			Тенге			132207	3679			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			272359				
		Материалы -	Тенге			212471				
		Всего заработная плата -	Тенге				40680			
		Местные материалы -	Тенге			14465				
		Накладные расходы -	Тенге			49497				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19311				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			341167				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			98136				
		Материалы -	Тенге			1031				
		Всего заработная плата -	Тенге				95206			
		Накладные расходы -	Тенге			85685				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							43
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12853			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11029				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			194851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							553
		Сметная заработная плата -	Тенге				108059			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			536018				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2336570	38956			3150
			Тенге			544981	13294			58
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2106234				
		Материалы -	Тенге			1373719				
		Всего заработная плата -	Тенге				343493			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			181043				
		Местные материалы -	Тенге			192074				
		Накладные расходы -	Тенге			386644				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							193
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				57997			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149573				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2642451				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2250
		Сметная заработная плата -	Тенге				401490			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			230336				
		Материалы -	Тенге			5798				
		Всего заработная плата -	Тенге				214782			
		Накладные расходы -	Тенге			193304				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**97**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**28996**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25418**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**449058**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1249**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**243777**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3091509**				
	Итого СМР		Тенге			3091509				
	Временные здания и сооружения 3,4 %		Тенге			105 111				
	Итого		Тенге			3 196 620				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,7%		Тенге			22 376				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			31 966				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			12 786				
	Итого СМР в ценах 2001 г.		Тенге			3 263 749				
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%		Тенге			8 932 144				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола		Тенге			8 753 501				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%		Тенге			175 070				
	Итого СМР без НДС		Тенге			**8 928 571**				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			1 071 429				
	ИТОГО СМР		**Тенге**			**10 000 000**				

ИНЖЕНЕР:

Инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы "

_____ Нурсеитов П.

ПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО "КДСМ"

_____ Баймбетов Б.