ЗАКАЗЧИК: Коммунальное государственное учреждение "Специализированная физико-математическая школа №11"
ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"
ОБЪЕКТ: Работа по устройству пандуса здания школы
ДОГОВОР: №48 от 21.05.2018 года.

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2018 ГОДА
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

№ п/п	Наименовнаие объекта, комплексов работ	Стоимость выполненых работ и затрат								Налоги на		Налог на добавл. стоимость	Всего
		Из гр. 1											
		С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1			Стоимость прочих затрат не вход. в состав СМР (в ценах. 91)	Дополнительные затраты		Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд 0,2 %		
				СМР	Из них			на приобретение материалов	другие доп. расходы				
					В отчетном месяце	по монтаж оборудо-вания.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Работа по устройству пандуса здания школы	950 500	848 660,71									101 839,29	950 500
Итого по объекту составляет: 950 500 тенге 00 тиын													

Подрядчик: Кырымкулов А

Заказчик: Енсегенова Г.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Специализированная физико-математическая школа №11"

Форма N 2в

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СтройЦентр-21"

Договор: №48 от 21.05.2018 года.

Наименование обьекта: Работа по устройству пандуса здания школы

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,06	5239,08 / 1890,00	327,33 / 123,75	314 / 113	20 / 7	11,60 / 0,60	1 / 0
2.	C12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки:сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,06	50600,00 / --	-- / --	3036 / --	-- / --	-- / --	-- / --
3.	E0106-1-20	Устройство пандусов бетонных	м3	13,00	8198,96 / 441,00	311,32 / 117,61	106586 / 5733	4047 / 1529	2,82 / 0,57	37 / 7
4.	E0109-53-2	Монтаж ограждения пандусов	т	0,18	9850,48 / 7357,50	1162,95 / 108,00	1773 / 1324	209 / 19	46,60 / 0,53	8 / 0
5.	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,04	147100,00 / --	-- / --	5884 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	E0109-53-2	Монтаж ограждения умывальника и унитаза	т	0,04	9850,48 / 7357,50	1162,95 / 108,00	394 / 294	47 / 4	46,60 / 0,53	2 / 0
7.	C12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,18	147100,00 / --	-- / --	26478 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	E0146-44-	Разборка деревянных заполнений	м2	7,50	158,38	23,78	1188	178	0,91	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	дверных проемов								
					134,60	8,98	1010	67	0,04	0
9.	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	м2	7,50	325,27	83,13	2440	623	0,8	6
					138,83	29,17	1041	219	0,12	1
10.	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П внутренние	м2	7,50	3760,00	--	28200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	16,00	596,38	6,33	9542	101	1,79	29
					312,75	2,39	5004	38	0,01	0
12.	Е0115-169-5	Подготовка стен под окраску	м2	16,00	37,86	0,05	606	1	0,11	2
					19,17	0,02	307	--	0,00	--
13.	Е0115-169-5	Улучшенная окраска стен	м2	16,00	181,87	2,10	2910	34	0,53	8
					94,95	0,79	1519	13	0,00	0
14.	Е0115-180-3	Улучшенная за 2 раза водоэмульсионными составами откосов	м2	16,00	306,50	2,10	4904	34	0,39	6
					65,03	0,79	1040	13	0,00	0
15.	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	м2	1,68	158,38	23,78	266	40	0,91	2
					134,60	8,98	226	15	0,04	0
16.	Е0153-2-1	Расширение дверных проема	м3	0,40	4899,14	1880,90	1960	752	21,24	8
					3018,15	538,09	1207	215	2,91	1
17.	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3м2	м3	2,10	367,11	19,34	771	41	0,83	2
					139,39	6,57	293	14	0,02	0
18.	С12061-18-1	Блоки дверные из ПХВ профилей	м2	2,10	4472,00	--	9391	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	Е0111-36-4	Устройство антискользящего покрытия пандуса	м2	14,50	226,86	4,65	3289	67	0,47	7
					72,23	1,73	1047	25	0,01	0
20.	СПрайс-18-1	Антискользящего покрытия	м2	14,50	2100,00	--	30450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	E0111-39-1	Устройство порожков на пандусе	м	6,00	12,88	0,46	77	3	0,08	--
					12,04	0,18	72	1	0,00	0
22.	C130801-4 2	Металлические порожки	м	6,00	284,00	--	1704	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	E0113-17-4	Огрунтовка металлическая поверхностей грунтовкой	м2	15,00	47,91	0,10	719	1	0,06	1
					11,70	0,04	176	1	0,00	0
24.	E0113-26-3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	м2	15,00	178,35	0,24	2675	4	0,05	1
					8,56	0,10	128	2	0,00	0

ИТОГО:

	245558	6202	126
	20536	2182	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	23954
Всего накладных расходов:	23954
Итого с накладными	269512

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	16171
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	285683
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	286825
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	289682
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	832020,30
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16640,41
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	848660,71
Налог на добавленную стоимость, 12 %	101839,29
Итого с НДС	950500

Принял: Коммунальное государственное учреждение "Специализированная физико-математическая школа №11"

Директор _____ Енсегенова Г.

Сдал: ТОО "СтройЦентр-21"

Директор _____ Кырымкулов А.Т.