Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «КДСМ»

Договор №4 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №4/1 от 19 февраля 2018 г.

Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

Договор: №25 от 26 апреля 2017 г. доп соглашения: №25/1 от 19 февраля 2018 г.

Авторский надзор: ТОО «ПУС-Шымкент»

Договор №8 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №8/1 от 19 февраля 2018 г.

Наименование объекта: Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	293 962 814,32	96 749 814	96 749 814	10 366 051	13 822 215	37 813 151			727 053			4 537 578	42 350 729
Инжиниринговые услуги	3 302 972	1 200 388	1 200 388	128 612		469 153						56 298	525 451
Авторский надзор	530 228	193 499	193 499	20 732		75 626						9 075	84 701
Всего по стройке	**297 796 015**	**98 143 702**	**98 143 702**	**10 515 396**	**13 822 215**	**38 357 930**			**727 053**			**4 602 952**	**42 960 882**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Е.Усенулы

Инженер:
Директор ТОО «Жоба-Курылыс орталыгы»

Етембердиев Д.

Инженер

Нурсейтов П.

Подрядчик:
Директор ТОО «КДСМ»

Есимов М.

Форма №2

АКТ №4

приемки выполненных работ за май месяц 2018 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО"**

Инженер: **ТОО"Жоба-Құрылыс Орталыгы"**

Подрядчик: **ТОО "КДСМ"**

Договор: **№4 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №4/1 от 19 февраля 2018 г.**

Наименование стройки: "Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района, ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Блок 2								
		Полы /АС-15/								
		Дет.109 = 227,47м2								
1	Е0111-33-2	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	163,349	1905,05	11,03	311187	1802	19955	0,60	98
		м2		95,18	4,14	15548	676	123	0,02	3
2	Е0111-39-1	**Устройство плинтусов деревянных**	243,39	109,84	0,46	26734	112	3658	0,08	19
		м		12,04	0,18	2930	44	123	--	--
3	Е0115-165-3	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным**	227,47	167,96	1,88	38207	428	18873	0,47	106
		м2		78,30	0,72	17811	164	105	--	1
		ПО ТИПУ ДЕТ.376 площ.=159,45м2								
4	Е0111-27-3	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов**	159,45	325,05	11,72	51830	1869	34531	1,06	169
		м2		171,68	4,39	27374	700	123	0,02	3
5	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	**Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010**	162,639	905,00	--	147188	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Устройство плинтусов керамогранитных**	167,42	954,71	1,30	159837	217	8089	0,23	39
		м		38,61	0,67	6464	112	123	--	1
		Дет.375 площ.=24,33м2								

7	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	24,33	958,47	11,72	23320	285	5269	1,06	26
		м2		171,68	4,39	4177	107	123	0,02	1
8	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	25,55	137,79	0,32	3520	8	1312	0,24	6
		м		41,63	0,11	1064	3	123	--	--
		Дет.614 = 393,32м2								
9	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	393,32	925,06	4,90	363845	1927	29196	0,38	150
		м2		58,50	1,85	23009	728	123	0,01	4
10	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	420,85	109,84	0,46	46226	194	6326	0,08	32
		м		12,04	0,18	5067	76	123	--	--
11	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	39,332	167,96	1,88	6606	74	3263	0,47	18
		м2		78,30	0,72	3080	28	105	--	--
		Дет.423 = 8,29м2								
12	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов НА ЦЕМ.Р-РЕ М150	8,29	958,47	11,72	7946	97	1795	1,06	9
		м2		171,68	4,39	1423	36	123	0,02	--
13	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	8,7	137,79	0,32	1199	3	447	0,24	2
		м		41,63	0,11	362	1	123	--	--
		Лестница = 31,7м2								
14	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из	31,7	325,05	11,72	10304	372	6865	1,06	34
		м2		171,68	4,39	5442	139	123	0,02	1
15	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство плинтусов керамогранитных	33,29	954,71	1,30	31782	43	1608	0,23	8
		м		38,61	0,67	1285	22	123	--	--
		Внутренняя отделка								
		Потолок								
16	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	817,44	325,41	2,33	266003	1905	70476	0,49	401
		м2		81,23	0,88	66401	719	105	--	4
17	Е0115-165-9	Улучшенная окраска потолков колером масляным разбеленным по штукатурке	17,61	202,79	2,95	3571	52	1776	0,57	10
		м2		94,95	1,10	1672	19	105	0,01	--
		Стены								
18	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен	911,704	306,50	2,10	279437	1915	63009	0,39	356

		м2		65,03	0,79	59288	720	105	--	4
19	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	777,182	173,10	1,88	134530	1461	64484	0,47	364
		м2		78,30	0,72	60853	560	105	--	3
20	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	102,012	1008,32	2,10	102860	214	35753	2,00	204
		м2		333,00	0,79	33970	81	105	--	--
		Фасад /АС-5,51/								
21	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ЦОКОЛЬ	51,6	38,80	0,14	2002	7	1220	0,13	7
		м2		22,46	0,05	1159	3	105	--	--
22	Е0115-79-1	Отделка фасадов декоративной штукатуркой "Аспол"	396,5	416,46	2,16	165126	856	28064	0,32	128
		м2		66,60	0,81	26407	321	105	--	2
23	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная /стены/	396,5	73,83	1,65	29274	654	4525	0,06	25
		м2		10,24	0,63	4060	250	105	--	1
24	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная /откосы/	60,424	73,83	1,65	4461	100	690	0,06	4
		м2		10,24	0,63	619	38	105	--	--
		Крыльца								
		Крыльцо Кр-1 (АС-52)								
25	Е0106-3-1	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В10	3,21	6595,61	260,48	21172	836	2372	3,94	13
		м3		614,25	89,46	1972	287	105	0,35	1
26	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,14534	5239,08	327,33	761	48	307	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	275	18	105	0,60	--
27	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МН 105-4	0,0112	93997,62	304,24	1053	3	390	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	370	1	105	0,56	--
28	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм	32	542,68	23,26	17366	744	10616	1,57	50
		м2		261,00	8,71	8352	279	123	0,04	1
29	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	32	153,60	1,34	4915	43	2181	0,31	10
		м2		54,90	0,50	1757	16	123	--	--
30	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ	0,07048	13711,47	5475,87	966	386	418	28,90	2

		т		5040,00	1552,87	355	109	90	5,46	--
31	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,04392	148,40	0,07	303	--	232	0,65	1
		м2		108,00	0,02	221	--	105	--	--
32	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,8	219,25	1,96	833	7	436	0,61	2
		м2		108,90	0,45	414	2	105	0,03	--
33	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	3,8	38,80	0,14	147	1	90	0,13	--
		м2		22,46	0,05	85	--	105	--	--
		Пандус ПС-1 (АС-53)								
34	Е0106-1-15	Устройство бетонного пандуса В10	1,062	5211,53	100,65	5535	107	205	0,97	1
		м3		146,25	38,03	155	40	105	0,19	--
35	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,04243	5239,08	327,33	222	14	90	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	80	5	105	0,60	--
36	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка В20	10,8	542,68	23,26	5861	251	3583	1,57	17
		м2		261,00	8,71	2819	94	123	0,04	--
37	Е0111-17-4 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/	10,8	153,60	1,34	1659	14	736	0,31	3
		м2		54,90	0,50	593	5	123	--	--
38	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ	0,0728	13711,47	5475,87	998	399	432	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	367	113	90	5,46	--
39	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,1112	148,40	0,07	313	--	239	0,65	1
		м2		108,00	0,02	228	--	105	--	--
40	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	7,5	219,25	1,96	1644	15	861	0,61	5
		м2		108,90	0,45	817	3	105	0,03	--
41	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	7,5	38,80	0,14	291	1	177	0,13	1
		м2		22,46	0,05	168	--	105	--	--
		Тамбур входа (АС-56)								
42	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5	0,408	6682,98	95,97	2727	39	346	4,90	2
		м3		771,75	36,25	315	15	105	0,18	--

43	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,012438	5239,08	327,33	65	4	26	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	24	2	105	0,60	--
44	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий,	0,38688	4646,85	2285,57	1798	884	765	9,35	4
		т		1579,50	617,13	611	239	90	2,34	1
		т		292,50	--	113	--	90	--	--
46	Е0109-18-1	Монтаж балок	0,402825	7285,83	3593,45	2935	1448	1217	14,30	6
		т		2385,00	971,06	961	391	90	3,51	1
47	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м ПОЛОСА,КОРОТЫШИ	0,017901	13864,97	4022,39	248	72	164	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	163	19	90	3,81	--
48	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м ПР-1	0,0767	5030,50	2020,02	386	155	192	14,10	1
		т		2272,50	502,43	174	39	90	1,79	--
49	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,497426	2452,13	545,76	1220	271	551	5,25	3
		т		1230,75	--	612	--	90	--	--
50	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	25,644874	40,72	0,04	1044	1	192	0,04	1
		м2		8,32	--	213	--	90	--	--
51	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	10	20,14	0,23	201	2	180	0,12	1
		шт		19,91	0,09	199	1	90	--	--
52	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	14	935,80	2,86	13101	40	4160	1,63	23
		м2		282,04	0,94	3949	13	105	--	--
		Парапет /АС-75/								
53	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,16965	13864,97	4022,39	2352	682	1552	56,50	10
		т		9090,00	1071,86	1542	182	90	3,81	1
54	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,16965	2452,13	545,76	416	93	188	5,25	1
		т		1230,75	--	209	--	90	--	--
55	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	4,91985	40,72	0,04	200	--	37	0,04	--
		м2		8,32	--	41	--	90	--	--

56	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	3,25	575,05	1,24	1869	4	594	0,97	3
		м2		153,23	0,47	498	2	119	--	--
57	Е0112-7-6 Изм. и доп. вып. 12	Устройство покрытия парапета металлочерепицей	10,5	839,67	8,20	8817	86	2990	1,48	16
		м2		236,25	3,08	2481	32	119	0,02	--
		Кровля тамбура								
58	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	13	112,45	34,24	1462	445	697	0,32	4
		м2		51,08	8,45	664	110	90	0,03	--
59	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	3,25	575,05	1,24	1869	4	594	0,97	3
		м2		153,23	0,47	498	2	119	--	--
		КОЗЫРЕК КР-2 /АС-45/								
60	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий,	0,118634	4646,85	2285,57	551	271	235	9,35	1
		т		1579,50	617,13	187	73	90	2,34	--
61	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,118634	542,84	144,52	64	17	31	1,34	--
		т		292,50	--	35	--	90	--	--
62	Е0109-18-1	Монтаж одиночных подкрановых балок массой до 1 т, на отметке до 25 м	0,05928	7285,83	3593,45	432	213	179	14,30	1
		т		2385,00	971,06	141	58	90	3,51	--
63	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,072156	5030,50	2020,02	363	146	180	14,10	1
		т		2272,50	502,43	164	36	90	1,79	--
64	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков,	0,0208543	13864,97	4022,39	289	84	191	56,50	1
		т		9090,00	1071,86	190	22	90	3,81	--
65	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,1522903	2452,13	545,76	373	83	169	5,25	1
		т		1230,75	--	187	--	90	--	--
66	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7,8568047	40,72	0,04	320	--	59	0,04	--
		м2		8,32	--	65	--	90	--	--
67	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,00726	93997,62	304,24	682	2	253	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	240	1	105	0,56	--
68	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	7,84	112,45	34,24	882	268	420	0,32	2
		м2		51,08	8,45	400	66	90	0,03	--
69	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ЖЕЛОБ	1,4	575,05	1,24	805	2	256	0,97	1

		м2		153,23	0,47	215	1	119	--	--
		Парапет /АС-78/								
70	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,109284	13864,97	4022,39	1515	440	999	56,50	6
		т		9090,00	1071,86	993	117	90	3,81	--
71	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,109284	2452,13	545,76	268	60	121	5,25	1
		т		1230,75	--	135	--	90	--	--
72	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	3,169236	40,72	0,04	129	--	24	0,04	--
		м2		8,32	--	26	--	90	--	--
73	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	6,72	145,29	0,76	976	5	1058	0,86	6
		м2		142,88	0,29	960	2	110	--	--
74	С11011-462	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,5 мм	6,72	4470,00	--	30038	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница эвакуационная Л-2 /АС-57/								
75	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	1,15	7000,07	98,32	8050	113	884	4,41	5
		м3		695,25	37,15	800	43	105	0,18	--
76	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01352	93997,62	304,24	1271	4	471	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	447	2	105	0,56	--
77	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01478	70437,87	304,24	1041	4	152	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	143	2	105	0,56	--
78	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,29912	4658,59	2861,37	1393	856	454	5,88	2
		т		1067,22	620,10	319	185	90	1,98	1
79	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,18085	13711,47	5475,87	16191	6466	7007	28,90	34
		т		5040,00	1552,87	5951	1834	90	5,46	6
80	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,29912	542,84	144,52	162	43	79	1,34	--

			т		292,50	--	87	--	90	--	--
81	ТЕХ.Ч.Таб.3;п3.2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245		1,4947697	1860,00	--	2780	--	--	--	--
			1Т		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ЗА 2 РАЗА		42,91913	40,72	0,04	1748	2	321	0,04	2
			м2		8,32	--	357	--	90	--	--
83	Е0106-19-1	Устройство ОПОРНОЙ ПОДУШКИ В15		0,15	8683,31	316,01	1302	47	234	8,25	1
			м3		1368,00	119,39	205	18	105	0,58	--
84	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-7		0,0169	93997,62	304,24	1589	5	589	198,00	3
			1т		33075,00	114,75	559	2	105	0,56	--
		Разные работы									
85	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка горизонтальных коробов гипсокартонными листами на металлическом каркасе		65,798	935,80	2,86	61574	188	19550	1,63	107
			м2		282,04	0,94	18558	62	105	--	--
86	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм		65,798	289,80	2,39	19068	157	10412	0,69	46
			м2		149,81	0,90	9857	59	105	--	--
87	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску		65,798	-26,60	-0,05	-1750	-3	-1836	-0,15	-10
			м2		-26,55	-0,02	-1747	-1	105	--	--
88	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами		65,798	291,31	2,33	19168	153	5673	0,49	32
			м2		81,23	0,88	5345	58	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			2493233	31378			2654
				Тенге			446581	10205			45

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2457556	
Материалы -	Тенге	1728814	
Всего заработная плата -	Тенге		438431
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	180007	
Местные материалы -	Тенге	99376	
Накладные расходы -	Тенге	480743	
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		240
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		72112
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	176298	
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3114597	

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35678					
	Материалы -		Тенге			7076					
	Всего заработная плата -		Тенге				18356				
		Накладные расходы -	Тенге			16520					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2478				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3132					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			55330					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3169927					
		РАЗДЕЛ 2. Блок 3									
		Фрамуги В-2 /АС-10/									
1	**Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002**	**Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 ФРАМУГИ**									
			7,8	498,09	19,17	3885	150	2220	1,38	11	
		м2		230,97	6,18	1802	48	120	0,03	--	
		Передаточное окно /АС-11/									
2	**Е0110-7-1**	**Обшивка стен досками**									
			4,06	69,93	4,64	284	19	291	0,36	1	
		м2		58,05	1,76	236	7	120	0,01	--	
3	**Е0110-36-1**	**Установка и крепление наличников**									
			14,6	12,44	0,32	182	5	208	0,08	1	
		м		11,79	0,11	172	2	120	--	--	
4	**Е0115-176-3**	**Окраска эмалевыми составами деревянных заполнений проемов оконных с подготовкой поверхности**									
			2,66	224,62	0,12	598	--	464	0,99	3	
		м2		166,05	0,05	442	--	105	--	--	
5	**Е0110-7-5**	**ОБЛИЦОВКА ПЛАСТИКОМ**									
			1,7	14,76	0,22	25	--	27	0,08	--	
		м2		13,32	0,09	23	--	120	--	--	
6	**Е0126-32-1**	**Прокладка минваты**									
			0,05	2115,70	367,45	106	18	94	10,12	1	
		м3		1748,25	137,25	87	7	100	0,67	--	
		Двери внутренние /АС-10/									
7	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**									
			23,12	400,18	102,53	9252	2370	5197	0,90	21	
		м2		151,65	35,67	3506	825	120	0,14	3	

8	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	26,91	636,69	31,85	17133	857	6550	1,15	31
		м2		190,80	12,04	5134	324	120	0,06	2
9	Е0110-23-4	Установка блоков в наружных и внутренних дверных	3,52	496,50	31,37	1748	110	756	0,99	3
		м2		167,18	11,86	588	42	120	0,06	--
10	Е0110-16-1	Установка фрамуг	11,22	828,63	71,29	9297	800	4006	1,64	18
		м2		272,25	25,25	3055	283	120	0,10	1
11	Е0115-201-5	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм фрамуг с одинарным переплетом	11,22	440,29	1,74	4940	20	593	0,32	4
		м2		49,73	0,63	558	7	105	--	--
		Полы /АС-17/								
		Дет.111 = 203,87м2								
12	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	203,87	466,24	6,38	95052	1301	18035	0,45	91
		м2		69,53	2,39	14175	487	123	0,01	2
13	Е0111-33-2	Устройство покрытий дощатых толщиной 55 мм	203,87	127,96	11,03	26086	2249	24905	0,60	123
		м2		95,18	4,14	19404	844	123	0,02	4
14	С12069-32 прим.	Доски шпунтовые, 1 сорт, толщина 55 мм	11,21285	49700,00	--	557279	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	218,14	109,84	0,46	23960	100	3279	0,08	17
		м		12,04	0,18	2626	39	123	--	--
16	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	203,87	167,96	1,88	34243	383	16915	0,47	95
		м2		78,30	0,72	15963	147	105	--	1
		ПО ТИПУ ДЕТ.376 площ.=24,01м2								
17	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов	24,01	325,05	11,72	7805	281	5200	1,06	25
		м2		171,68	4,39	4122	105	123	0,02	1
18	С11011-2455Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Керамогранит матовый напольный размер 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	24,4902	905,00	--	22164	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0111-39-5 Изм. и доп.вып.12 СН РК	Устройство плинтусов керамогранитных	25,21	954,71	1,30	24068	33	1218	0,23	6
		м		38,61	0,67	973	17	123	--	--
		Дет.375 площ.=152,04+61,34=213,38м2								
20	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из	213,38	958,47	11,72	204519	2501	46211	1,06	226
		м2		171,68	4,39	36633	937	123	0,02	5
21	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	224,049	137,79	0,32	30871	72	11503	0,24	53
		м		41,63	0,11	9327	25	123	--	--
		Дет.614 = 220,28м2								

22	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума	220,28	925,06	4,90	203772	1079	16351	0,38	84
		м2		58,50	1,85	12886	408	123	0,01	2
23	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	235,7	109,84	0,46	25889	108	3543	0,08	18
		м		12,04	0,18	2838	42	123	--	--
24	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ПЛИНТУСОВ	22,028	167,96	1,88	3700	41	1828	0,47	10
		м2		78,30	0,72	1725	16	105	--	--
		Дет.346 = 4,94м2								
25	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов НА ЦЕМ.Р-РЕ М150	4,94	958,47	11,72	4735	58	1070	1,06	5
		м2		171,68	4,39	848	22	123	0,02	--
26	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	5,19	137,79	0,32	715	2	266	0,24	1
		м		41,63	0,11	216	1	123	--	--
		Сцена /АС-46/								
27	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из ДОСОК РД-1,РД-2,РД-3	0,8924	22951,16	316,57	20482	283	3862	22,50	20
		м3		3487,50	119,25	3112	106	120	0,58	1
28	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,8924	1862,35	14,17	1662	13	331	1,88	2
		м3		303,75	5,40	271	5	120	0,03	--
29	Е0111-12-3	Укладка лаг по плитам перекрытий	31,57	266,09	2,58	8400	81	2039	0,32	10
		м2		51,53	0,97	1627	31	123	--	--
30	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	11	137,13	4,64	1508	51	789	0,36	4
		м2		58,05	1,76	639	19	120	0,01	--
31	Е0110-31-1	Устройство сцены с подшивкой досками обшивки	3,7	947,27	58,52	3505	217	3966	4,90	18
		м2		870,75	22,50	3222	83	120	0,11	--
32	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,82625	1862,35	14,17	1539	12	307	1,88	2
		м3		303,75	5,40	251	4	120	0,03	--
33	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 29 мм	31,57	1536,74	8,54	48515	270	3488	0,55	17
		м2		86,63	3,20	2735	101	123	0,02	--
34	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	33,78	109,84	0,46	3710	16	508	0,08	3
		м		12,04	0,18	407	6	123	--	--
35	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	31,57	167,96	1,88	5303	59	2619	0,47	15
		м2		78,30	0,72	2472	23	105	--	--
		Внутренняя отделка								
		Потолок								

36	Е0115-180-4	Окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	237,39	325,41	2,33	77249	553	20467	0,49	116
		м2		81,23	0,88	19283	209	105	--	1
37	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС" по гипсокартону	256,79	289,80	2,39	74418	614	40636	0,69	178
		м2		149,81	0,90	38470	231	105	--	1
38	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	256,79	-26,60	-0,05	-6831	-13	-7164	-0,15	-39
		м2		-26,55	-0,02	-6818	-5	105	--	--
39	Е0115-180-4	Улучшеннаяокраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	256,79	291,31	2,33	74805	598	22139	0,49	126
		м2		81,23	0,88	20859	226	105	--	1
		Стены								
40	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	649,1	306,50	2,10	198949	1363	44860	0,39	253
		м2		65,03	0,79	42211	513	105	--	3
41	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	422,44	173,10	1,88	73124	794	35050	0,47	198
		м2		78,30	0,72	33077	304	105	--	1
42	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	182,99	1008,32	2,10	184512	384	64134	2,00	366
		м2		333,00	0,79	60936	145	105	--	1
43	Е0115-79-6	Отделка внутренних стен, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм "АЛИНЕКС" по гипсокартону	447,07	233,77	2,26	104512	1010	47679	0,49	217
		м2		100,71	0,86	45024	384	105	--	2
44	Е0115-169-5	Вычитается позиция: Третья шпаклевка стен при	447,07	-19,22	-0,05	-8593	-22	-9008	-0,11	-49
		м2		-19,17	-0,02	-8570	-9	105	--	--
45	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	244,1	274,88	2,10	67098	513	16870	0,39	95
		м2		65,03	0,79	15874	193	105	--	1

46	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	175,17	141,48	1,88	24783	329	14534	0,47	82
		м2		78,30	0,72	13716	126	105	--	1
47	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8.02-03- 2002	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура	27,8	1025,80	4,62	28517	128	7462	1,52	42
		м2		254,97	3,14	7088	87	104	0,02	--
		Фасад /АС-4/								
48	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ЦОКОЛЬ	44,67	38,80	0,14	1733	6	1056	0,13	6
		м2		22,46	0,05	1003	2	105	--	--
49	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	313,7846	724,84	4,92	227444	1544	64221	1,15	361
		м2		193,05	1,87	60576	587	105	0,01	3
50	Е0115-79-1	Отделка фасадов декоративной штукатуркой "Аспол"	391,1	416,46	2,16	162878	845	27682	0,32	126
		м2		66,60	0,81	26047	317	105	--	2
51	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности	391,1	73,83	1,65	28875	645	4464	0,06	24
		м2		10,24	0,63	4005	246	105	--	1
52	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная /откосы/	36,18	73,83	1,65	2671	60	413	0,06	2
		м2		10,24	0,63	370	23	105	--	--
		Лестница эвакуационная Л-2 /АС-50,51,52,53,54/								
53	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ИЗ БЕТОНА КЛ.В12,5	1,15	7000,07	98,32	8050	113	884	4,41	5
		м3		695,25	37,15	800	43	105	0,18	--
54	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,01352	93997,62	304,24	1271	4	471	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	447	2	105	0,56	--
55	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,01478	70437,87	304,24	1041	4	152	58,00	1
		1т		9675,00	114,75	143	2	105	0,56	--
56	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорных стоек для пролетов до 24 м	0,29912	4658,59	2861,37	1393	856	454	5,88	2
		т		1067,22	620,10	319	185	90	1,98	1
57	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1,18087	13711,47	5475,87	16191	6466	7007	28,90	34

		т		5040,00	1552,87	5952	1834	90	5,46	6
58	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн,	0,29912	542,84	144,52	162	43	79	1,34	--
		т		292,50	--	87	--	90	--	--
59	ТЕХ.Ч.Таб.3;п3.2	ДОПЛАТА НА МАРКУ СТАЛИ С245	1,4947899	1860,00	--	2780	--	--	--	--
		1Т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	42,91971	40,72	0,04	1748	2	321	0,04	2
		м2		8,32	--	357	--	90	--	--
61	Е0106-19-1	Устройство ОПОРНОЙ ПОДУШКИ В15	0,15	8683,31	316,01	1302	47	234	8,25	1
		м3		1368,00	119,39	205	18	105	0,58	--
62	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-7	0,0169	93997,62	304,24	1589	5	589	198,00	3
		1т		33075,00	114,75	559	2	105	0,56	--
		Разные работы								
		Крепление гимнастической стенки (АС-49)								
63	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг УЗЕЛ 1	0,00784	175710,10	1826,10	1378	14	96	42,70	--
		т		8100,00	690,75	64	5	140	3,37	--
64	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов УЗЕЛ 2	0,00864	9883,80	2860,42	85	25	55	36,30	--
		т		6300,00	736,43	54	6	90	3,51	--
65	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля УГОЛОК 70Х5	0,00864	147100,00	--	1271	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	0,47792	148,40	0,07	71	--	54	0,65	--
		м2		108,00	0,02	52	--	105	--	--
		Крепление гимнастической перекладины								
67	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0061	175710,10	1826,10	1072	11	75	42,70	--
		т		8100,00	690,75	49	4	140	3,37	--
68	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	0,1769	148,40	0,07	26	--	20	0,65	--
		м2		108,00	0,02	19	--	105	--	--
		Крепление баскетбольного щита(2шт)								
69	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов	0,25588	9883,80	2860,42	2529	732	1620	36,30	9
		т		6300,00	736,43	1612	188	90	3,51	1
70	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,2378	154400,00	--	36716	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01808	149300,00	--	2699	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МИ-1	0,00848	175710,10	1826,10	1490	15	104	42,70	--

		т		8100,00	690,75	69	6	140	3,37	--	
73	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	7,14212	148,40	0,07	1060	--	810	0,65	5	
		м2		108,00	0,02	771	--	105	--	--	
		Крепление волейбольной сетки (2шт)									
74	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов УЗЕЛ Г	0,0355	9883,80	2860,42	351	102	225	36,30	1	
		т		6300,00	736,43	224	26	90	3,51	--	
75	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля УГОЛОК 70Х5	0,0355	147100,00	--	5222	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
76	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МИ-1	0,00424	175710,10	1826,10	745	8	52	42,70	--	
		т		8100,00	690,75	34	3	140	3,37	--	
77	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	1,15246	148,40	0,07	171	--	131	0,65	1	
		м2		108,00	0,02	124	--	105	--	--	
		Крепление гинастического каната (1шт)									
78	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг МИ-2	0,00238	175710,10	1826,10	418	4	29	42,70	--	
		т		8100,00	690,75	19	2	140	3,37	--	
79	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	0,06902	148,40	0,07	10	--	8	0,65	--	
		м2		108,00	0,02	7	--	105	--	--	
		Крепление гимнастического кольца (1шт)									
80	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов и подвесок стен и сводов	0,00172	9883,80	2860,42	17	5	11	36,30	--	
		т		6300,00	736,43	11	1	90	3,51	--	
81	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,00172	49502,00	--	85	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
82	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг МИ-3	0,0207	172169,94	1216,94	3564	25	185	31,40	1	
		т		5940,00	459,00	123	10	140	2,25	--	
83	Е0115-172-4	Масляная окраска за 2 раза	0,65018	148,40	0,07	96	--	74	0,65	--	
		м2		108,00	0,02	70	--	105	--	--	
		Ограждение радиаторов /АС-63/									
84	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,9282	22951,16	316,57	21303	294	4017	22,50	21	
		м3		3487,50	119,25	3237	111	120	0,58	1	
85	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками обшивки	8,4	69,93	4,64	587	39	603	0,36	3	

		м2		58,05	1,76	488	15	120	0,01	--
86	С11021-67 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, II сорта	0,21	16165,00	--	3395	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов	0,9282	1862,35	14,17	1729	13	344	1,88	2
		м3		303,75	5,40	282	5	120	0,03	--
88	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных ОГРАЖДЕНИЙ	8,4	165,65	1,61	1391	14	787	0,53	4
		м2		88,65	0,61	745	5	105	--	--
		Короба /АС-95/								
89	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	Облицовка горизонтальных коробов гипсокартонными листами на металлическом каркасе	15,99	921,10	2,86	14728	46	4751	1,63	26
		м2		282,04	0,94	4510	15	105	--	--
90	Е0115-79-10	Отделка потолков, состав с наполнителем из минерала мелкозернистого, размер зерна до 1,8мм	15,99	289,80	2,39	4634	38	2530	0,69	11
		м2		149,81	0,90	2395	14	105	--	--
91	Е0115-169-6	Третья шпаклевка потолков при высококачественной окраске по сборным штукатурке и конструкциям, подготовленных под окраску	15,99	-26,60	-0,05	-425	-1	-446	-0,15	-2
		м2		-26,55	-0,02	-425	--	105	--	--
92	Е0115-180-4	Улучшенаяокраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	15,99	291,31	2,33	4658	37	1379	0,49	8
		м2		81,23	0,88	1299	14	105	--	--
		Козырек Кр-1=3шт /АС-61/								
93	Е0109-24-1	Монтаж металлического каркаса козырька	0,290556	13864,97	4022,39	4029	1169	2657	56,50	16
		т		9090,00	1071,86	2641	311	90	3,81	1
94	Е0109-48-1	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,290556	1333,50	312,12	387	91	178	2,96	1
		т		679,50	--	197	--	90	--	--
95	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,2934615	154400,00	--	45310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	8,426124	40,72	0,04	343	--	63	0,04	--

		м2		8,32	--	70	--	90	--	--
97	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,0405	22951,16	316,57	930	13	175	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	141	5	120	0,58	--
98	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,0405	1862,35	14,17	75	1	15	1,88	--
		м3		303,75	5,40	12	--	120	0,03	--
99	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	7,05	575,05	1,24	4054	9	1289	0,97	7
		м2		153,23	0,47	1080	3	119	--	--
100	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0234	93997,62	304,24	2200	7	815	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	774	3	105	0,56	--
101	Е0134-60-11	Облицовка каркасов потолковнеперфорированными плитами дюралюминием толщиной 1 мм	10,2	145,29	0,76	1482	8	1606	0,86	9
		м2		142,88	0,29	1457	3	110	--	--
102	С11011-462	Панели композиционные типа "ALUCOBOND", толщина 4 мм, алюминиевое покрытие 0,5 мм	10,2	4470,00	--	45594	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	9,6	112,45	34,24	1080	329	514	0,32	3
		м2		51,08	8,45	490	81	90	0,03	--
104	С11011-3788 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 57 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	9,6	635,00	--	6096	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,00192	525600,00	--	1009	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	36	20,14	0,23	725	8	648	0,12	4
		шт		19,91	0,09	717	3	90	--	--
107	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,00588	149300,00	--	878	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
108	Е0106-18-9	Устройство бетонных вкладышей В10	0,162	12390,01	367,51	2007	60	398	13,10	2
		м3		2202,75	138,83	357	22	105	0,68	--
		Крыльцо Кр-1=3шт /АС-62/								

109	Е0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В15**	4,62	7285,13	260,48	33657	1203	3414	3,94	18
		м3		614,25	89,46	2838	413	105	0,35	2
110	Е0106-11-10	**Армирование подстилающих слоев и набетонок**	0,03492	5239,08	327,33	183	11	74	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	66	4	105	0,60	--
111	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	0,03492	41200,00	--	1439	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	Е0106-11-7	**Установка закладных деталей весом до 4 кг МН 105-4**	0,03	93997,62	304,24	2820	9	1045	198,00	6
		1т		33075,00	114,75	992	3	105	0,56	--
113	Е0111-17-2	**Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка В20 ТОЛЩ.30ММ**	13,68	542,68	23,26	7424	318	4538	1,57	21
		м2		261,00	8,71	3570	119	123	0,04	1
114	Е0111-17-4 К=2	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /терраццо/**	13,68	153,60	1,34	2101	18	932	0,31	4
		м2		54,90	0,50	751	7	123	--	--
115	Е0109-29-1	**Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ОГРАЖДЕНИЕ**	0,2715984	13711,47	5475,87	3724	1487	1612	28,90	8
		т		5040,00	1552,87	1369	422	90	5,46	1
116	С12021-267	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши,**	0,2743143	133700,00	--	36676	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	Е0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,**	7,8763536	148,40	0,07	1169	1	893	0,65	5
		м2		108,00	0,02	851	--	105	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			3075074	36615			3299
			Тенге			568306	12509			56
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2919204				
	Материалы -		Тенге			1450833				
	Всего заработная плата -		Тенге				564082			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			643417				
	Местные материалы -		Тенге			245018				
		Накладные расходы -	Тенге			617653				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							309
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				92648			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			212211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3749069				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3573
		Сметная заработная плата -	Тенге				656730			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			155870				

	Материалы -		Тенге			5688					
	Всего заработная плата -		Тенге				16733				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			125196					
		Накладные расходы -	Тенге			15060					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2259				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10256					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			181185					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3930254					
		РАЗДЕЛ 3. Блок 4									
		Полы /АС-9/									
		Дет.109 = 96,2822м2									
118	**Е0111-12-1**	**Укладка лаг по кирпичным столбикам**	**96,2822**	**466,24**	**6,38**	**44891**	**614**	**8517**	**0,45**	**43**
		м2		**69,53**	**2,39**	**6695**	**230**	**123**	**0,01**	**1**
119	**Е0111-33-2**	**Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм**	**96,2822**	**1905,05**	**11,03**	**183422**	**1062**	**11762**	**0,60**	**58**
		м2		**95,18**	**4,14**	**9164**	**399**	**123**	**0,02**	**2**
120	**Е0111-39-1**	**Устройство плинтусов деревянных**	**103,022**	**109,84**	**0,46**	**11316**	**47**	**1548**	**0,08**	**8**
		м		**12,04**	**0,18**	**1240**	**19**	**123**	**--**	**--**
121	**Е0115-165-3**	**Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов и плинтусов**	**96,2822**	**167,96**	**1,88**	**16172**	**181**	**7989**	**0,47**	**45**
		м2		**78,30**	**0,72**	**7539**	**69**	**105**	**--**	**--**
		Дет.381 = 6,2м2								
122	**Е0111-27-3**	**Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов НА ЦЕМ.Р-РЕ М150**	**6,2**	**958,47**	**11,72**	**5943**	**73**	**1343**	**1,06**	**7**
		м2		**171,68**	**4,39**	**1064**	**27**	**123**	**0,02**	**--**
123	**Е0111-39-4**	**Устройство плинтусов из плиток керамических**	**6,51**	**137,79**	**0,32**	**897**	**2**	**334**	**0,24**	**2**
		м		**41,63**	**0,11**	**271**	**1**	**123**	**--**	**--**
		Внутренняя отделка (АС-9)								
		Потолок								
124	**Е0115-69-4**	**Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных**	**97,12**	**56,85**	**0,35**	**5521**	**34**	**5315**	**0,30**	**29**
		м2		**51,98**	**0,14**	**5048**	**14**	**105**	**--**	**--**
125	**Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005**	**Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе**	**5,94**	**866,50**	**2,86**	**5147**	**17**	**1765**	**1,63**	**10**
		м2		**282,04**	**0,94**	**1675**	**6**	**105**	**--**	**--**

126	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	103,06	325,41	2,33	33537	240	8885	0,49	50
		м2		81,23	0,88	8372	91	105	--	--
		Стены								
127	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	58,56	306,50	2,10	17949	123	4047	0,39	23
		м2		65,03	0,79	3808	46	105	--	--
128	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	87,84	173,10	1,88	15205	165	7288	0,47	41
		м2		78,30	0,72	6878	63	105	--	--
129	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	5,4	1008,32	2,10	5445	11	1893	2,00	11
		м2		333,00	0,79	1798	4	105	--	--
		Фасад /АС-5, 27/								
130	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен ЦОКОЛЬ	25,04	219,25	1,96	5490	49	2875	0,61	15
		м2		108,90	0,45	2727	11	105	0,03	1
131	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная ЦОКОЛЬ	25,04	38,80	0,14	972	4	592	0,13	3
		м2		22,46	0,05	562	1	105	--	--
132	Е0126-33-1	Теплоизоляция изделиями из пенопласта на клее стен	11,6	3679,88	185,63	42687	2153	38680	18,17	211
		м3		3264,75	69,75	37871	809	100	0,34	4
133	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм ДЛЯ УСТАНОВКА ДЮБЕЛЯ 6ШТ НА 1 М2	870	8,62	0,02	7499	17	6734	0,05	48
		отверст		8,60	--	7482	--	90	--	--
134	Е0169-5-2 К=0,5	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	870	4,09	0,01	3554	9	3191	0,03	23
		отверст		4,08	--	3545	--	90	--	--
135	Е0169-5-1	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, толщина стен 0,5 кирпича, диаметр отверстия до 20 мм УСТАНОВКА ДЮБЕЛЯ 9ШТ НА 1 М2	1305	8,62	0,02	11249	26	10101	0,05	72
		отверст		8,60	--	11223	--	90	--	--

136	Е0169-5-2 К=0,84	Сверление отверстий в кирпичных стенах электродрелью или электроперфоратором, добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	1305	6,86	0,02	8956	22	8041	0,04	58
		отверст		6,85	--	8934	--	90	--	--
137	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций УСТАНОВКА ДЮБЕЛЯ	0,27405	8679,65	422,15	2379	116	2721	56,40	15
		т		8257,50	157,50	2263	43	118	0,77	--
138	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	145	724,84	4,92	105102	713	29677	1,15	167
		м2		193,05	1,87	27992	271	105	0,01	1
139	Е0115-79-1	Отделка фасадов декоративной штукатуркой "Аспол"	145	416,46	2,16	60387	313	10263	0,32	47
		м2		66,60	0,81	9657	117	105	--	1
140	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная /стены/	145	73,83	1,65	10705	239	1655	0,06	9
		м2		10,24	0,63	1485	91	105	--	--
141	Е0115-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	58,6	96,40	0,60	5649	35	3545	0,32	19
		м		57,38	0,23	3362	13	105	--	--
142	Е0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная /откосы/	11,72	73,83	1,65	865	19	134	0,06	1
		м2		10,24	0,63	120	7	105	--	--
		Тамбур входа /АС-28/								
143	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов В7,5	0,36	6682,98	95,97	2406	35	305	4,90	2
		м3		771,75	36,25	278	13	105	0,18	--
144	Е0109-17-1	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКИ СТ-1	0,57776	4646,85	2285,57	2685	1321	1142	9,35	5
		т		1579,50	617,13	913	357	90	2,34	1
145	Е0109-48-2	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,57776	542,84	144,52	314	83	152	1,34	1
		т		292,50	--	169	--	90	--	--
146	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	0,18696	13864,97	4022,39	2592	752	1710	56,50	11
		т		9090,00	1071,86	1699	200	90	3,81	1

147	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	0,08595	5030,50	2020,02	432	174	215	14,10	1
		т		2272,50	502,43	195	43	90	1,79	--
148	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,27291	2452,13	545,76	669	149	302	5,25	1
		т		1230,75	--	336	--	90	--	--
149	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	24,66943	40,72	0,04	1004	1	185	0,04	1
		м2		8,32	--	205	--	90	--	--
150	Е0109-53-2	Монтаж м/конструкций из уголка	0,1553	9850,48	1162,95	1530	181	1043	46,60	7
		т		7357,50	108,00	1143	17	90	0,53	--
151	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,5037	40,72	0,04	183	--	34	0,04	--
		м2		8,32	--	37	--	90	--	--
152	Е0109-45-3	Монтаж навесных панелей из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке	18,05	965,99	28,84	17436	521	15224	4,98	90
		м2		927,00	10,15	16732	183	90	0,04	1
153	Е0115-37-9 Изм. и	Облицовка потолков гипсокартонными листами на	5,94	673,30	2,86	3999	17	1765	1,63	10
		м2		282,04	0,94	1675	6	105	--	--
		Козырек Кр-1=1шт /АС-24/								
154	Е0109-24-1	Монтаж м/конструкций козырька	0,08699	13864,97	4022,39	1206	350	796	56,50	5
		т		9090,00	1071,86	791	93	90	3,81	--
155	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,08699	2452,13	545,76	213	47	96	5,25	--
		т		1230,75	--	107	--	90	--	--
156	Е0110-50-6	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм разреженного	3,9	77,61	12,92	303	50	202	0,24	1
		м2		38,25	4,88	149	19	120	0,02	--
157	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	3,9	20,48	0,91	80	4	23	0,03	--
		м2		4,68	0,34	18	1	120	--	--
158	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали ФАРТУК	2,35	575,05	1,24	1351	3	430	0,97	2
		м2		153,23	0,47	360	1	119	--	--
159	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,0039	93997,62	304,24	367	1	136	198,00	1
		1т		33075,00	114,75	129	--	105	0,56	--

160	Е0112-7-8 Изм. и	Устройство кровель различных типов. Устройство	3,9	121,68	8,30	475	32	443	0,57	2
		м2		94,18	1,17	367	5	119	--	--
161	Е0106-18-9	Устройство бетонных вкладышей В10	0,08	12390,01	367,51	991	29	197	13,10	1
		м3		2202,75	138,83	176	11	105	0,68	--
162	Е0134-60-1	Облицовка каркасов панелями типа "ALUCOBOND"	3,4	127,06	0,76	432	3	467	0,74	3
		м2		124,65	0,29	424	1	110	--	--
163	С11011-460	Панели композиционные типа "ALUCOBOND"	3,4	3910,00	--	13294	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Крыльца								
		Крыльцо КР-1 /АС-25/								
164	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец В7,5	1,25	6576,23	260,48	8220	326	924	3,94	5
		м3		614,25	89,46	768	112	105	0,35	--
165	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0201	5239,08	327,33	105	7	43	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	38	2	105	0,60	--
166	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/покрытий толщиной 20 мм без рисунка В15	2,4	542,68	23,26	1302	56	796	1,57	4
		м2		261,00	8,71	626	21	123	0,04	--
167	Е0109-29-1	Монтаж ограждения	0,05656	13711,47	5475,87	776	310	336	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	285	88	90	5,46	--
168	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,64024	148,40	0,07	243	--	186	0,65	1
		м2		108,00	0,02	177	--	105	--	--
169	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	397	1	105	0,56	--
170	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	4,2	219,25	1,96	921	8	482	0,61	3
		м2		108,90	0,45	457	2	105	0,03	--
171	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	4,2	38,80	0,14	163	1	99	0,13	1
		м2		22,46	0,05	94	--	105	--	--
		Крыльцо КР-2 /АС-26/								
172	Е0106-3-1	Устройство бетонных крылец В7,5	2,08	6576,23	260,48	13679	542	1537	3,94	8
		м3		614,25	89,46	1278	186	105	0,35	1
173	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,0224	5239,08	327,33	117	7	47	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	42	3	105	0,60	--

174	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /терраццо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка В15	8	542,68	23,26	4341	186	2654	1,57	13
		м2		261,00	8,71	2088	70	123	0,04	--
175	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,012	93997,62	304,24	1128	4	418	198,00	2
		1т		33075,00	114,75	397	1	105	0,56	--
176	Е0109-29-1	Монтаж ограждения	0,05656	13711,47	5475,87	776	310	336	28,90	2
		т		5040,00	1552,87	285	88	90	5,46	--
177	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,64024	148,40	0,07	243	--	186	0,65	1
		м2		108,00	0,02	177	--	105	--	--
178	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	3,8	219,25	1,96	833	7	436	0,61	2
		м2		108,90	0,45	414	2	105	0,03	--
179	Е0115-157-2	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности силикатная	3,8	38,80	0,14	147	1	90	0,13	--
		м2		22,46	0,05	85	--	105	--	--
		Разные работы								
		Короба вертикальные ВК /АС-8/								
180	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,043	22951,16	316,57	987	14	186	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	150	5	120	0,58	--
181	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,043	1862,35	14,17	80	1	16	1,88	--
		м3		303,75	5,40	13	--	120	0,03	--
182	Е0110-7-3	Обшивка каркасных стен плитами древесно-стружечными толщиной 16(10) мм	3	129,31	4,32	388	13	443	0,75	2
		м2		121,50	1,64	365	5	120	0,01	--
183	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	3	165,65	1,61	497	5	281	0,53	2
		м2		88,65	0,61	266	2	105	--	--
184	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /УГОЛОК/	0,0063	175710,10	1826,10	1107	12	78	42,70	--
		т		8100,00	690,75	51	4	140	3,37	--
		Кронштейн (Узел 1)								
185	Е0109-61-13	Монтаж кронштейнов	0,23349	9883,80	2860,42	2308	668	1479	36,30	8
		т		6300,00	736,43	1471	172	90	3,51	1
186	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	6,77121	40,72	0,04	276	--	51	0,04	--

			м2		8,32	--	56	--	90	--	--
187	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг		0,03276	93997,62	304,24	3079	10	1142	198,00	6
			1т		33075,00	114,75	1084	4	105	0,56	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				705746	12527			1224
			Тенге				207746	4053			19
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				674809				
		Материалы -	Тенге				402765				
		Всего заработная плата -	Тенге					186432			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				13294				
		Местные материалы -	Тенге				67468				
		Накладные расходы -	Тенге				193593				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								97
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					29039			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				52104				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				920507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1201
		Сметная заработная плата -	Тенге					215471			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				30936				
		Материалы -	Тенге				1946				
		Всего заработная плата -	Тенге					25367			
		Накладные расходы -	Тенге				22830				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					3425			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3226				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				56993				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				977500				
		РАЗДЕЛ 4. Котельная									
		ПАНДУС									
89	Е0106-1-15	Устройство бетонного пандуса В15		0,413	5901,05	100,65	2437	42	80	0,97	--
			м3		146,25	38,03	60	16	105	0,19	--
90	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,01485	5239,08	327,33	78	5	31	11,60	--
			1т		1890,00	123,75	28	2	105	0,60	--
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		0,01485	41200,00	--	612	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		КРЫЛЬЦО									
92	Е0106-3-1	Устройство бетонного крыльца В15		0,367	7285,13	260,48	2674	96	271	3,94	1
			м3		614,25	89,46	225	33	105	0,35	--
93	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок		0,006732	5239,08	327,33	35	2	14	11,60	--
			1т		1890,00	123,75	13	1	105	0,60	--

94	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,006732	41200,00	--	277	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ НАРУЖНЫЕ (АС-3)								
95	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,84	400,18	102,53	736	189	414	0,90	2
		м2		151,65	35,67	279	66	120	0,14	--
96	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	6,14	325,27	83,13	1997	510	1238	0,80	5
		м2		138,83	29,17	852	179	120	0,12	1
97	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	1,84	104,40	0,09	192	--	125	0,36	1
		м2		56,48	0,05	104	--	120	--	--
98	Е0110-29-2	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема более 3 м2	3,07	70,46	0,05	216	--	147	0,25	1
		м2		39,83	0,02	122	--	120	--	--
99	С12064-3	Блоки дверные служебные с двупольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-15	6,14	16500,00	--	101310	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ	1,84	5470,00	--	10065	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	1	2980,00	--	2980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
102	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	1	1500,00	--	1500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
103	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ДВЕРИ ВНУТРЕННИЕ								

105	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,8	400,18	102,53	720	185	405	0,90	2
		м2		151,65	35,67	273	64	120	0,14	--
106	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	4,58	636,69	31,85	2916	146	1115	1,15	5
		м2		190,80	12,04	874	55	120	0,06	--
107	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	1,8	4010,00	--	7218	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	С12064-2	Блоки дверные служебные с однопольными трудновозгораемыми полотнами ДС 21-9	1,8	12300,00	--	22140	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
109	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,78	4250,00	--	11815	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
110	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА (АС-4)								
111	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных с одинарными и спаренными переплетами, площадь проема до 5 м2	3,69	1082,68	62,79	3995	232	997	1,32	5
		м2		202,73	22,52	748	83	120	0,10	--
112	С12061-51	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-12В; ОС 12-13,5В; ОС 18-9Г для общественных зданий	2,88	4000,00	--	11520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	С12061-3	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 9-9 для жилья	0,81	4920,00	--	3985	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со	3,69	767,76	3,04	2833	11	276	0,45	2
		м2		69,98	1,15	258	4	105	0,01	--
115	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	3	360,00	--	1080	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	3,69	233,57	5,58	862	21	426	0,59	2
		м2		94,05	2,12	347	8	120	0,01	--

117	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 200 мм	4,2	2030,00	--	8526	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов,	1,05	575,05	1,24	604	1	192	0,97	1
		м2		153,23	0,47	161	--	119	--	--
		ПОЛЫ ПО СЕРИИ 2.244-1 вып.4(АС-6)								
		ДЕТ.740 площ.=46,5319м2								
119	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	46,5319	51,34	2,62	2389	122	658	0,07	3
		м2		10,51	0,99	489	46	123	--	--
120	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,722552	6089,30	--	22668	--	2596	3,66	14
		м3		567,00	--	2111	--	123	--	--
121	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм ТОЛЩ.20ММ	46,5319	295,62	14,76	13756	687	3318	0,36	17
		м2		52,43	5,54	2440	258	123	0,03	1
122	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: + /с 30мм до 20мм/	46,5319	-60,32	-1,34	-2807	-62	-222	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-157	-23	123	--	--
123	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	48,91	27,54	0,22	1347	11	1118	0,10	5
		м		18,50	0,09	905	4	123	--	--
124	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке /плинтуса/	4,65319	173,10	1,88	805	9	386	0,47	2
		м2		78,30	0,72	364	3	105	--	--
		ДЕТ.387 площ.=3,30825м2								
125	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	3,30825	51,34	2,62	170	9	47	0,07	--
		м2		10,51	0,99	35	3	123	--	--
126	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,26466	6089,30	--	1612	--	185	3,66	1
		м3		567,00	--	150	--	123	--	--
127	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20/55/ мм	3,30825	232,50	9,95	769	33	228	0,36	1
		м2		52,20	3,74	173	12	123	0,02	--
128	Е0111-11-2 К=7	Устройство цементных стяжек толщиной 20/55/ мм	3,30825	199,56	4,69	660	16	25	0,03	--
		м2		4,41	1,75	15	6	123	0,01	--
129	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных полов	3,30825	958,47	11,72	3171	39	716	1,06	4
		м2		171,68	4,39	568	15	123	0,02	--

130	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	3,5	137,79	0,32	482	1	180	0,24	1
		м		41,63	0,11	146	--	123	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (АС-6)								
131	Е0115-69-4	Отделка из сборных элементов и плит под окраску или оклейку обоями потолков сборных	49,84015	56,85	0,35	2833	17	2728	0,30	15
		м2		51,98	0,14	2591	7	105	--	--
132	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	49,84015	17,43	0,12	869	6	721	0,09	5
		м2		13,73	0,05	684	2	105	--	--
133	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	196,7	17,43	0,12	3428	24	2846	0,09	18
		м2		13,73	0,05	2701	10	105	--	--
134	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	14,1	1008,32	2,10	14217	30	4942	2,00	28
		м2		333,00	0,79	4695	11	105	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
135	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	148,35	10,56	0,90	1567	134	1098	0,04	6
		м2		6,71	0,34	995	50	105	--	--
		ФУНДАМЕНТ ПОД ДЫМОВУЮ ТРУБУ ФО-2 (АС-21)								
136	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50 НА ССПЦ	0,361	5050,51	66,01	1823	24	84	1,35	--
		м3		195,75	24,93	71	9	105	0,12	--
137	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны ПОД ТРУБУ БМ200	3,348	7306,07	98,32	24461	329	2575	4,41	15
		м3		695,25	37,15	2328	124	105	0,18	1
138	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,78318	266,00	--	1006	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,063786	5239,08	327,33	334	21	135	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	121	8	105	0,60	--
140	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03108	65900,00	--	2048	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
141	С12041-71 Изм. и	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля	0,032706	68200,00	--	2231	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--	
142	Е0106-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,0486624	11199,33	5172,70	545	252	384	30,90	2	
		1т		5557,50	1953,00	270	95	105	9,54	--	
143	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0404928	68800,00	--	2786	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
144	С12041-94 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0081696	69000,00	--	564	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
145	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов наподдерживающие	0,03188	126994,77	680,89	4049	22	194	33,10	1	
		1т		5535,00	256,50	176	8	105	1,26	--	
146	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие	0,0082476	7294,77	680,89	60	6	50	33,10	--	
		1т		5535,00	256,50	46	2	105	1,26	--	
147	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0082476	52102,00	--	430	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ФУНДАМЕНТ ПОД ОТТЯЖКИ ФО-3 - 2 ШТ.(АС-16)									
148	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки БМ50	0,128	5050,51	66,01	646	8	30	1,35	--	
		м3		195,75	24,93	25	3	105	0,12	--	
149	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны БМ200	0,864	7306,07	98,32	6312	85	664	4,41	4	
		м3		695,25	37,15	601	32	105	0,18	--	
150	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,01184	266,00	--	269	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
151	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0105	7294,77	680,89	77	7	64	33,10	--	
		1т		5535,00	256,50	58	3	105	1,26	--	
152	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 мм до 22 ммГОСТ 5781-82	0,0089	49180,00	--	438	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
153	С12041-7 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,0016	49502,00	--	79	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		ДЫМОВАЯ ТРУБА									

154	Е0109-56-1	Монтаж дымовой трубы	1,3438472	23199,51	10777,33	31177	14483	10704	35,30	47
		т		6435,00	2415,02	8648	3245	90	7,99	11
155	С130806-131 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 9,0 мм	10	9127,00	--	91270	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
156	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,1838472	154200,00	--	28349	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	Е0107-27-1	Подливка из раствораМ100	0,072	5561,58	181,66	400	13	29	1,28	--
		м3		221,18	68,63	16	5	140	0,34	--
158	Е0109-53-2 К=1,01 К ОБ.	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали- ОТВЕРСТИЕ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ	0,02501	9850,48	1162,95	246	29	168	46,60	1
		т		7357,50	108,00	184	3	90	0,53	--
159	С130806-106 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы электросварные прямошовные соснятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	0,15	2999,00	--	450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0192708	154200,00	--	2972	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0109-56-1	Монтаж растяжек дымовой трубы	0,11512	23199,51	10777,33	2671	1241	917	35,30	4
		т		6435,00	2415,02	741	278	90	7,99	1
162	С12041-10 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 20 ммдо 22 мм ГОСТ 5781-82	0,09091	49180,00	--	4471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,02305	154200,00	--	3554	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
164	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,00116	154400,00	--	179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

165	**Е0115-172-4**	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 /оттяжек/**	**3,33848**	**148,40**	**0,07**	**495**	**--**	**379**	**0,65**	**2**
		м2		**108,00**	**0,02**	**361**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**494820**	**19032**			**223**
			Тенге			**36893**	**4732**			**17**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**333953**				
		Материалы -	Тенге			**31158**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**28527**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**205242**				
		Местные материалы -	Тенге			**66953**				
		Накладные расходы -	Тенге			**31886**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**16**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**4783**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21950**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**387789**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**69148**				
		Материалы -	Тенге			**8768**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**13099**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**35054**				
		Накладные расходы -	Тенге			**11789**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1768**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**4856**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**85793**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**70**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**14867**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**91720**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**91720**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**5503**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**97223**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**570805**				
		РАЗДЕЛ 5. Уборная								
		Монолитная фундаментная плита ФМП-1 и стены								
		Кровля								
166	**Е0113-26-6**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей**	**3,66531**	**20,36**	**0,02**	**75**	**--**	**14**	**0,02**	**--**
		м2		**4,16**	**--**	**15**	**--**	**90**	**--**	**--**
		Двери, окна								
167	**Е0110-23-1**	**Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2**	**3,78**	**400,18**	**102,53**	**1513**	**388**	**850**	**0,90**	**3**
		м2		**151,65**	**35,67**	**573**	**135**	**120**	**0,14**	**1**
168	**Е0110-29-1**	**Конопатка дверных коробок паклей внаружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2**	**3,78**	**104,40**	**0,09**	**395**	**--**	**256**	**0,36**	**1**
		м2		**56,48**	**0,05**	**213**	**--**	**120**	**--**	**--**

169	С12063-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН21-9ПЩ	3,78	5470,00	--	20677	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
170	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков	0,98	828,63	71,29	812	70	350	1,64	2
		м2		272,25	25,25	267	25	120	0,10	--
172	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС	0,98	6860,00	--	6723	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
173	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	0,98	767,76	3,04	752	3	73	0,45	--
		м2		69,98	1,15	69	1	105	0,01	--
174	С11011-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м	2	360,00	--	720	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Полы, внутренняя отделка								
175	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	83,44	17,43	0,12	1454	10	1207	0,09	8
		м2		13,73	0,05	1146	4	105	--	--
		Фасад								
176	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	57,8	10,56	0,90	610	52	428	0,04	2
		м2		6,71	0,34	388	20	105	--	--
		Прочее								
177	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам.300 мм	0,0042	815398,71	28043,08	3425	118	516	499,00	2
		км		83961,00	10500,76	353	44	130	51,29	--
178	Е0110-55-1	Укладка КРЫШКИ ВЫГРЕБА	0,42	62,59	29,74	26	12	22	0,23	--
		м2		32,85	11,23	14	5	120	0,05	--
179	С11021-69 Изм. и доп. вып. 20	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, IV сорта	0,011	9147,00	--	101	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
180	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,002	10687,00	--	21	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
181	Е0110-52-1	Огнезащита	0,42	20,48	0,91	9	--	3	0,03	--
		м2		4,68	0,34	2	--	120	--	--
182	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных КРЫШКИ	0,42	167,96	1,88	71	1	35	0,47	--
		м2		78,30	0,72	33	--	105	--	--

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**41302**	**654**			**19**
			Тенге			**3072**	**234**			**1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**41302**				
		Материалы -	Тенге			**5415**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**3306**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**32161**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3753**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**563**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2703**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**47759**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**47759**				
		РАЗДЕЛ 6. Блок 1 Водопровод и канализация								
		Сеть хоз-питьевого водопровода В1								
183	**Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**19**	**249,83**	**7,90**	**4747**	**150**	**5708**	**1,29**	**25**
		м		**231,75**	**2,95**	**4403**	**56**	**128**	**0,01**	**--**
184	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм**	**75**	**431,49**	**12,19**	**32362**	**914**	**28519**	**1,64**	**123**
		м		**292,50**	**4,57**	**21938**	**343**	**128**	**0,02**	**2**
185	**Е0122-31-1**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	**0,094**	**8097,13**	**--**	**761**	**--**	**982**	**51,50**	**5**
		км		**8032,50**	**--**	**755**	**--**	**130**	**--**	**--**
		Сеть водопровода горячей воды Т3								
186	**Е0117-8-1**	**Установка индивидуальных водоводяных нагревателей**	**3**	**1512,32**	**97,07**	**4537**	**291**	**5400**	**7,87**	**24**
		комплект		**1370,25**	**36,00**	**4111**	**108**	**128**	**0,18**	**1**
187	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	**45**	**318,09**	**12,19**	**14314**	**549**	**17111**	**1,64**	**74**
		м		**292,50**	**4,57**	**13163**	**206**	**128**	**0,02**	**1**
188	**Е0122-31-1**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	**0,045**	**8097,13**	**--**	**364**	**--**	**470**	**51,50**	**2**
		км		**8032,50**	**--**	**361**	**--**	**130**	**--**	**--**
		Сеть хоз-бытовой канализации К1								
189	**Е0116-13-2**	**Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	**22**	**748,88**	**1,43**	**16475**	**31**	**2898**	**0,56**	**12**
		м		**102,38**	**0,54**	**2252**	**12**	**128**	**--**	**--**

190	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	94	620,54	0,64	58331	60	12808	0,58	55
		м		106,20	0,25	9983	24	128	--	--
191	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильзы/	1	2303,32	45,33	2303	45	393	1,66	2
		м		290,25	16,97	290	17	128	0,08	--
192	Прайс-лист стр.15	Ревизия-прочистка канализационная Dy 100мм	4	157,58	--	630	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Прайс-лист стр.15	Ревизия-прочистка канализационная Dy 50мм	11	118,43	--	1303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм /гильзы/	0,001	345422,40	41899,52	345	42	55	150,00	--
		км		26100,00	15828,75	26	16	130	77,30	--
		Санприборы								
195	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	6	9126,62	39,24	54760	235	3093	2,22	13
		комплект		387,00	15,75	2322	94	128	0,07	--
196	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	--
197	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	12	5930,28	21,53	71163	258	5460	1,95	23
		комплект		346,50	9,00	4158	108	128	0,04	--
198	Е0117-2-3	Установка смесителей	12	143,32	1,57	1720	19	1935	0,70	8
		шт		126,00	--	1512	--	128	--	--
199	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	1	2387,78	13,90	2388	14	213	0,93	1
		комплект		162,00	4,50	162	5	128	0,03	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			273890	2638			370
			Тенге			65920	999			5
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1471				
	Материалы -		Тенге			278				
	Всего заработная плата -		Тенге				1158			
	Местные материалы -		Тенге			8				
		Накладные расходы -	Тенге			1506				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				226			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			179				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3156					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата -	Тенге				1384				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			272419					
	Материалы -		Тенге			203113					
	Всего заработная плата -		Тенге				65760				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1933					
		Накладные расходы -	Тенге			84173					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12626				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21396					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			377988					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			381143					
		РАЗДЕЛ 7. Блок 2 Водопровод и канализация									
		Сеть хоз-питьевого водопровода В1									
200	**Е0116-26-1**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1**	**75,82**	**1,57**	**76**	**2**	**86**	**0,41**	**--**	
		1счетчик		**67,50**	**--**	**68**	**--**	**128**	**--**	**--**	
201	**Е0118-22-2**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**1**	**48,96**	**1,62**	**49**	**2**	**53**	**0,23**	**--**	
		комплект		**41,72**	**--**	**42**	**--**	**128**	**--**	**--**	
202	**Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм**	**47**	**274,41**	**6,65**	**12897**	**313**	**15311**	**1,40**	**66**	
		м		**252,00**	**2,50**	**11844**	**118**	**128**	**0,01**	**1**	
203	**Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	**1**	**202,57**	**5,28**	**203**	**5**	**244**	**1,05**	**1**	
		м		**188,55**	**1,98**	**189**	**2**	**128**	**0,01**	**--**	
204	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм**	**165**	**431,49**	**12,19**	**71196**	**2011**	**62741**	**1,64**	**271**	
		м		**292,50**	**4,57**	**48263**	**754**	**128**	**0,02**	**4**	
205	**Е0116-7-1**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 15 мм**	**14**	**329,67**	**4,19**	**4615**	**59**	**1101**	**0,34**	**5**	
		м		**59,85**	**1,58**	**838**	**22**	**128**	**0,01**	**--**	
206	**Е0116-29-1**	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	**14**	**10,99**	**--**	**154**	**--**	**192**	**0,05**	**1**	
		м		**10,69**	**--**	**150**	**--**	**128**	**--**	**--**	
207	**Е0122-31-1**	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	**0,227**	**8097,13**	**--**	**1838**	**--**	**2370**	**51,50**	**12**	

		км		8032,50	--	1823	--	130	--	--
208	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1	241,88	72,98	242	73	240	0,94	1
		1фильтр		159,91	27,81	160	28	128	0,13	--
209	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
210	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	0,7	39,28	0,04	27	--	4	0,03	--
		м2		6,26	--	4	--	90	--	--
211	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	0,7	16,64	0,02	12	--	3	0,02	--
		м2		4,39	--	3	--	90	--	--
212	Е0117-2-3	Установка смесителей	10	143,32	1,57	1433	16	1613	0,70	7
		шт		126,00	--	1260	--	128	--	--
213	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,001256	1309,04	7,30	2	--	2	6,04	--
		м2		970,99	2,36	1	--	128	0,01	--
		Сеть водопровода горячей воды Т3								
214	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
215	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20мм	7	318,09	12,19	2227	85	2662	1,64	11
		м		292,50	4,57	2048	32	128	0,02	--
216	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,007	8097,13	--	57	--	73	51,50	--
		км		8032,50	--	56	--	130	--	--
		Сеть хоз-бытовой канализации К1								
217	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	46	748,88	1,43	34448	66	6060	0,56	26
		м		102,38	0,54	4709	25	128	--	--
218	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	160	620,54	0,64	99286	102	21801	0,58	93
		м		106,20	0,25	16992	40	128	--	--

219	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильзы/	4	2303,32	45,33	9213	181	1573	1,66	7
		м		290,25	16,97	1161	68	128	0,08	--
220	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм /гильзы/	0,004	345422,40	41899,52	1382	168	218	150,00	1
		км		26100,00	15828,75	104	63	130	77,30	--
221	Прайс-лист стр.15	Ревизия-прочистка канализационная Dy 100мм	8	157,58	--	1261	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
222	Прайс-лист стр.15	Ревизия-прочистка канализационная Dy 50мм	25	118,43	--	2961	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Санприборы								
223	Е0117-4-1	Установка писсуаров настенных /одиночных/	1	2387,78	13,90	2388	14	213	0,93	1
		комплект		162,00	4,50	162	5	128	0,03	--
224	Е0117-1-8	Установка биде	1	7386,61	28,48	7387	28	634	2,75	3
		комплект		483,75	11,25	484	11	128	0,05	--
225	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	7	9126,62	39,24	63886	275	3609	2,22	16
		комплект		387,00	15,75	2709	110	128	0,07	--
226	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	26	5930,28	21,53	154187	560	11831	1,95	51
		комплект		346,50	9,00	9009	234	128	0,04	1
227	Е0117-2-3	Установка смесителей	26	143,32	1,57	3726	41	4193	0,70	18
		шт		126,00	--	3276	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			477138	4136			599
			Тенге			106979	1563			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3316				
	Материалы -		Тенге			1143				
	Всего заработная плата -		Тенге				2055			
	Местные материалы -		Тенге			14				
		Накладные расходы -	Тенге			2668				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			359				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6343				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2455			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			473823				
	Материалы -		Тенге			360645				

	Всего заработная плата -		Тенге				106487				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4221					
	Местные материалы -		Тенге			1					
	Сдача и испытание -		Тенге			8					
		Накладные расходы -	Тенге			136303					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36608					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			646734					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			653077					
		РАЗДЕЛ 8. Блок 3 Водопровод и канализация									
		Сеть хоз-питьевого водопровода В1									
228	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм**	14	202,57	5,28	2836	74	3414	1,05	15	
		м		188,55	1,98	2640	28	128	0,01	--	
229	Е0116-14-2 Изм. и	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных**	7	249,83	7,90	1749	55	2103	1,29	9	
		м		231,75	2,95	1622	21	128	0,01	--	
230	Е0116-14-1 Изм. и	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных**	97	431,49	12,19	41855	1182	36884	1,64	159	
		м		292,50	4,57	28373	443	128	0,02	2	
231	Е0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,118	8097,13	--	955	--	1232	51,50	6	
		км		8032,50	--	948	--	130	--	--	
232	Е0117-2-3	**Установка смесителей**	5	143,32	1,57	717	8	806	0,70	4	
		шт		126,00	--	630	--	128	--	--	
		Сеть водопровода горячей воды Т3									
233	Е0117-8-1	**Установка индивидуальных водоводяных нагревателей**	4	1512,32	97,07	6049	388	7200	7,87	31	
		комплект		1370,25	36,00	5481	144	128	0,18	1	
234	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм**	40	318,09	12,19	12724	488	15210	1,64	66	
		м		292,50	4,57	11700	183	128	0,02	1	
235	Е0122-31-1	**Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм**	0,04	8097,13	--	324	--	418	51,50	2	
		км		8032,50	--	321	--	130	--	--	
		Сеть хоз-бытовой канализации К1									
236	Е0116-13-2	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм**	35	748,88	1,43	26211	50	4611	0,56	20	
		м		102,38	0,54	3583	19	128	--	--	

237	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	8	620,54	0,64	4964	5	1090	0,58	5
		м		106,20	0,25	850	2	128	--	--
238	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильзы/	1	2303,32	45,33	2303	45	393	1,66	2
		м		290,25	16,97	290	17	128	0,08	--
239	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм /гильзы/	0,001	345422,40	41899,52	345	42	55	150,00	--
		км		26100,00	15828,75	26	16	130	77,30	--
240	Прайс-лист стр.15	Ревизия-прочистка канализационная Dy 100мм	9	157,58	--	1418	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	Прайс-лист стр.15	Ревизия-прочистка канализационная Dy 50мм	3	118,43	--	355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Жироуловитель /ВК-6/								
242	Е0123-13-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в сухих грунтах /1шт/	3,07	4462,05	1538,85	13698	4724	8749	9,66	30
		м3		1615,95	576,23	4961	1769	130	2,81	9
243	Е0110-55-1	Укладка деревянной крышки люка	0,3	62,59	29,74	19	9	16	0,23	--
		м2		32,85	11,23	10	3	120	0,05	--
244	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами дер.крышки люка	0,3	131,98	0,55	40	--	2	0,04	--
		м2		6,48	0,20	2	--	120	--	--
245	Е0110-52-1	Огнезащита дер. крышки	0,3	20,48	0,91	6	--	2	0,03	--
		м2		4,68	0,34	1	--	120	--	--
246	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-церезитовоепо камню и бетону стен и днища	10,5	319,20	3,58	3352	38	1387	0,73	8
		м2		124,88	0,88	1311	9	105	0,04	--
247	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,5	245,44	3,82	2577	40	481	0,21	2
		м2		37,35	1,44	392	15	118	0,01	--

248	Е0122-2-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-9 диам. 100 мм /вентиляционная труба/	0,003	48175,07	1984,82	145	6	182	270,00	1
		км		45900,00	749,25	138	2	130	3,66	--
249	Е0111-2-9	Бетон М-100 под вентиляционную трубу и отмостку у люка	1,5	6089,30	--	9134	--	1046	3,66	5
		м3		567,00	--	851	--	123	--	--
250	Е0122-33-5	Установка фасонных частей диам. 100-250 мм /колено,патрубок/	0,0286	247994,13	49389,75	7093	1413	3028	312,70	9
		т		62775,00	18657,00	1795	534	130	91,12	3
		Сеть хоз-бытовой канализации К3								
251	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	23	748,88	1,43	17224	33	3030	0,56	13
		м		102,38	0,54	2355	12	128	--	--
252	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	27	620,54	0,64	16755	17	3679	0,58	16
		м		106,20	0,25	2867	7	128	--	--
253	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильзы/	1	2303,32	45,33	2303	45	393	1,66	2
		м		290,25	16,97	290	17	128	0,08	--
254	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм /гильзы/	0,001	345422,40	41899,52	345	42	55	150,00	--
		км		26100,00	15828,75	26	16	130	77,30	--
255	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	2	3365,08	9,20	6730	18	369	0,79	2
		комплект		139,50	4,50	279	9	128	0,02	--
		Санприборы								
256	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	5	9126,62	39,24	45633	196	2578	2,22	11
		комплект		387,00	15,75	1935	79	128	0,07	--
257	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	11	5930,28	21,53	65233	237	5005	1,95	21
		комплект		346,50	9,00	3812	99	128	0,04	--
258	Е0117-2-3	Установка смесителей	11	143,32	1,57	1577	17	1774	0,70	8
		шт		126,00	--	1386	--	128	--	--
259	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	3	4260,08	54,70	12780	164	717	0,99	3

		комплект		**166,50**	**20,25**	**500**	**61**	**128**	**0,10**	**--**
260	**Е0117-2-3**	**Установка смесителей**	**3**	**143,32**	**1,57**	**430**	**5**	**484**	**0,70**	**2**
		шт		**126,00**	**--**	**378**	**--**	**128**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**307879**	**9343**			**450**
			Тенге			**79752**	**3504**			**17**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**38033**				
		Материалы -	Тенге			**11153**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**13147**			
		Местные материалы -	Тенге			**9784**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16651**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2498**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**3281**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**57965**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15645**			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**269846**				
		Материалы -	Тенге			**196074**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**70110**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**1773**				
		Накладные расходы -	Тенге			**89741**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**45**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**13461**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**21575**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			**381162**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**439127**				
		РАЗДЕЛ 9. Блок 4 Водопровод и канализация								
		Сеть хоз-питьевого водопровода В1								
261	**Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм**	**32**	**431,49**	**12,19**	**13808**	**390**	**12168**	**1,64**	**52**
		м		**292,50**	**4,57**	**9360**	**146**	**128**	**0,02**	**1**
262	**С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**15,283**	**39,00**	**--**	**596**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
263	**С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004**	**13,485**	**27,00**	**--**	**364**	**--**	**--**	**--**	**--**

		м		--	--	--	--	--	--	--
264	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,032	8097,13	--	259	--	334	51,50	2
		км		8032,50	--	257	--	130	--	--
265	Прайс-лист стр.18	Вентиль (кран шаровый) JAKKO PP-R для воды Ду 25мм Ру	1	303,08	--	303	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
266	Прайс-лист стр.18	Вентиль (кран шаровый) JAKKO PP-R для воды Ду 20мм Ру	5	215,65	--	1078	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
267	С130804-2778 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 9, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	173,00	--	865	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
268	С130804-2778 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 9, DN 15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	173,00	--	692	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
269	С130804-2830 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 9, DN 15x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	253,00	--	506	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
270	С130804-3272 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник переходной полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 9, DN 20x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	186,00	--	744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
271	С130804-3272 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 9, DN 20x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	186,00	--	186	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
272	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18 прим.	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 9, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	208,00	--	1248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
273	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18 прим.	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 9, DN 15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	208,00	--	1248	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
274	С130804-2272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Клипсы с шурупами для крепления труб DN 15	35	5,00	--	175	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
275	С130804-2273 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Клипсы с шурупами для крепления труб DN 20	35	5,00	--	175	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
276	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Адаптер полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой разъемный DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	118,00	--	472	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
277	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,000314	1309,04	7,30	1	--	--	6,04	--	
		м2		970,99	2,36	--	--	--	0,01	--	
278	С131206-313 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 3/4, DN 20, типа Danfoss	1	4245,00	--	4245	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
		Сеть водопровода горячей воды Т3									
279	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3600	7,87	16	
		комплект		1370,25	36,00	2741	72	128	0,18	--	
280	75-1-659 Изм. и доп. вып. 22	Водонагреватели электрические накопительные Аристон на 50 литров, мощность 2 кВт, управление электронное, настенные ГОСТ 52084-2003	2	14761,00	--	29522	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
281	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	19	318,09	12,19	6044	232	7225	1,64	31	
		м		292,50	4,57	5558	87	128	0,02	--	
282	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 - 20x2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	17,081	39,00	--	666	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
283	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,019	8097,13	--	154	--	198	51,50	1	
		км		8032,50	--	153	--	130	--	--	
284	Прайс-лист стр.18	Вентиль (кран шаровый) JAKKO PP-R для воды Ду 20мм Ру	2	215,65	--	431	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

285	С130804-2226 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Тройник полипропиленовый PP-R 90° Ду 15мм	2	48,00	--	96	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
286	С130804-2130 Изм. и доп. вып.17 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90° Ду 15мм	9	16,00	--	144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Адаптер полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой разъемный DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	118,00	--	236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
288	С130804-2272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Клипсы с шурупами для крепления труб DN 15	43	5,00	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Сеть хоз-бытовой канализации К1								
289	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	18	620,54	0,64	11170	12	2453	0,58	11
		м		106,20	0,25	1912	5	128	--	--
290	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из	1	2303,32	45,33	2303	45	393	1,66	2
		м		290,25	16,97	290	17	128	0,08	--
291	Е0122-12-6 Изм. и	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-	0,001	345422,40	41899,52	345	42	55	150,00	--
		км		26100,00	15828,75	26	16	130	77,30	--
292	Прайс-лист стр.15	Ревизия-прочистка канализационная Dy	4	118,43	--	474	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Санприборы								
293	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	4	5930,28	21,53	23721	86	1820	1,95	8
		комплект		346,50	9,00	1386	36	128	0,04	--
294	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и	4	1750,00	--	7000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
295	Е0117-2-3	Установка смесителей	4	143,32	1,57	573	6	645	0,70	3
		шт		126,00	--	504	--	128	--	--
296	С131101-96 прим.	С краном для умывальников См-У-НКСА настольные Ду 15мм	4	1750,00	--	7000	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			120084	1007			125
			Тенге			22186	378			2

	Стоимость оборудования -		Тенге			29522					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			29522					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			758					
	Материалы -		Тенге			278					
	Всего заработная плата -		Тенге				452				
	Местные материалы -		Тенге			3					
		Накладные расходы -	Тенге			587					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			81					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1426					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата -	Тенге				540				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			89804					
	Материалы -		Тенге			37929					
	Всего заработная плата -		Тенге				22113				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29160					
		Накладные расходы -	Тенге			28304					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4246				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7086					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			125195					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			156143					

РАЗДЕЛ 10. Котельная водопровод и канализация

Сеть хоз-питьевого водопровода В1

297	**Е0116-26-1**	**Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм**	**1**	**75,82**	**1,57**	**76**	**2**	**86**	**0,41**	**--**
		1счетчик		**67,50**	**--**	**68**	**--**	**128**	**--**	**--**
298	**С131102-16 прим.**	**Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСХ-25 Ду 25мм**	**1**	**9870,00**	**--**	**9870**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
299	**Е0118-22-2**	**Установка манометров с трехходовым краном**	**1**	**48,96**	**1,62**	**49**	**2**	**53**	**0,23**	**--**
		комплект		**41,72**	**--**	**42**	**--**	**128**	**--**	**--**
300	**Прайс-лист стр.21**	**Манометр МП4-Уф**	**1**	**864,55**	**--**	**865**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
301	**С130904-57**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм**	**1**	**328,00**	**--**	**328**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
302	**Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15**	**Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм**	**16**	**249,83**	**7,90**	**3997**	**126**	**4807**	**1,29**	**21**
		м		**231,75**	**2,95**	**3708**	**47**	**128**	**0,01**	**--**

303	С130804-1027 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 25х2,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	14,864	60,00	--	892	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
304	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. до 20 мм	15	431,49	12,19	6472	183	5704	1,64	25
		м		292,50	4,57	4388	69	128	0,02	--
305	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,899	39,00	--	35	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
306	С130804-1025 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 16х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	12,586	27,00	--	340	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
307	Е0116-10-5	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм /ГИЛЬЗА/	1	160,75	20,80	161	21	177	0,73	1
		м		130,50	7,79	131	8	128	0,04	--
308	С130806-82 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 4,0 мм	1	670,00	--	670	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	1	11,13	--	11	--	14	0,05	--
		м		10,69	--	11	--	128	--	--
310	Прайс-лист стр.18	Вентиль (кран шаровый) JAKKO PP-R для воды Ду 25мм Ру	5	303,08	--	1515	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
311	Прайс-лист стр.18	Вентиль (кран шаровый) JAKKO PP-R для Ду 20мм воды Ру	3	215,65	--	647	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--

313	С130905-1795 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVR-D с внутренней резьбой латунный, со спускным краном, Тмакс 130°С, PN 25, DN 25, типа Danfoss	1	4815,00	--	4815	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
314	С130904-29	Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	1	350,00	--	350	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
315	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
		1шт		254,25	15,75	254	16	128	0,07	--
316	Прайс-лист стр.19	Кран пробно-спускной сальниковый 10Б8бк1 Ду 15мм Ру	1	1043,98	--	1044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
317	С130804-2778 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 9, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	173,00	--	1384	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
318	С130804-2778 Изм. и доп.вып.18 прим.	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 9, DN 15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	173,00	--	1038	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
319	С130804-2831 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 9, DN 25x255, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	3	273,00	--	819	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
320	С130804-2830 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 9, DN 15x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	253,00	--	506	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
321	С130804-3272 Изм.	Тройник переходной полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 9, DN	3	186,00	--	558	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
322	С130804-3272 Изм. и доп.вып.18 прим.	Тройник переходной полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 9, DN 20x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	186,00	--	186	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
323	С130804-3272 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 9, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	186,00	--	186	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

324	С130804-3272 Изм. и доп.вып.18 прим.	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 9, DN 25x15, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	186,00	--	372	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
325	С130804-5370 Изм. и доп.вып.18 прим.	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 9, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	208,00	--	1040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
326	С130804-5370 Изм.	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 9, DN	5	208,00	--	1040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
327	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	4985,57	1,57	4986	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
328	Е0116-20-2	Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	9435,57	1,57	9436	2	69	0,30	--
		1кран		54,00	--	54	--	128	--	--
329	С130804-2079 Изм.	Адаптер полипропиленовый PP-R комбинированный с	2	118,00	--	236	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
330	Прайс-лист стр.24	Отвод с фланцем двойной JAKKO BP 20x1/2 (для душа) Ду 20мм	1	53,83	--	54	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
331	С130804-2272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Клипсы с шурупами для крепления труб DN 15	31	5,00	--	155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
332	С130804-2274 Изм.	Клипсы с шурупами для крепления труб DN 25	35	5,00	--	175	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	0,4	39,28	0,04	16	--	2	0,03	--
		м2		6,26	--	3	--	90	--	--
334	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	0,4	16,64	0,02	7	--	2	0,02	--
		м2		4,39	--	2	--	90	--	--
335	Е0120-29-1	Установка вставок гибких	0,0004906	1309,04	7,30	1	--	1	6,04	--
		м2		970,99	2,36	--	--	128	0,01	--
336	С131206-307 Изм. и доп.вып.19	Вставка гибкая ZKT резьбовая, Тмакс 95°С, PN 16, присоединение Rp 1, DN 25, типа Danfoss	1	4741,00	--	4741	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
337	Прайс-лист стр.22	Соединение для водосчетчика JAKKO 1x1/4 Ду 32мм	2	285,79	--	572	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		Сеть водопровода горячей воды ТЗ								
338	Е0117-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	1	1512,32	97,07	1512	97	1800	7,87	8
		комплект		1370,25	36,00	1370	36	128	0,18	--
339	75-1-645 Изм. и доп. вып. 22	Водонагреватели электрические накопительные Аристон на 80 литров, мощность 2 кВт, титановая эмаль, управление электронное, установка вертикальная ГОСТ 52084-2003	1	15054,00	--	15054	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
340	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	11	318,09	12,19	3499	134	4183	1,64	18
		м		292,50	4,57	3218	50	128	0,02	--
341	С130804-1026 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 - 20х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	9,889	39,00	--	386	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
342	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	0,011	8097,13	--	89	--	115	51,50	1
		км		8032,50	--	88	--	130	--	--
343	Прайс-лист стр.18	Вентиль (краншаровый) JAKKO PP-R для воды Ду 20мм Ру	1	215,65	--	216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
344	С130804-2226 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Тройник полипропиленовый PP-R 90° Ду 15мм	1	48,00	--	48	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
345	С130804-2130 Изм. и доп. вып.17 прим.	Отвод полипропиленовый PP-R 90°Ду 15мм	8	16,00	--	128	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
346	С130804-2079 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Адаптер полипропиленовый PP-R комбинированный с наружной резьбой разъемный DN 20х1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	118,00	--	118	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
347	С130804-2272 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 прим.	Клипсы с шурупами для крепления труб DN 15	24	5,00	--	120	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Сеть хоз-бытовой канализации К1								
348	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	11	748,88	1,43	8238	16	1449	0,56	6
		м		102,38	0,54	1126	6	128	--	--
349	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильзы/	1	2303,32	45,33	2303	45	393	1,66	2
		м		290,25	16,97	290	17	128	0,08	--
350	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм /гильзы/	0,001	345422,40	41899,52	345	42	55	150,00	--
		км		26100,00	15828,75	26	16	130	77,30	--
351	Прайс-лист стр.15	Ревизия-прочистка канализационная Dy 100мм	2	157,58	--	315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Сеть хоз-бытовой канализации К3								
352	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации изполиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	10	748,88	1,43	7489	14	1317	0,56	6
		м		102,38	0,54	1024	5	128	--	--
353	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /гильзы/	1	2303,32	45,33	2303	45	393	1,66	2
		м		290,25	16,97	290	17	128	0,08	--
354	Е0122-12-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм /гильзы/	0,001	345422,40	41899,52	345	42	55	150,00	--
		км		26100,00	15828,75	26	16	130	77,30	--
355	Прайс-лист стр.15	Ревизия-прочистка канализационная Dy 100мм	2	157,58	--	315	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
356	Е0117-1-12	Установка трапов диам. 100 мм	1	3365,08	9,20	3365	9	184	0,79	1
		комплект		139,50	4,50	140	4	128	0,02	--
		Санприборы								
357	Е0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
		комплект		346,50	9,00	347	9	128	0,04	--
358	С131101-49	Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--	
359	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1	
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--	
360	С131101-96 прим.	Краны для умывальников См-У-НКСА настольные Ду 15мм	1	1750,00	--	1750	--	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	--	
361	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2	
		комплект		387,00	15,75	387	16	128	0,07	--	
362	Е0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	1	4260,08	54,70	4260	55	239	0,99	1	
		комплект		166,50	20,25	167	20	128	0,10	--	
363	Е0117-2-3	Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,70	1	
		шт		126,00	--	126	--	128	--	--	
364	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	1	1530,00	--	1530	--	--	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			131131	992			99	
			Тенге			17598	371			2	
		Стоимость оборудования -	Тенге			15919					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			15919					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			802					
		Материалы -	Тенге			573					
		Всего заработная плата -	Тенге				176				
		Местные материалы -	Тенге			1					
		Накладные расходы -	Тенге			228					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			62					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1092					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1	
		Сметная заработная плата -	Тенге				211				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			114411					
		Материалы -	Тенге			55806					
		Всего заработная плата -	Тенге				17792				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			40243					
		Сдача и испытание -	Тенге			7					
		Накладные расходы -	Тенге			22773					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11	
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3416				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8231					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			145415					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			162425					

РАЗДЕЛ 11. Блок 1 Отопления и вентиляция

Отопление

365	Е0118-22-5	Установка кранов воздуха типа "Маевского"	23	62,81	--	1445	--	682	0,12	3
		комплект		23,18	--	533	--	128	--	--
366	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	27	4331,44	35,77	116949	966	4324	0,70	19
		1кВт		111,70	13,40	3016	362	128	0,07	2
367	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	195	343,48	3,96	66979	772	13401	0,30	58
		м		52,20	1,49	10179	291	128	0,01	1
368	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	2	422,48	3,96	845	8	137	0,30	1
		м		52,20	1,49	104	3	128	0,01	--
369	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	25	264,48	3,96	6612	99	1718	0,30	7
		м		52,20	1,49	1305	37	128	0,01	--
370	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	222	10,99	--	2440	--	3038	0,05	11
		м		10,69	--	2373	--	128	--	--
371	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	36	148,40	0,07	5342	3	4083	0,65	23
		м2		108,00	0,02	3888	1	105	--	--
372	Е0113-16-10 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	2	33,27	0,04	67	--	16	0,04	--
		м2		8,78	--	18	--	90	--	--
373	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	10	79,90	5,31	799	53	423	0,24	2
		м		40,28	2,03	403	20	100	0,01	--
374	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	10	114,31	6,39	1143	64	324	0,19	2
		м		29,93	2,48	299	25	100	0,01	--

375	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм /ГИЛЬЗЫ/	8	472,48	3,96	3780	32	550	0,30	2
		м		52,20	1,49	418	12	128	0,01	--
376	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /ГИЛЬЗЫ/	3	415,42	45,33	1246	136	1180	1,66	5
		м		290,25	16,97	871	51	128	0,08	--
377	Ц0111-350-1	Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм	23	193,78	--	4457	--	3400	1,00	23
		шт		164,25	--	3778	--	90	--	--
		Узел управления								
378	Е0116-15-3	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
379	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89 мм	2	15431,34	160,26	30863	321	1810	3,69	7
		1шт		646,58	60,25	1293	121	128	0,29	1
380	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
381	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
382	Е0118-15-1	Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 108 мм	2	1364,79	70,66	2730	141	3263	7,07	14
		1шт		1249,13	25,49	2498	51	128	0,13	--
383	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		1шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	--
384	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	3,1	19,64	0,02	61	--	9	0,02	--
		м2		3,13	--	10	--	90	--	--
385	Е0126-3-15	Изоляция трубопроводов диаметром 108 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	3	121,35	11,17	364	34	216	0,40	1
		м		67,73	4,28	203	13	100	0,02	--
386	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3	150,76	9,01	452	27	138	0,27	1

			м		42,75	3,38	128	10	100	0,02	--
		Вентиляция									
387	E0120-12-10	**Установка решеток жалюзийных стальныхщелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм**	23	320,85	16,96	7379	390	5703	1,12	26
			шт	186,64	7,09	4293	163	128	0,03	1
388	E0120-3-1	**Прокладка воздуховодов классаН /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм**	7,065	1151,91	13,82	8138	98	2397	1,62	11
			м2	259,88	5,18	1836	37	128	0,03	--
389	E0120-20-1	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм**	2	863,19	5,65	1726	11	169	0,38	1
			шт	63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
		Система К1									
390	E0120-42-1 прим.	**Установка кондиционера**	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
			шт	7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			277068	4552			273
			Тенге			46768	1727			8
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			4457				
		Материалы -	Тенге			679				
		Всего заработная плата -	Тенге				3778			
		Накладные расходы -	Тенге			3400				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				510			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			8328				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				4288			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8228				
		Материалы -	Тенге			3099				
		Всего заработная плата -	Тенге				5018			
		Накладные расходы -	Тенге			5209				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				781			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			806				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			14244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							33
		Сметная заработная плата -	Тенге				5799			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			264383				
		Материалы -	Тенге			221959				
		Всего заработная плата -	Тенге				39700			
		Местные материалы -	Тенге			11				
		Сдача и испытание -	Тенге			971				
		Накладные расходы -	Тенге			50816				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18912				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			334111				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			356683				
		РАЗДЕЛ 12. Блок 2 Отопления и вентиляция								
		Отопление								
391	E0118-22-5	**Установка кранов воздуха типа "Маевского"**	38	62,81	--	2387	--	1127	0,12	5
		комплект		23,18	--	881	--	128	--	--
392	E0118-6-1	**Установка чугунных радиаторов**	41,55	4331,44	35,77	179971	1486	6654	0,70	29
		1кВт		111,70	13,40	4641	557	128	0,07	3
393	E0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм**	44	264,48	3,96	11637	174	3024	0,30	13
		м		52,20	1,49	2297	66	128	0,01	--
394	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм**	253	422,48	3,96	106887	1002	17387	0,30	75
		м		52,20	1,49	13207	377	128	0,01	2
395	E0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	297	10,99	--	3264	--	4064	0,05	15
		м		10,69	--	3175	--	128	--	--
396	E0115-172-4	**Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	55,4	148,40	0,07	8221	4	6284	0,65	36
		м2		108,00	0,02	5983	1	105	--	--
397	E0113-16-10 K=2	**Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза**	2	33,27	0,04	67	--	16	0,04	--
		м2		8,78	--	18	--	90	--	--
398	E0126-3-3	**Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм**	4	81,50	5,47	326	22	172	0,24	1
		м		40,95	2,03	164	8	100	0,01	--
399	E0126-23-1	**Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм**	4	114,31	6,39	457	26	130	0,19	1
		м		29,93	2,48	120	10	100	0,01	--

400	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм /ГИЛЬЗЫ/	13	472,48	3,96	6142	51	893	0,30	4
		м		52,20	1,49	679	19	128	0,01	--
401	Ц0111-350-1	Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20мм	38	193,78	--	7364	--	5617	1,00	38
		шт		164,25	--	6242	--	90	--	--
		Магистральные трубопроводы								
402	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	69	935,75	20,80	64567	1435	12214	0,73	50
		м		130,50	7,79	9005	538	128	0,04	3
403	Е0113-16-10 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	26	33,27	0,04	865	1	205	0,04	1
		м2		8,78	--	228	--	90	--	--
404	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	69	120,77	10,09	8333	696	5062	0,41	28
		м		69,53	3,83	4798	264	100	0,02	1
405	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	69	150,76	9,01	10402	622	3183	0,27	19
		м		42,75	3,38	2950	233	100	0,02	1
406	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /ГИЛЬЗЫ/	7	415,42	45,33	2908	317	2753	1,66	12
		м		290,25	16,97	2032	119	128	0,08	1
		Вентиляция								
407	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	35	320,85	16,96	11230	594	8679	1,12	39
		шт		186,64	7,09	6532	248	128	0,03	1
408	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	15,7	1151,91	13,82	18085	217	5326	1,62	25
		м2		259,88	5,18	4080	81	128	0,03	--
409	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	5	863,19	5,65	4316	28	423	0,38	2
		шт		63,79	2,36	319	12	128	0,01	--
		Система К1								

410	**Е0120-42-1 прим.**	**Установка кондиционера**	**2**	**9346,91**	**1057,91**	**18694**	**2116**	**19160**	**42,11**	**84**
		шт		**7087,50**	**396,90**	**14175**	**794**	**128**	**1,93**	**4**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**466123**	**8791**			**477**
			Тенге			**81523**	**3327**			**16**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			7364				
		Материалы -	Тенге			1122				
		Всего заработная плата -	Тенге				6242			
		Накладные расходы -	Тенге			5617				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				843			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			779				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			13760				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата -	Тенге				7084			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28672				
		Материалы -	Тенге			13041				
		Всего заработная плата -	Тенге				14777			
		Накладные расходы -	Тенге			15051				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2258			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2623				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			46346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				17034			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			430088				
		Материалы -	Тенге			361631				
		Всего заработная плата -	Тенге				63831			
		Местные материалы -	Тенге			15				
		Сдача и испытание -	Тенге			1540				
		Накладные расходы -	Тенге			81704				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30708				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			542499				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			602605				
		РАЗДЕЛ 13. Блок 3 Отопления и вентиляция								
		Отопление								
411	**Е0118-22-5**	**Установка кранов воздуха типа "Маевского"**	**30**	**62,81**	**--**	**1884**	**--**	**890**	**0,12**	**4**
		комплект		**23,18**	**--**	**695**	**--**	**128**	**--**	**--**
412	**Е0118-22-5**	**Установка кранов воздушных**	**2**	**28,81**	**--**	**58**	**--**	**59**	**0,12**	**--**
		комплект		**23,18**	**--**	**46**	**--**	**128**	**--**	**--**
413	**Е0118-6-1**	**Установка чугунных радиаторов**	**30**	**4331,44**	**35,77**	**129943**	**1073**	**4804**	**0,70**	**21**

		1кВт		111,70	13,40	3351	402	128	0,07	2
414	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	10	266,48	3,96	2665	40	687	0,30	3
		м		52,20	1,49	522	15	128	0,01	--
415	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	30	264,48	3,96	7934	119	2062	0,30	9
		м		52,20	1,49	1566	45	128	0,01	--
416	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	207	343,48	3,96	71100	820	14226	0,30	61
		м		52,20	1,49	10805	308	128	0,01	2
417	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	46	472,48	3,96	21734	182	3161	0,30	14
		м		52,20	1,49	2401	69	128	0,01	--
418	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	15	606,31	7,95	9095	119	1314	0,37	6
		м		65,48	2,97	982	45	128	0,01	--
419	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	308	10,99	--	3385	--	4214	0,05	15
		м		10,69	--	3293	--	128	--	--
420	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	40	148,40	0,07	5936	3	4537	0,65	26
		м2		108,00	0,02	4320	1	105	--	--
421	Е0113-16-10 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	9	33,27	0,04	299	--	71	0,04	--
		м2		8,78	--	79	--	90	--	--
422	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	6	79,90	5,31	479	32	254	0,24	1
		м		40,28	2,03	242	12	100	0,01	--
423	Е0126-3-7	Изоляция трубопроводов диаметром 45 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	46	86,11	6,01	3961	276	2143	0,26	12
		м		44,33	2,25	2039	103	100	0,01	1

424	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	15	103,03	8,47	1545	127	874	0,33	5
		м		55,13	3,15	827	47	100	0,02	--
425	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	67	114,31	6,39	7659	428	2171	0,19	13
		м		29,93	2,48	2005	166	100	0,01	1
426	Е0118-12-1 прим.	Установка поддонов металлических для сбора конденсата вместимостью до 2 м3	1	260,58	40,42	261	40	303	1,37	1
		1поддон		220,16	16,22	220	16	128	0,07	--
427	Ц0111-350-1	Монтаж термостатического элемента с клапаном терморегулятора диаметр трубопровода до 20 мм	30	193,78	--	5813	--	4435	1,00	30
		шт		164,25	--	4928	--	90	--	--
		Магистральные трубопроводы								
428	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	70	935,75	20,80	65503	1456	12391	0,73	51
		м		130,50	7,79	9135	545	128	0,04	3
429	Е0113-16-10 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	27	33,27	0,04	898	1	213	0,04	1
		м2		8,78	--	237	--	90	--	--
430	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	70	120,77	10,09	8454	706	5135	0,41	29
		м		69,53	3,83	4867	268	100	0,02	1
431	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	70	150,76	9,01	10553	631	3229	0,27	19
		м		42,75	3,38	2993	237	100	0,02	1
432	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм /ГИЛЬЗЫ/	12	472,48	3,96	5670	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
433	Е0116-10-8	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм /ГИЛЬЗЫ/	7	415,42	45,33	2908	317	2753	1,66	12
		м		290,25	16,97	2032	119	128	0,08	1
		Вентиляция								
		Система П1								

434	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
435	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	14,8365	1209,51	11,11	17945	165	4610	1,48	22
		м2		238,61	4,16	3540	62	128	0,02	--
436	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,239	1234,91	13,82	5235	59	1438	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1102	22	128	0,03	--
437	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5072	1151,91	13,82	1736	21	511	1,62	2
		м2		259,88	5,18	392	8	128	0,03	--
438	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	11	320,85	16,96	3529	187	2728	1,12	12
		шт		186,64	7,09	2053	78	128	0,03	--
		Система В1								
439	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
440	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	4,5216	1151,91	13,82	5208	62	1534	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1175	23	128	0,03	--
441	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,065	1234,91	13,82	8725	98	2397	1,62	11
		м2		259,88	5,18	1836	37	128	0,03	--
442	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
443	E0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
		Система В2								
444	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--

445	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,0144	1151,91	13,82	3472	42	1023	1,62	5
		м2		259,88	5,18	783	16	128	0,03	--
446	Е0120-3-6	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 450 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	12,717	1173,73	9,61	14926	122	3423	1,28	16
		м2		206,72	3,59	2629	46	128	0,02	--
447	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
448	Е0120-20-5	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 450 мм	1	1451,22	12,95	1451	13	181	0,81	1
		шт		137,03	4,73	137	5	128	0,02	--
449	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием 1900х1000х500мм	1,9	2700,27	33,19	5131	63	396	0,87	2
		м2		151,20	11,81	287	22	128	0,06	--
		Система В3								
450	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
451	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,5072	1151,91	13,82	1736	21	511	1,62	2
		м2		259,88	5,18	392	8	128	0,03	--
452	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
453	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием 800х800х500мм	0,64	2700,27	33,19	1728	21	134	0,87	1
		м2		151,20	11,81	97	8	128	0,06	--
		Система В4								
454	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
455	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,9455	1234,91	13,82	6107	68	1678	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1285	26	128	0,03	--

456	E0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	1	964,19	5,65	964	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
457	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
		Система П2								
458	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
459	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	7,7715	1234,91	13,82	9597	107	2637	1,62	13
		м2		259,88	5,18	2020	40	128	0,03	--
460	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	5	320,85	16,96	1604	85	1240	1,12	6
		шт		186,64	7,09	933	35	128	0,03	--
		Система П3								
461	E0120-42-1	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительностью до 10 тыс. м3-час	1	9346,91	1057,91	9347	1058	9580	42,11	42
		шт		7087,50	396,90	7088	397	128	1,93	2
462	E0120-3-5	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	12,3088	1209,51	11,11	14888	137	3825	1,48	18
		м2		238,61	4,16	2937	51	128	0,02	--
463	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	10	320,85	16,96	3208	170	2480	1,12	11
		шт		186,64	7,09	1866	71	128	0,03	--
		Система ВЕ1-ВЕ6								
464	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	6	320,85	16,96	1925	102	1488	1,12	7
		шт		186,64	7,09	1120	43	128	0,03	--
465	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	8,478	1151,91	13,82	9766	117	2876	1,62	14
		м2		259,88	5,18	2203	44	128	0,03	--
466	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	6	863,19	5,65	5179	34	508	0,38	2

		шт		63,79	2,36	383	14	128	0,01	--
		Система ВЕ7-ВЕ10								
467	Е0120-24-2	**Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 355 мм**	4	548,46	25,89	2194	104	2407	2,96	12
		шт		460,69	9,45	1843	38	128	0,05	--
468	Е0120-23-2 прим.	**Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 /315/мм**	4	3355,12	12,95	13420	52	2758	3,30	13
		шт		533,93	4,73	2136	19	128	0,02	--
469	Е0120-3-5	**Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 355 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм**	11,8692	1209,51	11,11	14356	132	3688	1,48	18
		м2		238,61	4,16	2832	49	128	0,02	--
470	Е0120-20-4	**Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 400 мм**	4	1335,52	9,66	5342	39	520	0,60	2
		шт		96,86	4,72	387	19	128	0,02	--
471	Е0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм /для дренажа/**	35	266,48	3,96	9327	139	2405	0,30	10
		м		52,20	1,49	1827	52	128	0,01	--
472	Е0116-29-1	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм**	35	10,99	--	385	--	479	0,05	2
		м		10,69	--	374	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			573393	12089			717
			Тенге			121205	4580			22
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5813				
	Материалы -		Тенге			886				
	Всего заработная плата -		Тенге				4928			
		Накладные расходы -	Тенге			4435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				665			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			615				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10863				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата -	Тенге				5593			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			39786				
	Материалы -		Тенге			19972				
	Всего заработная плата -		Тенге				18443			
		Накладные расходы -	Тенге			18628				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2794			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3505					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			61918					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								120
		Сметная заработная плата -	Тенге				21238				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			527794					
	Материалы -		Тенге			419223					
	Всего заработная плата -		Тенге				102414				
	Местные материалы -		Тенге			17					
	Сдача и испытание -		Тенге			3316					
		Накладные расходы -	Тенге			131091					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				19664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39533					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			698417					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			771199					
		РАЗДЕЛ 14. Ограда металлическая									
473	**У1-32-19**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы**	**260,7**	**1978,06**	**133,70**	**515680**	**34856**	**48075**	**0,53**	**138**	
		м		**87,45**	**44,27**	**22798**	**11541**	**140**	**0,22**	**56**	
474	**У1-32-20**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций**	**260,7**	**1326,14**	**2,31**	**345725**	**602**	**36898**	**0,91**	**237**	
		м		**156,55**	**0,71**	**40813**	**185**	**90**	**--**	**1**	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**861405**	**35458**			**375**	
			Тенге			**63611**	**11726**			**57**	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			515680					
	Материалы -		Тенге			458026					
	Всего заработная плата -		Тенге				34339				
		Накладные расходы -	Тенге			48075					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7211				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33825					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			597581					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								219
		Сметная заработная плата -	Тенге				41551				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			345725					
	Материалы -		Тенге			304310					
	Всего заработная плата -		Тенге				40998				
		Накладные расходы -	Тенге			36898					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22957					
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			405580					

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			1003161				
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**6517468**	**130070**			**6381**
		Тенге			**1092088**	**43348**			**200**
Стоимость оборудования -		Тенге			45441				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			45441				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			17634				
Материалы -		Тенге			2687				
Всего заработная плата -		Тенге				14947			
	Накладные расходы -	Тенге			13452				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2018			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1865				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			32951				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
	Сметная заработная плата -	Тенге				16965			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3469556				
Материалы -		Тенге			2272951				
Всего заработная плата -		Тенге				559829			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			417410				
Местные материалы -		Тенге			176139				
	Накладные расходы -	Тенге			624986				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							312
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93748			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245673				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4340215				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3632
	Сметная заработная плата -	Тенге				653577			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			450550				
Материалы -		Тенге			320154				
Всего заработная плата -		Тенге				72452			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			35054				
	Накладные расходы -	Тенге			65207				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							33
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9781			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30945				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			546703				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
	Сметная заработная плата -	Тенге				82233			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2534287				
Материалы -		Тенге			1856379				
Всего заработная плата -		Тенге				488207			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			169050				
Местные материалы -		Тенге			44				
Сдача и испытание -		Тенге			5842				
	Накладные расходы -	Тенге			624905				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							312
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				93736			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			189551				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3348744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3083
		Сметная заработная плата -	Тенге				581943			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8314054				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			10298287	179212			10904
			Тенге			1868140	59910			275
	Стоимость оборудования -		Тенге			45441				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			45441				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			13095163				
	Итого СМР		Тенге			13049722				
	Временные здания и сооружения 3,4 %		Тенге			443 691				
	Итого		Тенге			13 493 413				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,7%		Тенге			94 454				
	Затраты на выслугу лет 1%		Тенге			134 934				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%		Тенге			53 974				
	Итого СМР в ценах 2001 г.		Тенге			13 776 774				
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%		Тенге			37 703 920				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола		Тенге			36 949 842				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%		Тенге			738 997				
	Итого СМР без НДС		Тенге			**37 688 839**				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			4 522 661				
	ИТОГО СМР		**Тенге**			**42 211 499**				
	Итого обрудования в ценах 2001 г.		Тенге			45 441				
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%		Тенге			124 362				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола		Тенге			121 875				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%		Тенге			2 437				
	Итого оборудования без НДС		Тенге			**124 312**				
	Налог на добавленную стоимость 12%		Тенге			14 917				
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ		**Тенге**			**139 229**				
	ИТОГО СМР и оборудования без НДС		Тенге			**37 813 151**				
	Налог на добавленную стоимость 12%		**Тенге**			**4 537 578**				
	ИТОГО СМР и ОБОРУДОВАНИЯ		**Тенге**			**42 350 729**				

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы "

Нурсейтов Н.

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО "КДСМ"

Баймбетов Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «КДСМ»

Договор №4 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №4/2 от 04 июнь 2018 г.

Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

Договор: №25 от 26 апреля 2017 г. доп соглашения: №25/1 от 19 февраля 2018 г.

Авторский надзор: ТОО «ПУС-Шымкент»

Договор №8 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №8/1 от 19 февраля 2018 г.

Наименование объекта: Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	328 225 814,32	131 012 814	131 012 814	14 037 087	11 182 583	30 591 964			362 352			3 671 036	34 263 000
Инжиниринговые услуги	3 728 078	1 625 494	1 625 494	174 159		379 559						45 547	425 106
Авторский надзор	598 754	262 025	262 025	28 074		61 184						7 342	68 526
Всего по стройке	**332 552 647**	**132 900 333**	**132 900 333**	**14 239 320**	**11 182 583**	**31 032 707**			**362 352**			**3 723 925**	**34 756 632**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

_____ **Е.Усенулы**

Инженер:
Директор ТОО «Жоба-Курылыс орталыгы»

_____ **Егембердиев Д.**

Инженер:

_____ **Нурсейтов П.**

Подрядчик:
Директор ТОО «КДСМ»

_____ **Есимов М.**

Форма №2

АКТ №5

приемки выполненных работ за июнь месяц 2018 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО"**

Инженер: **ТОО"Жоба-Құрылыс Орталыгы"**

Подрядчик: **ТОО "КДСМ"**

Договор: **№4 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №4/2 от 04 июнь 2018 г.**

Наименование стройки: "Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района, ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Навес для угля										
1	E0101-165-2	**Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы**	3,136	402,75	--	1263	--	1427	2,80	9
		м3		402,75	--	1263	--	113	--	--
2	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы с разравниванием**	3,136	122,18	--	383	--	433	0,89	3
		м3		122,18	--	383	--	113	--	--
3	E0106-3-1	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование В10**	1,8	6595,61	260,48	11872	469	1330	3,94	7
		м3		614,25	89,46	1106	161	105	0,35	1
4	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за применение**	1,836	94,00	--	173	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	1,836	266,00	--	488	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	E0109-17-1	**Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий, многоэтажных зданий, крановых эстакад, высотой до 25 м, массой до 1 т СТОЙКА СТ-1**	0,52192	4646,85	2285,57	2425	1193	1032	9,35	5
		т		1579,50	617,13	824	322	90	2,34	1
7	E0109-48-2	**Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий**	0,52192	542,84	144,52	283	75	137	1,34	1
		т		292,50	--	153	--	90	--	--

8	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,507424	172800,00	--	87683	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,0197152	154200,00	--	3040	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14,5696	100,70	0,07	1467	1	923	0,37	5
		м2		60,30	0,02	879	--	105	--	--
		Кровля								
11	Е0109-25-1	Монтаж балок и прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге	0,86195	5030,50	2020,02	4336	1741	2153	14,10	12
		т		2272,50	502,43	1959	433	90	1,79	2
12	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	0,8705695	154400,00	--	134416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм,балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,86195	2452,13	545,76	2114	470	955	5,25	5
		т		1230,75	--	1061	--	90	--	--
14	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	24,99655	100,70	0,07	2517	2	1583	0,37	9
		м2		60,30	0,02	1507	--	105	--	--
15	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,188	22951,16	316,57	4315	60	814	22,50	4
		м3		3487,50	119,25	656	22	120	0,58	--
16	Е0110-51-2	Огнезащита деревянных конструкций - каркасов, эстакад	0,188	1862,35	14,17	350	3	70	1,88	--
		м3		303,75	5,40	57	1	120	0,03	--
17	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из	50	112,45	34,24	5623	1712	2679	0,32	16
		м2		51,08	8,45	2554	422	90	0,03	2
18	С11011-3843 Изм. и доп. вып.17	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 0,7 мм ГОСТ 24045-2010	50	547,00	--	27350	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
19	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,01	525600,00	--	5256	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали	5	575,05	1,24	2875	6	915	0,97	5
		м2		153,23	0,47	766	2	119	--	--
		Полы дет.245								
21	Е0111-1-1	Уплотнение грунта гравием	48,8	51,34	2,62	2505	128	690	0,07	3
		м2		10,51	0,99	513	48	123	--	--
22	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев	3,904	6089,30	--	23773	--	2723	3,66	14
		м3		567,00	--	2214	--	123	--	--
23	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм В12,5 ТОЛЩ.20ММ	48,8	286,44	14,76	13978	720	3480	0,36	18
		м2		52,43	5,54	2559	270	123	0,03	1
24	Е0111-15-2 К=2	Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	48,8	-57,26	-1,34	-2794	-65	-233	-0,02	-1
		м2		-3,38	-0,50	-165	-24	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			335691	6515			115
			Тенге			18287	1660			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95771				
		Материалы -	Тенге			9397				
		Всего заработная плата -	Тенге				12219			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			32606				
		Местные материалы -	Тенге			40709				
		Накладные расходы -	Тенге			14154				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2123			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6596				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			116521				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							86
		Сметная заработная плата -	Тенге				14342			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			239920				
		Материалы -	Тенге			3038				
		Всего заработная плата -	Тенге				7728			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			225139				
		Накладные расходы -	Тенге			6955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1043			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14813				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			261688				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата -	Тенге				8772			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			378209				

РАЗДЕЛ 2. Отопления Блок 3

		Теплоснабжение калориферов								
25	Ц0111-350-3 прим.	Монтаж смесительного узла	3	530,56	1,58	1592	5	1288	3,00	9
		шт		477,00	--	1431	--	90	--	--
26	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	140	422,48	3,96	59147	554	9621	0,30	42
		м		52,20	1,49	7308	209	128	0,01	1
27	Е0116-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам.50 мм	23	606,31	7,95	13945	183	2015	0,37	9
		м		65,48	2,97	1506	68	128	0,01	--
28	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	163	10,99	--	1791	--	2230	0,05	8
		м		10,69	--	1742	--	128	--	--
29	Е0113-16-10 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за 2 раза	32	33,27	0,04	1065	1	253	0,04	1
		м2		8,78	--	281	--	90	--	--
30	Е0126-3-3	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	140	81,50	5,47	11410	766	6017	0,24	34
		м		40,95	2,03	5733	284	100	0,01	1
31	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	23	103,03	8,47	2370	195	1340	0,33	8
		м		55,13	3,15	1268	72	100	0,02	--
32	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	163	114,31	6,39	18633	1042	5283	0,19	31
		м		29,93	2,48	4879	404	100	0,01	2
33	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	6	28,81	--	173	--	178	0,12	1
		комплект		23,18	--	139	--	128	--	--
		Система ВЕ11-ВЕ13								
34	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых	3	320,85	16,96	963	51	744	1,12	3
		шт		186,64	7,09	560	21	128	0,03	--
		м2		259,88	5,18	449	9	128	0,03	--
36	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,6376	1151,91	13,82	3038	36	895	1,62	4

		м2		259,88	5,18	685	14	128	0,03	--
37	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	3	863,19	5,65	2590	17	254	0,38	1
		шт		63,79	2,36	191	7	128	0,01	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			118706	2874			153
			Тенге			26173	1089			5
Стоимость монтажных работ -			Тенге			1592				
Материалы -			Тенге			156				
Всего заработная плата -			Тенге				1431			
		Накладные расходы -	Тенге			1288				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				193			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			3052				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1624			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			33478				
Материалы -			Тенге			19314				
Всего заработная плата -			Тенге				12921			
		Накладные расходы -	Тенге			12893				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1934			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2782				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			49154				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата -	Тенге				14855			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			83636				
Материалы -			Тенге			70182				
Всего заработная плата -			Тенге				12909			
Местные материалы -			Тенге			8				
Сдача и испытание -			Тенге			100				
		Накладные расходы -	Тенге			16523				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2479			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6010				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			106169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				15387			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			158375				
РАЗДЕЛ 3.Отопление Блок 4										
38	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	58	343,48	3,96	19922	230	3986	0,30	17

		м		52,20	1,49	3028	86	128	0,01	--
39	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	58	10,99	--	637	--	794	0,05	3
		м		10,69	--	620	--	128	--	--
40	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	10,2	4331,44	35,77	44181	365	1633	0,70	7
		1кВт		111,70	13,40	1139	137	128	0,07	1
41	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	13,6	148,40	0,07	2018	1	1543	0,65	9
		м2		108,00	0,02	1469	--	105	--	--
42	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных СТД-7073В	6	62,81	--	377	--	178	0,12	1
		комплект		23,18	--	139	--	128	--	--
43	Е0126-3-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	3	79,90	5,31	240	16	127	0,24	1
		м		40,28	2,03	121	6	100	0,01	--
44	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	3	114,31	6,39	343	19	97	0,19	1
		м		29,93	2,48	90	7	100	0,01	--
45	Е0113-26-21 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	8	39,28	0,04	314	--	45	0,03	--
		м2		6,26	--	50	--	90	--	--
46	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2	48,96	1,62	98	3	107	0,23	--
		комплект		41,72	--	83	--	128	--	--
47	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	64,62	--	129	--	142	0,32	1
		комплект		55,62	--	111	--	128	--	--
48	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
49	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм /ГИЛЬЗЫ/	1	472,48	3,96	472	4	69	0,30	--
		м		52,20	1,49	52	1	128	0,01	--
		Вентиляция								
		Система ВЕ1-ВЕ4								

50	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	3,0144	1151,91	13,82	3472	42	1023	1,62	5
		м2		259,88	5,18	783	16	128	0,03	--
51	E0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	4	320,85	16,96	1283	68	992	1,12	4
		шт		186,64	7,09	747	28	128	0,03	--
52	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	4	863,19	5,65	3453	23	339	0,38	2
		шт		63,79	2,36	255	9	128	0,01	--
		Система В1								
53	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
54	E0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	4,239	1234,91	13,82	5235	59	1438	1,62	7
		м2		259,88	5,18	1102	22	128	0,03	--
55	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,826	1151,91	13,82	3255	39	959	1,62	5
		м2		259,88	5,18	734	15	128	0,03	--
56	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
57	E0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием 1200х3100мм Н=0,5м б=1,0мм	2,15	2700,27	33,19	5806	71	449	0,87	2
		м2		151,20	11,81	325	25	128	0,06	--
		Система В2								
58	E0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,90	713	30	889	3,83	4
		шт		682,76	11,81	683	12	128	0,05	--
59	E0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	6,2172	1151,91	13,82	7162	86	2109	1,62	10
		м2		259,88	5,18	1616	32	128	0,03	--
60	E0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--

61	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием 1200х2700мм Н=0,5м б=1,0мм	1,95	2700,27	33,19	5266	65	407	0,87	2
		м2		151,20	11,81	295	23	128	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			107007	1213			85
			Тенге			14387	456			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2915				
		Материалы -	Тенге			1149				
		Всего заработная плата -	Тенге				1743			
		Накладные расходы -	Тенге			1812				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				272			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			284				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата -	Тенге				2015			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			104092				
		Материалы -	Тенге			90255				
		Всего заработная плата -	Тенге				13099			
		Местные материалы -	Тенге			3				
		Сдача и испытание -	Тенге			434				
		Накладные расходы -	Тенге			16767				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2515			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7252				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			128110				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15614			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			133121				
		РАЗДЕЛ 4.Отопление Котельная								
62	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	1	28,81	--	29	--	30	0,12	--
		комплект		23,18	--	23	--	128	--	--
63	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	1	331,00	--	331	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408,00	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 дляводы, Ру 1,6	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	20	264,48	3,96	5290	79	1374	0,30	6
		м		52,20	1,49	1044	30	128	0,01	--
67	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	40	266,48	3,96	10659	158	2749	0,30	12

		м		52,20	1,49	2088	60	128	0,01	--
68	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	60	10,99	--	659	--	821	0,05	3
		м		10,69	--	641	--	128	--	--
69	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	5,85	4331,44	35,77	25339	209	937	0,70	4
		1кВт		111,70	13,40	653	78	128	0,07	--
70	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п.белилами с добавлением колера, количество окрасок2	8	148,40	0,07	1187	1	907	0,65	5
		м2		108,00	0,02	864	--	105	--	--
		Вентиляция								
		Система ВЕ1								
71	Е0120-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром	1,1304	1151,91	13,82	1302	16	384	1,62	2
		м2		259,88	5,18	294	6	128	0,03	--
72	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	128	0,01	--
73	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
74	Е0120-12-8 прим.	Установка решеток размером ГР300х300 мм	2	1225,85	16,96	2452	34	496	1,12	2
		шт		186,64	7,09	373	14	128	0,03	--
		Система ВЕ2-ВЕ3								
75	Е0120-20-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 250 мм	2	964,19	5,65	1928	11	169	0,38	1
		шт		63,79	2,36	128	5	128	0,01	--
76	Е0120-3-4	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из оцинкованной стали толщиной 0,6 мм	5,07	1234,91	13,82	6261	70	1720	1,62	8
		м2		259,88	5,18	1318	26	128	0,03	--
77	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием 1400х1400х400(h)мм б=0,7мм	2,1	2700,27	33,19	5671	70	438	0,87	2
		м2		151,20	11,81	318	25	128	0,06	--
		Система ВЕ4								
78	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	1	3355,12	12,95	3355	13	689	3,30	3
		шт		533,93	4,73	534	5	128	0,02	--

79	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	1	681,41	55,80	681	56	726	3,51	4
		шт		545,74	21,26	546	21	128	0,11	--
80	С131305-13	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали без клапана и кольца для сбора конденсата, марки УП-4, d патрубка 400 мм	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			73199	756			55
			Тенге			9260	286			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1187				
		Материалы -	Тенге			323				
		Всего заработная плата -	Тенге				864			
		Накладные расходы -	Тенге			907				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				136			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			126				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2220				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата -	Тенге				1000			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			72012				
		Материалы -	Тенге			55976				
		Всего заработная плата -	Тенге				8683			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6881				
		Местные материалы -	Тенге			3				
		Сдача и испытание -	Тенге			228				
		Накладные расходы -	Тенге			11114				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1667			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4988				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88113				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							56
		Сметная заработная плата -	Тенге				10350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			90334				
		РАЗДЕЛ 5. Котельная тепломеханическая часть								
		Оборудование								
81	Е0118-2-2	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на твердом топливе	2	14741,69	2291,41	29483	4583	26401	55,00	110
		котел		9455,40	857,48	18911	1715	128	4,19	8
82	Прайс-лист стр.112	Котел на твердом топливе КТ-220	2	211732,59	--	423465	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

83	Е0118-13-1	Установка насосов	1	3150,83	123,78	3151	124	2984	13,39	13
		1насос		2285,05	46,35	2285	46	128	0,23	--
84	Прайс-лист стр.114	Насос сетевой марки "WILLO IPL 50/120-1,5/2" PN10 G 8м/ч, Н	1	50412,91	--	50413	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 89мм	1	15431,34	160,26	15431	160	905	3,69	4
		1шт		646,58	60,25	647	60	128	0,29	--
86	Ц0112-867-2 прим.	Монтаж ПМУ-1	1	702,90	105,00	703	105	557	3,00	3
		комплект		592,00	27,00	592	27	90	0,16	--
87	Прайс-лист стр.116	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	1	10094,00	--	10094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0118-10-3	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,2 м3	1	758,67	70,66	759	71	851	3,74	4
		1бак		639,63	25,49	640	25	128	0,13	--
89	Прайс-лист	Бак расширительный мембранный "WESTER WRV-200" V	1	12790,54	--	12791	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0116-10-10	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм /ГАЗОХОДЫ/	8	4240,27	85,00	33922	680	4496	2,31	18
		м		407,25	31,84	3258	255	128	0,16	1
91	Е0120-22-1	Установка зонтов над оборудованием 1400х1400х400(h)мм б=0,7мм	2,1	2700,27	33,19	5671	70	438	0,87	2
		м2		151,20	11,81	318	25	128	0,06	--
92	5102-130	Стол производственный 1200х600х870мм	1	3548,00	--	3548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	5558-72	Стул	1	6480,00	--	6480	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
94	5102-82	Шкаф для одежды 600х300х1600мм	1	1156,00	--	1156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	2	1258,00	38,84	2516	78	2800	6,30	13
		шт		1079,66	14,18	2159	28	128	0,07	--
96	С131301-98	Вентиляторы радиальные В-Ц4-70: из углеродистой стали: N2,5А с электродвигателем 4АА56А4	2	21600,00	--	43200	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0120-20-4 прим.	Установка дождевого колпака диам. 400 мм	1	115,52	9,66	116	10	130	0,60	1
		шт		96,86	4,72	97	5	128	0,02	--

98	Прайс-лист стр.183	Дождевой колпак с искрозащитной сеткой Ду 400мм	1	20652,32	--	20652	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Изделия и материалы								
99	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	10	891,93	90,13	8919	901	6163	2,60	26
		1шт		447,75	33,75	4478	337	128	0,16	2
100	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 80 мм	8	5190,00	--	41520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419,00	--	1676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	С130809-11 Изм. и	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	16	272,00	--	4352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
104	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6	3	362,00	--	1086	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6	5	408,00	--	2040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6	2	507,00	--	1014	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
108	С130903-593 Изм. и доп.вып.19	Клапан обратный пружинный 402 фланцевый чугунный, Тмакс 100°С, PN 16, DN 80, типа Danfoss ГОСТ 11823-91	4	23642,00	--	94568	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
109	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	8	419,00	--	3352	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0116-15-3	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов	2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,60	5
		1шт		447,75	33,75	896	67	128	0,16	--
111	Прайс-лист стр.27	Клапан обратный фланцевый чугунный 16кч9п Dy 80мм Ру	2	10929,19	--	21858	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

112	С130809-35 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	419,00	--	1676	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
114	С130903-25	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	292,00	--	584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
115	С130809-29 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	4	135,00	--	540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0116-15-2	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
		1шт		254,25	15,75	509	31	128	0,07	--
117	Прайс-лист стр.117	Клапан предохранительный фланцевый 17с28нж Dy 50мм Ру	2	12761,70	--	25523	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	С130809-33 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	4	305,00	--	1220	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1	192,46	52,42	192	52	196	0,77	1
		1фильтр		134,42	18,54	134	19	128	0,09	--
120	С130905-1835 Изм. и доп.вып.19	Фильтр сетчатый FVF фланцевый с пробкой, чугунный, Тмакс 150°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss	1	4472,00	--	4472	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	55	935,75	20,80	51466	1144	9736	0,73	40
		м		130,50	7,79	7178	428	128	0,04	2
122	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	8	623,70	14,12	4990	113	1082	0,55	4
		м		100,35	5,29	803	42	128	0,03	--

123	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	16	264,48	3,96	4232	63	1100	0,30	5
		м		52,20	1,49	835	24	128	0,01	--
124	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	12	266,48	3,96	3198	48	825	0,30	4
		м		52,20	1,49	626	18	128	0,01	--
125	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводовсистем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	55	11,13	--	612	--	753	0,05	3
		м		10,69	--	588	--	128	--	--
126	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	36	10,99	--	396	--	493	0,05	2
		м		10,69	--	385	--	128	--	--
127	С130905-2033 Изм. и доп.ныи.19	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 10, Tmax 110°С, типа Watts	6	615,00	--	3690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	10	859,96	1,62	8600	16	534	0,23	2
		комплект		41,72	--	417	--	128	--	--
129	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	6	64,62	--	388	--	427	0,32	2
		комплект		55,62	--	334	--	128	--	--
130	С131205-4	Термометры прямые в оправе	6	352,00	--	2112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9	21,80	0,05	196	--	47	0,03	--
		м2		5,81	0,02	52	--	90	--	--
132	Е0113-26-21 К=3	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 3 раза	9	58,93	0,06	530	1	76	0,05	--
		м2		9,39	--	85	--	90	--	--
133	Е0115-172-4	Масляная окраска радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлениемколера, количество окрасок 2	2,5	148,40	0,07	371	--	284	0,65	2
		м2		108,00	0,02	270	--	105	--	--

134	Е0126-3-9	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 60 мм	8	103,03	8,47	824	68	466	0,33	3
		м		55,13	3,15	441	25	100	0,02	--
135	Е0126-3-13	Изоляция трубопроводов диаметром 89 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем толщиной 40 мм	55	120,77	10,09	6642	555	4035	0,41	23
		м		69,53	3,83	3824	211	100	0,02	1
136	С11031-152	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ23208-83/ М-200, Dв 18-57 мм	0,184	17600,00	--	3238	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	С11031-153	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем /ГОСТ 23208-83/ М-200, Dв 76-108 мм	0,416	14800,00	--	6157	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	114,31	6,39	915	51	259	0,19	2
		м		29,93	2,48	239	20	100	0,01	--
139	Е0126-23-6	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	55	150,76	9,01	8292	496	2537	0,27	15
		м		42,75	3,38	2351	186	100	0,02	1
140	С11011-941	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-Х-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,016	179500,00	--	2872	--	--	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
141	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0109-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	0,56	14806,01	1133,15	8291	635	6699	82,10	46
		т		12892,50	398,25	7220	223	90	1,95	1
143	Прайс-лист стр.81	Люк-лаз ЛЛ-500 для прочистки газоходов	2	13376,02	--	26752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Пожарный щит								
144	8102-59	Огнетушитель химический воздушнопенный ОХВП-10	1	630,00	--	630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	5569-3	Ведро пожарное вместимостью 12 л	2	340,00	--	680	--	--	--	--

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	5569-6	Лопата железная	1	288,00	--	288	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
147	1135-6	Ящик пожарный (для песка)	1	1335,00	--	1335	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
148	С143008-92	Песок природный	0,5	1980,00	--	990	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
149	С11011-82	Войлок строительный	0,003	149700,00	--	449	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
150	1907-5	Щит пожарный ЩПД	1	5080,00	--	5080	--	--	--	--	
		компл.		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1064405	10720				367
			Тенге			62869	3986				19
	Стоимость оборудования -		Тенге			536612					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			536612					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			703					
	Материалы -		Тенге			6					
	Всего заработная плата -		Тенге				619				
		Накладные расходы -	Тенге			557					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1336					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата -	Тенге				703				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31477					
	Материалы -		Тенге			9337					
	Всего заработная плата -		Тенге				7705				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			12716					
	Местные материалы -		Тенге			990					
		Накладные расходы -	Тенге			7704					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2351					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41532					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8860				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8291					
	Материалы -		Тенге			437					
	Всего заработная плата -		Тенге				7443				
		Накладные расходы -	Тенге			6699					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1005				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			899					

	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			15889					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата -	Тенге				8448				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			487322					
	Материалы -		Тенге			124669					
	Всего заработная плата -		Тенге				51088				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			306036					
	Местные материалы -		Тенге			12					
	Сдача и испытание -		Тенге			956					
		Накладные расходы -	Тенге			65393					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9809				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33163					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			585878					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								323
		Сметная заработная плата -	Тенге				60897				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1181247					
		РАЗДЕЛ 6.Электрооборудование и электроосвещения Блок 1									
		Электрооборудование									
151	Ц0108-573-5	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм**	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2	
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--	
152	Ц0108-526-3	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на**	1	1008,70	32,70	1009	33	423	2,00	2	
		шт		441,00	4,50	441	4	95	0,03	--	
153	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	12	862,00	28,00	10344	336	3927	2,00	24	
		шт		340,00	4,50	4080	54	95	0,03	--	
154	Ц0108-573-5	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм**	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2	
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--	
155	Ц0108-526-2	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А**	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2	
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--	
156	Ц0108-526-1	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А**	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6	
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--	
157	Ц0108-573-5	**Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм**	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2	
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--	

158	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
159	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
160	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	6	501,20	13,20	3007	79	1307	1,00	6
		шт		227,00	2,30	1362	14	95	0,01	--
161	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	1	782,90	17,90	783	18	370	3,00	3
		шт		387,00	2,30	387	2	95	0,01	--
162	Ц0108-80-1	Монтаж реле	1	108,50	1,60	109	2	96	1,00	1
		шт		101,00	--	101	--	95	--	--
163	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
164	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	630	27,70	2,10	17451	1323	12090	0,10	63
		м		19,70	0,50	12411	315	95	--	2
165	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	630	108,60	48,90	68418	30807	31002	0,22	139
		м		39,60	12,20	24948	7686	95	0,07	45
166	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	25	62,70	0,20	1568	5	1375	0,34	9
		шт		57,80	0,10	1445	3	95	--	--
167	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	47,00	0,20	188	1	173	0,29	1
		шт		45,50	0,10	182	--	95	--	--
168	Ц0108-160-1	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля,	8	603,80	--	4830	--	4005	3,00	24
		шт		527,00	--	4216	--	95	--	--
169	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	60	31,00	3,10	1860	186	1607	0,16	10
		м		27,90	0,30	1674	18	95	--	--
		Электроосвещение								

170	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	2	663,00	152,00	1326	304	723	2,00	4
		шт		349,00	31,50	698	63	95	0,18	--
171	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	12	501,20	13,20	6014	158	2614	1,00	12
		шт		227,00	2,30	2724	28	95	0,01	--
172	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
173	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
174	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп	113	244,37	65,36	27614	7386	22712	0,95	107
		шт		151,65	34,45	17136	3893	108	0,16	18
175	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	12	169,86	57,56	2038	691	1591	0,55	7
		шт		86,85	35,93	1042	431	108	0,16	2
176	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	3	135,55	--	407	--	402	0,78	2
		шт		124,20	--	373	--	108	--	--
177	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительного мощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
178	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	19	34,70	--	659	--	605	0,19	4
		шт		29,48	--	560	--	108	--	--
179	С151801-143 прим.	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С 01-10/220 У4 /Розетка штепсельная для скрытой проводки с 3-мя заземляющими контактами РС16-004 16А 220В/	19	46,00	--	874	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	25	35,40	--	885	--	796	0,19	5
		шт		29,48	--	737	--	108	--	--
181	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 /Выключатель однополюсный 1-клавишный скрытой установки С16-184 10А 220В/	25	156,00	--	3900	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	14	45,74	--	640	--	469	0,20	3
		шт		31,05	--	435	--	108	--	--
183	С151801-14 прим.	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 /Выключатель однополюсный 2-клавишный скрытой установки С56-186 10А 220В/	14	182,00	--	2548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	4	82,17	--	329	--	231	0,34	1
		шт		53,55	--	214	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			170314	42374			456
			Тенге			81558	12723			68
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			170314				
	Материалы -		Тенге			39060				
	Всего заработная плата -		Тенге				94281			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7322				
		Накладные расходы -	Тенге			92823				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							46
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13923			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15788				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			278925				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							571
		Сметная заработная плата -	Тенге				108204			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			278925				
		РАЗДЕЛ 7.Электрооборудование и электроосвещения Блок 2								
		Электрооборудование								
185	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	2	663,00	152,00	1326	304	723	2,00	4
		шт		349,00	31,50	698	63	95	0,18	--
186	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	18	501,20	13,20	9022	238	3921	1,00	18
		шт		227,00	2,30	4086	41	95	0,01	--
187	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2

		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
188	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--
189	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
190	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
191	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	392,5	27,70	2,10	10872	824	7532	0,10	39
		м		19,70	0,50	7732	196	95	--	1
192	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и	90	8,50	0,10	765	9	624	0,05	5
		м		7,30	--	657	--	95	--	--
193	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	362,5	108,60	48,90	39368	17726	17839	0,22	80
		м		39,60	12,20	14355	4423	95	0,07	26
194	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	125,60	64,10	3768	1923	1630	0,26	8
		м		41,40	15,80	1242	474	95	0,09	3
195	Е0121-9-3	Прокладка провода сечением до 10 мм2 в пустотах перекрытий или перегородок	242,5	20,78	--	5039	--	4743	0,11	27
		м		18,11	--	4392	--	108	--	--
196	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	44	62,70	0,20	2759	9	2420	0,34	15
		шт		57,80	0,10	2543	4	95	--	--
197	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	180	31,00	3,10	5580	558	4822	0,16	29
		м		27,90	0,30	5022	54	95	--	--
		Электроосвещение								
198	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	2	663,00	152,00	1326	304	723	2,00	4
		шт		349,00	31,50	698	63	95	0,18	--
199	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	19	501,20	13,20	9523	251	4139	1,00	19

		шт		227,00	2,30	4313	44	95	0,01	--
200	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
201	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
202	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	152	244,37	65,36	37144	9935	30551	0,95	144
		шт		151,65	34,45	23051	5237	108	0,16	24
203	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	14	169,86	57,56	2378	806	1856	0,55	8
		шт		86,85	35,93	1216	503	108	0,16	2
204	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и	4	135,55	--	542	--	537	0,78	3
		шт		124,20	--	497	--	108	--	--
205	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	41	34,70	--	1423	--	1305	0,19	8
		шт		29,48	--	1209	--	108	--	--
206	С151801-143 прим.	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С 01-10/220 У4 /Розетка штепсельная для скрытой проводки с 3-мя заземляющими контактами РС16-201 220В 16А/	41	46,00	--	1886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
207	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	31	35,40	--	1097	--	987	0,19	6
		шт		29,48	--	914	--	108	--	--
208	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 /Выключатель однополюсный 1-клавишный скрытой установки С16-184 10А 220В/	31	156,00	--	4836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	21	45,74	--	961	--	704	0,20	4
		шт		31,05	--	652	--	108	--	--
210	С151801-14 прим.	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 /Выключатель однополюсный 2-клавишный скрытой установки С56-186 10А 220В/	21	182,00	--	3822	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

211	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугермегических	3	82,17	--	247	--	174	0,34	1
		шт		53,55	--	161	--	108	--	--
212	С151801-18 прим.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220/Выключатель для скрытой установки одноклавишный брызгозащищенный А110-015 6А 220В/	3	215,00	--	645	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
213	С151803-50	Коробки отвствительные пластмассовыс, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,055	18000,00	--	990	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
214	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,093	16300,00	--	1516	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			154837	33501			439
			Тенге			77208	11224			58
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			154837				
	Материалы -		Тенге			30434				
	Всего заработная плата -		Тенге				88432			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13695				
		Накладные расходы -	Тенге			88928				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13339			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14626				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			258391				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							541
		Сметная заработная плата -	Тенге				101771			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			258391				
		РАЗДЕЛ 8.Электрооборудование и электроосвещения Блок 3								
		Электрооборудование								
215	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
216	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
217	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	7	501,20	13,20	3508	92	1525	1,00	7
		шт		227,00	2,30	1589	16	95	0,01	--

218	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
219	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	10	501,20	13,20	5012	132	2178	1,00	10
		шт		227,00	2,30	2270	23	95	0,01	--
220	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
221	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	190	27,70	2,10	5263	399	3646	0,10	19
		м		19,70	0,50	3743	95	95	--	1
222	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по	180	108,60	48,90	19548	8802	8858	0,22	40
		м		39,60	12,20	7128	2196	95	0,07	13
223	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	10	147,30	73,00	1473	730	644	0,29	3
		м		49,50	18,30	495	183	95	0,11	1
224	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	4	273,20	--	1093	--	760	1,00	4
		шт		200,00	--	800	--	95	--	--
225	Ц0108-591-8	Розетки штепсельные неутопленного типа при открытой	11	64,00	1,00	704	11	613	0,36	4
		шт		58,50	0,20	644	2	95	--	--
226	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	2	62,70	0,20	125	--	110	0,34	1
		шт		57,80	0,10	116	--	95	--	--
227	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	80	31,00	3,10	2480	248	2143	0,16	13
		м		27,90	0,30	2232	24	95	--	--
		Электроосвещение								
228	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
229	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,20	13,20	4010	106	1743	1,00	8
		шт		227,00	2,30	1816	18	95	0,01	--
230	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2

		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
231	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
232	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
233	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
234	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	90	244,37	65,36	21993	5882	18089	0,95	85
		шт		151,65	34,45	13649	3101	108	0,16	14
235	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	16	169,86	57,56	2718	921	2122	0,55	9
		шт		86,85	35,93	1390	575	108	0,16	3
236	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	10	135,55	--	1356	--	1341	0,78	8
		шт		124,20	--	1242	--	108	--	--
237	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	23	34,70	--	798	--	732	0,19	4
		шт		29,48	--	678	--	108	--	--
238	С151801-143 прим.	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С 01-10/220 У4 /Розетка штепсельная для скрытой проводки с 3-мя заземляющими контактами РС16-201 220В 16А/	23	46,00	--	1058	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
239	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	31	35,40	--	1097	--	987	0,19	6
		шт		29,48	--	914	--	108	--	--

240	С151801-12 прим.	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 /Выключатель однополюсный 1-клавишный скрытой установки С16-184 10А 220В/	31	156,00	--	4836	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
241	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	45,74	--	412	--	302	0,20	2
		шт		31,05	--	279	--	108	--	--
242	С151801-14 прим.	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220 /Выключатель однополюсный 2-клавишный скрытой установки С56-186 10А 220В/	9	182,00	--	1638	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
243	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	4	82,17	--	329	--	231	0,34	1
		шт		53,55	--	214	--	108	--	--
244	С151801-18 прим.	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220/Выключатель для скрытой установки одноклавишный брызгозащищенный А110-015 6А 220В/	4	215,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
245	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,044	18000,00	--	792	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
246	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛ3	0,063	16300,00	--	1027	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			93403	18315			250
			Тенге			44346	6430			33
Стоимость монтажных работ -			Тенге			93403				
Материалы -			Тенге			20532				
Всего заработная плата -			Тенге				50776			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			10211				
		Накладные расходы -	Тенге			51102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7665			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8670				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			153176				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							308
		Сметная заработная плата -	Тенге				58441			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			153176				

РАЗДЕЛ 9.Электрооборудование и электроосвещения Блок 4

		Электрооборудование								
247	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
248	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	1	862,00	28,00	862	28	327	2,00	2
		шт		340,00	4,50	340	4	95	0,03	--
249	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	11	501,20	13,20	5513	145	2396	1,00	11
		шт		227,00	2,30	2497	25	95	0,01	--
250	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	6	62,70	0,20	376	1	330	0,34	2
		шт		57,80	0,10	347	1	95	--	--
251	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	47,00	0,20	188	1	173	0,29	1
		шт		45,50	0,10	182	--	95	--	--
252	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	92	31,00	3,10	2852	285	2465	0,16	15
		м		27,90	0,30	2567	28	95	--	--
		Электроосвещение								
253	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
254	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	5	501,20	13,20	2506	66	1089	1,00	5
		шт		227,00	2,30	1135	11	95	0,01	--
255	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	5	169,86	57,56	849	288	663	0,55	3
		шт		86,85	35,93	434	180	108	0,16	1
256	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	3	135,55	--	407	--	402	0,78	2

			шт		124,20	--	373	--	108	--	--
257	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях		24	244,37	65,36	5865	1569	4824	0,95	23
			шт		151,65	34,45	3640	827	108	0,16	4
258	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях		4	244,37	65,36	977	261	804	0,95	4
			шт		151,65	34,45	607	138	108	0,16	1
259	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке		6	34,70	--	208	--	191	0,19	1
			шт		29,48	--	177	--	108	--	--
260	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических		3	82,17	--	247	--	174	0,34	1
			шт		53,55	--	161	--	108	--	--
261	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		4	35,40	--	142	--	127	0,19	1
			шт		29,48	--	118	--	108	--	--
262	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке		2	45,74	--	91	--	67	0,20	--
			шт		31,05	--	62	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			22409	2948			75
				Тенге			13336	1277			6
	Стоимость монтажных работ -			Тенге			22409				
	Материалы -			Тенге			6125				
	Всего заработная плата -			Тенге				14613			
		Накладные расходы -		Тенге			14756				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2213			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2230				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			39395				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -		Тенге				16827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			39395				
		РАЗДЕЛ 10.Электрооборудование и электроосвещения Котельная									
		Электрооборудование									
263	Ц0108-573-4	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и		1	514,00	105,00	514	105	261	2,00	2
			шт		254,00	20,30	254	20	95	0,12	--
264	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм		1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
			шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--

265	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	3	862,00	28,00	2586	84	982	2,00	6
		шт		340,00	4,50	1020	13	95	0,03	--
266	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	3	501,20	13,20	1504	40	654	1,00	3
		шт		227,00	2,30	681	7	95	0,01	--
267	Ц0108-530-4	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 40 А	2	782,90	17,90	1566	36	740	3,00	6
		шт		387,00	2,30	774	5	95	0,01	--
268	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	1	62,70	0,20	63	--	55	0,34	--
		шт		57,80	0,10	58	--	95	--	--
		Электроосвещение								
269	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
270	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
271	Ц0108-573-5	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500мм	1	663,00	152,00	663	152	361	2,00	2
		шт		349,00	31,50	349	32	95	0,18	--
272	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,20	13,20	2005	53	871	1,00	4
		шт		227,00	2,30	908	9	95	0,01	--
273	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	4	244,37	65,36	977	261	804	0,95	4
		шт		151,65	34,45	607	138	108	0,16	1
274	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	10	169,86	57,56	1699	576	1326	0,55	6
		шт		86,85	35,93	869	359	108	0,16	2

275	Е0121-17-12 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	3	135,55	--	407	--	402	0,78	2
		шт		124,20	--	373	--	108	--	--
276	Е0121-24-13	Установка трасформатора понизительногомощностью до 0,25 ква	1	314,30	20,67	314	21	247	1,26	1
		шт		220,50	8,19	221	8	108	0,04	--
277	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	2	34,70	--	69	--	64	0,19	--
		шт		29,48	--	59	--	108	--	--
278	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	9	35,40	--	319	--	287	0,19	2
		шт		29,48	--	265	--	108	--	--
279	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	2	82,17	--	164	--	116	0,34	1
		шт		53,55	--	107	--	108	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			16180	1684			47
			Тенге			8149	664			3
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			16180				
		Материалы -	Тенге			6347				
		Всего заработная плата -	Тенге				8813			
		Накладные расходы -	Тенге			8763				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1314			
		Неормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1497				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			26440				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				10127			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			26440				
		РАЗДЕЛ 11. Выгреб								
		Земляные работы								
280	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	210,089154	27,84	26,18	5848	5499	1806	0,01	2
		м3		1,66	7,20	349	1513	97	0,03	5

281	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	3,742046	262,72	--	983	--	1111	1,85	7
		м3		262,72	--	983	--	113	--	--
282	Е0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки Н-1,5м	62,04	89,00	88,73	5522	5505	1496	--	--
		м3		0,25	24,61	16	1527	97	0,08	5
283	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	108,36336	6,48	6,48	702	702	221	--	--
		м3		--	2,10	--	228	97	0,01	1
284	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	27,09084	134,10	--	3633	--	4105	0,97	26
		м3		134,10	--	3633	--	113	--	--
285	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	108,36336	21,55	4,52	2335	489	1790	0,11	12
		м3		17,03	--	1845	--	97	--	--
286	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	108,36336	14,12	12,00	1530	1300	459	0,01	1
		м3		1,62	2,75	176	297	97	0,01	1
		Лишний грунт объемом 16,337 м3 учтен в вертикальной планировке								
		Выгреб								
287	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,707	5050,51	66,01	3571	47	164	1,35	1
		м3		195,75	24,93	138	18	105	0,12	--
288	Е0106-33-1	Устройство замка из бетона кл.В20	0,572	11270,79	1343,81	6447	769	1955	16,06	9
		м3		2792,25	463,29	1597	265	105	1,77	1
289	Е0123-13-7 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 2,5 м в сухих грунтах	4,49	3580,81	1152,38	16078	5174	10400	8,06	36
		м3		1350,23	431,55	6063	1938	130	2,11	9
290	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	4,49	266,00	--	1194	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
291	С143018-39 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	2,38	12700,00	--	30226	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
292	С143018-39 Изм. и	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и	0,59	13970,00	--	8242	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

293	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий,перекрытий и днищ для сооружений водопровода,канализации,резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона В22,5,круглые /ПН25, 2ПП25-2 из бетона кл.В20/	1,9	32800,00	--	62320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
294	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	1,9	-250,00	--	-475	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
295	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение	1,9	-134,00	--	-255	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
296	С143018-33 Изм. и доп. вып. 20	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 700 мм ГОСТ 8020-90 КС7.9	0,89	4020,00	--	3578	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
297	С143018-40 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца горловин смотровых колодцев марки КО-6	1	913,00	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
298	Е0123-24-1	Установка люков	1	284,50	35,42	285	35	290	1,31	1
		шт		209,25	13,50	209	14	130	0,07	--
299	Прайс-лист	Люк полимерно-песчаный ППУ 630 тип Т	1	4241,18	--	4241	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
300	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1-ЗД-3	0,02078	93997,62	304,24	1953	6	724	198,00	4
		1т		33075,00	114,75	687	2	105	0,56	--
301	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм /гильза/	0,0005	154577,68	66009,80	77	33	62	376,00	--
		км		70200,00	24936,75	35	12	130	121,79	--
302	С130806-100 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	0,502	1751,00	--	879	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
303	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
		Дыхательное устройство ДУ-1								
304	Е0123-2-1 Изм. и доп. вып. 15	Установка асбестоцементной трубы диам.100 мм	0,0029	297116,62	1733,92	862	5	232	361,00	1

		км		60966,00	650,25	177	2	130	3,17	--
305	Е0106-19-2	Обетонирование вокруг вентиляционной трубы бетоном марки БМ-200(В15) Разрез 1-1 F50 W6	0,175	6853,47	283,24	1199	50	152	4,15	1
		м3		722,25	106,99	126	19	105	0,52	--
306	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,177625	94,00	--	17	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
307	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,177625	266,00	--	47	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
308	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,177625	310,00	--	55	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
309	Е0120-20-1	Установка круглого зонта	1	863,19	5,65	863	6	8	0,38	--
		шт		63,79	2,36	64	2	12	0,01	--
310	Е0109-34-4	Монтаж подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений	0,00045	21562,67	927,19	10	--	7	99,90	--
		т		16627,50	101,25	7	--	90	0,49	--
311	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	0,00045	154200,00	--	69	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
312	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	1	20,14	0,23	20	--	18	0,12	--
		шт		19,91	0,09	20	--	90	--	--
313	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0000633	149300,00	--	9	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
314	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	50	24,60	0,69	1230	35	628	0,08	4
		м3		11,70	0,27	585	13	105	--	--
		Стремянка С-5								
315	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,043292	13711,47	5475,87	594	237	257	28,90	1
		т		5040,00	1552,87	218	67	90	5,46	--
316	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,043292	133700,00	--	5788	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

317	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,255468	40,72	0,04	51	--	9	0,04	--
		м2		8,32	--	10	--	90	--	--
		Отделочные, изоляционные работы								
		Днище								
318	Е0141-1-1	Штукатурная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях литым асфальтом в два слоя по 10 мм	5,72	68,74	7,38	393	42	381	0,41	2
		м2		61,20	2,79	350	16	104	0,01	--
319	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,001144	26143,30	1166,54	30	1	2	5,07	--
		т		1284,75	574,87	1	1	104	2,69	--
320	Е0141-8-9	Приготовление асфальтовой мастики	0,223652	16648,77	1042,70	3724	233	587	8,42	2
		т		2135,25	387,08	478	87	104	1,59	--
		Боковые поверхности								
321	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	76,28	13,91	0,07	1061	5	555	0,04	3
		м2		8,06	0,02	615	2	90	--	--
322	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	76,28	12,08	0,05	921	4	555	0,04	3
		м2		8,06	0,02	615	2	90	--	--
		Покрытие								
323	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в три слоя изолом	21,23	103,08	0,99	2188	21	302	0,07	1
		м2		11,59	0,38	246	8	119	--	--
324	Е0113-13-1	Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей	21,23	13,91	0,07	295	1	154	0,04	1
		м2		8,06	0,02	171	--	90	--	--
325	Е0113-13-2	Последующий слой битумной грунтовкибетонных и оштукатуренных поверхностей	21,23	12,08	0,05	256	1	154	0,04	1
		м2		8,06	0,02	171	--	90	--	--
		Отмостка								
326	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	5,3	234,38	17,83	1242	94	81	0,04	--
		м2		6,41	5,07	34	27	133	0,02	--
327	Е0127-55-1	Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	5,3	449,08	--	2380	--	174	0,14	1
		м2		24,75	--	131	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			187168	20300			128

			Тенге			20539	6059			24
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			175773				
Материалы -			Тенге			14850				
Всего заработная плата -			Тенге				25498			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4251				
Местные материалы -			Тенге			117108				
Сдача и испытание -			Тенге			3				
		Накладные расходы -	Тенге			28559				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12260				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			216591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							160
		Сметная заработная плата -	Тенге				29781			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6481				
Материалы -			Тенге			140				
Всего заработная плата -			Тенге				313			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			5858				
		Накладные расходы -	Тенге			282				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				42			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			406				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			7168				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				355			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			4914				
Материалы -			Тенге			3245				
Всего заработная плата -			Тенге				788			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			879				
		Накладные расходы -	Тенге			1008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				151			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			355				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			6277				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата -	Тенге				939			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			230037				
РАЗДЕЛ 12. Ограждения										
328	**У1-32-19**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, строительные работы**								
			173,8	1978,06	133,70	343787	23237	32050	0,53	92
		м		87,45	44,27	15199	7694	140	0,22	38
329	**У1-32-20**	**Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,15 м, типа М4В, монтаж металлоконструкций**								
			173,8	1326,14	2,31	230483	401	24599	0,91	158
		м		156,55	0,71	27208	123	90	--	1

330	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	1	50365,75	2042,41	50366	2042	6731	26,00	26
		ворота		4207,50	600,66	4207	601	140	2,90	3
331	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	1	21116,68	36,22	21117	36	2276	15,00	15
		ворота		2517,56	11,22	2518	11	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			645752	25717			291
			Тенге			49132	8429			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			394153				
	Материалы -		Тенге			349467				
	Всего заработная плата -		Тенге				27701			
		Накладные расходы -	Тенге			38782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25976				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			458910				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							178
		Сметная заработная плата -	Тенге				33518			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			251600				
	Материалы -		Тенге			221436				
	Всего заработная плата -		Тенге				29861			
		Накладные расходы -	Тенге			26875				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4031			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16708				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			295183				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							187
		Сметная заработная плата -	Тенге				33892			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			754093				
		РАЗДЕЛ 13. МАФ								
332	У1-39-1	Площадка для мусороконтейнеров типа I, строительные работы	1	150069,34	2615,44	150069	2615	29476	147,00	147
		площадка		24255,00	724,74	24255	725	118	3,50	4
333	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	1	7012,24	197,59	7012	198	1227	6,80	7
		качели		1120,35	47,94	1120	48	105	0,23	--
334	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	1	7684,52	6,87	7685	7	984	6,30	6
		качели		1091,65	1,87	1092	2	90	0,01	--
335	У1-9-12	Лиана для лазания тип I, строительные работы	2	6601,04	266,27	13202	533	2619	7,00	14
		лиана		1159,95	87,42	2320	175	105	0,43	1

336	У1-9-13	Лиана для лазания тип I, монтаж металлоконструкций	2	13285,84	18,11	26572	36	3239	10,00	20
		лиана		1794,03	5,61	3588	11	90	0,02	--
337	У1-8-1	Горка для съежания тип I, строительные работы	1	24550,50	2607,12	24551	2607	3482	9,80	10
		горка		1610,40	877,02	1610	877	140	4,30	4
338	У1-8-2	Горка для съежания тип I, монтаж металлоконструкций	1	13910,53	22,48	13911	22	2063	13,00	13
		горка		2284,85	7,48	2285	7	90	0,03	--
339	У1-7-3	Бум-балансир тип III, строительные работы	1	17218,96	258,97	17219	259	1019	5,40	5
		балансир		882,75	87,42	883	87	105	0,43	--
340	У1-9-32	Стенка гимнастическая, тип I, строительныеработы	2	5115,49	488,41	10231	977	974	1,80	4
		стенка		300,30	163,56	601	327	105	0,80	2
341	У1-9-33	Стенка гимнастическая, тип I, монтаж металлоконструкций	2	8235,98	13,74	16472	27	2432	7,80	16
		стенка		1347,64	3,74	2695	7	90	0,01	--
342	У1-49-2	Урна типа 2, строительные работы	7	3005,91	74,49	21041	521	6500	5,20	36
		урна		864,60	19,74	6052	138	105	0,10	1
343	У1-43-20	Скамья типа I, строительные работы	7	10009,05	242,88	70063	1700	12298	9,70	68
		скамья		1605,45	67,68	11238	474	105	0,33	2
344	Прайс-лист стр.173	Турникет "РОСТОВ-ДОН Т9М1 IP"	1	61645,50	--	61646	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Пожарный щит и ящик с песком								
345	1301-188	Щит пожарный ЩПД	2	5080,00	--	10160	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
346	Е0110-9-2	Ящик для песка	2	902,62	14,05	1805	28	440	1,19	2
		м2		178,20	5,31	356	11	120	0,03	--
347	С143008-92	Песок природный	2	1980,00	--	3960	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			455598	9531			348
			Тенге			58096	2890			14
		Стоимость оборудования -	Тенге			10160				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10160				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			61646				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61646				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3699				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			65344				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			319154				

	Материалы -		Тенге			257320				
	Всего заработная плата -		Тенге				51297			
	Местные материалы -		Тенге			3960				
		Накладные расходы -	Тенге			58035				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			399821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							336
		Сметная заработная плата -	Тенге				60003			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			64639				
	Материалы -		Тенге			54886				
	Всего заработная плата -		Тенге				9688			
		Накладные расходы -	Тенге			8719				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1308			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4401				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77759				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата -	Тенге				10996			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			553084				
		РАЗДЕЛ 14. Покрытие								
		Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=1978м2								
348	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	1978	234,38	17,83	463599	35258	30194	0,04	82
		м2		6,41	5,07	12679	10024	133	0,02	36
349	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	**Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.30.15**	852	397,92	6,63	339026	5649	125143	0,70	595
		м		108,68	1,76	92595	1497	133	0,01	5
350	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	**Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.30.15**	36,636	12819,00	--	469637	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Асфальтобетонное тротуарное покрытие тип 2 S=240м2								
351	Е0127-21-1	**Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см**	240	234,38	17,83	56251	4278	3664	0,04	10
		м2		6,41	5,07	1538	1216	133	0,02	4

352	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	302	288,81	6,63	87219	2002	44358	0,70	211
		м		108,68	1,76	32821	531	133	0,01	2
353	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	4,832	12557,00	--	60675	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Асфальтобетонное покрытие отмостки S=257м2								
354	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	38,55	6089,30	--	234743	--	26885	3,66	141
		м3		567,00	--	21858	--	123	--	--
		Покрытие для игровых площадок тип 3 S=384м2								
355	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	384	234,38	17,83	90001	6845	5862	0,04	16
		м2		6,41	5,07	2461	1946	133	0,02	7
356	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 10см из щебня фракции 5мм	384	57,15	34,29	21946	13168	7561	0,04	15
		м2		6,01	8,79	2308	3377	133	0,03	12
357	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка ТОЛЩ. 4см	15,36	2267,76	68,13	34833	1047	697	0,14	2
		м3		21,38	12,76	328	196	133	0,04	1
358	Е0127-34-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий марки БР100.20.8	137	288,81	6,63	39566	908	20123	0,70	96
		м		108,68	1,76	14889	241	133	0,01	1
359	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые М-300 марки БР100.20.8	2,192	12557,00	--	27525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Покрытие спортивных зон S=2400м2								
		Покрытие площадки футбольного поля S=1560м2								

360	Е0101-24-2	Устройство корыта глубиной 15см бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением грунта во временный отвал на 50м	234	9,24	9,24	2163	2163	681	--	--
		м3		--	3,00	--	702	97	0,01	3
361	Е0101-24-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (с 10м до 50м по расценке Е1-24-2)	234	31,64	31,64	7404	7404	2332	--	--
		м3		--	10,27	--	2404	97	0,04	9
362	Е0127-14-1	Дренирующая прослойка из песка толщиной 2мм	31,2	2267,76	68,13	70754	2126	1417	0,14	4
		м3		21,38	12,76	667	398	133	0,04	1
363	Е0147-25-3	Укладка местного грунта толщиной 10см	1560	39,58	0,34	61751	537	79229	0,27	418
		м2		39,24	0,13	61214	204	129	--	1
364	Е0147-25-5	Поправка на изменение толщины местного слоя грунта с 15см до 10см по расценке Е47-25-3	1560	-7,97	--	-12433	--	-16039	-0,05	-85
		м2		-7,97	--	-12433	--	129	--	--
365	Е0101-24-1	Перемещение местного грунта из временного отвала на 50м бульдозером мощностью 80л.с.	156	7,91	7,91	1234	1234	389	--	--
		м3		--	2,57	--	401	97	0,01	2
366	Е0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (с 10м до 50м по расценке Е1-24-1)	156	29,29	29,29	4570	4570	1439	--	--
		м3		--	9,51	--	1484	97	0,04	6
367	Е0147-25-6	Посев газона	1560	19,01	--	29656	--	16522	0,05	82
		м2		8,21	--	12808	--	129	--	--
		Покрытие беговой дорожки S=300м2								
368	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы	18	39,72	37,82	715	681	225	0,01	--
		м3		1,87	11,00	34	198	97	0,04	1
369	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	31,5	97,38	--	3067	--	613	0,41	13
		т		19,48	--	613	--	100	--	--
370	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 2мм	6	2267,76	68,13	13607	409	272	0,14	1
		м3		21,38	12,76	128	77	133	0,04	--
371	Е0127-21-1	Устройство покрытий из спецсмеси толщиной 4см	300	24,29	17,83	7286	5348	4580	0,04	12
		м2		6,41	5,07	1923	1520	133	0,02	5

372	Е0106-49-1	Приготовление спецсмеси	5,6007	958,94	296,89	5371	1663	4860	4,17	23
		м3		657,00	169,36	3680	949	105	0,86	5
		Площадка для баскетбола и волейбола S=540м2								
373	Е0101-24-2	Устройство корыта глубиной 13см бульдозером мощностью 80л.с. с перемещением грунта во временный отвал на 50м	81	9,24	9,24	749	749	236	--	--
		м3		--	3,00	--	243	97	0,01	1
374	Е0101-24-10 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (с 10м до 50м по расценке Е1-24-2)	324	7,91	7,91	2563	2563	807	--	--
		м3		--	2,57	--	832	97	0,01	3
375	Е0127-55-2 Изм. и доп. вып. 14	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к норме 27-55-1 (с 3см до 2,5см по расценке Е27-55-1)	540	-63,39	--	-34231	--	-2858	-0,02	-13
		м2		-3,98	--	-2149	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2089247	98601			1624
			Тенге			247964	28438			104
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2089247				
	Материалы -		Тенге			26354				
	Всего заработная плата -		Тенге				276401			
	Местные материалы -		Тенге			1713875				
	Транспортные расходы -		Тенге			3067				
		Накладные расходы -	Тенге			359191				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53879			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146906				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2595344				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1908
		Сметная заработная плата -	Тенге				330280			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2595344				
		РАЗДЕЛ 15. Технологическое оборудование Блок 1								
376	5101-32	Стол для учителя, габариты 1200х600х720мм	6	6020,00	--	36120	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
377	5554-4	Стул полумягкий для учителя, габариты 420х425х820мм	6	2258,00	--	13548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
378	5554-3	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте (1-4 группы по росту), габариты 1200х500х460/520/580/640мм	44	3978,00	--	175032	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

379	5102-40	Стул ученический регулируемый по высоте (1-4 группы по росту), габариты 340х350х260/300/340/380мм	91	1613,00	--	146783	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
380	5101-9	Доска классная настенная комбинированная с комплектом демонстрационных навесных досок и витрин	6	36480,00	--	218880	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
381	5302-36	Тумба функциональная передвижная с выдвижными ящиками, габариты 500х480х580мм	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
382	5302-7	Стол-приставка для ТСО, габариты 1204х800х750мм	6	4300,00	--	25800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
383	5101-111	Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов, габариты 1100х450х2100мм /секция/	15	19780,00	--	296700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
384	2202-68	Штанга для навески досок и таблиц	6	5400,00	--	32400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
385	5554-373	Подставка-держатель для карт и таблиц Н 2000мм	6	160,00	--	960	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
386	5302-36	Тумба функциональная передвижная для установки видео- и аудио аппаратуры и проекционной аппаратуры, габариты 800х600х560мм	5	4300,00	--	21500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
387	5103-А07002	Диапроектор с автоматическим управлением, 220В, 1ф, 0,35кВт, габариты 300х290х130мм	5	1892,00	--	9460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
388	5101-41	Стол письменный однотумбовый, габариты 1200х6000х750мм	3	10105,00	--	30315	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
389	5102-40	Стул поворотный, мягкое сидение "изо"/жтс, габариты 530х530х720мм	2	1613,00	--	3226	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
390	Прайс-лист стр.147	Гардеробная стойка, фасад пластик	7,4	11564,84	--	85580	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
391	5564-21	Вешалка напольная металлическая с номерками, с полкой для головных уборов, двухсторонняя на 24 крючка, габариты 1640х510х1600мм	4	4000,00	--	16000	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
392	5102-34	Стол компьютерный, габариты 1000x800x750мм	1	10105,00	--	10105	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
393	5302-108	Шкаф для одежды, габариты 900x450x1800мм	2	15480,00	--	30960	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
394	5553-4	Стул полумягкий, габариты 400x400x450мм	4	2258,00	--	9032	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
395	5539-47	Мяч баскетбольный	2	1360,00	--	2720	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
396	5539-48	Мяч волейбольный	2	1360,00	--	2720	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
397	5539-49	Мяч футбольный	2	1360,00	--	2720	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1174861	--				--
			Тенге			--	--				--
		Стоимость оборудования -	Тенге			1089281					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			1089281					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			85580					
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			85580					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5135					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			90715					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			1179996					
		РАЗДЕЛ 16. Технологическое оборудование Блок 2									
		Учебный корпус									
398	5101-32	Стол для учителя, габариты 1200x600x720мм	9	6020,00	--	54180	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
399	5554-4	Стул, габариты 420x425x820мм	23	2258,00	--	51934	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
400	Прайс-лист стр.147	Гардеробная стойка, фасад пластик	9,7	11564,84	--	112179	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--	--
401	5564-21	Вешалка напольная металлическая с номерками, с полкой для головных уборов, двухсторонняя на 24 крючка, габариты 1640x510x1600мм	5	4000,00	--	20000	--	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	--
402	5554-3	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте (4-6 группы по росту), габариты 1200x500x640/700/760мм	24	3978,00	--	95472	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--	--

403	5102-40	Стул ученический регулируемый по высоте (4-6 группы по	45	1613,00	--	72585	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
404	5302-7	Стол-приставка для ТСО, габариты 1204x800x750мм	6	4300,00	--	25800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
405	5101-111	Шкаф пристенный секционный для классных кабинетов,	15	19780,00	--	296700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
406	2202-68	Штанга для навески досок и таблиц	8	5400,00	--	43200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
407	5554-373	Подставка-держатель для карт и таблиц H 2000мм	8	160,00	--	1280	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
408	5302-36	Тумба функциональная передвижная для установки видео- и аудио аппаратуры и проекционной аппаратуры, габариты 800x600x560мм	5	4300,00	--	21500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
409	5103-A07002	Диапроектор с автоматическим управлением, 220В, 1ф, 0,35кВт, габариты 300x290x130мм	5	1892,00	--	9460	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
410	5101-50	Стол двухтумбовый руководителя, офисная мебель, габариты 1470x700x750мм	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
411	5101-41	Стол письменный однотумбовый, габариты 1412x700x750мм	5	10105,00	--	50525	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
412	8101-15	Тумба к письменному столу	5	7955,00	--	39775	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
413	5102-40	Стул поворотный, мягкое сидение "нзо"/жтс, габариты 530x530x720мм	4	1613,00	--	6452	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
414	5302-36	Тумба функциональная передвижная с выдвижными ящиками, габариты 500x480x580мм	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
415	5101-111	Шкаф для канцелярских товаров и документов, габариты 800x420x2000мм	5	19780,00	--	98900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
416	5102-34	Стол компьютерный, габариты 800x600x640/700/760мм	15	10105,00	--	151575	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
417	5102-34	Стол компьютерный, габариты 1000x600x750мм	7	10105,00	--	70735	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

418	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	22	247,20	8,59	5438	189	4722	1,00	22
		шт		236,25	2,25	5198	49	90	0,01	--
419	8101-135	Компьютер	22	57760,00	--	1270720	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
420	5302-8	Шкаф пристенный для лаборантской, габариты 960x400x2080мм	4	52675,00	--	210700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
421	5553-4	Стул полумягкий, габариты 400x400x450мм	6	2258,00	--	13548	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
422	5101-112 прим.	Шкаф пристенный с полками, верх стекло, низ дверки глухие, габариты 1200x450x1900мм	3	15265,00	--	45795	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2787803	189			22
			Тенге			5198	49			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			2670186				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			2670186				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			117617				
		Материалы -	Тенге			52				
		Всего заработная плата -	Тенге				5247			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			112179				
		Накладные расходы -	Тенге			4722				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				708			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7340				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			129680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата -	Тенге				5955			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			2799866				
		РАЗДЕЛ 17. Технологическое оборудование Блок 3								
		Спортивный зал								
423	5102-122	Перекладина гимнастическая, габариты 2520x2600-1400мм	1	10200,00	--	10200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			10200	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость оборудования -	Тенге			10200				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			10200				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге			10200				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			9506781	275237			4455
			Тенге			736501	85659			386

Стоимость оборудования -		Тенге			4316439				
ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			4316439				
Стоимость монтажных работ -		Тенге			724281				
Материалы -		Тенге			102711				
Всего заработная плата -		Тенге				264212			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			290632				
	Накладные расходы -	Тенге			262940				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							131
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				39441			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			59233				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1046454				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1600
	Сметная заработная плата -	Тенге				303653			
Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3143155				
Материалы -		Тенге			687511				
Всего заработная плата -		Тенге				416349			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			49573				
Местные материалы -		Тенге			1876642				
Транспортные расходы -		Тенге			3067				
Сдача и испытание -		Тенге			3				
	Накладные расходы -	Тенге			522037				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							261
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78306			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219911				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3885103				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2819
	Сметная заработная плата -	Тенге				494655			
Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			570931				
Материалы -		Тенге			279937				
Всего заработная плата -		Тенге				55033			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			230996				
	Накладные расходы -	Тенге			49529				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7429			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37228				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			657688				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							345
	Сметная заработная плата -	Тенге				62462			
Стоимость сантехнических работ -		Тенге			751976				
Материалы -		Тенге			344326				
Всего заработная плата -		Тенге				86567			
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			313796				
Местные материалы -		Тенге			26				
Сдача и испытание -		Тенге			1719				
	Накладные расходы -	Тенге			110805				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16621			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51767				

	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			914549					
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								550
	Сметная заработная плата -	Тенге				103187				
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10820231					
	Итого СМР	Тенге			6503792					
	Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			221 129					
	Итого	Тенге			6 724 921					
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,7%	Тенге			47 074					
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			67 249					
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			26 900					
	Итого СМР в ценах 2001 г.	Тенге			6 866 144					
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%	Тенге			18 791 086					
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола	Тенге			18 415 265					
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			368 305					
	Итого СМР без НДС	Тенге			**18 783 570**					
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			2 254 028					
	ИТОГО СМР	**Тенге**			**21 037 598**					
	Итого обрудования в ценах 2001 г.	Тенге			4 316 439					
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%	Тенге			11 813 119					
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола	Тенге			11 576 856					
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			231 537					
	Итого оборудования без НДС	Тенге			**11 808 394**					
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1 417 007					
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ	**Тенге**			**13 225 401**					
	ИТОГО СМР и оборудования без НДС	Тенге			**30 591 964**					
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**			**3 671 036**					
	ИТОГО СМР и ОБОРУДОВАНИЯ	**Тенге**			**34 263 000**					

ИНЖЕНЕР:
Инженер эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы "

_____Нурсейтов П.

ПОДРЯДЧИК:
Главный инженер ТОО "КДСМ"

_____Баймбетов Б.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

Форма №3-КС

Подрядчик: ТОО «КДСМ»

Договор №4 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №4/2 от 04 июнь 2018 г.

Инженер: ТОО «Жоба-Құрылыс Орталығы»

Договор: №25 от 26 апреля 2017 г. доп соглашения: №25/1 от 19 февраля 2018 г.

Авторский надзор: ТОО «ПУС-Шымкент»

Договор №8 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №8/1 от 19 февраля 2018 г.

Наименование объекта: Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района ЮКО

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2018 года

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, в том числе НДС	С начала года НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	в отчетном месяце без НДС	по монтажу оборудования			приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
							с начала года	за отчетный месяц					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого затраты подрядчика	386 538 687,36	189 325 687,04	58 312 873	20 284 895	5 010 275	52 065 065			264 411			6 247 808	58 312 873
Инжиниринговые услуги	4 795 843,58	2 693 260	1 067 766	288 562		953 362						114 403	1 067 766
Авторский надзор	788 850,72	2 810 356	190 097	48 442		169 729						20 368	190 097
Всего по стройке	**392 123 382**	**194 829 302**	**59 570 735**	**20 621 899**	**5 010 275**	**53 188 156**			**264 411**			**6 382 579**	**59 570 735**

Заказчик:
Вр.И.О. руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО

_____ **Султанбеков Ж.**

Инженер:
Директор ТОО «Жоба-Курылыс орталыгы»

_____ **Егембердиев Д.**

Инженер:

_____ **Зейнетов А.С.**

Подрядчик:
Директор ТОО «КДСМ»

_____ **Есимов М.**

Форма №2

АКТ №6

приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района Байдибек " акимата района Байдибек" ЮКО"**

Инженер: **ТОО"Жоба-Құрылыс Орталыгы"**

Подрядчик: **ТОО "КДСМ"**

Договор: **№4 от 28 марта 2017 г. доп соглашения: №4/2 от 04 июнь 2018 г.**

Наименование стройки: "Строительство школы Актау на 150 мест в селе Байдибек ата, Байдибекского района, ЮКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Сети ВЛ - 0,4кВ								
		Бензиновый генератор								
1	Ц0108-481-2	**Установка машин со щитовыми подшипниками, поступающих в собранном виде. Машина, устанавливаемая на салазках, раме или металлической плите, масса до 0.1 т**	1	1082,30	165,00	1082	165	846	5,00	5
		шт		837,00	54,00	837	54	95	0,31	--
2	Прайс-лист стр.13	**Бензиновый генератор "TJ10 PESN" мощн.10кВа/7кВт**	1	652488,72	--	652489	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Опора наружного освещения типа Торшер 2-х рожковый /20шт/								
3	Е0101-149-4	**Бурение ям бурильно-крановыми машинами на автомобиле,**	20	162,72	143,86	3254	2877	1077	0,13	3
		яма		18,86	36,68	377	734	97	0,14	3
4	Е0133-255-1	**Устройство монолитных бетонных фундаментов заглубленных на одной отметке с опорой БЕТОН кл.В12,5**	0,72	5814,11	132,50	4186	95	213	1,48	1
		м3		231,75	49,50	167	36	105	0,24	--
5	С12021-246	**Опора из труб и стали для наружного освещения**	0,05858	162200,00	--	9502	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0109-17-1	**Установка опоры**	0,05858	4646,85	2285,57	272	134	116	9,35	1
		т		1579,50	617,13	93	36	90	2,34	--
7	Е0109-48-2	**Сварочные работы**	0,05858	519,16	120,84	30	7	15	1,34	--
		т		292,50	--	17	--	90	--	--

8	Прайс-лист стр.86	Опора на 2 светильника ROMA A0076B2 MATT BLACK с лампами LED Corn11W Premium в комплекте (3м кабеля, распределительная коробка, анкерный болт)	20	4534,80	--	90696	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
9	Ц0108-471-3	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	20	131,70	20,70	2634	414	2139	0,70	14	
		шт		111,00	1,60	2220	32	95	0,01	--	
10	С12041-7 Изм. и	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I	0,044	49502,00	--	2178	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
		Опора ж/б угловая анкерная одноцепная УА-1 /2шт/									
11	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6	
		опора		506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2	
12	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	2	17700,00	--	35400	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
13	Прайс-лист стр.78	Траверса ТН-2	4	423,49	--	1694	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
14	Прайс-лист стр.78	Хомут Х-12	4	347,85	--	1391	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
15	Прайс-лист стр.85	Проводник заземляющий ЗП-2	1,6	309,93	--	496	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
16	Прайс-лист стр.83	Изолятор ТФ-20	8	81,56	--	652	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
17	С151804-1331 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	8	9,00	--	72	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
18	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	10	49,00	--	490	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
19	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	2	147,00	--	294	--	--	--	--	

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б промежуточная одноцепная П-1 /1шт/								
20	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3
		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
21	С143019-102 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Стойки вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, длина 9,5 м, марка СВ 95-1А, СВ 95-2	1	11600,00	--	11600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс-лист стр.78	Траверса ТН-2	1	423,49	--	423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс-лист стр.84	Хомут Х-10	1	456,74	--	457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Прайс-лист стр.85	Проводник заземляющий ЗП-2	0,5	309,93	--	155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс-лист стр.83	Изолятор ТФ-20	2	81,56	--	163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151804-1331 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	2	9,00	--	18	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	49,00	--	49	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	147,00	--	147	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Опора ж/б ответвительная анкерная одноцепная ОА-1 /1шт/								
29	Е0133-103-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3

		опора		506,25	246,42	506	246	105	1,03	1
30	С143019-91 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 прим.	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	1	17700,00	--	17700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс-лист стр.78	Траверса ТН-2	2	423,49	--	847	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс-лист стр.78	Хомут Х-12	1	347,85	--	348	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Прайс-лист стр.85	Проводник заземляющий ЗП-2	0,5	309,93	--	155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Прайс-лист стр.83	Изолятор ТФ-20	4	81,56	--	326	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151804-1331 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	4	9,00	--	36	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С151804-1999 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	7	49,00	--	343	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С151804-1996 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	1	147,00	--	147	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0133-108-1	Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов	0,575	7259,41	4310,78	4174	2479	2363	16,10	9
		1км		2745,00	1169,46	1578	672	105	4,45	3
39	С151607-14 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи алюминиевые А сечением 25 мм2 ГОСТ 839-80	0,0391	258804,00	--	10119	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Демонтажные работы								
40	Е0133-103-2 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1785,46	1194,16	5356	3582	2902	3,59	11
		опора		591,30	329,94	1774	990	105	1,37	4

41	Е0133-108-1	**Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ с помощью механизмов /ДЕМОНТАЖ ПРОВОДА А-25/**	0,83	4233,47	2586,47	3514	2147	2047	9,66	8
		1км		1647,00	701,68	1367	582	105	2,67	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			869028	15413			64
			Тенге			10455	4122			17
		Стоимость оборудования -	Тенге			743185				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			743185				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			30228				
		Материалы -	Тенге			197				
		Всего заработная плата -	Тенге				7343			
		Накладные расходы -	Тенге			7396				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1109			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2257				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			39881				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8453			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			85811				
		Материалы -	Тенге			599				
		Всего заработная плата -	Тенге				7088			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2178				
		Местные материалы -	Тенге			68624				
		Накладные расходы -	Тенге			7353				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1103			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				8191			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9804				
		Материалы -	Тенге			52				
		Всего заработная плата -	Тенге				146			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9502				
		Накладные расходы -	Тенге			131				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				165			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			892352				

РАЗДЕЛ 2. Уборная Освещение

42	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	1	501,20	13,20	501	13	218	1,00	1
		шт		227,00	2,30	227	2	95	0,01	--
43	Прайс-лист стр.37	Выключатель автоматический АП50Б-3МТ In 1,6А U	1	698,16	--	698	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	6	169,86	57,56	1019	345	796	0,55	3
		шт		86,85	35,93	521	216	108	0,16	1
45	С151701-106 Изм.	Светильник для люминисцентных ламп тип НПП 1302-18	6	274,00	--	1644	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Прайс-лист стр.32	Лампа компактная DULUX D 18W/840 E27	6	128,87	--	773	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	30	27,70	2,10	831	63	576	0,10	3
		м		19,70	0,50	591	15	95	--	--
48	С151601-591 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 5х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	57847,00	--	1735	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
49	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	108,60	48,90	3258	1467	1476	0,22	7
		м		39,60	12,20	1188	366	95	0,07	2
50	Прайс-лист стр.36	Труба ПВХ гофрированная диам. 20мм	30	14,18	--	425	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0121-22-4	Установка выключателей герметических и полугерметических	4	82,17	--	329	--	231	0,34	1
		шт		53,55	--	214	--	108	--	--
52	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	4	215,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	0,002	18000,00	--	36	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			12110	1889			15
			Тенге			2741	599			3

		Стоимость оборудования -	Тенге			698					
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			698					
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			11412					
		Материалы -	Тенге			1308					
		Всего заработная плата -	Тенге				3340				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5474					
		Накладные расходы -	Тенге			3297					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				495				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			883					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			15591					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата -	Тенге				3835				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16290					
		РАЗДЕЛ 3.Покрытия									
		Асфальтобетонное покрытие тип 1 S=1978м2									
54	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	1978	553,89	15,35	1095593	30365	28938	0,03	66
		м2		5,94	5,06	11749	10009	133	0,02	35
55	E0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	1978	423,20	15,35	837083	30365	28938	0,03	66
		м2		5,94	5,06	11749	10009	133	0,02	35
		Асфальтобетонное тротуарное покрытие тип 2 S=240м2								
56	E0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 /3/см из горячих**	240	553,89	15,35	132933	3684	3511	0,03	8
		м2		5,94	5,06	1426	1214	133	0,02	4
57	E0127-54-1 к=2	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении**	240	-132,66	--	-31837	--	-6	--	--
		м2		-0,02	--	-5	--	133	--	--
		Асфальтобетонное покрытие отмостки S=257м2								
58	E0127-55-1	**Устройство однослойных асфальтобетонных покрытий отмостки из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	257	467,65	--	120185	--	8460	0,14	37
		м2		24,75	--	6361	--	133	--	--
		Покрытие спортивных зон S=2400м2								
		Покрытие беговой дорожки S=300м2								
59	E0106-49-1	**Приготовление спецсмеси**	12,3993	958,94	296,89	11890	3681	10759	4,17	52
		м3		657,00	169,36	8146	2100	105	0,86	11
60	C143008-111	**Глина 45%**	8,1	--	--	--	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	C143008-92	**Песок природный 45%**	8,1	1980,00	--	16038	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-157	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 - 10%	0,5868	13300,00	--	7804	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Площадка для баскетбола и волейбола S=540м2								
63	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12см из щебня фракции 5мм	540	52,55	34,29	28377	18517	10633	0,04	21
		м2		6,01	8,79	3245	4749	133	0,03	16
64	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см (песчаный асфальт толщиной 2,5см)	540	408,38	--	220527	--	17775	0,14	78
		м2		24,75	--	13365	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2438594	86613			329
			Тенге			56037	28081			101
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2438594				
	Материалы -		Тенге			32007				
	Всего заработная плата -		Тенге				84118			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7804				
	Местные материалы -		Тенге			2256133				
		Накладные расходы -	Тенге			109008				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							55
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16351			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			152856				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2700458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				100469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2700458				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							484
		Сметная заработная плата -	Тенге				100469			
		РАЗДЕЛ 4. Озеленение								
65	Е0147-11-2	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-	50	146,77	15,14	7338	757	8860	0,95	47
		яма		131,63	5,74	6582	287	129	0,02	1
66	Е0147-13-1	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в	50	151,76	--	7588	--	9665	0,82	41
		шт		149,85	--	7493	--	129	--	--
67	С143012-34	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 м	50	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

68	Е0147-19-12	**Подготовка стандартных посадочных мест вручную для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25%**	600	166,32	--	99792	--	68267	0,61	368
		м		88,20	--	52920	--	129	--	--
69	Е0147-21-1	**Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений**	600	66,92	--	40149	--	51548	0,40	242
		м		66,60	--	39960	--	129	--	--
70	С143012-48	**Кустарники лиственных пород для живой изгороди**	3000	--	--	--	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0147-25-3	**Подготовка почвы для устройства партерного и**	1126	39,58	0,34	44572	388	57187	0,27	302
		м2		39,24	0,13	44184	147	129	--	1
72	Е0147-25-6	**Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных**	1126	19,01	--	21405	--	11925	0,05	59
		м2		8,21	--	9244	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**220844**	**1144**			**1059**
			Тенге			**160383**	**434**			**2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**220844**				
	Материалы -		Тенге			**71**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**160817**			
	Местные материалы -		Тенге			**59247**				
		Накладные расходы -	Тенге			**207454**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**31118**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25698**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**453996**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1165
		Сметная заработная плата -	Тенге				**191935**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**453996**				

РАЗДЕЛ 5. Блок 1 Технологическое оборудование

73	**Прайс-лист стр.144**	**Барьер легкоатлетический**	20	2573,97	--	51479	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	**5302-18**	**Шкаф для спортинвентаря, габариты 1404х580х2200мм**	2	29670,00	--	59340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
75	**Ц0111-91-1**	**Аппаратура настольная, массой до 0,015 т**	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
		шт		236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
76	**8101-135**	**Компьютер**	1	57760,00	--	57760	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--

77	Прайс-лист стр.163 п.3	Принтер лазерный	1	13702,26	--	13702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	5101-111	Шкаф пристенный, габариты 960x400x2080мм	2	19780,00	--	39560	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
79	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1
		шт		236,25	2,25	236	2	90	0,01	--
80	Прайс-лист стр.163 п.1	Персональный компьютер преподавателя	1	50895,43	--	50895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
81	Прайс-лист стр.163 п.2	Монитор 17 LCD, габариты 1028x1024мм	1	11196,71	--	11197	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	Прайс-лист стр.163 п.3	Принтер лазерный	1	13702,26	--	13702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
83	Ц0108-121-6 прим.	Монтаж блока бесперебойного питания	1	938,00	--	938	--	751	5,00	5
		шт		790,00	--	790	--	95	--	--
84	Прайс-лист стр.163 п.4	Устройство бесперебойного питания	1	2446,83	--	2447	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
85	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении	1	332,40	--	332	--	320	2,00	2
		шт		317,00	--	317	--	101	--	--
86	Прайс-лист стр.163 п.5	Звуковые колонки для вывода звуковой информации с компьютера преподавателя на аудиторию /аккустическая система/	1	8769,45	--	8769	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	Прайс-лист стр.163 п.7	Маршрутизатор /Модем ADSL с WiFi/	1	2309,81	--	2310	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
88	Прайс-лист стр.163 п.8	Сетевой концентратор для соединения компьютеров в локальную сеть	1	3735,50	--	3735	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Прайс-лист стр.167	Блок-видеораспределитель для передачи видеосигналов учащимся DSR-260 /цифровой сигнальный процессор/	1	68729,52	--	68730	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
90	Прайс-лист стр.163 п.11	Электрораспределительный щит для централизованного питания рабочего места преподавателя и учащегося	1	10439,82	--	10440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

91	Прайс-лист стр.163 п.10	Микрофонно-телефонная гарнитура (ТМГ)	1	1468,10	--	1468	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
92	Прайс-лист стр.164 п.15	Видеопроектор для вывода информации с PC на настенный экран с подвесной установкой /крепление потолочное/ и комплектом кабелей для монтажа, 220В, 1ф, 0,42кВт	1	118328,83	--	118329	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
93	Прайс-лист	Интерактивная доска с програмным обеспечением, габариты	1	166833,21	--	166833	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	8	247,20	8,59	1978	69	1717	1,00	8
		шт		236,25	2,25	1890	18	90	0,01	--
95	Прайс-лист	Персональный компьютер обучающегося	8	41788,64	--	334309	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	Прайс-лист стр.163 п.2	Монитор 17 LCD, габариты 1028x1024мм	8	11196,71	--	89574	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
97	Прайс-лист стр.186	Звуковая карта "Focusrite Saffire PRO 24 DSP" для компьютера учащегося	8	30081,36	--	240651	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	Прайс-лист	Микрофонно-телефонная гарнитура (ТМГ)	8	1468,10	--	11745	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	Ц0110-949-1 Изм. и доп. вып. 3	Установка операционной системы, программного обеспечения	1	68248,13	--	68248	--	61423	208,00	208
		раб.стан		68248,13	--	68248	--	90	--	--
100	Прайс-лист стр.163 п.1	Концентратор-блок управления преподавателя с программным обеспечением	1	50895,43	--	50895	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	Прайс-лист стр.165 п.2.2.2	Система управления учебным процессом	1	116783,08	--	116783	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Прайс-лист	Электронные учебные издания	1	71243,94	--	71244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	Прайс-лист стр.163 п.12	Комплект монтажных материаллов для подключения коммуникаций рабочих мест преподавателя и учащихся	1	11266,85	--	11267	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	5102-34	Стол компьютерный, габариты 800x600x640мм	8	10105,00	--	80840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	5101-111	Шкаф для наглядных пособий	1	19780,00	--	19780	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
106	5557-1	Графопроектор TT285-E	1	12007,00	--	12007	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

107	Прайс-лист стр.189	Жалюзи металлические для окон размер 1500х1500мм /цена указана за 1м2/	4,5	2283,71	--	10277	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1802059	86			225
			Тенге			71718	22			--
	Стоимость оборудования -		Тенге			1668312				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1668312				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			133747				
	Материалы -		Тенге			187				
	Всего заработная плата -		Тенге				71740			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			61756				
		Накладные расходы -	Тенге			64640				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							32
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				9696			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11903				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			210290				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							257
		Сметная заработная плата -	Тенге				81436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1878603				
		РАЗДЕЛ 6.Блок 2 Технологическое оборудование								
		Мультимедийный лингафонный кабинет на 8 мест								
108	Прайс-лист стр.162	Мультимедийный лингафонный кабинет (в комплекте с техническими средствами и оборудованием, мебельным оборудованием, программным обеспечением и учебно-наглядным пособием)	2	1017640,00	--	2035280	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
109	5103-А07006	Магнитофон, 220В, 1ф, 0,25кВт	2	5675,00	--	11350	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	Прайс-лист стр.163 п.10	Микрофонно-телефонная гарнитура (ТМГ)	16	1468,10	--	23490	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	Прайс-лист стр.163 п.12	Комплект монтажных материаллов для подключения коммуникаций рабочих мест преподавателя и учащихся	2	11266,85	--	22534	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
112	Прайс-лист стр.149	Стол-кабинка лингафонная индивидуальная /цена указана на 1 место/	16	6524,89	--	104398	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
113	5302-1	Диван офисный (винилкожа), габариты 1950х630х700мм	1	18598,00	--	18598	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--
114	Ц0108-602-1	Электрополотенце	2	176,90	5,40	354	11	312	1,00	2
		шт		162,00	2,30	324	5	95	0,01	--
115	Прайс-лист стр.130	Электрический полотенцесушитель "Омега" 500х600мм	2	12850,77	--	25702	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
116	5101-52	Стол для заседаний приставной, габариты 1715х700х780мм	2	12900,00	--	25800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	5101-111	Шкаф пристенный, габариты 960х400х2080мм	3	19780,00	--	59340	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
118	5101-9	Доска классная настенная комбинированная с комплектом демонстрационных навесных досок и витрин	8	36480,00	--	291840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	5536-59	Экран пластиковый сворачивающийся, габариты 2440х2440мм	2	3224,00	--	6448	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Лаборатория химии и биологии с лаборантской								
120	Прайс-лист стр.157	Кабинет химии с лаборантской (мебель, учебно-лабораторное оборудование, комплект источников электрического тока, технические средства обучения и учебно-наглядные пособия)	1	1430603,70	--	1430604	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
121	Прайс-лист стр.161	Кабинет биологии (учебно-лабораторное оборудование и учебно-наглядные пособия)	1	659277,54	--	659278	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Лаборатория физики и астронии с лаборантской								
122	Прайс-лист стр.155	Кабинет физики и астрономии с лаборантской (мебель, учебно-лабораторное оборудование, комплект источников электрического тока, технические средства обучения и учебно-наглядные пособия)	1	1433337,95	--	1433338	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
123	5554-4	Стул ученический, габариты 400х430х460мм	15	2258,00	--	33870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
124	5302-108	Шкаф для одежды, габариты 900х450х1800мм	8	15480,00	--	123840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

125	5553-4	Стул полумягкий для кабинета, габариты 440x430x650мм	12	2258,00	--	27096	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
126	5302-6	Тумба под телефон, габариты 615x600x780мм	1	4300,00	--	4300	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
127	Прайс-лист стр.164 п.14	Сканер в комплекте с установочными драйверами	4	4684,87	--	18739	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
128	Прайс-лист стр.163 п.3	Принтер лазерный	4	13702,26	--	54809	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Медицинский пункт									
129	1304-137	Термоконтейнер для транспортировки вакцин ТМ-35 в сумке-чехле	1	39914,00	--	39914	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
130	Прайс-лист стр.129	Хладоэлемент термоконтейнера МХД-1 (от +2° до +8°)	2	96,60	--	193	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
131	5558-22	Таблица для определения остроты зрения	1	2345,00	--	2345	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
132	Прайс-лист стр.125	Очки в детской оправе Дрр 56-58мм с линзами в 1 диоптрий	1	576,80	--	577	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
133	Прайс-лист стр.121	Кварцевая лампа с 4-мя тубусами и защитными очками "Тубус-кварц ОУФК-01 СОЛНЫШКО", габариты 275x445x140мм, 220В, 1ф, 0,3кВт	1	4208,55	--	4209	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
134	5302-178	Коврик	1	292,00	--	292	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
135	5558-72	Кушетка медицинская, габариты 1850x600x500мм	2	6480,00	--	12960	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
136	5101-116	Ширма медицинская трехстворчатая, габариты 220x440x1652мм	2	11825,00	--	23650	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
137	5558-4	Стул, габариты 420x425x820мм	8	2946,00	--	23568	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
138	5558-31	Стол письменный, габариты 1100x450x650мм	3	11073,00	--	33219	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	

139	5302-130	Лампа настольная	2	1759,00	--	3518	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
140	5101-239	Ведро педальное	2	540,00	--	1080	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
141	Прайс-лист стр.127	Холодильник фармацевтический "ХФ-250", объем-250л, габариты580х600х1800мм, 220В, 1ф, 0,45кВт	1	32715,78	--	32716	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Ц0134-53-4	Облучатель ультрафиолетовый, коротковолновый для местных облучений	2	1160,83	--	2322	--	2053	7,00	14
		компл		1140,75	--	2282	--	90	--	--
143	1912-9	Облучатель бактерицидный настенный ОБН-150	2	10340,00	--	20680	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
144	5101-63	Столик инструментальный медицинский, габариты 580х450х650мм	2	1935,00	--	3870	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
145	5101-107	Шкаф медицинский двухстворчатый, габариты1000х540х1850мм	2	17845,00	--	35690	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
146	5101-63	Столик медицинский со средствами для оказания неотложной помощи, габариты 580х450х650мм	1	1935,00	--	1935	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	5102-187	Весы медицинские	1	5275,00	--	5275	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	5101-244	Ростомер складной для взрослых	1	3500,00	--	3500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	1902-1 прим.	Шкаф аптечный, габариты 2200х800х400мм	1	29240,00	--	29240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	5558-25	Спирометр 220В, 1ф, 0,06кВт	1	3200,00	--	3200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	5554-243	Динамометры ручные	1	72,00	--	72	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
152	Прайс-лист стр.123	Тонометр "Omron M3 Expert"	1	913,48	--	913	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
153	5558-27	Фонендоскоп комбинированный	2	450,00	--	900	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--

154	5102-188	Коробка стерилизационная круглая (бикса) маленькая	1	840,00	--	840	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
155	5302-248	Коробка стерилизованная, круглая (бикса) большая	1	2537,00	--	2537	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
156	5558-121	Жгут Эсмарха резиновый длиной 125 см	5	1600,00	--	8000	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
157	5555-471	Шприцы одноразовые с иглами: 2,0 5,0 10,0	25	50,00	--	1250	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
158	5548-18	Пинцеты	1	57,00	--	57	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
159	5302-263	Термометр медицинский	10	70,00	--	700	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
160	5101-255	Ножницы для резки	2	280,00	--	560	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
161	5558-120	Грелка резиновая обычная	2	256,00	--	512	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
162	5558-135	Пузырь резиновый для льда	2	160,00	--	320	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
163	5302-252	Лоток почкообразный	5	60,00	--	300	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
164	5558-144	Шпатель металлический из стали нержавеющей	40	50,00	--	2000	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
165	5558-143	Шины проволочные для рук, для ног	5	80,00	--	400	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
166	5302-310	Телевизор	2	25000,00	--	50000	--	--	--	--	
		компл.		--	--	--	--	--	--	--	
167	5302-102	Стол обеденный с четырьмя стульями, габариты 800x800x750мм	1	15910,00	--	15910	--	--	--	--	
		компл.		--	--	--	--	--	--	--	
168	Прайс-лист стр.189	Жалюзи металлические для окон размер 1500x1500мм /цена указана за 1м2/	6,75	2283,71	--	15415	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
169	1815-51	Шкаф для уборочного инвентаря	2	15050,00	--	30100	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**6825745**	**11**			**16**
			Тенге				**2606**	**5**			**--**
		Стоимость оборудования -	Тенге				**6806885**				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				**6806885**				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге				**18861**				
		Материалы -	Тенге				**59**				
		Всего заработная плата -	Тенге					**2610**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**16185**				
		Накладные расходы -	Тенге				**2366**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					**355**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				**1274**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге				**22500**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге					**2965**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**6829384**				

РАЗДЕЛ 7.Блок 3 Технологическое оборудование

Пищеблок

170	**Ц0128-927-12**	**Плита электрическая**	**1**	**1387,22**	**16,29**	**1387**	**16**	**1227**	**8,00**	**8**
		шт		**1356,75**	**6,75**	**1357**	**7**	**90**	**0,04**	**--**
171	**Прайс-лист стр.119**	**Плита электрическая с жарочным шкафом ЭП-4 ЖШ-01, 380В, 3ф, 16,6кВт, габариты 1050х895х860мм**	**1**	**65822,41**	**--**	**65822**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
172	**Ц0128-924-2**	**Котел пищеварочный электрический**	**1**	**3421,10**	**29,62**	**3421**	**30**	**3025**	**24,00**	**24**
		шт		**3352,50**	**9,00**	**3353**	**9**	**90**	**0,05**	**--**
173	**5102-72**	**Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60, габариты 800х860х1090мм, емкость-60л, эл.питание-380В, 3ф, 13,5кВт**	**1**	**20640,00**	**--**	**20640**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
174	**5302-103**	**Стол пристенный производственный с бортиком СПРМ-6-3, габариты 1200х630х850мм**	**6**	**8600,00**	**--**	**51600**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
175	**Ц0128-528-1 прим.**	**Монтаж ванны моечной**	**3**	**4072,99**	**160,52**	**12219**	**482**	**10479**	**23,00**	**69**
		шт		**3847,50**	**33,75**	**11543**	**101**	**90**	**0,20**	**1**
176	**Прайс-лист стр.120**	**Ванна моечная односекционная ВМП-6-1, габариты 635х604х901мм**	**2**	**14640,22**	**--**	**29280**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
177	**Прайс-лист стр.120**	**Ванна моечная трехсекционная ВМП-6-3, габариты 1770х604х901мм**	**1**	**33496,81**	**--**	**33497**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

178	Ц0128-925-1	Монтаж привода универсального	1	1212,81	--	1213	--	1069	9,00	9
		шт		1188,00	--	1188	--	90	--	--
179	Прайс-лист стр.133	Машина кухонная универсальная /электропривод универсальный кухонный (мясорубка, просеиватель, взбивалка) УКМ-ПК-0,7/ габариты 1000x700x600мм, 220В/380В, 3ф, 1,1кВт	1	143351,77	--	143352	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
180	Прайс-лист стр.138	Печь микроволновая "LG MS-2042DY", 220В, 1ф, 2кВт	1	5363,46	--	5363	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	Прайс-лист стр.136	Аппарат для приготовления чая-кофе "58010V", емкость-16л, 220В, 1ф, 1,64кВт	1	21206,57	--	21207	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
182	Ц0128-911-2	Монтаж витрины холодильной	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
183	5101-150	Витрина холодильная среднетемпературная "Ариэль ВС-3-130", рабочий диапозон температур от 0°С до +6°С, 220В, 1ф, 0,48кВт, габариты 1345x1030x1315	1	139240,00	--	139240	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
184	Ц0128-911-1	Монтаж прилавка	1	1837,04	27,14	1837	27	1622	12,00	12
		шт		1791,00	11,25	1791	11	90	0,07	--
185	Прайс-лист стр.141	Прилавок торговый, габариты 1000x800x800мм	1	3588,69	--	3589	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
186	Прайс-лист стр.132	Подставка межплитная ПМП-40, габариты 400x850x860мм	2	5415,66	--	10831	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
187	Прайс-лист стр.120	Стеллаж кухонный на 4 полки СК-2-5, габариты 1000x500x1740мм	3	17802,50	--	53408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
188	Ц0128-927-12	Плита электрическая	1	1387,22	16,29	1387	16	1227	8,00	8
		шт		1356,75	6,75	1357	7	90	0,04	--
189	5101-145	Плита электрическая 4-конфорочная бытовая, габариты 850x600x600мм, 380/220В, 3ф, 5,5кВт	1	42057,00	--	42057	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
190	1203-168	Стол для сбора отходов ССО-1, габариты 800x700x860мм	1	9900,00	--	9900	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
191	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	2	1850,15	38,00	3700	76	3256	12,00	24

		шт		1793,25	15,75	3587	32	90	0,09	--
192	Прайс-лист стр.134	Шкаф холодильный (глухие двери) R750MS. 220В, 1ф, 0,6кВт/час, габариты 1600X785X1960мм. Рабочий диапозон температур от 0°С до +6°С	1	50241,63	--	50242	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	Прайс-лист стр.135	Шкаф холодильный низкотемпературный (глухие двери) R750L. 220В, 1ф, 0,6кВт/час, габариты 800X785X1960мм. Рабочий диапозон температур от 0°С до -18°С	1	71773,76	--	71774	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	5102-124	Ларь для овощей ЛО-2, габариты 1050x1050x1500мм	1	2840,00	--	2840	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
195	5564-131	Стеллаж складской, габариты 1000x500x1900мм	5	15803,00	--	79015	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
196	5101-172	Подтоварник деревянный, габариты 1050x840x250мм	1	1600,00	--	1600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
197	5302-108	Шкаф для одежды, габариты 800x432x1900мм	3	15480,00	--	46440	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
198	5302-102	Стол обеденный с четырьмя стульями, габариты 800x800x750мм	1	15910,00	--	15910	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
199	5101-20	Комплект (стол и 6 стульев), габариты 1500x600x750мм	5	12148,00	--	60740	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
200	5302-102	Стол обеденный с четырьмя стульями, габариты 1000x600x750мм	5	15910,00	--	79550	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
201	3201-129 прим.	Весы электронные от 0 до 300кг, габариты 390x540мм, 220В,	1	12100,00	--	12100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
202	Ц0128-911-2	Монтаж холодильника	1	1850,15	38,00	1850	38	1628	12,00	12
		шт		1793,25	15,75	1793	16	90	0,09	--
203	5101-129	Холодильник бытовой, габариты 500x500x1600мм, 220В, 1ф, 1кВт	1	34000,00	--	34000	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
		Спортивный зал								
204	5539-14	Брусья школьные	1	36000,00	--	36000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
205	5539-11	Щиты баскетбольные игровые с изменяющейся высотой	2	72000,00	--	144000	--	--	--	--

		компл.		--	--	--	--	--	--	--
206	5302-306	Щиты баскетбольные тренировочные 1200х800мм	2	3010,00	--	6020	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
207	5101-160	Козел гимнастический	1	14400,00	--	14400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
208	5103-B01001	Канат для лазания	2	9700,00	--	19400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
209	5536-74	Стенка гимнастическая шведская, габариты 1000х3200мм	8	9783,00	--	78264	--	--	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
210	5101-156	Бревно гимнастическое, габариты 5000х700-1200мм	1	20200,00	--	20200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
211	5302-298	Стойка для опорных прыжков, габариты 1200х600х120мм	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
212	5102-118	Кольца гимнастические	1	2340,00	--	2340	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
213	5539-10	Стойка волейбольная консольная	1	6800,00	--	6800	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
214	5538-35	Сетка волейбольная	1	920,00	--	920	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
215	5302-298	Стойка для прыжков в высоту	1	15050,00	--	15050	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
216	5539-55	Планки к стойкам для прыжков в высоту	1	1260,00	--	1260	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
217	5302-291	Маты гимнастические поролоновые, габариты 2000х1250мм	16	7327,00	--	117232	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
218	Прайс-лист стр.146	Тележка для матов	1	3100,30	--	3100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
219	1303-116	Стол для настольного тенниса (передвижной, складной)	1	10750,00	--	10750	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
220	Прайс-лист стр.146	Тележка для бревна	1	5984,30	--	5984	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
221	5101-68	Скамья гимнастическая длиной 2м	3	7310,00	--	21930	--	--	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
222	5539-12	Ворота для ручного мяча с сеткой, габариты2000х1000мм	2	12800,00	--	25600	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
223	5103-B01004	Маты для шведской стенки	8	7327,00	--	58616	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
224	5302-291	Мат для брусьев, габариты 2100х3800мм	1	7327,00	--	7327	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
225	Прайс-лист стр.170	Защитная сетка (окна, стены)	31	146,81	--	4551	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
226	5539-15	Резиновая дорожка для разбега	1	91600,00	--	91600	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
227	5101-162	Конь гимнастический, габариты 1600х450мм	1	26800,00	--	26800	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
228	5539-1	Шкафдля одежды со скамьей, габариты 600х655х2000мм	13	6515,00	--	84695	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
229	Прайс-лист стр.145	Ферма баскетбольная для щита 1,2х0,8м, вылет - 1,2м	2	6575,52	--	13151	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Библиотечное оборудование									
230	8102-8	Стол читательский двухместный аудиторный, габариты 1210х600х750мм	7	6042,00	--	42294	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
231	5301-11	Стол-бюро библиотечный, габариты 1200х900мм	1	7418,00	--	7418	--	--	--	--	
		секция		--	--	--	--	--	--	--	
232	8102-24	Стеллаж библиотечный двухсторонний, габариты 2075х580х1930мм	2	12079,00	--	24158	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
233	8102-25	Стеллаж библиотечный односторонний, габариты 2075х350х1930мм	3	8626,00	--	25878	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
234	1203-144	Стеллаж библиотечный для фондов открытогодоступа, габариты 2075х210х1930мм	4	31390,00	--	125560	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
235	5558-8	Шкаф для формуляров, габариты 1048х450х1150мм	2	12040,00	--	24080	--	--	--	--	

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
236	Ц0111-91-1	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	1	247,20	8,59	247	9	215	1,00	1	
		шт		236,25	2,25	236	2	90	0,01	--	
237	8101-135	Компьютер	1	57760,00	--	57760	--	--	--	--	
		компл.		--	--	--	--	--	--	--	
238	5553-4	Стул полумягкий, габариты 400х450х1150мм	22	2258,00	--	49676	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
239	Прайс-лист стр.101	Ксерокс "МФУ PANASONIC KX-MB2000RUB"	1	8674,84	--	8675	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		Актовый зал									
240	1306-23	Стол гримерный с двумя выдвижными ящиками,габариты 800х480х780мм	4	15695,00	--	62780	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
241	5302-121	Доска гладильная	1	1957,00	--	1957	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
242	5544-2	Кабина примерочная, габариты 1300х1200х1850мм	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
243	5544-9	Трельяж	1	17041,00	--	17041	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
244	5101-188	Манекен	1	1560,00	--	1560	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
245	5101-66	Кресло-скамья /секция из 3-х мест/ для актового зала,	91	12336,00	--	1122576	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
246	5101-248	Пианино	1	70000,00	--	70000	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
247	5302-147 прим.	Шторы затемнения	3	2550,00	--	7650	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
248	1305-35	Стол конференционный, габариты 2000х800х750мм	1	29885,00	--	29885	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
249	5552-44	Стул подъемно-поворотный	1	4623,00	--	4623	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
250	1207-117	Занавес для актового зала, размер сцены 2800х9020мм, 18п.м	75,768	980,00	--	74253	--	--	--	--	
		м2		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3720893	731			179	
			Тенге			27997	200			1	
	Стоимость оборудования -		Тенге			3664994					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3664994					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			55899					

	Материалы -		Тенге			384					
	Всего заработная плата -		Тенге				28197				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26787					
		Накладные расходы -	Тенге			25377					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3807				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4877					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			86153					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								193
		Сметная заработная плата -	Тенге				32004				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			3751147					

РАЗДЕЛ 8. Блок 4 Технологическое оборудование

Мастерские технологии обработки тканеи и технологии

251	5101-32	**Стол учителя, габариты 1200x600x720мм**	1	6020,00	--	6020	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
252	5554-4	**Стул учителя, габариты 420x425x820мм**	1	2258,00	--	2258	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
253	5101-12	**Доска классная передвижная настенная комбинированная с комплектом демонстрационных навесных досок и витрин**	1	36575,00	--	36575	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
254	5101-18	**Стол ученический 2-х местный регулируемый по высоте группы №4-6, габариты 1140x500x640/700/760мм**	8	9245,00	--	73960	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
255	5102-40	**Стул ученический, габариты 400x400x470мм**	8	1613,00	--	12904	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
256	5544-18	**Манекен 44-го размера (учебный)**	2	1560,00	--	3120	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
257	1910-53	**Доска гладильная, габариты 1500x500x750мм**	1	2700,00	--	2700	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
258	5103-Б13066	**Утюги электрические с терморегуляторомипароувлажнителем, габариты 200x120x120мм, 220В,1ф, 2,2кВт**	1	2100,00	--	2100	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
259	5544-9	**Трельяж**	1	17041,00	--	17041	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
260	5544-2	**Кабина примерочная, габариты 1100x1200x1800мм**	1	18920,00	--	18920	--	--	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	

261	5101-53	Стол универсальный раздвижной, габариты 2000x900x760мм	1	3225,00	--	3225	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
262	5544-19	Машина швейная с электрическим приводом, 220В, 1ф,	8	19500,00	--	156000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
263	5553-4	Стул полумягкий, габариты 400x470x740мм	8	2258,00	--	18064	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Кабинет трудового обучения, инструментальная								
264	5101-32	Стол учителя, габариты 1200x600x720мм	2	6020,00	--	12040	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
265	5554-4	Стул учителя, габариты 420x425x820мм	2	2258,00	--	4516	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
266	5101-6	Доска для мела основная	1	17100,00	--	17100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
267	5102-78	Стеллаж, габариты 1000x400x2200мм	4	7525,00	--	30100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Мастерские технологии обработки металла и дерева (блок 2, этаж 1,								
268	8101-128	Настольная циркуляционная пила, габариты 750x635x800мм, 220/380В, 3ф, 1,3кВт	1	8600,00	--	8600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
269	Ц0102-27-1	Станок токарный	1	6230,88	1302,87	6231	1303	4498	29,00	29
		шт		4657,50	339,75	4658	340	90	1,97	2
270	5101-125 прим.	Станок токарный настольный по дереву СТД-9, 380В, 3ф, 0,4кВт, габариты 1200x500x1200мм	1	49520,00	--	49520	--	--	--	--
		компл.		--	--	--	--	--	--	--
271	5101-157	Верстак слесарный, габариты 900x600x850мм	2	15200,00	--	30400	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
272	5567-33	Тиски слесарные с ручным приводом, габариты 500x280x250мм	2	2260,00	--	4520	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
273	5552-44	Стул подъемно-поворотный, габариты 440x425мм	7	4623,00	--	32361	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
274	5101-158	Верстак столярный ученический, габариты 1200x700x810мм	5	11200,00	--	56000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
275	5567-10	Электроточило навесное, габариты 400x300x340мм, 3ф, 380В, 0,27кВт	1	7200,00	--	7200	--	--	--	--

											170000
276	Ц0102-27-1	Станок токарный	шт.		--	--	--	--	--	--	--
			шт	2	6230,88	1302,87	12462	2606	8995	29,00	58
277	5101-122 прим.	Станок токарный настольный "ДОС-220М Гном-М", 380В, 0,12кВт, габариты 1220х500х475мм			4657,50	339,75	9315	679	90	1,97	4
			компл.	1	135105,00	--	135105	--	--	--	--
278	5102-86 прим.	Станок токарно-винторезный, габариты 1600х535х1200мм, 380В, 3ф, 1,1кВт			--	--	--	--	--	--	--
			шт.	1	135105,00	--	135105	--	--	--	--
279	Ц0102-25-1	Станок сверлильный			--	--	--	--	--	--	--
			шт	1	6841,13	1415,59	6841	1416	5030	33,00	33
280	5101-123 прим.	Станок настольный вертикально-сверлильный 2М-112, 380В, 3ф, 0,72кВт, габариты 560х405х755мм			5220,00	369,00	5220	369	90	2,14	2
			компл.	1	60110,00	--	60110	--	--	--	--
281	Ц0102-24-1	Монтаж станка фрезерного			--	--	--	--	--	--	--
			шт	1	6036,57	1272,98	6037	1273	4408	29,00	29
282	5101-124	Станок горизонтально-фрезерный, габариты 820х405х1200мм, 380В, 3ф, 0,9кВт			4567,50	330,75	4568	331	90	1,92	2
			компл.	1	98753,00	--	98753	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				1065887	6597			149
			Тенге				23760	1719			10
	Стоимость оборудования -		Тенге				1034317				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				1034317				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				31570				
	Материалы -		Тенге				1213				
	Всего заработная плата -		Тенге					25479			
		Накладные расходы -	Тенге				22931				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					3440			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				3270				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				57772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата -	Тенге					28919			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1092089				

РАЗДЕЛ 9.Пожарная сигнализация /общий расход на блоки №1, №2, №3/

283	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный /Приборы ПС приемно-контрольные на 16 лучей/									
			луч	16	326,40	0,20	5222	3	4478	1,70	27
					311,00	--	4976	--	90	--	--

284	С151804-3246 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-16	1	5013,00	--	5013	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
285	Ц0108-121-1	Монтаж аккумуляторной батареи	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	95	--	--
286	Прайс-лист стр.56	Аккумуляторная батарея DELTA DT1207	1	908,46	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
287	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном	69	369,90	1,60	25523	110	21549	2,00	138
		шт		347,00	--	23943	--	90	--	--
288	С151804-3194 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	69	285,00	--	19665	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
289	Ц0110-668-1	Извещатели ПС автоматические: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	34	153,50	--	5219	--	4406	1,00	34
		шт		144,00	--	4896	--	90	--	--
290	Прайс-лист стр.52	Извещатель пожарный тепловой, ИП 101-1А-А3	34	160,51	--	5457	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	Ц0110-668-2 прим.	Монтаж извещателя	10	369,90	1,60	3699	16	3123	2,00	20
		шт		347,00	--	3470	--	90	--	--
292	Прайс-лист стр.52	Извещатель пожарный ручной, ИП-55	10	215,32	--	2153	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
293	Прайс-лист стр.54	Резистор (устройство оконечное) МЛТ-0,25-10кОм 5%	12	1,63	--	20	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
294	Ц0110-668-2 прим.	Монтаж извещателя светозвукового	6	369,90	1,60	2219	10	1874	2,00	12
		шт		347,00	--	2082	--	90	--	--
295	Прайс-лист стр.52	Оповещатель светозвуковой внешней установки на светодиодах 12В"Маяк-12-К"	6	430,64	--	2584	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
296	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1875	27,70	2,10	51937	3938	35981	0,10	188
		м		19,70	0,50	36938	938	95	--	5
297	Прайс-лист стр.53	Кабель марки КСПВ сечением 1х2х0,5мм2	1650	4,57	--	7536	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

298	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,225	32123,00	--	7228	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
299	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленнымконструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	225	108,60	48,90	24435	11003	11072	0,22	50
		м		39,60	12,20	8910	2745	95	0,07	16
300	Прайс-лист стр.36	Труба ПВХгофрированная диам. 16мм	225	10,28	--	2313	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
301	Ц0108-409-1 прим.	Монтаж миниканала по стенам скреплением скобами, диаметр до 25 мм	1650	108,60	48,90	179190	80685	81197	0,22	363
		м		39,60	12,20	65340	20130	95	0,07	117
302	Прайс-лист стр.48	Кабельный канал (короб) 10х7мм	1650	15,66	--	25839	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			376469	95764			833
			Тенге			150832	23813			138
	Стоимость оборудования -		Тенге			3512				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3512				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			372957				
	Материалы -		Тенге			51157				
	Всего заработная плата -		Тенге				174644			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			75204				
		Накладные расходы -	Тенге			163944				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24592			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32214				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			569115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -	Тенге				199236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			572627				
		РАЗДЕЛ 10. Пожарная сигнализация Блок №4								
303	Ц0110-667-3	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный /Приборы ПС приемно-контрольные до 2лучей/	2	326,40	0,20	653	--	560	1,70	3
		луч		311,00	--	622	--	90	--	--
304	С151804-3240 Изм. и доп. вып. 22	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2	1	3385,00	--	3385	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
305	Ц0108-121-1	Монтаж аккумуляторной батареи	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2

		шт		277,00	--	277	--	95	--	--
306	Прайс-лист стр.56	Аккумуляторная батарея DELTA DT1207	1	908,46	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
307	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	4	369,90	1,60	1480	6	1249	2,00	8
		шт		347,00	--	1388	--	90	--	--
308	С151804-3194 Изм. и доп. вып. 22	Извещатели пожарные дымовые модели ИП212-141	4	285,00	--	1140	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
309	Прайс-лист стр.54	Резистор (устройство оконечное) МЛТ-0,25-10кОм 5%	1	1,63	--	2	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
310	Ц0110-668-2 прим.	Монтаж извещателя светозвукового	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
311	Прайс-лист стр.52	Оповещатель светозвуковой внешней установки на светодиодах 12В"Маяк-12-К"	1	430,64	--	431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
312	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах,блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	27	27,70	2,10	748	57	518	0,10	3
		м		19,70	0,50	532	14	95	--	--
313	Прайс-лист стр.53	Кабель марки КСПВ сечением 1х2х0,5мм2	27	4,57	--	123	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
314	Ц0108-409-1 прим.	Монтаж миниканала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	27	108,60	48,90	2932	1320	1329	0,22	6
		м		39,60	12,20	1069	329	95	0,07	2
315	Прайс-лист стр.48	Кабельный канал (короб) 10х7мм	27	15,66	--	423	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
316	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2	6	8,50	0,10	51	1	42	0,05	--
		м		7,30	--	44	--	95	--	--
317	С151607-174 Изм. и доп. вып. 20	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,006	26980,00	--	162	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

318	**Ц0108-409-1**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**6**	**108,60**	**48,90**	**652**	**293**	**295**	**0,22**	**1**
		м		**39,60**	**12,20**	**238**	**73**	**95**	**0,07**	**--**
319	**Прайс-лист стр.36**	**Труба ПВХ гофрированная диам. 16мм**	**6**	**10,28**	**--**	**62**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**13828**	**1679**			**26**
			Тенге			**4517**	**416**			**2**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**1341**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**1341**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**12487**				
	Материалы -		Тенге			**997**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**4933**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5295**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4568**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**685**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1023**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**18079**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**30**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5618**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**19420**				
		РАЗДЕЛ 11. Слаботочные сети /общий расход на блоки №1, №2, №3/								
		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ								
320	**Ц0110-111-1**	**Оборудование станции: аппарат телефонный настольный**	**8**	**978,90**	**--**	**7831**	**--**	**6818**	**7,00**	**56**
		шт		**947,00**	**--**	**7576**	**--**	**90**	**--**	**--**
321	**Прайс-лист стр.66**	**Мини-АТС "PANASONIC KX-TEB308RU"**	**1**	**13963,26**	**--**	**13963**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
322	**Прайс-лист стр.66**	**Аппарат телефонный системы АТС "PANASONIC KX-TS2361RUW"**	**7**	**1435,48**	**--**	**10048**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
323	**Ц0110-349-7**	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	**7**	**107,30**	**--**	**751**	**--**	**700**	**1,00**	**7**
		шт		**99,00**	**--**	**693**	**--**	**101**	**--**	**--**
324	**С151802-22 прим.**	**Розетка телефонная штепсельная четырехпроводная ТР4-020**	**7**	**222,00**	**--**	**1554**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
325	**Ц0108-148-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг**	**575**	**27,70**	**2,10**	**15928**	**1208**	**11034**	**0,10**	**58**

		м		19,70	0,50	11328	288	95	--	2
326	Прайс-лист стр.175	Кабель радиочастотный коаксиальный RG-58AU	575	10,44	--	6003	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
327	Ц0108-409-1 прим.	Монтаж миниканала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	575	108,60	48,90	62445	28118	28296	0,22	127
		м		39,60	12,20	22770	7015	95	0,07	41
328	Прайс-лист стр.48	Кабельный канал (короб) 10х7мм	575	15,66	--	9004	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
329	Ц0110-100-2	Монтаж беспроводного телефонного терминала	1	5196,00	--	5196	--	4496	28,00	28
		шт		4995,00	--	4995	--	90	--	--
330	Прайс-лист стр.176	Беспрововодной абонетский терминал "CDMA 800МГц HuaweiETS-1000"	1	8156,11	--	8156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
331	Ц0110-444-6 прим.	Монтаж антенны	1	19846,00	202,00	19846	202	19691	122,00	122
		шт		19440,00	56,30	19440	56	101	0,33	--
332	Прайс-лист стр.	Антена направленная внешняя "LO30.07" 12,3Дб	1	12833,80	--	12834	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
333	Прайс-лист стр.28	Мачта четырехзвенная телескопическая 6 метров	1	1369,90	--	1370	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
334	Прайс-лист стр.179	Переходник антенный TNC-FME	2	273,98	--	548	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
335	Прайс-лист стр.181	Разъем (коннектор) для кабеля N-тип "папа" RG-58	2	237,93	--	476	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
336	Прайс-лист стр.177	Хомут (nylon) 4х200мм	2	2,54	--	5	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
337	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	108,60	48,90	3258	1467	1476	0,22	7
		м		39,60	12,20	1188	366	95	0,07	2
338	Прайс-лист стр.36	Труба ПВХ гофрированная диам. 25мм	30	18,69	--	561	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОЧАСОФИКАЦИЯ								
339	Ц0110-698-4 прим.	Прочее оборудование электрочасофикации	1	112,80	--	113	--	91	0,60	1
		шт		101,00	--	101	--	90	--	--
340	Прайс-лист стр.68	Часоваястанция ЧС-2-06	1	9517,20	--	9517	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
341	Ц0110-695-1	Электрочасы вторичные для помещений: электрочасы односторонние на стене	8	279,70	--	2238	--	1980	2,00	16
		шт		275,00	--	2200	--	90	--	--
342	Прайс-лист стр.70	Часы электронные внутренние "ВЧС-03"	8	3842,93	--	30743	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
343	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа. Коробка кабельная, соединительная или разветвительная	3	702,30	--	2107	--	1963	4,00	12
		шт		648,00	--	1944	--	101	--	--
344	С151802-21 прим.	Коробка универсальная УК-2П	3	59,00	--	177	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
345	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	345	27,70	2,10	9557	725	6621	0,10	35
		м		19,70	0,50	6797	173	95	--	1
346	С151606-34	Кабели радиофикации и сельской телефонной связи, однопарные, /ТУ 16.505.755-80/, марка ПРППМ, диаметр жилы 0,9 мм	0,345	16300,00	--	5624	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
347	Ц0108-409-1 прим.	Монтаж миниканала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	345	108,60	48,90	37467	16871	16977	0,22	76
		м		39,60	12,20	13662	4209	95	0,07	24
348	Прайс-лист стр.48	Кабельный канал (короб) 10х7мм	345	15,66	--	5403	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ЗВОНКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
349	Ц0110-349-5	Аппаратура настенного типа. Звонок	4	181,60	--	726	--	691	1,00	4
		шт		171,00	--	684	--	101	--	--
350	С151801-120 прим.	Звонок DNS-212D	4	1160,00	--	4640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
351	С151803-49	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У194 УХЛ2	0,002	16100,00	--	32	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
352	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	245	27,70	2,10	6787	514	4702	0,10	25
		м		19,70	0,50	4827	123	95	--	1
353	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,245	32123,00	--	7870	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

354	**Ц0108-409-1**	**Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**245**	**108,60**	**48,90**	**26607**	**11981**	**12056**	**0,22**	**54**
		м		**39,60**	**12,20**	**9702**	**2989**	**95**	**0,07**	**17**
355	**Прайс-лист стр.36**	**Труба ПВХ гофрированная диам. 20мм**	**245**	**14,18**	**--**	**3474**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**332857**	**61084**			**625**
			Тенге			**107906**	**15218**			**88**
	Стоимость оборудования -		Тенге			**33529**				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			**33529**				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**299329**				
	Материалы -		Тенге			**31866**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**123123**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**98473**				
		Накладные расходы -	Тенге			**117593**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17639**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**25015**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**441937**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**772**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140762**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**475465**				
		РАЗДЕЛ 12.Видеонаблюдение /общий расход на блоки №1, №2, №3/								
356	**Ц0110-350-23**	**Монтаж видеоконтрольного устройства**	**1**	**438,90**	**9,20**	**439**	**9**	**434**	**2,00**	**2**
		шт		**425,00**	**4,50**	**425**	**4**	**101**	**0,03**	**--**
357	**Прайс-лист стр.55**	**Корпусная видеокамера MDC-7020F-14 MiCrOdigiTAl**	**1**	**2381,58**	**--**	**2382**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
358	**Прайс-лист стр.55**	**Цифровой 4-ти канальный видеорегистратор MDR-8500 MiCrOdigiTAl**	**1**	**16638,46**	**--**	**16638**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
359	**Прайс-лист стр.60**	**Монитор**	**1**	**14322,13**	**--**	**14322**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
360	**Прайс-лист стр.59**	**Жесткий диск HDD 2000GB WEsTErnDigiTAl(WD20EARX) 64MB SATA III**	**2**	**6688,01**	**--**	**13376**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
361	**Прайс-лист стр.62**	**Мышь DEluX DLM-375 USB+PS/2**	**1**	**261,00**	**--**	**261**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

362	Прайс-лист стр.61	Коврик для мыши	1	199,01	--	199	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
363	Прайс-лист стр.63	UPS MusTEK POwErMusT 600 OfflinE	1	4469,55	--	4470	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
364	Ц0110-99-6	Монтаж источника бесперебойного питания	2	1526,20	--	3052	--	2592	9,00	18
		шт		1440,00	--	2880	--	90	--	--
365	Прайс-лист стр.64	Импульсный источник питания PW408S-12R DC12V 4A, световая индикация режимов, входное напряжение 100-240V. 8 портов для подключения различных устройств. Размер 224x200x60мм. Предназначен для крепления на стену.	2	5911,55	--	11823	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
366	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	110	27,70	2,10	3047	231	2111	0,10	11
		м		19,70	0,50	2167	55	95	--	--
367	Прайс-лист стр.65	Кабель видеонаблюдения комбинированный марки КВК-В сечением 2x2x0,75мм2	110	44,37	--	4881	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
368	Ц0108-409-1 прим.	Монтаж миниканала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	110	108,60	48,90	11946	5379	5413	0,22	24
		м		39,60	12,20	4356	1342	95	0,07	8
369	Прайс-лист стр.48	Кабельный канал (короб) 10x7мм	110	15,66	--	1723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
370	Прайс-лист стр.65	Коннектор BNCпод винт	4	46,98	--	188	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
371	Прайс-лист стр.65	Разъем питания папа/мама	2	52,85	--	106	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
372	Прайс-лист стр.65	Переходник из BNC в тюльпан	2	27,40	--	55	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			88907	5619			55
			Тенге			9828	1402			8
		Стоимость оборудования -	Тенге			63471				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			63471				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			25436				
		Материалы -	Тенге			3037				
		Всего заработная плата -	Тенге				11230			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6952				
		Накладные расходы -	Тенге			10550				

		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1582				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2159					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			38145					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата -	Тенге				12812				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			101616					

РАЗДЕЛ 13. Котельная Пожарная сигнализация

373	Ц0110-667-3	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный /Приборы ПС приемно-контрольные до 2лучей/**	2	326,40	0,20	653	--	560	1,70	3
		луч		311,00	--	622	--	90	--	--
374	С151804-3240 Изм. и доп. вып. 22	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-2**	1	3385,00	--	3385	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
375	Ц0108-121-1	**Монтаж аккумуляторной батареи**	1	307,70	--	308	--	263	2,00	2
		шт		277,00	--	277	--	95	--	--
376	Прайс-лист стр.56	**Аккумуляторная батарея DELTA DT1207**	1	908,46	--	908	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
377	Ц0110-668-2	**Извещатели ПС автоматические: дымовой,фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	2	369,90	1,60	740	3	625	2,00	4
		шт		347,00	--	694	--	90	--	--
378	С151804-3194 Изм. и доп. вып. 22	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП212-141**	2	285,00	--	570	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
379	Ц0110-668-1	**Извещатели ПС автоматические: тепловойэлектро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении**	2	153,50	--	307	--	259	1,00	2
		шт		144,00	--	288	--	90	--	--
380	Прайс-лист стр.52	**Извещатель пожарный тепловой, ИП 101-1А-А3**	2	160,51	--	321	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
381	Ц0110-668-2 прим.	**Монтаж извещателя**	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
382	Прайс-лист стр.52	**Извещатель пожарный ручной, ИП-55**	1	215,32	--	215	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
383	Прайс-лист стр.54	**Резистор (устройство оконечное) МЛТ-0,25-10кОм 5%**	1	1,63	--	2	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
384	Ц0110-668-2 прим.	Монтаж извещателя светозвукового	1	369,90	1,60	370	2	312	2,00	2
		шт		347,00	--	347	--	90	--	--
385	Прайс-лист стр.52	Оповещатель светозвуковой внешней установки на светодиодах 12В"Маяк-12-К"	1	430,64	--	431	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
386	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	60	27,70	2,10	1662	126	1151	0,10	6
		м		19,70	0,50	1182	30	95	--	--
387	Прайс-лист стр.53	Кабель марки КСПВ сечением 1х2х0,5мм2	50	4,57	--	228	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
388	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,01	32123,00	--	321	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
389	Ц0108-409-1 прим.	Монтаж миниканала по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	50	108,60	48,90	5430	2445	2461	0,22	11
		м		39,60	12,20	1980	610	95	0,07	4
390	Прайс-лист стр.48	Кабельный канал (короб) 10х7мм	50	15,66	--	783	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
391	Ц0108-409-1	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	10	108,60	48,90	1086	489	492	0,22	2
		м		39,60	12,20	396	122	95	0,07	1
392	Прайс-лист стр.36	Труба ПВХ гофрированная диам. 16мм	10	10,28	--	103	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			18193	3067			35
			Тенге			6133	762			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			1341				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1341				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			16852				
	Материалы -		Тенге			1725				
	Всего заработная плата -		Тенге				6895			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5927				
		Накладные расходы -	Тенге			6435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				965			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1397				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			24684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							42
		Сметная заработная плата -	Тенге				7860			

	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			26025				
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			17785415	279698			3610
		Тенге			634910	76792			375
	Стоимость оборудования -	Тенге			14021584				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			14021584				
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			1008777				
	Материалы -	Тенге			92131				
	Всего заработная плата -	Тенге				459534			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			320876				
	Накладные расходы -	Тенге			429097				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							215
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				64365			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86272				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1524146				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2670
	Сметная заработная плата -	Тенге				523899			
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2745250				
	Материалы -	Тенге			32676				
	Всего заработная плата -	Тенге				252022			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9983				
	Местные материалы -	Тенге			2384004				
	Накладные расходы -	Тенге			323815				
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							162
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48572			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			184144				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3253209				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1691
	Сметная заработная плата -	Тенге				300595			
	Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			9804				
	Материалы -	Тенге			52				
	Всего заработная плата -	Тенге				146			
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9502				
	Накладные расходы -	Тенге			131				
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20			
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			596				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10532				
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
	Сметная заработная плата -	Тенге				165			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18767448				
	Итого СМР	Тенге			4745864				
	Временные здания и сооружения 3,4 %	Тенге			161 359				
	Итого	Тенге			4 907 223				
	Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 0,7%	Тенге			34 351				
	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			49 072				
	Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			19 629				
	Итого СМР в ценах 2001 г.	Тенге			5 010 275				

	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%	Тенге			13 711 990				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола	Тенге			13 437 750				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			268 755				
	Итого СМР без НДС	Тенге			**13 706 505**				
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			1 644 781				
	ИТОГО СМР	**Тенге**			**15 351 286**				
	Итого обрудования в ценах 2001 г.	Тенге			14 021 584				
	Итого в текущем уровне цен с К=2,7367742 , 100%	Тенге			38 373 909				
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,980000, согласно протокола	Тенге			37 606 431				
	Налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			752 129				
	Итого оборудования без НДС	Тенге			**38 358 560**				
	Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге			4 603 027				
	ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ	**Тенге**			**42 961 587**				
	ИТОГО СМР и оборудования без НДС	Тенге			**52 065 065**				
	Налог на добавленную стоимость 12%	**Тенге**			**6 247 808**				
	ИТОГО СМР и ОБОРУДОВАНИЯ	**Тенге**			**58 312 873**				

ИНЖЕНЕР:

Инженер-эксперт ТОО "Жоба-Құрылыс Орталығы "

_____ Зейнетов А.С.

ПОДРЯДЧИК:

Главный инженер ТОО "КДСМ"

_____ Баймолов Б.