Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию №37 01.02.2019ж

"27" декабря 2018 года

Заказчик ***ТОО «Жасыл Ел Тараз» г. Тараз, в лице директора Икрамов С.З., 080000, Жамбылская область, город Тараз, ул. Болтирик шешен 2А.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания(стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ***от «27» декабря 2018 г., ТОО «КДСМ», диретор Есимов М. г.Шымкент, Капал Батыра, территория ондиристик №4***;
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от «27» декабря 2018 г., ТОО «Тараз Серпін Курылыс», Мусиркепов Кыдирбек № KZ79VJE00036993, № KZ95VJE00036996, № KZ68VJE00036997 от 22.04.2013 г.***,
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от «27» декабря 2018 г., ТОО «Табыс-Жоба», ГИП Егешов Макышбек №000345 от 07.02.2017 г.***,
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***«Реконструкция парка им. К.Рыскулбекова по пр.Толе би города Тараз»***
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***населенный пункт пр. Толе би город Тараз***,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю
Постановление акимата города Тараз №384 от 02.03.2018 года.;
(наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ***ТОО «Табыс-Жоба» б/н***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) ***«КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» от «02» октября 2018 г.;***
(наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2018 год***;
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2018 год***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***3 месяцев***;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 месяцев***

фактически, месяц: ***3 месяцев***

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	м2	62303,0	62303,0
Площадь застройки	м2	975,22	975,22
Площадь покрытия	м2	17926,28	17926,28
Площадь озеленения	м2	42752,5	42752,5
Прочие	м2	652,0	652,0

4. Технологические решения по объекту характеризуются следующими данными:

Музей: *Здание музея одноэтажное, без подвала, в плане имеет закругленную форму с размерами по осям ширина 6,0 м, длина стороны – 47,8 меньшей стороны – 28,6 м, внутренний радиус 13,0 м наружный радиус 20,0 м. Расстояние между осями продольных стен составляет 6,0 м высота помещений от пола до потолка 3,0 м.*

Крыша – профнастил по деревянной обрешётке.

Наружные дверные блоки: главного входа – витражные по алюминиевому каркасу автоматического открывания. Внутренние дверные блоки – деревянные. Окна алюминиевые 2-х-камерные стеклопакеты.

Наружная отделка: стен – травертин, цоколь – гранитная плитка 20 мм. Внутренняя отделка – улучшенная штукатурка, левкас, водоэмульсионная окраска, в санузле керамическая плитка.

Полы – бетонные, керамическая плитка;

Надворный туалет на 6 очков:

Здание представляет собой одноэтажное здание без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4,5х15,3м. Здание состоит из трех блоков. Крайние блоки надземные, размерами в осях 4,5х2,78м. Высота от пола до потолка 2,5м. Высота до конька 4,72 м. Средний блок размерами 8,88х4,5м. Высота помещений от пола до потолка 2,5 м. Высота здания до конька крыши 3,120м. Блок частично заглублен. Высота надземной части 1,62м. В среднем блоке расположен туалет женский мужской, в правом блоке – туалет для маломобильных групп населения, в левом блоке – насосная.

Кровля рулонная.

Наружные и внутренние дверные блоки – деревянные.

Окна из ПВХ профиля.

Наружная отделка стен – жидкий травертин. Внутренняя отделка – простая штукатурка, керамическая плитка, в помещении насосной – простая штукатурка, известковая побелка.

Полы – керамогранитная плитка.

Малые архитектурные формы

Беседка – представляет собой одноэтажное сооружение 8-миугольной формы, диаметром 3,48м. Высотой – 3,55м.

Наружная и внутренняя отделка – покраска масляной краской за 2 раза по грунтовке.

Полы бетонные.

Фонтаны – расположены в центральной части парка. Четыре фонтана одинаковые по форме и глубине, в форме трапеции, шириной по 3м. Из которых будут бить гейзеры.

Глубина чаши бассейна – 0,6 м. Отделка фонтанов – гранитная плитка t=20 мм.

Навес для шахмат – представляет собой квадратную конструкцию с размерами10,0х10,0м. Высота – 2,5м – 3,2м. Покрытие из мембранного мента. Полы – бетонные.

Шахматная доска – представляет собой квадратную площадку, размерами 9,0х9,0м. Покрытие керамогранитной морозостойкой противоскользящей плиткой, черным и белым цветами, в виде шахматной доски.

Пано – представляет собой вертикальное сооружение с надписью, размерами 2,0х0,4м. Высотой 1,8м. Отделка верхней части из травертина, нижней на высоту 0,4м – гранитной плиткой.

Доска почета – представляет собой вертикальное сооружение с надписью, размерами 10,0х0,6м. Высотой 3,5м. Отделка верхней части из травертина, нижней на высоту 0,6м. – гранитной плиткой.

Постаменты для документов – Один для монумента К.Рыскулбекова, который расположен возле музея, в форме прямоугольного параллелепипеда, с размерами 1,5х1,8м., высотой 2,2м. Отделка из гранита. Второй для монумента огня, расположенного в центральной части парка, посередине четырех фонтанов. Размерами 2,0х2,0 м в форме объемного ромба.

Предусмотрено орошение и полив зеленых насаждений и газонов.

Предусмотрено беспрепятственное перемещение по территории инвалидов и маломобильных групп населения, в виде красной брусчатки по краям тротуаров и дорожек, ширина дорожек более 2,0 м. съезды с тротуаров на проезжую часть, пандусы при входе в общественные здания, продольные уклоны не более 5%.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего **385 514,194** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **315 656,801** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **28 552,301** тысяч тенге, прочих затрат **41 305,092**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **385 514,194** тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ **315 656,801** тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **28 552,301** тысяч тенге, прочих затрат **41 305,092**;

9. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Табыс – Жоба» б/н

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***РГП ТОО «Tan Expert» (г.Шымкент)» №ТЕ-0005/18 от 03.10.2018 г.,***

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата

утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Реконструкция парка им. К.Рыскулбекова по пр.Толе би города Тараз»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик ***Икрамов Сакен Зулхарнаевич***

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П. подпись

Технический надзор ***Мусиркепов Кыдирбек***

фамилия, имя, отчество (при наличии) М.П. подпись

Авторский надзор ***Егешов Макышбек***

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П. подпись

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Есимов Мекенбай***

фамилия, имя, отчество (при наличии), М.П. подпись

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 год № 121

Форма

Декларация о соответствии

«27 » декабря 2018г

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КДСМ», г.Шымкент, ул.Капал Батыра, территория ондристик №4***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Есимов М.С.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция парка им. К. Рыскулбекова по пр. Толе би в городе Тараз»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ТОО "Жасыл Ел Тараз" г.Тараз в лице директора Икрамов С. З.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «Жана Арна 2002»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Табыс - Жоба» б/н
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***«КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» от «02» октября 2018 г.;***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	м2	62303,0	62303,0
Площадь застройки	м2	975,22	975,22
Площадь покрытия	м2	17926,28	17926,28
Площадь озеленения	м2	42752,5	42752,5
Прочие	м2	652,0	652,0

5. Технологические решения по объекту характеризуется следующими данными:

Музей *Здание музея одноэтажное, без подвала, в плане имеет закругленную форму с размерами по осям ширина 6,0м, длина стороны - 47,8 меньшей стороны - 28,6м, внутренний радиус 13,0м, наружный радиус 20,0м. Расстояние между осями продольных стен составляет 6,0м, высота помещений от пола до потолка 3,0м.*

Крыша – профнастил по деревянной обрешётке.

Наружные дверные блоки: главного входа – витражные по алюминиевому каркасу автоматического открывания. Внутренние дверные блоки – деревянные. Окна алюминиевые 2-х-камерные стеклопакеты.

Наружная отделка: стен – травертин, цоколь – гранитная плитка 20мм. Внутренняя отделка – улучшенная штукатурка, левкас, водоэмульсионная окраска, в санузле керамическая плитка.

Полы - бетонные, керамическая плитка

Надворный туалет на 6 очков

Здание представляет собой одноэтажное здание без подвала, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4,5х15,3м. Здание состоит из трех блоков. Крайние блоки надземные, размерами в осях 4,5х2,78м. Высота от пола до потолка 2,5м. Высота до конька 4,72м. Средний блок размерами 8,88х4,5м. Высота помещений от пола до потолка 2,5 м. Высота здания до конька крыши 3,120. Блок частично заглублен. Высота надземной части 1,62м. В среднем блоке расположен туалет женский мужской, в правом блоке -туалет для маломобильных групп населения, в левом блоке – насосная.

Кровля рулонная.
Наружные и внутренние дверные блоки – деревянные.
Окна из ПВХ профиля.
Наружная отделка: стен – жидкий травертин. Внутренняя отделка – простая штукатурка, керамическая плитка, в помещении насосной – простая штукатурка, известковая побелка.
Полы - керамогранитная плитка.
Малые архитектурные формы
Беседка - представляет собой одноэтажное сооружение 8 -миугольной формы, диаметром 3,48м. Высотой – 3,55м.
Наружная и внутренняя отделка – покраска масляной краской за 2 раза по грунтовке.
Полы бетонные.
Фонтаны - Расположены в центральной части парка. Четыре фонтана одинаковые по форме и глубине, в форме трапеции, шириной по 3м. Из которых будут бить гейзеры.
Глубина чаши бассейна – 0,6м. Отделка фонтанов – гранитная плитка t=20мм.
Навес для шахмат – представляет собой квадратную конструкцию с размерами 10,0х10,0м. Высота – 2,5м – 3,2м. Покрытие из мембранного тента. Полы – бетонные
Шахматная доска - представляет собой квадратную площадку, размерами 9,0х9,0м. Покрытие керамогранитной морозостойкой противоскользящей плиткой, черным и белым цветами, в виде шахматной доски.
Пано – представляет собой вертикальное сооружение с надписью, размерами 2,0х0,4м. Высотой 1,8м. Отделка верхней части из травертина, нижней на высоту 0,4м. – гранитной плиткой.
Доска почета - представляет собой вертикальное сооружение с надписью, размерами 10,0х0,6м. Высотой 3,5м. Отделка верхней части из травертина, нижней на высоту 0,6м. – гранитной плиткой.
Постаменты для монументов –Один для монумента К.Рыскулбекова, который расположен возле музея, в форме прямоугольного параллелепипеда, с размерами 1,5х1,8м., высотой 2,2м. Отделка из гранита. Второй для монумента огня, расположенного в центральной части парка, посередине четырех фонтанов. Размерами 2,0х2,0м в форме объемного ромба.
Предусмотрено орошение и полив зеленых насаждений и газонов.
Предусмотрено беспрепятственное перемещение по территории инвалидов и маломобильных групп населения, в виде красной брусчатки по краям тротуаров и дорожек, ширина дорожек более 2,0 м. съезды с тротуаров на проезжую часть, пандусы при входе в общественные здания, продольные уклоны не более 5%.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***октябрь 2018 год***;
месяц, год
окончание работ ***декабрь 2018 год***;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: ***3 месяцев;***
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 месяцев***;
фактически, месяц: ***3 месяцев***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ _____ М.П.
Подпись дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция парка им. К. Рыскулбекова по пр. Толе би в городе Тараз»,*** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «КДСМ», директор Есимов Мекенбай***
фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____ _____ М.П.
Подпись дата

Приложение 1
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«27» декабря 2018 г

Технический надзор ***ТОО «Тараз Серпін Курылыс», директор Мусиркепов Кыдирбек Жамбылская область, город Тараз, улица Щусева №18***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице: ***Мусиркепов Кыдирбек № KZ79VJE00036993, № KZ95VJE00036996, № KZ68VJE00036997 от 22.04.2013 г.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании ***Договор №68/1 от «19» октября 2018 года***

№ договора и дата

по объекту: ***«Реконструкция парка им. К. Рыскулбекова по пр. Толе би в городе Тараз»***

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***ТОО "Жасыл Ел Тараз" г.Тараз в лице директора Икрамов С. З.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «КДСМ» ГСЛ № 15013982 от 27.07.2015г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Есимов Мекенбай***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2018 год***;

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2018 год***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***3 месяцев;***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 месяцев***;

фактически, месяц: ***3 месяцев***;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):

всего ***385 514,194*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***315 656,801*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***28 552,301*** тысяч тенге, прочих затрат ***41 305,092*** тысяч тенге;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию ***385 514,194*** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ ***315 656,801*** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ***28 552,301*** тысяч тенге, прочих затрат ***41 305,092*** тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Табыс - Жоба» б/н

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***«КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» от «02» октября 2018 г.;.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:

организация ***ТОО «Тараз Серпін Курылыс», директор Мусиркепов Кыдирбек***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя.

_____ _____ М.П.

Подпись дата

эксперт(ы) по технического надзора ***Мусиркепов Кыдирбек № KZ79VJE00036993, № KZ95VJE00036996, № KZ68VJE00036997 от 22.04.2013 г.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов.

_____ _____ М.П.

Подпись дата

Приложение 2
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

« 27 » декабря 2018г.

Авторский надзор ***ТОО «Табыс - Жоба» директор Махатов Н.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

в лице ***ГИП Егешов Макышбек № 000345 от 07. 02. 2017г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения

действующего на основании ***Договор №265 от « 23 » 11, 2017 г. доп.соглашение №1 от « 14 » 12, 2017г.***
№ договора и дата

по объекту: ***«Реконструкция парка им. К. Рыскулбекова по пр. Толе би в городе Тараз»,***
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является ***ТОО "Жасыл Ел Тараз" г.Тараз в лице директора Икрамов С. З.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

а) подрядчиком (генеральным подрядчиком)

ТОО «КДСМ» ГСЛ № 15013982 от 27.07.2015г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице ***директора Есимов Мекенбай***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

б) субподрядными организациями_____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***октябрь 2018 год***;
месяц, год

окончание работ ***декабрь 2018 год***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: ***3 месяцев;***

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 месяцев***;

фактически, месяц: ***3 месяцев***;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)

ТОО «Табыс - Жоба» б/н
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой) ***«КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Тараз» от «02» октября 2018 г.;***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

Авторский надзор:

организация ***ТОО «Табыс - Жоба» директор Махатов Н.С.***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ _____ М.П.
Подпись дата

эксперт(ы) по авторскому надзору ***ГИП Егешов Макышбек № 000345 от 07. 02. 2017г.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов

_____ _____ М.П.
Подпись дата

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ***ТОО "Жасыл Ел Тараз"***

Подрядчик: ***ТОО "КДСМ"***

Наименование строительства и его адрес: ***Реконструкция парка им.К.Рыскулбекова в г.Тараз по пр.Толе би***

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за Октябрь месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 68	*19-10-2018г.*				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	293 352 028									
за отчетный период		261 921 454							31 430 574	293 352 028

Заказчик:

ТОО "Жасыл Ел Тараз"

Икрамов С.З.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.С.

Форма №2

Наименование Реконструкция парка им.К.Рыскулбекова в г.Тараз по пр.Толе би

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Октябрь 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО" Жасыл Ел Тараз"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Тараз Серпин Курылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КДСМ"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 7-1-1 Покрытие									
		Проезды вне участка тип-I									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	75.124	1065.30	950.04	80030	71371	113	24166	112532
		НР - 108%; СП - 8%			113.76	184.10	8546	13830		8336	
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	82.6364	2127.00	--	175768	--	175768	--	189829
		СП - 8%			--	--	--	--		14061	
3	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	1878.1	716.60	206.80	1345845	388391	906695	180115	1648037
		НР - 108%; СП - 8%			27.03	61.77	50759	116014		122077	
4	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1878.1	-200.18	-53.20	-375950	-99909	-276041	-32751	-441397
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16.15	--	-30325		-32696	
5	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	1878.1	1123.37	2.62	2109793	4914	1830376	298162	2600592
		НР - 108%; СП - 8%			146.16	0.84	274503	1573		192636	
6	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	1878.1	707.76	--	1329242	--	1152340	191054	1641920
		НР - 108%; СП - 8%			94.19	--	176902	--		121624	
7	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	803.45	1466.90	27.20	1178581	21850	665463	539001	1854988
		НР - 108%; СП - 8%			611.45	9.72	491268	7807		137407	

8	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	34.54835	33422.00	--	1154675	--	1154675	--	1247049
		СП - 8%			--	--	--	--		92374	
		Площадки вне участка тип-II-красное покрытие									
9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6.1296	1065.30	950.04	6530	5823	10	1972	9182
		НР - 108%; СП - 8%			113.76	184.10	697	1128		680	
10	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6.74256	2127.00	--	14341	--	14341	--	15489
		СП - 8%			--	--	--	--		1147	
11	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	153.24	452.92	33.47	69406	5129	16460	53681	132934
		НР - 108%; СП - 8%			312.04	12.32	47817	1888		9847	
12	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	153.24	1626.00	--	249168	--	249168	--	269102
		СП - 8%			--	--	--	--		19933	
13	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	102.7	1466.90	27.20	150651	2793	85062	68897	237112
		НР - 108%; СП - 8%			611.45	9.72	62796	998		17564	
14	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1.6432	33422.00	--	54919	--	54919	--	59313
		СП - 8%			--	--	--	--		4394	
		Площадки вне участка тип-II-серое покрытие									
15	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	157.588	1065.30	950.04	167879	149716	236	50693	236058
		НР - 108%; СП - 8%			113.76	184.10	17927	29011		17486	
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	173.3468	2127.00	--	368709	--	368709	--	398205
		СП - 8%			--	--	--	--		29497	
17	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	3939.7	452.92	33.47	1784377	131860	423177	1380109	3417645
		НР - 108%; СП - 8%			312.04	12.32	1229340	48539		253159	
18	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	3939.7	1626.00	--	6405952	--	6405952	--	6918428
		СП - 8%			--	--	--	--		512476	
19	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1032.13	1466.90	27.20	1514032	28069	854869	692413	2382960
		НР - 108%; СП - 8%			611.45	9.72	631094	10029		176516	
20	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16.51408	33422.00	--	551934	--	551934	--	596088
		СП - 8%			--	--	--	--		44155	
		Проезды на участке тип-I									
21	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	234.968	1065.30	950.04	250312	223230	352	75585	351970

		НР - 108%; СП - 8%			113.76	184.10	26730	43257		26072	
22	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	258.4648	2127.00	--	549755	--	549755	--	593735
		СП - 8%			--	--	--	--		43980	
23	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	5874.2	716.60	206.80	4209447	1214785	2835900	563352	5154623
		НР - 108%; СП - 8%			27.03	61.77	158762	362860		381824	
24	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	5874.2	-200.18	-53.20	-1175874	-312490	-863384	-102435	-1380573
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16.15	--	-94847		-102265	
25	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5874.2	1123.37	2.62	6598876	15369	5724934	932573	8133965
		НР - 108%; СП - 8%			146.16	0.84	858573	4920		602516	
26	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	5874.2	707.76	--	4157517	--	3604214	597567	5135490
		НР - 108%; СП - 8%			94.19	--	553303	--		380407	
27	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	596.78	1466.90	27.20	875417	16229	494288	400355	1377833
		НР - 108%; СП - 8%			611.45	9.72	364900	5799		102062	
28	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	25.66154	33422.00	--	857660	--	857660	--	926273
		СП - 8%			--	--	--	--		68613	
		Площадки на участке тип-II-красное покрытие									
29	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72.9696	1065.30	950.04	77735	69324	110	23473	109305
		НР - 108%; СП - 8%			113.76	184.10	8301	13433		8097	
30	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	80.26656	2127.00	--	170727	--	170727	--	184385
		СП - 8%			--	--	--	--		13658	
31	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	1824.24	452.92	33.47	826238	61056	195948	639046	1582508
		НР - 108%; СП - 8%			312.04	12.32	569234	22476		117223	
32	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	1824.24	1626.00	--	2966214	--	2966214	--	3203511
		СП - 8%			--	--	--	--		237297	
33	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1186	1466.90	27.20	1739744	32253	982314	795637	2738212
		НР - 108%; СП - 8%			611.45	9.72	725177	11524		202830	

34	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	18.976	33422.00	--	634216	--	634216	--	684953
		СП - 8%			--	--	--	--		50737	
		Площадки на участке тип-II-серое покрытие									
35	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	326.1216	1065.30	950.04	347419	309830	489	104908	488513
		НР - 108%; СП - 8%			113.76	184.10	37100	60037		36186	
36	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	358.73376	2127.00	--	763027	--	763027	--	824069
		СП - 8%			--	--	--	--		61042	
37	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	8153.04	452.92	33.47	3692691	272878	875747	2856077	7072670
		НР - 108%; СП - 8%			312.04	12.32	2544066	100450		523901	
38	2104-0509-0103 РСНБ РК 2015	Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 50 мм ГОСТ 17608-91	м2	8153.04	1626.00	--	13256843	--	13256843	--	14317390
		СП - 8%			--	--	--	--		1060547	
39	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	4242.25	1466.90	27.20	6222958	115368	3513675	2845947	9794417
		НР - 108%; СП - 8%			611.45	9.72	2593915	41221		725512	
40	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	67.876	33422.00	--	2268552	--	2268552	--	2450036
		СП - 8%			--	--	--	--		181484	
		Площадки на участке тип-III									
41	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	12.5	1368.43	84.32	17105	1054	9296	6464	25455
		НР - 94%; СП - 8%			540.38	9.77	6755	122		1886	
42	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	12.5	852.53	41.45	10657	518	6063	3897	15717
		НР - 94%; СП - 8%			326.05	5.57	4076	70		1164	
43	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см.Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см 2)	м2 основания	1081	716.60	206.80	774644	223551	521877	103671	948580
		НР - 108%; СП - 8%			27.03	61.77	29216	66775		70265	
44	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	1081	-200.18	-53.20	-216390	-57506	-158884	-18851	-254060
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16.15	--	-17454		-18819	
45	1127-0602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавкагравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	32.43	246.00	246.00	7978	7978	--	1929	10699
		НР - 108%; СП - 8%			--	55.07	--	1786		793	
46	2101-0301-0103 РСНБ РК 2015	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	33.0786	3128.00	--	103470	--	103470	--	111747

		СП - 8%			--	--	--	--		8278	
47	1127-0602-1001 РСНБ РК 2015	Основания. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	м3 добавок в рыхлом состоянии	32.43	246.00	246.00	7978	7978	--	1929	10699
		НР - 108%; СП - 8%			--	55.07	--	1786		793	
48	2101-0404-0204 РСНБ РК 2015	Спецсмесь	м3	33.0786	10351.00	--	342397	--	342397	--	369788
		СП - 8%			--	--	--	--		27392	
		Площадки на участке тип-IV									
49	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18.152	1065.30	950.04	19337	17245	27	5839	27191
		НР - 108%; СП - 8%			113.76	184.10	2065	3342		2014	
50	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19.9672	2127.00	--	42470	--	42470	--	45868
		СП - 8%			--	--	--	--		3398	
51	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13.614	1608.38	1432.61	21896	19504	28	6743	30930
		НР - 108%; СП - 8%			173.66	284.93	2364	3879		2291	
52	2101-0208-0402 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	17.15364	4562.00	--	78255	--	78255	--	84515
		СП - 8%			--	--	--	--		6260	
53	1127-0601-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия однослойные цементобетонные, толщиной слоя 20 см. Устройство	м2 покрытия	453.8	4583.22	84.19	2079867	38204	2025086	25062	2273323
		НР - 108%; СП - 8%			36.53	14.61	16577	6628		168394	
54	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	94.6	1466.90	27.20	138769	2573	78353	63463	218410
		НР - 108%; СП - 8%			611.45	9.72	57843	919		16179	
55	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1.5136	33422.00	--	50588	--	50588	--	54635
		СП - 8%			--	--	--	--		4047	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**91242848**					
			Локальная смета 7-2-1 МАФ и озеленение								
6	Расчет	Скульптура (фигура) Кайрата Рыскулбекова	шт	1	8434821.43	--	8434821	--		--	8434821
					--	--	--	--	8434821	--	
7	Расчет	Многофигурный рельеф "Желтоксан"	шт	1	9132589.29	--	9132589	--		--	9132589
					--	--	--	--	9132589	--	
8	Расчет	Композиция "Таульсиздик ушкыны"	шт	1	2232142.86	--	2232143	--		--	2232143
					--	--	--	--	2232143	--	
10	86-010702-0102	Подставка для велосипедов на 5 мест	шт.	2	42365.00	634.00	84730	1268	76358	6790	98842
					3552.00	179.00	7104	358		7322	
11	86-010213-0201	Брусья параллельные	шт.	1	63274.00	90.00	63274	90	62124	986	69401
					1060.00	24.00	1060	24		5141	
12	86-010202-0105	Двухсекционный турник с лестницей	комплект	2	110677.00	197.00	221354	394	212714	7597	247267
					4123.00	51.00	8246	102		18316	
13	86-010203-0101	Рукоход, тип 1	шт.	2	35920.00	3652.00	71840	7304	49948	19975	99160
					7294.00	1170.00	14588	2340		7345	
14	86-010204-0201	Шведская стенка	шт.	2	80752.00	6855.00	161504	13710	122384	20487	196551

					12705.00	2141.00	25410	4282		14559	
15	86-010209-0101	Стойка баскетбольная, тип 1	шт.	2	72705.00	1323.00	145410	2646	95660	56489	218051
					23552.00	384.00	47104	768		16152	
17	86-010210-0101	Стойки волейбольные	комплект	1	47011.00	905.00	47011	905	34502	13950	65838
					11604.00	218.00	11604	218		4877	
18	86-010805-0201	Ворота для мини-футбола	комплект	2	217204.00	1735.00	434408	3470	420370	10503	480504
					5284.00	487.00	10568	974		35593	
19	86-010201-0103	Детский спортивный комплекс (3,400 м х 3,540 м х 2,175 м)	комплект	1	224597.00	2613.00	224597	2613	209186	12310	255860
					12798.00	730.00	12798	730		18953	
20	86-010113-0102	Детский игровой комплекс (6,170 м х 5,600 м х 3,330 м)	комплект	1	1017492.00	1301.00	1017492	1301	969816	42579	1144877
					46375.00	415.00	46375	415		84806	
21	86-010101-0104	Карусель (4 сидения)	комплект	1	152673.00	1590.00	152673	1590	144385	4933	170214
					6698.00	451.00	6698	451		12608	
22	86-010104-0208	Качели подвесные двойные, сиденья со спинкой	комплект	1	166755.00	303.00	166755	303	150192	14866	196150
					16260.00	76.00	16260	76		14530	
23	Прайс-лист п.12 стр.4	Шахматы парковые напольные	комп.	2	677678.57	--	1355357	--		--	1355357
		Отпускная цена - 669642,86			--	--	--	--	1355357	--	
24	Прайс-лист п.13 стр.15	Стол шахматный с фигурами	шт	8	43520.52	--	348164	--		--	348164
		Отпускная цена - 43004,46			--	--	--	--	348164	--	
25	Прайс-лист п.14 стр.8	Стулья мягкие	шт	16	5096.14	--	81538	--		--	81538
		Отпускная цена - 5035,71			--	--	--	--	81538	--	
		Озеленение									
26	1147-0102-0107 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 25%	яма	440	554.00	64.50	243761	28380	45125	158081	433989
		НР - 88%; СП - 8%			386.95	21.32	170256	9381		32147	
27	1147-0103-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	440	909.16	140.27	400033	61719	49385	264989	718223
		НР - 88%; СП - 8%			656.66	27.72	288929	12195		53202	
28	СТПРАЙС-ЛИСТ п.26 стр.33	Ель колючая, форма голубая, с комом, высотой от 2,5 м до 3 м	шт.	120	62500.00	--	7500000	--	7500000	--	8100000
		СП - 8%			--	--	--	--		600000	
29	СТПРАЙС-ЛИСТ п.25 стр.13	Туя западная Барабант, с комом, высотой от 2 м до 3 м	шт.	320	26785.71	--	8571429	--	8571429	--	9257143
		СП - 8%			--	--	--	--		685714	
30	1147-0113-0101 РСНБ РК 2015	Цветники. Устройство корыта механизированным способом глубиной 40 см	м2	755.4	286.89	53.02	216719	40053	--	167915	415404
		НР - 88%; СП - 8%			233.87	18.73	176665	14147		30771	
31	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см	м2	755.4	362.39	--	273751	--	--	240901	555824
		НР - 88%; СП - 8%			362.39	--	273751	--		41172	
32	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 80 шт. на м2. Посадка	м2	755.4	1662.56	442.93	1255897	334589	42184	831807	2254721
		НР - 88%; СП - 8%			1163.79	87.52	879124	66112		167016	
33	2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	Петуния	шт.	60432	68.00	--	4109376	--	4109376	--	4438126

		СП - 8%			--	--	--	--		328750	
34	1123-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0.004	857673.10	108790.94	3431	435	1040	2041	5909
		НР - 99%; СП - 8%			489020.00	26375.20	1956	106		438	
35	2301-1201-0105 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	4	2527.00	--	10108	--	10108	--	10917
		СП - 8%			--	--	--	--		809	
		Поля футбольное и волейбольное									
36	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	54	1608.38	1432.61	86852	77361	113	26745	122686
		НР - 108%; СП - 8%			173.66	284.93	9378	15386		9088	
37	2101-0208-0402 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83	м3	68.04	4562.00	--	310398	--	310398	--	335230
		СП - 8%			--	--	--	--		24832	
38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	54	20400.68	7.68	1101637	415	939355	152155	1354095
		НР - 94%; СП - 8%			2997.54	--	161867	--		100303	
39	86-010703-0101	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)	м2	540	4697.00	162.00	2536380	87480	2133000	369166	3137989
					585.00	48.00	315900	25920		232444	
40	86-010602-0502	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,0 м	секция	54	30768.00	4929.00	1661472	266166	1166724	288648	2106130
					4233.00	1641.00	228582	88614		156010	
41	86-010605-0601	Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м	шт.	1	101724.00	785.00	101724	785	81956	17476	128736
					18983.00	221.00	18983	221		9536	
		Восстановление газонов									
42	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	44457.9	324.43	14.03	14423343	623611	--	12252197	28809584
		НР - 88%; СП - 8%			310.40	2.77	13799732	123220		2134043	
43	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые.Посев тракторной сеялкой	га	4.44579	390787.04	3958.10	1737357	17597	1716964	8007	1884994
		НР - 88%; СП - 8%			628.94	1417.78	2796	6303		139629	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**88897027**					
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**			**21584612**					
				Локальная смета 7-3-1 Вертикальная планировка							
1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта)	м3 грунта	8834.88	22.72	22.72	200684	200684	--	53284	274286
		НР - 72%; СП - 8%			--	8.38	--	74005		20317	
2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	8834.88	78.64	78.64	694733	694733	--	184459	949527
		НР - 72%; СП - 8%			--	29.00	--	256193		70335	
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м+в насыпь	м3 грунта	7591.1	28.13	28.13	213502	213502	--	56687	291804
		НР - 72%; СП - 8%			--	10.37	--	78732		21615	

4	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+в насыпь	м3 грунта	7591.1	89.04	89.04	675933	675933	--	179468	923832
		НР - 72%; СП - 8%			--	32.84	--	249260		68432	
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м+выемка	м3 грунта	2085.7	28.13	28.13	58661	58661	--	15575	80175
		НР - 72%; СП - 8%			--	10.37	--	21632		5939	
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта+выемка	м3 грунта	2085.7	89.04	89.04	185717	185717	--	49310	253828
		НР - 72%; СП - 8%			--	32.84	--	68486		18802	
7	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	836.52	148.88	142.90	124538	119539	--	24881	161372
		НР - 72%; СП - 8%			5.98	35.33	4999	29557		11953	
8	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1003.824	428.00	--	429637	--		--	464008
		СП - 8%			--	--	--	--		34371	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3398832**					
		Локальная смета 1-1-1 Демонтажные работы									
		Генеральный план									
1	1146-0401-0905 РСНБ РК 2015	Покрытия полов из природного камня. Разборка	м2 покрытия	435.824	292.67	--	127555	--	--	107146	253477
		НР - 84%; СП - 8%			292.67	--	127555	--		18776	
2	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	140.8803	2347.82	1033.42	330761	145588	--	263961	642300
		НР - 108%; СП - 8%			1314.4	420.46	185173	59235		47578	
		Здание кафе "Сириус"									
3	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж стоек	т конструкций	0.081015	11345.68	7948.22	919	644	--	300	1316
		НР - 69%; СП - 8%			3397.46	1963.54	275	159		98	
4	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	3	14676.59	6861.44	44030	20584	--	27323	77061
		НР - 84%; СП - 8%			7815.15	3027.44	23445	9082		5708	
5	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=0,8	Фасад здания из алюминиевых панелей.Демонтаж	м2	79.2	260.51	1.86	20632	147	--	16430	40027
		НР - 80%; СП - 8%			258.65	0.66	20485	52		2965	
6	1115-0108-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Фасад здания из алюминиевых панелей. Демонтаж	м2	79.2	938.59	12.87	74336	1020	--	58778	143763
		НР - 80%; СП - 8%			925.71	1.97	73316	156		10649	

7	1146-0401-0606 РСНБ РК 2015	Потолки деревянные подвесные из плит сайдинга. Разборка	м2	61.35	575.12	41.32	35284	2535	--	28522	68910
		НР - 84%; СП - 8%			533.81	19.65	32749	1205		5104	
8	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	61.35	135.86	18.22	8335	1118	--	5413	14848
		НР - 72%; СП - 8%			117.64	4.9	7217	301		1100	
9	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Разборка	м3	24.77	9487.9	2778.4	235015	68821	--	165110	432136
		НР - 84%; СП - 8%			6709.5	1225.9	166194	30366		32010	
10	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	3.54	20537.01	1544.79	72701	5469	50052	13429	93021
		НР - 72%; СП - 8%			4853.06	415.74	17180	1472		6890	
11	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	464.99	170.47	--	79265	--	--	66582	157515
		НР - 84%; СП - 8%			170.47	--	79265	--		11668	
12	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	224.3	650.98	27.04	146015	6066	--	102840	268764
		НР - 72%; СП - 8%			623.94	12.86	139950	2884		19908	
13	1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	м2	84.2	1490.69	497.68	125516	41904	--	73583	215027
		НР - 72%; СП - 8%			993.02	220.75	83612	18587		15928	
14	1146-0401-0702 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	228.4	65.22	1.13	14896	258	--	12297	29368
		НР - 84%; СП - 8%			64.09	--	14639	--		2175	
15	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	м2 кровли	228.4	234.36	16.64	53528	3800	--	36540	97274
		НР - 72%; СП - 8%			217.72	4.48	49728	1023		7205	
16	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	15.12	878.2	145.36	13278	2198	--	10186	25341
		НР - 84%; СП - 8%			732.85	69.12	11081	1045		1877	
17	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж	м2	1.68	1149.86	29.69	1932	50	--	1312	3503
		НР - 69%; СП - 8%			1120.17	11.22	1882	19		259	
18	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	8.15	28662	13665.52	233595	111374	15834	130452	393171
		НР - 84%; СП - 8%			13053.6	6001.58	106387	48913		29124	
		Центральный фонтан									
19	1218-0101-1201 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания мостовой из булыжного камня. Разборка	м3 конструкции	1.065	2394.72	244.13	2550	260	--	1729	4622
		НР - 72%; СП - 8%			2150.59	104.27	2290	111		342	
20	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1.2	14676.59	6861.44	17612	8234	--	10929	30825
		НР - 84%; СП - 8%			7815.15	3027.44	9378	3633		2283	
21	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	65	170.47	--	11080	--	--	9307	22019

		НР - 84%; СП - 8%			170.47	--	11080	--		1631	
22	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	186.5	191.98	--	35804	--	--	25779	66510
		НР - 72%; СП - 8%			191.98	--	35804	--		4927	
		Туалет									
23	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	288	1442.47	469.68	415431	135267	--	274635	745271
		НР - 84%; СП - 8%			972.79	162.44	280164	46783		55205	
24	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	160	15.69	15.69	2511	2511	--	667	3432
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.79	--	926		254	
25	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	160	129.77	62.27	20762	9962	--	11000	34303
		НР - 72%; СП - 8%			67.5	27.98	10800	4477		2541	
		Насосная возле центрального фонтана									
26	1146-0601-0105 РСНБ РК 2015	Здания кирпичные 1, 2-х этажных. Разборка надземной части без сохранения годных материалов	м3 строительного объема	35	1442.47	469.68	50486	16439	--	33376	90571
		НР - 84%; СП - 8%			972.79	162.44	34048	5685		6709	
		Бассейн									
27	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	10	14676.59	6861.44	146766	68614	--	91078	256871
		НР - 84%; СП - 8%			7815.15	3027.44	78152	30274		19027	
		Памятник									
28	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из гранитных плиток. Разборка покрытия	м2	35.5	650.98	27.04	23110	960	--	16277	42537
		НР - 72%; СП - 8%			623.94	12.86	22150	457		3151	
29	1213-0103-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит мраморных. Разборка	м2 облицовки	25.75	2511.67	81.04	64676	2087	--	45734	119242
		НР - 72%; СП - 8%			2430.63	36.15	62589	931		8833	
30	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	7	28662	13665.52	200634	95659	13600	112044	337693
		НР - 84%; СП - 8%			13053.6	6001.58	91375	42011		25014	
31	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж барельефа	т конструкций	0.07	45057.44	13598.24	3154	952	--	1676	5217
		НР - 69%; СП - 8%			31459.2	3244.5	2202	227		386	
		Демонтаж доски почета-3 шт									
32	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	54.6	611.62	46.2	33394	2522	--	23038	60947
		НР - 72%; СП - 8%			565.42	20.61	30872	1125		4515	
33	1213-0103-0103 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из фибробетона. Разборка	м2 облицовки	29.4	3815.62	169.67	112179	4988	--	78780	206236
		НР - 72%; СП - 8%			3645.95	75.69	107191	2225		15277	
		Фонтан "Звезда"									

34	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Демонтаж стоек	т конструкций	0.1074799	11345.68	7948.22	1219	854	--	398	1746
		НР - 69%; СП - 8%			3397.46	1963.54	365	211		129	
35	1146-0401-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты железобетонные. Разборка	м3	7.4	28662	13665.52	212099	101125	14377	118447	356989
		НР - 84%; СП - 8%			13053.6	6001.58	96597	44412		26444	
36	1146-0401-0905 РСНБ РК 2015	Покрытия полов из керамогранита. Разборка	м2 покрытия	82.7	292.67	--	24204	--	--	20332	48099
		НР - 84%; СП - 8%			292.67	--	24204	--		3563	
		Амфитеатр									
37	1146-0401-0702 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из листовой стали. Разборка	м2	52	65.22	1.13	3391	59	--	2800	6686
		НР - 84%; СП - 8%			64.09	--	3333	--		495	
38	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Демонтаж.	т конструкций	1.2	23717.79	10925.79	28461	13111	--	12780	44541
		НР - 69%; СП - 8%			12792	2642.83	15350	3171		3299	
39	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Ограждения защитные оборудования. Демонтаж.	т конструкций	0.37	50040.26	994.76	18515	368	--	12590	33593
		НР - 69%; СП - 8%			49045.5	269.71	18147	100		2488	
40	1146-0401-0801 РСНБ РК 2015	Основания бетонные под полы на гравии. Разборка	м3	2.5425	13006.16	5460.16	33068	13882	--	21261	58676
		НР - 84%; СП - 8%			7546	2409.16	19186	6125		4346	
41	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	43.2	14676.59	6861.44	634029	296414	--	393456	1109683
		НР - 84%; СП - 8%			7815.15	3027.44	337614	130785		82199	
42	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Деонтаж металлических лавочек	т конструкций	0.45	47992	4715.2	21596	2122	--	13511	37916
		НР - 69%; СП - 8%			43276.8	236.66	19475	106		2809	
		Водопровод и канализация									
43	1215-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	15	714.86	6.57	10723	99	908	7020	19163
		НР - 72%; СП - 8%			647.7	2.32	9716	35		1419	
44	1215-0102-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводныхтруб на сварке диаметром до 200 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	10	1090.3	4.76	10903	48	335	7574	19955
		НР - 72%; СП - 8%			1051.95	--	10520	--		1478	

45	1215-0101-0314 РСНБ РК 2015	Задвижка,обратные клапаны диаметром до 200 мм. Снятие	шт. арматуры	10	1395.56	14.09	13956	141	--	9995	25866
		НР - 72%; СП - 8%			1381.47	6.7	13815	67		1916	
46	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводныхтруб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	10	327.32	2.74	3273	27	307	2123	5828
		НР - 72%; СП - 8%			293.92	0.89	2939	9		432	
47	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4 К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовыхтруб высокой плотности, диаметр до 50 мм.Разборка	м трубопровода	5	104.03	0.5	520	3	--	508	1110
		НР - 98%; СП - 8%			103.53	0.15	518	1		82	
48	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,4 К=0,4	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Разборка	м трубопровода	10	100.51	1.23	1005	12	--	976	2140
		НР - 98%; СП - 8%			99.28	0.34	993	3		159	
49	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	1	462.99	4.88	463	5	--	332	858
		НР - 72%; СП - 8%			458.11	2.32	458	2		64	
50	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж	прибор	1	575.54	5.45	576	5	--	412	1067
		НР - 72%; СП - 8%			570.09	2.59	570	3		79	
51	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015 К=0,4 К=0,4	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т.Демонтаж	насос	2	2332.69	158.15	4665	316	--	4349	9736
		НР - 98%; СП - 8%			2174.54	44.55	4349	89		721	
		Электроснабжение									
52	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	20	43.62	--	872	--	--	628	1621
		НР - 72%; СП - 8%			43.62	--	872	--		120	
53	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж	шт.	12	47.77	0.56	573	7	--	410	1062
		НР - 72%; СП - 8%			47.21	0.27	567	3		79	
54	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	82	72.2	0.19	5920	15	--	4257	10991
		НР - 72%; СП - 8%			72.01	0.09	5905	7		814	
55	1133-0303-0301 РСНБ РК 2015	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	72	4732.7	3223.5	340754	232092	--	152724	532956
		НР - 80%; СП - 8%			1509.2	1142.25	108662	82242		39478	
56	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,6 К=0,6	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг.Демонтаж	м кабеля	420	129.12	86.9	54229	36500	--	19815	79968
		НР - 72%; СП - 8%			42.21	23.31	17730	9791		5924	
57	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 К=0,6 К=0,6	Щитки осветительные массой 6 кг.Демонтаж	шт.	1	847.96	50.2	848	50	--	586	1548

		НР - 72%; СП - 8%			797.76	15.53	798	16		115	
58	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	22.0659	70	--	1545	--		--	1668
		СП - 8%			--	--	--	--		124	
59	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	22.0659	428	--	9444	--		--	10200
		СП - 8%			--	--	--	--		756	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			7406784					
		Локальная смета 2-4-1 Доска почета 3 шт									
1	1115-0102-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колонны четырехгранные. Облицовка плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	201.6	19182.89	61.89	3867271	12476	107434	3001941	7418749
		НР - 80%; СП - 8%			18588.1	25.13	3747361	5065		549537	
2	1115-0102-0303 РСНБ РК 2015 К=0,5	Колонны. Облицовка травертином. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит,исключать к нормам таблиц 11-150101-0200, 11-150102-0200	м2 поверхности облицовки	201.6	-68.29	-2.84	-13767	-573	--	-10736	-26463
		НР - 80%; СП - 8%			-65.45	-1.11	-13195	-225		-1960	
3	2201-0104-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 200 мм х 300 мм, 150 мм х 300 мм, 100 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	201.6	5313	--	1071101	--	1071101	--	1156789
		СП - 8%			--	--	--	--		85688	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8549075					
		Локальная смета 2-2-1 Ремонт здания музей									
		Фундаменты									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	14.1	185.34	176.75	2613	2492	--	474	3334
		НР - 72%; СП - 8%			8.59	38.08	121	537		247	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1.17	1327.48	--	1553	--	--	1118	2885
		НР - 72%; СП - 8%			1327.48	--	1553	--		214	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.55	693.04	--	381	--	--	274	708
		НР - 72%; СП - 8%			693.04	--	381	--		52	
4	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1.7	5012.06	1442.16	8521	2452	4886	2037	11402
		НР - 93%; СП - 8%			696.15	592.28	1183	1007		845	
5	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	14.7	19116.48	1279.03	281012	18802	224487	37576	344075
		НР - 91%; СП - 8%			2566.2	242.8	37723	3569		25487	
6	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	11.5	771.26	9.77	8870	112	4835	3694	13569
		НР - 93%; СП - 8%			341.13	4.26	3923	49		1005	
7	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41.28	817.85	19.67	33761	812	23760	8628	45780
		НР - 93%; СП - 8%			222.6	2.13	9189	88		3391	
		Покрытие									

8	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3.62	28965.4	4513.03	104855	16337	59758	28723	144264
		НР - 91%; СП - 8%			7944.75	774.66	28760	2804		10686	
9	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.20796	16160.55	1228.35	3361	255	61	2828	6684
		НР - 91%; СП - 8%			14641.2	304.6	3045	63		495	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02688	204827	--	5506	--	5506	--	5946
		СП - 8%			--	--	--	--		440	
11	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.18108	195871	--	35468	--	35468	--	38306
		СП - 8%			--	--	--	--		2837	
12	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	4.4	35980.22	1743.18	158313	7670	118371	30715	204151
		НР - 91%; СП - 8%			7334.6	336.57	32272	1481		15122	
13	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.012	204827	--	2458	--	2458	--	2655
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.2756	215953	--	59517	--	59517	--	64278
		СП - 8%			--	--	--	--		4761	
15	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	19.2	539.81	13.73	10364	264	2527	7005	18758
		НР - 92%; СП - 8%			394.45	2.1	7573	40		1390	
16	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0.0844032	287883	--	24298	--	24298	--	26242
		СП - 8%			--	--	--	--		1944	
17	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки парапетные. Устройство	м3	2.454	34441.38	3743.34	84519	9186	50768	23816	117001
		НР - 91%; СП - 8%			10010	654.62	24565	1606		8667	
18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.066258	16249.14	884.3	1077	59	19	924	2161
		НР - 91%; СП - 8%			15073.84	258.91	999	17		160	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.015951	204827	--	3267	--	3267	--	3529
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.050307	195871	--	9854	--	9854	--	10642
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
		Усиление сейсмопояса									
21	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6.3	28965.4	4513.03	182482	28432	103998	49988	251068

		НР - 91%; СП - 8%			7944.75	774.66	50052	4880		18598	
22	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.7602	16160.55	1228.35	12285	934	221	10339	24434
		НР - 91%; СП - 8%			14641.2	304.6	11130	232		1810	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0361	204827	--	7394	--	7394	--	7986
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.7241	195871	--	141830	--	141830	--	153177
		СП - 8%			--	--	--	--		11346	
25	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.1837	464289.41	1978.41	85290	363	34758	45784	141560
		НР - 91%; СП - 8%			273105	775.17	50169	142		10486	
		Устройство перегородок									
26	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1.84	1327.48	--	2443	--	--	1759	4537
		НР - 72%; СП - 8%			1327.48	--	2443	--		336	
27	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1.84	18905.36	1279.03	34786	2353	27711	4703	42648
		НР - 91%; СП - 8%			2566.2	242.8	4722	447		3159	
28	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.037812	12219.06	1225.14	462	46	2	394	924
		НР - 91%; СП - 8%			10962	478.2	414	18		68	
29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0037536	204827	--	769	--	769	--	830
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
30	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0340584	195871	--	6671	--	6671	--	7205
		СП - 8%			--	--	--	--		534	
31	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	2.208	771.26	9.77	1703	22	928	709	2605
		НР - 93%; СП - 8%			341.13	4.26	753	9		193	
32	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	Крепление стальными затяжками	т металлических изделий	0.013928	486675.07	3866.47	6778	54	6219	484	7844
		НР - 93%; СП - 8%			36231.6	1151.28	505	16		581	
33	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.030452	274731	--	8366	--	8366	--	9035
		СП - 8%			--	--	--	--		669	
34	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	47.64	3210.11	239.51	152930	11410	80684	58570	228420
		НР - 93%; СП - 8%			1276.99	44.99	60836	2143		16920	
		Перемычки									

35	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0.392	39478.86	4171.07	15476	1635	9168	4509	21584
		НР - 91%; СП - 8%			11921	719.6	4673	282		1599	
36	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.0589	16249.14	884.3	957	52	17	822	1921
		НР - 91%; СП - 8%			15073.84	258.91	888	15		142	
37	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02888	204827	--	5915	--	5915	--	6389
		СП - 8%			--	--	--	--		473	
38	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03322	189732	--	6303	--	6303	--	6807
		СП - 8%			--	--	--	--		504	
39	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0.25782	37631.64	17903.28	9702	4616	1407	3272	14012
		НР - 69%; СП - 8%			14271.4	4120.17	3679	1062		1038	
40	2105-0204-0801 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 5П-10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.02062	274921	--	5669	--	5669	--	6122
		СП - 8%			--	--	--	--		454	
41	2105-0204-0802 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0.2012	328866	--	66168	--	66168	--	71461
		СП - 8%			--	--	--	--		5293	
42	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0.036	261315	--	9407	--	9407	--	10160
		СП - 8%			--	--	--	--		753	
43	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	20	117.35	0.73	2347	15	--	1614	4278
		НР - 69%; СП - 8%			116.62	0.32	2332	6		317	
44	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0.00416	404706	--	1684	--	1684	--	1818
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
45	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015	Ригели. Замоноличивание	м3 бетона в деле	0.284	17171.85	684.65	4877	194	4307	521	5830
		НР - 118%; СП - 8%			1322.24	232.55	376	66		432	
		Окна									
46	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	0.7	3721.52	153.94	2605	108	1651	803	3680
		НР - 90%; СП - 8%			1209.18	65.02	846	46		273	
47	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	0.7	21288	--	14902	--	14902	--	16094
		СП - 8%			--	--	--	--		1192	

48	1110-0501-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью до 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	15.84	2307.5	27.42	36551	434	17710	16624	57429
		НР - 90%; СП - 8%			1162.06	4.05	18407	64		4254	
49	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	21.6	2050.85	26.6	44298	574	21267	20290	69755
		НР - 90%; СП - 8%			1039.66	4.05	22457	87		5167	
50	2109-0301-0319 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 68 мм до 72 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 21519-2003	м2	37.44	57346	--	2147034	--	2147034	--	2318797
		СП - 8%			--	--	--	--		171763	
51	1126-0201-0104 РСНБ РК 2015	Поверхности перегородок, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	1	20292.09	2214.59	20292	2215	--	14298	37357
		НР - 76%; СП - 8%			18077.5	735.54	18078	736		2767	
52	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	1.4	1385.96	5.08	1940	7	1423	409	2537
		НР - 80%; СП - 8%			364.24	0.91	510	1		188	
		Двери									
53	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	1.89	3389.49	156.64	6406	296	4620	1454	8489
		НР - 90%; СП - 8%			788.32	66.72	1490	126		629	
54	2109-0202-0304 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-9, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	1.89	23222	--	43890	--	43890	--	47401
		СП - 8%			--	--	--	--		3511	
55	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	3.6	2381.31	512.06	8573	1843	3500	3273	12794
		НР - 90%; СП - 8%			897.2	113.1	3230	407		948	
56	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	7.2	1440.57	69.11	10372	498	3357	6043	17729
		НР - 90%; СП - 8%			905.08	27.54	6517	198		1313	
57	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние СТ РК 943-92	м2	10.8	4088	--	44150	--	44150	--	47682
		СП - 8%			--	--	--	--		3532	
58	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	6	3714	--	22284	--	22284	--	24067
		СП - 8%			--	--	--	--		1783	
59	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	6	1654	--	9924	--	9924	--	10718
		СП - 8%			--	--	--	--		794	

60	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3.78	2379.04	42.41	8993	160	1776	4911	15016
		НР - 69%; СП - 8%			1866.95	16.03	7057	61		1112	
61	2109-0402-0401 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	3.78	66771	--	252394	--	252394	--	272586
		СП - 8%			--	--	--	--		20192	
62	1110-0501-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков балконных блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	3.45	2549.77	27.2	8797	94	4245	4025	13847
		НР - 90%; СП - 8%			1292.22	4.05	4458	14		1026	
63	2109-0302-0109 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 22-15 ГОСТ 23747-88	м2	3.45	39861	--	137520	--	137520	--	148522
		СП - 8%			--	--	--	--		11002	
		Кровля									
64	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная "Изоспан". Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	250	203.82	11.82	50956	2955	31900	15380	71643
		НР - 92%; СП - 8%			64.4	2.47	16101	617		5307	
65	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	250	793.97	49.55	198492	12388	80316	99570	321907
		НР - 92%; СП - 8%			423.15	9.76	105788	2440		23845	
66	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м 3 ГОСТ 10499-95	м3	25.75	14877	--	383083	--	383083	--	413729
		СП - 8%			--	--	--	--		30647	
67	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	250	589.12	96.27	147279	24066	77833	46506	209288
		НР - 92%; СП - 8%			181.52	20.68	45380	5170		15503	
68	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	250	89.79	7.11	22447	1777	19830	1141	25475
		НР - 92%; СП - 8%			3.36	1.6	840	400		1887	
69	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	2.616	93350.38	1245.96	244205	3259	191920	45213	312571
		НР - 90%; СП - 8%			18740.8	462.97	49026	1211		23153	
70	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	2.616	9956.45	50.81	26046	133	24056	1719	29986
		НР - 90%; СП - 8%			709.8	20.41	1857	53		2221	
71	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	278	244.14	10.65	67871	2961	22649	31405	107218
		НР - 72%; СП - 8%			152.02	4.88	42261	1357		7942	

72	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	278	345.47	2.36	96042	655	87905	6970	111253
		НР - 90%; СП - 8%			26.91	0.95	7482	263		8241	
73	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	278	631.23	18.69	175481	5197	18678	141102	341910
		НР - 92%; СП - 8%			545.35	6.35	151606	1766		25327	
74	2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	319.7	2757	--	881413	--	881413	--	951926
		СП - 8%			--	--	--	--		70513	
75	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	11.9	2548.92	13.23	30332	157	19846	9534	43056
		НР - 92%; СП - 8%			868	2.88	10329	34		3189	
76	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	1.43	89754.64	930.55	128349	1331	99283	25455	166109
		НР - 90%; СП - 8%			19395	383.76	27735	549		12304	
77	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	26.29	3417.02	22.16	89833	583	55678	30442	129897
		НР - 90%; СП - 8%			1276.99	9.59	33572	252		9622	
78	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	26.29	721.38	2.14	18965	56	5202	10985	32346
		НР - 80%; СП - 8%			521.36	0.94	13707	25		2396	
		Усиление стен (АС-5)									
79	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5(1,5) кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	95	49.91	0.89	4742	84	--	3353	8743
		НР - 72%; СП - 8%			49.03	--	4657	--		648	
80	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	95	96.01	1.71	9121	162	--	6450	16817
		НР - 72%; СП - 8%			94.3	--	8959	--		1246	
81	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Установка Z-образного анкера/	т металлических изделий	0.0323	55380.59	2082.59	1789	67	--	1618	3680
		НР - 93%; СП - 8%			53298	575.64	1722	19		273	
82	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0323	204827	--	6616	--	6616	--	7145
		СП - 8%			--	--	--	--		529	

83	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	800	49.91	0.89	39932	711	--	28239	73624
		НР - 72%; СП - 8%			49.03	--	39221	--		5454	
84	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Установка анкера L-200мм/	т металлических изделий	0.064	55380.59	2082.59	3544	133	--	3207	7291
		НР - 93%; СП - 8%			53298	575.64	3411	37		540	
85	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.064	195871	--	12536	--	12536	--	13539
		СП - 8%			--	--	--	--		1003	
86	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	1.0757	55380.59	2082.59	59573	2240	--	53895	122546
		НР - 93%; СП - 8%			53298	575.64	57333	619		9077	
87	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	1.0757	274731	--	295528	--	295528	--	319170
		СП - 8%			--	--	--	--		23642	
88	1106-1401-0102 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности слоем толщиной до 20(50) мм	м2 поверхности	541.4	5586.65	4054.21	3024612	2194951	235792	1151504	4510206
		НР - 91%; СП - 8%			1096.91	1240.34	593869	671520		334089	
89	1106-1401-0103 РСНБ РК 2015 К=6	Сооружения емкостные. Торкретирование поверхности. Добавлять к норме 1106-1401-0102 на каждые 5 мм сверх 20 мм	м2 поверхности	541.4	4290.31	3340.18	2322776	1808371	267161	701760	3266498
		НР - 91%; СП - 8%			456.67	967.71	247244	523921		241963	
		Отделочные работы									
90	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	202.71	567.5	5.63	115037	1142	27693	69396	199188
		НР - 80%; СП - 8%			425.25	2.68	86202	543		14755	
91	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	202.71	715.8	4.21	145101	853	56866	70104	232421
		НР - 80%; СП - 8%			431.07	1.22	87382	248		17216	
92	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	202.71	713.99	4.28	144734	868	48213	76828	239286
		НР - 80%; СП - 8%			471.87	1.88	95653	382		17725	
93	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	432.5	1245.88	66.11	538843	28594	179637	281607	886086
		НР - 80%; СП - 8%			764.42	49.47	330612	21397		65636	
94	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	432.5	986.48	6.56	426653	2838	186400	190596	666629
		НР - 80%; СП - 8%			548.94	1.92	237415	830		49380	

95	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	21.352	2700.95	38.69	57671	826	18052	31349	96141
		НР - 80%; СП - 8%			1816.85	18.4	38793	393		7122	
96	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	453.852	597.68	4.04	271261	1834	98974	137008	440930
		НР - 80%; СП - 8%			375.57	1.78	170453	807		32661	
97	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	25.2	1019.36	61.98	25688	1562	8074	13800	42647
		НР - 80%; СП - 8%			637	47.51	16052	1197		3159	
98	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	25.2	4734.6	17.33	119312	437	68576	40396	172485
		НР - 80%; СП - 8%			1996	7.77	50299	196		12777	
		Полы									
		тип1									
99	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	53.3	1381.4	65.25	73629	3478	17721	50655	134227
		НР - 94%; СП - 8%			983.68	27.36	52430	1458		9943	
100	2206-0301-0116 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	54.366	1656	--	90030	--	90030	--	97233
		СП - 8%			--	--	--	--		7202	
		тип2									
101	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	197.37	204.45	27.57	40353	5441	23326	12631	57223
		НР - 94%; СП - 8%			58.7	9.38	11586	1851		4239	
102	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	15.7896	19130.78	7.68	302067	121	254616	44490	374282
		НР - 94%; СП - 8%			2997.54	--	47330	--		27725	
103	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	197.37	645.45	25.3	127393	4994	67874	53357	195210
		НР - 94%; СП - 8%			276.26	11.34	54525	2238		14460	
104	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	197.37	1381.4	65.25	272647	12879	65619	187576	497041
		НР - 94%; СП - 8%			983.68	27.36	194149	5400		36818	
105	2206-0301-0116 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	201.3174	1656	--	333382	--	333382	--	360052
		СП - 8%			--	--	--	--		26671	
		тип3									

106	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	5.34	204.45	27.57	1092	147	632	342	1548
		НР - 94%; СП - 8%			58.7	9.38	313	50		115	
107	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.4272	19130.78	7.68	8173	3	6889	1204	10126
		НР - 94%; СП - 8%			2997.54	--	1281	--		750	
108	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5.34	645.45	25.3	3447	135	1837	1444	5282
		НР - 94%; СП - 8%			276.26	11.34	1475	61		391	
109	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	5.34	1417.71	84.32	7571	450	4235	2762	11159
		НР - 94%; СП - 8%			540.38	9.77	2886	52		827	
110	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	5.34	901.81	41.45	4816	221	2854	1665	6999
		НР - 94%; СП - 8%			326.05	5.57	1741	30		518	
111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5.34	645.45	25.3	3447	135	1837	1444	5282
		НР - 94%; СП - 8%			276.26	11.34	1475	61		391	
112	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	5.34	1381.4	65.25	7377	348	1776	5075	13448
		НР - 94%; СП - 8%			983.68	27.36	5253	146		996	
113	2206-0301-0116 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные матовые размерами 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	5.4468	1656	--	9020	--	9020	--	9741
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
114	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	157.3	1693.88	11.59	266447	1823	229784	33283	323709
		НР - 94%; СП - 8%			221.49	3.61	34840	567		23978	
		Утепление наружных стен (АС-6)									
115	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 60 мм	м2	320.1	285.52	2.95	91396	945	21794	55136	158256
		НР - 80%; СП - 8%			214.49	0.82	68657	263		11723	
116	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м 3 ГОСТ 10499-95	м3	20.1663	14877	--	300014	--	300014	--	324015
		СП - 8%			--	--	--	--		24001	
		Фасад									
117	1115-0101-0210 РСНБ РК 2015	Стены. Облицовка плитами из мрамора или травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	320.1	14259.65	61.37	4564515	19645	164526	3510710	8721242
		НР - 80%; СП - 8%			13684.3	25.13	4380344	8043		646018	

118	1115-0102-0303 РСНБ РК 2015 К=0,5	Стены и колонны. Облицовка известняком. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит, добавлять к нормам таблиц 11-150101-0200, 11-150102-0200	м2 поверхности облицовки	320.1	-68.29	-2.84	-21860	-909	--	-17046	-42018
		НР - 80%; СП - 8%			-65.45	-1.11	-20951	-357		-3112	
119	2201-0104-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 200 мм х 300 мм, 150 мм х 300 мм, 100 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	320.1	5313	--	1700691	--	1700691	--	1836747
		СП - 8%			--	--	--	--		136055	
120	1115-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	31.2	27216.9	102.36	849167	3194	39422	646225	1615024
		НР - 80%; СП - 8%			25851	39.43	806551	1230		119631	
121	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Стены и колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит,исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	31.2	-625.06	-34.18	-19502	-1067	--	-15079	-37347
		НР - 80%; СП - 8%			-590.88	-13.23	-18435	-413		-2766	
122	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	31.2	12979	--	404945	--	404945	--	437340
		СП - 8%			--	--	--	--		32396	
123	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка парапета при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	11.6	19900.07	2304.8	230841	26736	159446	46133	299132
		НР - 93%; СП - 8%			3849.92	426.4	44659	4946		22158	
		Крыльцо с пандусом									
124	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	1.6	18596.51	1603.52	29754	2566	24630	2781	35138
		НР - 91%; СП - 8%			1598.47	311.27	2558	498		2603	
125	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.03742	274731	--	10280	--	10280	--	11103
		СП - 8%			--	--	--	--		822	
126	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	61.75	631.23	18.69	38978	1154	4149	31342	75946
		НР - 92%; СП - 8%			545.35	6.35	33675	392		5626	
127	2110-0103-0508 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	71.0125	1997	--	141812	--	141812	--	153157
		СП - 8%			--	--	--	--		11345	
128	1110-0104-0203 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка плитами QSB толщиной 18 мм	м2 потолков	53.2	642.48	13.27	34180	706	990	29512	68787
		НР - 90%; СП - 8%			610.61	5.76	32484	306		5095	
129	2107-0509-0511 РСНБ РК 2015	Плита ориентированно-стружечная OSB-3, ГОСТ 10632-2007, П-А, I, Е1, толщина 18 мм	м2	55.86	1791	--	100045	--	100045	--	108049
		СП - 8%			--	--	--	--		8004	
130	1115-0212-0209 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка жидким травертином	м2 отделываемой поверхности	53.2	445.6	7.23	23706	385	--	18790	45895

		НР - 80%; СП - 8%			438.36	3.13	23321	166		3400	
131	СТПРАЙС-ЛИСТ п.28 стр44	Жидкий камень "Травертин"	кг	133	460.71	--	61275	--	61275	--	66177
		СП - 8%			--	--	--	--		4902	
132	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	11	566.98	71.8	6237	790	731	5914	13123
		НР - 118%; СП - 8%			428.7	26.95	4716	296		972	
133	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	11	8899	--	97889	--	97889	--	105720
		СП - 8%			--	--	--	--		7831	
		Отмостка									
134	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	94.1	716.6	206.8	67432	19460	45429	9024	82573
		НР - 108%; СП - 8%			27.03	61.77	2543	5813		6117	
135	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	94.1	-200.18	-53,2	-18837	-5006	-13831	-1641	-22116
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16.15	--	-1519		-1638	
136	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	94.1	1140.2	2.62	107293	246	93293	14939	132011
		НР - 108%; СП - 8%			146.16	0.84	13754	79		9779	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**36107427**					
		Локальная смета 2-2-2 Ремонт здания музей									
		Водомерный узел №2									
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	21262.06	440.6	21262	441	12491	8256	31879
		НР - 98%; СП - 8%			8330	94.42	8330	94		2361	
2	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	15350	--	15350	--	15350	--	16578
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
3	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	809	--	809	--	809	--	874
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
4	2304-0501-0215 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	3	1244	--	3732	--	3732	--	4031
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
5	2301-0103-0204 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	4	1150	--	4600	--	4600	--	4968
		СП - 8%			--	--	--	--		368	

6	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	430	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
7	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	9200.07	78.31	9200	78	8035	1074	11096
		НР - 98%; СП - 8%			1087.27	9.1	1087	9		822	
		Водопровод									
8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	4	1141.38	15.11	4566	60	46	4371	9652
		НР - 98%; СП - 8%			1115.04	0.08	4460	--		715	
9	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	25	1341.92	21.42	33548	535	180	32181	70988
		НР - 98%; СП - 8%			1313.31	0.21	32833	5		5258	
10	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3.96	120	--	475	--	475	--	513
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
11	2301-0501-1404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32х3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	24.75	226	--	5594	--	5594	--	6041
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
12	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.029	47647.83	--	1382	--	48	1320	2918
		НР - 99%; СП - 8%			45989.5	--	1334	--		216	
13	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	29	70.38	1.16	2041	33	48	1921	4279
		НР - 98%; СП - 8%			67.58	--	1960	--		317	
14	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358	--	358	--	358	--	387
		СП - 8%			--	--	--	--		29	
15	2304-0905-0101 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90°С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	992	--	992	--	992	--	1071
		СП - 8%			--	--	--	--		79	
16	2304-0905-0102 РСНБ РК 2015	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-20, Т 90°С, PN 6,3, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1202	--	1202	--	1202	--	1298
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
17	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	21572.59	--	21573	--	21253	313	23637
		НР - 98%; СП - 8%			319.8	--	320	--		1751	
		Канализация									

18	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1	651.09	1.25	651	1	3	634	1388
		НР - 98%; СП - 8%			647.07	0.37	647	--		103	
19	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2	630.55	3.08	1261	6	14	1218	2677
		НР - 98%; СП - 8%			620.48	0.84	1241	2		198	
20	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50 х3 ГОСТ 22689-2014	м	0.998	301	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
21	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	1.996	916	--	1828	--	1828	--	1975
		СП - 8%			--	--	--	--		146	
22	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	60	--	60	--	60	--	65
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
23	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50х50х50	шт.	1	96	--	96	--	96	--	104
		СП - 8%			--	--	--	--		8	
24	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100х100х100	шт.	3	320	--	960	--	960	--	1037
		СП - 8%			--	--	--	--		77	
25	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	1	28	--	28	--	28	--	30
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
26	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	400	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
27	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100х50	шт.	1	124	--	124	--	124	--	134
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
28	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0.2	21059.43	1097.26	4212	219	3118	835	5451
		НР - 91%; СП - 8%			4375.7	213.38	875	43		404	
29	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	2377.31	78.44	2377	78	220	2071	4805
		НР - 98%; СП - 8%			2078.7	35.06	2079	35		356	
30	2303-0102-0901 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	1	6284	--	6284	--	6284	--	6787
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
31	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3025.11	155.65	3025	156	538	2353	5808
		НР - 98%; СП - 8%			2331	70.15	2331	70		430	
32	2303-0102-0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	1	6774	--	6774	--	6774	--	7316
		СП - 8%			--	--	--	--		542	

33	2303-0102-0425 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	1	6770	--	6770	--	6770	--	7312
		СП - 8%			--	--	--	--		542	
34	2303-0102-0501 РСНБ РК 2015	Сиденье для унитаза ГОСТ 15062-83	шт.	1	1224	--	1224	--	1224	--	1322
		СП - 8%			--	--	--	--		98	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			238106					
		Локальная смета 2-2-3 Ремонт здания музей									
		Электрооборудование									
1	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4498.35	170.08	4498	170	1004	2431	7483
		НР - 72%; СП - 8%			3324	51.78	3324	52		554	
2	2307-0201-0205 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4824	--	4824	--	4824	--	5210
		СП - 8%			--	--	--	--		386	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2423.58	24.48	16965	171	9444	5292	24038
		НР - 72%; СП - 8%			1050	--	7350	--		1781	
4	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	465	--	1395	--	1395	--	1507
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
5	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465	--	465	--	465	--	502
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
6	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	3938	--	11814	--	11814	--	12759
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	404	289.38	137.06	116909	55373	18470	41738	171338
		НР - 72%; СП - 8%			106.6	36.89	43066	14902		12692	
8	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.222	162984	--	36182	--	36182	--	39077
		СП - 8%			--	--	--	--		2895	
9	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.182	256008	--	46593	--	46593	--	50321
		СП - 8%			--	--	--	--		3727	
10	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	404	363.62	14.59	146904	5893	49198	66934	230945
		НР - 72%; СП - 8%			227.26	2.85	91813	1151		17107	
11	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	404	29	--	11716	--	11716	--	12653
		СП - 8%			--	--	--	--		937	
12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	8	563.76	23.25	4510	186	3167	866	5806
		НР - 72%; СП - 8%			144.62	5.7	1157	46		430	

13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2837.3	158.06	8512	474	5869	1640	10964
		НР - 72%; СП - 8%			723.1	36.25	2169	109		812	
		Электроосвещение									
14	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	8	1616.47	656.15	12932	5249	1035	7170	21710
		НР - 72%; СП - 8%			831	413.84	6648	3311		1608	
15	2307-0101-0341 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП04-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	8	627	--	5016	--	5016	--	5417
		СП - 8%			--	--	--	--		401	
16	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	19	2059.28	757.53	39126	14393	3892	21135	65082
		НР - 72%; СП - 8%			1096.92	448.02	20841	8512		4821	
17	2307-0102-1324 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО46-2х36-604 Luxe ГОСТ 17677-82	шт.	19	9225	--	175275	--	175275	--	189297
		СП - 8%			--	--	--	--		14022	
18	2307-0104-0109 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 36 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	38	507	--	19266	--	19266	--	20807
		СП - 8%			--	--	--	--		1541	
19	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	8	643	--	5144	--	5144	--	5556
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
20	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	1	909.17	16.49	909	16	140	544	1570
		НР - 72%; СП - 8%			753.44	2.59	753	3		116	
21	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	8	337.21	3.18	2698	25	102	1857	4919
		НР - 72%; СП - 8%			321.32	1.04	2571	8		364	
22	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	306	--	2754	--	2754	--	2974
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
23	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	337.21	3.18	1012	10	38	696	1845
		НР - 72%; СП - 8%			321.32	1.04	964	3		137	
24	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	3	315	--	945	--	945	--	1021
		СП - 8%			--	--	--	--		76	
25	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	19	907.48	18.08	17242	344	2583	10350	29799
		НР - 72%; СП - 8%			753.44	3.11	14315	59		2207	

26	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	19	364	--	6916	--	6916	--	7469
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
27	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	12	39	--	468	--	468	--	505
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
28	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные под штукатурку	шт.	12	35	--	420	--	420	--	454
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
29	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1124.82	136.17	2250	272	161	1350	3888
		НР - 72%; СП - 8%			908.56	29	1817	58		288	
30	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	608	--	1216	--	1216	--	1313
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**936229**					
		Локальная смета 2-2-4 Ремонт здания музей									
		Отопление									
1	СТПРАЙС-ЛИСТ п.29 стр.26	Парокапельные нагреватели ПКН-3-0,42-4	шт	2	72321.43	--	144643	--	144643	--	156214
		СП - 8%			--	--	--	--		11571	
2	СТПРАЙС-ЛИСТ п.30 стр.26	Парокапельные нагреватели ПКН-3-0,85-8	шт	1	84375	--	84375	--	84375	--	91125
		СП - 8%			--	--	--	--		6750	
3	СТПРАЙС-ЛИСТ п.31 стр.26	Парокапельные нагреватели ПКН-3-1,2-12	шт	11	96875	--	1065625	--	1065625	--	1150875
		СП - 8%			--	--	--	--		85250	
		Вентиляция									
4	1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) изоцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11.4	4725.17	47.18	53867	538	36222	16955	76488
		НР - 98%; СП - 8%			1500.58	17.05	17107	194		5666	
5	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	10.8	4818.7	37.53	52042	405	38798	12724	69947
		НР - 98%; СП - 8%			1188.77	13.38	12839	145		5181	
6	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х 200 мм. Установка	решетка	9	1385.5	52.8	12469	475	2257	9641	23880
		НР - 98%; СП - 8%			1081.93	11.19	9737	101		1769	
7	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами	зонт	4	2434.51	40.13	9738	161	8068	1523	12162
		НР - 98%; СП - 8%			377.24	11.19	1509	45		901	
8	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	1	3560.03	63.14	3560	63	2709	791	4699
		НР - 98%; СП - 8%			788.08	19.33	788	19		348	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1585390**					

Локальная смета 2-2-5 Ремонт здания музей											
1	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	13140.24	4.06	13140	4	277	7844	22663
		НР - 61%; СП - 8%			12859	--	12859	--		1679	
2	2308-0303-0303 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-4	шт.	1	10363	--	10363	--	10363	--	11192
		СП - 8%			--	--	--	--		829	
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой внормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	20	2235.14	2.24	44703	45	2018	26010	76370
		НР - 61%; СП - 8%			2132	--	42640	--		5657	
4	2308-0302-0307 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-63	шт.	20	3643	--	72860	--	72860	--	78689
		СП - 8%			--	--	--	--		5829	
5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	3	1116.7	0.84	3350	3	149	1951	5725
		НР - 61%; СП - 8%			1066	--	3198	--		424	
6	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР-3 СУ	шт.	3	1625	--	4875	--	4875	--	5265
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
7	1308-0105-0104 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-4, СК-4, С-5, СК-5. Монтаж оборудования	шт.	1	4188.06	--	4188	--	990	2303	7010
		НР - 72%; СП - 8%			3198	--	3198	--		519	
8	2308-0306-0206 РСНБ РК 2015	Аккумулятор DT 12-2,2 12В, 2,2 А/ч	шт.	1	1708	--	1708	--	1708	--	1845
		СП - 8%			--	--	--	--		137	
9	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	1	1006.3	--	1006	--	26	598	1732
		НР - 61%; СП - 8%			980	--	980	--		128	
10	2308-0304-0402 РСНБ РК 2015	Оповещатели свето-звуковые (комбинированные) со скрытой надписью модели ЛЮКС-12 "Пожар" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	1870	--	1870	--	1870	--	2020
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
11	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	162	289.38	137.06	46879	22204	7406	16736	68705
		НР - 72%; СП - 8%			106.6	36.89	17269	5976		5089	
12	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.005	162984	--	815	--	815	--	880
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
13	2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа системсигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0.157	18350	--	2881	--	2881	--	3111
		СП - 8%			--	--	--	--		230	
14	2306-1707-0201 РСНБ РК 2015	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	шт.	20	75	--	1500	--	1500	--	1620
		СП - 8%			--	--	--	--		120	
15	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	10	363.62	14.59	3636	146	1217	1657	5716
		НР - 72%; СП - 8%			227.26	2.85	2273	28		423	

16	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	157	192.4	2.2	30207	345	3008	19345	53516
		НР - 72%; СП - 8%			171.05	0.09	26854	14		3964	
17	2306-1710-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 ммх 16 мм	м	157	67	--	10519	--	10519	--	11361
		СП - 8%			--	--	--	--		842	
18	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	10	24	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**357679**					
		Локальная смета 2-3-1 Панно 2 шт									
1	1101-0205-0401 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	0.528	1352.07	--	714	--	--	514	1326
		НР - 72%; СП - 8%			1352.07	--	714	--		98	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	0.328	631.01	--	207	--	--	149	384
		НР - 72%; СП - 8%			631.01	--	207	--		28	
3	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2	24411.05	1830.17	48822	3660	33839	10936	64539
		НР - 91%; СП - 8%			5661.62	347.32	11323	695		4781	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00574	204827	--	1176	--	1176	--	1270
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0144	195871	--	2821	--	2821	--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
6	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0576	215953	--	12439	--	12439	--	13434
		СП - 8%			--	--	--	--		995	
7	1115-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	5	35843.29	105.42	179216	527	6539	137877	342461
		НР - 80%; СП - 8%			34430	39.33	172150	197		25368	
8	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=3	Колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит,исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	5	-937.6	-51.28	-4688	-256	--	-3625	-8978
		НР - 80%; СП - 8%			-886.32	-19.85	-4432	-99		-665	
9	2201-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 10 мм ГОСТ 9480-2012	м2	5	6489	--	32445	--	32445	--	35041
		СП - 8%			--	--	--	--		2596	
10	1115-0102-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колонны четырехгранные. Облицовка плитами из травертина (полированного) толщиной 25 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	20.2	19182.89	61.89	387494	1250	10764	300790	743347
		НР - 80%; СП - 8%			18588.1	25.13	375480	508		55063	

11	1115-0102-0303 РСНБ РК 2015 К=0,5	Колонны. Облицовка травертином. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит,исключать к нормам таблиц 11-150101-0200, 11-150102-0200	м2 поверхности облицовки	20.2	-68.29	-2.84	-1379	-57	--	-1076	-2652
		НР - 80%; СП - 8%			-65.45	-1.11	-1322	-23		-196	
12	2201-0104-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из травертина облицовочные размерами 200 мм х 300 мм, 150 мм х 300 мм, 100 мм х 300 мм, толщиной от 18 мм до 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	20.2	5313	--	107323	--	107323	--	115908
		СП - 8%			--	--	--	--		8586	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1309126**					
		Локальная смета 3-1-1 Общественный туалет на 6 очков									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	435.837	138.57	131.93	60393	57502	--	11305	77434
		НР - 72%; СП - 8%			6.63	29.39	2891	12811		5736	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1.2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7.763	2410.15	--	18710	--	--	13471	34756
		НР - 72%; СП - 8%			2410.15	--	18710	--		2574	
3	1101-0201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м3 грунтовой подушки	210.4	397.74	396.41	83685	83404	25	17713	109510
		НР - 72%; СП - 8%			1.22	115.71	256	24346		8112	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	213.88	15.69	15.69	3357	3357	--	891	4588
		НР - 72%; СП - 8%			--	5.79	--	1238		340	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	213.88	129.77	62.27	27754	13317	--	14704	45854
		НР - 72%; СП - 8%			67.5	27.98	14437	5985		3397	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	53.47	693.04	--	37057	--	--	26681	68836
		НР - 72%; СП - 8%			693.04	--	37057	--		5099	
7	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	3.7628	5012.06	1442.16	18859	5427	10813	4509	25238
		НР - 93%; СП - 8%			696.15	592.28	2619	2229		1869	
		Фундаменты									
8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	30.93	19116.48	1279.03	591273	39560	472340	79063	723963
		НР - 91%; СП - 8%			2566.2	242.8	79373	7510		53627	
9	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.00712	275083.41	1978.41	1959	14	--	1775	4032
		НР - 91%; СП - 8%			273105	775.17	1945	6		299	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00712	195871	--	1395	--	1395	--	1506
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
11	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	24.812	771.26	9.77	19137	242	10431	7970	29275
		НР - 93%; СП - 8%			341.13	4.26	8464	106		2169	

12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	190.48	817.85	19.67	155785	3746	109638	39810	211243
		НР - 93%; СП - 8%			222.6	2.13	42401	406		15648	
		Стены									
13	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	48.368528	19995.83	2304.8	967169	111480	669474	192361	1252292
		НР - 93%; СП - 8%			3849.92	426.4	186215	20624		92762	
14	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)	50.998128	-233.45	--	-11906	--	--	-11072	-24816
		НР - 93%; СП - 8%			-233.45	--	-11906	--		-1838	
15	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	4.225	19860.15	2304.8	83909	9738	58478	16270	108193
		НР - 93%; СП - 8%			3714.24	426.4	15693	1802		8014	
16	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0.089493	330111.59	2082.59	29543	186	24587	4484	36749
		НР - 93%; СП - 8%			53298	575.64	4770	52		2722	
		Перемычки									
17	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	м3	0.52	39478.86	4171.07	20529	2169	12161	5982	28631
		НР - 91%; СП - 8%			11921	719.6	6199	374		2121	
18	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.03735	16160.55	1228.35	604	46	11	508	1201
		НР - 91%; СП - 8%			14641.2	304.6	547	11		89	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0063	204827	--	1290	--	1290	--	1394
		СП - 8%			--	--	--	--		103	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.03105	195871	--	6082	--	6082	--	6568
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.0068	204827	--	1393	--	1393	--	1504
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
22	1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	0.2	33013.2	5871.23	6603	1174	3499	1954	9241
		НР - 91%; СП - 8%			9651.2	1086.23	1930	217		685	
23	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.00868	16160.55	1228.35	140	11	2	118	279
		НР - 91%; СП - 8%			14641.2	304.6	127	3		21	

24	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00156	204827	--	320	--	320	--	345
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.00712	195871	--	1395	--	1395	--	1506
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
		Перегородки									
26	СТПРАЙС-ЛИСТ п.24 стр.6	Сантехнические перегородки	шт	6	65000	--	390000	--	390000	--	421200
		СП - 8%			--	--	--	--		31200	
27	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами	м2	4	2050.85	26.6	8203	106	3938	3757	12918
		НР - 90%; СП - 8%			1039.66	4.05	4159	16		957	
28	2109-0304-0101 РСНБ РК 2015	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	2.2	21148	--	46526	--	46526	--	50248
		СП - 8%			--	--	--	--		3722	
29	2109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	1.8	64129	--	115432	--	115432	--	124667
		СП - 8%			--	--	--	--		9235	
		Перекрытие									
30	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	м3	6.4	28965.4	4513.03	185379	28883	105650	50782	255053
		НР - 91%; СП - 8%			7944.75	774.66	50846	4958		18893	
31	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0.02912	275083.41	1978.41	8010	58	--	7258	16489
		НР - 91%; СП - 8%			273105	775.17	7953	23		1221	
32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.02912	204827	--	5965	--	5965	--	6442
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
33	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0.34635	16160.55	1228.35	5597	425	101	4711	11132
		НР - 91%; СП - 8%			14641.2	304.6	5071	105		825	
34	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.10145	204827	--	20780	--	20780	--	22442
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.2449	195871	--	47969	--	47969	--	51806
		СП - 8%			--	--	--	--		3838	

36	1107-0505-0104 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	12	4977.92	922.04	59735	11064	23975	31680	98728
		НР - 118%; СП - 8%			2058	179.3	24696	2152		7313	
37	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	59.0888	5799	--	342656	--	342656	--	370068
		СП - 8%			--	--	--	--		27412	
		Кровля									
38	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная "Изоспан". Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	54.796	203.82	11.82	11169	648	6992	3371	15703
		НР - 92%; СП - 8%			64.4	2.47	3529	135		1163	
39	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	54.796	793.97	49.55	43506	2715	17604	21824	70557
		НР - 92%; СП - 8%			423.15	9.76	23187	535		5226	
40	2111-0103-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из стекловолокна плотностью от 26 кг/м3 до 35 кг/м 3 ГОСТ 10499-95	м3	5.643988	14877	--	83966	--	83966	--	90683
		СП - 8%			--	--	--	--		6717	
41	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная "Изоспан". Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	54.796	203.82	11.82	11169	648	6992	3371	15703
		НР - 92%; СП - 8%			64.4	2.47	3529	135		1163	
42	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	54.796	589.12	96.27	32281	5275	17059	10193	45873
		НР - 92%; СП - 8%			181.52	20.68	9947	1133		3398	
43	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	54.796	448.95	35.54	24601	1947	21733	1250	27919
		НР - 92%; СП - 8%			16.81	8	921	438		2068	
44	1112-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли скатные из наплавляемых материалов "Рукан 32 СКП". Устройство в два слоя	м2 кровли	54.796	1118.92	13.18	61312	722	52779	7354	74159
		НР - 92%; СП - 8%			142.55	3.32	7811	182		5493	
		Проемы									
45	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2	9.12	2381.31	512.06	21718	4670	8866	8293	32411
		НР - 90%; СП - 8%			897.2	113.1	8182	1032		2401	
46	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	3.6	4088	--	14717	--	14717	--	15894
		СП - 8%			--	--	--	--		1177	
47	2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П СТ РК 943-92	м2	5.52	15268	--	84279	--	84279	--	91022
		СП - 8%			--	--	--	--		6742	
48	2109-0404-0301 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	шт.	5	1654	--	8270	--	8270	--	8932

		СП - 8%			--	--	--	--		662	
49	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	пара	5	3714	--	18570	--	18570	--	20056
		СП - 8%			--	--	--	--		1486	
50	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	м2	1.4	3721.52	153.94	5210	216	3301	1606	7361
		НР - 90%; СП - 8%			1209.18	65.02	1693	91		545	
51	2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	1.4	21288	--	29803	--	29803	--	32187
		СП - 8%			--	--	--	--		2384	
		Отделочные работы									
52	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	м2 оштукатуриваемой поверхности	52.72	567.5	5.63	29918	297	7202	18048	51804
		НР - 80%; СП - 8%			425.25	2.68	22419	141		3837	
53	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	42.84	713.99	4.28	30588	184	10189	16237	50570
		НР - 80%; СП - 8%			471.87	1.88	20215	81		3746	
54	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону	м2 окрашиваемой поверхности	9.88	52.55	0.68	519	7	156	287	871
		НР - 80%; СП - 8%			36.04	0.3	356	3		65	
55	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	156.15	1019.36	61.98	159173	9678	50027	85509	264257
		НР - 80%; СП - 8%			637	47.51	99468	7418		19575	
56	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	123.55	4734.6	17.33	584960	2141	336213	198052	845654
		НР - 80%; СП - 8%			1996	7.77	246606	960		62641	
57	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32.6	93.76	0.68	3056	22	578	1973	5432
		НР - 80%; СП - 8%			75.35	0.3	2456	10		402	
58	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	9.2	2700.95	38.69	24849	356	7778	13507	41425
		НР - 80%; СП - 8%			1816.85	18.4	16715	169		3068	

59	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9.2	597.68	4.04	5499	37	2007	2777	8938
		НР - 80%; СП - 8%			375.57	1.78	3455	16		662	
		Полы									
		тип I									
60	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	42.84	1918.77	129.27	82200	5538	67277	10463	100076
		НР - 94%; СП - 8%			219.08	40.75	9385	1746		7413	
61	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	3.4272	19130.78	7.68	65565	26	55266	9657	81240
		НР - 94%; СП - 8%			2997.54	--	10273	--		6018	
62	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42.84	645.45	25.3	27651	1084	14732	11581	42371
		НР - 94%; СП - 8%			276.26	11.34	11835	486		3139	
63	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	42.84	1417.71	84.32	60735	3612	33973	22155	89521
		НР - 94%; СП - 8%			540.38	9.77	23150	419		6631	
64	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	42.84	901.81	41.45	38633	1776	22889	13354	56147
		НР - 94%; СП - 8%			326.05	5.57	13968	239		4159	
65	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	42.84	645.45	25.3	27651	1084	14732	11581	42371
		НР - 94%; СП - 8%			276.26	11.34	11835	486		3139	
66	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	42.84	1381.4	65.25	59179	2795	14243	40714	107885
		НР - 94%; СП - 8%			983.68	27.36	42141	1172		7991	
67	2206-0301-0117 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные размерами 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	43.6968	2312	--	101027	--	101027	--	109109
		СП - 8%			--	--	--	--		8082	
		тип II									
68	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9.88	1918.77	129.27	18957	1277	15515	2413	23080
		НР - 94%; СП - 8%			219.08	40.75	2165	403		1710	
69	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0.7904	19130.78	7.68	15121	6	12746	2227	18736
		НР - 94%; СП - 8%			2997.54	--	2369	--		1388	
70	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	9.88	886.91	85.7	8763	847	5148	2870	12563
		НР - 94%; СП - 8%			280.14	28.84	2768	285		931	
71	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия бетонные. Устройство. Исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	9.88	-175.18	-7.4	-1731	-73	-1499	-181	-2065
		НР - 94%; СП - 8%			-16.14	-3.39	-159	-34		-153	
		Утепление наружных стен (АС-10)									

72	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя толщиной 50 мм	м2	121.24	285.45	2.95	34608	358	8246	20883	59930
		НР - 80%; СП - 8%			214.49	0.82	26004	100		4439	
73	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизирующими добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 150	м3	6.3651	31683	--	201665	--	201665	--	217799
		СП - 8%			--	--	--	--		16133	
74	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	121.24	3250.27	30.33	394063	3677	251239	112588	547184
		НР - 80%; СП - 8%			1147.7	13.1	139147	1588		40532	
75	1115-0212-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады зданий. Отделка составом с наполнителем из минерала микрозернистого, размер зерна до 0,7 мм	м2 отделываемой поверхности	121.24	389.79	6.83	47258	828	2	37421	91453
		НР - 80%; СП - 8%			382.94	2.88	46428	349		6774	
76	СТПРАЙС-ЛИСТ п.28 стр44	Жидкий камень "Травертин"	кг	303.1	460.71	--	139643	--	139643	--	150814
		СП - 8%			--	--	--	--		11171	
		Крыльцо									
77	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7.6	1918.77	129.27	14583	982	11936	1856	17754
		НР - 94%; СП - 8%			219.08	40.75	1665	310		1315	
78	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0.608	17699.47	1048.02	10761	637	9511	665	12340
		НР - 91%; СП - 8%			1008.45	193.27	613	118		914	
79	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.0156	12219.06	1225.14	191	19	1	162	381
		НР - 91%; СП - 8%			10962	478.2	171	7		28	
80	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0156	274731	--	4286	--	4286	--	4629
		СП - 8%			--	--	--	--		343	
81	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	7.6	645.45	25.3	4905	192	2613	2055	7517
		НР - 94%; СП - 8%			276.26	11.34	2100	86		557	
82	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	7.6	1381.4	65.25	10499	496	2527	7223	19139
		НР - 94%; СП - 8%			983.68	27.36	7476	208		1418	
83	2206-0301-0117 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные размерами 450 мм х 450 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	7.752	2312	--	17923	--	17923	--	19356
		СП - 8%			--	--	--	--		1434	
84	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0.0968	22995.84	11354.6	2226	1099	579	566	3015
		НР - 69%; СП - 8%			5662.44	2805.05	548	272		223	

85	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.09698	439272	--	42601	--	42601	--	46009
		СП - 8%			--	--	--	--		3408	
86	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2.81242	141.83	3.13	399	9	273	82	519
		НР - 69%; СП - 8%			41.75	0.43	117	1		38	
87	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.012	358651.73	1157.73	4304	14	1962	2124	6942
		НР - 91%; СП - 8%			194040	452.31	2328	5		514	
88	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	7.8	3187.4	5.46	24862	43	20903	3139	30241
		НР - 80%; СП - 8%			502.04	1.07	3916	8		2240	
89	2113-0502-0706 РСНБ РК 2015	Листы монолитные поликарбонатные цветные толщиной 8 мм	м2	7.956	17085	--	135928	--	135928	--	146803
		СП - 8%			--	--	--	--		10874	
		Пандус									
90	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0.4	17543.96	1603.52	7018	641	5738	695	8330
		НР - 91%; СП - 8%			1598.47	311.27	639	125		617	
91	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.0145	274731	--	3984	--	3984	--	4302
		СП - 8%			--	--	--	--		319	
92	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	5.6	566.98	71.8	3175	402	372	3011	6681
		НР - 118%; СП - 8%			428.7	26.95	2401	151		495	
93	2106-0208-0701 РСНБ РК 2015	Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, крепление сварное	м	5.6	8899	--	49834	--	49834	--	53821
		СП - 8%			--	--	--	--		3987	
		Отмостка									
94	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	30.9	716.6	206.8	22143	6390	14918	2963	27115
		НР - 108%; СП - 8%			27.03	61.77	835	1909		2009	
95	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2).исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	30.9	-200.18	-53.2	-6185	-1644	-4541	-539	-7262
		НР - 108%; СП - 8%			--	-16.15	--	-499		-538	
96	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	30.9	1133.1	2.62	35013	81	30416	4906	43112
		НР - 108%; СП - 8%			146.16	0.84	4516	26		3193	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8216884					
		Локальная смета 3-1-2 Общественный туалет на 6 очков									
		Водомерный узел									

1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	21262.06	440.6	21262	441	12491	8256	31879
		НР - 98%; СП - 8%			8330	94.42	8330	94		2361	
2	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	15350	--	15350	--	15350	--	16578
		СП - 8%			--	--	--	--		1228	
3	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	809	--	809	--	809	--	874
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
4	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	11121	--	33363	--	33363	--	36032
		СП - 8%			--	--	--	--		2669	
5	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1853.3	35.97	7413	144	4865	2402	10600
		НР - 98%; СП - 8%			601.11	11.62	2404	46		785	
6	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	430	--	860	--	860	--	929
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
7	1118-0501-0203 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 50 мм. Установка	вставка	1	9200.07	78.31	9200	78	8035	1074	11096
		НР - 98%; СП - 8%			1087.27	9.1	1087	9		822	
		Водопровод									
8	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	24	1141.38	15.11	27393	363	269	26227	57910
		НР - 98%; СП - 8%			1115.04	0.08	26761	2		4290	
9	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	7	1230.7	18.14	8615	127	63	8258	18222
		НР - 98%; СП - 8%			1203.62	0.13	8425	1		1350	
10	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	5	1341.92	21.42	6710	107	36	6436	14198
		НР - 98%; СП - 8%			1313.31	0.21	6567	1		1052	
11	2301-0501-1401 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 20х2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	23.76	120	--	2851	--	2851	--	3079
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
12	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 13,6 - 25х2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	6.93	123	--	852	--	852	--	921
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

13	2301-0501-1404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 32x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4.95	226	--	1119	--	1119	--	1208
		СП - 8%			--	--	--	--		89	
14	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.036	47647.83	--	1715	--	59	1639	3623
		НР - 99%; СП - 8%			45989.5	--	1656	--		268	
15	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	36	70.38	1.16	2534	42	59	2384	5311
		НР - 98%; СП - 8%			67.58	--	2433	--		393	
16	2304-0501-0101 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	358	--	2506	--	2506	--	2706
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
17	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	809	--	5663	--	5663	--	6116
		СП - 8%			--	--	--	--		453	
18	2304-0905-0302 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	948	--	2844	--	2844	--	3072
		СП - 8%			--	--	--	--		228	
19	1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	20963.59	--	20964	--	20644	313	22979
		НР - 98%; СП - 8%			319.8	--	320	--		1702	
		Канализация									
20	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	20	651.09	1.25	13022	25	56	12690	27768
		НР - 98%; СП - 8%			647.07	0.37	12941	7		2057	
21	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	34	630.55	3.08	21439	105	238	20702	45512
		НР - 98%; СП - 8%			620.48	0.84	21096	28		3371	
22	2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	19.96	301	--	6008	--	6008	--	6489
		СП - 8%			--	--	--	--		481	
23	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	33.932	916	--	31082	--	31082	--	33568
		СП - 8%			--	--	--	--		2487	
24	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	5	96	--	480	--	480	--	518
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
25	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	12	320	--	3840	--	3840	--	4147
		СП - 8%			--	--	--	--		307	
26	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	2	400	--	800	--	800	--	864
		СП - 8%			--	--	--	--		64	

27	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	3	261	--	783	--	783	--	846
		СП - 8%			--	--	--	--		63	
28	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	5	60	--	300	--	300	--	324
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
29	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	11	207	--	2277	--	2277	--	2459
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
30	2302-0601-0901 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2	28	--	56	--	56	--	60
		СП - 8%			--	--	--	--		4	
31	2302-0601-0903 РСНБ РК 2015	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	2	79	--	158	--	158	--	171
		СП - 8%			--	--	--	--		13	
32	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка	комплект	2	14782.57	65.2	29565	130	27751	1708	33775
		НР - 98%; СП - 8%			842.14	29.18	1684	58		2502	
33	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упор бетонный. Устройство	м3	0.2	21059.43	1097.26	4212	219	3118	835	5451
		НР - 91%; СП - 8%			4375.7	213.38	875	43		404	
34	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	4	2377.31	78.44	9509	314	880	8286	19219
		НР - 98%; СП - 8%			2078.7	35.06	8315	140		1424	
35	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015	Чаши (унитазы) напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка	комплект	6	6071.61	293.68	36430	1762	14508	20491	61474
		НР - 98%; СП - 8%			3360	124.82	20160	749		4554	
36	2303-0102-0901 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96	шт.	4	6284	--	25136	--	25136	--	27147
		СП - 8%			--	--	--	--		2011	
37	2303-0102-0603 РСНБ РК 2015	Бачок смывной керамический с комплектом арматуры, устанавливаемый на унитазе с верхним пуском ГОСТ 30493-96	комплект	6	6774	--	40644	--	40644	--	43896
		СП - 8%			--	--	--	--		3252	
38	2303-0102-0425 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с вертикальным выпуском без бачка, без сиденья ГОСТ 30493-96	комплект	6	6770	--	40620	--	40620	--	43870
		СП - 8%			--	--	--	--		3250	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			604891					
		Локальная смета 3-1-3 Общественный туалет на 6 очков									
		Электрооборудование									
1	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4498.35	170.08	4498	170	1004	2431	7483
		НР - 72%; СП - 8%			3324	51.78	3324	52		554	
2	2307-0201-0301 РСНБ РК 2015	Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6720	--	6720	--	6720	--	7258
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2423.58	24.48	9694	98	5396	3024	13736

		НР - 72%; СП - 8%			1050	--	4200	--		1017	
4	2307-0204-0913 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	4603	--	9206	--	9206	--	9942
		СП - 8%			--	--	--	--		736	
5	2307-0204-0915 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 25А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4603	--	4603	--	4603	--	4971
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
6	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3938	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
7	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	95	454.28	32.46	43157	3084	11614	21075	69370
		НР - 72%; СП - 8%			299.57	8.54	28459	812		5139	
8	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	95	29	--	2755	--	2755	--	2975
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	95	289.38	137.06	27491	13021	4343	9815	40290
		НР - 72%; СП - 8%			106.6	36.89	10127	3504		2984	
10	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.07	162984	--	11409	--	11409	--	12322
		СП - 8%			--	--	--	--		913	
11	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0.025	256008	--	6400	--	6400	--	6912
		СП - 8%			--	--	--	--		512	
12	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	563.76	23.25	5074	209	3563	974	6532
		НР - 72%; СП - 8%			144.62	5.7	1302	51		484	
13	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2837.3	158.06	8512	474	5869	1640	10964
		НР - 72%; СП - 8%			723.1	36.25	2169	109		812	
		Электроосвещение									
14	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	14	1616.47	656.15	22631	9186	1811	12548	37993
		НР - 72%; СП - 8%			831	413.84	11634	5794		2814	
15	2307-0101-0341 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП04-60-002 ГОСТ 17677-82	шт.	3	627	--	1881	--	1881	--	2031
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
16	2307-0101-0726 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-60-240/3725 ГОСТ 17677-82	шт.	11	969	--	10659	--	10659	--	11512
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
17	2307-0104-0403 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	3	643	--	1929	--	1929	--	2083
		СП - 8%			--	--	--	--		154	
18	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	11	652	--	7172	--	7172	--	7746

		СП - 8%			--	--	--	--		574	
19	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	5	909.17	16.49	4546	82	697	2722	7849
		НР - 72%; СП - 8%			753.44	2.59	3767	13		581	
20	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	4	337.21	3.18	1349	13	51	928	2459
		НР - 72%; СП - 8%			321.32	1.04	1285	4		182	
21	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	306	--	2754	--	2754	--	2974
		СП - 8%			--	--	--	--		220	
22	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	907.48	18.08	2722	54	408	1634	4705
		НР - 72%; СП - 8%			753.44	3.11	2260	9		349	
23	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	364	--	1092	--	1092	--	1179
		СП - 8%			--	--	--	--		87	
24	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	16	39	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
25	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные под штукатурку	шт.	6	35	--	210	--	210	--	227
		СП - 8%			--	--	--	--		17	
26	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1124.82	136.17	1125	136	80	675	1944
		НР - 72%; СП - 8%			908.56	29	909	29		144	
27	2308-0304-0601 РСНБ РК 2015	Световой указатель модели Призма-102 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	608	--	608	--	608	--	657
		СП - 8%			--	--	--	--		49	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**281041**					
		Локальная смета 3-1-4 Общественный туалет на 6 очков									
1	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка	дефлектор	4	7555.96	60.99	30224	244	20041	9784	43209
		НР - 98%; СП - 8%			2484.77	11.19	9939	45		3201	
2	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	4	2585.87	7.34	10343	29	637	9492	21422
		НР - 98%; СП - 8%			2419.14	2.24	9677	9		1587	
3	2305-0310-0301 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-11 диаметром 200 мм	шт.	4	37237	--	148948	--	148948	--	160864
		СП - 8%			--	--	--	--		11916	
4	2305-0305-0302 РСНБ РК 2015	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые диаметром до 315 мм	шт.	4	6263	--	25052	--	25052	--	27056
		СП - 8%			--	--	--	--		2004	

5	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	5.024	5924.17	47.18	29763	237	21987	7472	40214
		НР - 98%; СП - 8%			1500.58	17.05	7539	86		2979	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			292765					
		Локальная смета 3-1-5 Общественный туалет на 6 очков									
1	Прайс-лист п.17 стр.5	Откидывающая опора для рук с бумагодержателем	шт	2	15360.71	--	30721	--		--	30721
		Отпускная цена - 15178,57			--	--	--	--	30721	--	
2	Прайс-лист п.18 стр.5	Кнопка сигнализации	шт	1	10897.07	--	10897	--		--	10897
		Отпускная цена - 10767,86			--	--	--	--	10897	--	
3	Прайс-лист п.19 стр.5	Горизонтальный поручень	шт	3	4147.39	--	12442	--		--	12442
		Отпускная цена - 4098,21			--	--	--	--	12442	--	
4	Прайс-лист п.20 стр.5	Крючок для одежды	шт	1	2258.93	--	2259	--		--	2259
		Отпускная цена - 2232,14			--	--	--	--	2259	--	
5	Прайс-лист п.21 стр.5	Зеркало поворотное	шт	1	12848.79	--	12849	--		--	12849
		Отпускная цена - 12696,43			--	--	--	--	12849	--	
6	Прайс-лист п.23 стр.20	Фен-сушилка	шт	1	27324	--	27324	--		--	27324
		Отпускная цена - 27000,00			--	--	--	--	27324	--	
7	2406-0101-0107 РСНБ РК 2015	Плитки тактильные напольные из поливинилхлорида ГОСТ Р 52875-2007	м2	0.9	14949	--	13454	--	13454	--	14530
		СП - 8%			--	--	--	--		1076	
8	1117-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Унитазы подвесные (настенные) с инсталляцией. Установка	комплект	1	59117.36	157.28	59117	157	57176	1817	65810
		НР - 98%; СП - 8%			1784.44	70.15	1784	70		4875	
9	1117-0501-0104 РСНБ РК 2015	Раковины. Установка	комплект	1	1270.45	47.63	1270	48	359	867	2308
		НР - 98%; СП - 8%			863.46	21.18	863	21		171	
10	СТПРАЙС-ЛИСТ п.22 стр.21	Раковина для инвалидов	шт	1	30446.43	--	30446	--	30446	--	32882
		СП - 8%			--	--	--	--		2436	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			212022					
		- Оборудование, инвентарь	Тенге			96492					
		Локальная смета 2-5-1 Навес для шахмат 2 шт									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	3.37	138.57	131.93	467	445	--	87	599
		НР - 72%; СП - 8%			6.63	29.39	22	99		44	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0.674	1592.98	--	1074	--	--	773	1994
		НР - 72%; СП - 8%			1592.98	--	1074	--		148	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0.4088	693.04	--	283	--	--	204	526
		НР - 72%; СП - 8%			693.04	--	283	--		39	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1.6352	15.69	15.69	26	26	--	7	35

		НР - 72%; СП - 8%			--	5.79	--	9		3	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнениепневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	1.6352	129.77	62.27	212	102	--	112	351
		НР - 72%; СП - 8%			67.5	27.98	110	46		26	
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6.74	1918.77	129.27	12932	871	10584	1646	15745
		НР - 94%; СП - 8%			219.08	40.75	1477	275		1166	
7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2	21271.59	1097.26	42543	2195	31597	8352	54967
		НР - 91%; СП - 8%			4375.7	213.38	8751	427		4072	
8	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0.56164	21788.15	10325.42	12237	5799	1197	4613	18198
		НР - 69%; СП - 8%			9331.3	2571.54	5241	1444		1348	
9	2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.5728728	491540	--	281590	--	281590	--	304117
		СП - 8%			--	--	--	--		22527	
10	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1.56584	74183.3	19426.05	116159	30418	3641	61657	192041
		НР - 69%; СП - 8%			52432	4635	82100	7258		14225	
11	2106-0408-0401 РСНБ РК 2015	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	1.5045408	423064	--	636517	--	636517	--	687438
		СП - 8%			--	--	--	--		50921	
12	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданийи сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0.092616	438704	--	40631	--	40631	--	43881
		СП - 8%			--	--	--	--		3250	
13	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	61.69692	479.98	0.92	29613	57	8042	17231	50592
		НР - 80%; СП - 8%			348.71	0.41	21514	25		3748	
14	1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	220	210.6	17.65	46332	3884	--	39425	92617
		НР - 92%; СП - 8%			192.95	1.84	42448	405		6861	
15	2110-0404-0103 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2	м2	242	103	--	24926	--	24926	--	26920
		СП - 8%			--	--	--	--		1994	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1490021**					
		Локальная смета 2-6-1 Шахматное поле 2 шт									
1	1101-0104-0701 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	37.2416	1.32	1.32	49	49	--	12	66

		НР - 72%; СП - 8%			--	0.45	--	17		5	
2	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	169.28	204.45	27.57	34610	4667	20006	10834	49079
		НР - 94%; СП - 8%			58.7	9.38	9937	1588		3635	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8.2	17452.63	1048.02	143112	8594	126249	8967	164245
		НР - 91%; СП - 8%			1008.45	193.27	8269	1585		12166	
4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.5046	12219.06	1225.14	6166	618	17	5253	12332
		НР - 91%; СП - 8%			10962	478.2	5531	241		914	
5	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.5046	274731	--	138629	--	138629	--	149720
		СП - 8%			--	--	--	--		11090	
6	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	16.2	17446.01	1128.69	282625	18285	250307	15969	322482
		НР - 91%; СП - 8%			866.21	217.04	14033	3516		23888	
7	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	162	1599.88	65.25	259180	10571	89253	153961	446193
		НР - 94%; СП - 8%			983.68	27.36	159356	4433		33051	
8	2206-0301-0117 РСНБ РК 2015	Плитки керамогранитные полированные размерами 450 мм х 450 мм х 12 мм СТ РК 1954-2010	м2	99.96	2312	--	231108	--	231108	--	249596
		СП - 8%			--	--	--	--		18489	

		Плитки керамогранитные полированные размерами 600 мм х 600 мм х 12 мм СТ РК 1954-2010	м2	65,28	2659	–	173580	–	173580	–	187466
		СП - 8%			–	–	–	–		13886	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1581179**					
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**			**252 707 326**					
		в том числе оборудование	**Тенге**			**21 681 104**					
		в том числе СМР	**Тенге**			**231 026 222**					
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,04%	2 402 673					
		Итого с временными	Тенге			233 428 895					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге		0,90%	2 100 860					
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов			0,0000%	-					
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		0%	-					
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,00%	-					
		Средства, связанные с командированием работников			0,00%	-					
		Итого в базовых ценах СМР	Тенге			235 529 755					
		Итого в базовых ценах оборудование	Тенге			21 681 104					
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование	Тенге			257 210 859					
		Итого в текущих ценах 2018	Тенге		1,00000	257 210 859					
		Итого в текущих ценах:	Тенге			257 210 859					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	4 710 595					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**Тенге**			**261 921 454**					
		НДС (12%)	**Тенге**		**12%**	**31 430 574**					
		Стоимость строительства	**Тенге**			**293 352 028**					

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Жасыл Ел Тараз"

Икрамов С.З._____

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.С._____

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО"Тараз Серпин Курылыс"

Мусиркепов К._____

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Заказчик: ***ТОО "Жасыл Ел Тараз"***

Подрядчик: ***ТОО "КДСМ"***

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция парка им.К.Рыскулбекова в г.Тараз по пр.Толе би

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за Ноябрь месяц 2018 года

Код	Код	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 68	19-10-2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	385 514 194									
за отчетный период		82 287 648							9 874 518	92 162 166

Заказчик:

ТОО "Жасыл Ел Тараз"

Икрамов С.З.

Подрядчик:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.С.

Форма №2

Наименование Реконструкция парка им.К.Рыскулбекова в г.Тараз по пр.Толе би

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Ноябрь 2018г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Жасыл Ел Тараз"

ИНЖЕНЕР: ТОО "Тараз Серпын курылыс"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КДСМ"

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Постаменты №1,№2									
		Постамент №1									
1	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,05	2091,60	--	2196	--	--	1581	4080
		НР - 72%; СП - 8%			2091,60	--	2196	--		302	
2	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	6,7	21120,78	1442,50	141509	9665	111801	19908	174331
		НР - 91%; СП - 8%			2991,55	273,72	20043	1834		12913	
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1251	215953,00	--	27016	--	27016	--	29177
		СП - 8%			--	--	--	--		2161	
4	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,083	184211,73	1157,73	15290	96	13567	1515	18148
		НР - 91%; СП - 8%			19600,00	452,31	1627	38		1344	
5	1115-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	20,1	35843,29	105,42	720450	2119	26288	554267	1376694
		НР - 80%; СП - 8%			34430,00	39,33	692043	790		101977	
6	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка накаждые 10 мм изменения толщины плит,исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	20,1	-625,06	-34,18	-12564	-687	--	-9714	-24060
		НР - 80%; СП - 8%			-590,88	-13,23	-11877	-266		-1782	
7	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	20,1	12979,00	--	260878	--	260878	--	281748
		СП - 8%			--	--	--	--		20870	
		Постамент №2									
8	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов.Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,344	2091,60	--	6994	--	--	5036	12993
		НР - 72%; СП - 8%			2091,60	--	6994	--		962	

	1106-0101-0107 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство	м3	5,3	21120,78	1442,50	111940	7645	88440	15748	137904
		НР - 91%; СП - 8%			2991,55	273,72	15855	1451		10215	
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,1629	215953,00	–	35179	–	35179	–	37993
		СП - 8%			–	–	–	–		2814	
11	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01625	221451,73	1157,73	3599	19	2656	847	4801
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	924	7		356	
12	1115-0102-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Колонны четырехгранные. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	23,15	35843,29	105,42	829772	2440	30277	638372	1585596
		НР - 80%; СП - 8%			34430,00	39,33	797055	910		117452	
13	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Колонны. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит,исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	23,15	-625,06	-34,18	-14470	-791	–	-11188	-27711
		НР - 80%; СП - 8%			-590,88	-13,23	-13679	-306		-2053	
14	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочныеениленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	23,15	12979,00	–	300464	–	300464	–	324501
		СП - 8%			–	–	–	–		24037	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3936195					
					Локальная смета 2-7-1 Беседка (4 шт)						
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	21,0178048	185,34	176,75	3895	3715	–	706	4970
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	181	800		368	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,630534	1592,98	–	1004	–	–	723	1866
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	–	1004	–		138	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,494244	15,69	15,69	196	196	–	52	268
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,79	–	72		20	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,1235608	693,04	–	2165	–	–	1559	4021
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	–	2165	–		298	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,494244	129,77	62,27	1621	778	–	859	2679
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	843	350		198	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	12,494244	76,44	65,82	955	822	38	186	1232
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	95	162		91	
		Ленточный фундамент									
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25,8208	1918,77	129,27	49544	3338	40549	6307	60319
		НР - 94%; СП - 8%			219,08	40,75	5657	1052		4468	

	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	4,12	19116,48	1279,03	78760	5270	62917	10532	96435
		НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	10573	1000		7143	
9	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	1,28	21271,59	1097,26	27228	1404	20223	5345	35179
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	5601	273		2606	
10	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0144	358651,73	1157,73	5165	17	2354	2549	8330
		НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	2794	7		617	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,592	817,85	19,67	37288	897	26242	9529	50562
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	10149	97		3745	
12	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т конструкций	0,736	22995,84	11354,60	16925	8357	4400	4300	22923
		НР - 69%; СП - 8%			5662,44	2805,05	4168	2065		1698	
13	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,32864	25963,08	9311,54	8533	3060	1173	3505	13001
		НР - 69%; СП - 8%			13084,80	2373,06	4300	780		963	
14	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,7264	47731,67	2474,09	82404	4271	6291	50030	143029
		НР - 69%; СП - 8%			41613,80	385,30	71842	665		10595	
15	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружнымиразмерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	1,1072256	243664,00	–	269791	–	269791	–	291374
		СП - 8%			–	–	–	–		21583	
16	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,6915584	243664,00	–	168508	–	168508	–	181989
		СП - 8%			–	–	–	–		13481	
17	2105-0304-0303 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали размерами 8 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2591-2006)	т	1,0879232	220290,00	–	239659	–	239659	–	258831
		СП - 8%			–	–	–	–		19173	
18	2105-0101-0502 РСНБ РК 2015	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-89	т	0,0159744	236014,00	–	3770	–	3770	–	4072
		СП - 8%			–	–	–	–		302	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	80,94016	88,17	2,22	7136	179	4065	2007	9875
		НР - 69%; СП - 8%			35,72	0,21	2892	17		731	
20	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	80,94016	141,83	3,13	11479	254	7846	2355	14942
		НР - 69%; СП - 8%			41,75	0,43	3379	35		1107	
		Кровля									
21	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	60	1697,08	93,18	101825	5591	15426	75564	191580
		НР - 92%; СП - 8%			1346,80	22,11	80808	1327		14191	

	1110-0101-0701 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083-2011	м2	66,36	2978,00	–	197620	–	197620	–	213430
		СП - 8%			–	–	–	–		15810	
		Полы									
23	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	26	204,45	27,57	5316	717	3073	1664	7538
		НР - 94%; СП - 8%			58,70	9,38	1526	244		558	
24	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,3	17452,63	1048,02	22688	1362	20015	1422	26039
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	1311	251		1929	
25	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,04892	12219,06	1225,14	598	60	2	509	1196
		НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	536	23		89	
26	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04892	274731,00	–	13440	–	13440	–	14515
		СП - 8%			–	–	–	–		1075	
27	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	2,6	17446,01	1128,69	45360	2935	40173	2563	51756
		НР - 91%; СП - 8%			866,21	217,04	2252	564		3834	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1711951					

Локальная смета 2-8-1 Фонтан (4 шт)

1	1101-0205-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м	м3 грунта	19,674	1396,44	–	27474	–	–	19781	51035
		НР - 72%; СП - 8%			1396,44	–	27474	–		3780	
2	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1,914	631,01	–	1208	–	–	870	2244
		НР - 72%; СП - 8%			631,01	–	1208	–		166	
3	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2покрытия	11,8044	1918,77	129,27	22650	1526	18538	2883	27576
		НР - 94%; СП - 8%			219,08	40,75	2586	481		2043	
4	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м3	31,36	29423,87	2819,56	922733	88421	623421	217120	1231041
		НР - 91%; СП - 8%			6724,83	883,37	210891	27703		91188	
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,12292	204827,00	–	25177	–	25177	–	27192
		СП - 8%			–	–	–	–		2014	
6	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,32544	215953,00	–	502186	–	502186	–	542361
		СП - 8%			–	–	–	–		40175	
7	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство вдва слоя	м2 поверхности	142,32	7240,80	19,93	1030511	2836	941376	60080	1177838
		НР - 69%; СП - 8%			606,37	5,44	86299	774		87247	
8	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	142,32	992,59	84,00	141266	11955	41692	87143	246682
		НР - 94%; СП - 8%			615,65	35,74	87619	5087		18273	

	1202-0101-0502 РСНБ РК 2015	Мозаика из стекла на сеточной основе СП - 8%	м2	145,1664	7244,00 --	--	1051585 --	--	1051585	-- 84127	1135712
10	1115-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6 НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	94,52	27216,90 25851,00	102,36 39,43	2572541 2443437	9675 3727	119429	1957731 362422	4892694
11	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Стены. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит,исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100 НР - 80%; СП - 8%	м2 поверхности облицовки	94,52	-625,06 -590,88	-34,18 -13,23	-59081 -55850	-3231 -1251	--	-45681 -8381	-113143
12	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочныепиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012 СП - 8%	м2	94,52	12979,00 --	--	1226775 --	--	1226775	-- 98142	1324917
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10546149					

Локальная смета 2-8-2 Фонтан (4 шт)

		Водопровод									
1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	25	952,08 601,11	35,97 11,62	23802 15028	899 290	7875	15012 3105	41919
2	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	80	1853,30 601,11	35,97 11,62	148264 48089	2878 930	97297	48038 15704	212006
3	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	3	3560,03 788,08	63,14 19,33	10680 2364	189 58	8127	2374 1044	14098
4	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	108	73,82 67,58	1,16 --	7973 7299	125 --	549	7153 1210	16336
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	2	1854,43 1440,60	113,26 21,32	3709 2881	227 43	601	2865 526	7100
6	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 СП - 8%	шт.	2	22777,00 --	--	45554 --	--	45554	-- 3644	49198
7	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметромменее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР - 80%; СП - 8%	м2 окрашиваемой поверхности	20,93	741,74 610,47	0,92 0,41	15525 12777	19 9	2729	10229 2060	27813
8	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтажоборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	80	446,06 426,40	2,86 1,04	35685 34112	229 83	1344	20859 4523	61067

	ПРАЙС-ЛИСТ п.1 стр.14	Насадка "Гейзер" СП - 8%	шт	80	9500,00 --	– –	760000 –	– –	760000	– 60800	820800
10	СТПРАЙС-ЛИСТ п.6 стр.30	Клапанный бокс большой СП - 8%	шт	1	12946,43 –	– –	12946 –	– –	12946	– 1036	13982
		Канализация									
11	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12,6	1327,48 1327,48	– –	16726 16726	– –	–	12043 2302	31071
12	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	12,6	693,04 693,04	– –	8732 8732	– –	–	6287 1202	16221
13	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,02	291444,31 196910,00	92219,99 24411,54	5829 3938	1844 488	47	4382 817	11028
14	2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм СП - 8%	м	20,2	720,00 –	– –	14544 –	– –	14544	– 1164	15708
15	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 СП - 8%	шт.	8	207,00 –	– –	1656 –	– –	1656	– 132	1788
16	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	4	14782,57 842,14	65,20 29,18	59130 3369	261 117	55500	3416 5004	67550
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1407685					
		Локальная смета 2-9-1 Фонтан №2									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	2,02	1065,30 113,76	950,04 184,10	2152 230	1919 372	3	650 224	3026
2	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 СП - 8%	м3	2,0402	2127,00 –	– –	4340 –	– –	4340	– 347	4687
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	2,02	17452,63 1008,45	1048,02 193,27	35254 2037	2117 390	31100	2209 2997	40460
4	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений притолщине более 150 мм. Устройство НР - 91%; СП - 8%	м3	5,8	29423,87 6724,83	2819,56 883,37	170658 39004	16353 5124	115301	40156 16865	227680
5	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,04255	204827,00 –	– –	8715 –	– –	8715	– 697	9413
6	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А 400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,6377	215953,00 –	– –	137713 –	– –	137713	– 11017	148730
7	1113-1001-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Поверхности стен. Гидроизоляция обмазочная из сухих смесейна цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя НР - 69%; СП - 8%	м2 поверхности	25,3	7240,80 606,37	19,93 5,44	183192 15341	504 138	167347	10680 15510	209382

	1115-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Облицовка гранитными плитами полированными толщиной 40 мм при числе плит в 1 м2 более 6	м2 поверхности облицовки	28	27216,90	102,36	762073	2866	35379	579946	1449380
		НР - 80%; СП - 8%			25851,00	39,43	723828	1104		107362	
9	1115-0102-0301 РСНБ РК 2015 К=2	Стены. Облицовка гранитом полированным. Поправка на каждые 10 мм изменения толщины плит,исключать к нормам таблиц 11-150101-0100, 11-150102-0100	м2 поверхности облицовки	28	-625,06	-34,18	-17502	-957	–	-13532	-33517
		НР - 80%; СП - 8%			-590,88	-13,23	-16545	-371		-2483	
10	1111-0101-3109 РСНБ РК 2015	Покрытия из гранитныхплит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 10 шт	м2 покрытия	13,8	4625,76	86,38	63835	1192	7927	51800	124886
		НР - 94%; СП - 8%			3964,92	28,27	54716	390		9251	
11	2201-0101-0303 РСНБ РК 2015	Плиты из гранита облицовочные пиленые полированные, толщина 20 мм ГОСТ 9480-2012	м2	41,8	12979,00	–	542522	–	542522	–	585924
		СП - 8%			–	–	–	–		43402	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2770051					
				Локальная смета 2-9-2 Фонтан №2							
1	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	8	660,08	35,97	5281	288	184	4804	10891
		НР - 98%; СП - 8%			601,11	11,62	4809	93		807	
2	2301-0201-0107 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	201,00	–	1608	–	1608	–	1737
		СП - 8%			–	–	–	–		129	
3	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	10	2417,28	18,73	24173	187	20394	3585	29979
		НР - 98%; СП - 8%			359,24	6,61	3592	66		2221	
4	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,018	47647,83	–	858	–	30	820	1811
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	–	828	–		134	
5	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,018	869383,51	31201,84	15649	562	11312	3747	20947
		НР - 99%; СП - 8%			209699,00	554,20	3775	10		1552	
6	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	988,00	–	988	–	988	–	1067
		СП - 8%			–	–	–	–		79	
7	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	2	462,02	33,12	924	66	43	807	1870
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	–	815	–		139	
8	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	шт.	2	824,00	–	1648	–	1648	–	1780
		СП - 8%			–	–	–	–		132	
9	СТПРАЙС-ЛИСТ п.6 стр.30	Клапанный бокс большой	шт	1	12946,43	–	12946	–	12946	–	13982
		СП - 8%			–	–	–	–		1036	

	1112-0701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтажоборудования	шт.	16	446,06	2,86	7137	46	269	4172	12213
		НР - 61%; СП - 8%			426,40	1,04	6822	17		905	
11	СТПРАЙС-ЛИСТ п.1 стр.14	Насадка "Гейзер"	шт	16	9500,00	–	152000	–	152000	–	164160
		СП - 8%			–	–	–	–		12160	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			260437					

Локальная смета 3-2-1 Камера для оборудования

		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	45,06138	185,34	176,75	8352	7965	–	1514	10655
		НР - 72%; СП - 8%			8,59	38,08	387	1716		789	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,80262	2410,15	–	1934	–	–	1393	3593
		НР - 72%; СП - 8%			2410,15	–	1934	–		266	
3	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	21,3504	15,69	15,69	335	335	–	89	458
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,79	–	124		34	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,3376	693,04	–	3699	–	–	2663	6872
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	–	3699	–		509	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	21,3504	129,77	62,27	2771	1329	–	1468	4577
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	1441	597		339	
6	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	21,3504	76,44	65,82	1632	1405	64	317	2105
		НР - 72%; СП - 8%			7,63	13,01	163	278		156	
		Днище.									
7	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,36	1918,77	129,27	17960	1210	14699	2286	21865
		НР - 94%; СП - 8%			219,08	40,75	2051	381		1620	
8	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	17452,63	1048,02	10472	629	9238	656	12018
		НР - 91%; СП - 8%			1008,45	193,27	605	116		890	
9	1106-1301-0105 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные, отстойники, резервуары и прочие сооружения при днищах бункерного типа. Устройство	м3	6,06	57016,74	7772,06	345521	47099	143125	154456	539976
		НР - 91%; СП - 8%			25626,64	2381,92	155297	14434		39998	
10	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,61764	215953,00	–	133381	–	133381	–	144052
		СП - 8%			–	–	–	–		10670	
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01421	204827,00	–	2911	–	2911	–	3143
		СП - 8%			–	–	–	–		233	
12	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,03012	221451,73	1157,73	6670	35	4923	1570	8900

		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1712	14		659	
		Плита покрытия									
13	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,8	36350,70	1743,18	29081	1395	21818	5585	37438
		НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	5868	269		2773	
14	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварныеиз арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0699	215953,00	--	15095	--	15095	--	16303
		СП - 8%			--	--	--	--		1208	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00294	204827,00	--	602	--	602	--	650
		СП - 8%			--	--	--	--		48	
16	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0076	205100,00	--	1559	--	1559	--	1683
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
17	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,01191	221451,73	1157,73	2637	14	1946	621	3519
		НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	677	5		261	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	27,26	817,85	19,67	22295	536	15691	5697	30231
		НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	6068	58		2239	
		Крышки К1									
19	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,10898	79336,24	4169,25	8646	454	202	5628	15416
		НР - 69%; СП - 8%			73315,30	1524,45	7990	166		1142	
20	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10898	501948,00	--	54702	--	54702	--	59078
		СП - 8%			--	--	--	--		4376	
		Крышки К2									
21	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,10898	79336,24	4169,25	8646	454	202	5628	15416
		НР - 69%; СП - 8%			73315,30	1524,45	7990	166		1142	
22	2106-0805-0101 РСНБ РК 2015	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,10898	501948,00	--	54702	--	54702	--	59078
		СП - 8%			--	--	--	--		4376	
23	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
		Стремянка									
24	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,03628	62348,17	23751,48	2262	862	317	915	3431
		НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	1083	243		254	
25	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,03628	550829,00	--	19984	--	19984	--	21583
		СП - 8%			--	--	--	--		1599	
		Изоляция внутренних и наружных поверхностей									
26	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 за один раз	м2	3,36	239,44	2,22	805	7	707	63	937

		НР - 69%; СП - 8%			27,17	0,21	91	1		69		
27	1113-0301-1409 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759	м2	3,36	224,17	1,57	753	5	702	32	848	
		НР - 69%; СП - 8%			13,72	0,21	46	1		63		
28	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710+ за 2 раза	м2	3,36	312,41	4,92	1050	17	850	128	1272	
		НР - 69%; СП - 8%			54,59	0,64	183	2		94		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1026155						
		Локальная смета 3-2-2 Камера для оборудования										
		Водомерный узел										
1	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	21262,06	440,60	21262	441	12491	8256	31879	
		НР - 98%; СП - 8%			8330,00	94,42	8330	94		2361		
2	2303-0301-0213 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 40	шт.	1	25971,00	–	25971	–	25971	–	28049	
		СП - 8%			–	–	–	–		2078		
3	2304-0905-0301 РСНБ РК 2015	Краны проходные сальниковые муфтовые латунные 11Б6бк для жидких сред, Т 100°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	809,00	–	809	–	809	–	874	
		СП - 8%			–	–	–	–		65		
4	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	3	3339,60	265,38	10019	796	1579	7630	19061	
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	7644	142		1412		
5	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3	26190,00	–	78570	–	78570	–	84856	
		СП - 8%			–	–	–	–		6286		
6	1116-0501-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	4	1713,61	526,07	6854	2104	88	5099	12910	
		НР - 98%; СП - 8%			1165,50	135,37	4662	541		956		
7	2301-0602-0210 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-110x18,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	3,984	4151,00	–	16538	–	16538	–	17861	
		СП - 8%			–	–	–	–		1323		
8	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм -57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	944,00	–	1888	–	1888	–	2039	
		СП - 8%			–	–	–	–		151		
9	1118-0501-0206 РСНБ РК 2015	Вставки виброизолирующие к насосам, давление 1,6 Мпа, диаметр 100 мм. Установка	вставка	1	16812,55	175,98	16813	176	14839	1793	20094	
		НР - 98%; СП - 8%			1798,17	31,53	1798	32		1488		
		Водопровод										
10	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3560,03	63,14	56960	1010	43341	12660	75190	

		НР - 98%; СП - 8%			788,08	19,33	12609	309		5570		
11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	мтрубопровода	16	73,82	1,16	1181	18	82	1060	2420
		НР - 98%; СП - 8%			67,58	–	1081	–		179	
12	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,016	52594,71	–	842	–	106	728	1696
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	–	736	–		126	
13	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,016	1439626,67	32948,40	23034	527	19119	3365	28511
		НР - 99%; СП - 8%			211765,00	660,48	3388	11		2112	
14	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки,клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	3339,60	265,38	20038	1592	3158	15260	38121
		НР - 98%; СП - 8%			2548,00	47,21	15288	283		2824	
15	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч66р маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4	26190,00	–	104760	–	104760	–	113141
		СП - 8%			–	–	–	–		8381	
16	2304-1001-0503 РСНБ РК 2015	Клапан обратный приемный с сеткой фланцевый 16ч42р, PN 25, DN 100 ГОСТ 11823-91	шт.	2	27372,00	–	54744	–	54744	–	59124
		СП - 8%			–	–	–	–		4380	
17	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	12	2371,00	–	28452	–	28452	–	30728
		СП - 8%			–	–	–	–		2276	
18	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2466,86	–	9867	–	8863	984	11720
		НР - 98%; СП - 8%			251,07	–	1004	–		868	
19	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17247,61	395,39	34495	791	6522	26856	66260
		НР - 98%; СП - 8%			13590,85	111,37	27182	223		4908	
20	Прайс-лист п.32 стр.34	Насосы консольные К 45-30а	шт	2	140839,68	–	281679	–		–	281679
		Отпускная цена - 139169,64			–	–	–	–	281679	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			926213					
		- Оборудование, инвентарь	Тенге			281679					

Локальная смета 3-2-3 Камера для оборудования

		Электрооборудование										
1	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4498,35	170,08	4498	170	1004	2431	7483
		НР - 72%; СП - 8%			3324,00	51,78	3324	52		554	
2	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	–	8510	–	8510	–	9191
		СП - 8%			–	–	–	–		681	
3	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2423,58	24,48	2424	24	1350	756	3434

		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	–	1050	–		254	
	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	4224,33	108,80	12673	326	6047	4592	18646
		НР - 72%; СП - 8%			2100,00	25,89	6300	78		1381	
5	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	465,00	–	465	–	465	–	502
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
6	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1522,00	–	3044	–	3044	–	3288
		СП - 8%			–	–	–	–		244	
7	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	–	1522	–	1522	–	1644
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
8	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления. Монтаж оборудования	шкаф	2	21978,79	6361,60	43958	12723	3519	22938	72247
		НР - 72%; СП - 8%			13858,00	2071,20	27716	4142		5352	
9	5102-1301-0119 РСНБ РК 2015	Шкаф управления с частотным регулированием, модель ШУ 2ЦН 0055-013/380, для циркуляционной насосной станции на 2 насоса, N 5,5 кВт, номинальный ток 13 А, типа ЭнКо СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010	шт.	2	329779,00	–	659558	–		–	659558
					–	–	–	–	659558	–	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	16	289,38	137,06	4630	2193	731	1653	6786
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	36,89	1706	590		503	
11	2306-0128-0405 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,016	801965,00	–	12831	–	12831	–	13858
		СП - 8%			–	–	–	–		1027	
12	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	16	454,28	32,46	7269	519	1957	3549	11683
		НР - 72%; СП - 8%			299,57	8,54	4793	137		865	
13	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	16	69,00	–	1104	–	1104	–	1192
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
14	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	2	1217,10	–	2434	–	368	1488	4235
		НР - 72%; СП - 8%			1033,00	–	2066	–		314	
15	2306-1705-0101 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 12	м	1,318	110,00	–	145	–	145	–	157
		СП - 8%			–	–	–	–		12	
16	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	6	563,76	23,25	3383	140	2375	649	4354
		НР - 72%; СП - 8%			144,62	5,70	868	34		323	
17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	2837,30	158,06	8512	474	5869	1640	10964
		НР - 72%; СП - 8%			723,10	36,25	2169	109		812	

	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2.Монтаж в подливке пола *НР - 72%; СП - 8%*	м	10	462,59 134,29	56,97 14,24	4626 1343	570 142	2713	1069 456	6151
		Электроосвещение									
19	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	2423,58 1050,00	24,48 –	2424 1050	24 –	1350	756 254	3434
20	СТПРАЙС-ЛИСТ п.28 стр.25	Выключатель автоматический АП50Б-2мт *СП - 8%*	шт	1	6964,29 –	– –	6964 –	– –	6964	– 557	7521
21	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	5	1942,27 454,28	550,78 380,70	9711 2271	2754 1904	4686	3006 1017	13735
22	2307-0101-0207 РСНБ РК 2015	Светильники подвесные, тип НСП11х100-434-У3 ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	4	5273,00 –	– –	21092 –	– –	21092	– 1687	22779
23	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27 *СП - 8%*	шт.	4	652,00 –	– –	2608 –	– –	2608	– 209	2817
24	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82 *СП - 8%*	шт.	1	4200,00 –	– –	4200 –	– –	4200	– 336	4536
25	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт *СП - 8%*	шт.	1	738,00 –	– –	738 –	– –	738	– 59	797
26	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	909,17 753,44	16,49 2,59	1818 1507	33 5	278	1089 233	3140
27	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 *СП - 8%*	шт.	2	306,00 –	– –	612 –	– –	612	– 49	661
28	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	907,48 753,44	18,08 3,11	907 753	18 3	136	545 116	1568
29	2307-0220-0503 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 *СП - 8%*	шт.	1	364,00 –	– –	364 –	– –	364	– 29	393

	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3	шт.	2	39,00	–	78	–	78	–	84
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
31	2307-0202-0901 РСНБ РК 2015	Коробки установочные под штукатурку	шт.	2	35,00	–	70	–	70	–	76
		СП - 8%			–	–	–	–		6	
32	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	22	798,97	378,80	17577	8334	5960	4143	23458
		НР - 72%; СП - 8%			149,24	112,29	3283	2470		1738	
33	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,022	167024,00	–	3675	–	3675	–	3968
		СП - 8%			–	–	–	–		294	
34	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1288,88	162,68	1289	163	18	835	2294
		НР - 72%; СП - 8%			1108,00	51,78	1108	52		170	
35	2307-0203-0605 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	11361,00	–	11361	–	11361	–	12270
		СП - 8%			–	–	–	–		909	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			938904					
		- Оборудование, инвентарь	Тенге			659558					

Локальная смета 4-1-1 Внутриплощадочные кабельные сети 0,4 кВ

Строительные работы

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	429,6906	138,57	131,93	59541	56691	–	11146	76342
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	29,39	2850	12630		5655	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,2894	1592,98	–	21170	–	–	15242	39325
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	–	21170	–		2913	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	76,29	693,04	–	52872	–	–	38068	98215
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	–	52872	–		7275	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	305,16	15,69	15,69	4789	4789	–	1272	6546
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,79	–	1766		485	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	305,16	129,77	62,27	39599	19001	–	20979	65424
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	20598	8539		4846	
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	269,5	1327,48	–	357756	–	–	257584	664567
		НР - 72%; СП - 8%			1327,48	–	357756	–		49227	
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	235,12	693,04	–	162947	–	–	117322	302690
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	–	162947	–		22421	
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	3175	460,76	396,80	1462928	1259855	–	441543	2056829
		НР - 72%; СП - 8%			63,96	129,19	203073	410182		152358	

	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	714	135,03	113,71	96414	81192	–	29993	136519
		НР - 72%; СП - 8%			21,32	37,02	15222	26434		10113	
10	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	864	135,03	113,71	116669	98249	–	36294	165200
		НР - 72%; СП - 8%			21,32	37,02	18420	31988		12237	
11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	121	2127,00	–	257367	–	257367	–	277956
		СП - 8%			–	–	–	–		20589	
12	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,249	1137947,10	–	283349	–	245177	29010	337348
		НР - 76%; СП - 8%			153300,00	–	38172	–		24989	
13	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	3424	306,73	144,84	1050257	495931	152828	384859	1549925
		НР - 72%; СП - 8%			117,26	38,85	401498	133028		114809	
14	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	279	266,38	113,91	74319	31781	12797	27439	109899
		НР - 72%; СП - 8%			106,60	29,99	29741	8368		8141	
15	2306-0137-0706 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,02	743269,00	–	14865	–	14865	–	16055
		СП - 8%			–	–	–	–		1189	
16	2306-0137-0705 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,074	520388,00	–	1599673	–	1599673	–	1727647
		СП - 8%			–	–	–	–		127974	
17	2306-0137-0603 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 3х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,18	332388,00	–	59830	–	59830	–	64616
		СП - 8%			–	–	–	–		4786	
18	2306-0137-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,09	440398,00	–	39636	–	39636	–	42807
		СП - 8%			–	–	–	–		3171	
19	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Покрытие сигнальной лентой кабеля,проложенного в траншее	км кабеля	2,64	25547,42	18441,02	67445	48684	–	20150	94602
		НР - 72%; СП - 8%			7106,40	3494,23	18761	9225		7008	
20	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента уплотнительная "Осторожно кабель"	м	2640	40,00	–	105600	–	105600	–	114048
		СП - 8%			–	–	–	–		8448	
21	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	19	1268,74	79,52	24106	1511	2341	14937	42167
		НР - 72%; СП - 8%			1066,00	25,89	20254	492		3123	
22	2306-1703-1601 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	12	10846,00	–	130152	–	130152	–	140564
		СП - 8%			–	–	–	–		10412	

	306-1703-1801 РСНБ РК 2015	Муфты соединительные для четырехжильного кабеля, с броней с алюминиевыми или медными жилами с полиэтиленовой изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа eks-1СТ-4-16/50-ВЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	7	13089,00	–	91623	–	91623	–	98953
		СП - 8%			–	–	–	–		7330	
24	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1	1428,11	3,24	1428	3	214	872	2484
		НР - 72%; СП - 8%			1211,00	–	1211	–		184	
25	1308-0303-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании	шт.	3	1311,83	2,76	3935	8	234	2659	7122
		НР - 72%; СП - 8%			1231,00	–	3693	–		528	
26	СТПРАЙС-ЛИСТ п.4 стр.29	Рубильник РПС-2 250А	шт	1	15267,86	–	15268	–	15268	–	16489
		СП - 8%			–	–	–	–		1221	
27	2307-0207-0214 РСНБ РК 2015	Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-250А-УХЛ3	шт.	3	811,00	–	2433	–	2433	–	2628
		СП - 8%			–	–	–	–		195	
28	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	10845,21	936,88	10845	937	7692	1782	13637
		НР - 72%; СП - 8%			2216,00	258,90	2216	259		1010	
29	Прайс-лист п.33 стр.37	Ящик управления ЯУ09601-3574-54УЗ	шт	1	61985,00	–	61985	–		–	61985
		Отпускная цена - 61250,00			–	–	–	–	61985	–	
30	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4498,35	170,08	4498	170	1004	2431	7483
		НР - 72%; СП - 8%			3324,00	51,78	3324	52		554	
31	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	8510,00	–	8510	–	8510	–	9191
		СП - 8%			–	–	–	–		681	
32	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2423,58	24,48	7271	73	4048	2268	10302
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	–	3150	–		763	
33	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	1473,00	–	4419	–	4419	–	4773
		СП - 8%			–	–	–	–		354	
34	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	4498,35	170,08	4498	170	1004	2431	7483
		НР - 72%; СП - 8%			3324,00	51,78	3324	52		554	
35	2307-0201-0913 РСНБ РК 2015	Щиты с монтажной панелью модели ЩМП-7-0 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	38644,00	–	38644	–	38644	–	41736
		СП - 8%			–	–	–	–		3092	
36	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1065,05	79,52	1065	80	21	713	1920

		НР - 72%; СП - 8%			963,96	25,89	964	26		142	
37	2307-0501-0201 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 230 АМ-00, 3х 57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S	шт.	1	9944,00	–	9944	–	9944	–	10740
		СП - 8%			–	–	–	–		796	
38	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	2423,58	24,48	2424	24	1350	756	3434
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	–	1050	–		254	
39	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	4224,33	108,80	16897	435	8062	6123	24861
		НР - 72%; СП - 8%			2100,00	25,89	8400	104		1842	
40	2307-0204-0628 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	980,00	–	980	–	980	–	1058
		СП - 8%			–	–	–	–		78	
41	2307-0204-0645 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1522,00	–	3044	–	3044	–	3288
		СП - 8%			–	–	–	–		244	
42	2307-0204-0646 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1522,00	–	1522	–	1522	–	1644
		СП - 8%			–	–	–	–		122	
43	2307-0204-0648 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1838,00	–	1838	–	1838	–	1985
		СП - 8%			–	–	–	–		147	
44	2307-0222-0110 РСНБ РК 2015	Шина алюминиевая АД31Т, размерами 4 мм х 40 мм х 4000 мм ГОСТ 15176	шт.	1	2183,00	–	2183	–	2183	–	2358
		СП - 8%			–	–	–	–		175	
45	2404-0102-0303 РСНБ РК 2015	Изолятор полимерный ТФ-20П (без колпачка)	шт.	12	240,00	–	2880	–	2880	–	3110
		СП - 8%			–	–	–	–		230	
		Опора уличного освещения Н=3 м									
46	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	142	7821,11	5411,95	1110598	768497	–	519877	1760912
		НР - 80%; СП - 8%			2409,16	2167,22	342101	307745		130438	
47	СТПРАЙС-ЛИСТ п.2 стр.1	Светильник 5-ти рожковый высотой 3 м"	шт	142	98214,29	–	13946429	–	13946429	–	15062143
		СП - 8%			–	–	–	–		1115714	
48	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	142	1135,85	24,48	161290	3476	8714	107352	290134
		НР - 72%; СП - 8%			1050,00	–	149100	–		21491	
49	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	142	465,00	–	66030	–	66030	–	71312
		СП - 8%			–	–	–	–		5282	
		Опора уличного освещения Н=11 м									

	1133-0303-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с буреннем котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м *НР - 80%; СП - 8%*	опора	14	7821,11 2409,16	5411,95 2167,22	109496 33728	75767 30341	–	51255 12860	173611
51	СТИРАЙС-ЛИСТ п.3 стр.1	Светильник 4-х рожковый высотой 11 м *СП - 8%*	шт	14	375882,14 –	– –	5262350 –	– –	5262350	– 420988	5683338
52	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка наконструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	1135,85 1050,00	24,48 –	15902 14700	343 –	859	10584 2119	28605
53	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010 *СП - 8%*	шт.	14	465,00 –	– –	6510 –	– –	6510	– 521	7031
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			31545041					
		- Оборудование, инвентарь	Тенге			61985					

Локальная смета 6-2-1 Водопровод для полива парка

1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	558,509025	138,57 6,63	131,93 29,39	77392 3705	73687 16417	–	14488 7350	99229
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,273475	1592,98 1592,98	– –	27516 27516	– –	–	19812 3786	51114
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	52,5405	693,04 693,04	– –	36412 36412	– –	–	26217 5010	67640
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	210,162	15,69 –	15,69 5,79	3298 –	3298 1216	–	876 334	4508
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	210,162	129,77 67,50	62,27 27,98	27272 14186	13086 5881	–	14448 3338	45057
6	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	648,375	1327,48 1327,48	– –	860705 860705	– –	–	619707 118433	1598845
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	648,375	693,04 693,04	– –	449347 449347	– –	–	323530 61830	834707
8	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,5935	240624,62 175595,00	64378,14 16876,28	624060 455406	166965 43769	1689	494183 89459	1207702
9	2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50х3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	2387,135	363,00 –	– –	866530 –	– –	866530	– 69322	935852

	2301-0501-1402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 25x2 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	232,3	123,00 –	– –	28573 –	– –	28573	– 2286	30859
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,9745	291444,31 196910,00	92219,99 24411,54	284012 191889	89868 23789	2255	213521 39803	537336
12	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	984,245	1346,00 –	– –	1324794 –	– –	1324794	– 105984	1430777
13	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,5935	47647,83 45989,50	– –	123575 119274	– –	4301	118081 19332	260988
14	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,9745	52594,71 45989,50	– –	51254 44817	– –	6437	44369 7650	103272
15	1122-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	1	7402,38 2434,11	3689,17 1073,28	7402 2434	3689 1073	1279	3472 870	11745
16	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы,переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	491	1202,63 405,72	796,91 202,37	590491 199209	391282 99365	–	295587 70886	956965
17	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	162	1772,21 598,78	1173,43 298,10	287097 97002	190095 48292	–	143841 34475	465413
18	1122-0801-0203 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: муфты. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	799	2401,29 811,44	1589,85 403,47	1918629 648341	1270289 322373	–	961006 230371	3110006
19	2302-0301-0303 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	400	144,00 –	– –	57600 –	– –	57600	– 4608	62208
20	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x25x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	162	954,00 –	– –	154548 –	– –	154548	– 12364	166912
21	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	50	614,00 –	– –	30700 –	– –	30700	– 2456	33156
22	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	42	734,00 –	– –	30828 –	– –	30828	– 2466	33294
23	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	21	584,00 –	– –	12264 –	– –	12264	– 981	13245
24	2302-0302-6107 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	378	859,00 –	– –	324702 –	– –	324702	– 25976	350678

	2302-0302-9203 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	21	96,00 --	--	2016 --	--	2016	-- 161	2177
26	2302-0302-9206 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	220	329,00 --	--	72380 --	--	72380	-- 5790	78170
27	2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	158	3474,00 --	--	548892 --	--	548892	-- 43911	592803
28	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	14	1030,75 831,60	24,43 10,66	14430 11642	342 149	2446	11674 2088	28193
29	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные диаметром 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	15	1726,70 1323,00	73,29 31,98	25900 19845	1099 480	4956	20121 3682	49704
30	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	14	11121,00 --	--	155694 --	--	155694	-- 12456	168150
31	2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	15	26190,00 --	--	392850 --	--	392850	-- 31428	424278
32	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	28	462,02 407,68	33,12 --	12937 11415	927 --	595	11301 1939	26177
33	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	26	892,19 764,40	66,24 --	23197 19874	1722 --	1601	19676 3430	46302
34	2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	28	1808,00 --	--	50624 --	--	50624	-- 4050	54674
35	2302-0103-0510 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	26	3019,00 --	--	78494 --	--	78494	-- 6280	84774
36	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	12	1830,00 1440,60	88,83 10,66	21960 17287	1066 128	3607	17067 3122	42149
37	2304-0501-0128 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	12	2386,00 --	--	28632 --	--	28632	-- 2291	30923
38	1312-0701-0501 РСНБ РК 2015	Оросители, насадки установок водяного и пенного пожаротушения: спринклерные. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	400	446,06 426,40	2,86 1,04	178423 170560	1143 414	6720	104294 22617	305334
39	СТПРАЙС лист п.5 стр.10	Спринклер пластиковый импульсный	шт.	400	1741,07	--	696429	--	696429	--	752143

		СП - 8%			--	–	--	–		55714	
40	СТПРАЙС-ЛИСТ п.6 стр.30	Клапанный бокс большой	шт	13	12946,43	–	168304	–	168304	--	181768
		СП - 8%			--	–	--	–		13464	
		Колодец диам.1500мм-1шт									
41	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	19078,02	8051,18	28045	11835	4124	16338	47933
		НР - 99%; СП - 8%			8222,08	3004,19	12086	4416		3551	
42	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	20377,00	–	20377	–	20377	--	22007
		СП - 8%			--	–	--	–		1630	
43	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18868,00	–	18868	–	18868	--	20377
		СП - 8%			--	–	--	–		1509	
44	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13849,00	–	27698	–	27698	--	29914
		СП - 8%			--	–	--	–		2216	
45	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1808,00	–	1808	–	1808	--	1953
		СП - 8%			--	–	--	–		145	
46	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19408,00	–	19408	–	19408	--	20961
		СП - 8%			--	–	--	–		1553	
47	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0203	550829,00	–	11182	–	11182	--	12076
		СП - 8%			--	–	--	–		895	
48	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массойдо 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,02808	678838,35	6426,29	19062	180	17504	1662	22382
		НР - 118%; СП - 8%			49062,30	1097,98	1378	31		1658	
49	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100 мм.Установка	т фасонных частей	0,0153885	864851,65	447662,39	13309	6889	290	7892	22897
		НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	6130	1842		1696	
50	2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,5	2394,00	–	3591	–	3591	--	3878
		СП - 8%			--	–	--	–		287	
51	1122-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение усиленной антикоррозионнойбитумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0015	1055307,16	25489,48	1583	38	1296	248	1977
		НР - 99%; СП - 8%			166313,00	501,58	249	1		146	
52	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,25	1608,38	1432,61	402	358	1	124	568
		НР - 108%; СП - 8%			173,66	284,93	43	71		42	

	2101-0208-0404 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83 *СП - 8%*	м3	0,25	3216,00 –	– –	804 –	– –	804	– 64	868
54	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2,45	1133,10 146,16	2,62 0,84	2776 358	6 2	2412	389 253	3418
		Колодец диам.1500мм-3шт МК									
55	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,61	50786,24 14108,50	8160,28 3018,05	284911 79149	45779 16931	159983	95119 30402	410432
56	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	20377,00 –	– –	61131 –	– –	61131	– 4890	66021
57	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	18868,00 –	– –	56604 –	– –	56604	– 4528	61132
58	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	9	13849,00 –	– –	124641 –	– –	124641	– 9971	134612
59	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	3	1808,00 –	– –	5424 –	– –	5424	– 434	5858
60	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	3	19408,00 –	– –	58224 –	– –	58224	– 4658	62882
61	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,0609	550829,00 –	– –	33545 –	– –	33545	– 2684	36229
62	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	т стальных элементов	0,08424	678838,35 49062,30	6426,29 1097,98	57185 4133	541 92	52511	4986 4974	67145
63	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня шлакового. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	2,22	1608,38 173,66	1432,61 284,93	3571 386	3180 633	5	1100 374	5044
64	2101-0208-0404 РСНБ РК 2015	Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 40-70 мм ГОСТ 3344-83 *СП - 8%*	м3	2,22	3216,00 –	– –	7140 –	– –	7140	– 571	7711
65	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	22,05	1133,10	2,62	24985	58	21704	3501	30764

		НР - 108%; СП - 8%			146,16	0,84	3223	18		2279	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			16378266					
		Локальная смета 6-3-1 Наружные сети музея									
		Водопровод									
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м 3	м3 грунта	133,763	138,57	131,93	18535	17648	–	3470	23765
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	29,39	887	3932		1760	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,137	1592,98	–	6590	–	–	4745	12242
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	–	6590	–		907	
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,428	693,04	–	17623	–	–	12688	32736
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	–	17623	–		2425	
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	101,712	15,69	15,69	1596	1596	–	424	2182
		НР - 72%; СП - 8%			–	5,79	–	589		162	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	101,712	129,77	62,27	13199	6333	–	6992	21806
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	6866	2846		1615	
6	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0925	368634,15	60865,33	34099	5630	1111	28922	68062
		НР - 99%; СП - 8%			295757,00	20070,90	27358	1857		5042	
7	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,0925	47647,83	–	4407	–	153	4211	9308
		НР - 99%; СП - 8%			45989,50	–	4254	–		690	
8	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром до 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0925	869383,51	31201,84	80418	2886	58135	19254	107646
		НР - 99%; СП - 8%			209699,00	554,20	19397	51		7974	
9	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	92,87	335,00	–	31111	–	31111	–	33600
		СП - 8%			–	–	–	–		2489	
10	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	2	1854,43	113,26	3709	227	601	2865	7100
		НР - 98%; СП - 8%			1440,60	21,32	2881	43		526	
11	2304-0501-0216 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1956,00	–	3912	–	3912	–	4225
		СП - 8%			–	–	–	–		313	
12	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром до 50 мм. Приварка	фланец	4	462,02	33,12	1848	132	85	1614	3740
		НР - 99%; СП - 8%			407,68	–	1631	–		277	

	2302-0103-0205 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	4	824,00 --	--	3296 --	--	3296	-- 264	3560
14	2302-0101-0603 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) *СП - 8%*	шт.	1	489,00 --	--	489 --	--	489	-- 39	528
15	2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	1	217,00 --	--	217 --	--	217	-- 17	234
16	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,0037	864851,65 398379,80	447662,39 119682,68	3200 1474	1656 443	70	1898 408	5505
17	2301-0201-0116 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	2,5	335,00 --	--	838 --	--	838	-- 67	905
18	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	19078,02 8222,08	8051,18 3004,19	28045 12086	11835 4416	4124	16338 3551	47933
19	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	20377,00 --	--	20377 --	--	20377	-- 1630	22007
20	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	18868,00 --	--	18868 --	--	18868	-- 1509	20377
21	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	13849,00 --	--	27698 --	--	27698	-- 2216	29914
22	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	1808,00 --	--	1808 --	--	1808	-- 145	1953
23	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	19408,00 --	--	19408 --	--	19408	-- 1553	20961
24	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,0195	550829,00 --	--	10741 --	--	10741	-- 859	11600
25	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт.	2	599,00	--	1198	--	1198	--	1294

		СП - 8%			--	--	--	--		96	
26	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,02808	163454,00	--	4590	--	4590	--	4957
		СП - 8%			--	--	--	--		367	
27	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство	м3	0,02	21059,43	1097,26	421	22	311	84	545
		НР - 91%; СП - 8%			4375,70	213,38	88	4		40	
		Канализация									
28	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	98,17855	138,57	131,93	13604	12953	--	2547	17443
		НР - 72%; СП - 8%			6,63	29,39	651	2886		1292	
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	3,03645	1592,98	--	4837	--	--	3483	8985
		НР - 72%; СП - 8%			1592,98	--	4837	--		666	
30	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,795	693,04	--	551	--	--	397	1023
		НР - 72%; СП - 8%			693,04	--	551	--		76	
31	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,18	15,69	15,69	50	50	--	13	68
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,79	--	18		5	
32	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3,18	129,77	62,27	413	198	--	219	682
		НР - 72%; СП - 8%			67,50	27,98	215	89		51	
33	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,79	3323,03	147,95	39178	1744	27585	10186	53314
		НР - 99%; СП - 8%			835,38	37,31	9849	440		3949	
34	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,131	464940,00	169627,96	60907	22221	1295	42927	112140
		НР - 99%; СП - 8%			285428,00	45566,02	37391	5969		8307	
35	2301-0603-0104 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	132,31	1209,00	--	159963	--	159963	--	172760
		СП - 8%			--	--	--	--		12797	
		Колодцы диам.1000 мм									
36	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	3,18	31918,44	9345,15	101501	29718	28562	53499	167400
		НР - 99%; СП - 8%			13591,62	3402,03	43221	10818		12400	
37	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	6	9810,00	--	58860	--	58860	--	63569
		СП - 8%			--	--	--	--		4709	
38	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	6	8484,00	--	50904	--	50904	--	54976
		СП - 8%			--	--	--	--		4072	

39	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	6	8803,00 --	- -	52818 -	- -	52818	- 4225	57043
40	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дликолодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	6	1808,00 --	- -	10848 -	- -	10848	- 868	11716
41	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	6	19408,00 --	- -	116448 -	- -	116448	- 9316	125764
42	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,117	550829,00 --	- -	64447 -	- -	64447	- 5156	69603
43	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	12	599,00 --	- -	7188 -	- -	7188	- 575	7763
44	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья,сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 *СП - 8%*	т	0,02808	163454,00 --	- -	4590 -	- -	4590	- 367	4957
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1427891					

Локальная смета 6-4-1 Наружные сети туалета

		Водопровод										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,80296	138,57 6,63	131,93 29,39	1636 78	1557 347	-	306 155	2097
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,36504	1592,98 1592,98	- -	581 581	- -	-	419 80	1080
3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,1824	693,04 693,04	- -	1512 1512	- -	-	1089 208	2810
4	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,7296	15,69 --	15,69 5,79	137 -	137 51	-	36 14	187
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	8,7296	129,77 67,50	62,27 27,98	1133 589	544 244	-	600 139	1872
6	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	368634,15 295757,00	60865,33 20070,90	2949 2366	487 161	96	2501 436	5886
7	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	47647,83 45989,50	- -	381 368	- -	13	364 60	805

	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,008	869383,51 209699,00	31201,84 554,20	6955 1678	250 4	5027	1665 690	9310
9	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	8,032	1042,00 --	- -	8369 -	- -	8369	- 670	9039
10	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	1	1030,75 831,60	24,43 10,66	1031 832	24 11	175	834 149	2014
11	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	2	462,02 407,68	33,12 -	924 815	66 -	43	807 139	1870
12	2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	1	22777,00 --	- -	22777 -	- -	22777	- 1822	24599
13	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	2	1212,00 --	- -	2424 -	- -	2424	-- 194	2618
14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром до 100 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	т фасонных частей	0,004618	864851,65 398379,80	447662,39 119682,68	3994 1840	2067 553	87	2368 509	6871
15	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	1	1042,00 --	- -	1042 -	- -	1042	-- 83	1125
16	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	3	500,00 --	- -	1500 -	- -	1500	-- 120	1620
17	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	Упоры бетонные. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,1	21059,43 4375,70	1097,26 213,38	2106 438	110 21	1558	418 202	2725
		Канализация									
18	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	78,08015	138,57 6,63	131,93 29,39	10819 518	10301 2295	-	2025 1028	13872
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2,41485	1592,98 1592,98	- -	3847 3847	- -	-	2770 529	7146
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,3276	693,04	-	1613	-	-	1161	2997

		НР - 72%; СП - 8%			693,04	–	1613	–		222		
	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	9,3104	15,69 –	15,69 5,79	146 –	146 54	–	39 15	200	
22	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	9,3104	129,77 67,50	62,27 27,98	1208 628	580 261	–	640 148	1996	
23	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	6,93	3323,03 835,38	147,95 37,31	23029 5789	1025 259	16215	5987 2321	31337	
24	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,077	464940,00 285428,00	169627,96 45566,02	35800 21978	13061 3509	761	25232 4883	65915	
25	2301-0603-0104 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 200 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	77,77	1209,00 –	– –	94024 –	– –	94024	– 7522	101546	
		Колодцы диам.1000 мм										
26	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	0,53	31918,44 13591,62	9345,15 3402,03	16917 7204	4953 1803	4760	8917 2067	27900	
27	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10 *СП - 8%*	шт.	1	9810,00 –	– –	9810 –	– –	9810	– 785	10595	
28	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1 *СП - 8%*	шт.	1	8484,00 –	– –	8484 –	– –	8484	– 679	9163	
29	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	8803,00 –	– –	8803 –	– –	8803	– 704	9507	
30	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	1808,00 –	– –	1808 –	– –	1808	– 145	1953	
31	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	19408,00 –	– –	19408 –	– –	19408	– 1553	20961	
32	2106-0304-0401 РСНБ РК 2015	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями *СП - 8%*	т	0,0195	550829,00 –	– –	10741 –	– –	10741	– 859	11600	
33	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые *СП - 8%*	шт.	2	599,00 –	– –	1198 –	– –	1198	– 96	1294	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			394510						

Локальная смета 7-2-1 МАФ и озеленение

		МАФ										
1	Прайс-лист п.7 стр.2	Мусорный контейнер с крышкой *Отпускная цена - 28571,43*	шт	4	28914,29 –	– –	115657 –	– –	115657	– –	115657	

		Отпускная цена - 36250,00	шт	2	36685,00	–	73370	–		–	73370
					–	–	–	–	73370	–	
3	Прайс-лист п.9 стр.1	Скамья парковая	шт	69	45178,57	–	3117321	–		–	3117321
		Отпускная цена - 44642,86			–	–	–	–	3117321	–	
4	Прайс-лист п.10 стр.1	Урна парковая	шт	69	13553,57	–	935196	–		–	935196
		Отпускная цена - 13392,86			–	–	–	–	935196	–	
5	Прайс-лист п.11 стр.9	Смарт лавочки	шт	2	813214,29	–	1626429	–		–	1626429
		Отпускная цена - 803571,43			–	–	–	–	1626429	–	
9	86-010903-0101	Щит информационный	шт.	2	79399,00	94,00	158798	188	154582	3711	175510
					2014,00	25,00	4028	50		13001	
		НР - 91%; СП - 8%			2014,00	25,00	4028	50		13001	
16	86-010215-0101	Вышка судейская	комплект	1	72746,00	217,00	72746	217	68877	3374	82210
					3652,00	56,00	3652	56		6090	
		НР - 91%; СП - 8%			3652,00	56,00	3652	56		6090	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**6125693**					
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**			**5867973**					
		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	**Тенге**			**79 395 141**					
		в том числе оборудование	**Тенге**			**6 871 195**					
		в том числе СМР	**Тенге**			**72 523 946**					
		Временные здания и сооружения	Тенге		1,04%	754 249					
		Итого с временными	Тенге			73 278 195					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	Тенге		0,90%	659 504					
		Дополнительные затраты на транспорт привозных материалов			0,0000%	-					
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге		0%	-					
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге		0,00%	-					
		Средства, связанные с командированием работников			0,00%	-					
		Итого в базовых ценах СМР	Тенге			73 937 699					
		Итого в базовых ценах оборудование	Тенге			6 871 195					
		Итого в базовых ценах СМР+оборудование	Тенге			80 808 894					
		Итого в текущих ценах 2018	Тенге		1,00000	80 808 894					
		Итого в текущих ценах:	Тенге			80 808 894					
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге		2%	1 478 754					
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	**Тенге**			**82 287 648**					
		НДС (12%)	**Тенге**		**12%**	**9 874 518**					
		Стоимость строительства	**Тенге**			**92 162 166**					

ЗАКАЗЧИК:

ТОО "Жасыл Ел Тараз"

Икрамов С.З.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "КДСМ"

Есимов М.С.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО"Тараз Серпин Курылыс"

Мусиркепов К.